Заказчик:АО "АЖК"
Подрядчик: ТОО АлатауЭнергоИнжиниринг
Наименование строительства и его адрес:
АО АЖК. РЭС Отеген Батыр.Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП №660, с.Байсерке

Утверждена
Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

СПРАВКА 2

о стоимости выполненных работ за декабрь 2012г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма	
		№ 2012/0442Р	от 05.09.2012г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	35 789,98080	15 833,21000								
За текущий месяц		**15 833,21000**	**7 434,791**	**7 434,791**	**2 480,950**	**2 190,530**			**1 899,98520**	**17 733,19520**

Заказчик ***Подрядчик***

Заказчик АО АЖК

Утвержден
Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Подрядчик ТОО АлатауЭнергоИнжиниринг

Наименование строительства и его адрес: АО АЖК. РЭС Отеген Батыр.Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП №660, с.Байсерке

А К Т N 2

приемки выполненных работ за декабрь 2012 г.

Составлен в ценах 2001г по состоянию на 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-108-1-8.02-05-20 02 п.1.12	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ СН РК /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	10,8	9446,13	7362,67	102018	79517	25352	12,22	132
				2083,46	152,21	22501	1644	105	3,67	40
2	Е0133-111-1-	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 опора	23	167,76	125,07	3859	2877	1121	0,26	6
				42,69	3,71	982	85	105	0,07	2
3	Е0133-108-1-8.02-05-20 02 п.1.12	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ СН РК /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	10,8	19095,88	14725,34	206236	159034	50705	24,44	264
				4166,91	304,43	45003	3288	105	7,34	79
4	Е0133-111-1-	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 опора	23	351,27	250,14	8079	5753	2241	0,52	12
				85,39	7,42	1964	171	105	0,13	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С151607-28	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	2,11	315700	-	666127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Расценки по установке опор включают сборку опор, установку траверс, изоляторов, присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор, бурение ям с доработкой вручную, установку и выверку опор с засыпкой ям и тромбованием грунта, нумерацию опор и закрепление предупредительных плакатов								
6	Е0133-101-8 СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12	-Демонтаж промежуточных одностоечных опор ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов	60	4400,2	3426,48	264012	205589	65938	5,98	359
				973,73	72,9	58424	4374	105	1,18	71
		опора								
7	Е0133-101-1 1 СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12	-Демонтаж сложных опор ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов	17	11425,88	8246,36	194240	140188	61044	19,43	330
				3179,52	240,3	54052	4085	105	3,1	53
		опора								
8	Е0133-103-1 СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12	-Установка промежуточных одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38	60	5676,51	4758,4	340591	285504	55899	4,65	279
				768,49	118,8	46109	7128	105	1,7	102
		опора								
9	Е0133-103-2 СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12	-Установка сложных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38	17	12746,55	11070,56	216691	188199	30812	9,08	154
				1495,99	230,18	25432	3913	105	3,78	64
		опора								
10	С12021-41пр им.	-Узлы крепления У1 для сложных опор	0,1214	147100	-	17855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	С Прайс-лист	-Стойки СВ-95-2 с гидроизоляцией	97	8721,84	-	846018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	С Прайс лист	-Изолятор ТФ-20	308	155,05	-	47757	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С Прайс	-Колпачок К5А	308	11,87	-	3655	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
14	С11011-680	-Катанка, d 6,5 мм	20	28	-	560	-	-	-	-
		кг		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
15	С	-Траверсы ТН-9 с хомутами	172	909,76	-	156479	-	-	-	-
	Прайс-лист	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
16	С Прайс	-Крючья КН-18	264	385,42	-	101751	-	-	-	-
	лист	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0133-114-5	-Демонтаж 1-фазных ответвлений	256	214,35	35,81	54874	9168	51620	1,07	274
	СН РК	от ВЛ 0,38 кВ к зданиям		---	---	---	---	---	---	---
	8.02-05-20	вручную /количество проводов		178,54	13,5	45706	3456	105	0,07	17
	02 п.1.12	в ответвлении - 2/								
		шт								
18	Е0133-114-5	-Устройство 1-фазных	256	416,18	57,3	106542	14669	89268	1,86	476
		ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к		---	---	---	---	---	---	---
		зданиям вручную /количество		310,5	21,6	79488	5530	105	0,11	28
		проводов в ответвлении - 2/								
		шт								
19	Е0133-114-6	-Демонтаж 3-фазных ответвлений	8	365,12	62,39	2921	499	2741	1,81	14
	СН РК	от ВЛ 0,38 кВ к зданиям		---	---	---	---	---	---	---
	8.02-05-20	вручную /количество проводов		302,74	23,63	2422	189	105	0,11	1
	02 п.1.12	в ответвлении - 4/								
		шт								
20	Е0133-114-6	-Устройство 3-фазных	8	725,32	99,82	5803	799	4740	3,14	25
		ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к		---	---	---	---	---	---	---
		зданиям вручную /количество		526,5	37,8	4212	302	105	0,18	1
		проводов в ответвлении - 4/								
		шт								
21	С151601-112	-Кабели силовые на напряжение	6,4	42400	-	271360	-	-	-	-
		660 В, марка АВВГ, число жил		---	---	---	---	---	---	---
		и сечение 2х10 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
22	С151601-129	-Кабели силовые на напряжение	0,24	114600	-	27504	-	-	-	-
		660 В, марка АВВГ, число жил		---	---	---	---	---	---	---
		и сечение 3х16+1х10 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
23	Ц0108-405-3	-Демонтаж коммутационных	45	30,35	6,84	1366	308	977	-	-
		проводов от рубильника ТП до		---	---	---	---	---	---	---
		опоры ВЛ-0,4кВ		23,51	1,44	1058	65	87	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
24	Ц0108-405-3	-Монтаж коммутационных проводов от рубильника ТП до опоры ВЛ-0,4кВ	45	88,7	6,84	3992	308	3124	-	-
				78,36	1,44	3526	65	87	0,01	-
		м								
25	С151601-180	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	0,045	508200	-	22869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
26	Ц0108-149-1	-Подвеска натяжного троса с кабелем между опорой и домом	5280	82,56	55,56	435917	293357	198031	0,17	887
прим.										
		м		27	12,48	142560	65894	95	0,07	382
27	С11011-679	-Натяжной тросс, d-2 мм	122,5	31	-	3798	-	-	-	-
		кг								
				-	-	-	-	-	-	-
28	С Прайс лист	-Эмаль черная ПФ-115 Р-2000	2,7	201,73	-	545	-	-	-	-
		кг								
				-	-	-	-	-	-	-
		Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС								
29	С01031-А19-1	--Погрузка стоек при автомобильных перевозках	10,19	148,6	-	1513	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	С01031-А19-2	--Разгрузка стоек при автомобильных перевозках	10,19	141,4	-	1440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	С01031-А11-11	--Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	18,43	152,8	-	2816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	С01031-А11-21	--Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	18,43	140	-	2580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	С01031-А37-1	--Погрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках	3,29	122,8	-	404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	С01031-А37-2	--Разгрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках	3,29	102,8	-	338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С010333-А30-2 К-1,25-на крупногабаритный груз К-0,9-районный	Вывоз стоек и изделий из сборного железобетона на промбазу РЭС, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2 т	28,61	252,11	-	7214	-	1443	1,06	30
				50,42	-	1443	-	100	-	-
36	С010333-А30-2 К-0,9-районный	Вывоз провода и прочих материалов на промбазу РЭС, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2 т	3,29	201,69	-	663	-	133	0,85	3
				40,34	-	133	-	100	-	-
		Транспортировка новых материалов железобетонных изделий от г.Талдыкургана до объекта								
37	С01031-А11--11	Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т	72,75	152,8	-	11116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С01031-А11--21	Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т	72,75	140	-	10185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Е010333-А20-0-1 К-1,25 на крупногабаритный груз, К-0,9-районный	Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 т	72,75	790,31	790,31	57495	57495	11499	-	-
				-	158,06	-	11499	100	3,32	241
40	Е010333-А20-1-1 К-1,25 на крупногабаритный груз, К-0,9-районный	Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять (+113 км),класс груза 1 т	72,75	355,95	355,95	25895	25895	5179	-	-
				-	71,19	-	5179	100	1,49	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортировка новых материалов (кроме железобетонных изделий) от базы до объекта								
41	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,6708	247,1	-	166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,6708	234,3	-	157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов при автомобильных перевозках	0,5236	122,8	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	С01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов при автомобильных перевозках	0,5236	102,8	-	54	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	С010333-А43-2 К-0,9-районный	Перевозка конструкций металлических и прочих материалов, расстояние перевозки 43 км, класс груза 2	1,19	273,15	-	326	-	65	1,15	1
				54,63	-	65	-	100	-	-
		т								
46	С010333-А13-2 К-0,9-районный	Перевозка конструкций металлических,провода и прочих материалов, расстояние перевозки (43-30)км сверх учтенного сборником,класс груза 2	2,82	107,46	-	304	-	61	0,45	1
				21,49	-	61	-	100	-	-
		т								
47	Е010335-А5 К-1,25-на крупногабаритный груз К-0,9-районный	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	1065,03	27,68	27,68	29475	29475	5895	-	-
				-	5,54	-	5895	100	0,12	124
		км								
48	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	73	22,14	22,14	1616	1616	323	-	-
				-	4,43	-	323	100	0,09	7
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					4267240	1500249		3248
							535139	123085		1324
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						281552		
		На общестроительные работы						386660		
		Всего накладных расходов:						668212		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						4935452		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						296127		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5231579		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5252505		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5304821		
		Затраты, связанными с командированием работников						2129970		
		Итого с затратами, связанными с командированием работников						7434791		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						15522750,00		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						310460,00		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						15833210,00		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1899985,20		
		Итого с НДС						17733195,20		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник РЭС
Отеген батыр
А. Аменешов

Заказчик:АО "АЖК"
Подрядчик: ТОО АлатауЭнергоИнжиниринг
Наименование строительства и его адрес:
АО АЖК. РЭС Отеген Батыр.Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП №406, с.Жаналык

Утверждена
Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных работ за декабрь 2012г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма	
		№ 2012/0442Р	от 05.09.2012г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	35 789,98080	16 122,13000								
За текущий месяц		**16 122,13000**	**7 570,463**	**7 570,463**	**2 453,925**	**1 990,880**			**1 934,65560**	**18 056,78560**

Заказчик ***Подрядчик***

Заказчик АО АЖК

Утвержден
Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Подрядчик ТОО АлатауЭнергоИнжиниринг

Наименование строительства и его адрес: АО АЖК. РЭС Отеген Батыр.Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП №406, с.Жаналык

А К Т N 1

приемки выполненных работ за декабрь 2012 г.

Составлен в ценах 2001г по состоянию на 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
1	Е0133-108-1-СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	15,2	9446,13	7362,67	143581	111913	35681	12,22			186
		1км		2083,46	152,21	31669	2314	105	3,67			56
2	Е0133-111-1-	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	24	167,76	125,07	4026	3002	1169	0,26			6
		опора		42,69	3,71	1025	89	105	0,07			2
3	Е0133-108-1-СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	15,2	19095,88	14725,34	290257	223825	71363	24,44			371
		1км		4166,91	304,43	63337	4627	105	7,34			112
4	Е0133-111-1-	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	24	351,27	250,14	8431	6003	2339	0,52			12
		опора		85,39	7,42	2049	178	105	0,13			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С151607-28	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2 т	2,96	315700 -	- -	935735 -	- -	- -	- -	- -
		Расценки по установке опор включают сборку опор, установку траверс, изоляторов, присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор, бурение ям с доработкой вручную, установку и выверку опор с засыпкой ям и тромбованием грунта, нумерацию опор и закрепление предупредительных плакатов								
6	Е0133-101-8 СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12	-Демонтаж промежуточных одностоечных опор ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов опора	82	4400,2 973,73	3426,48 72,9	360817 79846	280971 5978	90115 105	5,98 1,18	491 96
7	Е0133-101-1 1 СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12	-Демонтаж сложных опор ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов опора	18	11425,88 3179,52	8246,36 240,3	205666 57231	148435 4325	64635 105	19,43 3,1	350 56
8	Е0133-103-1 СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12	-Установка промежуточных одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38 опора	82	5676,51 768,49	4758,4 118,8	465474 63016	390188 9742	76395 105	4,65 1,7	381 139
9	Е0133-103-2 СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12	-Установка сложных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38 опора	18	12746,55 1495,99	11070,56 230,18	229438 26928	199270 4143	32625 105	9,08 3,78	163 68
10	С12021-41пр-им.	-Узлы крепления У1 для сложных опор т	0,1285	147100 -	- -	18905 -	- -	- -	- -	- -
11	С Прайс-лист	-Стойки СВ-95-2 с гидроизоляцией шт	118	8721,84 -	- -	1029177 -	- -	- -	- -	- -
12	С Прайс лист	-Изолятор ТФ-20 шт	547	155,05 -	- -	84815 -	- -	- -	- -	- -
13	С Прайс	-Колпачок К5А	547	11,87	-	6491	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист	шт		-	-	-	-	-	-	-
14	С11011-680	-Катанка, d 6,5 мм	30	28	-	840	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
15	С	-Траверсы ТН-9 с хомутами	214	909,76	-	194689	-	-	-	-
	Прайс-лист	шт		-	-	-	-	-	-	-
16	С Прайс	-Крючья КН-18	119	385,42	-	45865	-	-	-	-
	лист	шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0133-114-5	-Демонтаж 1-фазных ответвлений	117	214,35	35,81	25079	4190	23592	1,07	125
	СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12	от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 2/		178,54	13,5	20889	1579	105	0,07	8
		шт								
18	Е0133-114-5	-Устройство 1-фазных	117	416,18	57,3	48693	6704	40798	1,86	218
		ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 2/		310,5	21,6	36329	2527	105	0,11	13
		шт								
19	Е0133-114-6	-Демонтаж 3-фазных ответвлений	2	365,12	62,39	730	125	685	1,81	4
	СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12	от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 4/		302,74	23,63	605	47	105	0,11	-
		шт								
20	Е0133-114-6	-Устройство 3-фазных	2	725,32	99,82	1451	200	1185	3,14	6
		ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 4/		526,5	37,8	1053	76	105	0,18	-
		шт								
21	С151601-112	-Кабели силовые на напряжение	3	42400	-	127200	-	-	-	-
		660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х10 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
22	С151601-129	-Кабели силовые на напряжение	0,06	114600	-	6876	-	-	-	-
		660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
23	Ц0108-405-3	-Демонтаж коммутационных	45	30,35	6,84	1366	308	977	-	-
		проводов от рубильника ТП до опоры ВЛ-0,4кВ		23,51	1,44	1058	65	87	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ц0108-405-3	Монтаж коммутационных проводов от рубильника ТП до опоры ВЛ-0,4кВ	45	88,7	6,84	3992	308	3124	-	-
				78,36	1,44	3526	65	87	0,01	-
25	С151601-180	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	м 0,045	508200	-	22869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Ц0108-149-1 прим.	Подвеска натяжного троса с кабелем между опорой и домом	1000м 2700	82,56	55,56	222912	150012	101266	0,17	454
			м	27	12,48	72900	33696	95	0,07	195
27	С11011-679	Натяжной тросс, d-2 мм	66,15	31	-	2051	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
28	С Прайс лист	Эмаль черная ПФ-115 Р-2000	3,8	201,73	-	767	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
		Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС								
29	С01031-А19-1	Погрузка стоек при автомобильных перевозках	12,39	148,6	-	1841	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
30	С01031-А19-2	Разгрузка стоек при автомобильных перевозках	12,39	141,4	-	1752	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
31	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	22,42	152,8	-	3426	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
32	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	22,42	140	-	3139	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
33	С01031-А37-1	Погрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках	4,28	122,8	-	526	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
34	С01031-А37-2	Разгрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках	4,28	102,8	-	440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С010333-А30-2 К-1,25-на крупногабаритный груз К-0,9-районный	Вывоз стоек и изделий из сборного железобетона на промбазу РЭС, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2 т	34,81	252,11 50,42	- -	8776 1755	- -	1755 100	1,06 -	37 -
36	С010333-А30-2 К-0,9-районный	Вывоз провода и прочих материалов на промбазу РЭС, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2 т	4,28	201,69 40,34	- -	863 173	- -	173 100	0,85 -	4 -
		Транспортировка новых материалов железобетонных изделий от г.Талдыкургана до объекта								
37	С01031-А11--11	Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т	88,5	152,8 -	- -	13523 -	- -	- -	- -	- -
38	С01031-А11--21	Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т	88,5	140 -	- -	12390 -	- -	- -	- -	- -
39	Е010333-А20-0-1 К-1,25 на крупногабаритный груз, К-0,9-районный	Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 т	88,5	790,31 -	790,31 158,06	69943 -	69943 13989	13989 100	- 3,32	- 294
40	Е010333-А20-1-1 К-1,25 на крупногабаритный груз, К-0,9-районный	Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять (+115 км),класс груза 1 т	88,5	362,25 -	362,25 72,45	32059 -	32059 6412	6412 100	- 1,52	- 135
		Транспортировка новых материалов (кроме железобетонных изделий) от базы до объекта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С01031-А18--1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,8346	247,1	-	206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	С01031-А18--2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,8346	234,3	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	С01031-А37--1	Погрузка прочих материалов при автомобильных перевозках	0,4401	122,8	-	54	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	С01031-А37--2	Разгрузка прочих материалов при автомобильных перевозках	0,4401	102,8	-	45	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	С010333-А45--2 К-0,9-районный	Перевозка конструкций металлических и прочих материалов, расстояние перевозки 45 км, класс груза 2	1,27	281,34	-	359	-	72	1,18	2
				56,27	-	72	-	100	-	-
		т								
46	С010333-А15--2 К-0,9-районный	Перевозка конструкций металлических,провода и прочих материалов, расстояние перевозки (45-30)км сверх учтенного сборником,класс груза 2	3,43	121,41	-	417	-	83	0,51	2
				24,28	-	83	-	100	-	-
		т								
47	Е010335-А5 К-1,25-на крупногабаритный груз К-0,9-районный	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	1297,16	27,68	27,68	35899	35899	7180	-	-
				-	5,54	-	7180	100	0,12	151
		км								
48	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	75	22,14	22,14	1661	1661	332	-	-
				-	4,43	-	332	100	0,09	7
		км								
	ИТОГО:						4675705	1665014		2811
							463543	97363		1335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						215919		
		На общестроительные работы						360025		
		Всего накладных расходов:						575944		
		Итого с накладными						5251649		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						315099		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5566748		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5589017		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5644683		
		Затраты, связанными с командированием работников						1925780		
		Итого с затратами, связанными с командированием работников						7570463		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						15806010		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						316120		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						16122130,00		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1934655,60		
		Итого с НДС						18056785,60		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: