Заказчик Копбаев Айдар Бейсембаевич

Подрядчик ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство жилого дома по адресу мкр. Алтын бесик, ул. Анет Баба, дом 2, Ауезовкий район, г.Алматы**

Договор № **1 от 18.03.2014 года**

А К Т

приемки выполненных работ

за июль 2014 года

на № 2-1-1 общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	**Е0101-17-13**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**142,7**	**32,54**	**30,98**	**4644**	**4420**	**1459**	**0,01**	**2**
		м3		**1,53**	**9,01**	**218**	**1286**	**97**	**0,03**	**4**
2	**Е0101-38-2**	**Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)**	**8,1**	**123,98**	**51,24**	**1004**	**415**	**675**	**0,48**	**4**
		м3		**72,23**	**13,74**	**585**	**111**	**97**	**0,05**	**0**
3	**Е0101-163-7#т.ч. п-1.55, п-3.180**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**2,7**	**402,3**	**0**	**1086**	**0**	**1227**	**2,68**	**7**
		м3		**402,3**	**0**	**1086**	**0**	**113**	**0**	**0**
4	**Е0101-17-13**	**Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**2,7**	**32,54**	**30,98**	**88**	**84**	**28**	**0,01**	**0**
		м3		**1,53**	**9,01**	**4**	**24**	**97**	**0,03**	**0**

5	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	245,6	19,7	19,7	4838	4838	968	0	0
		т		0	3,94	0	968	100	0,08	20
6	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	153,5	3,08	2,66	472	408	197	0	0
		м3		0,39	0,93	60	143	97	0	0
7	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)	70,2	32,54	30,98	2285	2175	718	0,01	1
		м3		1,53	9,01	107	632	97	0,03	2
8	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	112,32	19,7	19,7	2213	2213	443	0	0
		т		0	3,94	0	443	100	0,08	9
9	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	52,6	5,55	5,55	292	292	92	0	0
		м3		0	1,8	0	95	97	0,01	0
10	E0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	52,6	3,11	3,11	164	164	52	0	0
		м3		0	1,01	0	53	97	0	0
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52,6	21,55	4,52	1133	238	869	0,11	6
		м3		17,03	0	896	0	97	0	0
12	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	17,6	122,18	0	2150	0	2430	0,89	16
		м3		122,18	0	2150	0	113	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				20370				
		Раздел: Фундаменты								
13	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,4	4159,03	66,01	18300	290	1020	1,35	6
		м3		195,75	24,93	861	110	105	0,12	1
14	E0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	22,5	6200,99	208,34	139522	4688	11906	2,6	59
		м3		425,25	78,71	9568	1771	105	0,38	9
15	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0067	66000		442				

		т								
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,055	59900		3295				
		т								
17	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2022	55620		11246				
		т								
18	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1594	53000		8448				
		т								
19	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,637	52400		33379				
		т								
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	65	245,44	3,82	15954	248	2975	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2428	94	118	0,01	0
		Итого по разделу: Фундаменты				230585				
		Раздел: Каркас								
21	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	1,36	10442,73	990,15	14202	1347	2883	10,4	14
		м3		1644,75	374,04	2237	509	105	1,83	2
22	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0126	52102		656				
		т								
23	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0307	45800		1407				
		т								
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0328	66000		2162				
		т								
25	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1297	59900		7768				

		т								
		Итого по разделу: Каркас				**26196**				
		Раздел: Стены, перегородки								
26	**Е0106-13-3**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм**	**5,7**	**9439,17**	**360,48**	**53803**	**2055**	**9433**	**8,99**	**51**
		м3		**1440**	**136,17**	**8208**	**776**	**105**	**0,67**	**4**
27	**С12041-4 Изм. и доп.вып.19**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,0386**	**55620**		**2145**				
		т								
28	**С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,18**	**53600**		**9648**				
		т								
29	**С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,2256**	**53000**		**11959**				
		т								
30	**Е0116-5-3 примен.**	**Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм**	**0,06**	**225,5**	**17,67**	**14**	**1**	**11**	**0,91**	**0**
		м		**164,25**	**6,62**	**10**	**0**	**105**	**0,03**	**0**
31	**С130802-26**	**Трубы асбестоцементные Dy 150 мм**	**0,06**	**316**		**19**				
		м								
32	**Е0146-33-3**	**Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)**	**0,05**	**24426,26**	**355,81**	**1221**	**18**	**572**	**75,58**	**4**
		м3		**11301,75**	**135**	**565**	**7**	**100**	**0,66**	**0**
33	**Е0106-1-22**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов**	**0,04**	**6779,28**	**353,46**	**271**	**14**	**30**	**3,6**	**0**
		м3		**585**	**133,52**	**23**	**5**	**105**	**0,65**	**0**
34	**С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	**0,0001**	**58600**		**7**				
		т								
35	**С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,0007**	**53000**		**35**				
		т								
36	**Е0108-4-1**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов**	**0,2399**	**142,49**	**4,19**	**34**	**1**	**17**	**0,38**	**0**
		м2		**58,05**	**1,58**	**14**	**0**	**118**	**0,01**	**0**

37	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	3,158	790,1	34,37	2495	109	752	1,21	4
		м2		189	12,87	597	41	118	0,06	0
		Итого по разделу: Стены, перегородки				81651				
		Раздел: Перекрытие								
38	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)	10	10588,67	241,1	105887	2411	14423	8,06	81
		м3		1282,5	91,08	12825	911	105	0,44	4
39	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0294	52102		1532				
		т								
40	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1618	50642		8194				
		т								
41	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (7349,7кг для маломобильных групп населения)	0,739	53000		39166				
		т								
42	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0912	50900		4640				
		т								
43	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,0047	70437,87	304,24	332	1	48	58	0
		1т		9675	114,75	46	1	105	0,56	0
44	С12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,0047	40200		189				
		т								
45	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,01	18753,23	208,73	188	2	83	55,16	1
		м3		8230,5	78,75	82	1	100	0,39	0
		Итого по разделу: Перекрытие				160127				
		Раздел: Разные работы								
46	Е0106-33-3	Устройство приямка при толщине до 150 мм	0,168	9124,98	1327,03	1533	223	458	12,49	2
		м3		2137,5	456,24	359	77	105	1,72	0

47	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0047	41200		194				
		т								
48	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0061	93997,62	304,24	575	2	213	198	1
		1т		33075	114,75	202	1	105	0,56	0
49	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,0061	40200		246				
		т								
50	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0126	14904,6	1941,97	188	25	115	42,3	1
		т		6975	726,75	88	9	118	3,55	0
51	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0022	53000		114				
		т								
52	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0105	59200		620				
		т								
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	1,192	245,44	3,82	293	5	55	0,21	0
		м2		37,35	1,44	45	2	118	0,01	0
54	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,066	4649,65	66,01	307	4	15	1,35	0
		м3		195,75	24,93	13	2	105	0,12	0
55	Е0106-13-3	Устройство монолитной лестницы (стены, ступени)	0,514	8589,62	360,48	4415	185	851	8,99	5
		м3		1440	136,17	740	70	105	0,67	0
56	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0093	55620		519				
		т								
57	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0205	53000		1084				
		т								

58	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0041	29400		121				
		т								
59	Е0106-11-4	Установка болтов	0,0004	126994,77	680,89	49	0	2	33,1	0
		1т		5535	256,5	2	0	105	1,26	0
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	1	245,44	3,82	245	4	46	0,21	0
		м2		37,35	1,44	37	1	118	0,01	0
61	Е0109-24-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0361	14773,97	4022,39	534	145	360	62,15	2
		т		9999	1071,86	361	39	90	3,81	0
62	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,0361	101700		3674				
		т								
63	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,0048	20617,97	309,62	99	1	15	13,8	0
		м3		2452,5	117	12	1	120	0,57	0
64	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,0048	1862,35	14,17	9	0	2	1,88	0
		м3		303,75	5,4	1	0	120	0,03	0
65	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	0,84	621,73	5,78	522	5	71	0,42	0
		м2		68,63	2,16	58	2	119	0,01	0
66	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0004	119700		46				
		т								
67	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	0,336	10588,67	241,1	3558	81	485	8,06	3
		м3		1282,5	91,08	431	31	105	0,44	0
68	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(109,34кг для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	0,0231	53000		1227				
		т								
69	Е0106-22-5	Устройство монолитной лестницы	0,105	12539,74	379,21	1317	40	249	13	1
		м3		2117,25	143,26	222	15	105	0,7	0

70	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0003	55620		15				
		т								
71	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0072	53000		382				
		т								
72	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0024	29400		69				
		т								
		Итого по разделу: Разные работы				21954				
		Раздел: Каркас (л.2,5-10)								
73	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	8,56	10442,73	990,15	89390	8476	18145	10,4	89
		м3		1644,75	374,04	14079	3202	105	1,83	16
74	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,063	52102		3282				
		т								
75	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1536	45800		7035				
		т								
76	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0097	50900		493				
		т								
77	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1814	66000		11975				
		т								

78	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4736	59900		28369				
		т								
79	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0228	70437,87	304,24	1606	7	234	58	1
		1т		9675	114,75	221	3	105	0,56	0
80	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,0228	40200		917				
		т								
81	Е0106-21-1#т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	11,794	11323,46	3467,42	133549	40895	34111	11,15	132
		м3		1816,27	938,26	21421	11066	105	3,59	42
82	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1566	52102		8159				
		т								
83	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1785	50642		9042				
		т								
84	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1297	50900		6601				
		т								
85	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3628	48300		17524				
		т								
86	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3332	45800		15259				
		т								
87	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)	0,0293	93997,62	304,24	2752	9	1020	198	6

		1т		33075	114,75	968	3	105	0,56	0
88	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0474	70437,87	304,24	3339	14	487	58	3
		1т		9675	114,75	459	5	105	0,56	0
89	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,0767	40200		3082				
		т								
90	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	21,926	790,1	34,37	17323	754	5223	1,21	27
		м2		189	12,87	4144	282	118	0,06	1
91	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	23,409	5435,6	335,84	127243	7862	22810	4,54	106
		м3		699,75	126	16381	2950	118	0,61	14
92	Е0108-22-1	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	26,453	1001,71	372,83	26498	9862	22896	3,72	98
		м3		594	139,5	15713	3690	118	0,68	18
93	Спрайс лист	Теплоблоки	24,337	6983,97		169967				
		м3								
94	С11011-250	Клей	714,23	16		11428				
		кг								
95	Е0109-17-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,1337	4804,8	2285,57	642	306	283	10,29	1
		т		1737,45	617,13	232	82	90	2,34	0
96	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	0,1252	70000		8764				
		т								
97	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0085	49389		419				
		т								
98	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0013	119700		155				
		т								
99	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов	26	142,49	4,19	3705	109	1829	0,38	10
		м2		58,05	1,58	1509	41	118	0,01	0
100	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,03	12095,7	367,51	363	11	74	13,1	0
		м3		2202,75	138,83	66	4	105	0,68	0

101	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0013	55620		73				
		т								
102	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0054	53000		286				
		т								
103	Е0107-57-4	Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом	119	53,9	1,88	6414	224	1238	0,04	5
		м		6,71	0,72	798	86	140	0	0
104	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом	97	106,91	3,26	10371	316	2053	0,09	9
		м		13,88	1,24	1346	120	140	0,01	1
105	Е0146-33-7	Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)	0,1	9795,28	150,21	980	15	430	28,88	3
		м3		4248	56,25	425	6	100	0,28	0
106	Е0106-16-7#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство бетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 150 мм на высоте свыше 16 м	0,6	11776,16	252,79	7066	152	1667	16,12	10
		м3		2550,6	95,49	1530	57	105	0,47	0
107	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0001	55620		8				
		т								
108	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0005	65000		34				
		т								
109	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0009	52400		47				
		т								
110	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0103	65900		680				

		т								
111	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0143	41200		591				
		т								
		Итого по разделу: Каркас (л.2,5-10)				735429				
		Раздел: Перекрытие (л.14,18,23)								
112	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	51,17	10588,67	241,1	541822	12337	73800	8,06	412
		м3		1282,5	91,08	65626	4661	105	0,44	23
113	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0077	62000		476				
		т								
114	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0313	65900		2064				
		т								
115	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2474	52102		12892				
		т								
116	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,8184	50642		41445				
		т								
117	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,969	53000		210332				
		т								
118	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0164	52400		860				

		т								
119	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5337	50900		27167				
		т								
120	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,011	70437,87	304,24	777	3	113	58	1
		1т		9675	114,75	107	1	105	0,56	0
121	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,011	40200		443				
		т								
122	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,05	18753,23	208,73	938	10	415	55,16	3
		м3		8230,5	78,75	412	4	100	0,39	0
		Итого по разделу: Перекрытие (л.14,18,23)				839215				
		Раздел: Кровля (л.37)								
123	Е0110-14-1	Установка стропил	1,847	20707,22	334,28	38242	617	7809	22,1	41
		м3		3397,5	126	6275	233	120	0,62	1
124	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0037	149300		557				
		т								
125	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0207	49389		1022				
		т								
126	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,847	573,75	28,11	1060	52	298	0,78	1
		м3		123,75	10,58	229	20	120	0,05	0
127	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)	0,328	20617,97	309,62	6763	102	1011	13,8	5
		м3		2452,5	117	804	38	120	0,57	0
128	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	59	20,48	0,91	1208	54	355	0,03	2
		м2		4,68	0,34	276	20	120	0	0
129	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	59	621,73	5,78	36682	341	4970	0,42	25
		м2кровли		68,63	2,16	4049	127	119	0,01	1
130	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)	7	629,83	1,24	4409	9	1280	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1073	3	119	0	0

		Итого по разделу: Кровля (л.37)				**89943**				
		Раздел: Лестницы								
131	**Е0106-22-5**	**Устройство ж/бетонного марша (16,1м3 для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**5,4**	**12539,74**	**379,21**	**67715**	**2048**	**12817**	**13**	**70**
		м3		**2117,25**	**143,26**	**11433**	**774**	**105**	**0,7**	**4**
132	**С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (16,7кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**0,006**	**29400**		**178**				
		т								
133	**С12041-5 Изм. и доп.вып.19**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**0,0665**	**52102**		**3463**				
		т								
134	**С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (640,45кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**0,224**	**53000**		**11870**				
		т								
135	**С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (972,36кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**0,337**	**52400**		**17659**				
		т								
136	**Е0106-11-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**0,0156**	**84497,62**	**304,24**	**1314**	**5**	**542**	**198**	**3**
		т		**33075**	**114,75**	**514**	**2**	**105**	**0,56**	**0**
137	**С12041-132**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**0,0156**	**40200**		**625**				
		т								
138	**Е0109-25-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1**	**Монтаж прогонов по ж/бетонным и каменным опорам/ (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**0,5947**	**5257,75**	**2020,02**	**3127**	**1201**	**1607**	**15,51**	**9**
		т		**2499,75**	**502,43**	**1487**	**299**	**90**	**1,79**	**1**
139	**С12021-146**	**Косоуры (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**0,5947**	**108500**		**64526**				
		т								

140	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,5947	1860		1106				
		т								
141	Е0115-70-2	Штукатурка по сетке косоуров	6	895,28	4,92	5372	30	1375	1,28	8
		м2		216,45	1,87	1299	11	105	0,01	0
		Итого по разделу: Лестницы				176955				
		Раздел: Разные работы								
142	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,536	5435,6	335,84	8347	516	1496	4,54	7
		м3		699,75	126	1075	193	118	0,61	1
143	Е0106-1-13	Устройство бетонных опор	0,456	6729,05	95,97	3068	44	387	4,9	2
		м3		771,75	36,25	352	17	105	0,18	0
144	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (гильзы для ограждения)	0,0028	33697,62	304,24	94	1	97	198	1
		1т		33075	114,75	92	0	105	0,56	0
145	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 32х2,2 мм	1,53	99		151				
		м								
146	Е0146-33-5	Заделка отверстий бетоном	0,05	20453,51	332,71	1023	17	569	75,22	4
		м3		11245,5	126	562	6	100	0,61	0
147	Е0112-17-5	Укладка плоских асбестоцементных листов (с опиранием на стены)	13	675,59	6,58	8783	86	592	0,22	3
		м2		35,78	2,48	465	32	119	0,01	0
148	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	11,375	548,95	14,05	6244	160	434	0,2	2
		м2		31,05	5,31	353	60	105	0,03	0
149	Е0106-10-2 К=2	На каждые 10 мм изменения толщины, исключить	11,375	91,91	2,84	-1045	-32	-60	0,03	0
		м2		3,92	1,08	-45	-12	105	0,01	0
150	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,025	5239,08	327,33	131	8	53	11,6	0
		1т		1890	123,75	47	3	105	0,6	0
151	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,025	41200		1028				
		т								
152	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (анкер)	0,0001	52102		3				

		т								
153	Е0107-20-4	Установка стальных монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,2364	69769,94	1216,94	16494	288	2118	31,4	7
		т		5940	459	1404	109	140	2,25	1
154	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,293	21,8	0,05	268	1	65	0,03	0
		м2		5,81	0,02	71	0	90	0	0
155	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,293	40,72	0,04	501	0	92	0,04	1
		м2		8,32	0	102	0	90	0	0
156	Е0110-7-3	Обшивка стен асбестоцементнымилистами	11,126	129,31	4,32	1439	48	1644	0,75	8
		м2		121,5	1,64	1352	18	120	0,01	0
157	С11011-367	Листы асбестоцементные плоские толщиной 10 мм	11,404	476		5428				
		м2								
158	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (всех м/к)	30	21,8	0,05	654	2	157	0,03	1
		м2		5,81	0,02	174	1	90	0	0
159	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	30	40,72	0,04	1222	1	225	0,04	1
		м2		8,32	0	250	0	90	0	0
		Итого по разделу: Разные работы				53833				
		ИТОГО:				2436262	114110			1407
						224271	36448			185
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				280758				
		На металломонтажные работы				2250				
		Всего накладных расходов:				283008				
		Итого с накладными				2719270				
		- заработная плата				42451				
		- трудоемкость				142				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				163156				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2882426				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2893956				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				2922780				
		ИТОГО:				2922780				
		Сметная заработная плата				303170				
		Нормативная трудоемкость				1734				

		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**6984501**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**139690**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**7124191**				
		Всего:				**7 124 191**				

Заказчик: _____ **Подрядчик:** _____

(подпись) (подпись)