Наименование стройки: Корректировка рабочего проекта "Строительство многоэтажных жилых домов (жилой комплекс "Адия") в микрорайоне Туран, 192 квартал, 979уч., в г. Шымкент. Жилые дома №2,3,4,5,6"

Наименование объекта: Жилой дом №4

Договор № 12 от 04.08.2015 года

АКТ №3

приемки выполненных работ за июль 2016 года – июнь 2017 года

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете: ед. изм	Стоимость в зв ед.	Стоимость всего	Кол-во	2016 год: июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2017 год: март	апрель	май	июнь	Всего выполнено: Итого с нач. с начала стр-ва	Остаток по объемам	кол-во	выполнение СМР в тенге за отчетный период	выполнение СМР в тенге с начала строительства	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начала строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	18	19	20	21	22	23	27	28	29	35	36		37	38	39	40	41
	ЮК и АС ЛС 2-4-1																						
	Раздел 2 Каркасы																						
	2.6 Монолитные ж/б парапеты и ограждения поджий по осям А, Б, Г, Д, Ж, И, 1, 2, 7, 8																						
156	Е6-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	11622	956043	82,26	82,26									82,260	0,000	82,260	956043	956043	0	100,00	100,00
157	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015	м3	266	22209	83,4939	83,4939									83,494	0,000	83,494	22209	22209	0	100,00	100,00
158	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм К=0,001	т	69000	46875	0,67935	0,67935									0,679	0,000	0,679	46875	46875	0	100,00	100,00
159	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм К=0,001	т	71100	263628	3,70785	3,70785									3,708	0,000	3,708	263628	263628	0	100,00	100,00
160	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм К=0,001	т	64500	403017	6,24834	6,24834									6,248	0,000	6,248	403017	403017	0	100,00	100,00
161	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (А-1)К=0,001	т	172351	17373	0,1008	0,1008									0,101	0,000	0,101	17373	17373	0	100,00	100,00
162	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=0,001	т	40208	4053	0,1008	0,1008									0,101	0,000	0,101	4053	4053	0	100,00	100,00
		Итого по каркасу			1 713 198														1 713 198	1 713 198	0	100,00	100,00
		В ценах 2000 года	0,6297		6 561 842														6 561 842	6 561 842	0	100,00	100,00
	Раздел 3 Стены																						
	3.1 Развертка стены по оси "В"																						
167	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	151	49932,00	330,00		286						44,00		330,000	0,000	330,000	49932	49932	0	100,00	100,00
168	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	68200	88899,00	1,30		1,1297						0,17		1,304	0,000	1,304	88899	88899	0	100,00	100,00
172	Е8-41-1	Кладка вентиляционных шахт из кирпича М-100	м3	10183	82482,00	8,10	0,54	0,54								8,100	0,000	1,080	10998	82482	0	13,33	100,00
175	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	990	68313,00	69,00		59,8	9,2							69,000	0,000	69,000	68313	68313	0	100,00	100,00
176	Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	м2	82	5637,00	69,00								69,00		69,000	0,000	69,000	5637	5637	0	100,00	100,00
	3.2 Развертка стены по оси "Е"																						
181	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	151	79437,00	525,00		455						70,00		525,000	0,000	525,000	79437	79437	0	100,00	100,00
182	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	68200	141429,00	2,07		1,7973						0,28		2,074	0,000	2,074	141429	141429	0	100,00	100,00
183	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (Армирование стен сетка СГ-1)	т	8661	5406,00	0,62	0,041516									0,623	0,000	0,042	360	5406	0	6,67	100,00
184	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	65001	37140,00	0,57	0,038092									0,571	0,000	0,038	2476	37140	0	6,67	100,00
185	4-1-86	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	84077	3291,00	0,05	0,003424									0,051	0,000	0,003	219	3291	0	6,67	100,00
186	Е8-41-1	Кладка вентиляционных шахт из кирпича М-100	м3	10183	97146,00	9,54	0,636									9,540	0,000	0,636	6476	97146	0	6,67	100,00
187	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	8662	846,00	0,10	0,006496									0,097	0,000	0,006	55	846	0	6,67	100,00
188	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	55634	5421,00	0,10	0,006496									0,097	0,000	0,006	361	5421	0	6,67	100,00
189	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	990	80607,00	81,42		70,564	10,856							81,420	0,000	81,420	80607	80607	0	100,00	100,00
190	Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	м2	82	6651,00	81,42								81,42		81,420	0,000	81,420	6651	6651	0	100,00	100,00

	3.3 Развертка стены по оси "4"																							
191	E8-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м из кирпича М-100 на растворе М-50	м3	7704	475848	61,77	4,116								61,770	0,000	4,116	31723	475848	0	6,67	100,00
192	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	8675	2070	0,24	0,015808								0,239	0,000	0,016	138	2070	0	6,67	100,00
193	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	65004	14232,00	0,22	0,014596								0,219	0,000	0,015	949	14232	0	6,67	100,00
194	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	64024	1260,00	0,02	0,001312								0,020	0,000	0,001	84	1260	0	6,67	100,00
	3.4 Развертка стены по оси "5"																							
195	E8-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м из кирпича М-100 на растворе М-50	м3	7704	475848,00	61,77	4,116								61,770	0,000	4,116	31723	475848	0	6,67	100,00
196	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (сетка СГ-1)	т	8675	2070,00	0,24	0,015808								0,239	0,000	0,016	138	2070	0	6,67	100,00
197	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	65004	14232,00	0,22	0,014596								0,219	0,000	0,015	949	14232	0	6,67	100,00
198	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	64024	1260,00	0,02	0,001312								0,020	0,000	0,001	84	1260	0	6,67	100,00
	3.5 Кладка наружных стен из газоблоков																							
199	E8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /газобетонные блоки/	м3	1531	574218,00	375,00			100	25	100				375,000	0,000	225,000	344531	574218	0	60,00	100,00
200	1-1-238	Клей 88-СА (Клеевой состав из полимерной смеси)	кг	379	284250,00	750,00			200	50	200				750,000	0,000	450,000	170550	284250	0	60,00	100,00
201	99-1-1(пп)Т	Газоблоки	м3	5495	2060784,00	375,00			100	25	100				375,000	0,000	225,000	1236470	2060784	0	60,00	100,00
202	E9-17-2	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т (К1)К=0,001;	т	3214	18387,00	5,72			1,5254	0,381	1,525				5,720	0,000	3,432	11032	18387	0	60,00	100,00
203	E9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м/ перемычки П-1/К=0,001;	т	13864	8859,00	0,64			0,1704	0,043	0,17				0,639	0,000	0,383	5315	8859	0	60,00	100,00
204	E9-46-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданийК=0,001;	т	20639	131253,00	6,36			1,6958	0,424	1,696				6,359	0,000	3,816	76752	131253	0	60,00	100,00
205	E9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр)К=0,001;	т	45368	288516,00	6,36			1,6956	0,424	1,696				6,359	0,000	3,816	173110	288516	0	60,00	100,00
206	1-1-891	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,010;	т	64200	412356,00	6,42			1,7125	0,428	1,713				6,423	0,000	3,854	247414	412356	0	60,00	100,00
207	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	94048	711,00	0,01			0,002	5E-04	0,002				0,008	0,000	0,005	427	711	0	60,00	100,00
208	E9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	болт	20	197271,00	9795,00			2612	653	2612				9795,000	0,000	5877,000	118363	197271	0	60,00	100,00
209	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбамиК=0,001;	т	149306	18705,00	0,13			0,0334	0,008	0,033				0,125	0,000	0,075	11223	18705	0	60,00	100,00
210	1-1-2702	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000шт	1934	15579,00	8,06			2,148	0,537	2,148				8,055	0,000	4,833	9347	15579	0	60,00	100,00
211	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-2К=0,001;	т	8660	25011,00	2,88			0,7684	0,192	0,768				2,882	0,000	1,729	15007	25011	0	60,00	100,00
212	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=0,001;	т	65000	178839,00	2,75			0,7337	0,183	0,734				2,751	0,000	1,651	107303	178839	0	60,00	100,00
213	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 ммК=0,001;	т	64099	9111,00	0,14			0,0379	0,009	0,038				0,142	0,000	0,085	5467	9111	0	60,00	100,00
214	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором марки М-50	м2	604	90561,00	150,00				50	50			50,00	150,000	0,000	150,000	90561	90561	0	100,00	100,00
		Итого по стенам			6 421 795													3 932 512	6 421 795	0	61,26	100,00
		Итого по кладке блоков	3,9180		32 973 408													19 556 113	32 173 408	0	61,00	100,00
	Раздел 6 Перегородки																							
	6.1 Перегородки																							
237	E8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	1531	720 069	470,25			125,4		62,7		94,05		470,250	0,000	282,150	432041	720069	0	60,00	100,00
238	99-1-1(пп)	Теплоблок стеновой из пенобетона 600х300х200	шт	191	2 065 842	10825			2886,7		1443		2165		10825,000	0,000	6495,000	1239505	2065842	0	60,00	100,00

239	Е6 24-5	Устройство однослойных перегородок из легкобетонных плит толщиной до 100 мм при высоте этажа до 4 м	м2	209	478 935	2296,5			612,4		306,2		459,3			2296,500	0,000	1377,900	267361	478935	0	60,00	100,00
240	99-1-1(гл)	Тайплоблок перегородочный из пенобетона 600x300x100	шт	96	1 219,569	12158,333			3402,2		1701		2551,7			12158,333	0,000	7655,000	731741	1219569	0	60,00	100,00
241	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	209	68 457	328,125			87,5		43,75		65,625			328,125	0,000	196,875	41074	68457	0	60,00	100,00
242	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	297	97 341	328,125			87,5		43,75		65,625			328,125	0,000	196,875	58405	97341	0	60,00	100,00
243	Е9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	4647	45 252	9,73642			2,5969		1,298		1,9477			9,736	0,000	5,843	27151	45252	0	60,00	100,00
244	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	543	5 286	9,73642			2,5969		1,298		1,9477			9,736	0,000	5,843	3172	5286	0	60,00	100,00
245	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бочки, ванны, воронки, желоба, лотки пр.)	т	49327	480 386	9,73642			2,5969		1,298		1,9477			9,736	0,000	5,843	288220	480386	0	60,00	100,00
246	1-1-868	Сталь оцинкованная, толщина 1,5 мм	т	63862	357 243	5,61158			1,4964		0,748		1,1223			5,612	0,000	3,367	214346	357243	0	60,00	100,00
247	1-1-869	Сталь листовая оцинкованная, толщина 2мм	кг	54	222 849	4126,86			1100,5		550,2		825,37			4126,860	0,000	2476,116	133709	222849	0	60,00	100,00
248	Е46-18-1	Укладка металлических балок при смене перекрытий	т	2194	3 654	1,6653			0,4441		0,222		0,3331			1,665	0,000	0,999	2192	3654	0	60,00	100,00
249	1-1-869	Сталь листовая оцинкованная, толщина 2мм	кг	54	89 925	1665,288			444,08		222		333,06			1665,288	0,000	999,173	53955	89925	0	60,00	100,00
250	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	8680	6 857	0,78695			0,2045		0,102		0,1534			0,787	0,000	0,460	3994	6857	0	60,00	100,00
251	4-1-90	Каркасы и сетки плоские, проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	41201	31 599	0,78695			0,2045		0,102		0,1534			0,787	0,000	0,460	18959	31599	0	60,00	100,00
252	Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	отверсти	132	534 723	4050			1080		540		810			4050,000	0,000	2430,000	320834	534723	0	60,00	100,00
253	Е46-25-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=-1,000	отверсти	2	-6 522	-4050			-1080		-540		-810			-4050,000	0,000	-2430,000	-3913	-6522	0	60,00	100,00
254	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	52658	19 818	0,37635			0,1004		0,05		0,0753			0,376	0,000	0,226	11891	19818	0	60,00	100,00
255	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	50653	5 934	0,11715			0,0312		0,016		0,0234			0,117	0,000	0,070	3560	5934	0	60,00	100,00
256	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм (шпилька Ш1)	т	50602	13 116	0,2592			0,0691		0,035		0,0518			0,259	0,000	0,156	7870	13116	0	60,00	100,00
257	Е9-49-2	Постановка высокопрочных болтов	болт	60	301 140	5040			1344		672		1008			5040,000	0,000	3024,000	180684	301140	0	60,00	100,00
258	1-1-54	Болты высокопрочные	т	319702	54 765	0,1713			0,0457		0,023		0,0343			0,171	0,000	0,103	32859	54765	0	60,00	100,00
259	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	9851	3 369	0,342									0,342	0,342	0,000	0,342	3369	3369	0	100,00	100,00
260	99-1-1(гл)	Люк сантехнический металлический окрашенный 250x350x35ммстр 58-59	шт	633	37 968	60									60	60,000	0,000	60,000	37968	37968	0	100,00	100,00
	6.2 Усиление перегородки в дверном проеме техподполья (АС-6)																						
261	Е9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	4655	471	0,10119									0,1012	0,101	0,000	0,101	471	471	0	100,00	100,00
262	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	534	54	0,10119									0,1012	0,101	0,000	0,101	54	54	0	100,00	100,00
263	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т /Швеллер №10/	т	154403	15 624	0,10119									0,1012	0,101	0,000	0,101	15624	15624	0	100,00	100,00
264	Е69-5-1	Сверление отверстий в пеноблоках для закрепления стоек по верху и низу электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм	отверсти	8	207	24									24	24,000	0,000	24,000	207	207	0	100,00	100,00
265	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	болт	20	483	24									24	24,000	0,000	24,000	483	483	0	100,00	100,00
266	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10x12x100 мм (FIX-анкер)	шт	13	159	12									12	12,000	0,000	12,000	159	159	0	100,00	100,00

267	1-1-2162	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х60 мм	шт	4	42	12									12	12,000	0,000	12,000	42	42	0	100,00	100,00
268	E8-24-5	Устройство однослойных перегородок из пенобетонных плит толщиной до 100 мм при высоте этажа до 4 м	м2	209	10 260	49,2									4	49,200	0,000	49,200	10260	10260	0	100,00	100,00
269	99-1-1(пл)с	Теплоблок перегородочный из пенобетона 600x300x100	шт	96	26 127	273,33333									273,33	273,333	0,000	273,333	26127	26127	0	100,00	100,00
270	E8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	190	552	2,91									2,91	2,910	0,000	2,910	552	552	0	100,00	100,00
271	E8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	297	864	2,91									2,91	2,910	0,000	2,910	864	864	0	100,00	100,00
		Итого по перегородкам			6 912 198														4 105 791	6 912 198	0	60,56	100,00
		в процентах (%)	4,1016		29 502 474														17 507 352	29 502 474	0	59,36	100,00
	7.1 Кровля																							
272	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой	м2	103	121 920	1182,78			788,52	394,3						1182,780	0,000	1182,780	121920	121920	0	100,00	100,00
273	E12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	85	100 809	1182,78			788,52	394,3						1182,780	0,000	1182,780	100809	100809	0	100,00	100,00
274	E12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике ktpp2=2; ktpm2=2; ksnp2=2; ksnc2=2; ksnm2=2; kmat2=2;	м2	118	140 514	1182,78			788,52	394,3						1182,780	0,000	1182,780	140514	140514	0	100,00	100,00
275	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	7634	1 674 039	219,2874			146,19	73,1						219,287	0,000	219,287	1674039	1674039	0	100,00	100,00
276	E12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	25	29 274	1182,78			788,52	394,3						1182,780	0,000	1182,780	29274	29274	0	100,00	100,00
277	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой	м2	103	121 920	1182,78			788,52	394,3						1182,780	0,000	1182,780	121920	121920	0	100,00	100,00
278	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	152	179 250	1182,78			788,52	394,3						1182,780	0,000	1182,780	179250	179250	0	100,00	100,00
279	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек ktpp2=15; ktpm2=15; ksnp2=15; ksnc2=15; ksnm2=15; kmat2=15;	м2	65	76 986	1182,78			788,52	394,3						1182,780	0,000	1182,780	76986	76986	0	100,00	100,00
280	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	5239	6 444	1,23			0,82	0,41						1,230	0,000	1,230	6444	6444	0	100,00	100,00
281	4-1-90	Сетки из арматуры класса 5Вр-1	т	41200	50 676	1,23			0,82	0,41						1,230	0,000	1,230	50676	50676	0	100,00	100,00
282	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой	м2	129	41 004	316,68			211,12	105,6						316,680	0,000	316,680	41004	41004	0	100,00	100,00
283	E10-14-1	Установка стропил и друпик деревянных конструкций кровли	м3	23742	576 141	24,267			8,089	16,18						24,267	0,000	24,267	576141	576141	0	100,00	100,00
284	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	6198	47 748	7,704			2,568	5,136						7,704	0,000	7,704	47748	47748	0	100,00	100,00
285	1-2-24	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, I сорта	м3	19400	25 788	1,3293			0,4431	0,886						1,329	0,000	1,329	25788	25788	0	100,00	100,00
286	1-2-28	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта	м3	22100	149 394	6,7599			2,2533	4,507						6,760	0,000	6,760	149394	149394	0	100,00	100,00
287	E10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	24952	113 706	4,557			1,519	3,038						4,557	0,000	4,557	113706	113706	0	100,00	100,00
288	E10-50-5	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 40 мм	м2	84	12 414	147,366			49,122	98,24						147,366	0,000	147,366	12414	12414	0	100,00	100,00
289	1-2-74	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, I сорта	м3	16698	123 030	7,368			2,456	4,912						7,368	0,000	7,368	123030	123030	0	100,00	100,00
290	E10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	229	33 633	146,898			48,966	97,93						146,898	0,000	146,898	33633	33633	0	100,00	100,00
291	1-2-62	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, I сорта(подшивка карниза)	м3	16700	49 047	2,937			0,979	1,958						2,937	0,000	2,937	49047	49047	0	100,00	100,00
292	1-2-74	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, I сорта(кобылки)	м3	16698	39 273	2,352			0,784	1,568						2,352	0,000	2,352	39273	39273	0	100,00	100,00
293	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	574	23 799	41,481					27,65				13,827	41,481	0,000	41,481	23799	23799	0	100,00	100,00
294	E10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	м3	1663	14 349	7,704					5,136				2,568	7,704	0,000	7,704	14349	14349	0	100,00	100,00
295	E15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	м2	166	24 333	146,898									146,9	146,898	0,000	146,898	24333	24333	0	100,00	100,00
296	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	832	1 462 542	1757,4				790,8	380,8	527,22	58,58			1757,400	0,000	1757,400	1462542	1462542	0	100,00	100,00

297	1-2-74	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, I сорта(обрешетка)	м3	16898	290 0[illegible]	17,27				11,58	5,79					17,370	0,000	17,370	290043	290043	0	100,00	100,00
298	E12-15-3	Устройство прокладки пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой	м2	79	138,096	1757,4				1172	585,8					1757,400	0,000	1757,400	138096	138096	0	100,00	100,00
299	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	30400	58 767	1,93214				1,289	0,644					1,933	0,000	1,933	58767	58767	0	100,00	100,00
300	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	20	36 809	1757,4					1172				585,8	1757,400	0,000	1757,400	36809	36809	0	100,00	100,00
301	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	575	11 592	20,16				13,44		6,72				20,160	0,000	20,160	11592	11592	0	100,00	100,00
302	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	93999	61 995	0,65965				0,44		0,21965				0,660	0,000	0,660	61995	61995	0	100,00	100,00
303	E9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	болт	20	4 047	201				134					67	201,000	0,000	201,000	4047	4047	0	100,00	100,00
304	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	149405	753	0,00504				0,003					0,0017	0,005	0,000	0,005	753	753	0	100,00	100,00
305	E12-12-1	Ограждение кровель перилами	м	546	119 163	218,4									218,4	218,400	0,000	218,400	119163	119163	0	100,00	100,00
306	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением коперы	м2	148	2 904	19,56771									19,568	19,568	0,000	19,568	2904	2904	0	100,00	100,00
307	E10-13-1	Укладка ходовых досок	м	7	1 203	182,19				121,5					60,73	182,190	0,000	182,190	1203	1203	0	100,00	100,00
308	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	м3	8707	22 842	2,62353				1,749					0,8745	2,624	0,000	2,624	22842	22842	0	100,00	100,00
309	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	10690	4 674	0,43725				0,292					0,1458	0,437	0,000	0,437	4674	4674	0	100,00	100,00
310	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	573	1 755	3,06078					1,02				2,0405	3,061	0,000	3,061	1755	1755	0	100,00	100,00
311	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	575	35 883	62,4				41,6					20,8	62,400	0,000	62,400	35883	35883	0	100,00	100,00
	7.2 Водостоки															0,000	0,000	0,000	0	0	0		
312	E12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	210	129 042	614,4					409,6				204,8	614,400	0,000	614,400	129042	129042	0	100,00	100,00
313	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	кг	72	188 712	2621,0208					1747				873,67	2621,021	0,000	2621,021	188712	188712	0	100,00	100,00
314	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	162	14 952	92,16					61,44				30,72	92,160	0,000	92,160	14952	14952	0	100,00	100,00
315	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	93999	60 477	0,64338					0,429				0,2145	0,643	0,000	0,643	60477	60477	0	100,00	100,00
316	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	40199	25 863	0,64338									0,5434	0,643	0,000	0,643	25863	25863	0	100,00	100,00
	7.3 Слуховые окна СО-2 (4шт)															0,000	0,000	0,000	0	0	0		
317	E10-15-1	Устройство слуховых окон	окно	1156	13 872	12									12	12,000	0,000	12,000	13872	13872	0	100,00	100,00
318	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	10687	17 205	1,60992									1,6099	1,610	0,000	1,610	17205	17205	0	100,00	100,00
319	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, III сорта	м3	10900	51 273	4,704									4,704	4,704	0,000	4,704	51273	51273	0	100,00	100,00
	7.4 Слуховое окно СО-1 (1шт)															0,000	0,000	0,000	0	0	0		
320	E10-15-1	Устройство слуховых окон	окно	1156	3 468	3									3	3,000	0,000	3,000	3468	3468	0	100,00	100,00
321	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий	м2	3960	8 952	2,26044									2,2604	2,260	0,000	2,260	8952	8952	0	100,00	100,00
322	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	м3	12317	1 563	0,1269									0,1269	0,127	0,000	0,127	1563	1563	0	100,00	100,00
323	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, III сорта	м3	10896	1 569	0,144									0,144	0,144	0,000	0,144	1569	1569	0	100,00	100,00
324	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	10682	705	0,066									0,066	0,066	0,000	0,066	705	705	0	100,00	100,00
325	1-2-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	11718	3 090	0,2637									0,2637	0,264	0,000	0,264	3090	3090	0	100,00	100,00
326	E10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	м3	1860	1 116	0,6									0,6	0,600	0,000	0,600	1116	1116	0	100,00	100,00
327	1-1-800	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий	комплект	180	540	3									3	3,000	0,000	3,000	540	540	0	100,00	100,00

328	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	575	10 248	17,82										17,82	17,820	0,000	17,820	10248	10248	0	100,00	100,00
	7.5 Выход на чердак																0,000	0,000	0,000	0	0	0		
329	E9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	13714	7 626	0,55608										0,5561	0,556	0,000	0,556	7626	7626	0	100,00	100,00
330	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	133701	74 626	0,55965										0,5597	0,560	0,000	0,560	74626	74626	0	100,00	100,00
331	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	148	2 385	16,0689										16,069	16,069	0,000	16,069	2385	2385	0	100,00	100,00
332	E10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	м2	376	1 128	3										3	3,000	0,000	3,000	1128	1128	0	100,00	100,00
333	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДП 10-10П; ДП 13-10П	м2	12300	36 900	3										3	3,000	0,000	3,000	36900	36900	0	100,00	100,00
334	1-1-808	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	483	1 449	3										3	3,000	0,000	3,000	1449	1449	0	100,00	100,00
335	1-1-821	Ручка-скоба	шт	308	924	3										3	3,000	0,000	3,000	924	924	0	100,00	100,00
336	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	22953	4 710	0,2052										0,2052	0,205	0,000	0,205	4710	4710	0	100,00	100,00
337	E10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	м3	1857	381	0,2052										0,2052	0,205	0,000	0,205	381	381	0	100,00	100,00
	7.6 Металлические решетки продухов МР-1 (23шт)																0,000	0,000	0,000	0	0	0		
338	E9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	9849	3 309	0,33597										0,336	0,336	0,000	0,336	3309	3309	0	100,00	100,00
339	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холоднгнутых профилей и труб	т	180096	60 507	0,33597										0,336	0,336	0,000	0,336	60507	60507	0	100,00	100,00
340	E26-38-4	Устройство каркаса изоляции на плоских и криволинейных поверхностях из сетки	м2	330	4 104	12,42										12,42	12,420	0,000	12,420	4104	4104	0	100,00	100,00
341	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	148	1 842	12,42										12,42	12,420	0,000	12,420	1842	1842	0	100,00	100,00
	7.7 Стяжка по козырьку (АС-13)																0,000	0,000	0,000	0	0	0		
342	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	166	1 926	11,58										11,58	11,580	0,000	11,580	1926	1926	0	100,00	100,00
343	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек ktpp2=20; ktpм2=20; kапр2=20; kжс2=20; kапм2=20; kмат2=20;	м2	87	1 005	11,58										11,58	11,580	0,000	11,580	1005	1005	0	100,00	100,00
		Итого по кровле			6 763 428															6 763 428	6 763 428	0	100,00	100,00
		в Уплотнение окон	3,0690		27 520 424															27 520 424	27 520 424	0	100,00	100,00
	Дверные проемы																							
	8.1 Двери подъездные с домофоном																							
344	99-1-1(пп)Д	Оснащение подъезда системой ограничения и контроля доступа	шт	21649	64 947	3										3	3,000	0,000	3,000	64947	64947	0	100,00	100,00
	8.2 Двери металлические в подвале																							
345	E9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	14807	10 341	0,6984										0,6984	0,698	0,000	0,698	10341	10341	0	100,00	100,00
346	2-1-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	120301	84 018	0,6984										0,6984	0,698	0,000	0,698	84018	84018	0	100,00	100,00
347	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	844	7 596	9										9	9,000	0,000	9,000	7596	7596	0	100,00	100,00
348	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1960	17 640	9										9	9,000	0,000	9,000	17640	17640	0	100,00	100,00
349	E15-172-2	Двухслойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера	м2	65	2 958	45,36										45,36	45,360	0,000	45,360	2958	2958	0	100,00	100,00
	8.3 Двери из ПВХ профилей																							
350	E10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	м2	367	9 366	25,515										25,515	25,515	0,000	25,515	9366	9366	0	100,00	100,00
351	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой, однопольные	м2	13000	331 695	25,515										25,515	25,515	0,000	25,515	331695	331695	0	100,00	100,00
352	E10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	м2	447	91 461	204,48								102,24		102,24	204,480	0,000	204,480	91461	91461	0	100,00	100,00
353	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	10900	2 228 832	204,48								102,24		102,24	204,480	0,000	204,480	2228832	2228832	0	100,00	100,00

	8.4 Двери входные в квартиры																								
354	E10-80-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	м2	321	37	114,66							69,796			114,660	0,000	114,660	37935	37935	0	100,00	100,00
355	99-1-1(пл)	Дверь 8MD2 OPTIMA (ПВУ) - 2050/860/90 L фрезерованная МДФ	шт	14988	899 250	60							36		24	60,000	0,000	60,000	899250	899250	0	100,00	100,00
	8.5 Двери в перегородках																								
356	E10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	м2	637	449 049	705,285									705,29	705,285	0,000	705,285	449049	449049	0	100,00	100,00
357	99-1-1(пл)Т	Двери Полотно глухое, орех тонированный	шт	10658	1 278 936	120									120	120,000	0,000	120,000	1278936	1278936	0	100,00	100,00
358	99-1-1(пл)Т	Двери глухая- Полное остекление, орех тонированный	шт	11657	1 223 979	105									105	105,000	0,000	105,000	1223979	1223979	0	100,00	100,00
359	99-1-1(пл)Т	Двери глухая-Полотно глухое, орех тонированный	шт	10658	1 278 936	120									120	120,000	0,000	120,000	1278936	1278936	0	100,00	100,00
360	99-1-1(пл)Т	Двери глухая- Полное остекление, орех тонированный	шт	11657	1 049 127	90									90	90,000	0,000	90,000	1049127	1049127	0	100,00	100,00
361	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1380	434 700	315									315	315,000	0,000	315,000	434700	434700	0	100,00	100,00
362	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1500	90 000	60									60	60,000	0,000	60,000	90000	90000	0	100,00	100,00
		Итого по дверям			10 175 358														9 586 396	9 586 396	584 622	94,26	94,26
		В текущих ценах	2,4057		24 469 110														22 993 613	22 993 613	2 000 000	94,26	94,26
	8.7 Окна из ПВХ профилей																								
367	E10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	м2	378	9 942	26,2812						6,1314	15,769		1,7521	23,652	2,629	23,652	8947	8947	995	90,00	90,00
368	E10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	м2	427	99 501	232,7514						54,3009	139,65		15,517	209,469	23,283	209,469	89548	89548	9953	90,00	90,00
369	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	м2	346	99 306	286,9755						66,9514	172,19		19,132	258,288	28,707	258,288	89372	89372	9934	90,00	90,00
370	E10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого	м2	349	6 987	20,0228						4,67127	12,014		1,3348	18,020	2,003	18,020	6288	6288	699	90,00	90,00
371	6-1-168	трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	5368	107 502	20,0226						4,67127	12,014		1,3348	18,020	2,003	18,020	96748	96748	10754	90,00	90,00
372	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся	м2	4472	117 531	26,2812						6,1314	15,769		1,7521	23,652	2,629	23,652	105774	105774	11757	90,00	90,00
373	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная	м2	5206	2 705 697	519,7269						121,252	311,94		34,648	467,737	51,990	467,737	2435037	2435037	270660	90,00	90,00
374	E10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	м2	230	123 948	539,7495						179,917			359,83	539,750	0,000	539,750	123948	123948	0	100,00	100,00
375	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	2030	725 625	357,45						171,306			186,14	357,450	0,000	357,450	725625	725625	0	100,00	100,00
376	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	162	19 995	123,24						123,24				123,240	0,000	123,240	19995	19995	0	100,00	100,00
377	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	93998	35 334	0,3759						0,3759				0,376	0,000	0,376	35334	35334	0	100,00	100,00
		Итого по окнам			5 623 953														3 736 617	3 736 617	1 892 436	66,38	66,38
		В текущих ценах	2,5471		15 966 273														13 254 195	13 254 195	4 797 661	66,38	66,38
	Раздел 9 Полы																								
170	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96К=0,500;	м3	7634	77985	10,21554					10,22					10,216	0,000	10,216	77985	77985	0	100,00	100,00
171	E11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	49	2037	42					42					42,000	0,000	42,000	2037	2037	0	100,00	100,00
172	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96К=0,500;	м3	7634	8256	1,0815					1,082					1,082	0,000	1,082	8256	8256	0	100,00	100,00
173	E11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом	м2	302	72705	240,36					240,4					240,360	0,000	240,360	72705	72705	0	100,00	100,00
174	99-1-1(пл)	Теплый пол МНО-1	м2	2948	35370	12						12				12,000	0,000	12,000	35370	35370	0	100,00	100,00
175	99-1-1(пл)	Исключить п.263	м	2948	-35370	-12						-12				-12,000	0,000	-12,000	-35370	-35370	0	100,00	100,00

176	E21-3-4	Включить Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основанию пола	м	28	8588,6	306						246				306,000	0,000	246,000	6913	8588	0	80,39	100,00
177	99-1-1(пп)	Включить Трубы полипропиленовые ф=16х2	м	29	905	309,06						249,06				309,060	0,000	249,060	7297	9055	0	80,59	100,00
178	99-1-1(пп)	Включить Коллектор латун 25мм на два подключения	шт	1615	19380	12						12				12,000	0,000	12,000	19380	19380	0	100,00	100,00
	99-1-1(пп)	Включить Вентили 20(3/4)*15(1/2)	шт	107	1279,2	12						12				12,000	0,000	12,000	1279	1279	0	100,00	100,00
179	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	209	50145	240,36					160,2				80,12	240,360	0,000	240,360	50145	50145	0	100,00	100,00
180	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	м2	919	220965	240,36						61,7828				61,783	176,577	61,783	56797	56797	164168	25,70	25,70
	9.3 Прихожая ,гостиная, спальня																								
188	E11-6-1	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной 30 мм на ГЮК-10	м2	619	421434	681,27	653,0261									681,270	0,000	653,028	403964	421434	0	95,85	100,00
189	E11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых ктрр2=2; ктрм2=2; кзпр2=2; кзпс2=2; кзпк2=2; кмат2=2;	м2	97	1368	14,1									14,1	14,100	0,000	14,100	1368	1368	0	100,00	100,00
190	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96К=0,500;	м3	7535	5544	0,72615									0,7262	0,726	0,000	0,726	5544	5544	0	100,00	100,00
191	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	209	63777	305,7									305,7	305,700	0,000	305,700	63777	63777	0	100,00	100,00
192	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр2=2; ктрм2=2; кзпр2=2; кзпс2=2; кзпк2=2; кмат2=2;	м2	57	17430	305,7									305,7	305,700	0,000	305,700	17430	17430	0	100,00	100,00
193	E11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	272	83073	305,7									305,7	305,700	0,000	305,700	83073	83073	0	100,00	100,00
194	E11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000; ктрр2=2; ктрм2=2; кзпр2=2; кзпс2=2; кзпк2=2; кмат2=2;	м2	60	-18441	-305,7									-305,7	-305,700	0,000	-305,700	-18441	-18441	0	100,00	100,00
202	E21-3-4	Включить Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основанию пола	м	28	34394,4	1224	246									246,000	978,000	246,000	6913	6913	27482	20,10	20,10
203	99-1-1(пп)	Включить Трубы полипропиленовые ф=16х2	м	29	36221,832	1236,24	246									246,000	990,240	246,000	7208	7208	29014	19,90	19,90
204	99-1-1(пп)	Включить Коллектор латун 25мм на два подключения	шт	1615	77520	48										0,000	48,000	0,000	0	0	77520	0,00	0,00
205	99-1-1(пп)	Включить Вентили 20(3/4)*15(1/2)	шт	107	5115,36	48										0,000	48,000	0,000	0	0	5115	0,00	0,00
206	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	209	200586	961,44					240,4				721,08	961,440	0,000	961,440	200586	200586	0	100,00	100,00
	9.6 Прихожая, гостиная, спальня																								
209	E11-6-1	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной 30 мм на ГЮК-10	м2	619	1685733	2725,08	227,09				454,2				2043,6	2725,080	0,000	2725,080	1685733	1685733	0	100,00	100,00
		Итого по полам			9 737 766														2 759 868	4 707 397	4 030 418	31,59	54,67
		в текущих ценах	4,0972		39 906 377														11 307 910	19 287 254	16 513 300	31,59	54,67
453б	E46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	10 отверстий	132	1111176	8418						5612				5612,000	2806,000	5612,000	740784	740784	370392	66,67	66,67
453в	E46-25-17	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	10 отверстий	2	26938	13469						11224				11224,000	5612,000	11224,000	17958	17958	8979	66,67	66,67
453г	E8-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой К=0,001	т	52657	806053	15311						1,33				1,330	0,665	1,330	70035	70035	35018	66,67	66,67
453д	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь горячая, класса профиля класса A-III, ø=16-18 мм К=0,001	т	50900	101549	19931						1,33				1,330	0,665	1,330	67699	67699	33850	66,67	66,67
453е	E15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	46	127319	3466,0						2310			-2310	-2310,000	1155,000	2310,000	91546	91546	45773	66,67	66,67
453ж	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I ø=3 мм К=0,001	т	42801	3590	0,07528						0,0528				0,053	0,026	0,053	2260	2260	1130	66,67	66,67
453з	1-1-752	Сетка плетеная квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, ф=2 мм	м2	357	934992	3638,1						2425,4				2425,400	1212,700	2425,400	623328	623328	311664	66,67	66,67
453и	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	222	768878	3465,9						2310				2310,000	1155,000	2310,000	512451	512451	256225	66,67	66,67
453к	99-1-1(пп)	Штукатурные смесь "Бизнес"	м3	11657	2472400	207,900						138,6				138,600	69,300	138,600	1615660	1615660	807830	66,67	66,67
454	E13-13-1	Битумная грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	8	29382	3465									2310	2310,000	1155,000	2310,000	19588	19588	9794	66,67	66,67
455	99-1-4(пп)	Кварцевая грунтовка UNIS грунт	кг	61	59076	964,5									643	643,000	321,500	643,000	39384	39384	19692	66,67	66,67

456	E15-79-1	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных листовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	м2	116	44	3858										2572,000	1286,000	2572,000	299536	299536	149768	66,67	66,67
457	E15-156-3	Полиакрилатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	74	284835	3858									2572	2572,000	1286,000	2572,000	189890	189890	94945	66,67	66,67
458	E8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ (до 25м)	м2	151	581091	3858									2572	2572,000	1286,000	2572,000	387394	387394	193697	66,67	66,67
		Итого по наружной отделке			7 299 615																				
		в текущих ценах	2,7073		22 303 133														4 877 514	4 877 514	2 622 181	54,06	54,06
																			14 676 099	14 676 099	8 027 063	54,68	54,68
	I. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЛС 2-4-7																								
	Раздел 1 Электроосвещение																								
	1.1 Электроосвещение																								
42б	U8-149-2	Включить: Кабели до 35 кВ прокладываемые с креплением накладными скобами в масса 1 м до 1 кг	м	72	1379397	19870	5661									9435,000	9435,000	5661,000	413819	689699	689699	30,00	50,00
42в	E4-9-2	Включить: Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	114	2542510	19870	5661									9435,000	9435,000	5661,000	642750	1071250	1071250	30,00	50,00
43	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	33644	201864	6	1,8									3,000	3,000	1,800	60559	100932	100932	30,00	50,00
44	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53341	480069	9	2,7									4,500	4,500	2,700	144021	240035	240035	30,00	50,00
45	16-1-1210	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	191323	129143	0,675	0,2025									0,338	0,338	0,203	38743	64572	64572	30,00	50,00
46	16-1-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	51548	154644	3	0,9									1,500	1,500	0,900	46393	77322	77322	30,00	50,00
47	16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	141769	12761	0,09	0,027									0,045	0,045	0,027	3828	6381	6381	30,00	50,00
48	16-1-123	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х35+1х10 или 3х35 мм2	1000м	187590	11297	0,105	0,0315									0,053	0,053	0,032	3389	5649	5649	30,00	50,00
		Итого по электрооборудованию и электроосвещению			5 920 936																				
		в текущих ценах	2,7049		22 704 576														1 353 502	2 255 837	3 665 097	22,86	38,10
																			5 190 095	8 590 162	14 854 503	22,86	38,10
		Итого по Домам ЕЛ/ПУБ. ОКО																	38 013 275				
		в текущих ценах																	141 658 000				

Заказчик
Директор ТОО «Дом Групп Курылыс»
Даутандаев В.С.
" 31 " октября 2018 года

Подрядчик
Директор ТОО «Build Stroi»
Ерманов Е.Т.

Технический надзор АО "НЦ "Курылысконсалтинг"
Ибраев М.
2018 г.