Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Субподрядчик: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Договор № 146 от 01.06.2016г

форма 3

Объект: Строительство жилых домов (1 очередь, 5-ти эитажные жилые дома №1-10) на земельном участке 359, 192-квартала, Каратаусского района, в г.Шымкент.ЮКО(корректировка)

Наименование объекта - Жилой дом № 2

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов			из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы	7 776 117	6 942 962							833 155	7 776 117
Всего к оплате:	**7 776 117**	**6 942 962**							**833 155**	**7 776 117**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

_____ **Абдукадыров Б.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Отау-Строй"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Форма 2в

Договор № 146 от 01.06.2016г

Объект: Строительство жилых домов (1 очередь. 5-ти этажные жилые дома №1-10) на земельном участке 359. 192-квартала. Каратаусского района. в г.Шымкент.ЮКО(корректировка)

Наименование объекта - Жилой дом № 2

АКТ

выполненных работ за июнь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
				КЖ10-КЖ17						
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	2,4	16034,67	556,31	38483	1335	2975	1,35	3
		м3		906,03	201,04	2174	483	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1239,56*		*2975*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1381,94*		*3317*				
		Сметная стоимость				*44775*				
2	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	**Балки фундаментные, бетон В20. Устройство**	56,76	30444,52	2139,44	1728031	121434	327077	11,00	624
		м3		8171,68	673,11	463825	38206	48,5	0,61	35
		Накладные расходы -		*5762,45*		*327077*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2896,56*		*164409*				
		Сметная стоимость				*2219517*				
		каркасы								
3	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	1225,52	723,74	14,34	886957	17576	151354	0,21	260
		м2 поверхности		173,62	1,66	212774	2030	50,8	--	2
		Накладные расходы -		*123,50*		*151354*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,78*		*83065*				
		Сметная стоимость				*1121376*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2653471	140345			887
			Тенге			678773	40718			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2653471				
	Материалы -		Тенге			1834353				
	Всего заработная плата -		Тенге				719491			
		Накладные расходы -	Тенге			481406				
		Сметная прибыль -	Тенге			250790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3385668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							925
		Сметная заработная плата -	Тенге				719491			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3385668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							925
		Сметная заработная плата -	Тенге				719491			
		РАЗДЕЛ 2. Каркас								
		Колонны (КЖ18-КЖ21)								
4	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон В25. Устройство**	0,066	29931,97	3275,18	1976	216	382	10,40	1
		м3		7828,91	1105,64	517	73	48,5	1,01	--
		Накладные расходы -		*5786,10*		*382*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2857,45*		*189*				
		Сметная стоимость				*2546*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1976**	**216**			**1**
			Тенге			**517**	**73**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1976**				
	Материалы -		Тенге			**1243**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**590**			
		Накладные расходы -	Тенге			**382**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**189**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**590**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**590**			
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие								
		КЖ44-КЖ68								
		Плита П-1 на отм, -0,1м								
5	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	0,954	25511,95	772,75	24338	737	3227	5,75	5
		м3		4271,56	280,58	4075	268	48,5	0,26	--
		Накладные расходы -		*3383,11*		*3227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2311,60*		*2205*				
		Сметная стоимость				*29771*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**24338**	**737**			**5**
			Тенге			**4075**	**268**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**24338**				
	Материалы -		Тенге			**19526**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4343**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3227**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2205**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				4343			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			29771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				4343			
		РАЗДЕЛ 4. Лестницы								
		КЖ69-КЖ81								
6	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весомдо 4 кг. Установка Зд-1**	**0,0672**	**309721,68**	**827,40**	**20813**	**56**	**6149**	**198,00**	**13**
		т		**154683,54**	**340,57**	**10395**	**23**	**48,5**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		*91506,81*		*6149*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*2157*				
		Сметная стоимость				*29119*				
7	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**68,09**	**454,53**	**55,33**	**30949**	**3768**	**17041**	**0,42**	**28**
		м ограждения		**335,76**	**21,09**	**22862**	**1436**	**62,1**	**0,03**	**2**
		Накладные расходы -		*250,28*		*17041*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,38*		*3839*				
		Сметная стоимость				*51829*				
8	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**--**	**588,27**	**0,67**	**--**	**--**	**--**	**0,65**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**492,29**	**0,32**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**51762**	**3823**			**42**
			Тенге			**33257**	**1459**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**51762**				
	Материалы -		Тенге			**14682**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**34716**			
		Накладные расходы -	Тенге			**23191**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5996**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**80949**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				34716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			80949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				34716			
		РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ НА ОТМ.-2,100								
9	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**45,728**	**287,36**	**7,07**	**13141**	**323**	**7423**	**0,38**	**17**
		м2 поверхности		**280,24**	**3,31**	**12815**	**151**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*162,33*		*7423*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,98*		*1645*				
		Сметная стоимость				*22209*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	8,752	3786,40	1369,39	33139	11985	13125	3,07	27
		м3 кладки		2214,18	314,73	19378	2755	50,8	0,38	3
		Накладные расходы -		*1499,70*		*13125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*3701*				
		Сметная стоимость				*49965*				
11	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	98,8	72,01	21,15	7115	2090	3554	0,07	6
		м шва		50,86	--	5025	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*35,98*		*3554*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,64*		*854*				
		Сметная стоимость				*11523*				
12	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,19992	416119,79	5844,66	83191	1168	8491	42,70	9
		т стальных элементов		37505,55	853,09	7498	171	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42474,19*		*8491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*7335*				
		Сметная стоимость				*99017*				
13	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	340	599,86	253,91	203951	86330	99461	0,40	135
		отверстие		329,64	174,76	112077	59418	50,8	0,21	72
		Накладные расходы -		*292,53*		*99461*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,39*		*24273*				
		Сметная стоимость				*327685*				
14	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0207128	400155,79	1414,33	8288	29	2664	289,00	6
		т		220235,34	584,18	4562	12	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*128605,00*		*2664*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42300,86*		*876*				
		Сметная стоимость				*11828*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**348824**	**101926**			**201**
			Тенге			**161355**	**62507**			**75**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**348824**				
	Материалы -		Тенге			**85543**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**223862**			
		Накладные расходы -	Тенге			**134719**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**38683**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**522227**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**276**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**223862**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**522227**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**276**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				223862			
		РАЗДЕЛ 6.СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ 1 ЭТАЖА								
		СТЕНЫ								
15	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	101,396	287,36	7,07	29137	716	16460	0,38	39
		м2 поверхности		280,24	3,31	28415	336	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*162,33*		*16460*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,98*		*3648*				
		Сметная стоимость				*49245*				
16	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	**Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение**	71,14	3786,40	1369,39	269364	97418	106689	3,07	218
		м3 кладки		2214,18	314,73	157516	22390	50,8	0,38	27
		Накладные расходы -		*1499,70*		*106689*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*30084*				
		Сметная стоимость				*406137*				
17	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками**	410,79	72,01	21,15	29581	8689	14778	0,07	27
		м шва		50,86	--	20892	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*35,98*		*14778*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,64*		*3549*				
		Сметная стоимость				*47908*				
18	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	1,43418	416119,79	5844,66	596791	8382	60916	42,70	61
		т стальных элементов		37505,55	853,09	53790	1223	62,1	1,03	1
		Накладные расходы -		*42474,19*		*60916*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*52617*				
		Сметная стоимость				*710323*				
19	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,0182	309721,68	827,40	5637	15	1665	198,00	4
		т		154683,54	340,57	2815	6	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*1665*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*584*				
		Сметная стоимость				*7887*				
20	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм**	340	599,86	253,91	203951	86330	99461	0,40	135
		отверстие		329,64	174,76	112077	59418	50,8	0,21	72
		Накладные расходы -		*292,53*		*99461*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,39*		*24273*				
		Сметная стоимость				*327685*				
21	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	0,0207128	400155,79	1414,33	8288	29	2664	289,00	6
		т		220235,34	584,18	4562	12	48,5	0,62	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*128605,00*		*2664*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42300,86*		*876*				
		Сметная стоимость				*11828*				
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКА								
22	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	**Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение**	69,84	3786,40	1369,39	264442	95638	104739	3,07	214
		м3 кладки		2214,18	314,73	154638	21981	50,8	0,38	27
		Накладные расходы -		*1499,70*		*104739*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*29534*				
		Сметная стоимость				*398715*				
23	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	1,739876	416119,79	5844,66	723997	10169	73900	42,70	74
		т стальных элементов		37505,55	853,09	65255	1484	62,1	1,03	2
		Накладные расходы -		*42474,19*		*73900*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*63832*				
		Сметная стоимость				*861729*				
24	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,01122	309721,68	827,40	3475	9	1027	198,00	2
		т		154683,54	340,57	1736	4	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*1027*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*360*				
		Сметная стоимость				*4862*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2134664**	**307398**			**781**
			Тенге			**601696**	**106855**			**129**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			**2134664**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**1225571**				
		Накладные расходы -	Тенге				**708550**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**482298**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**209357**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2826320**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**910**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**708550**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2826320**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**910**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**708550**			
			Тенге			**5215036**	**554445**			**1917**
						1479673	**211879**			**244**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			**5215036**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**3180917**				
		Накладные расходы -	Тенге				**1691552**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**1125223**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**507221**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**6847480**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**2161**
							1691552			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6847480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2161
		Сметная заработная плата -	Тенге				1691552			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**6847480**				
		Временные здания и сооружения, 0.9%				61627				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**6909107**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0.49%				33855				
		Итого				**6942962**				
		Итого в текущем уровне цен 2016 года, К=1				6942962				
		Итого				**6942962**				
		НДС, 12% СМР				833155				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**7776117**				

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

_____ Досколяров Б.А.