Наименование стройки: Корректировка рабочего проекта "Строительство многоэтажных жилых домов (жилой комплекс "Адиз") в микрорайоне Туран, 192 квартал, 979уч., в г. Шымкент. Жилые дома №2,3,4,5,6"
Наименование объекта: Жилой дом №2,3,4,5,6
Договор № 12 от 04.06.2015 года

АКТ №5
приемки выполненных работ за июнь-декабрь 2018 года

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете: ед.изм	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	2018 год: июнь	август	октябрь	декабрь	всего выполнено: Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начала строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	30	31	32	33	36	37	38	39	31	32	33
		Жилой дом №2															
	Раздел 10 Внутренняя отделка																
	10.1 Потолок																
310	E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	325,41	4243216	13039,6	6519,8	6519,8			13039,600	0,000	4243216	4243216	0	100,00	100,00
	10.2 Стены																
314	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	306,50	2928219	9553,74	4776,87	4776,87			9553,740	0,000	2928219	2928219	0	100,00	100,00
316	E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колерсом масляным разбавленным	м2	173,11	955178	5517,75	2758,875	2758,875			5517,750	0,000	955178	955178	0	100,00	100,00
317	E15-252-1	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2	204,74	4042283	19743,5	9871,75	9871,75			19743,500	0,000	4042283	4042283	0	100,00	100,00
318	E15-101-1	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 100 мм	м	44,88	462602	10307,5	5153,75	5153,75			10307,500	0,000	462602	462602	0	100,00	100,00
319	99-1-1(пр)	Потолочный плинтус	м	46,63	495061	10616,725	5308,3625	5308,3625			10616,725	0,000	495061	495061	0	100,00	100,00
		Итого по внутренней отделке			**13 126 561**								**13 126 561**	**13 126 561**	**0**	**100,00**	**100,00**
		в текущих ценах	3,3773		**43 019 473**								**43 019 473**	**43 019 474**	**0**	**100,00**	**100,00**
	Раздел 11 Наружная отделка																
	11.1 Утепление стен																
333	E15-79-1	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) /Аспол/	м2	206,46	2068402	10018,4	7513,8	1878,45	626,15		10018,400	0,000	2068402	2068402	0	100,00	100,00
334	E15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	73,83	739655	10018,4	7513,8	1878,45	626,15		10018,400	0,000	739655	739655	0	100,00	100,00
335	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (по козырьку средней толщиной 35мм)	м2	166,39	4193	25,2	18,9	4,725	1,575		25,200	0,000	4193	4193	0	100,00	100,00
336	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек К=20,000	м2	5,33	2688	504	378	94,5	31,5		504,000	0,000	2688	2688	0	100,00	100,00
	11.2 Фасад																
337	E15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	м	96,40	247429	2566,69		1925,0175	641,6725		2566,690	0,000	247429	247429	0	100,00	100,00
338	E8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	м2	262,04	2630299	10037,7655			7528,324125	2509,441375	10037,766	0,000	2630299	2630299	0	100,00	100,00
		Итого по наружной отделке			**5 692 666**								**5 692 666**	**5 692 666**	**0**	**100,00**	**100,00**
		в текущих ценах	10,5110		**59 835 342**								**59 835 342**	**59 835 342**	**0**	**100,00**	**100,00**
		Всего по общестроительным работам дом №2											**16 819 227**				
		в текущих ценах											**102 854 815**				
		Жилой дом №3															
0																	
	Раздел 5 Лестница Л-1																
140	E7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	м	2599,258475	294444	113,28				143,488	0,000	143,488	372962	372962	0	126,67	126,67

141	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	148,4232386	6351	42,99192		42,992		42,992	0,000	42,992	6351	6351	0	100,00	100,00
142	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	20[illegible]/23	29886	143,25		143,25		[illegible],0	0,000	143,250	29886	29886	0	100,00	100,00
143	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	906,3350785	130119	143,25		143,25		143,250	0,000	143,250	130119	130119	0	100,00	100,00
		Итого по лестнице			1 422 415								539 348	1 422 415	0	37,92	100,00
		в текущих ценах	3,7398		5 319 573								2 017 065	5 319 573	0	37,92	100,00
	Дверные проемы																
	8.1 Двери подъездные с домофоном																
229	99-1-1 (пп) Домофон сервис	Оснащение подъезда системой ограничения и контроля доступа	шт	21649	64947	3				3,000	3,000	0,000	64947	64947	0	100,00	100,00
	8.2 Двери металлические в подвале													64947			
230	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей (п.1,9.9а)	т	14806,70103	5745	0,388				0,388	0,388	0,000	5745	64947	0	0,00	100,00
231	2-1-85	Стоимость дверей	т	120296,9691	46676	0,388				0,388	0,388	0,000	46676	64947	0	0,00	100,00
232	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	844	4220	5				5,000	5,000	0,000	4220	64947	0	0,00	100,00
233	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1960	9800	5				5,000	5,000	0,000	9800	64947	0	0,00	100,00
234	Е15-172-2	Масляная окраска стальных дверей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	65,21164021	986	15,12				15,120	15,120	0,000	986	64947	0	0,00	100,00
	8.3 Двери из ПВХ профилей																
235	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 (п.2,2а)	м2	367,1369782	18735	51,03				51,030	51,030	0,000	18735	64947	0	0,00	100,00
236	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	13000	663390	51,03				51,030	51,030	0,000	663390	64947	0	0,00	100,00
237	Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 (п.8,8а)	м2	447,2833333	80511	180				180,000	180,000	0,000	80511	64947	0	0,00	100,00
238	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	10900	1962000	180				180,000	180,000	0,000	1962000	64947	0	0,00	100,00
	8.4 Двери входные в квартиры																
239	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	м2	330,8439859	44257	133,77				133,770	133,770	0,000	44257	64947	0	0,00	100,00
240	99-1-1(пп)	Дверь ВМД2 OPTIMA (ППУ)-2050/880/80 L фрезерованная МДФ	шт	14987,51429	1049126	70				70,000	70,000	0,000	1049126	64947	0	0,00	100,00
	8.5 Двери в перегородках																
241	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	м2	636,6894491	426184	669,375	669,375			669,375	669,375	0,000	426184	64947	0	100,00	100,00
242	99-1-1(пп)Белорусские двери	Двери глухая- Орех тонированный, дуб беленый	шт	10657,8	1385514	130	130			130,000	130,000	0,000	1385514	64947	0	100,00	100,00
243	99-1-1(пп)Белорусские двери	Двери глухая - орех тонированный, дуб беленый	шт	11656,96471	990642	85	85			85,000	85,000	0,000	990642	64947	0	100,00	100,00
244	99-1-1(пп)Белорусские двери	Двери глухая- Орех тонированный, дуб беленый	шт	10657,8	1492092	140	140			140,000	140,000	0,000	1492092	64947	0	100,00	100,00
245	99-1-1(пп)Торговый дом Белорусские двери	Двери глухая- Орех тонированный, дуб беленый	шт	11656,95714	815987	70	70			70,000	70,000	0,000	815987	64947	0	100,00	100,00
246	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1380	393300	285	285			285,000	285,000	0,000	393300	64947	0	100,00	100,00
247	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1500	105000	70	70			70,000	70,000	0,000	105000	64947	0	100,00	100,00
	8.6 Двери с трудновозгараемыми полотнами									0,000	0,000	0,000	0	64947			
248	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	м2	636,6842148	15408	24,2	24,2			24,200	24,200	0,000	15408	64947	0	100,00	100,00
249	6-4-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП, ДС 21-12 ГУ	м2	14500	350900	24,2	24,2			24,200	24,200	0,000	350900	64947	0	100,00	100,00
250	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1500	15000	10	10			10,000	10,000	0,000	15000	64947	0	100,00	100,00

281	1-1-615	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	544	8440	10	10			10,000	10,000	0,000	8440	84847	0	100,00	100,00	
		Итого по дверям			9 949 080								6 063 614	9 949 080	0	60,95	100,00	
		в текущих ценах	3,4380		34 204 865								20 846 703	34 204 865	0	60,95	100,00	
	Раздел 9 Полы																	
	9.1 Серия 2.44-1/88 узел 175																	
280	Е15-165-6	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	м2	173,07	3728	21,54		21,54		21,540	0,000	21,540	3728	3728	0	100,00	100,00	
	9.3 Прихожая, гостиная, спальня																	
285	Е11-34-6	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки	м2	673,61	412896	612,48			612,48		612,480	1224,960	825392	825392	0	200,00	200,00	
286	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	м	123,31	80613	655,3536			655,354		655,354	1310,708	161626	161626	0	200,00	200,00	
	9.4 Деталь 761 по серии 2.244-1 В6																	
300	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	208,63	258677	1239,68	1239,68			1239,680	0,000	1239,680	258677	258677	0	100,00	100,00	
301	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	м2	919,31	1139835	1239,68		1239,68		1239,680	0,000	1239,680	1139835	1139835	0	100,00	100,00	
302	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	м	22,54	35853	1301,874		1301,874		1301,874	0,000	1301,874	35853	35853	0	100,00	100,00	
303	Е15-166-6	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	м2	173,12	14916	86,16		86,16		86,160	0,000	86,160	14916	14916	0	100,00	100,00	
	9.6 Прихожая, гостиная, спальня																	
304	Е11-6-1	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной 30 мм на ГКК-10	м2	618,60	1515521	2449,92	59,067			2449,920	0,000	59,067	36539	1515521	0	2,41	100,00	
305	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	м	123,31	323246	2621,4144	2621,4144			2621,414	0,000	2621,414	323246	323246	0	100,00	100,00	
306	Е11-34-6	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки	м2	673,61	1650782	2449,92	2449,92			2449,920	0,000	2449,920	1650782	1650782	0	100,00	100,00	
		Итого по полам			8 724 405								4 450 594	8 724 405				
		в текущих ценах	4,1170		35 918 523								18 323 170	35 918 523				
	Раздел 10. Внутренняя отделка																	
	10.1 Техподполье																	
	10.3 Потолок																	
298	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	325,4100679	1725975	5304				5304,000	5304,000	5304,000	1725975	1725975	0	100,00	100,00	
	10.4 Стены																	
304	Е15-165-6	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	м2	173,109997	374636	2164,15				2164,150	2164,150	0,000	374636	374636	0	100,00	100,00	
305	Е15-252-1	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2	204,7399059	1653070	8074				8074,000	8074,000	0,000	1653070	1653070	0	100,00	100,00	
306	Е15-101-1	Установка галтелей по контуру потолка высотой до 100 мм	м	44,88013356	201624	4492,5				4492,500	4492,500	0,000	201624	201624	0	100,00	100,00	
307	99-1-1(пл)	Потолочный плинтус	м	46,63025215	215771	4627,275				4627,275	4627,275	0,000	215771	215771	0	100,00	100,00	
308	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	м2	567,1680767	284521	501,652				501,652	501,652	0,000	284521	284521	0	100,00	100,00	
		Итого по внутренней отделке			13 485 973								4 455 597	13 485 973	0	33,04	100,00	
		в текущих ценах	4,561628		61 517 991								20 324 776	61 517 991	0	33,04	100,00	
	Раздел 11 Наружная отделка																	
	11.1 Утепление стен																	
330б	Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	отверстие	132,0	949295	7190			2495,6	7190,000	0,000	2495,600	329494	949295	0	34,71	100,00	
330в	Е46-25-17	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	отверстие	1,6	23151	14380			4991,2	14380,000	0,000	4991,200	8036	23151	0	34,71	100,00	
330г	Е9-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкойК=0,001;	т	52858,7	89727	1,704			0,59145	1,704	0,000	0,591	31144	89727	0	34,71	100,00	
330д	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=0,001;	т	50899,6	86733	1,704			0,59145	1,704	0,000	0,591	30105	86733	0	34,71	100,00	
330е	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	39,6	120094	3030,36			1052,038	3030,360	0,000	1052,038	41692	120094	0	34,72	100,00	

330м	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм(К=0,001		42781,4	2974	0,0695			0,024126	0,070	0,000	0,024	1032	2974	0	34,72	100,00
330о	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	м2		817775	3182			1104,65	00	0,000	1104,650	283886	817775	0	34,72	100,00
330м	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	221,8	672260	3030,38			1052,038	3030,380	0,000	1052,038	233384	672260	0	34,72	100,00
330к	99-1-1(пп)	Штукатурная смесь "Skaver"	м3	11656,9	2119499	181,8228			63,12229	181,823	0,000	63,122	735813	2119499	0	34,72	100,00
333	E15-79-1	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полуминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) /Аспоп/	м2	180,8	724132	4005,8		2574,6		4005,800	0,000	2574,600	465413	724132	0	64,27	100,00
334	E15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	73,6	295747	4005,8		4005,8		4005,800	0,000	4005,800	295747	295747	0	100,00	100,00
335	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (по козырьку средней толщиной 35мм)	м2	166,4	1797	10,8		10,8		10,800	0,000	10,800	1797	1797	0	100,00	100,00
336	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=20,000.	м2	5,3	1152	216		216		216,000	0,000	216,000	1152	1152	0	100,00	100,00
	11.2 Фасад																
337	E15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	м	96,4	117469	1218,56		1218,56		1218,560	0,000	1218,560	117469	117469	0	100,00	100,00
338	E8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	м2	226,2	956557	4229,261		3512,27775	716,98325	4229,261	0,000	4229,261	956557	956557	0	100,00	100,00
		Итого по наружной отделке			**7 200 308**								**3 032 730**	**7 200 308**	**0**	**49,06**	**100,00**
		в текущих ценах	3,233006		**23 278 651**								**11 421 344**	**23 278 651**	**0**	**49,06**	**100,00**
	I. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЛС 2-3-10																
66	E21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	комплект	74,2	1854	25				25,000	0,000	25,000	1854	1854	0	100,00	100,00
67	18-1-130	Звонок с кнопкой беспроводный	шт	2930,0	73250	25				25,000	0,000	25,000	73250	73250	0	100,00	100,00
111	E21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	комплект	74,2	1483	20				20,000	0,000	20,000	1483	1483	0	100,00	100,00
112	18-1-130	Звонок с кнопкой беспроводный	шт	2930,0	58600	20				20,000	0,000	20,000	58600	58600	0	100,00	100,00
155	E21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	комплект	74,2	1854	25			25		25,000	0,000	1854	1854	0	100,00	100,00
156	18-1-130	Звонок с кнопкой беспроводный	шт	2930,0	73250	25			25		25,000	0,000	73250	73250	0	100,00	100,00
		Итого по электрооборудованию и электроосвещению			**6 292 465**								**210 291**	**6 292 465**	**0**	**3,34**	**100,00**
		в текущих ценах	3,8682		**24 346 982**								**813 884**	**24 346 981**	**0**	**3,34**	**100,00**
		Итого по жилому дому №3											**19 252 174**				
		в текущих ценах											**73 746 721**				
		Жилой дом №4															
	Дверные проемы																
	8.6 Двери с трудновозгораемыми полотнами																
363	E10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	м2	637	23 112	36,3	36,3			36,300	0,000	36,300	23112	23112	0	100,00	100,00
364	6-4-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	м2	14500	526 350	36,3	36,3			36,300	0,000	36,300	526350	526350	0	100,00	100,00
365	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1500	22 500	15	15			15,000	0,000	15,000	22500	22500	0	100,00	100,00
366	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	844	12 660	15	15			15,000	0,000	15,000	12660	12660	0	100,00	100,00
		Итого по дверям			**10 175 388**								**584 622**	**10 175 388**	**0**	**5,75**	**100,00**
		в текущих ценах	3,4397		**35 000 560**								**2 010 940**	**35 000 560**	**0**	**5,75**	**100,00**
	8.7 Окна из ПВХ профилей																
367	E10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	м2	378	9 942	26,2812	2,629			26,281	0,000	2,629	995	9942	0	10,00	100,00
368	E10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	м2	427	99 501	232,7514	23,283			232,752	0,000	23,283	9953	99501	0	10,00	100,00
369	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	м2	346	99 306	286,9755	28,707			286,975	0,000	28,707	9934	99306	0	10,00	100,00

370	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	м2		6 987	20,0226	2,003				0,000	2,003	898	6987	0	10,00	100,00
371	6-1-188	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	5385	107 502	20,0226	2,003			20,023	0,000	2,003	10754	107502	0	10,00	100,00
372	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4472	117 531	26,2812	2,629			26,281	0,000	2,629	11757	117531	0	10,00	100,00
373	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5206	2 705 697	519,7269	51,99			519,727	0,000	51,990	270569	2705697	0	10,00	100,00
	8.8 Ограждающая решетка ОР-1																	
378	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	9850	70 101	7,11666	7,11666			7,117	0,000	7,117	70101	70101	0	100,00	100,00
379	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	180100	1 281 711	7,11666	7,11666			7,117	0,000	7,117	1281711	1281711	0	100,00	100,00
380	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	148	46 155	311,04	311,04			311,040	0,000	311,040	46155	46155	0	100,00	100,00
381	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	93999	125 883	1,3392	1,3392			1,339	0,000	1,339	125883	125883	0	100,00	100,00
382	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	40199	53 835	1,3392	1,3392			1,339	0,000	1,339	53835	53835	0	100,00	100,00
		Итого по окнам			**5 629 053**								**1 892 437**	**5 629 053**	**0**	**33,62**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,5471**		**19 966 872**								**6 712 682**	**19 966 873**	**-1**	**33,62**	**100,00**
	8.9 Витражи																	
383	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	966	375 867	389,1			237,15	389,100	0,000	237,150	229085	375867	0	60,95	100,00
383а	Е9-45-3	Исключить п.383	м2	966	-82 302	-85,2			-85,200	-85,200	0,000	-85,200	-82302	-82302	0	100,00	100,00
384	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	12700	520 065	40,95			40,95	40,950	0,000	40,950	520065	520065	0	100,00	100,00
384а	6-1-192	Исключить п.384	м2	12700	-520 065	-40,95			-40,95	-40,950	0,000	-40,950	-520065	-520065	0	100,00	100,00
385	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5206	697 938	134,064			67,032	134,064	0,000	67,032	348969	697938	0	50,00	100,00
386	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4472	957 393	214,0880912			129,168	214,086	0,000	129,168	577639	957393	0	60,33	100,00
386а	6-1-181	Исключить п.386	м2	4472	-197 886	-44,25			-44,25	-44,250	0,000	-44,250	-197886	-197886	0	100,00	100,00
		Итого по витражам			**2 653 057**								**875 505**	**2 653 057**	**0**	**33,00**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,6305**		**9 632 007**								**3 178 547**	**9 632 008**	**1**	**33,00**	**100,00**
180	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	м2	919	220965	240,36		178,577			0,000	178,577	164167	220965	0	74,30	100,00
181	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	м	28	6951	252,378		252,378			0,000	252,378	6951	6951	0	100,00	100,00
182	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	м2	173	4161	24,036		24,036			0,000	24,036	4161	4161	0	100,00	100,00
	9.3 Прихожая ,гостинная, спальня																	
187	Е11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки	м2	674	459048	681,27				681,270	0,000	681,270	459048	459048	0	100,00	100,00
188	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	м	123	89889	728,9589				728,959	0,000	728,959	89889	89889	0	100,00	100,00
	9.4 Деталь 761 по серии 2.244-1 В.6																	
195	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	м	28	8841	320,985				320,985	0,000	320,985	8841	8841	0	100,00	100,00
196	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	м2	173	5292	30,57				30,570	0,000	30,570	5292	5292	0	100,00	100,00

	9.5 Серия 2.244-1/86 узел 62																	
197	E11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	2329	48			48	0	0,000	48,000	2329	2329	0	100,00	100,00
198	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки Л-125 ГОСТ 9573-96К=0,500	м3	7633	9435	1,236		1,236	1,236	0,000	1,236	9435	9435	0	100,00	100,00
199	E11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом	м2	303	14520	48		48	48,000	0,000	48,000	14520	14520	0	100,00	100,00
200	99-1-1(пп)	Теплый пол	м2	2948	141483	48		48	48,000	0,000	48,000	141483	141483	0	100,00	100,00
201	99-1-1(пп)	Исключить п.282	м	2948	-141483	-48		-48	-48,000	0,000	-48,000	-141483	-141483	0	100,00	100,00
202	E21-3-4	Включить Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основани пола	м	28	34394,4	1224	550	428	1224,000	0,000	978,000	27482	34394	0	79,90	100,00
203	99-1-1(пп)	включить Трубы полипропиленовые dн 16х2	м	29	36221,832	1235,24	567,14	433,1	1236,240	0,000	990,240	29014	36222	0	80,10	100,00
204	99-1-1(пп)	Включить Коллектор диам. 25мм на два подключения	шт	1615	77520	48		48	48,000	0,000	48,000	77520	77520	0	100,00	100,00
205	99-1-1(пп)	Включить Ввертыш 20(3/4)*15(1/2)	шт	107	5115,36	48		48	48,000	0,000	48,000	5115	5115	0	100,00	100,00
207	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	м2	919	883860	961,44			961,440	0,000	961,440	883860	883860	0	100,00	100,00
208	E11-39-2	Устройство цементных плинтусов	м	28	27801	1009,512			1009,512	0,000	1009,512	27801	27801	0	100,00	100,00
	9.6 Прихожая, гостиная, спальня																	
210	E11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки	м2	674	1836186	2725,08			2725,080	0,000	2725,080	1836186	1836186	0	100,00	100,00
211	E11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике ХН-2	м	123	359553	2915,8356			2915,836	0,000	2915,836	359553	359553	0	100,00	100,00
		Итого по полам			6 737 785							4 011 154	6 737 785	0	45,91	100,00
		в текущих ценах	4,0972		35 800 192							16 434 420	35 800 191	1	45,91	100,00
	Раздел 10 Внутренняя отделка																	
	10.1 Техподполье																	
427	E15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	м2	113	3246	28,74	28,74		28,740	0,000	28,740	3246	3246	0	100,00	100,00
428	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	134	14676	109,14	109,14		109,140	0,000	109,140	14676	14676	0	100,00	100,00
429	E15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	17	1902	109,14	109,14		109,140	0,000	109,140	1902	1902	0	100,00	100,00
	10.3 Потолок																	
430	E15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	м2	57	250737	4410,51	441,051		4410,510	0,000	441,051	25074	250737	0	10,00	100,00
431	E15-79-9	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	м2	203	895467	4410,51	441,051		4410,510	0,000	441,051	89547	895467	0	10,00	100,00
432	E15-169-6	Третья шпаклевка при высококачественной окраске потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраскуК=-1,000	м2	27	-117321	-4410,51	-441,051		-4410,510	0,000	-441,051	-11732	-117321	0	10,00	100,00
433	E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	325	1435224	4410,51	4410,51		4410,510	0,000	4410,510	1435224	1435224	0	100,00	100,00
	10.4 Стены																	
435	E15-79-5	Отделка внутренних стен мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	м2	177	3528216	19952,58	1995,258		19952,580	0,000	1995,258	352822	3528216	0	10,00	100,00
436	E15-169-5	Третья шпаклевка при высококачественной окраске стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраскуК=-1,000	м2	19	-383490	-19952,58	-1995,258		-19952,580	0,000	-1995,258	-38349	-383490	0	10,00	100,00
437	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	306	823890	2688,06	2688,06		2688,060	0,000	2688,060	823890	823890	0	100,00	100,00

438	E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	[illegible]	2392440	2372,7		237,27		[illegible]	0,000	237,270	239244	2392440	0	10,00	100,00
439	E15-165-6	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	м2	173	300993	1738,74		1738,74		1738,740	0,000	1738,740	300993	300993	0	100,00	100,00
440	E15-252-1	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2	205	1675653	8184,3		8184,3		8184,300	0,000	8184,300	1675653	1675653	0	100,00	100,00
441	E15-101-1	Установка гипсовых потолочных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, карниз и т.п.) высотой до 100 мм	м	45	132756	2958		2958		2958,000	0,000	2958,000	132756	132756	0	100,00	100,00
442	99-1-1(пл)	Потолочный плинтус	м	47	142068	3046,74		3046,74		3046,740	0,000	3046,740	142068	142068	0	100,00	100,00
443	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	м2	567	314490	554,49		554,49		554,490	0,000	554,490	314490	314490	0	100,00	100,00
		Итого по внутренней отделке			12 189 270								5 501 503	12 189 270	0	45,13	100,00
		в текущих ценах	4,5716		55 724 300								25 150 596	55 724 300	0	45,13	100,00
	Раздел 11 Наружная отделка																
	11.1 Фасад																
444	E15-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезными рустами	м2	602	174285	289,29				289,290	0,000	289,290	174285	174285	0	100,00	100,00
	11.3 Утепление стен с отделкой																
445	E26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	4174	723141	173,25				173,250	0,000	173,250	723141	723141	0	100,00	100,00
445а	E26-30-1	Исключить п.445	м	4174	-723141,0	-173,3				-173,250	0,000	-173,250	-723141	-723141	0	417397,40	-417397,40
446	1-3-176	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80К=0,970	м3	10100	1697331	168,0525				168,053	0,000	168,053	1697331	1697331	0	100,00	100,00
446а	1-3-176	Исключить п.446	м	10100	-1697331,0	-168,1				-168,053	0,000	-168,053	-1697331	-1697331	0	1010000,45	1010000,45
447	E15-151-1	Простая клеевая окраска	м2	9	32607	3465				3465,000	0,000	3465,000	32607	32607	0	100,00	100,00
447а	E15-151-1	Исключить п.447	м	9	-32607,0	-3465,0				-3465,000	0,000	-3465,000	-32607	-32607	0	941,04	941,04
448	E10-52-1	Антисептирование пастами пенополистирольных плит двух сторон	м2	20	70998	3465				3465,000	0,000	3465,000	70998	70998	0	100,00	100,00
448а	E10-52-1	Исключить п.448	м	20	-70998,0	-3465,0				-3465,000	0,000	-3465,000	-70998	-70998	0	2049,00	2049,00
449	99-1-2(пл)стр.15	Клеевой состав UNIS "Теплоклей"	кг	11	76161	6930				6930,000	0,000	6930,000	76161	76161	0	100,00	100,00
449а	99-1-2(пл)стр.15	Исключить п.449	м	11	-76161,0	-6930,0				-6930,000	0,000	-6930,000	-76161	-76161	0	1099,00	1099,00
450	E15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен (установка дюбелей)	м2	40	137319	3465				3465,000	0,000	3465,000	137319	137319	0	100,00	100,00
450а	E15-71-1	Исключить п.450	м	40	-137319,0	-3465,0				-3465,000	0,000	-3465,000	-137319	-137319	0	3963,03	3963,03
451	1-1-2050	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х70 мм	шт	5	114426	22305				22305,000	0,000	22305,000	114426	114426	0	100,00	100,00
451а	1-1-2050	Исключить п.451	м	5	-114426,0	-22305,0				-22305,000	0,000	-22305,000	-114426	-114426	0	513,01	513,01
452	99-1-2(пл)стр.15	Клеевой состав UNIS "ТеплоклейЖ"К=2,000	кг	11	76161	6930				6930,000	0,000	6930,000	76161	76161	0	100,00	100,00
452а	99-1-2(пл)	Исключить п.452	м	11	-76161,0	-6930,0				-6930,000	0,000	-6930,000	-76161	-76161	0	1099,00	1099,00
453	1-1-1373	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	150	545739	3638,25				3638,250	0,000	3638,250	545739	545739	0	100,00	100,00
453а	1-1-1373	Исключить п.453	м	150	-545739,0	-3638,3				-3638,250	0,000	-3638,250	-545739	-545739	0	15000,04	15000,04
453б	E46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	отверстие	132	1111176	8418				8418,000	0,000	2806,000	370392	1111176	0	33,33	100,00
453в	E46-25-17	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	отверстие	2	26938	16836				16836,000	0,000	5612,000	8979	26938	0	33,33	100,00
453г	E6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкойК=0,001;	т	52697	105053	1,9951				1,995	0,000	0,665	35017	105052	1	33,33	100,00
453д	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=0,001	т	50900	101549	1,9951				1,995	0,000	0,665	33849	101548	1	33,33	100,00
453е	E15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	40	137319	3465,0				3465,000	0,000	1155,000	45773	137319	0	33,33	100,00
453ж	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 ммК=0,001;	т	42801	3390	0,07920				0,079	0,000	0,026	1113	3373	17	32,83	99,49
453з	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	м2	257	934992	3638,1				3638,100	0,000	1212,700	311664	934992	0	33,33	100,00

453м	E15-79-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	322	768676	9465,0				3465,000	0,000	1155,000	256225	768676	0	33,33	100,00
453к	99-1-1(пп)	Штукатурная смесь "Skaver"	м3	[illegible]	2423490	207,900				[illegible]	0,000	69,300	807830	2423490	0	33,33	100,00
454	E13-13-1	Битумная грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	8	29382	3465				[illegible],000	0,000	1155,000	9794	29382	0	33,33	100,00
455	99-1-4(пп)	Кварцевая грунтовка UNIS грунт	кг	61	59076	964,5				964,500	0,000	321,500	19692	59076	0	33,33	100,00
456	E15-79-1	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микромиперала (размер зерна 0,7 мм)	м2	110	449304	3858				3858,000	0,000	1286,000	149768	449304	0	33,33	100,00
457	E15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	74	284835	3858				3858,000	0,000	1286,000	94945	284835	0	33,33	100,00
458	E8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ (до 25м)	м2	151	581091	3858				3858,000	0,000	1286,000	193697	581091	0	33,33	100,00
459	E15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	м	96	106110	1100,739				1100,739	0,000	1100,739	106110	106110	0	100,00	100,00
460	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (по козырьку средней толщиной 35мм)	м2	168	1797	10,8				10,800	0,000	10,800	1797	1797	0	100,00	100,00
461	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=20,000	м2	5	1152	216				216,000	0,000	216,000	1152	1152	0	100,00	100,00
		Итого по наружной отделке			**7 299 615**												
		в текущих ценах	**3,1376**		**22 903 158**								**2 622 082**	**7 299 598**	**19**	**35,92**	**100,00**
													8 227 003	**22 903 898**	**60**	**35,92**	**100,00**
	Раздел 12 Прочие работы																
	12.1 Крыльцо КР-1																
462	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	134	465	3,465		3,465		3,465	0,000	3,465	465	465	0	100,00	100,00
463	E6-3-1	Устройство бетонного крыльца из бетона В15	м3	7285	26883	3,69		3,69		3,690	0,000	3,690	26883	26883	0	100,00	100,00
464	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	94	354	3,7638		3,7638		3,764	0,000	3,764	354	354	0	100,00	100,00
465	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	м3	266	1002	3,7638		3,7638		3,764	0,000	3,764	1002	1002	0	100,00	100,00
466	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	5235	237	0,04527		0,04527		0,045	0,000	0,045	237	237	0	100,00	100,00
467	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	41219	1866	0,04527		0,04527		0,045	0,000	0,045	1866	1866	0	100,00	100,00
468	E11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	519	5883	11,34		11,34		11,340	0,000	11,340	5883	5883	0	100,00	100,00
469	E11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	127	1440	11,34		11,34		11,340	0,000	11,340	1440	1440	0	100,00	100,00
	12.3 ВШ-2, ВШ-3 (4шт)																
470	E9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	9852	2601	0,264		0,264		0,264	0,000	0,264	2601	2601	0	100,00	100,00
471	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	154196	42336	0,27456		0,27456		0,275	0,000	0,275	42336	42336	0	100,00	100,00
472	E15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. бельилами с добавлением колера	м2	101	771	7,656		7,656		7,656	0,000	7,656	771	771	0	100,00	100,00
473	E46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	отверстие	132	12675	96		96		96,000	0,000	96,000	12675	12675	0	100,00	100,00
474	E46-25-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=-1,000	отверстие	2	-156	-96		-96		-96,000	0,000	-96,000	-156	-156	0	100,00	100,00
475	E6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	52551	309	0,00588		0,00588		0,006	0,000	0,006	309	309	0	100,00	100,00
476	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	50510	297	0,00588		0,00588		0,006	0,000	0,006	297	297	0	100,00	100,00

477	E8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	1531	48857	30,6		30,6		30,600	0,000	30,600					
478	99-1-1(пп)	Теплоблок стеновой из пенобетона 600x300x200 стр 50	шт		162213	849,99999		849,99999		30	0,000	550,000	162213	162213	0	100,00	100,00
479	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	181	1524	8,4		8,4		8,400	0,000	8,400	1524	1524	0	100,00	100,00
480	E6-19-1	Устройство пояса железобетонного ПО-1 из бетона В15	м3	9884	14589	1,66		1,66		1,660	0,000	1,660	14589	14589	0	100,00	100,00
481	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	71597	7575	0,10656		0,10656		0,107	0,000	0,107	7575	7575	0	100,00	100,00
482	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм (Хм-1)	т	55037	2043	0,03672		0,03672		0,037	0,000	0,037	2043	2043	0	100,00	100,00
483	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	209	5508	26,4		26,4		26,400	0,000	26,400	5508	5508	0	100,00	100,00
484	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр2=6; ктрм2=6; кзпр2=6; кзпс2=6; кзпм2=6; кмат2=6;	м2	171	4515	26,4		26,4		26,400	0,000	26,400	4515	4515	0	100,00	100,00
485	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	5221	255	0,04884		0,04884		0,049	0,000	0,049	255	255	0	100,00	100,00
486	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	50909	336	0,0066		0,0066		0,007	0,000	0,007	336	336	0	100,00	100,00
487	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	41193	1740	0,04224		0,04224		0,042	0,000	0,042	1740	1740	0	100,00	100,00
488	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	575	14490	25,2		25,2		25,200	0,000	25,200	14490	14490	0	100,00	100,00
489	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	93964	7452	0,07929		0,07929		0,079	0,000	0,079	7452	7452	0	100,00	100,00
490	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	134	6615	49,2		49,2		49,200	0,000	49,200	6615	6615	0	100,00	100,00
	12.4 ВШ-5, ВШ-6																
491	E8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	1531	18834	12,3		12,3		12,300	0,000	12,300	18834	18834	0	100,00	100,00
492	99-1-1(пп)	Теплоблок стеновой из пенобетона 600x300x200 стр 50	шт	191	65205	341,66667		341,66667		341,667	0,000	341,667	65205	65205	0	100,00	100,00
	12.5 Отмостка																
493	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	5849	363447	62,154		62,154		62,154	0,000	62,154	363447	363447	0	100,00	100,00
494	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	94	5958	63,39708		63,39708		63,397	0,000	63,397	5958	5958	0	100,00	100,00
495	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	266	16863	63,39708		63,39708		63,397	0,000	63,397	16863	16863	0	100,00	100,00
496	E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	417	172959	414,36		414,36		414,360	0,000	414,360	172959	172959	0	100,00	100,00
	12.6 Вход в техподполье ВХ-1 и ВХ-2																
497	E6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов из бетона В15	м3	6878	140313	20,4		20,4		20,400	0,000	20,400	140313	140313	0	100,00	100,00
498	E6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование(ступени из бетона В15)	м3	7286	16611	2,28		2,28		2,280	0,000	2,280	16611	16611	0	100,00	100,00
499	E11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл В12,5	м3	6250	6375	1,02		1,02		1,020	0,000	1,020	6375	6375	0	100,00	100,00
500	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	94	2271	24,174		24,174		24,174	0,000	24,174	2271	2271	0	100,00	100,00
501	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	266	6429	24,174		24,174		24,174	0,000	24,174	6429	6429	0	100,00	100,00
502	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	5233	498	0,09516		0,09516		0,095	0,000	0,095	498	498	0	100,00	100,00
503	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	41204	3921	0,09516		0,09516		0,095	0,000	0,095	3921	3921	0	100,00	100,00
504	E22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	км	62500	300	0,0048		0,0048		0,005	0,000	0,005	300	300	0	100,00	100,00
505	8-6-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57x4 мм	м	320	1536	4,8		4,8		4,800	0,000	4,800	1536	1536	0	100,00	100,00
	12.7 Крыша входа в техподполье ВХ-1 и ВХ-2																

507	E9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	465*	1099	0,23349		0,23349		0,233	0,000	0,233	1099	1099	0	100,00	100,00
508	E9-46-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	540	126	0,23349		0,23349		0,233	0,000	0,233	126	126	0	100,00	100,00
509	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (труба 50х4)	т	172800	40347	0,23349		0,23349		0,233	0,000	0,233	40347	40347	0	100,00	100,00
510	E9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	т	5027	1698	0,3378		0,3378		0,338	0,000	0,338	1698	1698	0	100,00	100,00
511	E9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2451	828	0,3378		0,3378		0,338	0,000	0,338	828	828	0	100,00	100,00
512	2-1-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (труба замок 40х40х2)	т	172807	17082	0,09885		0,09885		0,099	0,000	0,099	17082	17082	0	100,00	100,00
513	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т (уголок 63х5)	т	154401	36894	0,23895		0,23895		0,239	0,000	0,239	36894	36894	0	100,00	100,00
514	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	148	2433	16,40298		16,40298		16,403	0,000	16,403	2433	2433	0	100,00	100,00
515	E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	113	4050	36		36		36,000	0,000	36,000	4050	4050	0	100,00	100,00
516	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	1190	42840	36		36		36,000	0,000	36,000	42840	42840	0	100,00	100,00
517	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	526000	1578	0,003		0,003		0,003	0,000	0,003	1578	1578	0	100,00	100,00
518	E12-10-1	Устройство малых покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	575	6279	10,92		10,92		10,920	0,000	10,920	6279	6279	0	100,00	100,00
519	E9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	14360	3669	0,25551		0,25551		0,256	0,000	0,256	3669	3669	0	100,00	100,00
520	2-1-96	Ограждение Мо-1	т	177398	45327	0,25551		0,25551		0,256	0,000	0,256	45327	45327	0	100,00	100,00
521	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	148	1089	7,3362		7,3362		7,336	0,000	7,336	1089	1089	0	100,00	100,00
	12.8 Гильзы из стальных труб (АС-5, АС-24)																	
522	E16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	м	936	5502	5,88		5,88		5,880	0,000	5,880	5502	5502	0	100,00	100,00
523	E16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	м	1241	32904	26,52		26,52		26,520	0,000	26,520	32904	32904	0	100,00	100,00
524	E16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	м	2029	7305	3,6		3,6		3,600	0,000	3,600	7305	7305	0	100,00	100,00
525	E16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм	м	3564	5346	1,5		1,5		1,500	0,000	1,500	5346	5346	0	100,00	100,00
526	E16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	м	802	7698	9,6		9,6		9,600	0,000	9,600	7698	7698	0	100,00	100,00
	12.9 Канал КЛ-1 (6шт) (АС-6)																	
527	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5К=6,000;	м3	5051	75456	14,94		14,94		14,940	0,000	14,940	75456	75456	0	100,00	100,00
528	E6-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм из бетона В12,5К=6,000;	м3	9891	427296	43,2		43,2		43,200	0,000	43,200	427296	427296	0	100,00	100,00
529	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=6,000;	м3	94	5553	59,0868		59,0868		59,087	0,000	59,087	5553	5553	0	100,00	100,00
530	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4, за 4 кг/см2К=6,000;	м3	266	15717	59,0868		59,0868		59,087	0,000	59,087	15717	15717	0	100,00	100,00
531	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=6,000;	т	41201	11421	0,2772		0,2772		0,277	0,000	0,277	11421	11421	0	100,00	100,00

532	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т(К=6,000)	шт	1749	314745	180		180		180,000	0,000	180,000	314745	314745	0	100,00	100,00
533	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2(К=6,000)	м3	25300	91080	3,6		3,6		3,600	0,000	3,600	91080	91080	0	100,00	100,00
534	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента(К=6,000)	м3	94	339	3,6		3,6		3,600	0,000	3,600	339	339	0	100,00	100,00
535	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: зв 4 кг/см2(К=6,000)	м3	266	957	3,6		3,6		3,600	0,000	3,600	957	957	0	100,00	100,00
	12.10 Аварийный приямок																	
536	Е6-33-4	Устройство стен в плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	8160	11505	1,41		1,41		1,410	0,000	1,410	11505	11505	0	100,00	100,00
537	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	15000	279	0,0186		0,0186		0,019	0,000	0,019	279	279	0	100,00	100,00
538	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	т	49516	921	0,0186		0,0186		0,019	0,000	0,019	921	921	0	100,00	100,00
	12.11 Приямок 700х700х600ММ (2шт)																	
539	Е6-33-3	Устройство стен в плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	9490	39858	4,2		4,2		4,200	0,000	4,200	39858	39858	0	100,00	100,00
540	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	шт	111	666	6		6		6,000	0,000	6,000	666	666	0	100,00	100,00
541	30-17-1	Плиты доборные ребристые из бетона класса В15 любой расчетной нагрузки пролетом менее 6 м	м3	22200	7992	0,36		0,36		0,360	0,000	0,360	7992	7992	0	100,00	100,00
542	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(К=2,000)	т	94032	3498	0,0372		0,0372		0,037	0,000	0,037	3498	3498	0	100,00	100,00
		Итого по прочим работам			2 465 559								2 465 559	2 465 559	0	100,00	100,00
		в текущих ценах	3,8425		9 474 008								9474008	9474008	0	100,00	100,00
	I. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЛС 2-4-7																	
	Раздел 1 Электроосвещение																	
	1.1 Электроосвещение																	
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2070	6210	3			3	3,000	0,000	3,000	6210	6210	0	100,00	100,00
2	80-4-10(пп)	Вводно-распределительное устройство ВРУ-1-25-65	комплект	33825	101775	3			3	3,000	0,000	3,000	101775	101775	0	100,00	100,00
3	Ц8-599-11	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг	шт	1567	23507	15			15	15,000	0,000	15,000	23507	23507	0	100,00	100,00
4	80-1-1(пп)	Щит этажный на 4 квартиры в комплекте с электронным счетчиком и автоматами ЩЭУ2-2 (прим к прайсу на 5 квартир)	шт	18318	274771	15			15	15,000	0,000	15,000	274771	274771	0	100,00	100,00
5	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	514	30840	60			60	60,000	0,000	60,000	30840	30840	0	100,00	100,00
6	80-1-2(пп)	Щит распределительный ЩРВ-П-12	шт	503	30175	60			60	60,000	0,000	60,000	30175	30175	0	100,00	100,00
7	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	501	150360	300			300	300,000	0,000	300,000	150360	150360	0	100,00	100,00
8	80-1-3(пп)	Автоматический выключатель ВА47-29/1 16,20А	шт	72	21483	300			300	300,000	0,000	300,000	21483	21483	0	100,00	100,00
9	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	862	51720	60			60	60,000	0,000	60,000	51720	51720	0	100,00	100,00
10	80-1-4(пп)	Автоматический выключатель АД12 2Р 30мА 40А	шт	696	41765	60			60	60,000	0,000	60,000	41765	41765	0	100,00	100,00
11	Е21-24-13	Установка трансформатора понижительного мощностью до 0,25 квз	шт	314	943	3			3	3,000	0,000	3,000	943	943	0	100,00	100,00
12	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	4720	14160	3			3	3,000	0,000	3,000	14160	14160	0	100,00	100,00
13	Е21-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	шт	247	37733	153			153	153,000	0,000	153,000	37733	37733	0	100,00	100,00
14	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	871	26130	30			30	30,000	0,000	30,000	26130	26130	0	100,00	100,00
15	17-1-166	Светильники, тип НБП02-60-019.01 ГОСТ 17677-82	шт	297	36531	123			123	123,000	0,000	123,000	36531	36531	0	100,00	100,00
16	Е21-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках (штангах)	шт	235	10587	45			45	45,000	0,000	45,000	10587	10587	0	100,00	100,00

17	17-2-55	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПОО1-36-001 ГОСТ 17677-82 /прим.ВАТ1х36/	шт	458	20610	45			45	45,000	0,000	45,000	20610	20610	0	100,00	100,00
18	17-6-50	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛДЦ36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	101	4545	45			45	45,000	0,000	45,000	4545	4545	0	100,00	100,00
19	17-5-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип ФОС-220	шт	14	630	45			45	45,000	0,000	45,000	630	630	0	100,00	100,00
20	99-1-7(пп)	Ламповый зажим У731М 1,5-10/4	шт	27	6394	240			240	240,000	0,000	240,000	6394	6394	0	100,00	100,00
21	99-1-8(пп)	Подвесной патрон Е14К001	шт	11	659	60			60	60,000	0,000	60,000	659	659	0	100,00	100,00
22	99-1-9(пп)	Настенный патрон Е27фиП-0,1	шт	79	4736	60			60	60,000	0,000	60,000	4736	4736	0	100,00	100,00
23	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	24	2952	123			123	123,000	0,000	123,000	2952	2952	0	100,00	100,00
24	17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	39	1170	30			30	30,000	0,000	30,000	1170	1170	0	100,00	100,00
25	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	35	29148	840			840	840,000	0,000	840,000	29148	29148	0	100,00	100,00
26	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт	75	4472	60			60	60,000	0,000	60,000	4472	4472	0	100,00	100,00
27	18-1-150	Розетка штепсельная двуместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	96	28800	300			300	300,000	0,000	300,000	28800	28800	0	100,00	100,00
28	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	46	24840	540			540	540,000	0,000	540,000	24840	24840	0	100,00	100,00
29	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУ3-01/220 У3	шт	105	6300	60			60	60,000	0,000	60,000	6300	6300	0	100,00	100,00
30	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	35	4142	117			117	117,000	0,000	117,000	4142	4142	0	100,00	100,00
31	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	156	18252	117			117	117,000	0,000	117,000	18252	18252	0	100,00	100,00
32	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	46	13722	300			300	300,000	0,000	300,000	13722	13722	0	100,00	100,00
33	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	182	54600	300			300	300,000	0,000	300,000	54600	54600	0	100,00	100,00
34	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	82	9614	117			117	117,000	0,000	117,000	9614	9614	0	100,00	100,00
35	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	215	25155	117			117	117,000	0,000	117,000	25155	25155	0	100,00	100,00
36	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У196 УКЛ2	1000шт	18000	23706	1,317			1,317	1,317	0,000	1,317	23706	23706	0	100,00	100,00
37	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	109	1954800	18000			18000	18000,000	0,000	18000,000	1954800	1954800	0	100,00	100,00
37а	Ц8-409-1	Исключить п.37	м	-109	-1954800,00	-18000			-18000	-18000,000	0,000	-18000,000	-1954800	-1954800	-3909600	100,00	100,00
38	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	147	128151	870			870	870,000	0,000	870,000	128151	128151	0	100,00	100,00
38а	Ц8-409-2	Исключить п.38	м	-147	-128151,00	-870			-870	-870,000	0,000	-870,000	-128151	-128151	-256302	100,00	100,00
39	99-1-9(пп)	Труба ПВХ ф20мм	шт	13	239760	18000			18000	18000,000	0,000	18000,000	239760	239760	0	100,00	100,00
39а	99-1-9(пп)	Исключить п.39	м	-13	-239760,00	-18000			-18000	-18000,000	0,000	-18000,000	-239760	-239760	-479520	100,00	100,00
40	99-1-10(пп)	Труба ПВХ ф32мм	шт	23	17832	765			765	765,000	0,000	765,000	17832	17832	0	100,00	100,00
40а	99-1-9(пп)	Исключить п.40	м	-23	-17832,00	-765			-765	-765,000	0,000	-765,000	-17832	-17832	-35664	100,00	100,00
41	99-1-11(пп)	Труба ПВХ ф50мм	шт	68	7169	105			105	105,000	0,000	105,000	7169	7169	0	100,00	100,00
41а	99-1-9(пп)	Исключить п.41	м	-68	-7169,00	-105			-105	-105,000	0,000	-105,000	-7169	-7169	-14338	100,00	100,00
42	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	28	519791	18765			18765	18765,000	0,000	18765,000	519791	519791	0	100,00	100,00
42а	99-1-9(пп)	Исключить п.42	м	-28	-519791,00	-18765			-18765	-18765,000	0,000	-18765,000	-519791	-519791	-1039582	100,00	100,00
42б	Ц8-146-2	Включить. Кабели до 35 кВ прокладываемые с креплением накладными скобами в масса 1 м до 1 кг	м	73	137939?	18870			9435	18870,000	0,000	9435,000	689699	1379397	0	50,00	100,00
42в	64-9-2	Включить. Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	114	2142500	18870			9435	18870,000	0,000	9435,000	1071250	2142500	0	50,00	100,00
43	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	33644	201864	6			3	6,000	0,000	3,000	100932	201864	0	50,00	100,00
44	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53341	480069	9			4,5	9,000	0,000	4,500	240035	480069	0	50,00	100,00
45	16-1-1210	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	191323	129143	0,675			0,3375	0,675	0,00000	0,338	64572	129143	0	50,00	100,00
46	16-1-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	51545	154644	3			1,5	3,000	0,000	1,500	77322	154644	0	50,00	100,00
47	16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	141789	12761	0,09			0,045	0,090	0,000	0,045	6381	12761	0	50,00	100,00

48	16-1-123	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х35+1х10 или 3х35 мм2	1000м	10,[illegible]	11297	0,105			0,0520	0,105	0,000	0,053	5649	11297	0	50,00	100,00
49	E21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	комплект	[illegible]	4449	60			60	60,[illegible]	0,000	60,000	4449	4449	0	100,00	100,00
50	18-1-130	Звонок с кнопкой беспроводный	шт	2930	175800	60			60	60,000	0,000	60,000	175800	175800	0	100,00	100,00
51	ЦВ-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 кмат1=0.	м	31	2310	75			75	75,000	0,000	75,000	2310	2310	0	100,00	100,00
52	1-1-866	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный	т	51021	3023	0,05925			0,05925	0,059	0,000	0,059	3023	3023	0	100,00	100,00
53	ЦВ-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	109	57015	525			525	525,000	0,000	525,000	57015	57015	0	100,00	100,00
54	99-1-16(пп)	Труба ПВХ ф18мм	шт	10	5245	525			525	525,000	0,000	525,000	5245	5245	0	100,00	100,00
55	E21-4-2	Заземление в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2(заземление ванн)	м	11	5801	525			525	525,000	0,000	525,000	5801	5801	0	100,00	100,00
56	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	23771	12480	0,525			0,525	0,525	0,000	0,525	12480	12480	0	100,00	100,00
		Итого по электрооборудованию и электроосвещению			**5 920 935**								**3 665 097**	**5 920 935**	**-5 735 006**	**61,90**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,8346**		**22 704 175**								**14 054 033**	**22 704 175**	**-21 991 220**	**61,90**	**100,00**
	Раздел 1 Водопровод блок 1 (А)																
	1.1 Сантехническое оборудование																
1	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	комплект	9127	182532	20			20	20,000	0,000	20,000	182532	182532	0	100,00	100,00
2	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	460	16110	35			35	35,000	0,000	35,000	16110	16110	0	100,00	100,00
3	11-1-72	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	комплект	5680	198800	35			35	35,000	0,000	35,000	198800	198800	0	100,00	100,00
4	E17-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	387	7748	20			20	20,000	0,000	20,000	7748	7748	0	100,00	100,00
5	11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	шт	3850	77000	20			20	20,000	0,000	20,000	77000	77000	0	100,00	100,00
6	E17-1-1	Установка купальных чугунных ванн	комплект	15267	228999	15			15	15,000	0,000	15,000	228999	228999	0	100,00	100,00
7	E17-1-1	Установка купальных чугунных ванн	комплект	13767	68833	5			5	5,000	0,000	5,000	68833	68833	0	100,00	100,00
8	E17-2-3	Установка смесителей	шт	143	5016	35			35	35,000	0,000	35,000	5016	5016	0	100,00	100,00
9	11-1-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	комплект	3330	66600	20			20	20,000	0,000	20,000	66600	66600	0	100,00	100,00
10	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	комплект	1430	21450	15			15	15,000	0,000	15,000	21450	21450	0	100,00	100,00
	1.2 Водопровод В1																
11	E16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	счетчик	76	1516	20			20	20,000	0,000	20,000	1516	1516	0	100,00	100,00
12	11-2-15	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч (ду=15)	шт	8320	166400	20			20	20,000	0,000	20,000	166400	166400	0	100,00	100,00
13	E18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	фильтр	187	3740	20			20	20,000	0,000	20,000	3740	3740	0	100,00	100,00
14	9-5-1800	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130 °С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт	2513	50260	20			20	20,000	0,000	20,000	50260	50260	0	100,00	100,00
15	E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	м	440	400200	910			910	910,000	0,000	910,000	400200	400200	0	100,00	100,00
16	E16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	м	337	90977	270			270	270,000	0,000	270,000	90977	90977	0	100,00	100,00

17	E16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	м	310	1552	5			5	5,000	0,000	5,000	1552	1552	0	100,00	100,00
18	E16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	м	412	4120	10			10	10,000	0,000	10,000	4120	4120	0	100,00	100,00
19	E16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	м	402	2010	5			5	5,000	0,000	5,000	2010	2010	0	100,00	100,00
20	8-4-1026	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	39	31906	818,09			818,09	818,090	0,000	818,090	31906	31906	0	100,00	100,00
21	8-4-1027	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR-9 - 25x2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	60	15050	250,83			250,83	250,830	0,000	250,830	15050	15050	0	100,00	100,00
22	8-4-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	66	310	4,69			4,69	4,690	0,000	4,690	310	310	0	100,00	100,00
23	8-4-971	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	81	759	9,37			9,37	9,370	0,000	9,370	759	759	0	100,00	100,00
24	8-4-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	105	497	4,73			4,73	4,730	0,000	4,730	497	497	0	100,00	100,00
25	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	328	24600	75			75	75,000	0,000	75,000	24600	24600	0	100,00	100,00
26	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	371	7420	20			20	20,000	0,000	20,000	7420	7420	0	100,00	100,00
27	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	м	73	11674	160			160	160,000	0,000	160,000	11674	11674	0	100,00	100,00
28	1-3-133	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Da 28 мм, толщина изоляции 13 ммK=1,100;	м	74	11396	154			154	154,000	0,000	154,000	11396	11396	0	100,00	100,00
29	1-3-134	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Da 35 мм, толщина изоляции 13 ммK=1,100;	м	87	479	5,5			5,5	5,500	0,000	5,500	479	479	0	100,00	100,00
30	1-3-135	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Da 42 мм, толщина изоляции 13 ммK=1,100;	м	97	1067	11			11	11,000	0,000	11,000	1067	1067	0	100,00	100,00
31	1-3-137	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, De 60 мм, толщина изоляции 13 ммK=1,100;	м	144	792	5,5			5,5	5,500	0,000	5,500	792	792	0	100,00	100,00
32	1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77K=1,500;	рулон	357	8568	24			24	24,000	0,000	24,000	8568	8568	0	100,00	100,00
33	E16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	м	161	5787	36			36	36,000	0,000	36,000	5787	5787	0	100,00	100,00
34	8-6-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100x4,5 мм	м	818	29484	36			36	36,000	0,000	36,000	29484	29484	0	100,00	100,00
	1.3 Техподполье																	
35	E16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	м	402	4020	10			10	10,000	0,000	10,000	4020	4020	0	100,00	100,00
36	E16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	м	402	12061	30			30	30,000	0,000	30,000	12061	12061	0	100,00	100,00
37	8-4-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004K=0,946;	м	105	3973	37,84			37,84	37,840	0,000	37,840	3973	3973	0	100,00	100,00
38	E26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями	м	73	2189	30			30	30,000	0,000	30,000	2189	2189	0	100,00	100,00
39	1-3-137	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, De 60 мм, толщина изоляции 13 ммK=1,100;	м	144	4752	33			33	33,000	0,000	33,000	4752	4752	0	100,00	100,00
40	1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77K=1,500;	рулон	357	1607	4,5			4,5	4,500	0,000	4,500	1607	1607	0	100,00	100,00
41	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	301	1803	6			6	6,000	0,000	6,000	1803	1803	0	100,00	100,00

42	12-6-297	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss	шт	7530	15060	2			2	2,000	0,000	2,000	15060	15060	0	100,00	100,00
43	8-4-337б	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	244	976	4			4	4,000	0,000	4,000	976	976	0	100,00	100,00
	1.4 Колодец																	
44	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	219	2392	10,92616			10,92616	10,926	0,000	10,926	2392	2392	0	100,00	100,00
45	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	134	1223	9,12066			9,12066	9,121	0,000	9,121	1223	1223	0	100,00	100,00
46	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	7331	5718	0,78			0,78	0,780	0,000	0,780	5718	5718	0	100,00	100,00
47	30-1-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 2473-94/ класса: В15 /М-200/(упоры)	м3	5400	27	0,005			0,005	0,005	0,000	0,005	27	27	0	100,00	100,00
48	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	3935	7004	1,78			1,78	1,780	0,000	1,780	7004	7004	0	100,00	100,00
49	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	32100	8988	0,28			0,28	0,280	0,000	0,280	8988	8988	0	100,00	100,00
50	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	138	38	0,28			0,28	0,280	0,000	0,280	38	38	0	100,00	100,00
51	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	250	70	0,28			0,28	0,280	0,000	0,280	70	70	0	100,00	100,00
52	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 (на высоту 0,8м)	м3	267	92	0,345			0,345	0,345	0,000	0,345	92	92	0	100,00	100,00
53	Е9-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	м3	7700	616	0,08			0,08	0,080	0,000	0,080	616	616	0	100,00	100,00
54	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(СЗ)	т	133716	3145	0,02352			0,02352	0,024	0,000	0,024	3145	3145	0	100,00	100,00
55	Е15-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком запогнений оконных проемов и решеток	м2	89	61	0,68208			0,68208	0,682	0,000	0,682	61	61	0	100,00	100,00
56	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием(отмостка)	м2	35	186	5,34			5,34	5,340	0,000	5,340	186	186	0	100,00	100,00
57	Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	5648	3123	0,534			0,534	0,534	0,000	0,534	3123	3123	0	100,00	100,00
58	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	1080	1080	1			1	1,000	0,000	1,000	1080	1080	0	100,00	100,00
59	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	8060	8060	1			1	1,000	0,000	1,000	8060	8060	0	100,00	100,00
	1.5 Водомерный узел																	
60	Е16-25-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	счетчик	76	76	1			1	1,000	0,000	1,000	76	76	0	100,00	100,00
61	11-2-14	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч (ду=32)	шт	10600	10600	1			1	1,000	0,000	1,000	10600	10600	0	100,00	100,00
62	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	859	859	1			1	1,000	0,000	1,000	859	859	0	100,00	100,00
63	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	т	121262	365	0,00301			0,00301	0,003	0,000	0,003	365	365	0	100,00	100,00
64	8-6-16	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм(патрубок)	м	90	18	0,2			0,2	0,200	0,000	0,200	18	18	0	100,00	100,00
65	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм(патрубок)	м	215	78	0,362			0,362	0,362	0,000	0,362	78	78	0	100,00	100,00
66	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15кч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	328	328	1			1	1,000	0,000	1,000	328	328	0	100,00	100,00
67	8-4-80	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-40 мм	шт	17	34	2			2	2,000	0,000	2,000	34	34	0	100,00	100,00
68	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	145455	16	0,00011			0,00011	0,000	0,000	0,000	16	16	0	100,00	100,00
69	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <	шт	251	502	2			2	2,000	0,000	2,000	502	502	0	100,00	100,00
70	8-10-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <	шт	495	990	2			2	2,000	0,000	2,000	990	990	0	100,00	100,00
71	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	473	1420	3			3	3,000	0,000	3,000	1420	1420	0	100,00	100,00
72	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	3500	10500	3			3	3,000	0,000	3,000	10500	10500	0	100,00	100,00
73	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	202	1212	6			6	6,000	0,000	6,000	1212	1212	0	100,00	100,00

74	E18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	фильтр	235	235	1			1	1,000	0,000	1,000	235	235	0	100,00	100,00
75	9-5-1803	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130 °С, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт	4553	4553	1			1	1,000	0,000	1,000	4553	4553	0	100,00	100,00
	Раздел 1 Водопровод блок 2 (Б)																	
	1.1 Сантехническое оборудование																	
1	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	комплект	9127	182532	20			20	20,000	0,000	20,000	182532	182532	0	100,00	100,00
2	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	460	16110	35			35	35,000	0,000	35,000	16110	16110	0	100,00	100,00
3	11-1-22	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм	комплект	5680	198800	35			35	35,000	0,000	35,000	198800	198800	0	100,00	100,00
4	E17-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	387	7748	20			20	20,000	0,000	20,000	7748	7748	0	100,00	100,00
5	11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	шт	3850	77000	20			20	20,000	0,000	20,000	77000	77000	0	100,00	100,00
6	E17-1-1	Установка купальных чугунных ванн	комплект	15267	228999	15			15	15,000	0,000	15,000	228999	228999	0	100,00	100,00
7	E17-1-1	Установка купальных чугунных ванн	комплект	13787	68933	5			5	5,000	0,000	5,000	68933	68933	0	100,00	100,00
8	E17-2-3	Установка смесителей	шт	143	5016	35			35	35,000	0,000	35,000	5016	5016	0	100,00	100,00
9	11-1-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	комплект	3330	66600	20			20	20,000	0,000	20,000	66600	66600	0	100,00	100,00
10	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	комплект	1430	21450	15			15	15,000	0,000	15,000	21450	21450	0	100,00	100,00
	1.2 Водопровод В1																	
11	E16-25-1	Установка счетчиков (водомеров) диам. до 40 мм	счетчик	76	1516	20			20	20,000	0,000	20,000	1516	1516	0	100,00	100,00
12	11-2-15	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч (ду=15)	шт	8320	166400	20			20	20,000	0,000	20,000	166400	166400	0	100,00	100,00
13	E18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	фильтр	187	3740	20			20	20,000	0,000	20,000	3740	3740	0	100,00	100,00
14	9-5-1800	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130 °С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт	2513	50260	20			20	20,000	0,000	20,000	50260	50260	0	100,00	100,00
15	E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	м	440	400200	910			910	910,000	0,000	910,000	400200	400200	0	100,00	100,00
16	E16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	м	337	90977	270			270	270,000	0,000	270,000	90977	90977	0	100,00	100,00
17	E16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	м	310	1552	5			5	5,000	0,000	5,000	1552	1552	0	100,00	100,00
18	E16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	м	412	4120	10			10	10,000	0,000	10,000	4120	4120	0	100,00	100,00
19	E16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	м	402	2010	5			5	5,000	0,000	5,000	2010	2010	0	100,00	100,00
20	8-4-1026	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	39	31906	818,09			818,09	818,090	0,000	818,090	31906	31906	0	100,00	100,00
21	8-4-1027	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	60	15050	250,83			250,83	250,830	0,000	250,830	15050	15050	0	100,00	100,00
22	8-4-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	66	310	4,69			4,69	4,690	0,000	4,690	310	310	0	100,00	100,00
23	8-4-971	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	81	759	9,37			9,37	9,370	0,000	9,370	759	759	0	100,00	100,00

24	8-4-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	[illegible]	497	4,73			4,73	4,730	0,000	4,730	497	497	0	100,00	100,00
25	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кг/см2/, Dy 15 мм	шт	325	24600	75			75	75,000	0,000	75,000	24600	24600	0	100,00	100,00
26	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кг/см2/, Dy 20 мм	шт	371	7420	20			20	20,000	0,000	20,000	7420	7420	0	100,00	100,00
27	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	м	73	11674	160			160	160,000	0,000	160,000	11674	11674	0	100,00	100,00
28	1-3-133	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 мм/К=1,100;	м	74	11396	154			154	154,000	0,000	154,000	11396	11396	0	100,00	100,00
29	1-3-134	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 мм/К=1,100;	м	87	479	5,5			5,5	5,500	0,000	5,500	479	479	0	100,00	100,00
30	1-3-135	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 13 мм/К=1,100;	м	97	1067	11			11	11,000	0,000	11,000	1067	1067	0	100,00	100,00
31	1-3-137	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 13 мм/К=1,100;	м	144	792	5,5			5,5	5,500	0,000	5,500	792	792	0	100,00	100,00
32	1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77К=1,500;	рулон	357	8568	24			24	24,000	0,000	24,000	8568	8568	0	100,00	100,00
33	E16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	м	161	5797	36			36	36,000	0,000	36,000	5797	5797	0	100,00	100,00
34	8-6-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	м	819	29484	36			36	36,000	0,000	36,000	29484	29484	0	100,00	100,00
	1.3 Техподполье																	
35	E16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	м	402	4020	10			10	10,000	0,000	10,000	4020	4020	0	100,00	100,00
36	E16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	м	402	12061	30			30	30,000	0,000	30,000	12061	12061	0	100,00	100,00
37	8-4-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=0,946;	м	105	3973	37,84			37,84	37,840	0,000	37,840	3973	3973	0	100,00	100,00
38	E26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями	м	73	2189	30			30	30,000	0,000	30,000	2189	2189	0	100,00	100,00
39	1-3-137	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 13 мм/К=1,100;	м	144	4752	33			33	33,000	0,000	33,000	4752	4752	0	100,00	100,00
40	1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77К=1,500;	рулон	357	1607	4,5			4,5	4,500	0,000	4,500	1607	1607	0	100,00	100,00
41	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	301	1803	6			6	6,000	0,000	6,000	1803	1803	0	100,00	100,00
42	12-6-297	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss	шт	7530	15060	2			2	2,000	0,000	2,000	15060	15060	0	100,00	100,00
43	8-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	244	976	4			4	4,000	0,000	4,000	976	976	0	100,00	100,00
	1.4 Колодец																	
44	E1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	219	2392	10,92616			10,92616	10,926	0,000	10,926	2392	2392	0	100,00	100,00
45	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	134	1223	9,12066			9,12066	9,121	0,000	9,121	1223	1223	0	100,00	100,00
46	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	7331	5718	0,78			0,78	0,780	0,000	0,780	5718	5718	0	100,00	100,00
47	30-1-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/(упоры)	м3	5400	27	0,005			0,005	0,005	0,000	0,005	27	27	0	100,00	100,00
48	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	3935	7004	1,78			1,78	1,780	0,000	1,780	7004	7004	0	100,00	100,00
49	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	32100	8988	0,28			0,28	0,280	0,000	0,280	8988	8988	0	100,00	100,00
50	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	138	38	0,28			0,28	0,280	0,000	0,280	38	38	0	100,00	100,00

51	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме жаростойкого, выше 15 до 20	м3	255	70	0,28			0,28	0,280	0,000	0,280	70	70	0	100,00	100,00
52	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2 (на высоту 0,8м)	м3	267	92	0,345			0,345	0,345	0,000	0,345	92	92	0	100,00	100,00
53	E8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	м3	7700	616	0,08			0,08	0,080	0,000	0,080	616	616	0	100,00	100,00
54	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(СЗ)	т	133716	3145	0,02352			0,02352	0,024	0,000	0,024	3145	3145	0	100,00	100,00
55	E15-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	м2	89	61	0,68208			0,68208	0,682	0,000	0,682	61	61	0	100,00	100,00
56	E11-1-1	Уплотнение грунта гравием(отмостка)	м2	35	186	5,34			5,34	5,340	0,000	5,340	186	186	0	100,00	100,00
57	E11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	5848	3123	0,534			0,534	0,534	0,000	0,534	3123	3123	0	100,00	100,00
58	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	1080	1080	1			1	1,000	0,000	1,000	1080	1080	0	100,00	100,00
59	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	8060	8060	1			1	1,000	0,000	1,000	8060	8060	0	100,00	100,00
	1.5 Водомерный узел																
60	E16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	счетчик	76	76	1			1	1,000	0,000	1,000	76	76	0	100,00	100,00
61	11-2-14	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч (ду=32)	шт	10600	10600	1			1	1,000	0,000	1,000	10600	10600	0	100,00	100,00
62	E18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	859	859	1			1	1,000	0,000	1,000	859	859	0	100,00	100,00
63	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	т	121262	365	0,00301			0,00301	0,003	0,000	0,003	365	365	0	100,00	100,00
64	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм(патрубок)	м	90	18	0,2			0,2	0,200	0,000	0,200	18	18	0	100,00	100,00
65	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм(патрубок)	м	215	78	0,362			0,362	0,362	0,000	0,362	78	78	0	100,00	100,00
66	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	328	328	1			1	1,000	0,000	1,000	328	328	0	100,00	100,00
67	8-4-80	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые муфта переходная, d-40 мм	шт	17	34	2			2	2,000	0,000	2,000	34	34	0	100,00	100,00
68	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	145455	16	0,00011			0,00011	0,000	0,000	0,000	16	16	0	100,00	100,00
69	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <	шт	251	502	2			2	2,000	0,000	2,000	502	502	0	100,00	100,00
70	8-10-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <	шт	495	990	2			2	2,000	0,000	2,000	990	990	0	100,00	100,00
71	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	473	1420	3			3	3,000	0,000	3,000	1420	1420	0	100,00	100,00
72	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3500	10500	3			3	3,000	0,000	3,000	10500	10500	0	100,00	100,00
73	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	202	1212	6			6	6,000	0,000	6,000	1212	1212	0	100,00	100,00
74	E18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	фильтр	235	235	1			1	1,000	0,000	1,000	235	235	0	100,00	100,00
75	9-5-1803	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130 °С, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт	4553	4553	1			1	1,000	0,000	1,000	4553	4553	0	100,00	100,00
	Раздел 1 Водопровод блок 3 (В)																
	1.1 Сантехническое оборудование																
1	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	комплект	9127	182532	20			20	20,000	0,000	20,000	182532	182532	0	100,00	100,00
2	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	460	16110	35			35	35,000	0,000	35,000	16110	16110	0	100,00	100,00
3	11-1-72	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	комплект	5680	198800	35			35	35,000	0,000	35,000	198800	198800	0	100,00	100,00
4	E17-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	387	7748	20			20	20,000	0,000	20,000	7748	7748	0	100,00	100,00
5	11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	шт	3850	77000	20			20	20,000	0,000	20,000	77000	77000	0	100,00	100,00
6	E17-1-1	Установка купальных чугунных ванн	комплект	15267	228999	15			15	15,000	0,000	15,000	228999	228999	0	100,00	100,00
7	E17-1-1	Установка купальных чугунных ванн	комплект	13767	68833	5			5	5,000	0,000	5,000	68833	68833	0	100,00	100,00

8	E17-2-3	Установка смесителей	шт	143	5015	35			35	35,000	0,000	35,000	5016	5016	0	100,00	100,00
9	11-1-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	комплект	(	68600	20			20	(	0,000	20,000	68600	68600	0	100,00	100,00
10	11-1-69	Смесители для умывальников См-Ум-ЦЛ настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	комплект	1430	21450	15			15	15,000	0,000	15,000	21450	21450	0	100,00	100,00
	1.2 Водопровод В1																
11	E16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	счетчик	76	1516	20			20	20,000	0,000	20,000	1516	1516	0	100,00	100,00
12	11-2-15	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Н /Ду=15/	шт	8320	166400	20			20	20,000	0,000	20,000	166400	166400	0	100,00	100,00
13	E18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	фильтр	187	3740	20			20	20,000	0,000	20,000	3740	3740	0	100,00	100,00
14	9-5-1800	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Tмакс 130 °C, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт	2513	50260	20			20	20,000	0,000	20,000	50260	50260	0	100,00	100,00
15	E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	м	440	400200	910			910	910,000	0,000	910,000	400200	400200	0	100,00	100,00
16	E16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	м	337	90977	270			270	270,000	0,000	270,000	90977	90977	0	100,00	100,00
17	E16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	м	310	1552	5			5	5,000	0,000	5,000	1552	1552	0	100,00	100,00
18	E16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	м	412	4120	10			10	10,000	0,000	10,000	4120	4120	0	100,00	100,00
19	E16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	м	402	2010	5			5	5,000	0,000	5,000	2010	2010	0	100,00	100,00
20	8-4-1026	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	39	31906	818,09			818,09	818,090	0,000	818,090	31906	31906	0	100,00	100,00
21	8-4-1027	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	60	15050	250,83			250,83	250,830	0,000	250,830	15050	15050	0	100,00	100,00
22	8-4-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	66	310	4,69			4,69	4,690	0,000	4,690	310	310	0	100,00	100,00
23	8-4-971	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	81	759	9,37			9,37	9,370	0,000	9,370	759	759	0	100,00	100,00
24	8-4-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	105	497	4,73			4,73	4,730	0,000	4,730	497	497	0	100,00	100,00
25	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15кч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	328	24600	75			75	75,000	0,000	75,000	24600	24600	0	100,00	100,00
26	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15кч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	371	7420	20			20	20,000	0,000	20,000	7420	7420	0	100,00	100,00
27	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	м	73	11674	160			160	160,000	0,000	160,000	11674	11674	0	100,00	100,00
28	1-3-133	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Da 28 мм, толщина изоляции 13 ммK=1,100;	м	74	11396	154			154	154,000	0,000	154,000	11396	11396	0	100,00	100,00
29	1-3-134	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Da 35 мм, толщина изоляции 13 ммK=1,100;	м	87	479	5,5			5,5	5,500	0,000	5,500	479	479	0	100,00	100,00
30	1-3-135	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Da 42 мм, толщина изоляции 13 ммK=1,100;	м	97	1067	11			11	11,000	0,000	11,000	1067	1067	0	100,00	100,00
31	1-3-137	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Da 60 мм, толщина изоляции 13 ммK=1,100;	м	144	792	5,5			5,5	5,500	0,000	5,500	792	792	0	100,00	100,00
32	1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °C до +105 °C, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77K=1,500;	рулон	357	8568	24			24	24,000	0,000	24,000	8568	8568	0	100,00	100,00

33	E16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	м	161	5797	36			36	36,000	0,000	36,000	5797	5797	0	100,00	100,00
34	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	м	819	29484	36			36	36,000	0,000	36,000	29484	29484	0	100,00	100,00
	1.3 Техподполье																
35	E16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	м	402	4020	10			10	10,000	0,000	10,000	4020	4020	0	100,00	100,00
36	E16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	м	402	12061	30			30	30,000	0,000	30,000	12061	12061	0	100,00	100,00
37	8-4-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=0,946	м	105	3973	37,84			37,84	37,840	0,000	37,840	3973	3973	0	100,00	100,00
38	E26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями	м	73	2189	30			30	30,000	0,000	30,000	2189	2189	0	100,00	100,00
39	1-3-137	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	м	144	4752	33			33	33,000	0,000	33,000	4752	4752	0	100,00	100,00
40	1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77К=1,500;	рулон	357	1607	4,5			4,5	4,500	0,000	4,500	1607	1607	0	100,00	100,00
41	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	301	1803	6			6	6,000	0,000	6,000	1803	1803	0	100,00	100,00
42	12-6-297	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss	шт	7530	15060	2			2	2,000	0,000	2,000	15060	15060	0	100,00	100,00
43	6-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	244	976	4			4	4,000	0,000	4,000	976	976	0	100,00	100,00
	1.4 Колодец																
44	E1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	219	2392	10,92616			10,92616	10,926	0,000	10,926	2392	2392	0	100,00	100,00
45	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	134	1223	9,12066			9,12066	9,121	0,000	9,121	1223	1223	0	100,00	100,00
46	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	7331	5718	0,78			0,78	0,780	0,000	0,780	5718	5718	0	100,00	100,00
47	30-1-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/(упоры)	м3	5400	27	0,005			0,005	0,005	0,000	0,005	27	27	0	100,00	100,00
48	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	3935	7004	1,78			1,78	1,780	0,000	1,780	7004	7004	0	100,00	100,00
49	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	32100	8988	0,28			0,28	0,280	0,000	0,280	8988	8988	0	100,00	100,00
50	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	136	38	0,28			0,28	0,280	0,000	0,280	38	38	0	100,00	100,00
51	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	250	70	0,28			0,28	0,280	0,000	0,280	70	70	0	100,00	100,00
52	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 (на высоту 0,8м)	м3	267	92	0,345			0,345	0,345	0,000	0,345	92	92	0	100,00	100,00
53	E8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	м3	7700	616	0,08			0,08	0,080	0,000	0,080	616	616	0	100,00	100,00
54	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(С3)	т	133716	3145	0,02352			0,02352	0,024	0,000	0,024	3145	3145	0	100,00	100,00
55	E15-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	м2	89	61	0,68208			0,68208	0,682	0,000	0,682	61	61	0	100,00	100,00
56	E11-1-1	Уплотнение грунта гравием(отмостка)	м2	35	186	5,34			5,34	5,340	0,000	5,340	186	186	0	100,00	100,00
57	E11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	5848	3123	0,534			0,534	0,534	0,000	0,534	3123	3123	0	100,00	100,00
58	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-8	шт	1080	1080	1			1	1,000	0,000	1,000	1080	1080	0	100,00	100,00
59	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	8060	8060	1			1	1,000	0,000	1,000	8060	8060	0	100,00	100,00
	1.5 Водомерный узел																
60	E16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	счетчик	76	76	1			1	1,000	0,000	1,000	76	76	0	100,00	100,00
61	11-2-14	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч (ду=32)	шт	10600	10600	1			1	1,000	0,000	1,000	10600	10600	0	100,00	100,00

62	E18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	859	859	1			1	1,000	0,000	1,000	859	859	0	100,00	100,00
63	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	т	12	365	0,00301			0,00301	0,[illegible]	0,000	0,003	365	365	0	100,00	100,00
64	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм(патрубок)	м	90	18	0,2			0,2	0,200	0,000	0,200	18	18	0	100,00	100,00
65	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм(патрубок)	м	215	78	0,362			0,362	0,362	0,000	0,362	78	78	0	100,00	100,00
66	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	328	328	1			1	1,000	0,000	1,000	328	328	0	100,00	100,00
67	8-4-80	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые муфта переходная, d-40 мм	шт	17	34	2			2	2,000	0,000	2,000	34	34	0	100,00	100,00
68	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	145455	16	0,00011			0,00011	0,000	0,000	0,000	16	16	0	100,00	100,00
69	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <	шт	251	502	2			2	2,000	0,000	2,000	502	502	0	100,00	100,00
70	8-10-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <	шт	495	990	2			2	2,000	0,000	2,000	990	990	0	100,00	100,00
71	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	473	1420	3			3	3,000	0,000	3,000	1420	1420	0	100,00	100,00
72	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара; Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3500	10500	3			3	3,000	0,000	3,000	10500	10500	0	100,00	100,00
73	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	202	1212	6			6	6,000	0,000	6,000	1212	1212	0	100,00	100,00
74	E18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	фильтр	235	235	1			1	1,000	0,000	1,000	235	235	0	100,00	100,00
75	9-5-1803	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный; Тмакс 130 °С, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт	4553	4553	1			1	1,000	0,000	1,000	4553	4553	0	100,00	100,00
		Итого по водопроводу			**5 591 106**								**5 591 106**	**5 591 106**	**0**	**100,00**	**100,00**
		в текущих ценах	**4,2897**		**23 984 299**								**23 984 298,89**	**23984298,89**	**0**	**100,00**	**100,00**
	Раздел 4 Бытовая канализация блок 1 (А)																
	4.1 Ниже отметки 0,00 (техподполье)																
226	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм (в канале)	м	749	7489	10		10		10,000	0,000	10,000	7489	7489	0	100,00	100,00
227	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	м	749	41188	55		55		55,000	0,000	55,000	41188	41188	0	100,00	100,00
228	E22-1-6	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 500 мм (футляр)	км	2460000	12300	0,005		0,005		0,005	0,000	0,005	12300	12300	0	100,00	100,00
229	E22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	м	245	1225	5		5		5,000	0,000	5,000	1225	1225	0	100,00	100,00
	4.2 Выше отметки 0,00																
230	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	м	749	97354	130		130		130,000	0,000	130,000	97354	97354	0	100,00	100,00
231	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	м	621	111697	180		180		180,000	0,000	180,000	111697	111697	0	100,00	100,00
232	E26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями	м	73	3283	45		45		45,000	0,000	45,000	3283	3283	0	100,00	100,00
233	1-3-140	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	м	308	11858	38,5		38,5		38,500	0,000	38,500	11858	11858	0	100,00	100,00
234	1-3-137	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	м	144	1584	11		11		11,000	0,000	11,000	1584	1584	0	100,00	100,00
235	1-3-538	Самоклеящаяся лента из вулканизированного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77К=1,500;	рулон	357	2410	6,75		6,75		6,750	0,000	6,750	2410	2410	0	100,00	100,00
	4.3 Контрольный колодец диаметром 1000мм (1шт)																
236	E1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=4,000;	м3	219	8365	38,20752				38,208	0,000	38,208	8365	8365	0	100,00	100,00
237	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группыК=4,000;	м3	134	3418	25,49052				25,491	0,000	25,491	3418	3418	0	100,00	100,00
238	E23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтахК=4,000;	м3	6155	17234	2,8				2,800	0,000	2,800	17234	17234	0	100,00	100,00

239	30-1-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/(уплосы)К=4,000;	м3	5450	109	0,02				0,020	0,000	0,020	109	109	0	100,00	100,00
240	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 ммК=4,000;	м	3935	14009	3,56				3,560	0,000	3,560	14009	14009	0	100,00	100,00
241	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КС10-6)К=4,000;	м	3935	9287	2,36				2,360	0,000	2,360	9287	9287	0	100,00	100,00
242	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеК=4,000;	м3	32100	35952	1,12				1,120	0,000	1,120	35952	35952	0	100,00	100,00
243	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=4,000;	м3	134	150	1,12				1,120	0,000	1,120	150	150	0	100,00	100,00
244	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=4,000;	м3	250	280	1,12				1,120	0,000	1,120	280	280	0	100,00	100,00
245	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 (на высоту 0,8м)К=4,000;	м3	266	367	1,38				1,380	0,000	1,380	367	367	0	100,00	100,00
246	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6К=4,000;	шт	1080	4320	4				4,000	0,000	4,000	4320	4320	0	100,00	100,00
247	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99К=4,000;	комплект	8060	32240	4		4		4,000	0,000	4,000	32240	32240	0	100,00	100,00
248	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(СЗ)К=4,000;	т	133694	9134	0,06832		0,06832		0,068	0,000	0,068	9134	9134	0	100,00	100,00
249	E15-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решетокК=4,000;	м2	89	176	1,98128		1,98128		1,981	0,000	1,981	176	176	0	100,00	100,00
250	E11-1-1	Уплотнение грунта гравием(отмостка)К=4,000;	м2	35	744	21,36		21,36		21,360	0,000	21,360	744	744	0	100,00	100,00
251	E11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонныхК=4,000;	м3	5847	12490	2,136		2,136		2,136	0,000	2,136	12490	12490	0	100,00	100,00
	Раздел 4 Бытовая канализация блок 2 (Б)																
	4.1 Ниже отметки 0,00 (техподполье)																
226	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм (в канале)	м	749	7489	10		10		10,000	0,000	10,000	7489	7489	0	100,00	100,00
227	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	м	749	41188	55		55		55,000	0,000	55,000	41188	41188	0	100,00	100,00
228	E22-1-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 500 мм (футляр)	км	2460000	12300	0,005		0,005		0,005	0,000	0,005	12300	12300	0	100,00	100,00
229	E22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	м	245	1225	5		5		5,000	0,000	5,000	1225	1225	0	100,00	100,00
	4.2 Выше отметки 0,00																
230	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	м	749	97354	130		130		130,000	0,000	130,000	97354	97354	0	100,00	100,00
231	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	м	621	111697	180		180		180,000	0,000	180,000	111697	111697	0	100,00	100,00
232	E26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями	м	73	3283	45		45		45,000	0,000	45,000	3283	3283	0	100,00	100,00
233	1-3-140	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	м	306	11858	38,5		38,5		38,500	0,000	38,500	11858	11858	0	100,00	100,00
234	1-3-137	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	м	144	1584	11		11		11,000	0,000	11,000	1584	1584	0	100,00	100,00
235	1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77К=1,500;	рулон	357	2410	6,75		6,75		6,750	0,000	6,750	2410	2410	0	100,00	100,00
	4.3 Контрольный колодец диаметром 1000мм (1шт)																
236	E1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=4,000;	м3	219	8365	38,20752		38,20752		38,208	0,000	38,208	8365	8365	0	100,00	100,00
237	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группыК=4,000;	м3	134	3418	25,49052		25,49052		25,491	0,000	25,491	3418	3418	0	100,00	100,00
238	E23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтахК=4,000;	м3	6155	17234	2,8		2,8		2,800	0,000	2,800	17234	17234	0	100,00	100,00

239	30-1-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/(упоры)К=4,000;	м3	5450	109	0,02		0,02		0,020	0,000	0,020	109	109	0	100,00	100,00
240	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,69-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 ммК=4,000;	м	3935	14009	3,56		3,56		3,560	0,000	3,560	14009	14009	0	100,00	100,00
241	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,69-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КС10-6)К=4,000;	м	3935	9287	2,36		2,36		2,360	0,000	2,360	9287	9287	0	100,00	100,00
242	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: крупныеК=4,000;	м3	32100	35952	1,12		1,12		1,120	0,000	1,120	35952	35952	0	100,00	100,00
243	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=4,000;	м3	134	150	1,12		1,12		1,120	0,000	1,120	150	150	0	100,00	100,00
244	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=4,000;	м3	250	280	1,12		1,12		1,120	0,000	1,120	280	280	0	100,00	100,00
245	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 (на высоту 0,6м)К=4,000;	м3	288	397	1,38		1,38		1,380	0,000	1,380	397	397	0	100,00	100,00
246	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6К=4,000;	шт	1080	4320	4		4		4,000	0,000	4,000	4320	4320	0	100,00	100,00
247	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99К=4,000;	комплект	8060	32240	4		4		4,000	0,000	4,000	32240	32240	0	100,00	100,00
248	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(С3)К=4,000;	т	133694	9134	0,06832		0,06832		0,068	0,000	0,068	9134	9134	0	100,00	100,00
249	E15-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решетокК=4,000;	м2	89	176	1,98128		1,98128		1,981	0,000	1,981	176	176	0	100,00	100,00
250	E11-1-1	Уплотнение грунта гравием(отмостка)К=4,000;	м2	35	744	21,36		21,36		21,360	0,000	21,360	744	744	0	100,00	100,00
251	E11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонныхК=4,000;	м3	5847	12490	2,136		2,136		2,136	0,000	2,136	12490	12490	0	100,00	100,00
	Раздел 4 Бытовая канализация блок 3 (В)																	
	4.1 Ниже отметки 0,00 (техподполье)																	
226	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм (в канале)	м	749	7489	10		10		10,000	0,000	10,000	7489	7489	0	100,00	100,00
227	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	м	749	41188	55		55		55,000	0,000	55,000	41188	41188	0	100,00	100,00
228	E22-1-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 500 мм (футляр)	км	2460000	12300	0,005		0,005		0,005	0,000	0,005	12300	12300	0	100,00	100,00
229	E22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	м	245	1225	5		5		5,000	0,000	5,000	1225	1225	0	100,00	100,00
	4.2 Выше отметки 0,00																	
230	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	м	749	97354	130		130		130,000	0,000	130,000	97354	97354	0	100,00	100,00
231	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	м	621	111697	180		180		180,000	0,000	180,000	111697	111697	0	100,00	100,00
232	E26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями	м	73	3283	45		45		45,000	0,000	45,000	3283	3283	0	100,00	100,00
233	1-3-140	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	м	306	11858	38,5		38,5		38,500	0,000	38,500	11858	11858	0	100,00	100,00
234	1-3-137	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	м	144	1584	11		11		11,000	0,000	11,000	1584	1584	0	100,00	100,00
235	1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77К=1,500;	рулон	357	2410	6,75		6,75		6,750	0,000	6,750	2410	2410	0	100,00	100,00
	4.3 Контрольный колодец диаметром 1000мм (1шт)																	
236	E1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=4,000;	м3	219	8365	38,20752		38,20752		38,208	0,000	38,208	8365	8365	0	100,00	100,00
237	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группыК=4,000;	м3	134	3418	25,49052		25,49052		25,491	0,000	25,491	3418	3418	0	100,00	100,00
238	E23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтахК=4,000;	м3	6155	17234	2,8		2,8		2,800	0,000	2,800	17234	17234	0	100,00	100,00

239	30-1-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/(упоры)К=4,000;	м3	5450	109	0,02		0,02		0,020	0,000	0,020	109	109	0	100,00	100,00
240	30-15-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,69-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(К=4,000;	м	3935	14009	3,56		3,56		3,560	0,000	3,560	14009	14009	0	100,00	100,00
241	30-15-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,69-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КС10-6)К=4,000;	м	3935	9287	2,36		2,36		2,360	0,000	2,360	9287	9287	0	100,00	100,00
242	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглыеК=4,000;	м3	32100	35952	1,12		1,12		1,120	0,000	1,120	35952	35952	0	100,00	100,00
243	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=4,000;	м3	134	150	1,12		1,12		1,120	0,000	1,120	150	150	0	100,00	100,00
244	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=4,000;	м3	250	280	1,12		1,12		1,120	0,000	1,120	280	280	0	100,00	100,00
245	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4, за 4 кг/см2 (на высоту 0,8м)К=4,000;	м3	266	367	1,38		1,38		1,380	0,000	1,380	367	367	0	100,00	100,00
246	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6К=4,000;	шт	1080	4320	4		4		4,000	0,000	4,000	4320	4320	0	100,00	100,00
247	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99К=4,000;	комплект	8060	32240	4		4		4,000	0,000	4,000	32240	32240	0	100,00	100,00
248	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(С3)К=4,000;	т	133694	9134	0,06832		0,06832		0,068	0,000	0,068	9134	9134	0	100,00	100,00
249	E15-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решетокК=4,000;	м2	89	176	1,98128		1,98128		1,981	0,000	1,981	176	176	0	100,00	100,00
250	E11-1-1	Уплотнение грунта гравием(отмостка)К=4,000;	м2	35	744	21,36		21,36		21,360	0,000	21,360	744	744	0	100,00	100,00
251	E11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонныхК=4,000;	м3	5847	12490	2,136		2,136		2,136	0,000	2,136	12490	12490	0	100,00	100,00
		Итого по канализации			**1 315 989**								**1315989**	**1315989**	**0**	**100,00**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,9613**		**5 213 017**								**5213017**	**5213017**	**0**	**100,00**	**100,00**
	Раздел 1 Отопление Блок 1 (А)																
1	E16-31-2	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	м	193	13542	70		70		70,000	0,000	70,000	13542	13542	0	100,00	100,00
2	E16-31-3	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	м	176	254751	1450		1450		1450,000	0,000	1450,000	254751	254751	0	100,00	100,00
3	8-4-5428	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, T 95 °C, PN 10К=0,958;	м	132	8852	67,06		67,06		67,060	0,000	67,060	8852	8852	0	100,00	100,00
4	8-4-5429	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, T 95 °C, PN 10К=0,978;	м	269	381469	1418,1		1418,1		1418,100	0,000	1418,100	381469	381469	0	100,00	100,00
5	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	11	16705	1520		1520		1520,000	0,000	1520,000	16705	16705	0	100,00	100,00
6	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15кч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 20 мм	шт	395	15800	40		40		40,000	0,000	40,000	15800	15800	0	100,00	100,00
7	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15кч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 25 мм	шт	500	20000	40		40		40,000	0,000	40,000	20000	20000	0	100,00	100,00
8	E18-6-2	Установка стальных радиаторов	кВт	231	23454	101,4		101,4		101,400	0,000	101,400	23454	23454	0	100,00	100,00
9	99-4-1(пп)ТОО Иван	Радиаторы алюминиевые секционные "Calidor 500/100 Fondital"	секц	619	418768	676		676		676,000	0,000	676,000	418768	418768	0	100,00	100,00
10	E18-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	62	4660	75		75		75,000	0,000	75,000	4660	4660	0	100,00	100,00
11	E18-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	котел	10739	214785	20		20		20,000	0,000	20,000	214785	214785	0	100,00	100,00
12	80-4-1(пп)ТОО Иван	Котел настенный газовый двухконтурный Q=24,0 кВт Logamax U072	шт	46765	701471	15		15		15,000	0,000	15,000	701471	701471	0	100,00	100,00
13	80-4-2(пп)ТОО Иван	Котел настенный газовый двухконтурный Q=18 кВт Logamax U072	шт	44351	221755	5		5		5,000	0,000	5,000	221755	221755	0	100,00	100,00
14	E20-1-1	Прокладка газоходов Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм /прим./	м2	997	14086	14,13		14,13		14,130	0,000	14,130	14086	14086	0	100,00	100,00

	Раздел 1 Отопление Блок 2 (Б)																
1	E16-31-2	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	м	[illegible]	13542	70		70		[illegible]	0,000	70,000	13542	13542	0	100,00	100,00
2	E16-31-3	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	м	176	254751	1450		1450		1450,000	0,000	1450,000	254751	254751	0	100,00	100,00
3	8-4-5428	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, T 95 °C, PN 10Ю=0,958;	м	132	8852	67,06		67,06		67,060	0,000	67,060	8852	8852	0	100,00	100,00
4	8-4-5429	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, T 95 °C, PN 10Ю=0,978;	м	269	381469	1418,1		1418,1		1418,100	0,000	1418,100	381469	381469	0	100,00	100,00
5	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	11	16705	1520		1520		1520,000	0,000	1520,000	16705	16705	0	100,00	100,00
6	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	395	15800	40		40		40,000	0,000	40,000	15800	15800	0	100,00	100,00
7	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	500	20000	40		40		40,000	0,000	40,000	20000	20000	0	100,00	100,00
8	E18-6-2	Установка стальных радиаторов	кВт	231	23454	101,4		101,4		101,400	0,000	101,400	23454	23454	0	100,00	100,00
9	99-4-1(пп)ТОО Иван	Радиаторы алюминиевые секционные "Calidor 500/100 Fondital"	секц	619	418768	676		676		676,000	0,000	676,000	418768	418768	0	100,00	100,00
10	E18-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	62	4660	75		75		75,000	0,000	75,000	4660	4660	0	100,00	100,00
11	E18-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	котел	10739	214785	20		20		20,000	0,000	20,000	214785	214785	0	100,00	100,00
12	80-4-1(пп)ТОО Иван	Котел настенный газовый двухконтурный Q=24,0 кВт Logamax U072	шт	46765	701471	15		15		15,000	0,000	15,000	701471	701471	0	100,00	100,00
13	80-4-2(пп)ТОО Иван	Котел настенный газовый двухконтурный Q=18 кВт Logamax U072	шт	44351	221755	5		5		5,000	0,000	5,000	221755	221755	0	100,00	100,00
14	E20-1-1	Прокладка газоходов Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм /прим./	м2	997	14086	14,13		14,13		14,130	0,000	14,130	14086	14086	0	100,00	100,00
	Раздел 1 Отопление Блок 3 (В)																
1	E16-31-2	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	м	193	13542	70		70		70,000	0,000	70,000	13542	13542	0	100,00	100,00
2	E16-31-3	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	м	176	254751	1450		1450		1450,000	0,000	1450,000	254751	254751	0	100,00	100,00
3	8-4-5428	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, T 95 °C, PN 10Ю=0,958;	м	132	8852	67,06		67,06		67,060	0,000	67,060	8852	8852	0	100,00	100,00
4	8-4-5429	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, T 95 °C, PN 10Ю=0,978;	м	269	381469	1418,1		1418,1		1418,100	0,000	1418,100	381469	381469	0	100,00	100,00
5	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	11	16705	1520		1520		1520,000	0,000	1520,000	16705	16705	0	100,00	100,00
6	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	395	15800	40		40		40,000	0,000	40,000	15800	15800	0	100,00	100,00
7	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	500	20000	40		40		40,000	0,000	40,000	20000	20000	0	100,00	100,00
8	E18-6-2	Установка стальных радиаторов	кВт	231	23454	101,4		101,4		101,400	0,000	101,400	23454	23454	0	100,00	100,00
9	99-4-1(пп)ТОО Иван	Радиаторы алюминиевые секционные "Calidor 500/100 Fondital"	секц	619	418768	676		676		676,000	0,000	676,000	418768	418768	0	100,00	100,00
10	E18-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	62	4660	75		75		75,000	0,000	75,000	4660	4660	0	100,00	100,00
11	E18-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	котел	10739	214785	20		20		20,000	0,000	20,000	214785	214785	0	100,00	100,00
12	80-4-1(пп)ТОО Иван	Котел настенный газовый двухконтурный Q=24,0 кВт Logamax U072	шт	46765	701471	15		15		15,000	0,000	15,000	701471	701471	0	100,00	100,00
13	80-4-2(пп)ТОО Иван	Котел настенный газовый двухконтурный Q=18 кВт Logamax U072	шт	44351	221755	5		5		5,000	0,000	5,000	221755	221755	0	100,00	100,00
14	E20-1-1	Прокладка газоходов Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм /прим./	м2	997	14086	14,13		14,13		14,130	0,000	14,130	14086	14086	0	100,00	100,00
		Итого по отоплению			6 930 294								6 930 294	6 930 294	0	100,00	100,00

		в текущих ценах	4,0513		28 076 896								28 076 896	28 076 896	0	100,00	100,00
		Газоснабжение																
	Раздел 1 Блок 1 (А) Тип 1																	
1	E16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	м	121	18829	156	156			156,000	0,000	156,000	18829	18829	0	100,00	100,00
2	8-6-54	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	29	1740	60	60			60,000	0,000	60,000	1740	1740	0	100,00	100,00
3	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 29 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	56	1792	32	32			32,000	0,000	32,000	1792	1792	0	100,00	100,00
4	8-6-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	111	7104	64	64			64,000	0,000	64,000	7104	7104	0	100,00	100,00
5	E16-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	м	140	6149	44	44			44,000	0,000	44,000	6149	6149	0	100,00	100,00
6	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	250	11000	44	44			44,000	0,000	44,000	11000	11000	0	100,00	100,00
7	E16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	м	161	482	3	3			3,000	0,000	3,000	482	482	0	100,00	100,00
8	8-6-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	452	1356	3	3			3,000	0,000	3,000	1356	1356	0	100,00	100,00
9	E19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	79	21151	268	268			268,000	0,000	268,000	21151	21151	0	100,00	100,00
10	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	473	18939	40	40			40,000	0,000	40,000	18939	18939	0	100,00	100,00
11	9-4-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм /прим.11б126к/	шт	284	11360	40	40			40,000	0,000	40,000	11360	11360	0	100,00	100,00
12	E16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	счетчик	786	15727	20	20			20,000	0,000	20,000	15727	15727	0	100,00	100,00
13	62-8-110(об)	Прим.Счетчик газовый бытовой G4	шт	4835	96700	20	20			20,000	0,000	20,000	96700	96700	0	100,00	100,00
14	E19-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	333	6652	20	20			20,000	0,000	20,000	6652	6652	0	100,00	100,00
15	14-1-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные /прим.ПГ-4/	шт	22600	452000	20	20			20,000	0,000	20,000	452000	452000	0	100,00	100,00
16	8-10-45	Крепления для газопровода к стене (УКГ.-01)К=130,000;	кг	200	962	4,81	4,81			4,810	0,000	4,810	962	962	0	100,00	100,00
17	E16-9-3	----/УГВ.00-01. Прокладка газ-да в футляре через стену./----Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 ммК=5,000	м	898	2244	2,5	2,5			2,500	0,000	2,500	2244	2244	0	100,00	100,00
18	E16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	сальник	771	3853	5	5			5,000	0,000	5,000	3853	3853	0	100,00	100,00
19	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный, ротаметр, клапан регулирующий, регулятор давления и температуры прямого действия, указатель протока жидкости, проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров. Dн трубопровода до 20 мм	шт	194	4845	25	25			25,000	0,000	25,000	4845	4845	0	100,00	100,00
20	E16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	счетчик	786	786	1	1			1,000	0,000	1,000	786	786	0	100,00	100,00
21	14-1-15	Счетчики газовые ротационные РГ-100	шт	19800	19800	1	1			1,000	0,000	1,000	19800	19800	0	100,00	100,00
22	E16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	м	121	5311	44	44			44,000	0,000	44,000	5311	5311	0	100,00	100,00
23	8-6-61	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм /прим.45к3/	м	173	7612	44	44			44,000	0,000	44,000	7612	7612	0	100,00	100,00
24	E16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт	892	892	1	1			1,000	0,000	1,000	892	892	0	100,00	100,00

25	99-2-1(пп)	Клапан КЭГ9720 ду=80 кстн=2,93;	шт	18727	18727	1	1			1,000	0,000	1,000	18727	18727	0	100,00	100,00
26	E15-172-2	Двухслойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера	м2	[illegible]	2675	41	41			[illegible]	0,000	41,000	2675	2675	0	100,00	100,00
27	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	473	9469	20	20			20,000	0,000	20,000	9469	9469	0	100,00	100,00
28	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	шт	474	1894	4	4			4,000	0,000	4,000	1894	1894	0	100,00	100,00
29	9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11б66к для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм /прим 11б12бк/	шт	340	6800	20	20			20,000	0,000	20,000	6800	6800	0	100,00	100,00
30	9-4-25	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 40 мм	шт	567	2268	4	4			4,000	0,000	4,000	2268	2268	0	100,00	100,00
31	E16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	м	121	2897	24	24			24,000	0,000	24,000	2897	2897	0	100,00	100,00
32	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	99	2376	24	24			24,000	0,000	24,000	2376	2376	0	100,00	100,00
33	E16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт	892	1784	2	2			2,000	0,000	2,000	1784	1784	0	100,00	100,00
34	9-2-25	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	шт	13800	27600	2	2			2,000	0,000	2,000	27600	27600	0	100,00	100,00
35	E16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	м	121	2897	24	24			24,000	0,000	24,000	2897	2897	0	100,00	100,00
36	8-6-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	141	3384	24	24			24,000	0,000	24,000	3384	3384	0	100,00	100,00
	1.1 Сигнализатор загазованности СГГ-6М-П10						0			0,000	0,000	0,000	0	0			
37	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2 /прим Датчик, Сигнализатор/	шт	98	195	2	2			2,000	0,000	2,000	195	195	0	100,00	100,00
38	99-0-1(пп)	Датчик загазованности СТГ1-1 кстн=2,93;	шт	800	800	1	1			1,000	0,000	1,000	800	800	0	100,00	100,00
39	99-0-2(пп)	Сигнализатор СГГ-6М кстн=2,93;	шт	4801	4801	1	1			1,000	0,000	1,000	4801	4801	0	100,00	100,00
40	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосами с установкой ответвительных коробок	м	175	5256	30	30			30,000	0,000	30,000	5256	5256	0	100,00	100,00
41	16-1-1204	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,001;	км	20400	204	0,01	0,01			0,010	0,000	0,010	204	204	0	100,00	100,00
42	16-1-1178	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,001;	км	13850	277	0,02	0,02			0,020	0,000	0,020	277	277	0	100,00	100,00
43	E21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	35	69	2	2			2,000	0,000	2,000	69	69	0	100,00	100,00
44	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	237	474	2	2			2,000	0,000	2,000	474	474	0	100,00	100,00
45	Ц8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	комплект	115	115	1	1			1,000	0,000	1,000	115	115	0	100,00	100,00
46	18-1-117	Звонок (Турция)	шт	362	362	1	1			1,000	0,000	1,000	362	362	0	100,00	100,00
	Раздел 1 Блок 1 (Б) Тип 1						0										
1	E16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	м	121	18829	156	156			156,000	0,000	156,000	18829	18829	0	100,00	100,00
2	8-6-54	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	29	1740	60	60			60,000	0,000	60,000	1740	1740	0	100,00	100,00
3	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	56	1792	32	32			32,000	0,000	32,000	1792	1792	0	100,00	100,00
4	8-6-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	111	7104	64	64			64,000	0,000	64,000	7104	7104	0	100,00	100,00

5	E16-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 55 мм	м	140	6149	44	44			44,000	0,000	44,000	6149	6149	0	100,00	100,00
6	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	250	11000	44	44			44,000	0,000	44,000	11000	11000	0	100,00	100,00
7	E16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	м	161	482	3	3			3,000	0,000	3,000	482	482	0	100,00	100,00
8	8-6-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	452	1356	3	3			3,000	0,000	3,000	1356	1356	0	100,00	100,00
9	E19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	79	21151	268	268			268,000	0,000	268,000	21151	21151	0	100,00	100,00
10	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	473	18939	40	40			40,000	0,000	40,000	18939	18939	0	100,00	100,00
11	9-4-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм /прим.116126к/	шт	284	11360	40	40			40,000	0,000	40,000	11360	11360	0	100,00	100,00
12	E16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	счетчик	786	15727	20	20			20,000	0,000	20,000	15727	15727	0	100,00	100,00
13	62-8-110(об)	Прим.Счетчик газовый бытовой G4	шт	4835	96700	20	20			20,000	0,000	20,000	96700	96700	0	100,00	100,00
14	E19-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	333	6652	20	20			20,000	0,000	20,000	6652	6652	0	100,00	100,00
15	14-1-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные /прим ПГ-4/	шт	22600	452000	20	20			20,000	0,000	20,000	452000	452000	0	100,00	100,00
16	8-10-45	Крепления для газопровода к стене (УКГ-01)К=130,000;	кг	200	962	4,81	4,81			4,810	0,000	4,810	962	962	0	100,00	100,00
17	E16-9-3	---/УГВ 00-01. Прокладка газ-да в футляре через стену /---Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 ммК=5,000;	м	898	2244	2,5	2,5			2,500	0,000	2,500	2244	2244	0	100,00	100,00
18	E16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	сальник	771	3853	5	5			5,000	0,000	5,000	3853	3853	0	100,00	100,00
19	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий, регулятор давления и температуры прямого действия, указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	шт	194	4845	25	25			25,000	0,000	25,000	4845	4845	0	100,00	100,00
20	E16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	счетчик	786	786	1	1			1,000	0,000	1,000	786	786	0	100,00	100,00
21	14-1-15	Счетчики газовые ротационные РГ-100	шт	19800	19800	1	1			1,000	0,000	1,000	19800	19800	0	100,00	100,00
22	E16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	м	121	5311	44	44			44,000	0,000	44,000	5311	5311	0	100,00	100,00
23	8-6-61	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм /прим.45х3/	м	173	7612	44	44			44,000	0,000	44,000	7612	7612	0	100,00	100,00
24	E16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт	892	892	1	1			1,000	0,000	1,000	892	892	0	100,00	100,00
25	99-2-1(пп)	Клапан КЗГ9720 ду=80 Кстм=2,93;	шт	18727	18727	1	1			1,000	0,000	1,000	18727	18727	0	100,00	100,00
26	E15-172-2	Двухслойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера	м2	65	2675	41	41			41,000	0,000	41,000	2675	2675	0	100,00	100,00
27	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	473	9469	20	20			20,000	0,000	20,000	9469	9469	0	100,00	100,00
28	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	шт	474	1894	4	4			4,000	0,000	4,000	1894	1894	0	100,00	100,00
29	9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм /прим.116126к/	шт	340	6800	20	20			20,000	0,000	20,000	6800	6800	0	100,00	100,00

30	9-4-25	Краны проходные натяжные муфтовые 11-Ч6к для газа, Ру 0,1 МПа, Ду 40 мм	шт	567	2268	4	4			4,000	0,000	4,000	2268	2268	0	100,00	100,00
31	E16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	м	121	2897	24	24			24,000	0,000	24,000	2897	2897	0	100,00	100,00
32	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	99	2376	24	24			24,000	0,000	24,000	2376	2376	0	100,00	100,00
33	E16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт	892	1784	2	2			2,000	0,000	2,000	1784	1784	0	100,00	100,00
34	9-2-25	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч32-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Ду 80 мм	шт	13800	27600	2	2			2,000	0,000	2,000	27600	27600	0	100,00	100,00
35	E16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	м	121	2897	24	24			24,000	0,000	24,000	2897	2897	0	100,00	100,00
36	8-6-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	141	3384	24	24			24,000	0,000	24,000	3384	3384	0	100,00	100,00
	1.1 Сигнализатор загазованности СГГ-6М-П10						0										
37	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2 /прим.Датчик, Сигнализатор/	шт	98	195	2	2			2,000	0,000	2,000	195	195	0	100,00	100,00
38	99-0-1(пп)	Датчик загазованности СТГ1-1 кстм=2,93;	шт	800	800	1	1			1,000	0,000	1,000	800	800	0	100,00	100,00
39	99-0-2(пп)	Сигнализатор СГГ-6М кстм=2,93;	шт	4801	4801	1	1			1,000	0,000	1,000	4801	4801	0	100,00	100,00
40	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосами с установкой ответвительных коробок	м	175	5256	30	30			30,000	0,000	30,000	5256	5256	0	100,00	100,00
41	16-1-1204	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,001;	км	20400	204	0,01	0,01			0,010	0,000	0,010	204	204	0	100,00	100,00
42	16-1-1178	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,001;	км	13850	277	0,02	0,02			0,020	0,000	0,020	277	277	0	100,00	100,00
43	E21-22-6	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	35	69	2	2			2,000	0,000	2,000	69	69	0	100,00	100,00
44	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	237	474	2	2			2,000	0,000	2,000	474	474	0	100,00	100,00
45	Ц8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	комплект	115	115	1	1			1,000	0,000	1,000	115	115	0	100,00	100,00
46	18-1-117	Звонок (Турция)	шт	362	362	1	1			1,000	0,000	1,000	362	362	0	100,00	100,00
		Газоснабжение															
	Раздел 1 Блок 1 (В) Тип 3																
1	E16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	м	121	18829	156	156			156,000	0,000	156,000	18829	18829	0	100,00	100,00
2	8-6-54	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	29	1740	60	60			60,000	0,000	60,000	1740	1740	0	100,00	100,00
3	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 26 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	56	1792	32	32			32,000	0,000	32,000	1792	1792	0	100,00	100,00
4	8-6-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	111	7104	64	64			64,000	0,000	64,000	7104	7104	0	100,00	100,00
5	E16-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	м	140	6149	44	44			44,000	0,000	44,000	6149	6149	0	100,00	100,00
6	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	250	11000	44	44			44,000	0,000	44,000	11000	11000	0	100,00	100,00
7	E16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	м	161	482	3	3			3,000	0,000	3,000	482	482	0	100,00	100,00
8	8-6-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	452	1356	3	3			3,000	0,000	3,000	1356	1356	0	100,00	100,00
9	E19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	79	21151	268	268			268,000	0,000	268,000	21151	21151	0	100,00	100,00

10	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	47	16939	40	40			40	0,000	40,000	16939	16939	0	100,00	100,00
11	9-4-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11б66к для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм /прим 11б126к/	шт	284	11360	40	40			40,000	0,000	40,000	11360	11360	0	100,00	100,00
12	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	счетчик	786	15727	20	20			20,000	0,000	20,000	15727	15727	0	100,00	100,00
13	62-8-110(об)	Прим Счетчик газовый бытовой G4	шт	4835	96700	20	20			20,000	0,000	20,000	96700	96700	0	100,00	100,00
14	Е19-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	333	6652	20	20			20,000	0,000	20,000	6652	6652	0	100,00	100,00
15	14-1-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со шкафом, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные /прим ПГ-4/	шт	22600	452000	20	20			20,000	0,000	20,000	452000	452000	0	100,00	100,00
16	8-10-45	Крепления для газопровода к стене (УКГ - 01)К=130,000;	кг	200	962	4,81	4,81			4,810	0,000	4,810	962	962	0	100,00	100,00
17	Е16-9-3	----/УГ8.00-01. Прокладка газ-да в футляре через стену./----Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм/К=5,000;	м	898	2244	2,5	2,5			2,500	0,000	2,500	2244	2244	0	100,00	100,00
18	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	сальник	771	3853	5	5			5,000	0,000	5,000	3853	3853	0	100,00	100,00
19	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный, ротаметр, клапан регулирующий, регулятор давления и температуры прямого действия, указатель протока жидкости, проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	шт	194	4845	25	25			25,000	0,000	25,000	4845	4845	0	100,00	100,00
20	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	счетчик	786	786	1	1			1,000	0,000	1,000	786	786	0	100,00	100,00
21	14-1-15	Счетчики газовые ротационные РГ-100	шт	19800	19800	1	1			1,000	0,000	1,000	19800	19800	0	100,00	100,00
22	Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	м	121	5311	44	44			44,000	0,000	44,000	5311	5311	0	100,00	100,00
23	8-6-61	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм /прим 45х3/	м	173	7612	44	44			44,000	0,000	44,000	7612	7612	0	100,00	100,00
24	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт	892	892	1	1			1,000	0,000	1,000	892	892	0	100,00	100,00
25	99-2-1(пп)	Клапан КЗГ9720 ду=60 к/стм=2,93;	шт	18727	18727	1	1			1,000	0,000	1,000	18727	18727	0	100,00	100,00
26	Е15-172-2	Двухслойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера.	м2	65	2675	41	41			41,000	0,000	41,000	2675	2675	0	100,00	100,00
27	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	473	9469	20	20			20,000	0,000	20,000	9469	9469	0	100,00	100,00
28	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	шт	474	1894	4	4			4,000	0,000	4,000	1894	1894	0	100,00	100,00
29	9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11б66к для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм /прим 11б126к/	шт	340	6800	20	20			20,000	0,000	20,000	6800	6800	0	100,00	100,00
30	9-4-25	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 40 мм	шт	567	2268	4	4			4,000	0,000	4,000	2268	2268	0	100,00	100,00
31	Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	м	121	2897	24	24			24,000	0,000	24,000	2897	2897	0	100,00	100,00
32	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	99	2376	24	24			24,000	0,000	24,000	2376	2376	0	100,00	100,00
33	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт	892	1784	2	2			2,000	0,000	2,000	1784	1784	0	100,00	100,00

34	9-2-25	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Ду 80 мм	шт	13800	27600	2	2			2,000	0,000	2,000	27600	27600	0	100,00	1
35	E16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	м	121	2897	24	24			24,000	0,000	24,000	2897	2897	0	100,00	1
36	8-6-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	141	3384	24	24			24,000	0,000	24,000	3384	3384	0	100,00	1
		1.1 Сигнализатор загазованности СГГ-6М-П10																
37	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2 /прим.Датчик, Сигнализатор/	шт	98	196	2	2			2,000	0,000	2,000	196	196	0	100,00	1
38	99-0-1(п/п)	Датчик загазованности СГГ1-1 kстм=2,93;	шт	800	800	1	1			1,000	0,000	1,000	800	800	0	100,00	1
39	99-0-2(п/п)	Сигнализатор СГГ-6М kстм=2,93;	шт	4801	4801	1	1			1,000	0,000	1,000	4801	4801	0	100,00	1
40	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м	175	5256	30	30			30,000	0,000	30,000	5256	5256	0	100,00	1
41	16-1-1204	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,001;	км	20400	204	0,01	0,01			0,010	0,000	0,010	204	204	0	100,00	1
42	16-1-1178	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,001;	км	13850	277	0,02	0,02			0,020	0,000	0,020	277	277	0	100,00	1
43	E21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	35	69	2	2			2,000	0,000	2,000	69	69	0	100,00	1
44	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	237	474	2	2			2,000	0,000	2,000	474	474	0	100,00	1
45	Ц8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	комплект	115	115	1	1			1,000	0,000	1,000	115	115	0	100,00	1
46	18-1-117	Звонок (Турция)	шт	362	362	1	1			1,000	0,000	1,000	362	362	0	100,00	1
		Итого по газоснабжению			**2 437 830**								**2 392 428**	**2 437 830**	**0**	**98,14**	**100,0**
		в текущих ценах	**3,7759**		**9 204 892**								**9 033 461**	**9 204 892**	**0**	**98,14**	**100,0**
		Итого по Дому №4											**37 847 765**				
		в текущих ценах											**151 549 902**				
0		**Жилой дом №5**															
		Раздел 10 Внутренняя отделка															
		10.1 Потолок															
307	E15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	56,85	423600	7451,2	3725,6	3725,6		7451,200	0,000	423600	423600	0	100,00	100,00	
308	E15-79-9	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм(Алинекс)	м2	203,03	1512816	7451,2	3725,6	3725,6		7451,200	0,000	1512816	1512816	0	100,00	100,00	
310	E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	325,41	2424696	7451,2	3725,6	3725,6		7451,200	0,000	2424696	2424696	0	100,00	100,00	
		10.2 Стены															
311	E15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	275,32	954260	3466	1733	1733		3466,000	0,000	954260	954260	0	100,00	100,00	
312	E15-79-5	Отделка внутренних стен и откосов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм(Алинекс)	м2	176,83	4792920	27104,68	13552,34	13552,34		27104,680	0,000	4792920	4792920	0	100,00	100,00	
314	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	306,50	1673268	5459,28	2729,64	2729,64		5459,280	0,000	1673268	1673268	0	100,00	100,00	
315	E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	1008,32	3646892	3616,8	1808,4	1808,4		3616,800	0,000	3646892	3646892	0	100,00	100,00	
316	E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	м2	173,11	545816	3153	1576,5	1576,5		3153,000	0,000	545816	545816	0	100,00	100,00	
317	E15-252-1	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2	204,74	2309876	11282	5641	5641		11282,000	0,000	2309876	2309876	0	100,00	100,00	

319	E15-101-1	Установка: пилоев [illegible]ых погонных деталей орнаментированн[illegible]ых плоских, выпуклых, рельефных, простого или сло[illegible]ного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т. [illegible].) высотой до 100 мм	м	44	264344	5890	2945	2945			5890,000	0,000	264344	264344	0	100,00	1
320	E15-65-1	Штукатурка по бе[illegible]ону и камню плоских оконных и дверных откосов	м2	587,17	379376	668,896	334,448	334,448			668,896	0,000	379376	379376	0	100,00	1
		Итого по в нутрен[illegible]ней отделке			16 927 864								16 927 864	16 927 864	0	100,00	1
		в текущих ценах	4,5359		85 654 898								85 654 898	85 654 898	0	100,00	1
	Раздел 11 Наружная отделка																	
	11.1 Утепление стен																	
321	E15-52-2	Высококачествен[illegible]ая штукатурка цементно-известковым раст[illegible]ором по камню стен с прорезными рустами /рустовк[illegible]/	м2	602,46	253276	420,4	210,2	210,2			420,400	0,000	253276	253276	0	100,00	10
330б	E46-25-1	Сверление в жел[illegible]зобетонных конструкциях вертикальных отв[illegible]рстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми [illegible] алмазными сверлами с применением охла[illegible]ждающей жидкости (воды)	отверстие	132,0	1340368	10152	5076	5076			10152,000	0,000	1340368	1340368	0	100,00	10
330в	E46-25-17	Добавлять на каж[illegible]дые 10 мм изменения глубины сверления в желез[illegible]обетонных конструкциях вертикальных отв[illegible]рстий диаметром 20 мм кольцевыми алмаз[illegible]ными сверлами с применением охлаждающей жид[illegible]кости (воды)	отверстие	1,6	32688	20304	10152	10152			20304,000	0,000	32688	32688	0	100,00	100
330г	E6-11-1	Установка анкерны[illegible]х болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой К =0,001	т	52656,7	126692	2,406	1,203	1,203			2,406	0,000	126692	126692	0	100,00	100
330д	4-1-26	Арматурные загот[illegible]вки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перио[illegible]дического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=0,001	т	50899,4	122484	2,406	1,203	1,203			2,406	0,000	122484	122484	0	100,00	100
330е	E15-71-1	Устройство каркаса [illegible] при оштукатуривании стен	м2	39,6	169616	4280	2140	2140			4280,000	0,000	169616	169616	0	100,00	100
330ж	4-1-32	Проволока армату[illegible]рная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 ммК=0,001	т	42787,3	4200	0,09816	0,04908	0,04908			0,098	0,000	4200	4200	0	100,00	100,
330з	1-1-759	Сетка плетеная с к[illegible]адратными ячейками N20 из оцинкованной про[illegible]локи, d=2 мм	м2	257,0	1154960	4494	2247	2247			4494,000	0,000	1154960	1154960	0	100,00	100,
330и	E15-70-1	Улучшенная штукат[illegible]урка стен по сетке без устройства каркаса	м2	221,8	949476	4280	2140	2140			4280,000	0,000	949476	949476	0	100,00	100,
330к	99-1-1(пп)	Штукатурная смесь "Skaver"	м3	11656,9	2993504	256,8	128,4	128,4			256,800	0,000	2993504	2993504	0	100,00	100,
331	E13-13-1	Битумная грунтовк[illegible] бетонных и оштукатуренных поверхностей /по вк[illegible]ему фасаду/	м2	8,48	48548	5724,8	2862,4	2862,4			5724,800	0,000	48548	48548	0	100,00	100,
332	99-1-4(пп)	Кварцевая грунтовк[illegible] UNIS грунт	кг	61,25	87660	1431,2	715,6	715,6			1431,200	0,000	87660	87660	0	100,00	100,
333	E15-79-1	Отделка фасадов м[illegible]елкозернистыми декоративными покрытиями из мине[illegible]ральных или полимминеральных пастовых составов [illegible] на латексной основе по подготовленной пов[illegible]ерхности, состав с наполнителем из микроминерала ([illegible]размер зерна 0,7 мм) /Аспол/	м2	206,46	1181944	5724,8	2862,4	2862,4			5724,800	0,000	1181944	1181944	0	100,00	100,
334	E15-158-3	Поливинилацетатн[illegible]я окраска фасадов с лесов по подготовленной по[illegible]ерхности	м2	73,83	422660	5724,8	2862,4	2862,4			5724,800	0,000	422660	422660	0	100,00	100,0
335	E12-17-1	Устройство выравни[illegible]вающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (по козырьку средней толщиной 35мм)	м2	166,39	2396	14,4	7,2	7,2			14,400	0,000	2396	2396	0	100,00	100,0
336	E12-17-2	Добавлять или исклю[illegible]чать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-п[illegible]есчаных стяжекК=20,000	м2	5,33	1536	288	144	144			288,000	0,000	1536	1536	0	100,00	100,0
	11.2 Фасад																	
337	E15-53-1	Высококачественная [illegible] штукатурка цементно-известковым раство[illegible]ом по камню плоских откосов шириной до 200 мм	м	96,40	141388	1466,68	733,34	733,34			1466,680	0,000	141388	141388	0	100,00	100,0
338	E8-35-2	Установка и разборк[illegible] наружных инвентарных трубчатых лесов вы[illegible]сотой до 16 м для прочих отделочных работ	м2	262,04	1503028	5735,866	2867,933	2867,933			5735,866	0,000	1503028	1503028	0	100,00	100,00
		Итого по наружной [illegible]отделке			10 536 404								10 536 404	10 536 404	0	100,00	100,00
		в текущих ценах	3,2001		33 717 546								33 717 546	33 717 546	0	100,00	100,00
	Раздел 12 Прочие работы																	
	12.1 Крыльцо КР-1																	
339	E1-166-2	Засыпка вручную тр[illegible]шей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	134,07	640	4,7736	4,7736				4,774	0,000	640	640	0	100,00	100,00
340	E6-3-1	Устройство бетонного крыльца из бетона В15	м3	7284,95	27100	3,72	3,72				3,720	0,000	27100	27100	0	100,00	100,00

341	Е6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов из бетона В15	м3	6877,67	28336	4,12	4,12				4,120	0,000	28336	28336	0	100,00	100,00
342	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3[illegible]	752	7,9968	7,9968				7,997	0,000	752	752	0	100,00	100,00
343	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	м3	266,11	2128	7,9968	7,9968				7,997	0,000	2128	2128	0	100,00	100,00
344	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	5235,60	400	0,0764	0,0764				0,076	0,000	400	400	0	100,00	100,00
345	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	41204,19	3148	0,0764	0,0764				0,076	0,000	3148	3148	0	100,00	100,00
346	Е11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	518,77	13486	26	26				26,000	0,000	13486	13486	0	100,00	100,00
347	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	127,08	3304	26	26				26,000	0,000	3304	3304	0	100,00	100,00
	12.2 Пандус																	
348	Е1-186-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	134,92	272	2,016	2,016				2,016	0,000	272	272	0	100,00	100,00
349	Е6-3-1	Устройство бетонного пандуса из бетона В15 (площадка)	м3	7285,29	19816	2,72	2,72				2,720	0,000	19816	19816	0	100,00	100,00
350	Е6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов из бетона В15	м3	6876,02	25036	3,64	3,64				3,640	0,000	25036	25036	0	100,00	100,00
351	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	93,72	608	6,4872	6,4872				6,487	0,000	608	608	0	100,00	100,00
352	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	м3	265,75	1724	6,4872	6,4872				6,487	0,000	1724	1724	0	100,00	100,00
353	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	5235,60	400	0,0764	0,0764				0,076	0,000	400	400	0	100,00	100,00
354	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	41204,19	3148	0,0764	0,0764				0,076	0,000	3148	3148	0	100,00	100,00
355	Е11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	518,80	10376	20	20				20,000	0,000	10376	10376	0	100,00	100,00
356	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	127,00	2540	20	20				20,000	0,000	2540	2540	0	100,00	100,00
357	Е9-30-1	Монтаж ограждения пандуса	т	14369,97	2144	0,1492	0,1492				0,149	0,000	2144	2144	0	100,00	100,00
358	2-1-96	Ограждение пандуса	т	177399,46	26468	0,1492	0,1492				0,149	0,000	26468	26468	0	100,00	100,00
359	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	148,44	636	4,28448	4,28448				4,284	0,000	636	636	0	100,00	100,00
	12.3 Вентшахты из пеноблоков (ВШ-1 по ВШ-14, вентшахта для канализационного стояка, вентканалы)																	
360	Е6-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	1531,27	100292	65,496	65,496				65,496	0,000	100292	100292	0	100,00	100,00
361	99-1-1(пп)	Теплоблок стеновой из пенобетона 600x300x200 стр.50	шт	190,84	345844	1812,22224	1812,22224				1812,222	0,000	345844	345844	0	100,00	100,00
362	99-1-1(пп)	Теплоблок перегородочный из пенобетона 600x300x100	шт	95,62	1360	14,22224	14,22224				14,222	0,000	1360	1360	0	100,00	100,00
363	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	181,57	6464	35,6	35,6				35,600	0,000	6464	6464	0	100,00	100,00
364	Е6-19-1	Устройство пояса железобетонного ПО-1 из бетона В15	м3	8683,73	23064	2,656	2,656				2,656	0,000	23064	23064	0	100,00	100,00
365	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	71105,40	5532	0,0778	0,0778				0,078	0,000	5532	5532	0	100,00	100,00
366	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (Хм-1)	т	55677,15	1628	0,02924	0,02924				0,029	0,000	1628	1628	0	100,00	100,00
367	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	181,56	11184	61,6	61,6				61,600	0,000	11184	11184	0	100,00	100,00
368	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр2=6; ктрм2=6; кзпр2=6; кзкс2=6; кзпм2=6; кмат2=6;	м2	130,45	8036	61,6	61,6				61,600	0,000	8036	8036	0	100,00	100,00
369	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	5249,60	652	0,1242	0,1242				0,124	0,000	652	652	0	100,00	100,00
370	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	50883,72	1060	0,02084	0,02084				0,021	0,000	1060	1060	0	100,00	100,00
371	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	41215,17	4260	0,10336	0,10336				0,103	0,000	4260	4260	0	100,00	100,00
372	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	175717,05	36268	0,2064	0,2064				0,206	0,000	36268	36268	0	100,00	100,00
373	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	м	2029,58	280488	138,2	138,2				138,200	0,000	280488	280488	0	100,00	100,00
374	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	575,04	25808	44,88	44,88				44,880	0,000	25808	25808	0	100,00	100,00

375	Е8-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	94800,72	20808	0,22136	0,22136				0,221	0,000	20808	20808	0	100,00	100,00
376	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	17997,93	3984	0,22136	0,22136				0,221	0,000	3984	3984	0	100,00	100,00
377	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	м2	210	67128	397,4	397,4				397,400	0,000	67128	67128	0	100,00	100,00
378	Е15-61-1	Оштукатуривание простых поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	195,00	30888	158,4	158,4				158,400	0,000	30888	30888	0	100,00	100,00
	12.5 Вход в техподполье ВХ-1 и ВХ-2				0	0	0				0,000	0,000	0	0			
379	Е6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов из бетона В15	м3	6876,25	112088	16,296	16,296				16,296	0,000	112088	112088	0	100,00	100,00
380	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование(ступени из бетона В15)	м3	7285,19	15736	2,16	2,16				2,160	0,000	15736	15736	0	100,00	100,00
381	Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл В12,5	м3	6251,85	6752	1,08	1,08				1,080	0,000	6752	6752	0	100,00	100,00
382	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	93,94	1872	19,92672	19,92672				19,927	0,000	1872	1872	0	100,00	100,00
383	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	м3	265,97	5300	19,92672	19,92672				19,927	0,000	5300	5300	0	100,00	100,00
384	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набеточек	т	5299,15	124	0,0234	0,0234				0,023	0,000	124	124	0	100,00	100,00
385	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	41196,58	964	0,0234	0,0234				0,023	0,000	964	964	0	100,00	100,00
386	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	пм	62500,00	400	0,0064	0,0064				0,006	0,000	400	400	0	100,00	100,00
387	8-6-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	м	320,00	2048	6,4	6,4				6,400	0,000	2048	2048	0	100,00	100,00
	12.6 Крыша входа в техподполье ВХ-1 и ВХ-2																
389	Е9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	4650,57	724	0,15568	0,15568				0,156	0,000	724	724	0	100,00	100,00
390	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	539,57	84	0,15568	0,15568				0,156	0,000	84	84	0	100,00	100,00
391	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (труба 50х4)	т	172790,34	26900	0,15568	0,15568				0,156	0,000	26900	26900	0	100,00	100,00
392	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	т	5026,84	1132	0,2252	0,2252				0,225	0,000	1132	1132	0	100,00	100,00
393	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2451,15	552	0,2252	0,2252				0,225	0,000	552	552	0	100,00	100,00
394	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (труба замкн.40х40х2)	т	172799,03	11384	0,06588	0,06588				0,066	0,000	11384	11384	0	100,00	100,00
395	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т (уголок 63х5)	т	154394,78	24592	0,15928	0,15928				0,159	0,000	24592	24592	0	100,00	100,00
396	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	148,51	1624	10,93532	10,93532				10,935	0,000	1624	1624	0	100,00	100,00
397	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	112,50	2700	24	24				24,000	0,000	2700	2700	0	100,00	100,00
398	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	1190,00	28560	24	24				24,000	0,000	28560	28560	0	100,00	100,00
399	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	526000,00	1052	0,002	0,002				0,002	0,000	1052	1052	0	100,00	100,00
400	Е12-10-1	Устройство малых покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	575,27	4188	7,28	7,28				7,280	0,000	4188	4188	0	100,00	100,00
401	Е9-30-1	Монтаж ограждения Мо-1	т	14349,46	2444	0,17032	0,17032				0,170	0,000	2444	2444	0	100,00	100,00
402	2-1-96	Ограждение Мо-1	т	177407,23	30216	0,17032	0,17032				0,170	0,000	30216	30216	0	100,00	100,00

403	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	145,07	724	4,8908	4,8908				4,891	0,000	724	724	0	100,00	100,00
	12.7 Гильзы из стальных труб																	
404	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	м	935,71	7336	7,84	7,84				7,840	0,000	7336	7336	0	100,00	100,00
405	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	м	1240,80	39904	32,16	32,16				32,160	0,000	39904	39904	0	100,00	100,00
406	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	м	2030,00	7308	3,6	3,6				3,600	0,000	7308	7308	0	100,00	100,00
407	Е16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм	м	3564,00	7128	2	2				2,000	0,000	7128	7128	0	100,00	100,00
	12.8 Ограждение балкона Огм-1																	
408	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	9850,73	49836	5,05912	5,05912				5,059	0,000	49836	49836	0	100,00	100,00
409	2-1-268	Сварная решетка ограждения	т	134000,38	677924	5,05912	5,05912				5,059	0,000	677924	677924	0	100,00	100,00
410	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	148,39	21556	145,26164	145,26164				145,262	0,000	21556	21556	0	100,00	100,00
411	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	175708,89	72624	0,41332	0,41332				0,413	0,000	72624	72624	0	100,00	100,00
412	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	18000,58	7440	0,41332	0,41332				0,413	0,000	7440	7440	0	100,00	100,00
413	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	8159,57	15340	1,88	1,88				1,880	0,000	15340	15340	0	100,00	100,00
414	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	15000,00	372	0,0248	0,0248				0,025	0,000	372	372	0	100,00	100,00
415	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	т	49516,13	1228	0,0248	0,0248				0,025	0,000	1228	1228	0	100,00	100,00
	12.9 Приямок 700х700х800мм (1шт)																	
416	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	9490,00	26572	2,8	2,8				2,800	0,000	26572	26572	0	100,00	100,00
417	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	шт	111,00	444	4	4				4,000	0,000	444	444	0	100,00	100,00
418	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	27200,00	6528	0,24	0,24				0,240	0,000	6528	6528	0	100,00	100,00
419	30-1-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	м3	250,00	-60	-0,24	-0,24				-0,240	0,000	-60	-60	0	100,00	100,00
420	30-1-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	м3	133,33	-32	-0,24	-0,24				-0,240	0,000	-32	-32	0	100,00	100,00
421	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	100,00	24	0,24	0,24				0,240	0,000	24	24	0	100,00	100,00
422	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4, за 4 кг/см2	м3	266,67	64	0,24	0,24				0,240	0,000	64	64	0	100,00	100,00
423	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	70483,87	1748	0,0248	0,0248				0,025	0,000	1748	1748	0	100,00	100,00
424	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	40161,29	996	0,0248	0,0248				0,025	0,000	996	996	0	100,00	100,00
		Итого по прочим работам			**2 393 652**								**2 393 652**	**2 393 652**	**0**	**100,00**	**100,00**
		в текущих ценах	3,7571		**8 993 192**								**8 993 192**	**8 993 192**	**0**	**100,00**	**100,00**
		Всего по общестроительным работам											**31 557 920**				
		в текущих ценах											**128 565 836**				
	I. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЛС 2-5-10																	
	Раздел 1 Блоки 1-3 (А,Б,В) Техподполье																	
	1.1 Электромонтажные работы																	
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2070,00	2070	1	1				1,000	0,000	2070	2070	0	100,00	100,00

2	75-6-47	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт	57699	57699	1	1				1,000	0,000	57699	57699	0	100,00	100,00
3	E21-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	314,00	314	1	1				1,000	0,000	314	314	0	100,00	100,00
4	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	4720,00	4720	1	1				1,000	0,000	4720	4720	0	100,00	100,00
5	E21-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	шт	246,63	5919	24	24				24,000	0,000	5919	5919	0	100,00	100,00
6	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПЛ03-100-001-МУ3	шт	871,00	20904	24	24				24,000	0,000	20904	20904	0	100,00	100,00
7	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20; ЛД20; ЛДЦ20; ЛТБ20; ЛХБ20(КЛЛ 4U 1х20)	шт	82,00	1968	24	24				24,000	0,000	1968	1968	0	100,00	100,00
8	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,80	116202	1070	1070				1070,000	0,000	116202	116202	0	100,00	100,00
9	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	147,30	11931	81	81				81,000	0,000	11931	11931	0	100,00	100,00
10	Ц8-409-3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	м	180,30	32454	180	180				180,000	0,000	32454	32454	0	100,00	100,00
11	99-1-1(пп)	Труба ПВХ ф20мм	м	13,32	14252	1070	1070				1070,000	0,000	14252	14252	0	100,00	100,00
12	99-1-1(пп)	Труба ПВХ ф32мм	м	23,31	1888	81	81				81,000	0,000	1888	1888	0	100,00	100,00
13	99-1-1(пп)	Труба ПВХ ф50мм(80мм)	м	68,28	12290	180	180				180,000	0,000	12290	12290	0	100,00	100,00
14	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,70	31883	1151	1151				1151,000	0,000	31883	31883	0	100,00	100,00
15	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	38,10	6858	180	180				180,000	0,000	6858	6858	0	100,00	100,00
16	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	33648,15	2187	0,065	0,065				0,065	0,000	2187	2187	0	100,00	100,00
17	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53341,29	53608	1,005	1,005				1,005	0,000	53608	53608	0	100,00	100,00
18	16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	141790,12	11485	0,081	0,081				0,081	0,000	11485	11485	0	100,00	100,00
19	16-1-132	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х16 мм2(5х50мм)	1000м	168450,00	6738	0,04	0,04				0,040	0,000	6738	6738	0	100,00	100,00
20	16-1-132	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х16 мм2(5х70мм)	1000м	168457,14	23584	0,14	0,14				0,140	0,000	23584	23584	0	100,00	100,00
21	E21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	36,25	290	8	8				8,000	0,000	290	290	0	100,00	100,00
22	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	156,00	1248	8	8				8,000	0,000	1248	1248	0	100,00	100,00
23	E21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	82,17	493	6	6				6,000	0,000	493	493	0	100,00	100,00
24	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	215,00	1290	6	6				6,000	0,000	1290	1290	0	100,00	100,00
25	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	1000шт	22289,47	847	0,038	0,038				0,038	0,000	847	847	0	100,00	100,00
26	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 kмат1=0;	м	30,80	770	25	25				25,000	0,000	770	770	0	100,00	100,00
27	1-1-886	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный	т	51037,97	1008	0,01975	0,01975				0,020	0,000	1008	1008	0	100,00	100,00
	Раздел 2 Блок 4 (Г).Техподполье																	
28	E21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2070,00	2070	1	1				1,000	0,000	2070	2070	0	100,00	100,00
29	80-5-10(пп)	Вводный панель ВРУ 1-25-65	комплект	33925,00	33925	1	1				1,000	0,000	33925	33925	0	100,00	100,00
30	E21-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	314,00	314	1	1				1,000	0,000	314	314	0	100,00	100,00
31	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	4720,00	4720	1	1				1,000	0,000	4720	4720	0	100,00	100,00
32	E21-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	шт	246,60	2466	10	10				10,000	0,000	2466	2466	0	100,00	100,00

33	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	871,00	8710	10	10				10,000	0,000	8710	8710	0	100,00	100,00
34	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/N, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20(КЛЛ 4U 1х20)	шт	82,00	820	10	10				10,000	0,000	820	820	0	100,00	100,00
35	ЦВ-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,60	43440	400	400				400,000	0,000	43440	43440	0	100,00	100,00
36	ЦВ-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	147,30	4419	30	30				30,000	0,000	4419	4419	0	100,00	100,00
37	ЦВ-409-3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	м	180,30	3606	20	20				20,000	0,000	3606	3606	0	100,00	100,00
38	99-1-1(пп)	Труба ПВХ ф20мм	м	13,32	5328	400	400				400,000	0,000	5328	5328	0	100,00	100,00
39	99-1-1(пп)	Труба ПВХ ф32мм	м	23,30	699	30	30				30,000	0,000	699	699	0	100,00	100,00
40	99-1-1(пп)	Труба ПВХ ф50мм(80мм)	м	68,30	1366	20	20				20,000	0,000	1366	1366	0	100,00	100,00
41	ЦВ-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,70	11911	430	430				430,000	0,000	11911	11911	0	100,00	100,00
42	ЦВ-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	38,10	762	20	20				20,000	0,000	762	762	0	100,00	100,00
43	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	33646,15	4374	0,13	0,13				0,130	0,000	4374	4374	0	100,00	100,00
44	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53340,74	14402	0,27	0,27				0,270	0,000	14402	14402	0	100,00	100,00
45	16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	141930,00	4254	0,03	0,03				0,030	0,000	4254	4254	0	100,00	100,00
46	16-1-132	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВБГ, число жил и сечение 3х50+1х16 мм2(5х50мм)	1000м	168450,00	3369	0,02	0,02				0,020	0,000	3369	3369	0	100,00	100,00
47	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	36,20	181	5	5				5,000	0,000	181	181	0	100,00	100,00
48	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	156,00	780	5	5				5,000	0,000	780	780	0	100,00	100,00
49	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	82,00	164	2	2				2,000	0,000	164	164	0	100,00	100,00
50	18-1-16	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	215,00	430	2	2				2,000	0,000	430	430	0	100,00	100,00
51	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	1000шт	22300,00	446	0,02	0,02				0,020	0,000	446	446	0	100,00	100,00
52	ЦВ-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 kмат1=0	м	30,80	770	25	25				25,000	0,000	770	770	0	100,00	100,00
53	1-1-686	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный	т	51037,97	1008	0,01975	0,01975				0,020	0,000	1008	1008	0	100,00	100,00
	Раздел 3 Блоки 1 и 3 (А и В). Выше 0.000					0					0,000	0,000	0	0			
54	ЦВ-599-11	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг	шт	1567,10	15671	10	10				10,000	0,000	15671	15671	0	100,00	100,00
55	80-1-1(пп)	Щит этажный на 5 квартир в комплекте с электронным счетчиком и автоматами марки ЩЗУ2-2	шт	18318,10	183181	10	10				10,000	0,000	183181	183181	0	100,00	100,00
56	ЦВ-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	514,00	25700	50	50				50,000	0,000	25700	25700	0	100,00	100,00
57	80-1-1(пп)	Щит распределительный ЩРВ-П-12	шт	502,92	25146	50	50				50,000	0,000	25146	25146	0	100,00	100,00
58	ЦВ-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	501,20	125300	250	250				250,000	0,000	125300	125300	0	100,00	100,00
59	80-1-1(пп)	Автоматический выключатель ВА47-29/1 16,20А	шт	71,61	17903	250	250				250,000	0,000	17903	17903	0	100,00	100,00
60	ЦВ-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	862,00	43100	50	50				50,000	0,000	43100	43100	0	100,00	100,00
61	80-1-1(пп)	Автоматический выключатель АД12 2Р 30мА 40А	шт	696,10	34805	50	50				50,000	0,000	34805	34805	0	100,00	100,00
62	Е21-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	шт	246,62	42419	172	172				172,000	0,000	42419	42419	0	100,00	100,00
63	17-1-166	Светильники, тип НБП02-60-019.01 ГОСТ 17677-82	шт	297,00	51084	172	172				172,000	0,000	51084	51084	0	100,00	100,00
64	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/N, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20(КЛЛ 4U 1х15)	шт	82,00	14104	172	172				172,000	0,000	14104	14104	0	100,00	100,00

65	E21-16-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штанге/	шт	235,27	7058	30	30				30,000	0,000	7058	7058	0	100,00	100,00
66	17-2-65	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82 /прим. ВАТ1х36/	шт	458,00	13740	30	30				30,000	0,000	13740	13740	0	100,00	100,00
67	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	101,00	3030	30	30				30,000	0,000	3030	3030	0	100,00	100,00
68	17-5-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	14,00	420	30	30				30,000	0,000	420	420	0	100,00	100,00
69	99-1-1(пп)	Патроны зажим У731М 1,5-10/4	шт	26,64	5861	220	220				220,000	0,000	5861	5861	0	100,00	100,00
70	99-1-1(пп)	Подвесной патрон Е14К001	шт	10,99	1099	100	100				100,000	0,000	1099	1099	0	100,00	100,00
71	99-1-1(пп)	Настенный патрон Е27фнП-0,1	шт	78,93	2368	30	30				30,000	0,000	2368	2368	0	100,00	100,00
72	E21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	34,70	22208	640	640				640,000	0,000	22208	22208	0	100,00	100,00
73	E21-22-9	Установка штепсельных розеток герматических и полугерматических	шт	74,54	3727	50	50				50,000	0,000	3727	3727	0	100,00	100,00
74	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	96,00	19200	200	200				200,000	0,000	19200	19200	0	100,00	100,00
75	18-1-143	Розетка штепсельная одноместная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	46,00	20240	440	440				440,000	0,000	20240	20240	0	100,00	100,00
76	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	шт	105,00	5250	50	50				50,000	0,000	5250	5250	0	100,00	100,00
77	E21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	35,40	7363	208	208				208,000	0,000	7363	7363	0	100,00	100,00
78	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	156,00	32448	208	208				208,000	0,000	32448	32448	0	100,00	100,00
79	E21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	45,74	7410	162	162				162,000	0,000	7410	7410	0	100,00	100,00
80	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	182,00	29484	162	162				162,000	0,000	29484	29484	0	100,00	100,00
81	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У196 УХЛ2	1000шт	18000,00	19080	1,06	1,06				1,060	0,000	19080	19080	0	100,00	100,00
87б	ЦБ-146-2	Включить. Кабели до 35 кВ прокладываемые с креплением накладными скобами в масса 1 м до 1 кг	м	73,10	886703	12130,0	12130				12130,000	0,000	886703	886703	0	100,00	100,00
87в	64-9-2	Включить. Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	113,54	1377240	12130,0	12130				12130,000	0,000	1377240	1377240	0	100,00	100,00
88	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	33644,00	134576	4	4				4,000	0,000	134576	134576	0	100,00	100,00
89	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53341,00	320046	6	6				6,000	0,000	320046	320046	0	100,00	100,00
90	16-1-1210	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	191323,08	24872	0,13	0,13				0,130	0,000	24872	24872	0	100,00	100,00
91	16-1-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	51548,00	103096	2	2				2,000	0,000	103096	103096	0	100,00	100,00
92	E21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	комплект	74,16	3708	50		50			50,000	0,000	3708	3708	0	100,00	100,00
93	18-1-130	Звонок с кнопкой беспроводный	шт	2930,00	146500	50		50			50,000	0,000	146500	146500	0	100,00	100,00
94	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,60	54300	500	500				500,000	0,000	54300	54300	0	100,00	100,00
95	99-1-1(пп)	Труба ПВХ ф18мм	м	9,99	4995	500	500				500,000	0,000	4995	4995	0	100,00	100,00
96	E21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2(заземление ванн)	м	11,05	5525	500	500				500,000	0,000	5525	5525	0	100,00	100,00
97	18-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	23772,00	11886	0,5	0,5				0,500	0,000	11886	11886	0	100,00	100,00
	Раздел 4 Блоки 2 и 4 (Б и Г) Выше 0,000																
98	Ц8-599-11	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг	шт	1567,10	15671	10	10				10,000	0,000	15671	15671	0	100,00	100,00
99	80-1-1(пп)	Щит этажный на 4 квартиры в комплекте с электронным счетчиком и автоматами ЩЭУ2-2	шт	18316,10	183161	10	10				10,000	0,000	183161	183161	0	100,00	100,00
100	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	514,00	20560	40	40				40,000	0,000	20560	20560	0	100,00	100,00
101	80-1-1(пп)	Щит распределительный ЩРВ-П-12	шт	502,90	20116	40	40				40,000	0,000	20116	20116	0	100,00	100,00

102	Ц8-525-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	501,26	100240	200	200				200,000	0,000	100240	100240	0	100,00	100,00
103	80-1-1(пп)	Автоматический выключатель ВА47-29/1 16,20А	шт	71,6	14322	200	200				200,000	0,000	14322	14322	0	100,00	100,00
104	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	862,00	34480	40	40				40,000	0,000	34480	34480	0	100,00	100,00
105	80-1-1(пп)	Автоматический выключатель АД12 2Р 30мА 40А	шт	696,10	27844	40	40				40,000	0,000	27844	27844	0	100,00	100,00
106	Е21-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	шт	246,62	35020	142	142				142,000	0,000	35020	35020	0	100,00	100,00
107	17-1-166	Светильники, тип НБП02-40-019.01 ГОСТ 17677-82	шт	297,00	42174	142	142				142,000	0,000	42174	42174	0	100,00	100,00
108	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20(КЛЛ 4U 1х15)	шт	82,00	11644	142	142				142,000	0,000	11644	11644	0	100,00	100,00
109	Е21-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесах /штангах/	шт	235,27	7058	30	30				30,000	0,000	7058	7058	0	100,00	100,00
110	17-2-65	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛП001-36-001 ГОСТ 17677-82 /прим.ВАТ1х38/	шт	458,00	13740	30	30				30,000	0,000	13740	13740	0	100,00	100,00
111	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	101,00	3030	30	30				30,000	0,000	3030	3030	0	100,00	100,00
112	17-5-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	14,00	420	30	30				30,000	0,000	420	420	0	100,00	100,00
113	99-1-1(пп)	Ламповый зажим У731М 1,5-10/4	шт	26,64	4529	170	170				170,000	0,000	4529	4529	0	100,00	100,00
114	99-1-1(пп)	Подвесной патрон Е14К001	шт	11,00	440	40	40				40,000	0,000	440	440	0	100,00	100,00
115	99-1-1(пп)	Настенный патрон Е27фнП-0,1	шт	78,94	3947	50	50				50,000	0,000	3947	3947	0	100,00	100,00
116	Е21-22-6	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	34,79	20126	580	580				580,000	0,000	20126	20126	0	100,00	100,00
117	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	96,00	19200	200	200				200,000	0,000	19200	19200	0	100,00	100,00
118	18-1-143	Розетка штепсельная одноместная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	46,00	17480	380	380				380,000	0,000	17480	17480	0	100,00	100,00
119	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	35,40	6018	170	170				170,000	0,000	6018	6018	0	100,00	100,00
120	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	156,00	26520	170	170				170,000	0,000	26520	26520	0	100,00	100,00
121	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	45,74	7776	170	170				170,000	0,000	7776	7776	0	100,00	100,00
122	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	182,00	30940	170	170				170,000	0,000	30940	30940	0	100,00	100,00
123	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	82,00	164	2	2				2,000	0,000	164	164	0	100,00	100,00
124	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	215,00	430	2	2				2,000	0,000	430	430	0	100,00	100,00
125	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	22299,85	30194	1,354	1,354				1,354	0,000	30194	30194	0	100,00	100,00
126	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У196 УХЛ2	1000шт	18000,00	16560	0,92	0,92				0,920	0,000	16560	16560	0	100,00	100,00
131б	Ц8-146-2	Включить: Кабели до 35 кВ прокладываемые с креплением накладными скобами в масса 1 м до 1 кг	м	73,10	924715	12650,0	12650				12650,000	0,000	924715	924715	0	100,00	100,00
131в	64-9-2	Включить: Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	113,54	1436281	12650,0	12650				12650,000	0,000	1436281	1436281	0	100,00	100,00
132	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	33644,00	134576	4	4				4,000	0,000	134576	134576	0	100,00	100,00
133	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53341,00	320046	6	6				6,000	0,000	320046	320046	0	100,00	100,00
134	16-1-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	51548,00	103096	2	2				2,000	0,000	103096	103096	0	100,00	100,00
135	16-1-1210	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	191324,00	47831	0,25	0,25				0,250	0,000	47831	47831	0	100,00	100,00
136	16-1-346	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	1000м	304632,50	121853	0,4	0,4				0,400	0,000	121853	121853	0	100,00	100,00
137	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	комплект	74,15	2966	40	40				40,000	0,000	2966	2966	0	100,00	100,00
138	18-1-130	Звонок с кнопкой беспроводный	шт	2930,00	117200	40	40				40,000	0,000	117200	117200	0	100,00	100,00
139	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,60	65160	600	600				600,000	0,000	65160	65160	0	100,00	100,00

		Труба ПВХ ф16мм=2,000	м	0,99	3994	600	600				600,000	0,000	3994	3994	0	100,00	100,00
141	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2(заземление ванн)	м	11	6630	600	600				600,000	0,000	6630	6630	0	100,00	100,00
142	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	23771,67	14263	0,6	0,6				0,600	0,000	14263	14263	0	100,00	100,00
		Итого по электрооборудованию и электроосвещению			8 445 915								8 445 915	8 445 915	0	100,00	100,00
		в текущих ценах	3,8679		32 667 722								32 667 722	32 667 722	0	100,00	100,00
		II. СЛАБОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛС 2-5-11															
		Раздел 1 Телефонизация															
		1.1 Блок 1 (А)															
1	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,61	3367	31			31		31,000	0,000	3367	3367	0	100,00	100,00
2	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,71	859	31			31		31,000	0,000	859	859	0	100,00	100,00
3	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	коробка	742,00	1484	2			2		2,000	0,000	1484	1484	0	100,00	100,00
4	Ц10-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкость 10х2	шт	1393,00	1393	1			1		1,000	0,000	1393	1393	0	100,00	100,00
5	99-1-1(пп)	Труба ПВХ диаметром 25 мм	м	19,97	619	31			31		31,000	0,000	619	619	0	100,00	100,00
6	16-4-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	81214,29	1137	0,014			0,014		0,014	0,000	1137	1137	0	100,00	100,00
7	16-4-101	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	1000м	144000,00	288	0,002			0,002		0,002	0,000	288	288	0	100,00	100,00
8	16-4-102	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 30	1000м	199066,67	2986	0,015			0,015		0,015	0,000	2986	2986	0	100,00	100,00
9	99-1-1(пп)	Коробка телефонная ТВС-SiD10	шт	1212,00	1212	1			1		1,000	0,000	1212	1212	0	100,00	100,00
10	99-1-1(пп)	Коробка телефонная ТВС-SiD20	шт	1749,00	1749	1			1		1,000	0,000	1749	1749	0	100,00	100,00
11	16-10-248	Муфты компрессионные ВССК 30(13/25)-10-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 (прим.ВССК30(20+10))	шт	3652,00	3652	1			1		1,000	0,000	3652	3652	0	100,00	100,00
12	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	107,32	2683	25			25		25,000	0,000	2683	2683	0	100,00	100,00
13	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) РТШ-4	шт	179,00	4475	25			25		25,000	0,000	4475	4475	0	100,00	100,00
		1.2 Блок 2 (Б)															
14	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,61	3367	31			31		31,000	0,000	3367	3367	0	100,00	100,00
15	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,71	859	31			31		31,000	0,000	859	859	0	100,00	100,00
16	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	коробка	742,00	1484	2			2		2,000	0,000	1484	1484	0	100,00	100,00
17	Ц10-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкость 10х2	шт	1393,00	1393	1			1		1,000	0,000	1393	1393	0	100,00	100,00
18	99-1-1(пп)	Труба ПВХ диаметром 25 мм	м	19,97	619	31			31		31,000	0,000	619	619	0	100,00	100,00
19	16-4-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	81250,00	1300	0,016			0,016		0,016	0,000	1300	1300	0	100,00	100,00
20	16-4-101	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	1000м	143800,00	2157	0,015			0,015		0,015	0,000	2157	2157	0	100,00	100,00
21	99-1-1(пп)	Коробка телефонная ТВС-SiD10	шт	1212,50	2425	2			2		2,000	0,000	2425	2425	0	100,00	100,00
22	16-10-248	Муфты компрессионные ВССК 30(13/25)-10-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 (прим.ВССК30(20+10))	шт	3652,00	3652	1			1		1,000	0,000	3652	3652	0	100,00	100,00
23	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	107,30	2146	20			20		20,000	0,000	2146	2146	0	100,00	100,00
24	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) РТШ-4	шт	179,00	3580	20			20		20,000	0,000	3580	3580	0	100,00	100,00
		1.3 Блок 3 (В)															
25	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,61	3367	31			31		31,000	0,000	3367	3367	0	100,00	100,00
26	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	27,71	859	31			31		31,000	0,000	859	859	0	100,00	100,00
27	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	коробка	742,00	1484	2			2		2,000	0,000	1484	1484	0	100,00	100,00

		Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкость 10х2	шт	1393,00	1393	1			1		1,000	0,000	1393	1393	0	100,00	100,00
29	99-1-1(пп)	Труба ПВХ диаметром 25 мм	м	19,9	619	31			31		31,000	0,000	619	619	0	100,00	100,00
30	16-4-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	81214,29	1137	0,014			0,014		0,014	0,000	1137	1137	0	100,00	100,00
31	16-4-101	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	1000м	144000,00	288	0,002			0,002		0,002	0,000	288	288	0	100,00	100,00
32	16-4-102	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 30	1000м	199066,67	2986	0,015			0,015		0,015	0,000	2986	2986	0	100,00	100,00
33	99-1-1(пп)	Коробка телефонная ТВС-SiD10	шт	1212,00	1212	1			1		1,000	0,000	1212	1212	0	100,00	100,00
34	99-1-1(пп)	Коробка телефонная ТВС-SiD20	шт	1749,00	1749	1			1		1,000	0,000	1749	1749	0	100,00	100,00
35	16-10-248	Муфты компрессионные ВССК 30(13/25)-10-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 (прим ВССК30(10+10))	шт	3652,00	3652	1			1		1,000	0,000	3652	3652	0	100,00	100,00
36	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	107,32	2683	25			25		25,000	0,000	2683	2683	0	100,00	100,00
37	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	шт	179,00	4475	25			25		25,000	0,000	4475	4475	0	100,00	100,00
	1.4 Блок 4 (Г)																
38	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,61	3367	31			31		31,000	0,000	3367	3367	0	100,00	100,00
39	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,71	859	31			31		31,000	0,000	859	859	0	100,00	100,00
40	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	коробка	742,00	1484	2			2		2,000	0,000	1484	1484	0	100,00	100,00
41	Ц10-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкость 10х2	шт	1393,00	1393	1			1		1,000	0,000	1393	1393	0	100,00	100,00
42	99-1-1(пп)	Труба ПВХ диаметром 25 мм	м	19,97	619	31			31		31,000	0,000	619	619	0	100,00	100,00
43	16-4-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	81250,00	1300	0,016			0,016		0,016	0,000	1300	1300	0	100,00	100,00
44	16-4-101	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	1000м	143800,00	2157	0,015			0,015		0,015	0,000	2157	2157	0	100,00	100,00
45	99-1-1(пп)	Коробка телефонная ТВС-SiD10	шт	1212,50	2425	2			2		2,000	0,000	2425	2425	0	100,00	100,00
46	16-10-248	Муфты компрессионные ВССК 30(13/25)-10-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 (прим ВССК 30(10+10))	шт	3652,00	3652	1			1		1,000	0,000	3652	3652	0	100,00	100,00
47	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	107,30	2146	20			20		20,000	0,000	2146	2146	0	100,00	100,00
48	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	шт	179,00	3580	20			20		20,000	0,000	3580	3580	0	100,00	100,00
	1.5 Техподполье																
49	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,61	7711	71			71		71,000	0,000	7711	7711	0	100,00	100,00
50	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	147,40	737	5			5		5,000	0,000	737	737	0	100,00	100,00
51	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,70	2105	76			76		76,000	0,000	2105	2105	0	100,00	100,00
52	Ц10-893-19	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкость 30х2	шт	1973,50	3947	2			2		2,000	0,000	3947	3947	0	100,00	100,00
53	Ц10-893-20	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкость 50х2	шт	2649,00	2649	1			1		1,000	0,000	2649	2649	0	100,00	100,00
54	99-1-1(пп)	Труба ПВХ диаметром 32 мм	м	23,31	3497	150			150		150,000	0,000	3497	3497	0	100,00	100,00
55	16-4-101	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	1000м	143842,11	2733	0,019			0,019		0,019	0,000	2733	2733	0	100,00	100,00
56	16-4-102	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 30	1000м	199037,04	5374	0,027			0,027		0,027	0,000	5374	5374	0	100,00	100,00
57	16-4-103	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 50	1000м	318760,00	7969	0,025			0,025		0,025	0,000	7969	7969	0	100,00	100,00
58	16-4-104	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 100	1000м	609000,00	3045	0,005			0,005		0,005	0,000	3045	3045	0	100,00	100,00
59	16-10-232	Муфты компрессионные ВССК 30(13/25)-S10-в с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 (прим ВССК30(13/25))	шт	3325,00	6650	2			2		2,000	0,000	6650	6650	0	100,00	100,00
60	16-10-262	Муфты компрессионные ВССК 100(20/33)-2-п с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 (прим. ВССК30(50/75)-1)	шт	4115,00	4115	1			1		1,000	0,000	4115	4115	0	100,00	100,00

		Итого по телефонизации			148 304									148 304	148 304	0	100,00	100,00
		в текущих ценах	4,1877		618 085									618 085	618 085	0	100,00	100,00
	Раздел 2 Телевидение																		
	2.1 Блок 1 (А)																		
61	Е34-48-1	Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м	опора	9275,00	9275	1				1	1,000	0,000	9275	9275	0	100,00	100,00
62	Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	шт	1115,00	1115	1				1	1,000	0,000	1115	1115	0	100,00	100,00
63	Ц10-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу	шт	465,80	2329	5				5	5,000	0,000	2329	2329	0	100,00	100,00
64	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,60	1629	15				15	15,000	0,000	1629	1629	0	100,00	100,00
65	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,73	416	15				15	15,000	0,000	416	416	0	100,00	100,00
66	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт	109,00	109	1				1	1,000	0,000	109	109	0	100,00	100,00
67	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм kмат1=0;	м	35,20	704	20				20	20,000	0,000	704	704	0	100,00	100,00
68	80-1-1(nn)	Антенна коллективного пользования АТКГ-5,2 21-41 6 стр.32	шт	1357,00	1357	1				1	1,000	0,000	1357	1357	0	100,00	100,00
69	80-1-1(nn)	Абонентский разветвитель РА-4-800Z R. стр.33	шт	287,80	1439	5				5	5,000	0,000	1439	1439	0	100,00	100,00
70	99-1-1(nn)	Кабель коксиальный RG-11 стр.34	м	16,33	245	15				15	15,000	0,000	245	245	0	100,00	100,00
71	99-1-1(nn)	Труба ПВХ диаметром 25 мм стр 35	м	11,00	165	15				15	15,000	0,000	165	165	0	100,00	100,00
72	76-55-134	Спирали резисторы (прим. сопротивление ВС-10)	шт	25,00	25	1				1	1,000	0,000	25	25	0	100,00	100,00
73	4-1-44	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 10 мм	т	43416,67	521	0,012				0,012	0,012	0,000	521	521	0	100,00	100,00
	2.2 Блок 2 (Б)																		
74	Е34-48-1	Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м	опора	9275,00	9275	1				1	1,000	0,000	9275	9275	0	100,00	100,00
75	Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	шт	1115,00	1115	1				1	1,000	0,000	1115	1115	0	100,00	100,00
76	Ц10-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу	шт	465,80	2329	5				5	5,000	0,000	2329	2329	0	100,00	100,00
77	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,60	1629	15				15	15,000	0,000	1629	1629	0	100,00	100,00
78	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,73	416	15				15	15,000	0,000	416	416	0	100,00	100,00
79	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт	109,00	109	1				1	1,000	0,000	109	109	0	100,00	100,00
80	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм kмат1=0;	м	35,20	704	20				20	20,000	0,000	704	704	0	100,00	100,00
81	80-1-1(nn)	Антенна коллективного пользования АТКГ-5,2 21-41 6 стр.32	шт	452,00	452	1				1	1,000	0,000	452	452	0	100,00	100,00
82	80-1-1(nn)	Абонентский разветвитель РА-4-800Z R. стр.33	шт	287,80	1439	5				5	5,000	0,000	1439	1439	0	100,00	100,00
83	99-1-1(nn)	Кабель коксиальный RG-11 стр.34	м	16,33	245	15				15	15,000	0,000	245	245	0	100,00	100,00
84	99-1-1(nn)	Труба ПВХ диаметром 25 мм стр.35	м	11,00	165	15				15	15,000	0,000	165	165	0	100,00	100,00
85	76-55-134	Спирали резисторы (прим. сопротивление ВС-10)	шт	25,00	25	1				1	1,000	0,000	25	25	0	100,00	100,00
86	4-1-44	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II; d 10 мм	т	43416,67	521	0,012				0,012	0,012	0,000	521	521	0	100,00	100,00
	2.3 Блок 3 (В)																		
87	Е34-48-1	Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м	опора	9275,00	9275	1				1	1,000	0,000	9275	9275	0	100,00	100,00
88	Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	шт	1115,00	1115	1				1	1,000	0,000	1115	1115	0	100,00	100,00
89	Ц10-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу	шт	465,80	2329	5				5	5,000	0,000	2329	2329	0	100,00	100,00
90	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,60	1629	15				15	15,000	0,000	1629	1629	0	100,00	100,00
91	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,73	416	15				15	15,000	0,000	416	416	0	100,00	100,00
92	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт	109,00	109	1				1	1,000	0,000	109	109	0	100,00	100,00

93	Ц5-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм kмат1=0,	м	35,20	704	20				20	20,000	0,000	704	704	0	100,00	100,00
94	80-1-1(пп)	Антенна коллективного пользования АТКГ-5.2.21-41 6 стр.32	шт	452,00	452	1				1	1,000	0,000	452	452	0	100,00	100,00
95	80-1-1(пп)	Абонентский разветвитель РА-4-800Z R. стр.33	шт	287,80	1439	5				5	5,000	0,000	1439	1439	0	100,00	100,00
96	99-1-1(пп)	Кабель коксиальный RG-11 стр.34	м	16,33	245	15				15	15,000	0,000	245	245	0	100,00	100,00
97	99-1-1(пп)	Труба ПВХ диаметром 25 мм стр.35	м	11,00	165	15				15	15,000	0,000	165	165	0	100,00	100,00
98	76-55-134	Спирали резисторы (прим. сопротивление ВС-10)	шт	25,00	25	1				1	1,000	0,000	25	25	0	100,00	100,00
99	4-1-44	Высококачестенная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 10 мм	т	43415,67	521	0,012				0,012	0,012	0,000	521	521	0	100,00	100,00
	2.4 Блок 4 (Г)																
100	Е34-48-1	Устройсво опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м	опора	9275,00	9275	1				1	1,000	0,000	9275	9275	0	100,00	100,00
101	Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	шт	1115,00	1115	1				1	1,000	0,000	1115	1115	0	100,00	100,00
102	Ц10-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу	шт	465,80	2329	5				5	5,000	0,000	2329	2329	0	100,00	100,00
103	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,60	1629	15				15	15,000	0,000	1629	1629	0	100,00	100,00
104	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,73	416	15				15	15,000	0,000	416	416	0	100,00	100,00
105	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт	109,00	109	1				1	1,000	0,000	109	109	0	100,00	100,00
106	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм kмат1=0,	м	35,20	704	20				20	20,000	0,000	704	704	0	100,00	100,00
107	80-1-1(пп)	Антенна коллективного пользования АТКГ-5.2.21-41 6 стр.32	шт	452,00	452	1				1	1,000	0,000	452	452	0	100,00	100,00
108	80-1-1(пп)	Абонентский разветвитель РА-4-800Z R. стр.33	шт	287,80	1439	5				5	5,000	0,000	1439	1439	0	100,00	100,00
109	99-1-1(пп)	Кабель коксиальный RG-11 стр.34	м	16,33	245	15				15	15,000	0,000	245	245	0	100,00	100,00
110	99-1-1(пп)	Труба ПВХ диаметром 25 мм стр.35	м	11,00	165	15				15	15,000	0,000	165	165	0	100,00	100,00
111	76-55-134	Спирали резисторы (прим. сопротивление ВС-10)	шт	25,00	25	1				1	1,000	0,000	25	25	0	100,00	100,00
112	4-1-44	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 10 мм	т	43416,67	521	0,012				0,012	0,012	0,000	521	521	0	100,00	100,00
		Итого по телевидению			**74 601**								**74 601**	**74 601**	**0**	**100,00**	**100,00**
		в текущих ценах	**5,3941**		**402 402**								**402 402**	**402 402**	**0**	**100,00**	**100,00**
	Раздел 3 Видеонаблюдение																
	3.1 Монтажные работы																
113	Ц10-350-23	Аппаратура цветного телевидения: видеоконтрольное устройство	шт	438,88	3511	8			8		8,000	0,000	3511	3511	0	100,00	100,00
114	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	147,30	11784	80			80		80,000	0,000	11784	11784	0	100,00	100,00
115	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,70	2216	80			80		80,000	0,000	2216	2216	0	100,00	100,00
116	Ц10-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	72,10	23072	320			320		320,000	0,000	23072	23072	0	100,00	100,00
117	99-2-2(пп)UNICOM	Система видеонаблюдения (камера SONY Exmor IMX222 U127 + Видеорегистратор HS204 + Дисплей Acer G193Hqb + Комплект кабелей VSC7540)	шт	21082,50	84330	4			4		4,000	0,000	84330	84330	0	100,00	100,00
		Итого по видеонаблюдению			**124 913**								**124 913**	**124 913**	**0**	**100,00**	**100,00**
		в текущих ценах	**4,0860**		**510 398**								**510 398**	**510 398**	**0**	**100,00**	**100,00**
		Всего по электромонтажным работам и слаботочным сетям											**8 793 733**				
		в текущих ценах											**34 198 608**				
		Всего по работам дом №5											**40 651 654**				
		в текущих ценах											**162 704 244**				
		Жилой дом №6															
	Раздел 10 Внутренняя отделка																
	10.1 Потолок																
307	Е15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	56,85	423600	7451,2	3725,6	3725,6			7451,200	0,000	423600	423600	0	100,00	100,00

310	E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	323,4	2424696	7451,2	3725,6	3725,6			7451,200	0,000	2424696	2424696	0	100,00	100,00
	10.2 Стены				0	0											
311	E15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	276,32	954269	3466	1733	1733			3466,000	0,000	954260	954260	0	100,00	100,00
312	E15-79-5	Отделка внутренних стен и откосов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм(Алинекс)	м2	176,83	4792920	27104,68	13552,34	13552,34			27104,680	0,000	4792920	4792920	0	100,00	100,00
314	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	306,50	1673268	5459,28	2729,64	2729,64			5459,280	0,000	1673268	1673268	0	100,00	100,00
315	E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	1008,32	3646892	3616,8	1808,4	1808,4			3616,800	0,000	3646892	3646892	0	100,00	100,00
316	E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	м2	173,11	545816	3153	1576,5	1576,5			3153,000	0,000	545816	545816	0	100,00	100,00
317	E15-252-1	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2	204,74	2309876	11282	5641	5641			11282,000	0,000	2309876	2309876	0	100,00	100,00
320	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	м2	567,17	379376	668,896	334,448	334,448			668,896	0,000	379376	379376	0	100,00	100,00
		Итого по внутренней отделке			**17 150 704**								**17 150 704**	**17 150 704**	**0**	**100,00**	**100,00**
		в текущих ценах	**4,6930**		**80 488 300**								**80 488 300**	**80 488 300**	**0**	**100,00**	**100,00**
	Раздел 11 Наружная отделка																
	11.1 Утепление стен																
330б	E46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	отверстие	132,0	1340368	10152		5076	5076		10152,000	0,000	1340368	1340368	0	100,00	100,00
330в	E46-25-17	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	отверстие	1,6	32688	20304		10152	10152		20304,000	0,000	32688	32688	0	100,00	100,00
330г	E6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкойК=0,001	т	52656,7	126692	2,406		1,203	1,203		2,406	0,000	126692	126692	0	100,00	100,00
330д	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=0,001;	т	50899,4	122464	2,406		1,203	1,203		2,406	0,000	122464	122464	0	100,00	100,00
330е	E15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	39,6	169616	4280		2140	2140		4280,000	0,000	169616	169616	0	100,00	100,00
330ж	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 ммК=0,001;		42787,3	4200	0,09816		0,04908	0,04908		0,098	0,000	4200	4200	0	100,00	100,00
330з	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	м2	257,0	1154960	4494		2247	2247		4494,000	0,000	1154960	1154960	0	100,00	100,00
330и	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	221,8	949476	4280		2140	2140		4280,000	0,000	949476	949476	0	100,00	100,00
330к	99-1-1(пп)	Штукатурная смесь "Skever"	м3	11656,9	2993504	256,8		128,4	128,4		256,800	0,000	2993504	2993504	0	100,00	100,00
331	E13-13-1	Битумная грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей /по всему фасаду/	м2	8,48	48548	5724,8		2862,4	2862,4		5724,800	0,000	48548	48548	0	100,00	100,00
332	99-1-4(пп)	Кварцевая грунтовка UNIS грунт	кг	61,25	87660	1431,2		715,6	715,6		1431,200	0,000	87660	87660	0	100,00	100,00
333	E15-79-1	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) /Acrylol/	м2	206,46	1181944	5724,8		2862,4	2862,4		5724,800	0,000	1181944	1181944	0	100,00	100,00
334	E15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	73,83	422660	5724,8		2862,4	2862,4		5724,800	0,000	422660	422660	0	100,00	100,00
335	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (по козырьку средней толщиной 35мм)	м2	166,39	2396	14,4		7,2	7,2		14,400	0,000	2396	2396	0	100,00	100,00
336	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=20,000;	м2	5,33	1536	288		144	144		288,000	0,000	1536	1536	0	100,00	100,00
	11.2 Фасад																

337	E15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	м	90,40	141388	1466,68		733,34	733,34		1466,680	0,000	141388	141388	0	100,00	100,00
338	E8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	м2	262,04	1503028	5735,866		2867,933	2867,933		5735,866	0,000	1503028	1503028	0	100,00	100,00
		Итого по наружной отделке			10 283 128								10 283 128	10 283 128	0	100,00	100,00
		в текущих ценах	3,3250		34 191 624								34 191 624	34 191 624	0	100,00	100,00
	Раздел 12 Прочие работы																	
	12.1 Крыльцо КР-1																	
339	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	134,07	640	4,7738	4,7738				4,774	0,000	640	640	0	100,00	100,00
340	E6-3-1	Устройство бетонного крыльца из бетона В15	м3	7294,95	27100	3,72	3,72				3,720	0,000	27100	27100	0	100,00	100,00
341	E6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов из бетона В15	м3	6877,67	28336	4,12	4,12				4,120	0,000	28336	28336	0	100,00	100,00
342	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	94,04	752	7,9968	7,9968				7,997	0,000	752	752	0	100,00	100,00
343	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	266,11	2128	7,9968	7,9968				7,997	0,000	2128	2128	0	100,00	100,00
344	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	5235,60	400	0,0764	0,0764				0,076	0,000	400	400	0	100,00	100,00
345	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	41204,19	3148	0,0764	0,0764				0,076	0,000	3148	3148	0	100,00	100,00
346	E11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	518,77	13488	26	26				26,000	0,000	13488	13488	0	100,00	100,00
347	E11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	127,08	3304	26	26				26,000	0,000	3304	3304	0	100,00	100,00
	12.2 Пандус																	
348	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	134,92	272	2,016	2,016				2,016	0,000	272	272	0	100,00	100,00
349	E6-3-1	Устройство бетонного пандуса из бетона В15 (площадка)	м3	7285,29	19816	2,72	2,72				2,720	0,000	19816	19816	0	100,00	100,00
350	E6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов из бетона В15	м3	6878,92	25036	3,64	3,64				3,640	0,000	25036	25036	0	100,00	100,00
351	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	93,72	608	6,4872	6,4872				6,487	0,000	608	608	0	100,00	100,00
352	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	265,75	1724	6,4872	6,4872				6,487	0,000	1724	1724	0	100,00	100,00
353	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	5235,60	400	0,0764	0,0764				0,076	0,000	400	400	0	100,00	100,00
354	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	41204,19	3148	0,0764	0,0764				0,076	0,000	3148	3148	0	100,00	100,00
355	E11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	518,80	10376	20	20				20,000	0,000	10376	10376	0	100,00	100,00
356	E11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	127,00	2540	20	20				20,000	0,000	2540	2540	0	100,00	100,00
357	E9-30-1	Монтаж ограждения пандуса	т	14369,97	2144	0,1492	0,1492				0,149	0,000	2144	2144	0	100,00	100,00
358	2-1-96	Ограждение пандуса	т	177399,46	26468	0,1492	0,1492				0,149	0,000	26468	26468	0	100,00	100,00
359	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением копера	м2	148,44	636	4,28448	4,28448				4,284	0,000	636	636	0	100,00	100,00
	12.3 Вентшахты из пеноблоков (ВШ-1 по ВШ-14, вентшахта для канализационного стояка, вентканалы)																	
360	E6-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	1531,27	100292	65,496	65,496				65,496	0,000	100292	100292	0	100,00	100,00
361	99-1-1(nn)	Теплоблок стеновой из пенобетона 600x300x200 стр.50	шт	196,84	345844	1812,22224	1812,22224				1812,222	0,000	345844	345844	0	100,00	100,00
362	99-1-1(nn)	Теплоблок перегородочный из пенобетона 600x300x100	шт	95,62	1360	14,22224	14,22224				14,222	0,000	1360	1360	0	100,00	100,00
363	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	181,57	6464	35,6	35,6				35,600	0,000	6464	6464	0	100,00	100,00
364	E6-19-1	Устройство пояса железобетонного ПО-1 из бетона В15	м3	8683,73	23064	2,656	2,656				2,656	0,000	23064	23064	0	100,00	100,00
365	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	71105,40	5532	0,0778	0,0778				0,078	0,000	5532	5532	0	100,00	100,00
366	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (Ст-1)	т	55677,15	1628	0,02924	0,02924				0,029	0,000	1628	1628	0	100,00	100,00
367	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	181,56	11184	61,6	61,6				61,600	0,000	11184	11184	0	100,00	100,00
368	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки: ктрр2=6; ктрм2=6; кзпр2=6; кзпс2=6; кзпм2=6; кмвт2=6;	м2	130,45	8036	61,6	61,6				61,600	0,000	8036	8036	0	100,00	100,00

369	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	5249,00	632	0,1242	0,1242				0,124	0,000	632	632	0	100,00	100,00
370	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	5086,[illegible]	1060	0,02084	0,02084				0,021	0,000	1060	1060	0	100,00	100,00
371	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	41215,17	4260	0,10336	0,10336				0,103	0,000	4260	4260	0	100,00	100,00
372	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	175717,05	36258	0,2064	0,2064				0,206	0,000	36258	36258	0	100,00	100,00
373	E16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	м	2029,58	280488	138,2	138,2				138,200	0,000	280488	280488	0	100,00	100,00
374	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	575,04	25808	44,88	44,88				44,880	0,000	25808	25808	0	100,00	100,00
375	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	94000,72	20808	0,22138	0,22138				0,221	0,000	20808	20808	0	100,00	100,00
376	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	17997,83	3984	0,22138	0,22138				0,221	0,000	3984	3984	0	100,00	100,00
377	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	м2	219,25	87128	397,4	397,4				397,400	0,000	87128	87128	0	100,00	100,00
378	E15-61-1	Оштукатуривание простых поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	195,00	30888	158,4	158,4				158,400	0,000	30888	30888	0	100,00	100,00
	12.5 Вход в техподполье ВХ-1 и ВХ-2																	
379	E6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов из бетона В15	м3	6878,25	112088	16,296	16,296				16,296	0,000	112088	112088	0	100,00	100,00
380	E6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование(ступени из бетона В15)	м3	7285,19	15736	2,16	2,16				2,160	0,000	15736	15736	0	100,00	100,00
381	E11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В12,5	м3	6251,85	6752	1,08	1,08				1,080	0,000	6752	6752	0	100,00	100,00
382	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	93,94	1872	19,92672	19,92672				19,927	0,000	1872	1872	0	100,00	100,00
383	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	м3	265,97	5300	19,92672	19,92672				19,927	0,000	5300	5300	0	100,00	100,00
384	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	5299,15	124	0,0234	0,0234				0,023	0,000	124	124	0	100,00	100,00
385	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	41196,58	964	0,0234	0,0234				0,023	0,000	964	964	0	100,00	100,00
386	E22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	км	62500,00	400	0,0064	0,0064				0,006	0,000	400	400	0	100,00	100,00
387	8-6-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	м	320,00	2048	6,4	6,4				6,400	0,000	2048	2048	0	100,00	100,00
	12.6 Крыша входа в техподполье ВХ-1 и ВХ-2																	
389	E9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	4650,57	724	0,15568	0,15568				0,156	0,000	724	724	0	100,00	100,00
390	E9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	539,57	84	0,15568	0,15568				0,156	0,000	84	84	0	100,00	100,00
391	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (труба 50х4)	т	172790,34	26900	0,15568	0,15568				0,156	0,000	26900	26900	0	100,00	100,00
392	E9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	т	5026,64	1132	0,2252	0,2252				0,225	0,000	1132	1132	0	100,00	100,00
393	E9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2451,19	552	0,2252	0,2252				0,225	0,000	552	552	0	100,00	100,00
394	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (труба замкн.40х40х2)	т	172799,03	11384	0,06588	0,06588				0,066	0,000	11384	11384	0	100,00	100,00
395	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т (уголок 63х5)	т	154394,78	24592	0,15928	0,15928				0,159	0,000	24592	24592	0	100,00	100,00
396	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	148,51	1624	10,93532	10,93532				10,935	0,000	1624	1624	0	100,00	100,00

397	E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	112,50	2700	24	24				24,000	0,000	2700	2700	0	100,00	100,00
398	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7 Н57-825-0,7	м2	1190,0	28560	24	24				24,000	0,000	28560	28560	0	100,00	100,00
399	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	526000,00	1052	0,002	0,002				0,002	0,000	1052	1052	0	100,00	100,00
400	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	575,27	4188	7,28	7,28				7,280	0,000	4188	4188	0	100,00	100,00
401	E8-30-1	Монтаж ограждения Мо-1	т	14349,46	2444	0,17032	0,17032				0,170	0,000	2444	2444	0	100,00	100,00
402	2-1-96	Ограждение Мо-1	т	177407,23	30216	0,17032	0,17032				0,170	0,000	30216	30216	0	100,00	100,00
403	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	148,03	724	4,8908	4,8908				4,891	0,000	724	724	0	100,00	100,00
	12.7 Гильзы из стальных труб																	
404	E16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	м	935,71	7336	7,84	7,84				7,840	0,000	7336	7336	0	100,00	100,00
405	E16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	м	1240,80	39904	32,16	32,16				32,160	0,000	39904	39904	0	100,00	100,00
406	E16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	м	2030,00	7308	3,6	3,6				3,600	0,000	7308	7308	0	100,00	100,00
407	E16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм	м	3564,00	7128	2	2				2,000	0,000	7128	7128	0	100,00	100,00
	12.8 Ограждение балкона Огм-1																	
408	E9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	9850,73	49836	5,05912	5,05912				5,059	0,000	49836	49836	0	100,00	100,00
409	2-1-268	Сварная решетка ограждения	т	134000,38	677924	5,05912	5,05912				5,059	0,000	677924	677924	0	100,00	100,00
410	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	148,39	21556	145,26164	145,26164				145,262	0,000	21556	21556	0	100,00	100,00
411	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	175708,89	72624	0,41332	0,41332				0,413	0,000	72624	72624	0	100,00	100,00
412	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	18000,56	7440	0,41332	0,41332				0,413	0,000	7440	7440	0	100,00	100,00
413	E6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	8169,57	15340	1,88	1,88				1,880	0,000	15340	15340	0	100,00	100,00
414	E8-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	15000,00	372	0,0248	0,0248				0,025	0,000	372	372	0	100,00	100,00
415	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	т	49516,13	1228	0,0248	0,0248				0,025	0,000	1228	1228	0	100,00	100,00
	12.9 Приямок 700х700х800мм (1шт)																	
416	E6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	9490,00	26572	2,8	2,8				2,800	0,000	26572	26572	0	100,00	100,00
417	E7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при масое стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	шт	111,00	444	4	4				4,000	0,000	444	444	0	100,00	100,00
418	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	27200,00	6528	0,24	0,24				0,240	0,000	6528	6528	0	100,00	100,00
419	30-1-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	м3	250,00	-60	-0,24	-0,24				-0,240	0,000	-60	-60	0	100,00	100,00
420	30-1-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	м3	133,33	-32	-0,24	-0,24				-0,240	0,000	-32	-32	0	100,00	100,00
421	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	100,00	24	0,24	0,24				0,240	0,000	24	24	0	100,00	100,00
422	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	266,67	64	0,24	0,24				0,240	0,000	64	64	0	100,00	100,00
423	E6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	70483,87	1748	0,0248	0,0248				0,025	0,000	1748	1748	0	100,00	100,00
424	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	40161,29	996	0,0248	0,0248				0,025	0,000	996	996	0	100,00	100,00
		Итого по прочим работам			2 393 652								2 393 652	2 393 652	0	100,00	100,00

		в текущих ценах	3,7835		9 056 282								9 056 282	9 056 282	0	100,00	100,00
	Общие работы по АС части																	
	Раздел 1 Наружная отделка																	
	1.1 Отмостка																	
1	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	5847,50	467402,4	79,932			79,93		79,932	0,000	467402	467402	0	100,00	100,00
2	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цементК=1,020;	м3	94,00	7664	81,53064			81,53		81,531	0,000	7664	7664	0	100,00	100,00
3	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,020;	м3	266,00	21687,2	81,53064			81,53		81,531	0,000	21687	21687	0	100,00	100,00
4	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	417,41	222429,6	532,88			532,88		532,880	0,000	222430	222430	0	100,00	100,00
	Раздел 2 Элементы блокировки Э-1																	
5	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	10654,10	18580,8	1,744			1,74		1,744	0,000	18581	18581	0	100,00	100,00
6	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	61198,93	12079,2	0,197376			0,20		0,197	0,000	12079	12079	0	100,00	100,00
7	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	61993,94	2253,6	0,036352			0,04		0,036	0,000	2254	2254	0	100,00	100,00
8	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	м3	5016,67	2889,6	0,576			0,58		0,576	0,000	2890	2890	0	100,00	100,00
9	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	166,39	1916,8	11,52			11,52		11,520	0,000	1917	1917	0	100,00	100,00
10	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек: ктрр2=10; ктрм2=10; кзпр2=10; кзкс2=10; кзпм2=10; кмат2=10;	м2	53,26	613,8	11,52			11,52		11,520	0,000	614	614	0	100,00	100,00
11	Е13-52-2	Гидрофобизация бетонных поверхностей раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите	м2	82,18	1446,4	17,6			17,60		17,600	0,000	1446	1446	0	100,00	100,00
12	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	м2	42,86	754,4	17,6			17,60		17,600	0,000	754	754	0	100,00	100,00
13	99-1-1(пп)	Рулонный материал Бикрост стр.60	м2	99,92	4009,6	40,128			40,13		40,128	0,000	4010	4010	0	100,00	100,00
14	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	602,22	216,8	0,36			0,36		0,360	0,000	217	217	0	100,00	100,00
15	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (компенсатор)	м2	575,07	3450,4	6			6,00		6,000	0,000	3450	3450	0	100,00	100,00
	2.3 Монолитные стены техподполья																	
16	Е6-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 ммК=2,000;	м3	13152,78	18940	1,44			1,44		1,440	0,000	18940	18940	0	100,00	100,00
17	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	т	68790,85	2694,4	0,039168			0,04		0,039	0,000	2694	2694	0	100,00	100,00
18	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	т	71092,28	2416	0,033984			0,03		0,034	0,000	2416	2416	0	100,00	100,00
19	Е15-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезными рустами	м2	602,33	1445,6	2,4			2,40		2,400	0,000	1446	1446	0	100,00	100,00
	Раздел 3 Элементы блокировки Э-2 (2шт)																	
	3.1 Монолитное покрытие на отметки 0,00																	
20	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	10654,19	28468	2,672			2,67		2,672	0,000	28468	28468	0	100,00	100,00
21	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	61200,28	18119,2	0,296064			0,30		0,296	0,000	18119	18119	0	100,00	100,00
22	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	61995,97	3444	0,055552			0,06		0,056	0,000	3444	3444	0	100,00	100,00
23	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	м3	5015,74	4333,6	0,864			0,86		0,864	0,000	4334	4334	0	100,00	100,00
24	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	166,39	20133,6	121,00464			121,00		121,005	0,000	20134	20134	0	100,00	100,00

25	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек ктрр2=10; ктрм2=10; кзлр2=10; кзкс2=10; кзпм2=10; кмат2=10;	м2		6448	121,00464			121,00		121,005	0,000	6448	6448	0	100,00	100,00
26	E13-52-2	Гидрофобизация бетонных поверхностей раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите	м2	82,16	2248	27,36			27,36		27,360	0,000	2248	2248	0	100,00	100,00
27	E12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	м2	42,87	1172,8	27,36			27,36		27,360	0,000	1173	1173	0	100,00	100,00
28	99-1-1(пп)	Рулонный материал Бикрост стр.60	м2	99,92	6232,8	62,3608			62,36		62,361	0,000	6233	6233	0	100,00	100,00
29	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	603,33	434,4	0,72			0,72		0,720	0,000	434	434	0	100,00	100,00
30	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (компенсатор)	м2	575,09	5060,8	8,8			8,80		8,800	0,000	5061	5061	0	100,00	100,00
	3.3 Монолитные стены																
31	E6-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	м3	13152,92	82916	6,304			6,30		6,304	0,000	82916	82916	0	100,00	100,00
32	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	71099,94	37904,8	0,53312			0,53		0,533	0,000	37905	37905	0	100,00	100,00
33	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	64500,65	34844,8	0,540224			0,54		0,540	0,000	34845	34845	0	100,00	100,00
34	E15-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезными рустами (цоколя)	м2	602,50	2892	4,8			4,80		4,800	0,000	2892	2892	0	100,00	100,00
35	E15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	39,64	2346,4	59,2			59,20		59,200	0,000	2346	2346	0	100,00	100,00
36	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	53003,00	1129,6	0,021312			0,02		0,021	0,000	1130	1130	0	100,00	100,00
37	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	938,72	55572	59,2			59,20		59,200	0,000	55572	55572	0	100,00	100,00
38	E15-158-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	303,58	17972	59,2			59,20		59,200	0,000	17972	17972	0	100,00	100,00
39	E8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	м2	150,62	8916,8	59,2			59,20		59,200	0,000	8917	8917	0	100,00	100,00
		Итого по общим работам АС части			**1 133 480**								**1 133 480**	**1 133 480**	**0**	**100,00**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,7612**		**4 263 236**								**4 263 236**	**4 263 236**	**0**	**100,00**	**100,00**
		Всего по общестроительным работам			**30 960 984**								**30 960 984**				
		в текущих ценах			**127 999 442**								**127 999 442**				

	I. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЛС 2-6-11																
	Раздел 1 Блоки 1 и 2 (А,Б) Техподполье																
	1.1 Электромонтажные работы																
1	E21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2070,00	2070	1		1			1,000	2069,000	2070	2070	0	100,00	100,00
2	75-6-47	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт	57699,00	57699	1		1			1,000	57698,000	57699	57699	0	100,00	100,00
3	E21-24-13	Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	314,00	314	1		1			1,000	313,000	314	314	0	100,00	100,00
4	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	4720,00	4720	1		1			1,000	4719,000	4720	4720	0	100,00	100,00
5	E21-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	шт	246,64	5426	22		22			22,000	5404,000	5426	5426	0	100,00	100,00
6	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	871,00	19162	22		22			22,000	19140,000	19162	19162	0	100,00	100,00
7	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20(КЛЛ 4U 1х20)	шт	82,00	1804	22		22			22,000	1782,000	1804	1804	0	100,00	100,00
8	ЦВ-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,60	184620	1700		1700			1700,000	182920,000	184620	184620	0	100,00	100,00

9	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	147,30	10164	69		69			69,000	10085,000	10164	10164	0	100,00	100,00
10	Ц8-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63(80) мм	м	0	21636	120		120			120,000	21516,000	21636	21636	0	100,00	100,00
11	99-1-1(пп)	Труба ПВХ ф20мм	м	13,32	22644	1700		1700			1700,000	20944,000	22644	22644	0	100,00	100,00
12	99-1-1(пп)	Труба ПВХ ф32мм	м	23,30	1608	69		69			69,000	1539,000	1608	1608	0	100,00	100,00
13	99-1-1(пп)	Труба ПВХ ф50мм(80мм) стр.35	м	68,28	8194	120		120			120,000	8074,000	8194	8194	0	100,00	100,00
14	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,70	49001	1769		1769			1769,000	47232,000	49001	49001	0	100,00	100,00
15	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	38,10	1524	40		40			40,000	1484,000	1524	1524	0	100,00	100,00
16	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	45,00	3600	80		80			80,000	3520,000	3600	3600	0	100,00	100,00
17	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	33650,00	1346	0,04		0,04			0,040	1345,960	1346	1346	0	100,00	100,00
18	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53340,96	88546	1,66		1,66			1,660	88544,340	88546	88546	0	100,00	100,00
19	16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	141782,61	9783	0,069		0,069			0,069	9782,931	9783	9783	0	100,00	100,00
20	16-1-132	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х16 мм2(5х50мм)	1000м	168450,00	6738	0,04		0,04			0,040	6737,960	6738	6738	0	100,00	100,00
21	16-1-132	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х16 мм2(5х95мм)	1000м	168450,00	13476	0,08		0,08			0,080	13475,920	13476	13476	0	100,00	100,00
22	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	36,25	290	8			8		8,000	282,000	290	290	0	100,00	100,00
23	18-1-12	Выключатель однoклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	156,00	1248	8			8		8,000	1240,000	1248	1248	0	100,00	100,00
24	Е21-22-4	Установка выключателей герметичевких и полугерметических	шт	82,25	329	4			4		4,000	325,000	329	329	0	100,00	100,00
25	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-6-01-6/220	шт	215,00	860	4			4		4,000	856,000	860	860	0	100,00	100,00
26	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	1000шт	22294,12	756	0,034		0,034			0,034	757,966	756	756	0	100,00	100,00
27	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали 25х4, сечение 100 мм2 kмат1=0	м	30,80	770	25		25			25,000	745,000	770	770	0	100,00	100,00
28	1-1-886	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный	т	51037,97	1008	0,01975		0,01975			0,020	1007,980	1008	1008	0	100,00	100,00
	Раздел 2 Блоки 3,4,5 (В,Г, Д) Техподполье																
29	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2070,00	2070	1		1			1,000	2069,000	2070	2070	0	100,00	100,00
30	60-6-10(пп)	Вводная панель ВРУ 1-25-65	комплект	33925,00	33925	1		1			1,000	33924,000	33925	33925	0	100,00	100,00
31	Е21-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	314,00	314	1		1			1,000	313,000	314	314	0	100,00	100,00
32	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	4720,00	4720	1		1			1,000	4719,000	4720	4720	0	100,00	100,00
33	Е21-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	шт	246,63	6659	27		27			27,000	6632,000	6659	6659	0	100,00	100,00
34	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	871,00	23517	27		27			27,000	23490,000	23517	23517	0	100,00	100,00
35	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20(КЛЛ 4U 1х20)	шт	82,00	2214	27		27			27,000	2187,000	2214	2214	0	100,00	100,00
36	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,60	142809	1315		1315			1315,000	141494,000	142809	142809	0	100,00	100,00
37	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	147,30	13404	91		91			91,000	13313,000	13404	13404	0	100,00	100,00
38	Ц8-409-3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	м	180,30	28848	160		160			160,000	28688,000	28848	28848	0	100,00	100,00
39	99-1-1(пп)	Труба ПВХ ф20мм	м	13,32	17516	1315		1315			1315,000	16201,000	17516	17516	0	100,00	100,00
40	99-1-1(пп)	Труба ПВХ ф32мм	м	23,31	2121	91		91			91,000	2030,000	2121	2121	0	100,00	100,00
41	99-1-1(пп)	Труба ПВХ ф50мм(80мм)	м	68,28	10925	160		160			160,000	10765,000	10925	10925	0	100,00	100,00
42	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,70	38946	1406		1406			1406,000	37540,000	38946	38946	0	100,00	100,00
43	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	38,11	1715	45		45			45,000	1670,000	1715	1715	0	100,00	100,00

44	Ц8-145-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	45,00	5175	115		115			115,000	5060,000	5175	5175	0	100,00	100,00
45	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	15	2187	0,065		0,065			0,065	2188,935	2187	2187	0	100,00	100,00
46	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53340,80	66676	1,25		1,25			1,250	66674,750	66676	66676	0	100,00	100,00
47	16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	141760,22	12902	0,091		0,091			0,091	12901,909	12902	12902	0	100,00	100,00
48	16-1-132	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х16 мм2(5х70мм)	1000м	168466,67	7581	0,045		0,045			0,045	7580,955	7581	7581	0	100,00	100,00
49	16-1-132	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х16 мм2(5х95мм)	1000м	168452,17	19372	0,115		0,115			0,115	19371,885	19372	19372	0	100,00	100,00
54	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	1000шт	22292,68	914	0,041		0,041			0,041	913,959	914	914	0	100,00	100,00
55	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали 25х4, сечение 100 мм2 kмат1=0,	м	30,80	770	25		25			25,000	745,000	770	770	0	100,00	100,00
56	1-1-886	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный	т	51037,97	1008	0,01975		0,01975			0,020	1007,980	1008	1008	0	100,00	100,00
	Раздел 3 Блоки 1, 3 (А, В) Выше 0,000																	
57	Ц8-599-11	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг	шт	1567,10	15671	10		10			10,000	15661,000	15671	15671	0	100,00	100,00
58	80-1-1(пп)	Щит этажный на 4 квартиры в комплекте с электронным счетчиком и автоматами ЩЭУ2-2	шт	18318,10	183181	10		10			10,000	183171,000	183181	183181	0	100,00	100,00
59	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	514,00	20560	40		40			40,000	20520,000	20560	20560	0	100,00	100,00
60	80-1-1(пп)	Щит распределительный ЩРВ-П-12	шт	502,90	20116	40		40			40,000	20076,000	20116	20116	0	100,00	100,00
61	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	501,20	100240	200		200			200,000	100040,000	100240	100240	0	100,00	100,00
62	80-1-1(пп)	Автоматический выключатель ВА47-29/1 16,20А	шт	71,61	14322	200		200			200,000	14122,000	14322	14322	0	100,00	100,00
63	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	862,00	34480	40		40			40,000	34440,000	34480	34480	0	100,00	100,00
64	80-1-1(пп)	Автоматический выключатель АД12 2Р 30мА 40А	шт	696,10	27844	40		40			40,000	27804,000	27844	27844	0	100,00	100,00
65	Е21-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	шт	246,62	35020	142				142	142,000	34878,000	35020	35020	0	100,00	100,00
66	17-1-166	Светильники, тип НБП02-60-019.01 ГОСТ 17677-82	шт	297,00	42174	142				142	142,000	42032,000	42174	42174	0	100,00	100,00
67	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20/(КЛЛ 4U 1х15)	шт	82,00	11644	142				142	142,000	11502,000	11644	11644	0	100,00	100,00
68	Е21-18-5	Монтаж светильников, устанавливаемых на подвесках (штангах), до 1-й люминесцентной лампы	шт	235,27	7058	30				30	30,000	7028,000	7058	7058	0	100,00	100,00
69	17-2-65	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82 /прим ВАТ1х36/	шт	458,00	13740	30				30	30,000	13710,000	13740	13740	0	100,00	100,00
70	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	101,00	3030	30				30	30,000	3000,000	3030	3030	0	100,00	100,00
71	17-5-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	14,00	420	30				30	30,000	390,000	420	420	0	100,00	100,00
72	99-1-1(пп)	Ламповый зажим У731М 1,5-10/4	шт	26,64	4529	170				170	170,000	4359,000	4529	4529	0	100,00	100,00
73	99-1-1(пп)	Подвесной патрон Е14К001	шт	11,00	440	40			40		40,000	400,000	440	440	0	100,00	100,00
74	99-1-1(пп)	Настенный патрон Е27фнП-0,1	шт	78,94	3947	50			50		50,000	3897,000	3947	3947	0	100,00	100,00
75	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	34,70	20126	580					580,000	19546,000	20126	20126	0	100,00	100,00
76	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	96,00	19200	200					200,000	19000,000	19200	19200	0	100,00	100,00
77	18-1-143	Розетка штепсельная одноместная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	46,00	17480	380					380,000	17100,000	17480	17480	0	100,00	100,00
78	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	35,40	6018	170					170,000	5848,000	6018	6018	0	100,00	100,00

79	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	156,00	26520	170					170,000	26350,000	26520	26520	0	100,00	100,00
80	E21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт		7776	170					170,000	7606,000	7776	7776	0	100,00	100,00
81	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	182,00	30940	170					170,000	30770,000	30940	30940	0	100,00	100,00
82	E21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	82,00	164	2		2			2,000	162,000	164	164	0	100,00	100,00
83	18-1-19	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	215,00	430	2		2			2,000	428,000	430	430	0	100,00	100,00
84	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	1000шт	22299,85	30194	1,354		1,354			1,354	30192,646	30194	30194	0	100,00	100,00
85	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У196 УХЛ2	1000шт	18000,00	16560	0,92		0,92			0,920	16559,080	16560	16560	0	100,00	100,00
90б	Ц8-146-2	Включить. Кабели до 35 кВ прокладываемые с креплением накладными скобами в масса 1 м до 1 кг	м	73,19	924715	12650,0		12650,0			12650,000	912065,000	924715	924715	0	100,00	100,00
90в	54-9-2	Включить. Пробивка бороздок для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	113,54	1436281	12650,0		12650,0			12650,000	1423631,300	1436281	1436281	0	100,00	100,00
91	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	33644,00	134576	4		4,0			4,000	134572,000	134576	134576	0	100,00	100,00
92	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53341,00	320046	6		6,0			6,000	320040,000	320046	320046	0	100,00	100,00
93	16-1-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	51548,00	103096	2		2,0			2,000	103094,500	103096	103096	0	100,00	100,00
94	16-1-1210	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	191324,00	47831	0,25		0,3			0,250	47830,750	47831	47831	0	100,00	100,00
95	16-1-346	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	1000м	304632,50	121853	0,4		0,4			0,400	121852,600	121853	121853	0	100,00	100,00
96	E21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	комплект	74,15	2966	40		40,0			40,000	2926,000	2966	2966	0	100,00	100,00
97	18-1-130	Звонок с кнопкой беспроводный	шт	2930,00	117200	40		40,0			40,000	117160,000	117200	117200	0	100,00	100,00
98	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,60	65160	600		600,0			600,000	64560,000	65160	65160	0	100,00	100,00
99	99-1-1(пп)	Труба ПВХ ф18мм	м	9,99	5994	600		600,0			600,000	5394,000	5994	5994	0	100,00	100,00
100	E21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2(заземление ванн)	м	11,05	6630	600		600,0			600,000	6030,000	6630	6630	0	100,00	100,00
101	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	23771,67	14263	0,6		0,6			0,600	14262,400	14263	14263	0	100,00	100,00
	Раздел 4 Блоки 2,4,5 (Б, Г, Д) . Выше 0,000																
102	Ц8-599-11	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг	шт	1567,13	23507	15		15			15,000	23492,000	23507	23507	0	100,00	100,00
103	80-1-1(пп)	Щит этажный на 5 квартир в комплекте с электронным счетчиком и автоматами марки ЩЭУ2-2	шт	18318,07	274771	15		15			15,000	274756,000	274771	274771	0	100,00	100,00
104	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	514,00	38550	75		75			75,000	38475,000	38550	38550	0	100,00	100,00
105	80-1-1(пп)	Щит распределительный ЩРВ-П-12	шт	502,91	37718	75		75			75,000	37643,000	37718	37718	0	100,00	100,00
106	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	501,20	187950	375		375			375,000	187575,000	187950	187950	0	100,00	100,00
107	80-1-1(пп)	Автоматический выключатель ВА47-29/1 16,20А	шт	71,61	26854	375		375			375,000	26479,000	26854	26854	0	100,00	100,00
108	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	862,00	64650	75		75			75,000	64575,000	64650	64650	0	100,00	100,00
109	80-1-1(пп)	Автоматический выключатель АД12 2Р 30мА 40А	шт	696,09	52207	75		75			75,000	52132,000	52207	52207	0	100,00	100,00
110	E21-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	шт	246,62	63628	258				258	258,000	63370,000	63628	63628	0	100,00	100,00
111	17-1-166	Светильники, тип НБП02-60-019.01 ГОСТ 17677-82	шт	297,00	76626	258				258	258,000	76368,000	76626	76626	0	100,00	100,00
112	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20(КЛЛ 4U 1х15)	шт	82,00	21156	258				258	258,000	20898,000	21156	21156	0	100,00	100,00

113	Е21-16-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	шт	235,27	10587	45				45	45,000	10542,000	10587	10587	0	100,00	100,00
114	17-2-65	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82 /прим.ВАТ1х35/	шт	458,00	20610	45				45	45,000	20565,000	20610	20610	0	100,00	100,00
115	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	101,00	4545	45				45	45,000	4500,000	4545	4545	0	100,00	100,00
116	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	14,00	630	45				45	45,000	585,000	630	630	0	100,00	100,00
117	99-1-1(пп)	Ламповый зажим У731М.1,5-10/4	шт	26,64	8791	330				330	330,000	8461,000	8791	8791	0	100,00	100,00
118	99-1-1(пп)	Подвесной патрон Е14К001	шт	10,99	1649	150			150		150,000	1499,000	1649	1649	0	100,00	100,00
119	99-1-1(пп)	Настенный патрон Е27фнП-0,1	шт	78,93	3552	45				45	45,000	3507,000	3552	3552	0	100,00	100,00
120	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	34,70	33312	960			960		960,000	32352,000	33312	33312	0	100,00	100,00
121	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт	74,55	5591	75			75		75,000	5516,000	5591	5591	0	100,00	100,00
122	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	96,00	28800	300			300		300,000	28500,000	28800	28800	0	100,00	100,00
123	18-1-143	Розетка штепсельная одноместная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	46,00	30360	660			660		660,000	29700,000	30360	30360	0	100,00	100,00
124	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	шт	105,00	7875	75			75		75,000	7800,000	7875	7875	0	100,00	100,00
125	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	35,40	11045	312			312		312,000	10733,000	11045	11045	0	100,00	100,00
126	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	156,00	48672	312			312		312,000	48360,000	48672	48672	0	100,00	100,00
127	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	45,74	11115	243		243,0			243,000	10872,000	11115	11115	0	100,00	100,00
128	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	182,00	44226	243		243,0			243,000	43983,000	44226	44226	0	100,00	100,00
129	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У196 УХЛ2	1000шт	18000,00	28620	1,59		1,59			1,590	28818,410	28620	28620	0	100,00	100,00
135б	Ц8-146-2	Включить. Кабели до 35 кВ прокладываемые с креплением накладными скобами в масса 1 м до 1 кг	м	73,10	1330055	18195,0		18195			18195,000	1311859,500	1330055	1330055	0	100,00	100,00
135а	64-9-2	Включить. Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	113,54	2065860	18195,0		18195			18195,000	2047665,300	2065860	2065860	0	100,00	100,00
136	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	33644,00	201864	6		6			6,000	201858,000	201864	201864	0	100,00	100,00
137	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53341,00	480069	9		9			9,000	480060,000	480069	480069	0	100,00	100,00
138	16-1-1210	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	191323,08	37308	0,195		0,195			0,195	37307,805	37308	37308	0	100,00	100,00
139	16-1-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	51546,00	154644	3		3			3,000	154641,000	154644	154644	0	100,00	100,00
140	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	комплект	74,15	5561	75		75			75,000	5486,000	5561	5561	0	100,00	100,00
141	18-1-130	Звонок с кнопкой безпроводный	шт	2930,00	219750	75		75			75,000	219675,000	219750	219750	0	100,00	100,00
142	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,60	81450	750		750			750,000	80700,000	81450	81450	0	100,00	100,00
143	99-1-1(пп)	Труба ПВХ ф16мм	м	9,99	7493	750		750			750,000	6743,000	7493	7493	0	100,00	100,00
144	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2(заземление ванн)	м	11,05	8288	750		750			750,000	7538,000	8288	8288	0	100,00	100,00
145	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	23772,00	17829	0,75		0,75			0,750	17828,250	17829	17829	0	100,00	100,00
		Итого по электрооборудованию и электроосвещению			**10 757 829**								**10 757 829**	**10 757 829**	**0**	**100,00**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,8840**		**41 789 886**								**41 789 886**	**41 789 886**	**0**	**100,00**	**100,00**
	II. СЛАБОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛС 2-6-12																
	Раздел 1 Телефонизация																
	1.1 Блоки 1 (А)																
1	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,61	3367	31				31	31,000	3336,000	3367	3367	0	100,00	100,00

2	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,71	859	31				31	31,000	828,000	859	859	0	100,00	100,00
3	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	коробка		1484	2					2,000	1482,000	1484	1484	0	100,00	100,00
4	Ц10-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкость 10х2	шт	1393,00	1393	1				1	1,000	1392,000	1393	1393	0	100,00	100,00
5	99-1-1(пп)	Труба ПВХ диаметром 25 мм	м	19,97	619	31				31	31,000	586,000	619	619	0	100,00	100,00
6	16-4-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	81250,00	1300	0,016				0,016	0,016	1299,984	1300	1300	0	100,00	100,00
7	16-4-101	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	1000м	143800,00	2157	0,015				0,015	0,015	2156,985	2157	2157	0	100,00	100,00
8	99-1-1(пп)	Коробка телефонная ТВС-SiD10	шт	1212,50	2425	2				2	2,000	2423,000	2425	2425	0	100,00	100,00
9	16-10-248	Муфты компрессионные ВССК 30(13/25)-10-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 (прим ВССК30(10+10))	шт	3652,00	3652	1				1	1,000	3651,000	3652	3652	0	100,00	100,00
10	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	107,30	2146	20				20	20,000	2126,000	2146	2146	0	100,00	100,00
11	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	шт	179,00	3580	20				20	20,000	3560,000	3580	3580	0	100,00	100,00
	1.2 Блоки 2 (Б)									0	0,000	0,000	0	0			
12	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,61	3367	31				31	31,000	3336,000	3367	3367	0	100,00	100,00
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,71	859	31				31	31,000	828,000	859	859	0	100,00	100,00
14	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	коробка	742,00	1484	2				2	2,000	1482,000	1484	1484	0	100,00	100,00
15	Ц10-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкость 10х2	шт	1393,00	1393	1				1	1,000	1392,000	1393	1393	0	100,00	100,00
16	99-1-1(пп)	Труба ПВХ диаметром 25 мм	м	19,97	619	31				31	31,000	586,000	619	619	0	100,00	100,00
17	16-4-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	81214,29	1137	0,014				0,014	0,014	1136,986	1137	1137	0	100,00	100,00
18	16-4-101	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	1000м	144000,00	288	0,002				0,002	0,002	287,998	288	288	0	100,00	100,00
19	16-4-102	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 30	1000м	199066,67	2986	0,015				0,015	0,015	2985,985	2986	2986	0	100,00	100,00
20	99-1-1(пп)	Коробка телефонная ТВС-SiD10	шт	1212,00	1212	1				1	1,000	1211,000	1212	1212	0	100,00	100,00
21	99-1-1(пп)	Коробка телефонная ТВС-SiD20	шт	1749,00	1749	1				1	1,000	1748,000	1749	1749	0	100,00	100,00
22	16-10-248	Муфты компрессионные ВССК 30(13/25)-10-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 30(20+10)	шт	3652,00	3652	1				1	1,000	3651,000	3652	3652	0	100,00	100,00
23	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	107,32	2683	25				25	25,000	2658,000	2683	2683	0	100,00	100,00
24	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	шт	179,00	4475	25				25	25,000	4450,000	4475	4475	0	100,00	100,00
	1.3 Блоки 3 (В)									0	0,000	0,000	0	0			
25	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,61	3367	31				31	31,000	3336,000	3367	3367	0	100,00	100,00
26	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,71	859	31				31	31,000	828,000	859	859	0	100,00	100,00
27	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	коробка	742,00	1484	2				2	2,000	1482,000	1484	1484	0	100,00	100,00
28	Ц10-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкость 10х2	шт	1393,00	1393	1				1	1,000	1392,000	1393	1393	0	100,00	100,00
29	99-1-1(пп)	Труба ПВХ диаметром 25 мм	м	19,97	619	31				31	31,000	586,000	619	619	0	100,00	100,00
30	16-4-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	81250,00	1300	0,016				0,016	0,016	1299,984	1300	1300	0	100,00	100,00
31	16-4-101	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	1000м	143800,00	2157	0,015				0,015	0,015	2156,985	2157	2157	0	100,00	100,00
32	99-1-1(пп)	Коробка телефонная ТВС-SiD10	шт	1212,50	2425	2				2	2,000	2423,000	2425	2425	0	100,00	100,00
33	16-10-248	Муфты компрессионные ВССК 30(13/25)-10-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 (прим ВССК30(20+10))	шт	3652,00	3652	1				1	1,000	3651,000	3652	3652	0	100,00	100,00
34	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	107,30	2146	20				20	20,000	2126,000	2146	2146	0	100,00	100,00
35	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	шт	179,00	3580	20				20	20,000	3560,000	3580	3580	0	100,00	100,00
	1.4 Блоки 4 (Г)																
36	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,61	3367	31				31	31,000	3336,000	3367	3367	0	100,00	100,00

37	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,71	859	31				31	31,000	828,000	859	859	0	100,00	100,00
38	Ц10-896-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	коробка	742,00	1484	2				2	2,000	1482,000	1484	1484	0	100,00	100,00
39	Ц10-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкость 10х2	шт	1393,00	1393	1				1	1,000	1392,000	1393	1393	0	100,00	100,00
40	99-1-1(пп)	Труба ПВХ диаметром 25 мм	м	19,97	619	31				31	31,000	588,000	619	619	0	100,00	100,00
41	16-4-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЗП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	81214,29	1137	0,014				0,014	0,014	1136,986	1137	1137	0	100,00	100,00
42	16-4-101	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЗП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	1000м	144000,00	288	0,002				0,002	0,002	287,998	288	288	0	100,00	100,00
43	16-4-102	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЗП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 30	1000м	199986,67	2986	0,015				0,015	0,015	2985,985	2986	2986	0	100,00	100,00
44	99-1-1(пп)	Коробка телефонная ТВС-SiD10	шт	1212,00	1212	1				1	1,000	1211,000	1212	1212	0	100,00	100,00
45	99-1-1(пп)	Коробка телефонная ТВС-SiD20	шт	1749,00	1749	1				1	1,000	1748,000	1749	1749	0	100,00	100,00
46	16-10-248	Муфты компрессионные ВССК 30(13/25)-10-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 (прим.ВССК30(20+10))	шт	3652,00	3652	1				1	1,000	3651,000	3652	3652	0	100,00	100,00
47	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	107,32	2683	25				25	25,000	2658,000	2683	2683	0	100,00	100,00
48	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	шт	179,00	4475	25				25	25,000	4450,000	4475	4475	0	100,00	100,00
	1.5 Блоки 5 (Д)																
49	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,61	3367	31				31	31,000	3336,000	3367	3367	0	100,00	100,00
50	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,71	859	31				31	31,000	828,000	859	859	0	100,00	100,00
51	Ц10-896-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	коробка	742,00	1484	2				2	2,000	1482,000	1484	1484	0	100,00	100,00
52	Ц10-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкость 10х2	шт	1393,00	1393	1				1	1,000	1392,000	1393	1393	0	100,00	100,00
53	99-1-1(пп)	Труба ПВХ диаметром 25 мм	м	19,97	619	31				31	31,000	588,000	619	619	0	100,00	100,00
54	16-4-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЗП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	81214,29	1137	0,014				0,014	0,014	1136,986	1137	1137	0	100,00	100,00
55	16-4-101	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЗП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	1000м	144000,00	288	0,002				0,002	0,002	287,998	288	288	0	100,00	100,00
56	16-4-102	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЗП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 30	1000м	199986,67	2986	0,015				0,015	0,015	2985,985	2986	2986	0	100,00	100,00
57	99-1-1(пп)	Коробка телефонная ТВС-SiD10	шт	1212,00	1212	1				1	1,000	1211,000	1212	1212	0	100,00	100,00
58	99-1-1(пп)	Коробка телефонная ТВС-SiD20	шт	1749,00	1749	1				1	1,000	1748,000	1749	1749	0	100,00	100,00
59	16-10-248	Муфты компрессионные ВССК 30(13/25)-10-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 (прим.ВССК30(20+10))	шт	3652,00	3652	1				1	1,000	3651,000	3652	3652	0	100,00	100,00
60	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	107,32	2683	25				25	25,000	2658,000	2683	2683	0	100,00	100,00
61	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	шт	179,00	4475	25				25	25,000	4450,000	4475	4475	0	100,00	100,00
	1.6 Техподполье																
62	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	147,30	22095	150				150	150,000	21945,000	22095	22095	0	100,00	100,00
63	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,70	4155	150				150	150,000	4005,000	4155	4155	0	100,00	100,00
64	Ц10-893-19	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкость 30х2	шт	1973,00	1973	1				1	1,000	1972,000	1973	1973	0	100,00	100,00
65	Ц10-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкость 10х2	шт	1393,00	1393	1				1	1,000	1392,000	1393	1393	0	100,00	100,00
66	99-1-1(пп)	Труба ПВХ диаметром 32 мм	м	23,31	3497	150				150	150,000	3347,000	3497	3497	0	100,00	100,00
67	16-4-101	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЗП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	1000м	143842,11	2733	0,019				0,019	0,019	2732,981	2733	2733	0	100,00	100,00
68	16-4-102	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЗП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 30	1000м	199036,36	10947	0,055				0,055	0,055	10946,945	10947	10947	0	100,00	100,00
69	16-4-103	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЗП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 50	1000м	318756,76	11794	0,037				0,037	0,037	11793,963	11794	11794	0	100,00	100,00
70	16-4-104	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЗП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 100	1000м	608974,36	23750	0,039				0,039	0,039	23749,961	23750	23750	0	100,00	100,00
71	16-10-232	Муфты компрессионные ВССК 30(13/25)-S10-э с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 (прим.ВССК(13/25)-1)	шт	3325,00	3325	1				1	1,000	3324,000	3325	3325	0	100,00	100,00

72	16-10-257	Муфты компрессионные ВССК 100(20/33)-1-п с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13791 0-86 (прим ВССК(24/33))-1	шт	[illegible]	3828	1					1,000	3827,000	3828	3828	0	100,00	100,00
		Итого по телефонизации			213 166								213 166	213 166	0	100,00	100,00
		в текущих ценах	4,0986		873 676								873 676	873 676	0	100,00	100,00
	Раздел 2 Телевидение																
	2.1 Блок 1 (А)																
73	Е34-46-1	Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м	опора	9275,00	9275	1					1,000	9274,000	9275	9275	0	100,00	100,00
74	Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	шт	1115,00	1115	1					1,000	1114,000	1115	1115	0	100,00	100,00
75	Ц10-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу	шт	465,80	2329	5					5,000	2324,000	2329	2329	0	100,00	100,00
76	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,60	1629	15					15,000	1614,000	1629	1629	0	100,00	100,00
77	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,73	416	15					15,000	401,000	416	416	0	100,00	100,00
78	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт	109,00	109	1					1,000	108,000	109	109	0	100,00	100,00
79	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм kмат1=0;	м	35,20	704	20					20,000	684,000	704	704	0	100,00	100,00
80	80-1-1(пп)	Антенна коллективного пользования АТКГ-5.2 21-41 6 kстм=2,93;	шт	1293,00	1293	1					1,000	1292,000	1293	1293	0	100,00	100,00
81	80-1-1(пп)	Абонентский разветвитель РА-4-800Z R, kстм=2,93;	шт	439,20	2196	5					5,000	2191,000	2196	2196	0	100,00	100,00
82	99-1-1(пп)	Кабель коксиальный RG-11	м	26,67	400	15					15,000	385,000	400	400	0	100,00	100,00
83	99-1-1(пп)	Труба ПВХ диаметром 25 мм	м	20,00	300	15					15,000	285,000	300	300	0	100,00	100,00
84	76-55-134	Спирали резисторы (прим. сопротивление ВС-10)	шт	25,00	25	1					1,000	24,000	25	25	0	100,00	100,00
85	4-1-44	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 10 мм	т	43435,98	536	0,01234					0,012	535,988	536	536	0	100,00	100,00
	2.2 Блок 2 (Б)																
86	Е34-46-1	Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м	опора	9275,00	9275	1					1,000	9274,000	9275	9275	0	100,00	100,00
87	Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	шт	1115,00	1115	1					1,000	1114,000	1115	1115	0	100,00	100,00
88	Ц10-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу	шт	465,80	2329	5					5,000	2324,000	2329	2329	0	100,00	100,00
89	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,60	1629	15					15,000	1614,000	1629	1629	0	100,00	100,00
90	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,73	416	15					15,000	401,000	416	416	0	100,00	100,00
91	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт	109,00	109	1					1,000	108,000	109	109	0	100,00	100,00
92	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм kмат1=0;	м	35,20	704	20					20,000	684,000	704	704	0	100,00	100,00
93	80-1-1(пп)	Антенна коллективного пользования АТКГ-5.2 21-41 6 kстм=2,93;	шт	1293,00	1293	1					1,000	1292,000	1293	1293	0	100,00	100,00
94	80-1-1(пп)	Абонентский разветвитель РА-4-800Z R, kстм=2,93;	шт	439,20	2196	5					5,000	2191,000	2196	2196	0	100,00	100,00
95	99-1-1(пп)	Кабель коксиальный RG-11	м	26,67	400	15					15,000	385,000	400	400	0	100,00	100,00
96	99-1-1(пп)	Труба ПВХ диаметром 25 мм	м	20,00	300	15					15,000	285,000	300	300	0	100,00	100,00
97	76-55-134	Спирали резисторы (прим. сопротивление ВС-10)	шт	25,00	25	1					1,000	24,000	25	25	0	100,00	100,00
98	4-1-44	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 10 мм	т	43435,98	536	0,01234					0,012	535,988	536	536	0	100,00	100,00
	2.3 Блок 3 (В)																
99	Е34-46-1	Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м	опора	9275,00	9275	1					1,000	9274,000	9275	9275	0	100,00	100,00
100	Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	шт	1115,00	1115	1					1,000	1114,000	1115	1115	0	100,00	100,00
101	Ц10-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу	шт	465,80	2329	5					5,000	2324,000	2329	2329	0	100,00	100,00

102	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,60	1629	15					15,000	1614,000	1629	1629	0	100,00	100,00
103	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м		416	15					15,000	401,000	416	416	0	100,00	100,00
104	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт	109,00	109	1					1,000	108,000	109	109	0	100,00	100,00
105	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм kмат1=0;	м	35,20	704	20					20,000	684,000	704	704	0	100,00	100,00
106	80-1-1(пп)	Антенна коллективного пользования АТКГ-5.2 21-41.6 kстм=2,93;	шт	1293,00	1293	1					1,000	1292,000	1293	1293	0	100,00	100,00
107	80-1-1(пп)	Абонентский разветвитель РА-4-800Z R. kстм=2,93;	шт	439,20	2196	5					5,000	2191,000	2196	2196	0	100,00	100,00
108	99-1-1(пп)	Кабель коксиальный RG-11	м	26,67	400	15					15,000	385,000	400	400	0	100,00	100,00
109	99-1-1(пп)	Труба ПВХ диаметром 25 мм	м	20,00	300	15					15,000	285,000	300	300	0	100,00	100,00
110	76-55-134	Спирали резисторы (прим. сопротивление ВС-10)	шт	25,00	25	1					1,000	24,000	25	25	0	100,00	100,00
111	4-1-44	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 10 мм	т	43435,98	536	0,01234					0,012	535,988	536	536	0	100,00	100,00
	2.4 Блок 4 (Г)																
112	Е34-48-1	Устройсво опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м	опора	9275,00	9275	1					1,000	9274,000	9275	9275	0	100,00	100,00
113	Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	шт	1115,00	1115	1					1,000	1114,000	1115	1115	0	100,00	100,00
114	Ц10-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу	шт	465,80	2329	5					5,000	2324,000	2329	2329	0	100,00	100,00
115	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,60	1629	15					15,000	1614,000	1629	1629	0	100,00	100,00
116	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,73	416	15					15,000	401,000	416	416	0	100,00	100,00
117	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт	109,00	109	1					1,000	108,000	109	109	0	100,00	100,00
118	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм kмат1=0;	м	35,20	704	20					20,000	684,000	704	704	0	100,00	100,00
119	80-1-1(пп)	Антенна коллективного пользования АТКГ-5.2 21-41.6 kстм=2,93;	шт	1293,00	1293	1					1,000	1292,000	1293	1293	0	100,00	100,00
120	80-1-1(пп)	Абонентский разветвитель РА-4-800Z R. kстм=2,93;	шт	439,20	2196	5					5,000	2191,000	2196	2196	0	100,00	100,00
121	99-1-1(пп)	Кабель коксиальный RG-11	м	26,67	400	15					15,000	385,000	400	400	0	100,00	100,00
122	99-1-1(пп)	Труба ПВХ диаметром 25 мм	м	20,00	300	15					15,000	285,000	300	300	0	100,00	100,00
123	76-55-134	Спирали резисторы (прим. сопротивление ВС-10)	шт	25,00	25	1					1,000	24,000	25	25	0	100,00	100,00
124	4-1-44	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 10 мм	т	43435,98	536	0,01234					0,012	535,988	536	536	0	100,00	100,00
	2.5 Блок 5 (Д)																
125	Е34-48-1	Устройсво опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м	опора	9275,00	9275	1					1,000	9274,000	9275	9275	0	100,00	100,00
126	Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	шт	1115,00	1115	1					1,000	1114,000	1115	1115	0	100,00	100,00
127	Ц10-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу	шт	465,80	2329	5					5,000	2324,000	2329	2329	0	100,00	100,00
128	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	108,60	1629	15					15,000	1614,000	1629	1629	0	100,00	100,00
129	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,73	416	15					15,000	401,000	416	416	0	100,00	100,00
130	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт	109,00	109	1					1,000	108,000	109	109	0	100,00	100,00
131	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм kмат1=0;	м	35,20	704	20					20,000	684,000	704	704	0	100,00	100,00
132	80-1-1(пп)	Антенна коллективного пользования АТКГ-5.2 21-41.6 kстм=2,93;	шт	1293,00	1293	1					1,000	1292,000	1293	1293	0	100,00	100,00
133	80-1-1(пп)	Абонентский разветвитель РА-4-800Z R. kстм=2,93;	шт	439,20	2196	5					5,000	2191,000	2196	2196	0	100,00	100,00
134	99-1-1(пп)	Кабель коксиальный RG-11	м	26,67	400	15					15,000	385,000	400	400	0	100,00	100,00
135	99-1-1(пп)	Труба ПВХ диаметром 25 мм	м	20,00	300	15					15,000	285,000	300	300	0	100,00	100,00

136	76-65-134	Спирали резисторы (прим. сопротивления ВС-10)	шт	25,00	25	1					1,000	24,000	25	25	0	100,00	100,00
137	4-1-44	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 10 мм	т	4 8	530	0,01234					0,012	525,989	530	530	0	100,00	100,00
		Итого по телевидению			101 635								101 635	101 635	0	100,00	100,00
		в текущих ценах	5,2122		529 746								529 746	529 746	0	100,00	100,00
	Раздел 3 Видеонаблюдение																
	3.1 Видеонаблюдение																
138	Ц10-350-23	Аппаратура цветного телевидения: видеоконтрольное устройство	шт	438,90	4389	10					10,000	4379,000	4389	4389	0	100,00	100,00
139	Ц8-400-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	147,30	14730	100					100,000	14630,000	14730	14730	0	100,00	100,00
140	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,70	2770	100					100,000	2670,000	2770	2770	0	100,00	100,00
141	Ц10-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	72,10	28840	400					400,000	28440,000	28840	28840	0	100,00	100,00
142	99-2-2(пп)UNICOM	Система видеонаблюдения (камера SONY Exmor IMX222 U127 + Видеорегистратор HS204 + Дисплей Acer G193Hqb + Комплект кабелей VSC7540)	шт	21082,40	105412	5					5,000	105407,000	105412	105412	0	100,00	100,00
		Итого по видеонаблюдению			156 141								156 141	156 141	0	100,00	100,00
		в текущих ценах	4,0861		638 001								638 001	638 001	0	100,00	100,00
		Всего по электромонтажным работам и слаботочным сетям											11 228 771				
		в текущих ценах											43 831 309				
		Всего по работам дом №6											42 169 735				
		в текущих ценах											171 830 751				
	Благоустройство																
	Раздел 1 Вертикальная планировка																
	1.1 Вертикальная планировка																
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	9,24	32 498	3517,1		2532,3	984,8	3517,1	0,0	32 498	32 498	-	100,00	100,00
2	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	м3	31,64	103 241	3263		2349,4	913,6	3263,0	0,0	103 241	103 241	-	100,00	100,00
3	Е1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(растительного грунта с перемещением на 50м)	м3	4,85	37 217	7673,6		5525,0	2148,6	7673,6	0,0	37 217	37 217	-	100,00	100,00
4	Е1-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт(л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	16,79	128 840	7673,6		5525,0	2148,6	7673,6	0,0	128 840	128 840	-	100,00	100,00
5	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза (во временный отвал)	т	23,4	296 278	12661,44		9116,2	3545,2	12661,4	0,0	296 278	296 278	-	100,00	100,00
6	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза (из временного отвала)	т	23,4	296 278	12661,44		9116,2	3545,2	12661,4	0,0	296 278	296 278	-	100,00	100,00
7	Е1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(растительного грунта на участкозеленения с перемещением на 50м)	м3	4,85	37 217	7673,6		5525,0	2148,6	7673,6	0,0	37 217	37 217	-	100,00	100,00
8	Е1-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт(л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	16,79	128 840	7673,6		5525,0	2148,6	7673,6	0,0	128 840	128 840	-	100,00	100,00
9	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(откосы в насыпи)	м3	6,48	128	19,8		14,3	5,5	19,8	0,0000	128	128	-	100,00	100,00
10	Е1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие5 м	м3	3,2	63	19,8		14,3	5,5	19,8	0,0000	63	63	-	100,00	100,00
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,55	427	19,8		14,3	5,5	19,8	0,0000	427	427	-	100,00	100,00
12	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	14,12	280	19,8		14,3	5,5	19,8	0,0000	280	280	-	100,00	100,00
13	Е1-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	20,27	559	27,6		19,9	7,7	27,6	0,0000	559	559	-	100,00	100,00

14	Е1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (устройство корыта из-под покрытий и лотков)	м3	9,24	27 259	2950,13			2174,1	0	2950,1	0,0000	27 259	27 259	-	100,00	100,00
15	Е1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 40м	м3	31,64	93 342	2950,13			2174,1	616,0	2950,1	0,0	93 342	93 342	-	100,00	100,00
		Итого по вертикальной планировке			1 182 467								1 182 467	1 182 467	-	100	100
		в текущих ценах	2,1500		2 542 304								2 542 304	2 542 304	-	100	100
	Раздел 2 Покрытие																
16	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см ТОЛЩ 10см	м2	187,97	183 647	977				977,0	977,0	0,0	183 647	183 647	-	100,00	100,00
16а	Е27-21-1	Исключить. Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см ТОЛЩ 10см	м2	187,97	- 108 459	-577				-577,0	-577,0	0,0	- 108 459	- 108 459	-	100,00	100,00
17	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	417,41	407 810	977				977,0	977,0	0,0	407 810	407 810	-	100,00	100,00
17а	Е27-55-1	Исключить.Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	417,41	- 240 846	-577				-577,0	-577,0	0,0	- 240 846	- 240 846	-	100,00	100,00
18	Е27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	303,99	414 338	1363				1363,0	1363,0	0,0	414 338	414 338	-	100,00	100,00
18а	Е27-34-2	Исключить.Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	303,99	- 244 104	-803				-803,0	-803,0	0,0	- 244 104	- 244 104	-	100,00	100,00
19	30-3-9	Камни бетонные бортовые марки БР 100.20.8 М-300	м3	12557	273 843	21,808				21,8	21,8	0,0	273 843	273 843	-	100,00	100,00
19а	30-3-9	Исключить.Камни бетонные бортовые марки БР 100.20.8 М-300	м3	12557	- 160 830	-12,808				-12,8	-12,8	0,0	- 160 830	- 160 830	-	100,00	100,00
20	Е1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(суглинок легкий толщиной 30см)	м3	9,24	1 502	162,6				162,6	162,6	0,0	1 502	1 502	-	100,00	100,00
20а	Е1-24-2	Исключить.Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(суглинок легкий толщиной 30см)	м3	9,24	- 1 132	-122,5				-122,5	-122,5	0,0	- 1 132	- 1 132	-	100,00	100,00
21	Е1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	31,64	5 145	162,6				162,6	162,6	0,0	5 145	5 145	-	100,00	100,00
21а	Е1-24-10	Исключить.Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	31,64	- 3 876	-122,5				-122,5	-122,5	0,0	- 3 876	- 3 876	-	100,00	100,00
22	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 10см	м3	1409,76	76 409	54,2				54,2	54,2	0,0	76 409	76 409	-	100,00	100,00
22а	Е27-14-1	Исключить.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 10см	м3	1409,76	- 76 409	-54,2				-54,2	-54,2	0,0	- 76 409	- 76 409	-	100,00	100,00
23	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	206,72	111 629	540				540,0	540,0	0,0	111 629	111 629	-	100,00	100,00
23а	Е27-26-1	Исключить.Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	206,72	- 111 629	-540				-540,0	-540,0	0,0	- 111 629	- 111 629	-	100,00	100,00
24	Е27-53-5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3(толщиной 2,5см)	м2	439,71	237 443	540				540,0	540,0	0,0	237 443	237 443	-	100,00	100,00
24а	Е27-53-5	Исключить.Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3(толщиной 2,5см)	м2	439,71	- 237 443	-540				-540,0	-540,0	0,0	- 237 443	- 237 443	-	100,00	100,00
25	Е27-54-5	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным песчаным смесям типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	м2	156,24	- 84 370	-540				-540,0	-540,0	0,0	- 84 370	- 84 370	-	100,00	100,00

25а	E27-54-5	Исключить Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным песчаным смесям типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	м2		84 370	540					540,0	0,0	84 370	84 370	-	100,00	100,00
26	E27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	303,99	29 183	96				96,0	96,0	0,0	29 183	29 183	-	100,00	100,00
26а	E27-34-2	Исключить Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	303,99	29 183	96				96,0	96,0	0,0	29 183	29 183	-	100,00	100,00
27	30-3-9	Камни бетонные бортовые марки БР 100.20.8 М-300	м3	12557	19 288	1,536				1,5	1,5	0,0	19 288	19 288	-	100,00	100,00
27а	30-3-9	Исключить Камни бетонные бортовые марки БР 100.20.8 М-300	м3	12557	- 19 288	-1,536				-1,5	-1,5	0,0	- 19 288	- 19 288	-	100,00	100,00
		Навесы козырьков, балконов															
27б	E9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	4646,85	5 711	1,229				1,2	1,2	0,0	5 711	5 711	-	100,00	100,00
27в	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	172800	212 371	1,229				1,2	1,2	0,0	212 371	212 371	-	100,00	100,00
27г	E9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	542,84	667	1,229				1,2	1,2	0,0	667	667	-	100,00	100,00
27д	E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	112,46	21 205	188,56				188,6	188,6	0,0	21 205	21 205	-	100,00	100,00
27е	1-1-3679	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	м2	334	62 979	188,56				188,6	188,6	0,0	62 979	62 979	-	100,00	100,00
		Отделка цоколя камнем									0,0	0,0	-	-			
27ж	E15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками на цементном растворе	м2	1228,68	850 999	530,7				530,7	530,7	0,0	850 999	850 999	-	100,00	100,00
		Итого по покрытию			**1 539 338**								1 539 338	1 539 338	-	100,00	100,00
		в текущих ценах	2,0212		6 557 504								3 111 263	6 557 504	-	100,00	100,00
		Всего по благоустройству											2 721 604				
		в текущих ценах											5 653 567				
		Всего по всем работам											2 759 536				
		в текущих ценах											668 400 000				

Заказчик
Директор ТОО «Өзен Гроуп Туран»
Дауылбаев Б.С.
" 28 " декабря 2018 г.

Подрядчик
Директор ТОО "Build Stroi"
Ермаков Е.Т.

Технический надзор АО "НЦ "Курылысконсалтинг"
Ибраев М.
2018 г.