Объект: Ремонт ВЛ-10кВ Ф-7-37 с. Ават ЕРЭС УЭСО АО "АЖК"
Заказчик: АО "АЖК"
Подрядчик: ТОО «Алатау Энерго Инжиниринг»

Форма № КС3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2012г.

					Код заказчика	Код подрядчика	**Дополнительное соглашение №2011/0448РД от 25.04.2012. (договор №2011/0448Р от 29.11.2011)**			Организация правовая форма
									Код	
№№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	из граф 3						**Всего к оплате с НДС**
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	по монтажу оборудо-вания		Приобретение материалов и оборудования	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт ВЛ-10кВ Ф-7-37 с. Ават ЕРЭС УЭСО (инв. №5069204637)	4 469.9984	4 469.9984						478.9284	4 469.9984
	Итого	**4 469.9984**	**4 469.9984**						**478.9284**	**4 469.9984**

Заказчик ***Подрядчик***

Заказчик АО «АЖК» Форма N2в

Подрядчик ТОО «Алатау Энерго Инжиниринг»

Дополнительное соглашение №2012/0448РД от 25.04.2012г. (договор №2012/0448Р от 29.11.2011г.)

Наименование строительства и его адрес: АО АЖК. ЕРЭС. ВЛ-10кВ Ф-№ 7-37 с.Ават

Наименование обьекта: АО АЖК. ЕРЭС. ВЛ-10кВ Ф-№ 7-37 с.Ават

А К Т N 1

приемки выполненных работ за апрель 2012 г.
По см. Э201200930-40

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0133-109-5	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1км	1,00	37758,97	31859,47	37759	31859	33,12	33		
					5899,50	411,75	5900	412	14,96	15		
2.	Е0133-111-7	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-5	опора	3,00	1764,77	1522,58	5294	4568	1,32	4		
					242,19	16,88	727	51	0,70	2		
3.	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	1,00	87002,97	73123,62	87003	73124	70,52	71		
					12637,35	877,50	12637	877	34,08	34		
4.	Е0133-111-8	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6	опора	3,00	4552,30	3798,54	13657	11396	2,93	9		
					543,38	37,13	1630	111	1,74	5		
5.	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,60	315700,00	--	189420	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	Е0133-101-8	Демонтаж промежуточных опор ВЛ 10 кВ с помощью механизмов	опора	9,00	4400,51	3426,79	39605	30841	5,98	54		
					973,73	72,90	8764	656	1,18	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0133-101 -11	Демонтаж сложных опор с одним подкосом ВЛ 10 кВ с помощью механизмов	опора	4,00	11426,61 / 3179,52	8247,09 / 240,30	45706 / 12718	32988 / 961	19,43 / 3,10	78 / 12
8.	Е0133-103 -1	Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 10кВ	опора	9,00	5174,46 / 698,63	4326,20 / 108,00	46570 / 6288	38936 / 972	4,22 / 1,54	38 / 14
9.	Е0133-103 -2	Установка сложных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 10кВ	опора	4,00	11605,04 / 1359,99	10065,05 / 209,25	46420 / 5440	40260 / 837	8,25 / 3,44	33 / 14
10.	С	Стойки СВ-105-3,5 с гидроизоляцией	шт	17,00	22152,83 / --	-- / --	376598 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	С	Узлы крепления У1 для сложных опор	шт	4,00	2215,28 / --	-- / --	8861 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	С	Изолятор ШС-10Е	шт	78,00	930,42 / --	-- / --	72573 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	С	Колпачок К6А	шт	78,00	30,86 / --	-- / --	2407 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	С	Траверсы ТМ3 с хомутами	шт	9,00	7088,90 / --	-- / --	63800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	С	Траверсы М-8 для сложных опор с хомутами	шт	12,00	3101,40 / --	-- / --	37217 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	С11011-680	Катанка, d 6,5 мм	кг	8,00	28,00 / --	-- / --	224 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	С11011-1049	Электроды, d-3 мм	т	0,003	127100,00 / --	-- / --	381 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	С	Эмаль красная НЦ-132	кг	1,50	201,75 / --	-- / --	303 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	С01031-А19-1	Погрузка стоек при автомобильных перевозках	т	2,55	148,60 / --	-- / --	379 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	С01031-А1	Разгрузка стоек при автомобильных	т	2,55	141,40	--	361	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-2	перевозках			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
21.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	8,77	152,80	--	1339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	8,77	140,00	--	1227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С01031-А3 7-1	Погрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках	т	0,9198	122,80	--	113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С01031-А3 7-2	Разгрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках	т	0,9198	102,80	--	95	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С010333-А 13-2	Вывоз стоек и изделий из сборного железобетона на промбазу КРЭС, расстояние перевозки 13 км, класс груза 2	т	11,32	134,32	--	1520	--	0,56	6
					26,86	--	304	--	--	--
26.	С010333-А 13-2	Вывоз провода и прочих материалов на промбазу РЭС,расстояние перевозки 13км,класс груза 2	т	0,9198	107,46	--	99	--	0,45	0
					21,49	--	20	--	--	--
27.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	20,23	152,80	--	3091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	20,23	140,00	--	2832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е010333-А 20-1	Перевозка ж/б стоек автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	20,23	157,28	157,27	3182	3182	--	--
					--	31,45	--	636	0,66	13
30.	С01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,321	247,10	--	79	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,321	234,30	--	75	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С01031-А3 7-1	Погрузка прочих материалов при автомобильных перевозках	т	0,1482	122,80	--	18	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С01031-А3 7-2	Разгрузка прочих материалов при автомобильных перевозках	т	0,1482	102,80	--	15	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С010333-А 20-2	Перевозка конструкций металлических,провода и прочих материалов,расстояние перевозки 20 км, класс груза 2	т	0,4692	157,41	--	74	--	0,66	0
					31,48	--	15	--	--	--
35.	Е010335-А 5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	км	25,08	27,68	27,68	694	694	--	--
					--	5,54	--	139	0,12	3
36.	Е010335-А 5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	км	3,05	22,14	22,14	67	67	--	--
					--	4,43	--	13	0,09	0

ИТОГО: 1089059 267915 326

54441 5666 124

Накладные расходы :

На монтажные работы	23462
На общестроительные работы	39594
Всего накладных расходов:	63057
Итого с накладными	1152116

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	326
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	124
- в накладных расходах, чел-ч.	32
Всего трудозатрат, чел-ч.:	482

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	69127
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1221242
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1226127
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1238339
Затраты, связанными с командированием работников	635770
Итого с затратами, связанными с командированием работников	1874109
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	3912814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						78256		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3991070		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						478928,4		
		Итого с НДС						4469998,4		

Принял: Сдал: