Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Есиль" г.Астаны
Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"
Наименование объекта: Текущий ремонт элементов благоустройства

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2016 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
12		17		155	30.03.2016	МБ	1230004		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	71 165 247	25 833 191							3 099 983	28 933 174

ЗАКАЗЧИК:
Аким
района "Есиль" г.Астаны_____С.Мустафина

м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмолаводсервис и К"_____К.Б.Солсанов

м.п.

"SANA-2015". Версия 16.1 от 18.01.16 г.

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астаны

Поставщик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта: Текущий ремонт элементов благоустройства

Договор № 155 от 30.03.2016 г.

Акт

приемки выполненных работ

Текущий ремонт элементов благоустройства за июнь 2016 год

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Набережная р. Есиль (р-н Ак Орда)/Ремонт покрытий из гранита								
1	12-130103-0102	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	100	3714,44	–	371444	–	188322	5,323	532,3
		м2		3714,44	–	371444	–	50,7	0,0867	8,67
2	12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	100	1762,52	–	176252	–	68418	1,74	174
		м2		1349,47	–	134947	–	50,7	–	–
3	11-150101-0101	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	100	10733,75	2,44	1073375	244	545151	10,4	1040
		м2 поверхности облицовки		9948,02	–	994802	–	54,8	0,0427	4,27
4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	90	1697,21	1697,21	152749	152749	49380	–	–
		маш.-ч		–	853,3	–	76797	64,3	–	–
		Итого прямые затраты по разделу I				**1 773 820**				**1746**
										12,94
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 501 193				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				152 993				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				76 797				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				119 634				
		Накладные расходы I уровня, тенге				851 271				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 625 091				
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				99 753				

	Итого, тенге				2 724 844				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				217 988				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 942 832**				
	Раздел 2 Колизей Площадь /Ремонт покрытий из гранита								
5	12-130103-0102 Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	75	3714,44	–	278583	–	141242	5,323	399,225
	м2		3714,44	–	278583	–	50,7	0,0867	6,5025
6	12-110102-0101 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	75	1762,53	–	132190	–	51314	1,74	130,5
	м2		1349,48	–	101211	–	50,7	–	–
7	11-150101-0101 Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	75	10733,72	2,44	805029	183	408863	10,4	780
	м2 поверхности облицовки		9948,01	–	746101	–	54,8	0,0427	3,2025
8	33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	70	1697,21	1697,21	118805	118805	38407	–	–
	маш.-ч		–	853,3	–	59731	64,3	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 2				**1 334 607**				**1310**
									9,705
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 125 895				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				118 988				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				59 731				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				89 724				
	Накладные расходы I уровня, тенге				639 826				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 974 433				
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				75 028				
	Итого, тенге				2 049 461				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				163 957				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 213 418**				
	Раздел 3 Набережная р. Есиль (Тельмано) /Ремонтные работы								
9	12-130103-0102 Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	400	3714,44	–	1485776	–	753288	5,323	2129,2
	м2		3714,44	–	1485776	–	50,7	0,0867	34,68
10	12-110102-0101 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	510	1762,52	–	898886	–	348934	1,74	887,4
	м2		1349,47	–	688232	–	50,7	–	–
11	11-150101-0101 Стены. Облицовка гранитными плитами	510	10733,74	2,44	5474209	1244	2780271	10,4	5304
	м2 поверхности облицовки		9948,02	–	5073488	–	54,8	0,0427	21,777

12	22-010101-0326	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-89	110	12238,34		1346217				
		м2								
13	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	35	545	–	19075	–	11502	0,767	26,845
		м								
				545	–	19075	–	60,3	–	–
14	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,8	6276,43	11,07	17574	31	4000	3,24	9,072
		м3 подстилающего слоя								
				2345,71	–	6568	–	60,9	0,55	1,54
15	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	35	1222,97	–	42804	–	11040	0,698	24,43
		м бортового камня								
				523,11	–	18309	–	60,3	0,0065	0,2275
16	11-130601-0207	Поверхности. Очистка щетками	281,5	256,97	–	72337	–	39207	0,34	95,71
		м2								
				256,97	–	72337	–	54,2	–	–
17	11-090501-0202	Электродуговая сварка	2,125	2026,82	333,65	4307	709	1817	1,34	2,8475
		т								
				1403,76	–	2983	–	60,9	0,001	0,00213
18	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,6	58631,67	25	35179	15	5999	22,5	13,5
		м3 древесины в конструкции								
				16718,33	–	10031	–	59,8	0,36	0,216
19	12-120103-0207	Решетки, лавки, скамейки, перила и урны. Окраска масляными составами за два раза	77,5	612,26	–	47450	–	22194	0,738	57,195
		м2								
				564,84	–	43775	–	50,7	0,0001	0,00775
20	12-120101-0504	Лавки и скамейки. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	204	608,92	–	124219	–	59702	0,647	131,988
		м2								
				495,19	–	101018	–	59,1	0,0016	0,3264
21	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	230	1697,21	1697,21	390358	390358	126195	–	–
		маш.-ч								
				–	853,3	–	196259	64,3	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 3				**9 958 391**				**8682**
										58,77678
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				7 521 592				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				392 357				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				196 259				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 044 442				
		Накладные расходы I уровня, тенге				4 164 149				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				14 122 540				
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				536 657				
		Итого, тенге				14 659 197				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 172 736				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**15 831 933**				

Раздел 4 Кабанбай батыра /Цирк/

22	11-010205-0302 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	30	1144,3	–	34329	–	20288	1,54	46,2
	м3 грунта		1144,3	–	34329	–	59,1	–	–
23	11-110101-0201 Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	20	3594,55	5,3	71891	106	26365	2,99	59,8
	м3 подстилающего слоя		2164,6	–	43292	–	60,9	0,3	6
24	11-110101-2501 Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	100	759,07	–	75907	–	45880	0,948	94,8
	м2 покрытия		753,36	–	75336	–	60,9	0,0283	2,83
25	21-040509-0106 Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	100	2214		221400				
	м2								
26	11-010205-0102 Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	5,6	1404,46	–	7865	–	4648	1,89	10,584
	м3 грунта		1404,46	–	7865	–	59,1	–	–
27	11-110101-0204 Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,8	6276,43	11,07	17574	31	4000	3,24	9,072
	м3 подстилающего слоя		2345,71	–	6568	–	60,9	0,55	1,54
28	11-270201-1001 Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	140	1222,92	–	171209	–	44160	0,698	97,72
	м бортового камня		523,1	–	73234	–	60,3	0,0065	0,91
29	21-040508-9903 Камни бортовые	140	1116,07		156250				
	м								
30	33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	90	1697,21	1697,21	152749	152749	49380	–	–
	маш.-ч		–	853,3	–	76797	64,3	–	–
31	33-010101-0103 Автомобили-самосвалы, 15 т	10	2614,9	2614,9	26149	26149	6319	–	–
	маш.-ч		–	982,7	–	9827	64,3	–	–
32	31-050310-0103 Краны-манипуляторы, 16 т	10	4574,7	4574,7	45747	45747	7359	–	–
	маш.-ч		–	1144,5	–	11445	64,3	–	–
33	31-050502-0101 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	20	2418,15	2418,15	48363	48363	12637	–	–
	маш.-ч		–	982,65	–	19653	64,3	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 4				**1 029 433**				**318**
									11,28
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				240 624				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				273 145				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				117 722				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	515 664
Накладные расходы I уровня, тенге	221 036
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 250 469
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	47 518
Итого, тенге	1 297 987
Сметная прибыль (8 %), тенге	103 839
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 401 826**

Раздел 5 ул. Орынбор /ЖК Нурсая/

34	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	91,5	1144,32	–	104705	–	61881	1,54	140,91
		м3 грунта		1144,32	–	104705	–	59,1	–	–
35	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	45,75	3594,54	5,31	164450	243	60309	2,99	136,7925
		м3 подстилающего слоя		2164,59	–	99030	–	60,9	0,3	13,725
36	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	305	759,06	–	231514	–	139932	0,948	289,14
		м2 покрытия		753,36	–	229774	–	60,9	0,0283	8,6315
37	21-040509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	305	2214		675270				
		м2								
38	11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	15,2	1404,41	–	21347	–	12616	1,89	28,728
		м3 грунта		1404,41	–	21347	–	59,1	–	–
39	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	7,6	6276,32	11,18	47700	85	10856	3,24	24,624
		м3 подстилающего слоя		2345,53	–	17826	–	60,9	0,55	4,18
40	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	380	1222,93	–	464712	–	119864	0,698	265,24
		м бортового камня		523,1	–	198779	–	60,3	0,0065	2,47
41	21-040508-9903	Камни бортовые	380	1116,07		424107				
		м								
42	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	120	1697,21	1697,21	203665	203665	65841	–	–
		маш.-ч		–	853,3	–	102396	64,3	–	–
43	33-010101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	20	2614,95	2614,95	52299	52299	12637	–	–
		маш.-ч		–	982,65	–	19653	64,3	–	–
44	31-050310-0103	Краны-манипуляторы, 16 т	20	4574,7	4574,7	91494	91494	14719	–	–
		маш.-ч		–	1144,55	–	22891	64,3	–	–
45	31-050502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	30	2418,13	2418,13	72544	72544	18956	–	–
		маш.-ч								

	–	982,67	–	29480	64,3	–	–
Итого прямые затраты по разделу 5			**2 553 807**				**885**
							29,0065
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге			671 461				
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			420 330				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			174 420				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 462 016				
Накладные расходы I уровня, тенге			517 611				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			3 071 418				
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге			116 714				
Итого, тенге			3 188 132				
Сметная прибыль (8 %), тенге			255 051				
Итого по разделу на подряд, тенге			**3 443 183**				
Итого прямые затраты по смете			**16 650 058**				**12942**
							121,70828
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге			11 060 765				
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			1 357 813				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			624 929				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			4 231 480				
Накладные расходы I уровня, тенге			6 393 893				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			23 043 951				
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге			875 670				
Итого, тенге			23 919 621				
Сметная прибыль (8 %), тенге			1 913 571				
Итого в текущих ценах 1 кв. 2016 г.			**25 833 191**				
НДС (12 %)			3099983				
Всего по акту с учетом НДС			**28933174**				

Заказчик:

Заместитель акима
района «Есиль» — **Б. Ахметжанов**

Руководитель ПТО района «Есиль» — А. Калиев

Гл.спец. района «Есиль» — Д. Елеусизов

Гл.спец. района «Есиль» — А. Аяшева

Подрядчик:

Директор
ТОО «Акмолаводсервис и К» — **К. Б. Солсанов**

Начальник ТН: — Н. М. Пулова

Мастер участка: — Б. Х. Солсанов

Сметчик: — Н. А. Байтасова

Согласовано:
Директор
ТОО «Акмолаводсервис и К»
_____ К. Солсанов

Утверждаю:
Заместитель акима
района «Есиль»
_____ Б. Ахметжанов

Дефектный акт

Текущий ремонт элементов благоустройства

за июнь 2016 года

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Колич о
1	2	3	4
	Набережная р. Есиль (р-н Ак Орда)/Ремонт покрытий из гранита		
1	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2	10
2	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	10
3	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2	10
	Колизей Площадь /Ремонт покрытий из гранита		
4	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2	75
5	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	75
6	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2	75
	Набережная р. Есиль (Тельмано) /Ремонтные работы		
7	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2	40
8	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	51
9	Стены. Облицовка гранитными плитами	м2	51
10	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	35
11	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	2,8
12	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м	35
13	Поверхности. Очистка щетками	м2	281
14	Электродуговая сварка	т	2,12
15	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	0,6
16	Решетки, лавки, скамейки, перила и урны. Окраска масляными составами за два раза	м2	77,
17	Лавки и скамейки. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м2	20

	Кабанбай батыра /Цирк/		
18	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	30
19	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	20
20	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	100
21	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	5,6
22	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	2,8
23	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м	140
	ул. Орынбор /ЖК Нурсая/		
24	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	91,5
25	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	45,75
26	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	305
27	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	15,2
28	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	7,6
29	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м	380

Руководитель ПТО района «Есиль» А. Калиев

Гл. спец. района «Есиль» Д. Елеусизов

Начальник ТН: Н. М. Пулова

ТОО «Акмолаводсервис и К»
Мастер участка: Б. Х. Солсанов

Счет-фактура № 3 от 13 апреля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ас Астана"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 130840010448, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Московская, дом № 40 к.офис 212,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001 № 0019663, от 20.09.2013
ИИК поставщика: KZ658550000006057055, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор поставки от 07.04.2016г
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Дулатова, дом № 173
(государство, область, город, район)
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: №392 от 13.04.2016 года, выданной ведущий менеджер Солсанов М.М
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная: Реализация ТМЗ и услуг № 3 от 13 апреля 2016 г.
Грузоотправитель: БИН: 130840010448, Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ас Астана", Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Московская, дом № 40, к.офис 212
(БИН, наименование, адрес)
Грузополучатель: БИН: 031040004862, Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолаводсервис и К.", Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Дулатова, дом № 173
БИН, наименование, адрес
Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолаводсервис и К."
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031040004862, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Дулатова, дом № 173
ИИК получателя: KZ386560000000090827, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Плитка бетонная сплитерная цветная 100 мм	м2	580	2 263,39	1 539 107,14	12%	184 692,86	1 723 800,00		
2	Плита тротуарная из тяжелого бетона серая	м2	3 900	2 214,29	8 635 714,29	12%	1 036 285,71	9 672 000,00		
3	Плита тротуарная из тяжелого бетона цветная	м2	1 000	2 362,50	2 362 500,00	12%	283 500,00	2 646 000,00		
Всего по счету:					12 537 321,43		1 504 478,57	14 041 800,00		

Руководитель: Алимбаев А. А.
(Ф.И.О. подпись)
Главный бухгалтер: Шаврова Н. В.
(Ф.И.О. подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
главный бухгалтер
(должность)
Шаврова Н.В
(Ф.И.О. подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Счет-фактура № 3201 от 27 мая 2016 г.

Дата оборота по реализации: 27.05.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кратос-КЗ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100840015156, Республика Казахстан, Астана, Брусиловского, дом № 25,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0022482, от 16.08.2012

ИИК поставщика: KZ696010111000233542, в банке ФАО Народный Банк, БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана ул.Дулатова 173

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: №396 от 27.05.2016г., выданной Заливан В.А.

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Реализация ТМЗ и услуг № РНк-0002284 от 27 мая 2016 г.

Грузоотправитель: БИН: 100840015156, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кратос-КЗ",Республика Казахстан, Астана, Брусиловского, дом № 25

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031040004862, Товарищество с ограниченной ответственностью "АкмолаВодСервис и К", ул.Дулатова 173

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АкмолаВодСервис и К"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031040004862, г.Астана ул.Дулатова 173

ИИК получателя: KZ308560000000090827, в банке ФАО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Эмаль ПФ-115 черная 20кг Эмпилс Эконом (2688)	шт	8	403,97 8 079,46	64 635,71	12%	7 756,29	72 392,00		
2	Растворитель 646 10л Бийск	шт	10	391,43 3 914,29	39 142,86	12%	4 697,14	43 840,00		
3	Грунт ГФ-021 серый 20кг Эмпилс Профи	шт	20	8 133,93	162 678,57	12%	19 521,43	182 200,00		
4	Вдак фасад 24кг Эконом COLORIT(0204)	шт	26	206,73 4 961,61	129 001,79	12%	15 480,21	144 482,00		
5	Кисть КФ-2 50 мм натур щетина дер/ручка АСС	шт	30	89,29	2 678,57	12%	321,43	3 000,00		
6	ЛАК ХВ-784 Клен 0.5л Новбытхим	шт	96	1196,42 598,21	57 428,57	12%	6 891,43	64 320,00		
7	ЛАК ХВ-784 Дуб 0.5л Новбытхим	шт	112	1196,42 598,21	67 000,00	12%	8 040,00	75 040,00		
8	МОРИЛКА водная Клен 0.5л Новбытхим	шт	199	575 187,50	37 312,50	12%	4 477,50	41 790,00		
9	Морилка Дуб морёный 0.5л Новбытхим	шт	200	1035,72 517,86	103 571,43	12%	12 428,57	116 000,00		
Всего по счету:					663 450,00		79 614,00	743 064,00		

Руководитель организации :Царев Р.
Уполномоченный на подписание счетов-фактур)
за руководителя организации, согласно приказа № 53 от 04.05.15 г
Товаровед Джунусова Г.М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации: Сафина С.
Уполномоченный на подписание счетов-фактур
за главного бухгалтера организации, согласно приказа № 53 от 04.05.15 г
Товаровед Джунусова Г.М.

(Ф.И.О., подпись)

Джунусова Г.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 2 от 12 апреля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ас Астана"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 130840010448, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Московская, дом № 40, к.офис 212.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0019683, от 20.09.2013

ИИК поставщика: KZ658560000006057055, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор поставки от 07.04.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Дулатова, дом № 173

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: №391 от 12.04.2016 года, выданной ведущий менеджер Солсанов М.М.

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Реализация ТМЗ и услуг № 2 от 12 апреля 2016 г.

Грузоотправитель: БИН: 130840010448, Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ас Астана", Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Московская, дом № 40, к.офис 212

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031040004862 Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолаводсервис и К ", Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Дулатова, дом № 173

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолаводсервис и К "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031040004862, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Дулатова, дом № 173

ИИК получателя: KZ308560000000090827, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Плита 1 из гранита	м2	70	12 238,39	856 687,50	12%	102 802,50	959 490,00		
2	Плита 2 из гранита	м2	120	21 199,11	2 543 892,86	12%	305 267,14	2 849 160,00		
Всего по счету:					3 400 580,36		408 069,64	3 808 650,00		

Руководитель: Алимбаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Шаврова Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Шаврова Н.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 1992 от 18 апреля 2016 г.

Дата оборота по реализации: 18.04.2016 счет отв.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кратос-КЗ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100840015156, Республика Казахстан, Астана, Брусиловского, дом № 25,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0022482, от 16.08.2012

ИИК поставщика: KZ696010111000233542, в банке ФАО Народный Банк, БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана ул.Дулатова 173

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: № 285 от 18.04.16г., выданной Солсанов М.М.

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Реализация ТМЗ и услуг № РНк-0001486 от 18 апреля 2016 г.

Грузоотправитель: БИН: 100840015156, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кратос-КЗ",Республика Казахстан, Астана, Брусиловского, дом № 25

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031040004862, Товарищество с ограниченной ответственностью "АкмолаВодСервис и К", ул.Дулатова 173

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АкмолаВодСервис и К"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031040004862, г.Астана ул.Дулатова 173

ИИК получателя: KZ308560000000090827, в банке ФАО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ВДАК Фасад 25кг Ореол ДИСКОНТ (4346)	шт	32	278,57 6 964,29	222 857,14	12%	26 742,86	249 600,00		
2	Грунт ГФ-021 серый 20кг Эмпилс Профи	шт	10	6 875,00	68 750,00	12%	8 250,00	77 000,00		
3	Кисть КФ-2 50 мм натур щетина дер/ручка АСС	шт	20	93,75	1 875,00	12%	225,00	2 100,00		
4	Колер 21 черный 100 мл Ореол (5113)	шт	72	156,25	11 250,00	12%	1 350,00	12 600,00		
5	ЛАК ПФ-170 4л Фонд	шт	13	466,52 1 866,07	24 258,93	12%	2 911,07	27 170,00		
6	Морилка клен 0.5л Новбытхим	шт	219	1035,72 517,86	113 410,71	12%	13 609,29	127 020,00		
7	Растворитель 646 10л Бийск	шт	10	3 571,43	35 714,29	12%	4 285,71	40 000,00		
8	ЭМАЛЬ НЦ-132 черная 60кг Стройотряд	шт	5	560,19 33 611,61	168 058,04	12%	20 166,96	188 225,00		
9	Эмаль ПФ-115 белая матовая 20кг Эмпилс (1421)	шт	5	735,49 14 709,82	73 549,11	12%	8 825,89	82 375,00		
10	Эмаль ПФ-115 красная 2.7кг Расцвет Дачная (2962)	шт	6	629,96 1 700,89	10 205,36	12%	1 224,64	11 430,00		
11	Эмаль ПФ-115 черная 2.7кг Расцвет Дачная (3044)	шт	18	600,2 1 620,54	29 169,64	12%	3 500,36	32 670,00		
Всего по счету:					759 098,22		91 091,78	850 190,00		

Руководитель организации :Царев Р.
Уполномоченный на подписание счетов-фактур
за руководителя организации, согласно приказа № 53 от 04.05.15 г
Товаровед Джунусова Г.М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации: Сафина С.
Уполномоченный на подписание счетов-фактур
за главного бухгалтера организации, согласно приказа № 53 от 04.05.15 г
Товаровед Джунусова Г.М.

(Ф.И.О., подпись)

Джунусова Г.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-821105350193-20160423-42635464
1.1. Номер учетной системы 154
2. Дата выписки 23.04.2016
3. Дата совершения оборота 23.04.2016
4. Исправленный
4.1. Дата
4.2. Номер
4.3. Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1. Дата
5.2. Номер
5.3. Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 821105350193
6.1. РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Индивидуальный предприниматель Андреади И. Ю. "Аверс"
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, г.Астана, ул. Досмухамедулы, д.40
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. Номер 1001405
10. Категория поставщика
A Комитент
B Комиссионер
C Экспедитор
D Лизингодатель
E Участник договора о совместной деятельности
F Экспортер или участник СРП
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 153
11.2. Дата 23.04.2016
12. Дополнительные сведения
13. КБе 19
14. ИИК KZ478210439812121611
15. БИК KINCKZKA
16. Наименование банка АО "Bank RBK"

Раздел С. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 031040004862
17.1. РНН реорганизованного лица
18. Получатель ТОО "Акмолаводсервис и к"
19. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Астана, Дулатова, дом № 173
20. Дополнительные сведения
21. Категория получателя
A Комитент
B Комиссионер
C Лизингополучатель
D Участник договора о совместной деятельности
E Государственное учреждение
F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 821105350193
22.2 Наименование Индивидуальный предприниматель Андреади И. Ю. "Аверс"
22.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Астана, ул. Досмухамедулы, д.40
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 031040004862
23.2 Наименование ТОО "Акмолаводсервис и к"
23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Астана, Дулатова, дом № 173

Раздел Е. Условия поставки

24. Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер
24.2 Дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления доставка
27. Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код ТН ВЭД	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз	Сумма акциза	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	Кровать бортовая БК 1000*300*150 серый		шт	1	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	38,500		
2	Тк Прямоугольник 198*98*80 серый		м2	864	1830.36	1581428.57			1581428.57	12%	189771.43	1771200		
3	Пр дон транспортировочный		шт	107	892.86	95535.71			95535.71	12%	11464.29	107000		
					Всего по счету:	2018482.14		0.00	2018482.14		242217.86	2260700.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

lpCW1Nzi0aP4ZWMlzS0fNZAsxxGmzICZlp9t7g6+/ON1C
Q8lnz5QC8vv
/DTgLz4ECN30W+hge2nMvYGTMcJoN1m1vtve0NTOvN8
itA+oOo0aAAD/ZDtnT+9SHnu2mcSq
/pyVemIgo3WfQsmNF5vHceJSaZKj8MrDmGqckMo08hc
O1yO5ruTFV/VBA9E7/GHP7iK5dolN9QHaVofUu
N6YA1V+uDW...
Na3YpTWPgonn0nVQ0+Em6HuPe5C
HSFu...
7...

37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. ФИО лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

М.П.

"Аверс"

Счет-фактура № 110 от 30 Июня 2016 г.

Поставщик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

БИН и адрес поставщика: БИН 031 040 004 862, РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0017035 от 02.11.2012 года

ИИК поставщика: KZ98 8490 5KZ0 0028 6167, БИК NURS KZ KX, в АО "Нурбанк"

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 155 от 30.03.2016 года Текущий ремонт элементов благоустройства

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: Самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН 031 040 004 862, ТОО "Акмолаводсервис и К", РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 080 840 019 073, ГУ "Аппарат акима района "Есиль" г.Астана РК, г.Астана, Левый берег, ул.Сауран 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима района "Есиль" г.Астана

БИН и адрес получателя: БИН 080 840 019 073, РК, г.Астана, Левый берег, ул.Сауран 1

ИИК получателя: KZ23 0705 0212 3000 4001, БИК KKMF KZ 2A, в ГУ Комитет Казначейства Мин.Фин.РК

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт элементов благоустройства р-на Есиль	усл	1	25 833 191,00	25 833 191,00	12 %	3 099 983,00	28 933 174,00	-----	-----
Всего по счету:					**25 833 191,00**		**3 099 983,00**	**28 933 174,00**		-----

Руководитель (уполномоченное лицо)
Солсанов К. Б.
(должность) (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность) (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)
главный бухгалтер Третьякова Н.В.
(должность) (Ф.И.О., подпись)

(должность) (Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.