Объект: Ремонт ВЛ-10кВ Ф-8-37 с. Саймасай ЕРЭС УЭСО АО "АЖК"
Заказчик: АО "АЖК"
Подрядчик: ТОО «Алатау Энерго Инжиниринг»

Форма № КС3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2012г.

					Код заказчика	Код подрядчика	**Дополнительное соглашение №2011/0447РД от 25.04.2012. (договор №2011/0447Р от 28.11.2011)**			Организация правовая форма
									Код	
№№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	из граф 3						**Всего к оплате с НДС**
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	по монтажу оборудо-вания		Приобретение материалов и оборудования	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт ВЛ-10кВ Ф-8-37 с. Саймасай ЕРЭС УЭСО (инв. №5069204635)	5 054.9968	5 054.9968						541.6068	5 054.9968
	Итого	**5 054.9968**	**5 054.9968**						**541.6068**	**5 054.9968**

Заказчик ***Подрядчик*** Шрахманов Е.Т

Заказчик АО «АЖК» Форма N2в

Подрядчик ТОО «Алатау Энерго Инжиниринг»

Дополнительное соглашение №2012/0447РД от 25.04.2012г. (договор №2012/0447Р от 28.11.2011г.)

Наименование строительства и его адрес: АО АЖК. ЕРЭС. ВЛ-10кВ Ф-№ 8-37 с.Саймасай

Наименование обьекта: АО АЖК. ЕРЭС. ВЛ-10кВ Ф-№ 8-37 с.Саймасай

А К Т N 1

приемки выполненных работ за апрель 2012г.
По см. Э201200910-20

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
					осн. з/п.		осн. з/п.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-109 -5	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1км	1,00	37758,97	31859,47	37759	31859	33,12	33
					5899,50	411,75	5900	412	14,96	15
2.	Е0133-111 -7	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-5	опора	6,00	1764,77	1522,58	10589	9135	1,32	8
					242,19	16,88	1453	101	0,70	4
3.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	1,00	87002,97	73123,62	87003	73124	70,52	71
					12637,35	877,50	12637	877	34,08	34
4.	Е0133-111 -8	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6	опора	6,00	4552,30	3798,54	27314	22791	2,93	18
					543,38	37,13	3260	223	1,74	10
5.	С151607-2 8	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,60	315700,00	--	189420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0133-101 -8	Демонтаж промежуточных опор ВЛ 10 кВ с помощью механизмов	опора	11,00	4400,51	3426,79	48406	37695	5,98	66
					973,73	72,90	10711	802	1,18	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0133-101-11	Демонтаж сложных опор с одним подкосом ВЛ 10 кВ с помощью механизмов	опора	5,00	11426,61	8247,09	57133	41235	19,43	97
					3179,52	240,30	15898	1202	3,10	15
8.	Е0133-103-1	Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 10кВ	опора	11,00	5174,46	4326,20	56919	47588	4,22	46
					698,63	108,00	7685	1188	1,54	17
9.	Е0133-103-2	Установка сложных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 10кВ	опора	5,00	11605,04	10065,05	58025	50325	8,25	41
					1359,99	209,25	6800	1046	3,44	17
10.	С	Стойки СВ-105-3,5 с гидроизоляцией	шт	21,00	22152,83	--	465209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С	Узлы крепления У1 для сложных опор	шт	5,00	2215,28	--	11076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	Изолятор ШС-10Е	шт	96,00	930,42	--	89320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	Колпачок К6А	шт	96,00	30,86	--	2962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С	Траверсы ТМ3 с хомутами	шт	11,00	7088,90	--	77978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С	Траверсы М-8 для сложных опор с хомутами	шт	15,00	3101,40	--	46521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11011-680	Катанка, d 6,5 мм	кг	4,00	28,00	--	112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-1049	Электроды, d-3 мм	т	0,003	127100,00	--	381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С	Эмаль красная НЦ-132	кг	1,50	201,75	--	303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С01031-А19-1	Погрузка стоек при автомобильных перевозках	т	3,15	148,60	--	468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С01031-А1	Разгрузка стоек при автомобильных	т	3,15	141,40	--	445	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-2	перевозках			--	--	--	--	--	--
21.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	10,83	152,80 --	-- --	1655 --	-- --	-- --	-- --
22.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	10,83	140,00 --	-- --	1516 --	-- --	-- --	-- --
23.	С01031-А3 7-1	Погрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках	т	0,9936	122,80 --	-- --	122 --	-- --	-- --	-- --
24.	С01031-А3 7-2	Разгрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках	т	0,9936	102,80 --	-- --	102 --	-- --	-- --	-- --
25.	С010333-А 20-2	Вывоз стоек и изделий из сборного железобетона на промбазу КРЭС, расстояние перевозки 20 км, класс груза 2	т	13,98	196,76 39,35	-- --	2750 550	-- --	0,83 --	12 --
26.	С010333-А 20-2	Вывоз провода и прочих материалов на промбазу РЭС,расстояние перевозки 20км,класс груза 2	т	0,9936	157,41 31,48	-- --	156 31	-- --	0,66 --	1 --
27.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	24,99	152,80 --	-- --	3818 --	-- --	-- --	-- --
28.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	24,99	140,00 --	-- --	3499 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е010333-А 20-1	Перевозка ж/б стоек автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	24,99	157,28 --	157,27 31,45	3930 --	3930 786	-- 0,66	-- 17
30.	С01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,396	247,10 --	-- --	98 --	-- --	-- --	-- --
31.	С01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,396	234,30 --	-- --	93 --	-- --	-- --	-- --
32.	С01031-А3 7-1	Погрузка прочих материалов при автомобильных перевозках	т	0,1824	122,80 --	-- --	22 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С01031-А3 7-2	Разгрузка прочих материалов при автомобильных перевозках	т	0,1824	102,80 --	-- --	19 --	-- --	-- --	-- --
34.	С010333-А 48-2	Перевозка конструкций металлических,провода и прочих материалов,расстояние перевозки 48 км, класс груза 2	т	0,5784	293,40 58,68	-- --	170 34	-- --	1,23 --	1 --
35.	С010333-А 18-2	Перевозка конструкций металлических,провода и прочих материалов, расстояние перевозки	т	0,604	142,92 28,58	-- --	86 17	-- --	0,60 --	0 --
36.	Е010335-А 5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	км	67,23	27,68 --	27,68 5,54	1861 --	1861 372	-- 0,12	-- 8
37.	Е010335-А 5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	км	8,36	22,14 --	22,14 4,43	185 --	185 37	-- 0,09	-- 1
ИТОГО:							1287426 64976	319729 7046		393 151

Накладные расходы :

На монтажные работы	26107
На общестроительные работы	49425
Всего накладных расходов:	75532
Итого с накладными	1362958

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	393
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	151
- в накладных расходах, чел-ч.	38
Всего трудозатрат, чел-ч.:	582

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	81777
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1444735
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1450514
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1464961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты, связанными с командированием работников						654500		
		Итого с затратами, связанными с командированием работников						2119461		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						4424892		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						88498		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4513390		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						541606,8		
		Итого с НДС						5054996,8		

Принял: Сдал: