Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Болашак МА"**

Наименование строительства и его адрес: **Сельская врачебная амбулатория в с.Гульдала Талгарского района Алматинской области**

Объект: **Сельская врачебная амбулатория**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2011 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		наименование		код
		27/03/11	10.03.2011г					

НДС 12% в т.ч.

№	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	стоимость выполненных работ								
		с начала года по отчетный месяц вкл.	в отчетн. Месяце	из гр.1					НДС 12% в т.ч.	Всего к оплате с НДС, тенге
				СМР в сметных ценах	из них		Дополнительные затраты			
					в отчетн. Месяце за июнь	по монтажу оборудован	На приобретение мат-лов	Оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сельская врачебная амбулатория в с.Гульдала Талгарского района Алматинской области	47 188 272			20 302 335				2 175 250	20 302 335
	Удержание аванса				6 090 701					
ИТОГО к оплате					14 211 635					

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Шалтабаев Д.Т.**

Зам.начальника ГККП УКС Алматинской области **Керденов Б.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Жарыкбаев Е.Ш.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 27/03/11 от 10.03 2011 года

Наименование стройки: Сельская врачебная амбулатория в с.Гульдала Талгарского района Алматинской области

Наименование объекта: Здание Амбулатории (каркас, стены, перекрытие, полы) , Наружные сети электроснабжения (подстанция), Гараж (окна, ворота, внутр, нар отделка, раз работы), Автономная котельная(окна, двери, внутр, нар отделка,электросиловое оборудование, уравнивание потенциалов, элеткроосвещение), Надворная уборная на 4 очка(выгреб, полы, двери, внутр отделка, нар отд, разные работы)

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Здание амбулатории. Общестроительные работы. Книга 1. Смета 10 000										
34	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25	14,9	15782,38	4467,45	235094	66547	51356	12,43	185
		м3		2074,50	1208,95	30902	18009	105	4,63	69
35	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,6686	105300,00	--	70404	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,444	119300,00	--	52969	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0583	109500,00	--	6381	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,7573	100600,00	--	76189	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	2,96	100600,00	--	297613	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		профиля класса А-III, d 32 мм									
		т		--	--	--	--	--	--	--	
41	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0184	93997,62	304,24	1726	6	640	198,00	4	
		1т		33075,00	114,75	607	2	105	0,56	--	
42	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0184	18000,00	--	330	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
43	Е0106-21-1	Устройство ригелей	30,56	15004,08	3768,94	458585	115194	98221	12,53	383	
		м3		2040,75	1019,84	62373	31171	105	3,90	119	
44	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,78	105300,00	--	187654	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
45	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,631	109500,00	--	69098	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
46	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	1,13	104900,00	--	118639	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
47	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,592	104900,00	--	62100	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
48	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,1	100600,00	--	110701	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
49	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,0624	100600,00	--	6281	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
50	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	1,38	99000,00	--	137023	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1988888	181747			572	
		Накладные расходы -	Тенге			150217					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128346					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2267451					
		РАЗДЕЛ 4.Стены									
51	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	76,04	7337,06	379,78	557890	28877	82568	5,12	389	
		м3		778,50	141,75	59195	10778	118	0,70	53	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	108-12-1	Армирование кладки стен и других конст[illegible]й	0,6505	8679,65	422,[illegible]	5646	275	6459	56,40	37
		т		8257,50	157,50	5371	102	118	0,77	1
53	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,6505	109900,00	--	71487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен	17,24	7627,27	378,22	131494	6521	63926	20,04	345
		м3		3566,25	141,75	61482	2444	100	0,69	12
55	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	1,67	4500,00	--	7525	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-18-9	Устройство сердечников (АР 24-25)	6,71	15358,92	367,51	103120	2467	16507	13,10	88
		м3		2202,75	138,83	14789	932	105	0,68	5
57	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9884	115200,00	--	113866	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1502	113900,00	--	17102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПМ1-ПМ5 (АР 19)	0,6305	15358,92	367,51	9684	232	1550	13,10	8
		м3		2202,75	138,83	1389	88	105	0,68	--
60	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0282	115200,00	--	3243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0123	108000,00	--	1328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0154	113900,00	--	1750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0214	109500,00	--	2348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1026483**	**38372**			**868**
		Накладные расходы -	Тенге			**171011**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**71850**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1269343**				

РАЗДЕЛ 5.Перекрытие

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	07-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зда[illegible] сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	65	1465,77	387,2[illegible]	95275	25169	41794	2,06	134
		шт		344,25	115,02	22376	7476	140	0,46	30
67	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	18,59	6569,36	261,86	122139	4869	13687	3,44	64
		м3		499,50	99,00	9287	1841	123	0,48	9
68	E0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	15,18	13919,53	383,89	211257	5826	38884	14,20	216
		м3		2295,00	145,01	34831	2201	105	0,71	11
69	E0106-22-11	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	1,65	12086,73	243,44	19943	402	2467	8,42	14
		м3		1332,00	91,96	2198	152	105	0,45	1
70	C12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	0,4639	119300,00	--	55342	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	C12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	0,5327	115200,00	--	61362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	C12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	0,2624	104900,00	--	27524	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	0,3283	113900,00	--	37388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	0,029[illegible]	108000,00	--	3226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	C12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм	0,076[illegible]	105300,00	--	8055	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	E0106-19-1	Устройство антисейсмопоясов в опалубке	9,51	11284,67	316,01	107317	3005	14852	8,25	78
		м3		1368,00	119,39	13010	1135	105	0,58	6

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2041-114	**Каркасы и сетки пространственные: сталь ...одического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,8525	115200,00		98206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6202	109500,00	--	67912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-94	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,1567	113900,00	--	17850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			932796	39271			506
		Накладные расходы -	Тенге			111684				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62669				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1107149				
		РАЗДЕЛ 7.Лестницы								
107	Е0109-25-1	**Монтаж косоуров**	0,8352	5030,50	2020,02	4202	1687	2086	14,10	12
		т		2272,50	502,43	1898	420	90	1,79	1
108	С12021-146	**Косоуры К1,К1А,К2**	0,8352	108500,00	--	90622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0109-25-1	**Монтаж металлической балки**	0,1298	5030,50	2020,02	653	262	324	14,10	2
		т		2272,50	502,43	295	65	90	1,79	--
110	С12021-118	**Стоимость балки**	0,1298	110400,00	--	14329	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0106-1-2	**Заделка косоуров бетоном в полах**	0,76	9402,74	98,32	7146	75	584	4,41	3
		м3		695,25	37,15	528	28	105	0,18	--
112	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0154	93997,62	304,24	1449	5	537	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	510	2	105	0,56	--
113	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,0367	70437,87	304,24	2586	11	377	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	355	4	105	0,56	--
114	С12041-133	**Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия**	0,0521	18000,00	--	939	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0107-59-1	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней**	105,6	202,56	12,56	21390	1326	27313	1,08	114
		м		180,00	4,75	19008	502	140	0,02	2
116	С143021-8	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными прверхностями, не требующими дополнительной отделки**	105,6	766,00	--	80890	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,144	93997,62	304,24	13533	44	5017	198,00	29
		1т		33075,00	114,75	4762	17	105	0,56	--
118	Е0106-22-7	Устройство монолитных железобетонных площадок площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,8	13919,53	383,89	11136	307	2050	14,20	11
		1м3		2295,00	145,01	1836	116	105	0,71	1
119	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0009	89400,00	--	80	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0493	51500,00	--	2538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	15,1	4210,64	7,69	63581	116	5103	1,34	20
		м		238,50	2,90	3601	44	140	0,01	--
122	Е0115-70-2	Улучшенная штукатурка косоуров и низа площадок по сетке без устройства каркаса	37,62	964,69	4,92	36292	185	8624	1,28	48
		м2		216,45	1,87	8143	70	105	0,01	--
123	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров	37,62	223,16	1,88	8395	71	2775	0,41	15
		м2		69,53	0,72	2616	27	105	--	--
124	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,72	21,80	0,05	321	1	77	0,03	--
		м2		5,81	0,02	86	--	90	--	--
125	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115за 2раза	14,72	63,00	0,04	927	1	110	0,04	1
		м2		8,32	--	122	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			361008	4090			261
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			440947				
		РАЗДЕЛ .Здание амбулатории.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО МАРКЕ АР.								
		Книга 1. Смета 10010.								
		РАЗДЕЛ 5.Полы								
45	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по периметру здания	26,88	6569,36	261,86	176584	7039	19788	3,44	92
		м3		499,50	99,00	13427	2661	123	0,48	13
		На отметке 0.000								
		Тип К-1								
46	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	159,4	108,05	2,62	17223	418	2255	0,07	11
		м2		10,51	0,99	1675	158	123	--	1

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона	9,56	8062,57	66,01	77110	631	2216	1,35	13
		м3		195,75	24,93	1872	238	105	0,12	1
48	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2455	5239,08	327,33	1286	80	519	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	464	30	105	0,60	--
		Тип К								
56	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	110,7	108,05	2,62	11961	290	1566	0,07	8
		м2		10,51	0,99	1163	110	123	--	1
57	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	6,64	8062,57	66,01	53552	438	1539	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1300	166	105	0,12	1
58	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1705	5239,08	327,33	893	56	360	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	322	21	105	0,60	--
59	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /толщ.30мм/	110,7	330,96	13,43	36637	1487	9755	0,45	50
		м2		66,60	5,04	7373	558	123	0,02	3
60	Е0111-11-6 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	110,7	106,64	1,34	11805	148	240	0,01	1
		м2		1,26	0,50	139	55	123	--	--
		Тип Ц								
72	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	27,4	108,05	2,62	2961	72	388	0,07	2
		м2		10,51	0,99	288	27	123	--	--
73	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	1,64	8062,57	66,01	13255	109	381	1,35	2
		м3		195,75	24,93	322	41	105	0,12	--
74	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0422	5239,08	327,33	221	14	89	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	80	5	105	0,60	--
75	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /толщ.30мм/	27,4	330,96	13,43	9068	368	2414	0,45	12
		м2		66,60	5,04	1825	138	123	0,02	1
76	Е0111-11-6 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	27,4	106,64	1,34	2922	37	59	0,01	--
		м2		1,26	0,50	35	14	123	--	--
		Тип Л								
80	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	76,2	108,05	2,62	8233	200	1078	0,07	5
		м2		10,51	0,99	801	75	123	--	--
81	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	4,57	8062,57	66,01	36862	302	1059	1,35	6
		м3		195,75	24,93	895	114	105	0,12	1

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06-11-10	Армирование подстилающих слоев и набе	0,1173	5239,08	327,3	615	38	248	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	222	15	105	0,60	--
83	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /толщ.30мм/	76,2	330,96	13,43	25219	1023	6715	0,45	34
		м2		66,60	5,04	5075	384	123	0,02	2
84	Е0111-11-6 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	76,2	106,64	1,34	8126	102	165	0,01	1
		м2		1,26	0,50	96	38	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			494533	11186			205
		Накладные расходы -	Тенге			50834				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32722				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			578089				
		РАЗДЕЛ .Наружные сети электроснабжения. Книга 2.Смета 10100.								
1	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
2	75-4-15	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки проходная, типа 2КТПГ-100/10/0,4, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу - кабельный, габаритные размеры 6150х4100х4500	1	2039100,00	--	2039100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2055563	10590			27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2063598				
		РАЗДЕЛ 10.Гараж.Общестроительные работы. Книга 2 . СМета 10120.								
		Фронтон								
56	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,44	22541,72	316,57	9918	139	1904	22,50	10
		м3		3487,50	119,25	1535	52	120	0,58	--
57	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	0,0162	175710,10	1826,10	2847	30	199	42,70	1
		т		8100,00	690,75	131	11	140	3,37	--
58	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10. 12 К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,4374	63,83	0,04	28	--	4	0,05	--
		м2		9,15	--	4	--	90	--	--
59	Е0112-10-1	Обшивка фронтона листовой оцинкованной сталью	189,2	715,87	1,24	135443	235	34605	0,97	184
		м2		153,23	0,47	28991	89	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			148235	403			195
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			196045				
		РАЗДЕЛ .Окна								

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профи[illegible]воротных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	2,7	472,81	19,0[illegible]	1277	51	725	1,30	4
		м2		217,73	6,18	588	17	120	0,03	--
61	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные с одной поворотной створкой	2,7	9880,00	--	26676	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			27953	51			4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			30399				
		РАЗДЕЛ.Ворота								
62	Е0110-30-1	Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	8,52	1086,27	140,25	9255	1195	4152	2,06	18
		м2		355,50	50,56	3029	431	120	0,22	2
63	С12022-6	Ворота распашные складчатые РСВ 3.6х3.6 огрунтованные и окрашенные	2	68107,00	--	136214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной	17,68	25,65	--	453	--	635	0,15	3
		м		25,65	--	453	--	140	0,07	1
65	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	3	530,00	--	1590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			147513	1195			20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			161437				
		РАЗДЕЛ .Внутренняя отделка								
73	Е0115-61-5	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	86,6	411,43	4,55	35630	394	20318	1,17	101
		м2		222,30	1,15	19251	100	105	0,05	5
74	Е0115-152-1	Окраска стен водными составами внутри помещений известковая	86,6	17,51	0,12	1516	10	1253	0,09	8
		м2		13,73	0,05	1189	4	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			37145	404			109
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			62240				
		РАЗДЕЛ.Наружная отделка								
75	Е0115-70-3	Оштукатуривание по сетке улучшенное стен	106,9	1028,71	5,85	109969	625	28786	1,42	152
		м2		254,25	2,21	27179	236	105	0,01	1

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	106,9	397,27	2,0	42468	217	1854	0,09	10
		м2		15,75	0,77	1684	82	105	--	--
77	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	126,64	31,04	0,05	3930	6	1163	0,05	6
		м2		7,70	0,02	975	3	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			156367	849			168
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			199462				
		РАЗДЕЛ .Разные работы								
		Пандус								
78	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10,5	108,05	2,62	1135	28	149	0,07	1
		м2		10,51	0,99	110	10	123	--	--
79	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	10,5	355,87	14,76	3737	155	749	0,36	4
		м2		52,43	5,54	551	58	123	0,03	--
		Стремянка								
80	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0609	13711,47	5475,87	834	333	361	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	307	95	90	5,46	--
81	С12021-245	Лестница-стремянка металлическая из круглых труб	0,0609	172800,00	--	10517	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0113-26-6 т.ч. п.3.33 К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,27	63,83	0,04	145	--	19	0,05	--
		м2		9,15	--	21	--	90	--	--
		Отмостка								
83	Е0127-56-1	Щебеночное основание толщ.12 см	24,98	374,29	12,52	6697	313	1409	0,24	6
		м2		38,03	4,39	950	110	133	0,02	--
84	Е0127-55-1	Асфальтобетонное покрытие толщ.3 см	24,98	481,02	--	12013	--	822	0,14	4
		м2		24,75	--	618	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			37729	829			16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			43711				
		РАЗДЕЛ.Автономная котельная .Общестроительные работы.Книга 2.								
		Смета 10150								
		РАЗДЕЛ 17.Кровля								
42	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (рубероид РКП-350 Б)	34,8	229,96	1,19	8002	41	1137	0,16	5
		м2		27,00	0,45	940	16	119	--	--
43	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом	7,83	6066,62	245,72	47502	1924	4424	2,71	21
				382,50	92,25	2995	722	119	0,45	4

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм	34,8	162,89	15,94	5668	555	1682	0,24	8
		м2		34,65	5,96	1206	207	119	0,03	1
45	E0112-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике, рубероид РКК-350-Б	34,8	1113,47	8,54	38749	297	2006	0,26	9
		м2		45,23	3,20	1574	111	119	0,02	1
46	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	8,9	715,87	1,24	6371	11	1628	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1364	4	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**106292**	**2828**			**53**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			124198				
		РАЗДЕЛ .Окна								
47	E0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 2 м2	3,6	427,50	19,32	1539	70	830	1,11	4
		м2		185,83	6,39	669	23	120	0,03	--
48	C12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	3,6	9880,00	--	35568	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	3,6	215,18	5,58	775	20	415	0,59	2
		м2		94,05	2,12	339	8	120	0,01	--
51	C12069-16	Доски подоконные	2,4	1120,00	--	2688	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,4	384,67	6,33	924	15	795	1,79	4
		м2		312,75	2,39	751	6	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			**41494**	**105**			**10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			46147				
		РАЗДЕЛ.Двери								
52	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,4	398,48	102,53	956	246	539	0,90	2
		м2		151,65	35,67	364	86	120	0,14	--
53	C12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	2,4	5380,00	--	12912	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	110-28-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинк[illegible]й по асбесту с двух сторон	2,4	2105,37	4,6[illegible]	5053	11	575	1,31	3
		м2		197,78	1,76	475	4	120	0,01	--
55	E0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной	5,8	25,65	--	149	--	208	0,15	1
		м		25,65	--	149	--	140	0,07	--
56	C11011-411	Стоимость монтажной пены	0,2784	563,00	--	157	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			19227	257			6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			21782				
		РАЗДЕЛ .Внутренняя отделка								
63	E0115-64-2	Сплошное выравнивание поверхностей цементно-известковым раствором потолка	25,3	116,50	1,42	2947	36	1909	0,45	11
		м2		71,33	0,54	1805	14	105	--	--
64	E0115-152-1	Окраска потолков водными составами внутри помещений известковая	25,3	17,51	0,12	443	3	366	0,09	2
		м2		13,73	0,05	347	1	105	--	--
65	E0115-61-5	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	53,83	411,43	4,55	22147	245	12630	1,17	63
		м2		222,30	1,15	11966	62	105	0,05	3
66	E0115-152-1	Окраска стен водными составами внутри помещений известковая	53,83	17,51	0,12	942	6	779	0,09	5
		м2		13,73	0,05	739	3	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**			26480	290			82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			44693				
		РАЗДЕЛ .Наружная отделка								
67	E0115-70-3	Оштукатуривание по сетке улучшенное стен	78,1	876,50	5,85	68455	457	21031	1,42	111
		м2		254,25	2,21	19857	173	105	0,01	1
68	E0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	78,1	397,27	2,03	31027	159	1355	0,09	7
		м2		15,75	0,77	1230	60	105	--	--
69	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	84,1	31,04	0,05	2610	4	773	0,05	4
		м2		7,70	0,02	648	2	119	--	--
		Отмостка								
70	E0127-56-1	Щебеночное основание толщ.12 см	16,22	268,15	12,52	4350	203	915	0,24	4
		м2		38,03	4,39	617	71	133	0,02	--
71	E0127-55-1	Асфальтобетонное покрытие толщ.3 см	16,22	481,02	--	7804	--	534	0,14	2

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		24,75	--	402	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**			**114246**	**823**			**128**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			147185				
		РАЗДЕЛ .Автономная котельная.Электроосвещение и силовое оборудование. Книга 2. Смета 10160								
		РАЗДЕЛ 1.Электросиловое оборудование								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2130,75	--	2131	--	1378	7,33	7
		шкаф		1275,75	--	1276	--	108	--	--
2	прайс-лист "АЭМЗ"	Стоимость вводно-распределеительного устройства	1	79546,66	--	79547	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	15	35,42	1,26	531	19	350	0,15	2
		м		24,36	0,21	365	3	95	--	--
4	С130804-8	Трубы из полиэтилена, Dн 25 мм	1,5	777,00	--	1166	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	30	200,24	48,62	6007	1458	985	0,15	4
		м		23,63	10,92	709	328	95	0,06	2
6	С11011-669	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-3,0 мм	6	39,00	--	234	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	15	63,12	16,38	947	246	636	0,25	4
		м		40,64	3,99	610	60	95	0,02	--
8	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	215	182,62	79,49	39263	17089	20009	0,46	99
		м		76,34	21,63	16412	4651	95	0,13	27
9	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплекс"	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	30	66,68	--	2000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,07	54100,00	--	3787	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,01	63700,00	--	637	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
12	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,15	54100,00	--	8115	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			144365	18812			117
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			177786				
		РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение								
18	Ц0108-599-1 0	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1266,83	57,33	1267	57	613	3,15	3
		шт		640,50	4,73	641	5	95	0,03	--
19	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Светильники								
20	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	4	225,55	126,00	902	504	397	0,43	2
		шт		68,25	36,12	273	144	95	0,21	1
21	С151701-31	Светильник подвесной, тип НСП21Х100-001-У3	4	338,00	--	1352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	1	325,50	137,55	326	138	156	0,79	1
		шт		124,95	38,75	125	39	95	0,22	--
23	С151701-81	Светильники тип НПБ-12-40/Х9-01	1	209,00	--	209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью до 500 Вт	1	987,32	38,22	987	38	505	3,15	3
		шт		527,10	4,41	527	4	95	0,03	--
25	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	6	49,00	--	294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151706-96	Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ТУ16-675.199-87/, тип ДРИ-250-2	2	3580,00	--	7160	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельная продукция								
28	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	30	200,24	48,62	6007	1458	985	0,15	4
		м		23,63	10,92	709	328	95	0,06	2
29	С11011-669	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-3,0 мм	6	39,00	--	234	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	30	182,62	79,49	5479	2385	2792	0,46	14
		м		76,34	21,63	2290	649	95	0,13	4
31	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,05	54100,00	--	2705	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
32	С151601-365	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,01	36500,00	--	365	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Электроустановочные изделия								
33	Ц0108-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	4	140,73	3,78	563	15	460	0,71	3
		шт		120,75	0,21	483	1	95	--	--
34	С151801-18	Выключатель для открытой установки, брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215,00	--	860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	239,71	13,86	240	14	207	1,05	1
		шт		215,25	2,41	215	2	95	0,01	--
36	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			45230	4609			31
						54424				
		РАЗДЕЛ.Надворная уборная на 4 очка.Общестроительные работы.Книга 2. Смета 10220								
		РАЗДЕЛ.Выгреб								
13	Е0106-33-4	Устройство днища и стен выгреба из бетона кл.В7,5	18,8	10946,53	1002,74	205795	18851	27753	6,84	129
		м3		1129,28	346,96	21230	6523	105	1,40	26
14	Е0109-25-1	Монтаж балок	0,0958	5030,50	2121,02	482	203	239	14,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		2386,13	527,55	229	51	90	1,88	--
15	С12021-237 тех.часть стр.8 тб.3 п.3.2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т, сталь С245	0,0958	156273,95	--	14975	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,57	21,80	0,05	143	--	34	0,03	--
		м2		6,10	0,02	40	--	90	--	--
17	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,57	31,50	0,02	207	--	25	0,02	--
		м2		4,37	--	29	--	90	--	--
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	98,39	245,44	4,01	24149	395	4504	0,22	22
		м2		39,22	1,51	3859	149	118	0,01	1
19	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная Р-Р1:3	2,64	268,39	4,40	709	12	186	0,40	1
		м2		60,95	1,66	161	4	118	0,01	--
20	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	14,95	6924,24	352,63	103517	5272	14567	4,77	71
		м3		734,74	132,30	10984	1978	118	0,64	10
21	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	2,3	6909,46	354,28	15892	815	2162	4,60	11
		м3		704,03	132,30	1619	304	118	0,65	1
22	Е0108-6-7	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	6,49	6909,46	354,28	44815	2298	6096	4,60	30
		м2		704,03	132,30	4566	858	118	0,65	4
23	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1605	137113,63	443,26	21941	71	1594	59,22	10
		т		8670,38	165,37	1392	27	118	0,81	--
24	Е0106-14-5	Устройство железобетонных перемычек	0,58	11596,87	833,21	6670	483	883	7,58	4
		м3		1207,24	314,76	700	183	105	1,54	1
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,99	11284,67	331,81	11172	328	1546	8,66	9
		м3		1436,40	125,36	1422	124	105	0,61	1
26	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1147	111900,00	--	12829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0093	108000,00	--	1002	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0243	109900,00	--	2666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			466964	28729			287
		Накладные расходы -	Тенге			59589				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31593				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			558146				
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
		Бетонные								
29	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8,73	108,05	2,62	943	23	123	0,07	1
		м2		10,51	0,99	92	9	123	--	--
30	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,6983	9035,68	--	6310	--	487	3,66	3
		м3		567,00	--	396	--	123	--	--
31	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,73	211,49	9,95	1846	87	601	0,36	3
		м2		52,20	3,74	456	33	123	0,02	--
32	Е0106-36-4	Железнение поверхности	8,73	60,48	0,23	528	2	471	0,29	3
		м2		51,30	0,09	448	1	105	--	--
		Устройство деревяного настила								
33	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,13	22541,72	316,57	2930	41	563	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	453	16	120	0,58	--
34	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	4,4	266,09	2,58	1171	11	284	0,32	1
		м2		51,53	0,97	227	4	123	--	--
35	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	9,76	1905,05	11,03	18593	108	1192	0,60	6
		м2		95,18	4,14	929	40	123	0,02	--
36	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	5,2	622,52	4,64	3237	24	373	0,36	2
		м2		58,05	1,76	302	9	120	0,01	--
		Кровля								
37	Е0110-14-1	Установка мауэрлата, прогонов, стропил, кобылки	0,349	21304,82	334,28	7435	117	1476	22,10	8
		м3		3397,50	126,00	1186	44	120	0,62	--
38	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	0,0272	175710,10	1826,10	4779	50	335	42,70	1
		т		8100,00	690,75	220	19	140	3,37	--
39	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10. 12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,7344	63,83	0,04	47	--	6	0,05	--
		м2		9,15	--	7	--	90	--	--
40	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	1	20,14	0,23	20	--	18	0,12	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		19,91	0,09	20	--	90	--	--
41	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0006	149300,00	--	90	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки, карниза и лобовой доски	32,6	20,48	0,91	668	30	196	0,03	1
		м2		4,68	0,34	153	11	120	--	--
43	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,349	573,75	28,11	200	10	56	0,78	--
		м3		123,75	10,58	43	4	120	0,05	--
44	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	32,6	592,88	7,95	19328	259	2699	0,42	14
		м2		66,60	2,97	2171	97	119	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			68126	761			45
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			81626				
		РАЗДЕЛ 4.Двери								
45	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных, площадь проема до 2 м2	1,44	828,63	71,29	1193	103	514	1,64	2
		м2		272,25	25,25	392	36	120	0,10	--
46	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом	1,44	566,71	2,13	816	3	133	0,56	1
		м2		86,85	0,81	125	1	105	--	--
47	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	1,44	6860,00	--	9878	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной	10,4	64,52	38,87	671	404	587	0,15	2
		м		25,65	14,69	267	153	140	0,07	1
49	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2,08	530,00	--	1102	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			13661	510			5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15789				
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка								
50	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	49,4	189,22	2,00	9347	99	4869	0,57	28
		м2		93,60	0,27	4624	13	105	0,04	2
51	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,12	563,98	6,33	2324	26	1363	1,79	7
		м2		312,75	2,39	1289	10	105	0,01	--
52	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	49,4	17,51	0,12	865	6	715	0,09	5
		м2		13,73	0,05	678	2	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			12536	131			40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			20652				
		РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	62,4	228,98	1,96	14289	122	7165	0,61	38	
		м2		108,90	0,45	6795	28	105	0,03	2	
54	E0115-157-1	Окраска фасадов по подготовленной поверхности известковая	62,4	10,70	0,90	668	56	462	0,04	3	
		м2		6,71	0,34	419	21	105	--	--	
55	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	63,84	31,04	0,05	1981	3	586	0,05	3	
		м2		7,70	0,02	492	1	119	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			16938	182			44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			26660					

РАЗДЕЛ 7.Разные работы

56	E0110-23-5	Установка крышки люка верхней и нижней, площадь проема до 2 м2	1,37	375,50	30,89	513	42	334	1,23	2
		м2		191,93	11,68	262	16	120	0,06	--
57	C12064-6	Крышка деревянная	1,37	12300,00	--	16802	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	C11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308,00	--	1232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	E0110-53-3	Антисептирование водными растворами крышки люка /с двух сторон/	2,73	131,98	0,55	361	2	22	0,04	--
		м2		6,48	0,20	18	1	120	--	--
60	E0123-2-3	Установка воздуховода из асбестоцементной безнапорной трубы диам. 300 мм	0,0036	776590,71	28043,08	2796	101	442	499,00	2
		км		83961,00	10500,76	302	38	130	51,29	--
61	E0120-18-3	Установка зонтов из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1065,70	6,95	1066	7	107	0,49	--
		шт		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
62	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,1	200,00	--	420	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
63	E0127-56-1	Щебеночное основание толщ.12 см	14,78	374,29	12,52	5531	185	834	0,24	4
		м2		38,03	4,39	562	65	133	0,02	--
64	E0127-55-1	Асфальтобетонное покрытие толщ.3 см	14,78	481,02	--	7108	--	486	0,14	2
		м2		24,75	--	366	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			35828	337			10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			40336				
		ИТОГо по Акту:				9779295				
		Временные здания и сооружения 1,8%	**тенге**			176 027				
		ИТОГО с временными	**тенгге**			9 955 323				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%	**тенге**			134 397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			99 553				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%	тенге			39 821				
		Итого в базовых ценах 2001 года	тенге			10 229 094				
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,907	тенге			19 507 872				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%	тенге			390 157				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.	тенге			19 898 029				
		Налог на добавленную стоимость 12%	тенге			2 387 764				
		Итого с НДС	тенге			22 285 793				
		Итого с понижающим коэффициентом 0,910999	тенге			20 302 335				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Нурдаулетов А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Аскарбеков С.**