Генподрядчик ТОО "Болашак МА"

Наименование строительства и его адрес: Сельская врачебная амбулатория в с.Гульдала Талгарского района Алматинской области

Объект: Сельская врачебная амбулатория

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2011 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		наименование		код
		27/03/11	10.03.2011г					

НДС 12% в т.ч.

№	комплексов, объектов	стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц вкл.	в отчетн. Месяце	из гр.1 СМР в	из них в отчетн. Месяце за	Дополнительные затраты по монтажу оборудован	На приобретение	Оборудования	НДС 12% в т.ч.	Всего к оплате с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сельская врачебная амбулатория в с.Гульдала Талгарского района Алматинской области	127 792 065			35 525 645				3 806 319	35 525 645
	Удержание аванса				10 657 694					
О к оплате					24 867 952					

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" Шалтабаев Д.

Зам.начальника ГККП УКС Алматинской области Кенжанов Б.

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" Жарыкбаев Е.Ш.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ № 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 27/03/11 от 10.03 2011 года

Наименование стройки: Сельская врачебная амбулатория в с.Гульдала Талгарского района Алматинской области

Наименование объекта: Здание Амбулатории (общестр, холод в/снабж, кан) Здание амбулатории (отопление),
Здание амбулатории : Электроосвещение. Технологическое оборудование.
Мед.оборудование, облагаемое НДС. Наружные сети эл/снабжениея.
Наружные сети связи. Тепловые сети.
Автономная котельная :Технологическое оборудование. Эл/освещ, и сил оборудование. Отопление и вентиляция. Дымовая труба
Благоустройство. Ограждение.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ Здание амбулатории. Общестроительные работы , книга 1, смета 10010								
		Витражи								
27	Е0109-45-3	Монтаж витражей из ПХВ профилей	38,02	976,59	28,84	37130	1097	32067	4,98	189
		м2		927,00	10,15	35245	386	90	0,04	2
28	С12061-190	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	38,02	15600,00	--	593112	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
29	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	14,6	367,11	19,34	5360	282	2557	0,83	12
		м2		139,39	6,57	2035	96	120	0,03	--
30	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	12,6	328,76	20,41	4142	257	1986	0,74	9
		м2		124,24	7,13	1565	90	120	0,03	--
31	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, глухие, с фурнитурой: двупольные	15,2	18200,00	--	276640	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	10,1	18600,00	--	187860	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	109,19	634,99	31,85	69335	3478	26578	1,15	126

		м2		190,80	[illegible]04	20833	1315	120	0,06	6
34	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	10,08	3900,00	--	39312	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	77,9	4010,00	--	312379	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	21,21	4250,00	--	90143	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	4,2	330,85	32,08	1390	135	1433	1,49	6
		м2		272,25	12,13	1143	51	120	0,06	--
38	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	2	18700,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	61	1380,00	--	84180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-815	Замок врезной	66	844,00	--	55704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	5	5500,00	--	27500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной	320,2	25,65	--	8213	--	11498	0,15	49
		м		25,65	--	8213	--	140	0,07	23
43	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	5,63	530,00	--	2983	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	96,04	563,98	6,33	54164	608	31779	1,79	172
		м2		312,75	2,39	30036	230	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1256704	4760			374
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1412488				
		Полы								
		На отметке 0.000								
				Тип К-1						
54	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	159,4	1436,62	11,72	228998	1868	34521	1,06	169
		м2		171,68	4,39	27366	700	123	0,02	3
55	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	170,56	255,33	0,32	43549	55	8756	0,24	40
		м		41,63	0,11	7100	19	123	--	--
		Тип К								
64	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе	110,7	287,98	11,72	31880	1297	23974	1,06	117

		м2		171,68	39	19005	486	123	0,02	2
65	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	118,45	49,53	0,32	5867	38	6081	0,24	28
		м		41,63	0,11	4931	13	123	--	--
66	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН	Керамогранит, толщина 10 мм	124,21	1180,00	--	146562	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тип К2								
69	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе	74,6	287,98	11,72	21483	874	16156	1,06	79
		м2		171,68	4,39	12807	327	123	0,02	2
70	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	79,82	49,53	0,32	3954	26	4098	0,24	19
		м		41,63	0,11	3323	9	123	--	--
71	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН	Керамогранит, толщина 10 мм	83,7	1180,00	--	98767	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тип Л								
88	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	76,2	722,83	4,90	55080	373	5656	0,38	29
		м2		58,50	1,85	4458	141	123	0,01	1
89	Е0111-40-1	Устройство плинтусов из пластика на клее	81,53	123,31	0,16	10054	13	1630	0,09	7
		м		16,18	0,07	1319	6	123	--	--
		На отметке 3.300								
		Тип К-1								
95	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	211,4	1436,62	11,72	303702	2478	45782	1,06	224
		м2		171,68	4,39	36293	928	123	0,02	5
96	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	226,2	255,33	0,32	57756	72	11613	0,24	53
		м		41,63	0,11	9417	25	123	--	--
		Тип К								
102	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе	76,9	287,98	11,72	22146	901	16654	1,06	82
		м2		171,68	4,39	13202	338	123	0,02	2
103	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	82,28	49,53	0,32	4076	26	4224	0,24	19
		м		41,63	0,11	3425	9	123	--	--
104	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН	Керамогранит, толщина 10 мм	86,28	1180,00	--	101813	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тип Л								
110	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	81,76	722,83	4,90	59099	401	6069	0,38	31
		м2		58,50	1,85	4783	151	123	0,01	1
111	Е0111-40-1	Устройство плинтусов из пластика на клее	87,48	123,31	0,16	10788	14	1749	0,09	8
		м		16,18	0,07	1415	6	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1205572	8437			906
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1476087				

Внутренняя отделка

		Отделка помещений на отм.0,000								
112	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску сборных/затирка швов/ м2	377,6	57,74	0,35	21803	132	20665	0,30	113
				51,98	0,14	19628	53	105	--	--
1113	Е0115-60-2	Затирка потолков м2	27,4	201,43	2,00	5519	55	3076	0,59	16
				106,65	0,27	2922	7	105	0,04	1
114	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	377,6	359,50	2,33	135748	880	32555	0,49	185
				81,23	0,88	30672	332	105	--	2
118	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен м2	99	17,51	0,12	1733	12	1432	0,09	9
				13,73	0,05	1359	5	105	--	--
119	Е0115-64-3 К=0,2	Левкас стен м2	1658,43	71,72	0,69	118936	1138	26134	0,09	151
				14,75	0,26	24455	435	105	--	2
120	Е0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений органно-силикатная по штукатурке и кирпичу м2	1658,43	191,77	0,07	318040	116	36481	0,13	214
				20,93	0,02	34711	33	105	--	--
121	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	652,36	1513,30	4,62	987216	3014	172986	1,52	992
				254,97	--	166332	--	104	0,02	11
		Отделка помещений на отм.3,300								
122	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску сборных/затирка швов/ м2	402,86	57,74	0,35	23262	141	22047	0,30	120
				51,98	0,14	20941	56	105	--	--
123	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	402,86	359,50	2,33	144829	939	34733	0,49	197
				81,23	0,88	32724	355	105	--	2
126	Е0115-64-3 К=0,2	Левкас стен м2	975,21	71,72	0,69	69938	669	15368	0,09	89
				14,75	0,26	14380	256	105	--	1
127	Е0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений органно-силикатная по штукатурке и кирпичу м2	975,21	191,77	0,07	187018	68	21452	0,13	126
				20,93	0,02	20411	20	105	--	--
128	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	362,42	1513,30	4,62	548450	1674	96102	1,52	551
				254,97	--	92406	--	104	0,02	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2560759	8826			2753
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3228254				
		Наружная отделка								
129	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами м2	69,64	618,03	2,74	43040	191	29996	2,00	139
				409,50	0,72	28518	50	105	0,03	2
132	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	697,28	153,72	1,65	107189	1151	18421	0,13	92
				24,53	0,63	17104	439	105	--	2

			м2								
133	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых	744,74	150,62	0,62	112171	462	60909	0,44	324
			м2	69,08	0,23	51447	171	118	--	1
13										
134	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с устройством водосточных труб	744,74	88,05	0,16	65575	119	20002	0,13	100
			м2	22,50	0,07	16757	52	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			327975	1923			655
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			484741				
		Разные работы								
		Звукоизоляция венткамеры (АР4)								
135	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0022	172357,31	536,06	375	1	109	289,00	1
			1т	47475,00	202,50	103	--	105	0,99	--
136	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен	2,54	7627,27	378,22	19335	959	9400	20,04	51
			м3	3566,25	141,75	9040	359	100	0,69	2
137	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	0,765	9991,96	401,31	7644	307	3553	25,84	20
			м3	4493,25	150,75	3437	115	100	0,74	1
139	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	50,7	39,63	1,19	2009	60	2036	0,22	11
			м2	37,80	0,45	1916	23	105	--	--
140	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	15,3	72,36	1,88	1107	29	1129	0,41	6
			м2	69,53	0,72	1064	11	105	--	--
141	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,113	51500,00	--	5820	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		Декоративная зашивка труб водопровода и вентиляционных коробов (АР41)								
142	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,39	22541,72	316,57	31333	440	6016	22,50	31
			м3	3487,50	119,25	4848	166	120	0,58	1
143	Е0134-60-5	Облицовка каркасов гипсокартонными плитами	110,53	176,24	4,41	19480	487	16726	0,89	98
			м2	142,43	1,69	15743	187	105	0,01	1
144	С11011-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 10 мм	113,85	286,00	--	32560	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
145	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,015	475300,00	--	7145	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
146	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,798	175710,10	1826,10	140217	1457	9821	42,70	34
			т	8100,00	690,75	6464	551	140	3,37	3
147	Е0113-26-6 т.ч. п.3.33 К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	40,78	63,83	0,04	2603	2	336	0,05	2
			м2	9,15	--	373	--	90	--	--
		Устройство лючков (АР-40)								
148	Е0106-11-7	Обрамление лючков метал. уголком	0,0424	33697,62	304,24	1427	13	1476	198,00	8
			1т	33075,00	114,75	1401	5	105	0,56	--
149	С11011-898 Изм. и доп.вып.7 СН	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0424	91600,00	--	3879	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			т								
150	Е0113-26-6 т.ч. п.3.33 К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,75	63,83	0,04	176	–	23	0,05	–
				9,15	–	25	–	90	–	–
			м2							
151	Е0110-23-5	Установка лючков	3,2	375,50	30,89	1202	99	782	1,23	4
				191,93	11,68	614	37	120	0,06	–
			м2							
152	С12065-66пр им.	Стоимость лючка	3,2	8010,00	–	25632	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
			м2							
		Стремянки (АР33)								
153	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	0,0606	13711,47	5475,87	831	332	360	28,90	2
				5040,00	1552,87	305	94	90	5,46	–
			т							
154	С12021-267	Стремянки металлические	0,0606	133700,00	–	8102	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
			т							
155	Е0115-172-4 К=2	Окраска металлоконструкций, количество окрасок 2	3,15	319,36	0,14	1006	–	715	1,29	4
				216,00	0,04	681	–	105	–	–
			м2							
156	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2,65	375,50	30,89	993	82	646	1,23	3
				191,93	11,68	508	31	120	0,06	–
			м2							
157	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2,65	12300,00	–	32534	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
			м2							
		Вентшахты (АР42,43)								
237	Е0109-34-1	Монтаж каркасов вентшахт	1,29	17355,77	2191,29	22357	2823	14673	73,60	95
				12555,00	101,25	16173	130	90	0,49	1
			т							
238	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,29	154400,00	–	198888	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
			т							
239	Е0113-26-6 т.ч. п.3.33 К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	66,98	63,83	0,04	4275	3	552	0,05	3
				9,15	–	613	–	90	–	–
			м2							
240	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0101	172357,31	536,06	1744	5	507	289,00	3
				47475,00	202,50	480	2	105	0,99	–
			1т							
241	Е0126-31-1	Теплоизоляция вентшахт изделиями из волокнистых материалов насухо	6,82	2139,46	330,46	14591	2254	13181	10,58	72
				1809,00	123,75	12337	844	100	0,60	4
			м3							
243	Е0112-10-1	Обшивки вентшахт листовой оцинкованной сталью	216,88	715,87	1,24	155258	269	39668	0,97	211
				153,23	0,47	33233	102	119	–	–
			м2							
244	Е0120-21-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	7	2002,65	16,15	14019	113	1411	0,92	6
				150,75	6,75	1055	47	128	0,03	–
			шт							
		Отмостка								
245	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	28	1803,48	73,75	50498	2065	1231	0,14	4
				21,38	11,67	599	327	133	0,04	1
			м3							
246	Е0127-55-1	Асфальтобетонное покрытие толщ.3 см	140	481,02	–	67343	–	4608	0,14	20
				24,75	–	3465	–	133	–	–
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			874381	11800			690

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1063539				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Общестроительным работам:	**Тенге**			**6857365**	**36853**			**5577**
		ИТОГО ПО Зданию амубулатории.Общестроитльные работы:	Тенге			8367157				
		РАЗДЕЛ .Здание амубалторинию .Холодное, горячее водоснабжение, канализация. Книга 1, смета 10020.								
1	E0116-14-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм** м	19	545,07	6,65	10356	126	6189	1,40	27
				252,00	2,50	4788	48	128	0,01	–
2	E0116-14-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм** м	20	404,02	5,28	8080	106	4878	1,05	21
				188,55	1,98	3771	40	128	0,01	–
3	E0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм** м	30	409,13	7,90	12274	237	9012	1,29	39
				231,75	2,95	6953	89	128	0,01	–
4	E0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм** м	75	499,47	12,19	37460	914	28519	1,64	123
				292,50	4,57	21938	343	128	0,02	2
5	E0116-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм** м	10	590,67	4,19	5907	42	786	0,34	3
				59,85	1,58	599	16	128	0,01	–
6	E0116-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм** м	16	869,07	10,34	13905	165	1655	0,43	7
				76,95	3,87	1231	62	128	0,02	–
7	E0116-7-7	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм** м	8	1225,42	12,21	9803	98	998	0,56	4
				92,93	4,57	743	37	128	0,02	–
8	E0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм** м	26	10,99	–	286	–	356	0,05	1
				10,69	–	278	–	128	–	–
9	E0116-29-2	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм** м	8	11,13	–	89	–	109	0,05	–
				10,69	–	86	–	128	–	–
10	C130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** кг	9	200,00	–	1800	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
11	C11011-1039	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм** т	0,0291	76000,00	–	2213	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
12	E0126-1-1	**Изоляция трубопроводов диаметром до 25 мм** м	140	148,75	5,31	20825	743	14837	0,57	80
				103,95	2,03	14553	284	100	0,01	1
13	C11031-132	**Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 мм** м	100	149,00	–	14900	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
14	C11031-133	**Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 мм** м	40	190,00	–	7600	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
15	E0126-1-3	**Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм** м	30	154,15	5,31	4625	159	3341	0,60	18
				109,35	2,03	3281	61	100	0,01	–
16	C11031-134	**Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 мм** м	30	224,00	–	6720	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
17	E0126-1-7	**Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм** м	35	209,45	5,31	7331	186	4820	0,74	26
				135,68	2,03	4749	71	100	0,01	–
18	C11031-137	**Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 13 мм**	35	366,00	–	12810	–	–	–	–

		м		–	–	–	–	–	–	–
19	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм	8	224,25	5,31	1794	42	1166	0,78	6
		м		143,78	2,03	1150	16	100	0,01	–
20	С11031-138	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 13 мм	8	542,00	–	4336	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
21	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	–
22	С130904-52	Краны шаровые, Dy 15 мм	5	1250,00	–	6250	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	13362,57	1,57	26725	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	–	108	–	128	–	–
24	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	4	4312,57	1,57	17250	6	276	0,30	1
		1кран		54,00	–	216	–	128	–	–
25	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	33	473,47	39,24	15625	1295	11405	1,47	49
		1шт		254,25	15,75	8390	520	128	0,07	2
26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
27	СПрайс-лист "Энко"	Кран шаровый "BUGATTI" Dy 15 мм	22	316,20	–	6956	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	СПрайс-лист "Энко"	Кран шаровый "BUGATTI" Dy 20 мм	11	479,18	–	5271	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
29	СПрайс-лист "Энко"	Кран шаровый "BUGATTI" Dy 32 мм	2	1191,98	–	2384	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
30	СПрайс-лист "Энко"	Кран шаровый "BUGATTI" Dy 50 мм	1	2745,79	–	2746	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	СПрайс-лист "Энко"	Хомуты крепежные	198	21,73	–	4303	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
32	С11011-246	Клей для изоляции	0,5	205,00	–	103	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
33	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	1	5320,13	56,38	5320	56	690	2,80	3
		шт		522,00	9,00	522	9	130	0,04	–
34	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	3,5	364,67	4,19	1276	15	275	0,34	1
		м		59,85	1,58	209	6	128	0,01	–
35	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,50	9
		1узел		1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	–
36	СПрайс-лист "Энко"	Клапан запорный "BUGATTI" REM 15	1	184,72	–	185	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

37	СПр[illegible]ст "Эн[illegible]"	Кран шаровый "BUGATTI" Dy 15 мм шт	1	316,20 --	-- --	316 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	3500,00 --	-- --	7000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч шт	1	9870,00 --	-- --	9870 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	С131207-1	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-25 мм шт	1	4680,00 --	-- --	4680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-32х2,5 мм шт	2	251,00 --	-- --	502 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм шт	1	302,00 --	-- --	302 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм шт	1	432,00 --	-- --	432 --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	СПрайс-лист "Техснабэл	Прокладка паронитовая Д-50 шт	2	32,10 --	-- --	64 --	-- --	-- --	-- --	-- --
45	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0013	149300,00 --	-- --	198 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			308834	4646			430
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			427158				
		Горячее водоснабжение Т3,Т4								
46	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	36	404,02 188,55	5,28 1,98	14545 6788	190 71	8780 128	1,05 0,01	38 --
47	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	70	409,13 231,75	7,90 2,95	28639 16223	553 207	21029 128	1,29 0,01	90 1
48	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	17,5	590,67 59,85	4,19 1,58	10337 1047	73 28	1376 128	0,34 0,01	6 --
49	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	35	456,67 59,85	4,19 1,58	15983 2095	147 55	2752 128	0,34 0,01	12 --
50	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	30	364,67 59,85	4,19 1,58	10940 1796	126 47	2359 128	0,34 0,01	10 --
51	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	2	329,67 59,85	4,19 1,58	659 120	8 3	157 128	0,34 0,01	1 --
52	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	84,5	10,99 10,69	-- --	929 903	-- --	1156 128	0,05 --	4 --
53	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	24	200,00 --	-- --	4800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	С11011-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	0,0269	76000,00 --	-- --	2043 --	-- --	-- --	-- --	-- --

			т								
55	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 25 мм	35	148,75	5,31	5206	186	3709	0,57	20
			м	103,95	2,03	3638	71	100	0,01	–
56	С11031-133	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 мм	35	190,00	–	6650	–	–	–	–
			м	–	–	–	–	–	–	–
57	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм	45	154,15	5,31	6937	239	5012	0,60	27
			м	109,35	2,03	4921	91	100	0,01	–
58	С11031-134	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 мм	45	224,00	–	10080	–	–	–	–
			м	–	–	–	–	–	–	–
59	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм	30	174,85	5,31	5246	159	3962	0,71	21
			м	130,05	2,03	3902	61	100	0,01	–
60	С11031-135	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 13 мм	30	258,00	–	7740	–	–	–	–
			м	–	–	–	–	–	–	–
61	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	28	473,47	39,24	13257	1099	9677	1,47	41
			1шт	254,25	15,75	7119	441	128	0,07	2
62	СПрайс-лист "Энко"	Кран шаровый "BUGATTI" Dy 15 мм	24	316,20	–	7589	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
63	СПрайс-лист "Энко"	Кран шаровый "BUGATTI" Dy 20 мм	4	479,18	–	1917	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
64	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,50	9
			1узел	1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	–
65	СПрайс-лист "Энко"	Клапан запорный "BUGATTI" REM 15	1	184,72	–	185	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
66	СПрайс-лист "Энко"	Кран шаровый "BUGATTI" Dy 15 мм	1	316,20	–	316	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
67	СПрайс-лист "Энко"	Кран шаровый "BUGATTI" Dy 50 мм	1	2745,79	–	2746	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
68	С131102-6пр им	Счетчики /водомеры/ горячей воды диам.20	1	11400,00	–	11400	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
69	С131207-2	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-32 мм	1	5730,00	–	5730	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
70	С Прайс-лист "Енко"	Переходы штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 38х2,0-25х1,6 мм	2	745,39	–	1491	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
71	СПрайс-лист "Энко"	Хомуты крепежные	160	21,73	–	3477	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
72	СПрайс-лист "Энко"	Клапаны обратные "BUGATTI" Dy 25 мм,"М-М"	1	575,89	–	576	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
73	С11011-246	Клей для изоляции	1	205,00	–	205	–	–	–	–

		кг		–	–	–	–	–	–	–
74	СПрайс-лист "Энко"	Кран шаровый "BUGATTI" Dy 25 мм	1	696,50	–	696	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
75	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	6	7298,33	6,95	43790	42	3197	2,48	15
		шт		414,00	2,25	2484	14	128	0,01	–
76	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	3	62,13	–	186	–	86	0,12	–
		комплект		22,50	–	68	–	128	–	–
77	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром до 50 мм	1	5320,13	56,38	5320	56	690	2,80	3
		шт		522,00	9,00	522	9	130	0,04	–
78	СПрайс-лист "Техснабэл	Прокладка паронитовая Д-38	2	27,16	–	54	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
79	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0012	149300,00	–	179	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			234022	3016			297
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			317885				
		Канализация								
80	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	98	748,88	1,43	73390	140	12910	0,56	55
		м		102,38	0,54	10033	53	128	–	–
81	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	50	620,54	0,64	31027	32	6813	0,58	29
		м		106,20	0,25	5310	13	128	–	–
82	СПрайс-лист "EsEn PlAsT"	Крепление пластиковых труб диам.100	70	41,49	–	2904	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
83	СПрайс-лист "EsEn PlAsT"	Крепление пластиковых труб диам.50	42	13,34	–	560	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
84	С11011-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	0,0157	76000,00	–	1192	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
85	СПрайс-лист "Техснабэл	Отвод для пластиковых труб диам.50	34	333,38	–	11335	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
86	СПрайс-лист "Техснабэл	Отвод косой для пластиковых труб диам.50	38	296,34	–	11261	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
87	СПрайс-лист "Техснабэл	Отвод для пластиковых труб диам.100	28	442,04	–	12377	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
88	СПрайс-лист "Техснабэл	Тройник для пластиковых труб диам.50	19	333,38	–	6334	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
89	СПрайс-лист "Техснабэл	Тройник для пластиковых труб диам.100х50	23	353,14	–	8122	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
90	СПрайс-лист "Техснабэл	Тройник для пластиковых труб диам.100	24	474,14	–	11379	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

91	СПр[illegible]ист "Техснабэл	Тройник косой для пластиковых труб диам.100 шт	8	590,2[illegible]	--	4722	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
92	СПрайс-лист "Техснабэл	Тройник косой для пластиковых труб диам.100х50 шт	5	419,82	--	2099	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
93	СПрайс-лист "Техснабэл	Тройник косой для пластиковых труб диам.50 шт	3	204,97	--	615	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
94	СПрайс-лист "Техснабэл	Переход для пластиковых труб диам.100х50 шт	3	296,34	--	889	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
95	СПрайс-лист "Техснабэл	Заглушка для пластиковых труб диам.100 шт	12	333,38	--	4001	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
96	СПрайс-лист "Техснабэл	Заглушка для пластиковых труб диам.50 шт	17	222,26	--	3778	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
97	СПрайс-лист "Техснабэл	Ревизия для пластиковых труб диам.100 шт	6	496,37	--	2978	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
98	СПрайс-лист "Техснабэл	Ревизия для пластиковых труб диам.50 шт	3	222,26	--	667	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
99	СПрайс-лист "Техснабэл	Крестовина для пластиковых труб диам.100 шт	1	666,77	--	667	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
100	СПрайс-лист "Техснабэл	Крестовина для пластиковых труб диам.50 шт	1	555,64	--	556	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
101	С131101-58	Сифон ревизия шт	5	1700,00	--	8500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КЗН								
102	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	5	349,70	14,12	1749	71	676	0,55	3
				100,35	5,29	502	26	128	0,03	--
103	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
104	СПрайс-лист "Энко"	Кран шаровый "BUGATTI" Dy 32 мм шт	1	1191,98	--	1192	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
105	СПрайс-лист "Энко"	Клапаны обратные "BUGATTI" Dy 32 мм,"М-М" шт	1	797,55	--	798	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
106	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	3	3223,67	120,17	9671	361	8692	13,00	39
				2218,50	45,00	6656	135	128	0,22	1
107	Спр.л."Евра зия НС"	Насосы циркуляционные Wilo-Drain TM 32/8; Q 8м3; H шт	3	23841,58	--	71525	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
108	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	3	200,00	--	600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
109	С11011-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	0,0011	76000,00	--	85	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
111	СПрайс-лист "Энко"	Кран шаровый "BUGATTI" Dy 15 мм	1	316,20	--	316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0113-26-21 т.ч. п.3.33 К=1,1	Окраска труб и радиаторов в 2 слоя краской БТ-177	0,5668	49,77	0,04	28	--	4	0,04	--
		м2		6,89	--	4	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			286737	721			130
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			335880				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ водопроводу и кан:	Тенге			829593	8383			857
		ИТОГО ПО Разделу Водопровод и канализация:	Тенге			1080923				
		РАЗДЕЛ.Здание амбулатории.Отопление.Книга 1, смета 10030								
			Система отопления 1							
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	52,36	181,44	35,77	9500	1873	8385	0,70	37
		1кВт		111,70	13,40	5849	702	128	0,07	3
3	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	3	961,78	8,09	2885	24	160	0,25	1
		м		38,71	3,04	116	9	128	0,01	--
4	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	26	62,81	--	1633	--	771	0,12	3
		комплект		23,18	--	603	--	128	--	--
5	Е0116-15-1	Установка кранов, клапанов, задвижек диам. до 25	206	473,47	39,24	97535	8083	71194	1,47	303
		1шт		254,25	15,75	52376	3244	128	0,07	14
12	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	405	120,70	14,12	48884	5719	54764	0,55	224
		м		100,35	5,29	40642	2142	128	0,03	10
17	Е0113-16-6 т.ч. п.3.33 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	34	22,38	0,05	761	2	196	0,03	1
		м2		6,39	0,02	217	1	90	--	--
18	Е0113-26-21 т.ч. п.3.33 К=1,1	Окраска труб и радиаторов в 2 слоя серебристой краской БТ-177	250	49,77	0,04	12443	10	1549	0,04	9
		м2		6,89	--	1722	--	90	--	--
19	Е0126-2-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм	168	58,93	3,70	9899	622	5897	0,21	35
		м		33,75	1,35	5670	227	100	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			183540	16333			613
		ИТОГО ПО Зданию амбулатории. Отопление:	Тенге			346043				
		РАЗДЕЛ Здание амбулатории. Элетроосвещение и Электросиловое оборудование, книга 1, смета 10050.								
19	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	30	65,60	0,21	1968	6	1733	0,36	11
		шт		60,69	0,11	1821	3	95	--	--
20	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	12	66,98	1,05	804	13	703	0,38	5
		шт		61,43	0,21	737	3	95	--	--
21	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	12	82,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	30	96,00	--	2880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

23	Ц010[illegible]91-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа [illegible]и о[illegible]крытой проводке	шт	15	57,53	0,94	863	14	747	0,35	5
					52,19	0,21	783	3	95	--	--
24	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	15	134,00	--	2010	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,045	16300,00	--	734	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			10242	33			20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			14230				
		Электроосвещение									
71	Ц0108-594-6	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике	шт	55	349,65	131,25	19231	7219	10402	1,01	55
					161,70	37,38	8894	2056	95	0,22	12
72	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	шт	162	463,40	191,10	75071	30958	41223	1,33	216
					214,20	53,66	34700	8692	95	0,31	50
73	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	37	325,50	137,55	12044	5089	5754	0,79	29
					124,95	38,75	4623	1434	95	0,22	8
74	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	шт	14	252,80	95,55	3539	1338	2188	0,86	12
					137,55	26,99	1926	378	95	0,16	2
75	СПрайс-лист "Световые	Стоимость светильника АОТ OPL 1х36Вт	шт	50	2449,75	--	122487	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
76	СПрайс-лист "Световые	Стоимость светильника АОТ OPL 2х36Вт	шт	157	2612,73	--	410199	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
77	СПрайс-лист "Световые	Стоимость светильника ALS OPL 1х36Вт	шт	5	3822,79	--	19114	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
78	СПрайс-лист "Световые	Стоимость светильника ALS OPL 2х36Вт	шт	5	4217,91	--	21090	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
79	СПрайс-лист "Электроко	Стоимость светильника НББ 64-60	шт	12	261,77	--	3141	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
80	С151701-14	Светильник потолочный, тип НШП03-100-001-МУ3	шт	10	871,00	--	8710	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
81	СПрайс-лист "Электроко	Стоимость светильника НСП 02-100	шт	15	363,02	--	5445	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
82	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	3	561,00	--	1683	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
83	Ц0108-545-6	Блок аварийного питания	шт	20	840,36	25,41	16807	508	9203	3,15	63
					481,95	2,41	9639	48	95	0,01	--
84	СПрайс-лист "Световые	Стоимость блока аварийного питания ES 1	шт	20	4766,14	--	95323	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
85	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором		3	239,71	13,86	719	42	620	1,05	3

		шт		215,25	2,41	646	7	95	0,01	--
86	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720,00	--	14160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	420	99,00	--	41580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	420	17,00	--	7140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	25	24,00	--	600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	20	39,00	--	780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	4	17,00	--	68	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	15	57,53	0,94	863	14	747	0,35	5
		шт		52,19	0,21	783	3	95	--	--
93	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	15	134,00	--	2010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	65	49,28	0,21	3204	14	2957	0,30	20
		шт		47,78	0,11	3105	7	95	--	--
95	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	65	156,00	--	10140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	40	50,86	0,21	2034	8	1879	0,30	12
		шт		49,35	0,11	1974	4	95	--	--
97	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	40	182,00	--	7280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	145	65,60	0,21	9512	30	8375	0,36	52
		шт		60,69	0,11	8800	15	95	--	--
99	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	145	68,00	--	9860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,3	16300,00	--	4890	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,2	22300,00	--	4460	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			933184	45220			468
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1077523				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			943426	45254			488
		ИТОГО ПО Электроосвещению:	Тенге			1091753				

РАЗДЕЛ .Здание амбулатории. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.Книга 1, смета 10060

1	СНРК/ 3-20 04 сб.1-. .5 п.30	Стол гладильный	1	1935,00	--	1935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8 т.1 п.21	Стол писменный двухтумбовый	1	18490,00	--	18490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Прайс-лист "Кудер"	Стул вращающийся	4	3219,74	--	12879	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8 т.1 п.59	Ширма двухстворчатая	1	5000,00	--	5000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0128-841-7	Холодильник	3	3401,85	438,21	10206	1315	7843	16,00	48
		шт		2790,00	114,75	8370	344	90	0,67	2
6	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8,т.2 ,п.47	Холодильник	3	34000,00	--	102000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс-лист "Кудер"	Шкаф навесной 2-х дверный	1	8585,97	--	8586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс-лист "Кудер"	Полка навесная 1200х600х250	1	7748,31	--	7748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8 т.1 п.21	Стол писменный двухтумбовый	1	18490,00	--	18490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лист "Кудер"	Стул вращающийся	3	3219,74	--	9659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8 т.1 п.21	Стол писменный двухтумбовый	1	18490,00	--	18490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс-лист "Кудер"	Стул вращающийся	3	3219,74	--	9659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8 т.1 п.59	Ширма двухстворчатая	1	5000,00	--	5000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8 т.1 п.70	Ведро педальное	2	416,00	--	832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист "Кудер"	Коврик резиновый диэлектрический	1	1047,07	--	1047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8 т.1 п.21	Стол писменный двухтумбовый	1	18490,00	--	18490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8 т.29 п.15	Стол обеденный	2	3225,00	--	6450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8 т.3 п.42	Шкаф для уборочного инвентаря и дезосредств	6	29240,00	--	175440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8 т.1 п.19	Стул	22	1398,00	--	30756	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

20	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8,т.1 ,п.26	Шкаф для одежды	шт	8	16125,00	--	129000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс-лист "Медтехник а"	Стол компьютерный (ОН-7-966/1)	шт	4	9423,63	--	37695	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8,т.3 6 п.12	Стол для заседаний	шт	1	8600,00	--	8600	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8 т.31 п.9	Шкаф для завотделением	шт	1	19135,00	--	19135	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8 т.1 п.6	Стол для секретаря	шт	1	12255,00	--	12255	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8 т.1 п.24	Шкаф для документов	шт	1	15265,00	--	15265	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8 т.26 п.17	Стол писменный однотумбовый	шт	6	10105,00	--	60630	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	4	2909,71	12,33	11639	49	760	0,81	3
					144,00	4,50	576	18	128	0,02	--
28	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8,т.3 4,п.31	Стеллаж производственный	шт	5	11220,00	--	56100	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
29	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8 т.36 п.1	Банкетка 3-х местная	шт	12	5268,00	--	63216	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0136-2-5	Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,5 т	шт	1	4244,64	440,90	4245	441	3114	21,00	21
					3352,50	108,00	3353	108	90	0,63	1
31	Прайс-лист	Машина стиральная	шт	1	36647,43	--	36647	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
32	Е0117-1-1	Установка моечных ванн	комплект	1	666,57	93,94	667	94	671	2,90	3
					488,25	36,00	488	36	128	0,17	--
33	СНРК 8.02-13-20 04 сб.5-1	Ванна моечная на 1 отделение	шт	1	7034,00	--	7034	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
34	СНРК 8.02-13-20 04 сб.5-1,т.1 ,п.4	Вешалка гардеробная на 16 крючков	шт	6	13975,00	--	83850	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1007134	1899			75
		ИТОГО ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ:	Тенге				1027108				
		РАЗДЕЛ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЛАГАЕМОЕ НДС. Книга 1,смета 100610.									
1	Прайс-лист "Кудер"	Измеритель артериального давления	шт	4	1308,84	--	5235	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
2	Прайс-лист "Кудер"	Таблица для определения остроты зрения	шт	1	183,24	--	183	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0128-841-7	Холодильник		2	3401,85	438,21	6804	876	5229	16,00	32

		шт		2790,0(	..4,75	5580	230	90	0,67	1
4	Прайс-лист "Кудер"	Холодильник для хранения медикаментов	2	70677,19	--	141354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс-лист "Кудер"	Емкость для дезинфецирующего раствора, использованного инструментария 40х40х20	2	3612,39	--	7225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8,т.1 п.4	Кушетка процедурная	6	7110,00	--	42660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8,т.1 п.10	Столик инструментальный	5	5590,00	--	27950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс-лист "Кудер"	Шкаф медицинский металлический 2-х сторчатый	4	44500,46	--	178002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8,т.1 п.49	Подставка для стерилизационных коробок	5	3080,00	--	15400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8 т.1 п.50	Подставка для тазов	1	1980,00	--	1980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8,т.1 0 п.9	Стол перевязочный	2	5375,00	--	10750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8,т.1 п.11	Столик манипуляционный	1	18920,00	--	18920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс-лист "Кудер"	Сейф металлический для хранения медикаментов	1	32459,16	--	32459	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс-лист "Кудер"	Стол медицинский	12	4292,99	--	51516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист "Кудер"	Стул медицинский	23	1047,07	--	24083	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СНРК 8.02-13-20 04 прим.сб.1- 8 т.1	Стол для портативных физиотерапевтических аппаратов	2	12255,00	--	24510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8 п.41	Шкаф для чистого белья	1	29240,00	--	29240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс-лист "Кудер"	Шкаф для хранения перевязочного материала	1	11517,77	--	11518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0117-1-6	Установка умывальника хирургического	3	460,28	21,53	1381	65	1365	1,95	6
		комплект		346,50	9,00	1040	27	128	0,04	--
20	С131101-74	Умывальники керамические хирургические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском размером 650х590х180 мм	3	9570,00	--	28710	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			659879	941			38
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			694454				

РАЗДЕЛ 2.Детское отделение

21	Прайс-лист "Кудер"	Молокоотсос	2	6282,47	--	12565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист "Кудер"	Емкость для дезинфецирующего раствора, использованного инструментария 40х40х20	1	3612,39	--	3612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс-лист "Кудер"	Стол пеленальный	1	12250,71	--	12251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СНРК 8.02-13-2004 сб.1-8,т.1 п.4	Кушетка процедурная	3	7110,00	--	21330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СНРК 8.02-13-2004 сб.1-8 т.27 п.50	Часы процедурные	2	3740,00	--	7480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс-лист "Кудер"	Часы песочные	1	628,24	--	628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс-лист "Кудер"	Стол медицинский	4	4292,99	--	17172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс-лист "Кудер"	Стул медицинский	4	1047,07	--	4188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СНРК 8.02-13-2004 сб.1-8,т.1 п.10	Столик инструментальный	2	5590,00	--	11180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс-лист "Кудер"	Шкаф медицинский металлический 2-х сторчатый	1	44500,46	--	44500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СНРК 8.02-13-2004 сб.5-3	Стол для детских весов	1	3763,00	--	3763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СНРК 8.02-13-2004 сб.1-8,т.1 п.49	Подставка для стерилизационных коробок	2	3080,00	--	6160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			144830	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			150525				
		РАЗДЕЛ 3.Центральная лабораторная диагностика								
33	СНРК 8.02-13-2004 сб.1-8 т.27 п.50	Часы процедурные	1	3740,00	--	3740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Прайс-лист "Кудер"	Часы песочные	2	628,24	--	1256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Прайс-лист "Кудер"	Емкость для дезинфецирующего раствора, использованного инструментария 40х40х20	1	3612,39	--	3612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СНРК 8.02-13-2004 сб.1-8,т.1 8 п.43	Стол лабораторный химический	1	62560,00	--	62560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СНРК 8.02-13-2004 сб.1-8,т.1 п.61	Шкаф лабораторный для документов	1	13330,00	--	13330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс-лист "Кудер"	Стойка для сушки лаб посуды 600х460х70	1	8114,79	--	8115	--	--	--	--

		шт								
39	Е011 7-5-2	Установка моек на два отделения	1	593,78	61,65	594	62	524	2,26	2
		комплект		387,00	22,50	387	23	128	0,11	--
40	Прайс-лист "Кудер"	Мойка лабораторная на 2 отделения	1	17276,65	--	17277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Прайс-лист "Кудер"	Шкаф для химреактивов	1	44500,46	--	44500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Прайс-лист "Кудер"	Шкаф медицинский металлический 2-х сторчатый	1	44500,46	--	44500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0134-204-1 9	Стол для взятия крови	1	3928,22	129,38	3928	129	3410	12,00	12
		шт		3757,50	31,50	3758	32	90	0,18	--
44	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8,п.5 7	Стол для взятия крови	1	5590,00	--	5590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Прайс-лист "Кудер"	Стол медицинский	5	4292,99	--	21465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Прайс-лист "Кудер"	Стул медицинский	1	1047,07	--	1047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			231515	191			14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			244463				
		РАЗДЕЛ 4.Центральная физиотерапия								
47	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8 т.27 п.50	Часы процедурные	2	3740,00	--	7480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8,т.1 п.4	Кушетка процедурная	2	7110,00	--	14220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8,т.1 п.10	Столик инструментальный	1	5590,00	--	5590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Прайс-лист "Кудер"	Шкаф медицинский металлический 2-х сторчатый	1	44500,46	--	44500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СНРК 8.02-13-20 04 прим.сб.1- 8 т.1	Стол для портативных физиотерапевтических аппаратов	3	12255,00	--	36765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Прайс-лист "Кудер"	Стул медицинский	2	1047,07	--	2094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			110650	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			113445				
		РАЗДЕЛ 5.Центральная стерилизационная								
53	СНРК 8.02-13-20 04 сб.1-8,т.3 5,п.38	Весы настольные	1	12100,00	--	12100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Прайс-лист "Кудер"	Стол медицинский	2	4292,99	--	8586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

55	E0 2	Установка моек на два отделения	1	593,7	,65	594	62	524	2,26	2
		комплект		387,00	22,50	387	23	128	0,11	--
56	Прайс-лист "Кудер"	Мойка лабораторная на 2 отделения	1	17276,65	--	17277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Прайс-лист "Кудер"	Шкаф медицинский металлический 2-х сторчатый	1	44500,46	--	44500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			83057	62			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			87870				
		РАЗДЕЛ 6.Административно-хозяйственные и общие помещения								
58	Прайс-лист "Кудер"	Стол медицинский	1	4292,99	--	4293	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СНРК 8.02-13-2004 сб.1-8 т.36 п.24	Шкаф картотечный	6	12900,00	--	77400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			81693	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			81951				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Медоборудованию , облагаемому НДС:	Тенге			1311624	1194			54
		ИТОГО По Медоборудованию , облагаемому НДС:	Тенге			11151	333			2
			Тенге			1372708				
		РАЗДЕЛ .Наружные сети электроснабжения,книга 2 смета 10100								
						Электрооборудование и материалы 10кВ				
3	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,50	25,50	568	25	436	2,00	2
		шт		452,00	6,80	452	7	95	0,04	--
4	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	1	943,80	3,80	944	4	720	4,00	4
		шт		756,00	2,30	756	2	95	0,01	--
5	СПрайс-лист "Казстранс	Разделитель РЛНДУ-1-10/400У1 с приводом рычажным ПРНЗ-10У1	1	27658,44	--	27658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
7	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	19600,00	--	39200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	2	568,50	25,50	1137	51	872	2,00	4
		шт		452,00	6,80	904	14	95	0,04	--
9	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	2	943,80	3,80	1888	8	1441	4,00	8
		шт		756,00	2,30	1512	5	95	0,01	--
10	СПрайс-лист "Казстранс	Разделитель РЛНДУ-1-10/400У1 с приводом рычажным ПРНЗ-10У1	2	27658,44	--	55317	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-82-1	Установка зажимов	36	85,40	0,20	3074	7	2425	0,40	14
		шт		70,90	--	2552	--	95	--	--
12	СПрайс-лист "БЭСТЭСР"	Зажимы А2А-35-7	18,54	284,66	--	5278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

13	СПр[illegible]ист "Инве[illegible]р М"	Зажимы ПА-2 шт	18,54	156,57	[illegible]	2903	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
14	СПрайс-лист "Казтрансф	Траверса ТМ6 шт	4	4405,10	–	17620	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
15	СПрайс-лист "Казтрансф	Хомут Х42 шт	4	622,31	–	2489	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
16	СПрайс-лист "БЭСТЭСР"	Штырь Ш-20 шт	4	148,87	–	595	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
17	Ц0108-52-1	Изолятор, напряжение до 10 кВ шт	4	78,60	1,60	314	6	257	–	–
				67,50	–	270	–	95	–	–
18	СПрайс-лист "Инвестор М"	Изолятор ШФ-10г шт	4	222,26	–	889	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
19	Е0133-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 1км	0,024	35517,87	25993,62	852	624	356	48,00	1
				8550,00	5571,27	205	134	105	19,95	–
20	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2 т	0,0036	322100,00	–	1144	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
21	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 шт	4	3372,60	2056,00	13490	8224	6601	6,00	24
				1280,00	457,01	5120	1828	95	2,65	11
22	Ц0108-166-4	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 120 мм2 шт	2	2039,10	30,20	4078	60	3745	10,00	20
				1964,00	6,80	3928	14	95	0,04	–
23	С151610-15п рим.	Муфты концевые для силовых кабелей, 3Х95 мм2 компл	4	5290,00	–	21160	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
24	С151610-30	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3-95-10У2,5 шт	2	15100,00	–	30200	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			233869	10766			84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			267439				
		РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование и материалы сетей 0,4кВ								
25	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 шт	4	2300,70	1439,00	9203	5756	4412	5,00	20
				844,00	317,00	3376	1268	95	1,84	7
26	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 шт	12	2021,10	1245,00	24253	14940	11753	4,00	48
				756,00	275,00	9072	3300	95	1,59	19
27	С151610-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с компл	4	5070,00	–	20280	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
28	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с компл	12	3590,00	–	43080	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			96816	20696			68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			119760				
		РАЗДЕЛ 3.Наружное освещение								
29	Ц0108-545-1	Ящик, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	1	843,50	19,50	844	20	457	3,00	[illegible]

		шт		479,00	,30	479	2	95	0,01	--
30	Ц0108-80-1	Монтаж переключателей универсальных на щите	5	108,50	1,60	543	8	480	1,00	5
		шт		101,00	--	505	--	95	--	--
31	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	10	36,70	0,90	367	9	239	0,15	2
		жил		25,00	0,20	250	2	95	--	--
32	СПрайс-лист ТОО "Электроко	Стоимость щита	1	2518,89	--	2519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Прайс-лист ТОО "MErlin GErin"	Выключатель ВА63-С32/3	1	1384,44	--	1384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Прайс-лист ТОО "MErlin GErin"	Выключатель ВА63-С16/1	4	405,43	--	1622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс-лист ТОО "Юг	Шинки РЕ	1	143,23	--	143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0133-204-1	Установка стальных опор	10	4796,83	1831,40	47968	18314	27329	12,00	120
		опора		1977,75	625,01	19778	6250	105	2,34	23
37	С12021-245	Стоимость опор	1,76	172800,00	--	304128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-595-2	Светильник на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах	10	758,30	283,00	7583	2830	4959	2,48	25
		шт		441,00	81,00	4410	810	95	0,47	5
39	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	10	6550,00	--	65500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	10	537,00	--	5370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--
42	Прайс-лист ТОО "MErlin GErin"	Выключатель однополюсный С10А	10	414,64	--	4146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	400	8,50	0,10	3400	40	2774	0,05	20
		м		7,30	--	2920	--	95	--	--
44	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,4	9230,00	--	3692	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
45	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	10	509,00	--	5090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			459311	21353			184
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			527162				
		Разные работы								
		Отмостка								
82	Е0127-56-1	Щебеночное основание толщ.12 см	19,8	374,29	12,52	7411	248	1117	0,24	5
				38,03	4,39	753	87	133	0,02	--

			м2								
83	E012[illegible]5-1	Асфальтобетонное покрытие толщ.3 см		19,8	481,02	--	9524	--	652	0,14	3
			м2		24.75	--	490	--	133	--	--
		Разборка и восстановление асфальтового покрытия									
		Разборка асфальтового покрытия									
84	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных		9	408,11	169,61	3673	1527	2904	1,55	14
			м3		238,50	4,07	2147	37	133	0,01	--
85	C01031-A26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		19,8	27,10	--	537	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
86	E010333-A10 -1	Отвозка строительного мусора, расстояние перевозки 10 км		19,8	76,60	76,60	1517	1517	303	--	--
			т		--	15,32	--	303	100	0,32	6
		Восстановление асфальтового покрытия									
87	E0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси		4,5	1803,48	73,75	8116	332	198	0,14	1
			м3		21,38	11,67	96	53	133	0,04	--
88	E0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более		30	472,81	15,35	14184	461	439	0,03	1
			м2		5,94	5,06	178	152	133	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			44961	4084			23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			53608				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			834957	56898			359
		ИТОГО ПО НАРУЖНЫМ СЕТЯМ ЭЛЕТКРОСНАБЖЕНИЯ:		Тенге			967969				
		РАЗДЕЛ .Наружные сети связи. книга 2 смета 10110									
		Земляные работы									
1	E0101-13-5 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами		44,76	40,41	38,52	1808	1724	724	0,01	1
			м3		1,88	14,79	84	662	97	0,06	3
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		19,2	262,72	--	5044	--	5700	1,85	35
			м3		262,72	--	5044	--	113	--	--
3	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		0,044	39,76	37,82	2	2	1	0,01	--
			м3		1,87	11,00	--	--	97	0,04	--
4	E010333-A5- 1	Отвозка лишнего грунта на 5 км		0,103	45,00	45,00	5	5	1	--	--
			т		--	9,00	--	1	100	0,19	--
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		0,0628	3,80	3,24	1	--	--	--	--
			м3		0,48	1,12	--	--	--	--	--
6 6	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		51,15	6,48	6,48	331	331	104	--	--
			м3		--	2,10	--	108	97	0,01	--
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы		12,79	134,10	--	1715	--	1938	0,97	12
			м3		134,10	--	1715	--	113	--	--

8	Е01 [illegible] -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими [illegible] б [illegible] и	51,15	21,5[illegible]	[illegible],52	1102	231	845	0,11	6
		м3		17,03	–	871	–	97	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			10008	2293			54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			20480				
		.Монтажные работы								
9	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,05	501603,38	–	25080	–	1143	133,00	7
		кан.-км		20790,00	–	1040	–	110	–	–
10	Е0134-105-8	Устройство колодцев	2	18810,55	575,55	37621	1151	2950	6,91	14
		колодец		1194,75	146,03	2390	292	110	0,59	1
11	СПрайс-лист "КазсвязьК	Стоимость колодца ККТ KSC 03-090	2	27164,54	–	54329	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
121	Ц0110-898-9	Разные работы: ящик кабельный	1	2937,00	1167,00	2937	1167	2063	9,00	9
		ящик		1600,00	275,00	1600	275	110	1,60	2
13	СПрайс-лист "Казцентрэ	Стоимость кабельного ящика КС-МХ-10	1	7604,10	–	7604	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	Ц0110-894-7	Муфты газонепроницаемые: муфта мсг на кабелях при диаметре оболочки до 50 мм	2	4836,00	708,00	9672	1416	2719	5,00	10
		шт		1069,00	167,00	2138	334	110	0,97	2
15	СПрайс-лист "Казцентрэ	Стоимость муфты соединительной ССК-10	2	2155,38	–	4311	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
16	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный из круглой стали, диаметр 5 мм	100	51,70	2,80	5170	280	2641	0,16	16
		м		27,50	0,30	2750	30	95	–	–
17	Е0134-115-1	Установка опор деревянных средствами малой механизации одинарных высотой до 6,5 м	5	786,51	90,13	3933	451	3143	3,36	17
		опора		537,75	33,75	2689	169	110	0,17	1
18	С11021-6	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 14-34 см, длиной 4,5-6,5 м	1,63	6220,00	–	10139	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
19	Е0134-118-2	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных двойных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	1	877,32	178,69	877	179	611	3,05	3
		шт		488,25	67,50	488	67	110	0,33	–
20	Е0134-118-1	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	10	542,38	90,13	5424	901	3613	1,83	18
		шт		294,75	33,75	2948	337	110	0,17	2
21	СПрайс-лист "Промсвязь "	Стоимость приставок ж/бетонных ПР-08	12	3312,10	–	39745	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	Ц0108-344-1	Консоль,муфта фиксаторная или жесткая	16	1803,00	–	28848	–	5138	2,00	32
				338,00	–	5408	–	95	–	–

			шт								
23	СПра. лист "Промсвязь "	Стоимость консоли КСП-2	16	242,01	–	3872	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
24	Ц0108-152-1 5	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг	1770	3,50	0,30	6195	531	5213	0,02	35
			шт	3,10	–	5487	–	95	–	–
25	С2405-1687	Подвесы кабельные	1,77	51750,00	–	91598	–	–	–	–
			1000шт	–	–	–	–	–	–	–
26	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,05	38387,00	11520,00	1919	576	1125	114,00	6
			км	18090,00	2362,98	905	118	110	13,71	1
27	Е0134-123-5	Подвеска проводов на крюках диаметром до 5 мм, числом опор на 1 км 16	0,605	2973,38	–	1799	–	1647	14,50	9
			км	2475,00	–	1497	–	110	–	–
28	С12041-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0637	61600,00	–	3924	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
29	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля ТСВ и ТППэП3 по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	45	72,90	–	3281	–	2159	0,33	15
			м	53,30	–	2399	–	90	–	–
30	С151604-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,7	40600,00	–	28420	–	–	–	–
			1000м	–	–	–	–	–	–	–
31	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	10	24,40	–	244	–	253	0,13	1
			пар	23,00	–	230	–	110	–	–
32	Ц0110-898-5	Разные работы: зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкостью до 50х2 в пластмассовой оболочке	1	1713,00	631,00	1713	631	1116	5,00	5
			бокс	866,00	149,00	866	149	110	0,86	1
33	Ц0110-950-1	Контрольные и приемосдаточные испытания	1	141529,52	46704,00	141530	46704	96035	289,00	289
			объект	94825,52	11880,00	94826	11880	90	68,90	69
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			520184	53987			486
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			690858				
		Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
		Разборка асфальтового покрытия								
34	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3,6	408,11	169,61	1469	611	1161	1,55	6
			м3	238,50	4,07	859	15	133	0,01	–
35	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,92	27,10	–	215	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
36	Е010333-А10 -1	Отвозка строительного мусора, расстояние перевозки 10 км	7,92	76,60	76,60	607	607	121	–	–
			т	–	15,32	–	121	100	0,32	3
		Восстановление асфальтового покрытия								
37	Е0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси	1,8	1803,48	73,75	3246	133	79	0,14	–
				21,38	11,67	38	21	133	0,04	–

			м3								
38	E012[illegible]-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	12	472,81	15,35	5674	184	176	0,03	--
		м2		5,94	5,06	71	61	133	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			11211	1534			6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			13513				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Наружные сети связи	Тенге			724851				
		РАЗДЕЛ .Тепловые сети, книга 2, смета 10140								
		Земляные работы								
1	E0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	10,49	33,40	31,41	350	330	108	0,01	--
		м3		1,99	8,64	21	91	97	0,03	--
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,97	262,72	--	3670	--	4147	1,85	26
		м3		262,72	--	3670	--	113	--	--
3	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	22,11	39,76	37,82	879	836	276	0,01	--
		м3		1,87	11,00	41	243	97	0,04	1
4	E010333-A5- 1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	51,79	45,00	45,00	2331	2331	466	--	--
		т		--	9,00	--	466	100	0,19	10
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	31,58	3,80	3,24	120	102	49	--	--
		м3		0,48	1,12	15	35	97	--	--
6	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	11,99	6,48	6,48	78	78	24	--	--
		м3		--	2,10	--	25	97	0,01	--
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	3	134,10	--	402	--	454	0,97	3
		м3		134,10	--	402	--	113	--	--
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	11,99	21,55	4,52	258	54	198	0,11	1
		м3		17,03	--	204	--	97	--	--
		Монтажные работы								
9	E0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,15	179747,21	46381,71	26962	6957	18148	424,00	64
		км		76050,00	17015,25	11408	2552	130	88,37	13
10	C130806-65 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	60,6	398,00	--	24119	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	C130806-60 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 38х2,5 мм	60,6	229,00	--	13877	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

12	С1308 Изм. и доп.[illegible]7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для [illegible]ения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d-32 [illegible]	30,3	523,00	–	15847	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
13	С12021-262	Опоры скользящие	0,0894	107900,00	–	9646	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0039	107900,00	–	421	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
15	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /опорных подушек/	68	352,47	24,15	23968	1642	17205	1,03	70
		шт		171,90	8,83	11689	600	140	0,04	3
16	С143018-145	Опорные подушки и подкладки для лотков из тяжелого бетона класса В22,5	0,272	17900,00	–	4869	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Узел выхода сети из канала								
17	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков	1,6	10008,35	95,97	16013	154	1357	4,90	8
		м3		771,75	36,25	1235	58	105	0,18	–
18	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов	0,0142	21562,67	927,19	306	13	214	99,90	1
		т		16627,50	101,25	236	1	90	0,49	–
19	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК	Хомут для крепления кронштейнов	0,0028	147300,00	–	412	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0015	100000,00	–	150	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0099	110500,00	–	1094	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0109-43-1	Монтаж каркаса из уголка 100х100	0,0035	11487,34	4590,56	40	16	17	25,30	–
		т		4725,00	840,11	16	3	90	3,01	–
23	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0035	154400,00	–	534	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0109-15-1	Монтаж покрытия и козырька из листов тонколистовой стали	2,22	544,92	208,50	1208	462	342	0,73	2
		м2		125,10	46,40	277	103	90	0,16	–
25	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	2	94,00	–	188	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
26	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм	0,13	88800,00	–	11544	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

		Изоляционные работы								
27	E01[illegible]4-7	Очистка щетками	20,94	60,75	--	1272	--	1145	0,34	7
		м2		60,75	--	1272	--	90	--	--
28	E0113-44-9	Обеспыливание	20,94	59,00	47,75	1235	1000	551	0,07	1
		м2		11,25	18,00	236	377	90	0,09	2
29	E0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	20,94	24,95	0,11	523	2	277	0,09	2
		м2		14,65	0,05	307	1	90	--	--
30	E0113-29-5 K=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 4 раза	20,94	1001,98	0,56	20981	12	218	0,06	1
		м2		11,36	0,20	238	4	90	--	--
31	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	81,71	104,33	9,93	8525	811	5019	0,34	27
		м		57,60	3,83	4706	313	100	0,02	1
32	C11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,063	185900,00	--	11717	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
33	C11031-84	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 50 мм	1,51	16100,00	--	24311	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34		**Каналы и камеры**								
34	E0106-35-2	Устройство лотков при толщине стен до 100 мм	6,46	13521,82	1588,34	87297	10254	18505	13,20	85
		м3		2187,00	542,77	14119	3504	105	2,00	13
35	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2991	51500,00	--	15405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	E0107-37-1	Укладка плит перекрытий	2,86	1954,27	674,27	5589	1928	1360	1,54	4
		м3		256,50	83,19	734	238	140	0,30	1
37	C143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	2,86	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	80,16	245,44	3,82	19675	306	3669	0,21	17
		м2		37,35	1,44	2994	115	118	0,01	1
39	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,0582	17355,77	2191,29	1010	128	663	73,60	4
		т		12555,00	101,25	731	6	90	0,49	--
40	C12021-263	Опоры неподвижные	0,0582	107900,00	--	6280	--	--	--	--

41	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	т	0,17	--	--	--	--	--	--	--
					10008,35	95,97	1701	16	144	4,90	1
		Узел А	м3		771,75	36,25	131	6	105	0,18	--
42	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,17	7940,17	66,01	1350	11	39	1,35	--
					195,75	24,93	33	4	105	0,12	--
43	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	0,84	12594,39	418,23	10579	351	1704	7,92	7
					1296,00	152,98	1089	129	140	0,69	1
44	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0413	51500,00	--	2125	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,0049	124500,00	--	610	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
46	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	1,55	4138,89	221,40	6415	343	1529	4,87	8
					812,25	84,38	1259	131	110	0,41	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				385888	28138			340
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Тепловые сети	Тенге				491542				
		РАЗДЕЛ .Автономная котельная.Электроосвещение и силовое оборудование. Книга 2, смета 10160.									
		Уравнивание потенциалов и молниезащита									
13	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основанням из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	20	90,45	3,26	1809	65	563	0,17	3
					29,30	0,31	586	6	95	--	--
14	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	30	109,10	3,68	3273	110	982	0,19	6
					34,02	0,42	1021	13	95	--	--
15	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	10	254,29	21,74	2543	217	1123	0,74	7
					116,55	1,68	1166	17	95	0,01	--
16	Е0133-30-20	Установка стальных отдельностоящих молниеотводов	1т	0,012	15586,16	9798,04	187	118	107	33,08	--
					5788,13	2664,29	69	32	105	9,17	--
17	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,012	172800,00	--	2074	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				9885	510			17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Автоном кот. Электроосв и силовое оборудование	Тенге				13419				
		РАЗДЕЛ Автономная котельная.Технологическое оборудование.Книга 2 смета 10170									
		РАЗДЕЛ .Технологическое оборудование.Книга 2 смета 10170									
32	Е0116-26-5 примен.	Монтаж счетчика подпиточной воды	шт	1	2576,77	100,89	2577	101	636	2,65	3
					459,00	38,25	459	38	128	0,18	--
34	Ц0128-923-1 примен.	Установка противонакипного устройства	шт	2	1140,24	--	2280	--	2029	8,00	16
					1127,25	--	2255	--	90	--	--

35	СПр[illegible]ист ТОО [illegible]нко"	Противонакипное устройство АМОВ	2	1238,70	[illegible]	–	2477	–	–	–	–
		шт		–		–	–	–	–	–	–
36	Ц0111-350-1	Установка регулятора-ограничителя температуры	1	193,78	–	194	–	148	1,00	1
		шт		164,25	–	164	–	90	–	–
37	СПрайс-лист ТОО "Энко"	Клапан-ограничитель температуры	1	37736,98	–	37737	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
38	Ц0112-1208- 5	Фильтр сетчатый	1	59,70	–	60	–	53	0,30	–
		шт		58,50	–	59	–	90	–	–
39	СПрайс-лист ТОО "Энко"	Фильтр сетчатый диам.65	1	14555,85	–	14556	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
40	Ц0112-1352- 39	Хлопушка, Dy 80 мм	1	583,91	50,43	584	50	488	3,00	3
		шт		528,75	13,50	529	14	90	0,08	–
40	С2307-50001	Хлопушка ХП-80-А	1	1253,50	–	1254	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
41	Ц0112-1352- 49	Механизм управления хлопушкой МУ 8-80	1	1108,44	67,08	1108	67	938	7,00	7
		комплект		1026,00	15,75	1026	16	90	0,09	–
42	Спр.л. Компания "ЭТиЗ"	Механизм управления хлопушкой МУ 8-80	1	24299,92	–	24300	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
44	Е0109-53-1	Монтаж стальных люков, лаза	0,006	14806,01	1133,15	89	7	72	82,10	–
		т		12892,50	398,25	77	2	90	1,95	–
45	С12021-227	Люк замерный	0,006	247800,00	–	1487	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
46	С11011-198	Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа 1600 Н/мм2 и менее, d-8,3 мм	0,3	756,00	–	227	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
47	Ц0112-1352- 11	Клапан дыхательный, Dy 50 мм	1	401,46	11,87	401	12	346	2,00	2
		шт		382,50	2,25	383	2	90	0,01	–
48	СПрайс-лист "ЭтиЗ"	Клапан дыхательный, Dy 50 мм СМДК-50	1	18965,79	–	18966	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			108296	237			32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			119786				
		РАЗДЕЛ Оборудование индивидуального изготовления								
49	Ц0112-2-12	Газоходы котлов металлические с фланцами диаметр 200 мм	0,213	19408,00	1949,00	4134	415	3188	95,00	20
		т		16360,00	269,99	3485	58	90	1,57	–
50	Ц0112-1350- 1	Лючок для отбора проб Dy 40 мм	2	827,72	81,23	1655	162	1357	4,00	8
		шт		733,50	20,25	1467	40	90	0,12	–
51	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 75 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	–	194	–	130	–	–

52	E0[illegible]-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам[illegible] фланец	8	391,37	[illegible].4	3131	458	3159	1,43	11
				301,50	2,25	2412	18	130	0,01	--
53	С130809-11п рим.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 75 мм шт	2	377,00	--	754	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	8	1140,00	--	9120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	Е0109-61-11	Монтаж поддона под горелку, ларь на 1м3 для хранения песка, резервуар дизтоплива т	0,076	24670,87	6560,29	1875	499	974	74,60	6
				14085,00	155,93	1070	12	90	0,67	--
56	С12021-199	Поддон под горелку, ларь на 1м3 для хранения песка, резервуар дизтоплива т	0,076	149600,00	--	11370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			32277	1567			46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			43678				

РАЗДЕЛ 3.Трубопроводная арматура

57	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм 1фильтр	1	187,02	50,89	187	51	190	0,75	1
				130,50	18,00	131	18	128	0,09	--
58	СПрайс-лист ТОО "Энко"	Фильтр сетчатый диам.20 шт	1	533,51	--	534	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	Е0118-22-5	Установка воздухоотводчиков 1/2" комплект	7	28,13	--	197	--	202	0,12	1
				22,50	--	158	--	128	--	--
60	СПрайс-лист ТОО "Энко"	Воздухоотводчик автоматический шт	7	1738,53	--	12170	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	Е0116-15-1	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	21	473,47	39,24	9943	824	7258	1,47	31
				254,25	15,75	5339	331	128	0,07	1
62	СПрайс-лист ТОО "Энко"	Клапан запорный шаровый муфтовый диам.15 мм шт	5	299,90	--	1499	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс-лист ТОО "Энко"	Клапан запорный шаровый муфтовый диам.20 мм шт	7	423,77	--	2966	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс-лист ТОО "Энко"	Клапан запорный шаровый муфтовый диам.25 мм шт	9	575,89	--	5183	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	Е0116-15-2	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	18	473,47	39,24	8522	706	6221	1,47	26
				254,25	15,75	4577	283	128	0,07	1
66	СПрайс-лист ТОО "Энко"	Клапан запорный шаровый муфтовый диам.32 мм	13	797,55	--	10368	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
67	СПр. лист ТОО "Энко"	Клапан запорный шаровый муфтовый диам.50 мм	5	1677,68	–	8388	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
68	Ц0112-801-3	Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1 МПа, диаметр условного прохода 65-80 мм	8	595,00	51,10	4760	409	3971	3,00	24
		шт		538,00	13,50	4304	108	90	0,08	1
69	СПрайс-лист ТОО "Энко"	Затвор дисковый поворотный из ковкого чугуна диам.65	8	4031,22	–	32250	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
70	Ц0112-799-1	Вентили стальные муфтовые и цапковые, диаметр условного прохода 6-25 мм	10	448,70	7,00	4487	70	3954	3,00	30
		шт		437,00	2,30	4370	23	90	0,01	–
71	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	10	331,00	–	3310	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
72	Ц0112-800-2	Вентили чугунные фланцевые на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	645,80	58,90	1292	118	1070	4,00	8
		шт		581,00	13,50	1162	27	90	0,08	–
73	СПрайс-лист Компания "Энко"	Клапан обратный пружинный чугунный фланцевый, диам.65	2	8127,63	–	16255	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
74	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	15	492,70	–	7391	–	6588	3,00	45
		шт		488,00	–	7320	–	90	–	–
75	СПрайс-лист Компания "Энко"	Клапан обратный пружинный латунный муфтовый диам.20	1	423,77	–	424	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
76	СПрайс-лист Компания "Энко"	Клапан обратный пружинный латунный муфтовый диам.32	7	797,55	–	5583	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
77	СПрайс-лист Компания	Кран шаровый диам.15	7	500,91	–	3506	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
78	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	10,3	698,75	20,80	7197	214	1823	0,73	7
		м		130,50	7,79	1344	80	128	0,04	–
79	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	26	518,70	14,12	13486	367	3516	0,55	14
		м		100,35	5,29	2609	138	128	0,03	1
80	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	40	120,70	14,12	4828	565	5409	0,55	22
				100,35	5,29	4014	212	128	0,03	1

		м									
81	С1308. .3 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /Г ОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	15	180,00	–	2700	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
82	С130806-54	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 18х2 мм	25	47,00	–	1175	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
83 3	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	2	751,67	4,19	1503	8	157	0,34	1
		м		59,85	1,58	120	3	128	0,01	–
84	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	24	590,67	4,19	14176	101	1887	0,34	8
		м		59,85	1,58	1436	38	128	0,01	–
85	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	9	456,67	4,19	4110	38	708	0,34	3
		м		59,85	1,58	539	14	128	0,01	–
86	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	21	364,67	4,19	7658	88	1651	0,34	7
		м		59,85	1,58	1257	33	128	0,01	–
87	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	7	329,67	4,19	2308	29	550	0,34	2
		м		59,85	1,58	419	11	128	0,01	–
88	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	23	292,95	4,59	6738	106	1561	0,28	6
		м		51,30	1,71	1180	39	128	0,01	–
89	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	152	10,99	–	1670	–	2080	0,05	8
		м		10,69	–	1625	–	128	–	–
90	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	10,3	11,13	–	115	–	141	0,05	1
		м		10,69	–	110	–	128	–	–
91	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	27	285,00	–	7695	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
92	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	249,00	–	996	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
93	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	17	47,70	1,57	811	27	881	0,22	4
		комплект		40,50	–	689	–	128	–	–
94	СПрайс-лист ТОО "Энко"	Манометр показывающий	17	1184,37	–	20134	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

			шт								
95	Е011[illegible]22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	15	63,00	–	945	–	1037	0,31	5
			комплект	54,00	–	810	–	128	–	–
96	СПрайс-лист ТОО "Энко"	Термометр показывающий	15	725,84	–	10888	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
97	Ц0112-698-1	Бобышки	15	436,80	18,80	6552	282	1796	0,58	9
			шт	133,00	–	1995	–	90	–	–
98	Е0116-21-4	Установка воронок стальных диам. 150 мм	2	290,45	6,95	581	14	564	1,36	3
			1воронка	218,25	2,25	437	5	128	0,01	–
99	С12021-250 примен.	Воронка стальная	0,001	154200,00	–	154	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			255635	4016			266
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			327380				
		РАЗДЕЛ .Опоры								
100	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,1927	17355,77	2191,29	3344	422	2194	73,60	14
			т	12555,00	101,25	2419	20	90	0,49	–
101	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1927	154400,00	–	29745	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
102	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,27	21,80	0,05	224	1	54	0,03	–
			м2	5,81	0,02	60	–	90	–	–
103	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	10,27	49,15	0,04	505	–	58	0,03	–
			м2	6,26	–	64	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			33817	423			15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			38291				
		РАЗДЕЛ .Изоляционные работы								
104	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	31,7	269,45	0,09	8542	3	102	0,02	1
			м2	3,54	0,03	112	1	90	–	–
105	Е0113-16-6	Огрунтовка трубопроводов и металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24,1	21,80	0,05	525	1	126	0,03	1
			м2	5,81	0,02	140	–	90	–	–
106	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	18,1	49,15	0,04	890	1	102	0,03	1
			м2	6,26	–	113	–	90	–	–
107	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6	159,68	0,07	958	–	681	0,65	4
			м2	108,00	0,02	648	–	105	–	–
108	Е0126-1-19	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	5,8	378,53	5,47	2195	32	1160	1,08	6
				198,00	2,03	1148	12	100	0,01	–

109	E01[illegible]2-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани	м	27,7	240,26	92,82	6655	2571	3758	0,59	16
			м2		100,80	34,88	2792	966	100	0,17	5
110	E0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	10,3	224,25	5,31	2310	55	1502	0,78	8
					143,78	2,03	1481	21	100	0,01	–
111	E0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	26	209,45	5,31	5446	138	3580	0,74	19
					135,68	2,03	3528	53	100	0,01	–
112	E0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	2	202,64	5,31	405	11	264	0,71	1
					130,05	2,03	260	4	100	0,01	–
113	E0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	23	171,93	5,31	3954	122	2562	0,60	14
					109,35	2,03	2515	47	100	0,01	–
114	E0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	66	165,44	5,31	10919	350	6995	0,57	38
					103,95	2,03	6861	134	100	0,01	1
115	C11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-50	м3	0,56	4330,00	–	2425	–	–	–	–
11					–	–	–	–	–	–	–
116	C11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	7,94	6240,00	–	49546	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
117	E0126-16-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 60 мм	м	6,3	374,34	26,66	2358	168	1863	1,58	10
					285,75	9,90	1800	62	100	0,05	–
118	E0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	29,4	191,79	26,19	5639	770	4750	0,91	27
					151,65	9,90	4459	291	100	0,05	1
119	E0126-16-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 60 мм	м	22,3	269,00	15,40	5999	343	4977	1,15	26
					217,35	5,85	4847	130	100	0,03	1
120	C11011-382	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм	кг	37,62	272,00	–	10232	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			118998	4565			171
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			160504				

РАЗДЕЛ .Оборудование индивидуального изготовления

121	E01 7	Изготовление гидроуровнителя в построечных усло роизводственных базах	0,1227	49326,74	1 4	6054	2011	3585	161,00	20
		т		28980,00	3479,80	3557	427	90	13,02	2
122	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1167	172800,00	–	20162	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
123	C12021-250	Стоимость м/конструкций из толстолистовой стали	0,0046	154200,00	–	709	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
124	C11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,0015	44300,00	–	64	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
125	E0116-15-8	Установка заглушки на трубопроводах из стальных труб диам. до 300 мм	3	4032,19	422,15	12097	1266	8243	11,40	34
		1шт		1989,00	157,50	5967	472	128	0,77	2
126	C130810-28	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 273х8,0 мм	1	666,00	–	666	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
127	C130804-37	Муфта, d-32 мм	0,2	131,00	–	26	–	–	–	–
		10шт		–	–	–	–	–	–	–
128	E0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	1	231,52	33,52	232	34	237	0,90	1
		фланец		180,00	2,25	180	2	130	0,01	–
129	C130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	757,00	–	757	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
130	E0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	8	20,14	0,23	161	2	144	0,12	1
		шт		19,91	0,09	159	1	90	–	–
131	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0019	149300,00	–	287	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			41215	3313			56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			56629				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Автоном кот. Технологическое оборудвоание	Тенге			746268				
		РАЗДЕЛ Атономная котельная.Отопление и вентиляция, книга 2,смета 10180.								
1	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	3,92	181,44	35,77	711	140	628	0,70	3
		1кВт		111,70	13,40	438	53	128	0,07	–
2	E0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	9	292,95	4,59	2637	41	611	0,28	3
		м		51,30	1,71	462	15	128	0,01	–
3	E0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	2	428,95	4,59	858	9	136	0,28	1
		м		51,30	1,71	103	3	128	0,01	–
4	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	15	473,47	39,24	7102	589	5184	1,47	22
		1шт		254,25	15,75	3814	236	128	0,07	1

5	С1 -52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовы я воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	1250,00	--	2500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,81	--	126	--	59	0,12	--
		комплект		23,18	--	46	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13933	779			28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21784				
		Вентиляция								
7	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--
8	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	548,46	25,89	548	26	602	2,96	3
		шт		460,69	9,45	461	9	128	0,05	--
9	С131305-12	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-3, d патрубка 315	1	3080,00	--	3080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,29	1645,51	11,11	2116	14	400	1,48	2
		м2		238,61	4,16	307	5	128	0,02	--
11	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	3,5	302,95	4,59	1060	16	237	0,28	1
		м		51,30	1,71	180	6	128	0,01	--
12	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
13	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	1390,00	--	1390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12023	108			11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15155				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			25957	888			39
		ИТОГО ПО Автономной котельной. Отопление и вентиляция:	Тенге			36939				
		РАЗДЕЛ Автономная котельная. Общестроительные работы. Дымовая труба. Книга 2, смета 10190								
1	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,4	9877,01	257,71	13828	361	1067	4,05	6
		м3		634,50	91,69	888	128	105	0,40	1
2	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0135	118100,00	--	1594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дымовых труб	0,5808	14806,01	1133,15	8599	658	6947	82,10	48
		т		12892,50	398,25	7487	231	90	1,95	1
6	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (разрез 1-1)	0,0719	70437,87	304,24	5063	22	739	58,00	4
		1т		9675,00	114,75	695	8	105	0,56	--
7	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании(разрез 1-1)	0,0059	126994,77	680,89	752	4	36	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	33	2	105	1,26	--

8	E0[illegible]5-1	Монтаж ограждений трубы (разрез3-3)	0,2611	17937,36	[illegible]58	4684	164	3360	86,50	23
		т		14197,50	101,25	3707	26	90	0,49	--
9	C12021-237	Стоимость м/конструкций ограждения трубы	0,2611	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	E0109-53-2	Монтаж патрубков	0,0314	9850,48	1162,95	309	37	211	46,60	1
		т		7357,50	108,00	231	3	90	0,53	--
11	C11011-874 Изм. и доп.вып.7 СН	Стоимость патрубков	0,0314	93600,00	--	2939	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	E0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	10,28	24,95	0,11	257	1	136	0,09	1
		м2		14,65	0,05	151	1	90	--	--
13	E0113-44-7	Очистка щетками не ниже второй степени	10,28	60,75	--	625	--	562	0,34	3
		м2		60,75	--	625	--	90	--	--
14	E0113-44-9	Обеспыливание	10,28	59,00	47,75	607	491	271	0,07	1
		м2		11,25	18,00	116	185	90	0,09	1
15	E0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей до степени очистки не ниже второй степени	10,28	183,52	--	1887	--	1666	1,03	11
		м2		180,00	--	1851	--	90	--	--
16	C12041-132 примен.	Металлизация внутренних поверхностей дымовой трубы	0,5523	31400,00	--	17343	--	--	--	--
		т								
17	E0113-26-16 Т.Ч.Р3.10. 12 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88	24,67	146,18	0,05	3606	1	68	0,01	--
		м2		3,03	0,02	75	--	90	--	--
18	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	12,5	164,72	50,15	2059	627	1384	0,53	7
		м2		92,03	18,68	1150	234	100	0,09	1
19	C11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	0,34	10700,00	--	3638	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	E0126-17-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	12,5	340,33	24,42	4254	305	3462	1,47	18
		м		267,75	9,23	3347	115	100	0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			72043	2671			123
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Дымовая труба	Тенге			97469				
		РАЗДЕЛ Наружные сети водопровода и канализации.Строительные работы. Книга 2, смета 10210								
6	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	558,13	6,48	6,48	3616	3616	1139	--	--
		м3		--	2,10	--	1174	97	0,01	4
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	51,12	134,10	--	6856	--	7747	0,97	50
		м3		134,10	--	6856	--	113	--	--
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	558,13	21,55	4,52	12025	2521	9220	0,11	60
				17,03	--	9505	--	97	--	--

		м3								
9	Е01[illegible]-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	32,67	1813,20	152,52	59241	4983	8955	1,02	33
		м3		153,68	57,15	5021	1867	130	0,28	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			81738	11120			143
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			115327				
		Холодный водопровод								
10	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам.до 70 мм с гидравлическим испытанием	0,023	64249,36	8122,48	1478	187	1464	254,00	6
		км		45900,00	3069,00	1056	71	130	14,99	--
11	С130801-63 Изм. и доп.вып.7 СН	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d-65 мм	23,09	1110,00	--	25632	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0005	62566,88	6788,50	31	3	31	253,00	--
		км		45675,00	2565,00	23	1	130	12,52	--
13	С130801-59 Изм. и доп.вып.7 СН	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d-25 мм	0,502	389,00	--	195	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,092	70811,26	30144,88	6515	2773	5802	236,00	22
		км		40500,00	8009,55	3726	737	130	31,06	3
15	С130804-16	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 125 мм	9,29	8330,00	--	77402	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,001	1094233,47	10674,97	1094	11	69	270,00	--
		км		48825,00	4032,00	49	4	130	19,69	--
17	Е0122-8-8	Устройство футляра	0,001	3849186,79	85907,16	3849	86	167	504,00	1
		км		95850,00	32451,75	96	32	130	158,50	--
18	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1	244,98	0,28	245	--	191	0,84	1
		м		146,93	0,11	147	--	130	--	--
19	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
20	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы	0,0005	180453,40	29493,95	90	15	30	203,00	--
		км		35325,00	11142,00	18	6	130	54,42	--
21	Е0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,023	219036,47	29727,34	5038	684	1399	204,00	5
		км		35550,00	11229,75	818	258	130	54,85	1
22	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,001	285120,61	30429,76	285	30	61	205,00	--
		км		35550,00	11495,25	36	11	130	56,14	--
23	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,001	815772,84	104398,81	816	104	132	357,00	--
		км		62100,00	39438,00	62	39	130	192,61	--
24	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт		288,00	13,50	576	27	130	0,07	--
25	Е0122-33-5	Установка пожарной подставки	0,034	247994,13	49389,75	8432	1679	3599	312,70	11
		т		62775,00	18657,00	2134	634	130	91,12	3

26	E0[illegible]-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обрат[illegible] 00 мм	1	6891,46	[illegible].1	6891	18	310	1,40	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
		шт								
27	E0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	5595,40	16,15	5595	16	304	1,36	1
				227,25	6,75	227	7	130	0,03	--
		шт								
28	C130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	492,00	--	1476	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
29	C130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	377,00	--	754	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
		1шт								
31	Спр.л."Энко "	Краны шаровые"Standart"М-М, Dy 25 мм	1	696,50	--	696	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	E0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	1	11235,31	670,31	11235	670	961	3,11	3
				580,50	158,85	581	159	130	0,66	1
		шт								
33	E0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	1	8099,95	85,07	8100	85	775	3,11	3
				585,00	11,25	585	11	130	0,06	--
		шт								
34	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /отводов, тройников, переходов/	0,0105	247994,13	49389,75	2604	519	1112	312,70	3
				62775,00	18657,00	659	196	130	91,12	1
		т								
35	E0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	1	1782,26	318,13	1782	318	886	2,81	3
				562,50	119,25	563	119	130	0,59	1
		врезка								
36	E0107-53-11	Установка мелких конструкций /опорных подушек/	3	352,47	24,15	1057	72	759	1,03	3
				171,90	8,83	516	26	140	0,04	--
		шт								
37	C143018-145	Опорные подушки и подкладки для лотков из тяжелого бетона класса В22,5	0,012	17900,00	--	215	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
38	C12021-263	Опоры неподвижные	0,0035	107900,00	--	372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
39	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	5,2	104,33	9,93	543	52	319	0,34	2
				57,60	3,83	300	20	100	0,02	--
		м								
40	C11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	0,0106	185900,00	--	1973	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м2								
41	C11031-84	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 50 мм	0,5307	16100,00	--	8544	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**224185**	**7996**			**78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**260141**				
		РАЗДЕЛ 3.Сети канализации								
42	E0123-3-1	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 150 мм	41	796,70	4,63	32665	190	6497	0,73	30
				120,17	1,73	4927	71	130	0,01	--
		м								
43	E0116-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	10	770,87	17,67	7709	177	1496	0,66	7

		м		110,25	6,62	1103	66	128	0,03	–
44	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /опорных подушек/	3	352,47	24,15	1057	72	759	1,03	3
		шт		171,90	8,83	516	26	140	0,04	–
45	С143018-145	Опорные подушки и подкладки для лотков из тяжелого бетона класса В22,5	0,012	17900,00	–	215	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
46	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0048	107900,00	–	518	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			42163	439			39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			53971				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО разделу:	Тенге			348087	19555			261
		ИТОГО ПО Наружным сетям:	Тенге			429438				
		РАЗДЕЛ Благоустройство.Ограждение территорию. Книга 2,смета 10270.								
		Ограждение территории								
1	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	142	1918,69	135,73	272454	19274	28039	0,58	83
		м		96,20	44,84	13660	6367	140	0,22	31
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			272454	19274			83
		ИТОГО ПО Благоустройству.Ограждение территории	Тенге			318522				
		ВСЕГО ПО АКТУ в ценах 2001г.				17112109				
		Временные здания и сооружения 1,8%	тенге			308 018				
		ИТОГО с временными	тенгге			17 420 127				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%	тенге			235 172				
		Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			174 201				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%	тенге			69 681				
		Итого в базовых ценах 2001 года	тенге			17 899 180				
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,907	тенге			34 135 469				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%	тенге			682 709				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.	тенге			34 818 179				
		Налог на добавленную стоимость 12%	тенге			4 178 181				
		Итого с НДС	тенге			38 996 360				
		Итого с понижающим коэффициентом 0,910999	тенге			35 525 645				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" Баткалов М.

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области Нурдаулетов А.

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" Абдуалиев С.