Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны
Исполнитель: ТОО "ABC Partners"

Наименование объекта:"Текущий ремонт элементов благоустройства"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		80	29.04.2019				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт элементов благоустройства	25 000 000	5 585 092							670 211	6 255 303

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель акима района Сарыарка _____ **Т. Едігенов**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор _____ **К. Солсанов**
ТОО "ABC Partners"

Заказчик: ГУ Аппарат Акима района "Сарыарка"
Исполнитель: ТОО "ABC Partners"
Стройка : Ремонт элементов благоустройства
Договор № 80 от 29 апреля 2019года

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г
Ремонт элементов благоустройства

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Устройства покрытия из брусчатки											
1	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Демонтаж. Прим. НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	265	1056,37	110,65	279939	29322	–	245315	567274
					945,72	39,08	250617	10356	–	42020	
2	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	22,05	522		11510		–	–	12431
					–		–		–	921	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м прим. для корыта Н30см НР = 72 %	м3 грунта	120,6	1718,64	–	207268	–	–	149233	385021

				1718,64	–	207268	–	–	28520	
4 4131-0104-0101	Грунт непригодный. Погрузка	т	180,9	310		56079		–	–	60565
				–		–		–	4486	
5 4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	180,9	522		94430		–	–	101984
				–		–		–	7554	
6 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	48,24	8438,7	1632,07	407083	78731	162677	190177	645041
				3434,39	759,56	165675	36641	–	47781	
7 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками-5см подсыпка провалов НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	40,2	6045,6	948,36	243033	38124	77499	135421	408730
				3169,4	414,3	127410	16655	–	30276	
8 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	402	1318,08	128,54	529868	51673	2968	461482	1070658
				1182,16	39,08	475227	15711	–	79308	
9 1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки (плит ПТШ,). Устройство на цементном растворе с заполнением швов прм. НР = 94 %	м2 покрытия	6,16	1970,78	171,27	12140	1055	2021	8822	22639
				1471,43	52,11	9064	321	–	1677	
10 2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	32,73	2922		95637		95637	–	103288

				–		–		–	7651	
11 1147-0101-0104	Очистка участка от мусора НР = 88 %	м2	75,315	37,81	–	2848	–	–	2506	5782
				37,81	–	2848	–	–	428	
Раздел 2 Бортовой камень(бордюр, поребрик)										
12 1127-0302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка НР = 108 %	м	2	578	–	1156	–	–	1248	2596
				578	–	1156	–	–	192	
13 1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	2	1922	30	3844	60	1588	2399	6742
				1098	12,5	2196	25	–	499	
14 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений НР = 72 %	м3 грунта	3,95	1718,73	–	6789	–	–	4888	12611
				1718,73	–	6789	–	–	934	
15 1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,95	551,9	–	2180	–	–	1570	4050
				551,9	–	2180	–	–	300	
16 4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	5,925	522		3093		–	–	3340
				–		–		–	247	
17 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,58	8438,61	1632,28	13333	2579	5328	6228	21126
				3434,18	759,49	5426	1200	–	1565	

18 1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	79	1922,14	30,06	151849	2375	62732	94756	266333
				1098	12,59	86742	995	–	19728	
19 2104-0508-0113	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	79	633,64		50058		50058	–	54063
				–		–		–	4005	

Раздел 3 Облицовка из гранита, керамогранита и мрамора -ремонт

20 1213-0103-0102	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	58,6	5476,01	227,53	320894	13333	–	226350	591024
				5248,48	116,28	307561	6814	–	43780	
21 1115-0107-0301	Стены. Устройство основания под облицовку гранитом по камню. прим. НР = 80 %	м2 поверхности оштукатуренного основания	58,6	1854,85	–	108694	–	23079	68492	191361
				1461,01	–	85615	–	–	14175	
22 1115-0101-0101	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	58,6	17251,6	32,3	1010944	1893	36994	778060	1932124
				16588	8,84	972057	518	–	143120	
23 2201-0101-0303	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	44	11374		500456		500456	–	540492
				–		–		–	40036	
24 1108-0201-0601	Расшивка швов. прим. НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	58,6	302,44	–	17723	–	–	16482	36941
				302,44	–	17723	–	–	2736	

Раздел 4 Покраска и реставрация скамеек и вазонов

25	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0135	95111,11	1037,04	1284	14	931	311	1723
					25111,11	518,52	339	7	–	128	
26	1109-0501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами. Демонтаж.прим. НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	болт	4	91,25	0,75	365	3	–	251	665
					90,5	0,5	362	2	–	49	
27	1109-0501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	4	151,75	0,75	607	3	–	418	1107
					151	0,5	604	2	–	82	
28	1115-0403-0101	Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,5	478	2	239	1	85	122	390
					306	–	153	–	–	29	

Раздел 7 Очистка надписей с поверхностей

29	1113-0601-0305	Поверхности. Очистка уайт-спиритом надписей. прим. НР = 69 %	м2	32	171,66	1,03	5493	33	3750	1189	7217
					53,44	0,41	1710	13	–	535	

30	1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм- подпорная стенка НР = 72 %	м2	87	2483,69	–	216081	–	34274	130901	374741
					2089,74	–	181807	–	–	27759	
31	1212-0102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов НР = 72 %	м2	87	455,56	21,22	39634	1846	24659	9539	53107
					150,91	1,38	13129	120	–	3934	
32	1147-0101-0104	Очистка участка от мусора НР = 88 %	м2	60	37,82	–	2269	–	–	1997	4607
					37,82	–	2269	–	–	341	

Раздел 10 Разные работы

33	1146-0401-0201	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР = 84 %	м3	1	23496	12317	23496	12317	–	14622	41167
					11179	6228	11179	6228	–	3049	
34	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство-ротонды НР = 91 %	м3	12,81	17974,16	10,77	230249	138	213388	15239	265127
					1305,46	1,8	16723	23	–	19639	
35	1212-0101-1106	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %-ротонды НР = 72 %	м2	1158	781,81	1,65	905331	1916	238523	479413	1495524
					574,17	0,83	664892	960	–	110780	
36	1147-0101-0104	Очистка участка от мусора НР = 88 %	м2	220	37,81	–	8318	–	–	7320	16889

	37,81	–	8318	–	–	1251

Итого	**9 308 480**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 627 039
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	235 416
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96 591
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 536 647
- перевозка грузов, тенге	165 112
Накладные расходы, тенге	3 054 751
Сметная прибыль (8 %), тенге	689 515
Всего	**9 308 480**
Понижающий коэфициент	0,600000448
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**5 585 092**
НДС (12 %)	670 211
Итого	**6 255 303**

Заказчик:

Заместитель акима района "Сарыарка" Т.Едігенов

Руководитель ОКХ Т.Шоданов

ИО Главный специалист ОКХ А.Апсатов

Руководитель ОСНиГЗ А.Жанайдарулы

Главный специалист ОСНиГЗ В.Федорович

Исполнитель:

Директор ТОО "ABC Partners" К.Солсанов

Начальник ОТН Н.Пулова

Инженер-сметчик Н.Туганова

РВР -Сарыарка Договор № 80

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	сентябрь									
			Набережная от Желтоксан до пр. Женис-ремонт подпорной стенки	пр. Тлендиева (угол Бейсекова)	Набережная от а/м Сарыарка до газ. Аппаратуры	Бульвар Сарыарка	сквер Коктал 2	ул. Карбышева (ворота городского кладбища)	сквер Ардагерлер	ул.Косшыгулы (п-ка 10)	набережная от Рамстора до Сарыарка-ремонт Ротонд 5шт	**итого**
7	**Ремонт стенки**											
	очистка от грязи	м2										
а)	очистка от старой штукатурки	м2	87									**87**
б)	штукатурка	м2	87									**87**
в)	выравнивание финишной	м2	87									**87**
г)	покраска -2х кратно фасадной краской	м2	87									**87**
	окраска стен масляной краской	м2										**0**
	очистка участка от мусора	м2	60									**60**
1	**Демонтаж брусчатки**	**м2**		**265**								**265**
	устройство корыта	м3		**120,6**								**120,6**
	погрузка и вывоз непригодного грунта	т		**180,9**								**180,9**
	Устройство щебеночного основания	м3		**48,24**								**48,24**
11	Устройство песчаного основания	м3		40,2								**40,2**
2	**Монтаж брусчатки**	**м2**		402						6,16		**408,16**
	на раствор цементный	**м2**								6,16		**6,16**
12а	брусчатка новая серая	м2		26,57						6,16		**32,73**
	Уборка территории	м2		75,315								**75,315**
												0
	Демонтаж бордюра	**мп**		2								**2**
3	**Монтаж бордюра**	**м п**		2								**2**
4	**Монтаж поребрика**	**мп**		79								**79**
	новый	мп		79								**79**
	устройство корыта глуб. 25см	м3		3,95								**3,95**
	Погрузка и вывоз непригодки	т		5,925								**5,925**
	подсыпка щебня 10см	м3		1,58								**1,58**
7	**Гранит демонтаж**	м2	18		16	0,6	16	5	3			**58,6**

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	сентябрь									
			Набережная от Желтоксан до пр. Женис-ремонт подпорной стенки	пр. Тлендиева (угол Бейсекова)	Набережная от а/м Сарыарка до газ. Аппаратуры	Бульвар Сарыарка	сквер Коктал 2	ул. Карбышева (ворота городского кладбища)	сквер Ардагерлер	ул.Косшыгулы (п-ка 10)	набережная от Рамстора до Сарыарка-ремонт Ротонд 5шт	**итого**
2	Подготовка основания под гранит	м2	18		16	0,6	16	5	3			**58,6**
3	Гранит монтаж	м2	18		16	0,6	16	5	3			**58,6**
	в т.ч.новый	м2	18		16		4	3	3			**44**
6	Расшивка швов	м2	18		16	0,6	16	5	3			**58,6**
11	**Ремонт лавок**	шт							1			**1**
	брус	м3							0,0135			**0,0135**
	болты	шт							4			**4**
12	**Очистка надписей уайт-спиритом**	м2									32	**32**
	конструкция из бетона-демонтаж	м3								1		**1**
	Бетонирование ступеней	м3								1,23		**1,23**
	Ремонт бетонного основания ротонд толщ. Заливка пола	м2									579	**579**
	бетон толщ. 2см	м3									11,58	**11,58**
	Покраска масляной краской	м2									1158	**1158**
	очистка от мусора	м2									220	**220**

Начальник ОТН Пулова Н.М. А.Апсатов

Согласовано:
Директор
ТОО"ABC Partners"
_____К.Солсанов

Утверждаю:
Заместитель акима района
Сарыарка г. Астана
_____Т.Едігенов

Дефектный акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2019года
Текущий ремонт элементов благоустройства
договор № 80 от 29 апреля 2019г

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Устройства покрытия из брусчатки		
1	Покрытия из брусчатки. Демонтаж. Прим.	м2 покрытия	265
2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	22,05
3	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м прим. для корыта Н30см	м3 грунта	120,6
4	Грунт непригодный. Погрузка	т	180,9
5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	180,9
6	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	48,24
7	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками-5см подсыпка провалов	м3 подстилающего слоя	40,2
8	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	402
9	Покрытия из брусчатки (плит ПТШ,). Устройство на цементном растворе с заполнением швов прм.	м2 покрытия	6,16
10	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	32,73
11	Очистка участка от мусора	м2	75,315
	Бортовой камень(бордюр, поребрик)		
12	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	2
13	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2
14	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3 грунта	3,95
15	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,95
16	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	5,925
17	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,58
18	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	79
19	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	79
	Облицовка из гранита, керамогранита и мрамора -ремонт		
20	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	58,6

21	Стены. Устройство основания под облицовку гранитом по камню. прим.	м2 поверхности оштукатуренного основания	58,6
22	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	58,6
23	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	44
24	Расшивка швов. прим.	м2 стен (без вычета проемов)	58,6
	Покраска и реставрация скамеек и вазонов		
25	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0135
26	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами. Демонтаж.прим.	болт	4
27	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4
28	Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,5
	Очистка надписей с поверхностей		
29	Поверхности. Очистка уайт-спиритом надписей. прим.	м2	32
30	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм- подпорная стенка	м2	87
31	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	87
32	Очистка участка от мусора	м2	60
	Разные работы		
33	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	1
34	Подготовка бетонная. Устройство- ротонды	м3	12,81
35	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %-ротонды	м2	1158
36	Очистка участка от мусора	м2	220

ИО главного специалиста ОКХ А. Апсатов

Начальник ОТН Н.Пулова