Зак о

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Болашак МА"**

Наименование строительства и его адрес: **Сельская врачебная амбулатория в с.Гульдала Талгарского района Алматинской области**

Объект: **Сельская врачебная амбулатория**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2011 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		наименование		код
		27/03/11	10.03.2011г					

НДС 12% в т.ч.

№	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	стоимость выполненных работ								
		с начала года по отчетный месяц вкл.	в отчетн. Месяце	из гр.1					НДС 12% в т.ч.	Всего к оплате, тенге
				СМР в сметных ценах	из них		Дополнительные затраты			
					в отчетн. Месяце за октябрь	по монтажу оборудован	На приобретение мат-лов	Оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сельская врачебная амбулатория в с.Гульдала Талгарского района Алматинской области	146 032 065			2 415 441				258 797	
	Удержание аванса				724 632					
	ИТОГО к оплате				1 690 809					1 690 809

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" — **Шалтабаев Д.Т.**

Зам.начальника ГККП УКС Алматинской области — **Керденов Б.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" — **Жарыкбаев Е.Ш.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматин области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 27/03/11 от 10.03 2011 года

Наименование стройки: Сельская врачебная амбулатория в с.Гульдала Талгарского района Алматинской области

Наименование объекта: Водопровод хоз/питьевой (сантех приборы), Автономная котельная (технол оборудование- смр), Гараж на 2 автомаш (электроосв). Благоустройство (МАФы), Благоустройство (верт планировка), Благоустройство (Огр территории).

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ.Водопровод хозяйственно-питьевой.Сантехнические приборы. Книга 1, смета 10020.								
113	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	26	5930,28	21,53	154187	560	11831	1,95	51
				346,50	9,00	9009	234	128	0,04	1
		комплект								
114	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	5	9126,62	39,24	45633	196	2578	2,22	11
				387,00	15,75	1935	79	128	0,07	--
		комплект								
115	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	7	2898,08	9,20	20287	64	1290	0,79	6
				139,50	4,50	977	31	128	0,02	--
		комплект								
116	Е0117-5-4	Установка раковин	1	2909,71	12,33	2910	12	190	0,81	1
				144,00	4,50	144	5	128	0,02	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			223017	833			68
		ИТОГО ПО водопроводу и канализации:	Тенге			253240				
		РАЗДЕЛ .Автономная котельная Технлогическое Оборудование. Книга 2 смета 10170.								
1	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,84 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	11325,27	1484,39	22651	2969	18012	37,50	75
				6480,00	555,75	12960	1111	128	2,72	5
		котел								
3	Ц0112-796-2	Клапаны стальные с фланцами на резьбе на условное давление 32 МПа, диаметр условного прохода до25 мм	2	656,80	28,70	1314	57	1130	4,00	8
				621,00	6,80	1242	14	90	0,04	--
		шт								
5	Ц0106-311-8	Бак цилиндрический вертикальный, вместимость 25 м3	0,09	17410,00	4592,00	1567	413	991	71,00	6
				11790,00	446,02	1061	40	90	2,59	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			25531	3439			89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО Технол оборудованию:	Тенге			48404				
		Гараж на 2 автомашины.Электроосвещение. Книга 2, смета 10130.								
1	Ц0108-599-10	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1233,60	54,60	1234	55	584	3,00	3
				610,00	4,50	610	5	95	0,03	--
		шт								
2	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Светильники								
3	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	6	216,30	120,00	1298	720	567	0,41	2
				65,00	34,40	390	206	95	0,20	1
		шт								
4	С151701-31	Светильник подвесной, тип НСП21Х100-001-У3	6	338,00	--	2028	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
5	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313,00	131,00	626	262	296	0,75	2
				119,00	36,90	238	74	95	0,21	--
		шт								
6	С151701-81	Светильники тип НПБ-12-40/Х9-01	2	209,00	--	418	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	С151706-6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-40	3	34,00	--	102	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	7	49,00	--	343	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	2	19,00	--	38	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Кабельная продукция								
11	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	90	196,80	46,30	17712	4167	2813	0,14	13
				22,50	10,40	2025	936	95	0,06	5
		м								
12	С11011-669	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-3,0 мм	18	39,00	--	702	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
13	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,09	52100,00	--	4689	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		Электроустановочные изделия								
14	Ц0108-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	4	134,80	3,60	539	14	438	0,68	3
				115,00	0,20	460	1	95	--	--

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
15	С151801-18	Выключатель для открытой установки, брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215,00	--	860	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64,00	1,00	128	2	112	0,36	1
				58,50	0,20	117	--	95	--	--
		шт								
17	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	2	82,00	--	164	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
18	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
				205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
		шт								
19	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			47390	5233			24
		ИТОГО ПО Электороосвещению:	Тенге			55540				
		Благоустройство. На МАФы. Книга 2, смета 10280.								
1	У1-49-7	Урна металическая, строительные работы	6	5447,64	27,54	32686	165	3902	3,70	22
				613,80	5,64	3683	34	105	0,03	--
		урна								
2	У1-43-20	Скамья прямолинейная, строительные работы	5	10009,05	242,88	50045	1214	8784	9,70	48
				1605,45	67,68	8027	338	105	0,33	2
		скамья								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			82731	1380			71
		ИТОГО ПО Мафам:	Тенге			101143				
		Благоустройство.Вертикальная планировка. Книга 2, смета 10240.								
1	Е0101-24-2	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	1096	9,24	9,24	10132	10132	3191	--	--
				--	3,00	--	3290	97	0,01	13
		м3								
2	Е0101-24-10 К=4	ТО ЖЕ НА 40М	1096	31,64	31,64	34679	34679	10921	--	--
				--	10,27	--	11259	97	0,04	43
		м3								
3	Е0101-24-2	УСТРОЙСТВО НАСЫПИ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М	1274	9,24	9,24	11778	11778	3709	--	--
				--	3,00	--	3824	97	0,01	15
		м3								
4	Е0101-24-10 К=4	ТО ЖЕ, НА 40М	1274	31,64	31,64	40311	40311	12695	--	--
				--	10,27	--	13088	97	0,04	50
		м3								
5	Е0101-24-1	УСТРОЙСТВО НАСЫПИ ПЛОДОРОДНОЙ ПОЧВЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М	238	7,91	7,91	1883	1883	593	--	--
				--	2,57	--	611	97	0,01	2
		м3								
6	Е0101-24-9 К=4	ТО ЖЕ, НА 40М	238	29,29	29,29	6972	6972	2196	--	--
				--	9,51	--	2264	97	0,04	9
		м3								
7	Е0101-24-2	УСТРОЙСТВО ВЫЕМКИ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	712	9,24	9,24	6582	6582	2073	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	3,00	--	2137	97	0,01	8
		м3								
8	Е0101-24-10 К=4	ТО ЖЕ НА 40М	712	31,64	31,64	22529	22529	7095	--	--
				--	10,27	--	7314	97	0,04	28
		м3								
9	Е0101-17-7	РАЗРАБОТКА И ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	296	26,23	25,02	7763	7406	2279	0,01	2
				1,15	6,79	340	2009	97	0,02	7
		м3								
10	Е010333-А5-1	ОТВОЗКА ГРУНТА НА 5КМ	355,2	45,00	45,00	15984	15984	3197	--	--
				--	9,00	--	3197	100	0,19	67
		т								
11	Е0101-20-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ	296	3,09	2,66	914	788	379	--	1
				0,39	0,93	115	275	97	--	1
		М3								
12	Е0101-130-3	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА НАСЫПЕЙ 1,2 ГРУППЫ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 т, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 см	1274	9,48	9,48	12073	12073	4005	--	--
				--	3,24	--	4128	97	0,01	13
		м3								
13	Е0101-130-9	ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, МАССОЙ 25 т, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 см	1274	1,03	1,03	1308	1308	382	--	--
				--	0,31	--	394	97	--	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			172909	172426			3
		ИТОГО ПО Вертикальной планировке:	Тенге			239160				
		Раздел Благоустройство. Ограждение территории. Книга 2, смета 10270								
1	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	90,30	1918,69	135,73	173258	12256	17830	0,58	61
				96,20	44,84	8687	4049	140	0,22	23
		м								
2	У1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	232,195	187,12	0,32	43448	74	4616	0,13	31
				22,00	0,09	5108	21	90	--	--
		м								
3	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	1	46653,25	2042,41	46653	2042	6662	25,00	25
				4158,00	600,66	4158	601	140	2,90	3
		ворота								
4	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	1	18911,46	33,72	18911	34	2028	13,00	13
				2242,54	11,22	2243	11	90	0,04	--
		ворота								
5	У1-34-39	Ворота металлические типов I, II, строительные работы	1	3771,65	91,91	3772	92	872	3,60	4
				600,60	22,56	601	23	140	0,11	--
		ворота								
6	У1-34-40	Ворота металлические типов I, II, монтаж металлоконструкций	1	15117,23	24,98	15117	25	2234	14,00	14
				2475,25	7,48	2475	7	90	0,03	--
		ворота								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			301159	16388			148
		Накладные расходы -				34243				
		Непредвиденные				20124				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0				355526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.Ограждение котельной								
7	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	21	1918,69	135,73	40292	2850	4147	0,58	12
		м		96,20	44,84	2020	942	140	0,22	5
8	У1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	21	187,12	0,32	3930	7	418	0,13	3
		м		22,00	0,09	462	2	90	--	--
9	У1-34-50	Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м, типа КМ6Б, монтаж металлоконструкций	1	8445,09	13,74	8445	14	925	6,00	6
		калитка		1023,95	3,74	1024	4	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			52667	2871			21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			61645				
		3.Демонтаж существующего металлического ограждения								
10	Е0107-24-13	Демонтаж оград металлических по железобетонным столбам из колючей проволоки	134	178,02	82,30	23855	11029	22201	0,59	79
		м		95,72	22,63	12826	3032	140	0,08	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			23855	11029			79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			48820				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			365306	30287			247
		ИТОГО ПО демонтажу:	Тенге			465991				
		ИТОГО по Акту в ценах 2001г.				1163477,7				
		Временные здания и сооружения 1,8%	тенге			20 943				
		ИТОГО с временными	тенгге			1 184 420				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%	тенге			15 990				
		Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			11 844				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%	тенге			4 738				
		Итого в базовых ценах 2001 года	тенге			1 216 992				
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,907	тенге			2 320 921				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%	тенге			46 418				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.	тенге			2 367 340				
		Налог на добавленную стоимость 12%	тенге			284 081				
		Итого с НДС	тенге			2 651 420				
		Итого с понижающим коэффициентом 0,910999	тенге			2 415 441				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Нурдаулетов А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Мырзамуратов Т.**