"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Форма № КС-3

Заказчик: ГККП "Актюбинский музыкальный колледж им. Жубанова" ГУ "Управление образования Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КазКон пласт"

Наименование объекта: Текущий ремонт замена окон в общежитии музыкального колледжа им. А.Жубанова, расположенного по ул. Уалиханова 17

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 25 августа 2014 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге							
			С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	в том числе				НДС 12%	Всего за 25 августа 2014г.
					СМР в сметных базовых ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования в текущих ценах (в том числе)	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-1-1	Текущий ремонт замена окон в общежитии музыкального коледжа им. А.Жубанова	5 675 107	4 975 107	1 822 160	4 354 961	0	87 099	533 047	4 975 107
		Всего по объекту с начала строительства	5 675 107	4 975 107	1 822 160	4 354 961	0	87 099	533 047	4 975 107
		Итого за 25 августа 2014 г.	**5 675 107**	**4 975 107**	**1 822 160**	**4 354 961**	**0**	**87 099**	**533 047**	**4 975 107**

Итого к оплате: **за 25 августа 2014 года** **4 975 107** (четыре миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч сто семь) тенге

Заказчик: **ГККП "Актюбинский музыкальный колледж им. А.Жубанова**

Директор _____ Исмагулов А.Д.

Подрядчик: **ТОО "КазКон пласт"**

Директор _____ Конбай Х.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГККП "Актюбинский музыкальный колледж им А.Жубанова" ГУ "Управление образования Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КазКон пласт"

Наименование объекта: Текущий ремонт замена окон в общежитии музыкального колледжа им. А. Жубанова, расположенного по ул. Уалиханова 17.

Адрес: г. Актобе, ул. Шернияза 31

Договор № 29 от 5 августа 2014 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за 25 августа 2014 г.
(локальная смета 1-1-1)

Текущий ремонт замена окон в общежитии музыкального колледжа им. А. Жубанова

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	98	215,57	21,24	21126	2082	–	1,2873	126
		шт		194,33	3,31	19044	324	–	0,0289	3
2	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	254,17	74,9	6,81	19037	1731	–	0,4611	117
		м2		68,09	1,08	17306	275	–	0,0093	2
3	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	91	146,99	6,63	13376	603	–	0,9497	86
		м2		140,36	1,04	12773	95	–	0,0125	1

Раздел 2 Монтажные работы

4	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	15,59	460,2	24,15	7175	376	–	1,27892	20
		м2 проемов		213,7	7,99	3332	125	–	0,039	1
5	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	235,8	379,3	23,59	89439	5563	–	1,17691	278
		м2 проемов		196,66	8,22	46372	1938	–	0,04013	9
6	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	3,78	510,23	23,76	1929	90	–	1,49845	6
		м2 проемов		250,39	7,73	946	29	–	0,03775	–
7	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	15,59	4500		70155				
		м2								
8	6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	235,8	3900		919620				
		м2								
9	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	3,78	3900		14742				
		м2								
10	Е10-22-2	Установка ПВХ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	22,37	249,18	6,98	5574	156	–	0,6739	15

	м2 проемов								
			108,16	2,65	2420	59	–	0,01288	–
11 Е10-22-3	Установка ПВХ подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	262,636	169,39	4,8	44488	1261	–	0,4623	121
	м2 проемов								
			74,27	1,8	19506	473	–	0,00888	2
12 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	200,7	1454,35		291888				
	м								
13 Е13-43-1	Тонировка окон (прим.)	137,2	690,5	–	94737	–	–	1,633	224
	м2								
			310,5	–	42601	–	–	0,00288	–
14 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	39,2	1007,73	67,78	39503	2657	–	3,852	151
	м2								
			644,33	11,29	25258	443	–	0,0624	2
15 Е15-64-5	Сплошное выравнивание поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	252	419,57	7,65	105732	1928	–	0,92644	233
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			162,6	2,9	40975	731	–	0,01415	4
16 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	252	257,97	2,35	65008	592	–	0,26565	67
	м2 окрашиваемой поверхности								
			44,77	0,9	11282	227	–	0,00438	1
17 Е12-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	32,8	568,05	1,55	18632	51	–	1,1178	37
	м2 покрытия								
			176,21	0,59	5780	19	–	0,00288	–
	Всего прямые затраты				**1822160**	**17090**			**1481**
					247595	**4738**			**25**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1557475				

Всего	**1822160**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1822160**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**4354961**
- материалы, тенге	3722365
- сметная заработная плата, тенге	603076
Налог (2 %)	87099
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4442060**
НДС (12 %)	533047
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4975107**

Заказчик ГККП "Актюбинский музыкальный колледж им.А.Жубанова

Директор _____ Исмагулов А.Д.

Подрядчик: ТОО "КазКон пласт"

Директор _____ Конбай Х.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Форма № КС-3

Заказчик: ГККП "Актюбинский музыкальный колледж им. Жубанова" ГУ "Управление образования Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КазКон пласт"

Наименование объекта: Текущий ремонт замена окон в общежитии музыкального колледжа им. А.Жубанова, расположенного по ул. Уалиханова 17

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 21 августа 2014 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге							
			С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	в том числе				НДС 12%	Всего за 21 августа 2014г.
					СМР в сметных базовых ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования в текущих ценах (в том числе)	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-1-1	Текущий ремонт замена окон в общежитии музыкального колледжа им. А.Жубанова	700 000	700 000	256 379	612 746	0	12 254	75 000	700 000
		Всего по объекту с начала строительства	700 000	700 000	256 379	612 746	0	12 254	75 000	700 000
		Итого за 21 августа 2014 г.	**700 000**	**700 000**	**256 379**	**612 746**	**0**	**12 254**	**75 000**	**700 000**

Итого к оплате: **за 21 августа 2014 года** **700 000** (семьсот тысяч) тенге

Заказчик: **ГККП "Актюбинский музыкальный колледж им. А.Жубанова**

Директор _____ Исмагулов А.Д.

Подрядчик: **ТОО "КазКон пласт"**

Директор _____ Конбай Х.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГККП "Актюбинский музыкальный колледж им А.Жубанова" ГУ "Управление образования Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КазКон пласт"

Наименование объекта: Текущий ремонт замена окон в общежитии музыкального колледжа им. А. Жубанова, расположенного по ул. Уалиханова 17.

Адрес: г. Актобе, ул. Шернияза 31

Договор № 29 от 5 августа 2014 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за 21 августа 2014 г.
(локальная смета 1-1-1)

Текущий ремонт замена окон в общежитии музыкального колледжа им. А. Жубанова

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах / *шт*	20	215,57 / 194,33	21,24 / 3,31	4311 / 3887	425 / 66	– / –	1,2873 / 0,0289	26 / 1
2	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных / *м2*	51	74,9 / 68,09	6,81 / 1,08	3820 / 3473	347 / 55	– / –	0,4611 / 0,0093	24 / –
3	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях / *м2*	18	146,99 / 140,36	6,63 / 1,04	2646 / 2526	119 / 19	– / –	0,9497 / 0,0125	17 / –

Раздел 2 Монтажные работы

4	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	3	460,2	24,15	1381	72	–	1,27892	4
		м2 проемов		213,7	7,99	641	24	–	0,039	–
5	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	47	379,3	23,59	17827	1109	–	1,17691	55
		м2 проемов		196,66	8,22	9243	386	–	0,04013	2
7	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	3	4500		13500				
		м2								
8	6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	47	3900		183300				
		м2								
11	Е10-22-3	Установка ПВХ подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	20,164	169,39	4,8	3416	97	–	0,4623	9
		м2 проемов		74,27	1,8	1498	36	–	0,00888	–
12	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	18	1454,35		26178				
		м								
		Всего прямые затраты				**256379**	**2169**			**135**
						21268	**586**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				232941				

Всего	**256379**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**256379**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**612746**
- материалы, тенге	556729
- сметная заработная плата, тенге	52230
Налог (2 %)	12254
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**625000**
НДС (12 %)	75000
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**700000**

Заказчик ГККП "Актюбинский музыкальный колледж им.А.Жубанова

Директор _____ Исмагулов А.Д.

Подрядчик: ТОО "КазКон пласт"

Директор _____ Конбай Х.