Счет фактура № 50 от 14 Августа 2012 г.

Поставщик :	**ТОО "Акмолаводсервис и К"**
ИИН (БИН), РНН и адрес места нахождения поставщика :	ИИН (БИН) 031 040 004 862 РНН 620 300 232 782 Адрес места нахождения: РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0004121 от 09.11.2009 года
Банковский счет поставщика:	KZ30 8560 0000 0009 0827, БИК KCJB KZ KX, в АО "Банк Центр Кредит",
Договор (контракт) №	Договор № 99 от 11.05.2012 года Благоустройство внутриквартальных дворорвых территорий района Сарыар
Условия по договору(контракту)	**Наличный и безналичный расчет**
Пункт назначения	Республика Казахстан
Поставка товаров (работ, услуг)	(государство, регион, область, город, район)
осуществлена по доверенности №	Без доверенности
Способ отправления	Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №	
Грузоотправитель :	ИИН (БИН) 031 040 004 862 РНН 620 300 232 782 ТОО "Акмолаводсервис и К" Адрес места нахождения: РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173
	(РНН, наименование и адрес места нахождения)
Грузополучатель:	ИИН (БИН) РНН 031 400 145 923 ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" Адрес места нахождения: РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11
	(РНН, наименование и адрес места нахождения)
Покупатель :	**ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка"**
ИИН (БИН), РНН и адрес места нахождения покупателя:	ИИН (БИН) РНН 031 400 145 923 Адрес места нахождения: РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11
Банковский счет покупателя :	KZ91 0705 0212 3000 2001, БИК KKMF KZ 2A, в ГУ Комитет Казначейства Мин.Фин.Р.К.,

тенге

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Благоустройство жилых кварталов,микрорайонов и школ за август 2012года	усл	1	36428250	36428250.00	12 %	4371390.00	40799640.00	-----	-----
Всего по счету :			1		36428250.00		**4371390.00**	**40799640.00**		-----

Руководитель организации (уполномоченное лицо)
Солсанов К. Б.
(должность) (ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации (уполномоченное лицо)
главный бухгалтер Третьякова Н.В.
(должность) (ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность) (Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Условия поставки : Оплата счета означает согласие с условиями поставки. Уведомление об оплате обязательно, иначе не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/счет Поставщика, самовывозом, по доверенности и паспорту.
Условия отгрузки : Претензий к количеству и качеству товаров, работ, услуг не имею.

Заказчик : **ГУ Аппарата акима района "Сарыарка"**
Подрядчик: **ТОО"Акмолаводсервис и К"**

форма №3 КС-3
Утверждена постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94

Наименование объекта: Благоустройство школьных дворов района Сарыарка на 2012 год. Школа №20

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2012 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансировани		организац прав. форма	
		номер	дата	наименова	код	наимено	код
		99 72	11.05.12г. 01.02.2012				

Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно.	в том числе в отчетном месяце	Стр.-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-сть проч затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	40 799,640	40 799,640							4 371,390

Заказчик :
Аким района Сарыарка г.Астаны _____ **Е.С.Оспанов**

зам.акима района Сарыарка _____ Р.А.Акчурин

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ **К.Солсанов**

Форма 4

Заказчик : **ГУ Аппарата акима района Сарыарка.**

Подрядчик: **ТОО "Акмолаводсервис и К"**

Наименование объекта: Благоустройство школьных дворов района Сарыарка на 2012 год.

Благоустройство территории школы №20 района Сарыарка на 2012г

Акт
приемки выполненных работ за август 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Демонтаж ограждений и преград								
1	Е0146-57-3 т.ч. п.3.5	Демонтаж металлических ограждений во дворах	5,06	9129,21	755,83	46194	3825	41077	46,62	236
		т		7897,50	220,50	39961	1116	100	1,08	5
2	С01031-А30- 12	Погрузка материалов от разборки на мусор	5,06	195,70	--	990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0146-34-2	Разборка бетонных преград	31,9	2430,59	1082,84	77536	34543	58353	8,27	264
		м3		1347,75	481,50	42993	15360	100	1,95	62
4	Е0168-9-1	Разборка хоккейного корта	101,7	22,37	0,05	2275	5	2717	0,15	15
		м2		22,32	--	2270	--	119,7	--	--
5	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из бетона от разборки	77,57	152,80	--	11853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е010332-А22 -1	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, классгруза 1	82,63	157,63	157,63	13025	13025	2605	--	--
		т		--	31,53	--	2605	100	0,66	55
		Демонтаж бортовых камней и поребрика								
7	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на В 10см с одной сторонырбортового камня	1,86	408,11	169,61	758	315	599	1,55	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		238,50	4,07	443	8	133	0,01	--
8	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на проездах	58,2	408,11	169,61	23752	9871	18776	1,55	90
		м3		238,50	4,07	13881	237	133	0,01	1
9	С01031-А26- 1	Погрузка материала от разборки	141,73	27,10	--	3841	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е010332-А22 -1	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км,класс груза 1	141,73	157,63	157,63	22341	22341	4468	--	--
		т		--	31,53	--	4468	100	0,66	94
11	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	371,25	79,88	--	29655	--	39442	0,57	210
		м		79,88	--	29655	--	133	--	--
12	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из бетона от разборки	40,09	152,80	--	6127	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е010332-А22 -1	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза1	40,09	157,63	157,63	6320	6320	1264	--	--
		т		--	31,53	--	1264	100	0,66	27
		Подъем колодцев до проектных отметок								
14	Е0106-1-1	Подъем колодцев до проектной отметки монолитным бетоном	0,18	392,17	66,01	71	12	42	1,35	--
		м3		195,75	24,93	35	4	105	0,12	--
15	С143001-7 Изм. и	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	0,2142	7350,00	--	1574	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,2142	432,00	--	93	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше200: за 100 циклов	0,2142	722,00	--	155	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0123-24-1	Демонтаж люков	7	186,16	21,25	1303	149	1216	0,79	6
				125,55	8,10	879	57	130	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
19	Е0123-24-1	Установка люков с учетом новых5%	7	310,27	35,42	2172	248	2027	1,31	9
				209,25	13,50	1465	95	130	0,07	--
		шт								
20	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
21	С01031-А37- 1	Погрузка люков	0,07	122,80	--	9	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
22	С01031-А37- 2	Разгрузка люков	0,07	102,80	--	7	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
23	Е010332-А22 -1	Транспорт люков на мусор/, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	0,07	157,63	157,63	11	11	2	--	--
				--	31,53	--	2	100	0,66	--
		т								
		Корчевание деревьев								
24	Е0101-191-1 1	Валка деревьев с корня твердых пород илиственницы, диаметр ствола до 32 см	8	30,45	2,10	244	17	163	0,16	1
				28,35	0,79	227	6	70	--	--
		дерево								
25	Е0101-192-2	Трелевка древесины на расстояние до 300м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметрстволов до 30 см	8	139,53	102,40	1116	819	424	0,26	2
				37,13	38,63	297	309	70	0,15	1
		хвост								
26	Е0101-193-1 3	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной отвалки леса	8	98,36	7,46	787	60	525	0,59	5
				90,90	2,79	727	22	70	0,02	--
		дерево								
27	Е0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	8	34,53	34,53	276	276	64	--	--
				--	11,51	--	92	70	0,04	--
		пень								
28	Е0101-197-5	Перемещение пней до 60 м, диаметр пней до 32 см	40	5,14	5,14	206	206	48	--	--
				--	1,71	--	69	70	0,01	--
		пень								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	8	12,86	12,86	103	103	24	--	--
		пень		--	4,28	--	34	70	0,01	--
30	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	8	18,70	18,70	150	150	36	--	--
		яма		--	6,49	--	52	70	0,02	--
31	С01031-А19- 1	Погрузка сваленных деревьез	4	148,60	--	594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е010332-А22 -1	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	4	157,63	157,63	631	631	126	--	--
		т		--	31,53	--	126	100	0,66	3
33	Е0101-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания	0,1	2785,86	2785,86	279	279	40	--	--
		га		--	578,34	--	58	70	1,89	--
		УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ И ПОРЕБРИКА								
34	Е0101-162-2 т.ч. п-	Разработка грунта2 группы под бортовой камень	31,05	235,80	--	7322	--	8273	1,51	47
		м3		235,80	--	7322	--	113	--	--
35	Е0101-162-2 т.ч. п-	Разработка грунта2 группы под поребрик	16,8	235,80	--	3961	--	4476	1,51	25
		м3		235,80	--	3961	--	113	--	--
36	С01031-А5-1	Погрузка грунта	83,7	28,60	--	2394	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е010333-А1- 1	Подвозка грунта по территории для обратной засыпки	29,8	19,70	19,70	587	587	117	--	--
		т		--	3,94	--	117	100	0,08	2
38	Е0101-166-2	Подсыпка грунта в низинах	17,03	134,10	--	2284	--	2581	0,97	17
		м3		134,10	--	2284	--	113	--	--
39	Е010332-А22 -1	Перевозка грунта на свалку, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	29,8	157,63	157,63	4698	4698	940	--	--
		т		--	31,53	--	940	100	0,66	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	17,03	3,08	2,66	53	45	22	--	--
		м3		0,39	0,93	7	16	97	--	--
41	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень	10,34	2563,00	--	26501	--	6753	3,24	34
		м3		531,00	--	5491	--	123	--	--
42	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	207	526,68	6,63	109023	1373	30404	0,70	144
		м		108,68	1,76	22497	364	133	0,01	1
43	С143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-400	8,92	28200,00	--	251544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под поребрик	10,1	2563,00	--	25886	--	6597	3,24	33
		м3		531,00	--	5363	--	123	--	--
45	Е0127-34-2	Установка поребрика сечением 80х200 мм	337	449,13	6,63	151357	2235	49499	0,70	235
		м		108,68	1,76	36625	592	133	0,01	2
46	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-300	8,42	27400,00	--	230708	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0101-162-2 т.ч. п-	Разработка грунта 2 группы подподпорную стенку	4	235,80	--	943	--	1066	1,51	6
		м3		235,80	--	943	--	113	--	--
48	С01031-А5-1	Погрузка грунта	4	28,60	--	114	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е010333-А1- 1	Подвозка грунта по территории для обратной засыпки	4	19,70	19,70	79	79	16	--	--
		т		--	3,94	--	16	100	0,08	--
50	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке для подпорной стенки	21	10594,47	316,01	222484	6636	32797	8,25	173
		м3		1368,00	119,39	28728	2507	105	0,58	12
51	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	1,2	44300,00	--	53160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С12041-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,4	65300,00	--	26120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО НОВОЙ ОДЕЖДЫ НА ПРОЕЗДАХ								
53	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	7,14	39,75	37,82	284	270	89	0,01	--
		м3		1,87	11,00	13	79	97	0,04	--
54	Е010333-А1- 1	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня и обратная засыпка	12,49	19,70	19,70	246	246	49	--	--
		т		--	3,94	--	49	100	0,08	1
55	Е0101-166-2	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	1,43	134,10	--	191	--	216	0,97	1
		м3		134,10	--	191	--	113	--	--
56	Е0101-166-2	Обратная засыпка	5,71	134,10	--	766	--	866	0,97	6
		м3		134,10	--	766	--	113	--	--
57	Е0101-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	5,1	12,51	12,51	64	64	21	--	--
		м3		--	4,28	--	22	97	0,01	--
58	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	35,7	1,27	1,27	45	45	13	--	--
		м3		--	0,38	--	14	97	--	--
59	Е0127-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20см	3,4	1705,88	73,75	5800	251	149	0,14	--
		м3		21,38	11,67	73	40	133	0,04	--
60	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	17	327,07	27,83	5560	473	327	0,03	1
		м2		5,00	9,47	85	161	133	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонныхсмесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширинаукладки до 6 м , толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Бмарки II, верхний слой	17	587,00	13,29	9979	226	177	0,04	1
		м2		6,51	1,32	111	22	133	--	--
62	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщины слоя 5см/	17	67,48	0,54	1147	9	1	--	--
		м2		0,02	0,04	--	1	133	--	--
63	С2010-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,004	1171,00	1171,00	5	5	2	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	2	100	2,82	--
				ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК							
64	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	84,25	408,11	169,61	34383	14290	27181	1,55	131
		м3		238,50	4,07	20094	343	133	0,01	1
65	Е01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	202,2	27,10	27,10	5480	5480	3836	--	--
		т		--	18,97	--	3836	100	0,40	81
66	Е010333-А22 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	202,2	152,40	152,40	30815	30815	6163	--	--
		т		--	30,48	--	6163	100	0,64	129
67	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,85	39037,00	--	72218	--	--	0,58	1
		т		--	--	--	--	--	0,58	1
68	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см/из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки 1/	1685	553,19	13,29	932128	22389	17547	0,04	63
		м2		6,51	1,32	10969	2224	133	--	8
69	Е0127-102-3 к=2 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1/ корректировка до 5см/	3370	42,43	0,30	143000	1022	247	--	--
		м2		0,02	0,04	67	118	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	1685	587,00	13,29	989098	22389	17547	0,04	63
		м2		6,51	1,32	10969	2224	133	--	8
71	С2010-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,3992	1171,00	1171,00	467	467	194	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	194	100	2,82	1
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК В 1 СЛОЙ А/Б								
72	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	27	408,11	169,61	11019	4580	8711	1,55	42
		м3		238,50	4,07	6440	110	133	0,01	--
73	Е01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	59,4	27,10	27,10	1610	1610	1127	--	--
		т		--	18,97	--	1127	100	0,40	24
74	Е010333-А22 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	59,4	152,40	152,40	9053	9053	1811	--	--
		т		--	30,48	--	1811	100	0,64	38
75	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,08	39037,00	--	42160	--	--	0,58	1
		т		--	--	--	--	--	0,58	1
76	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	135	567,12	13,29	76562	1794	1406	0,04	5
		м2		6,51	1,32	879	178	133	--	1
77	Е0127-102-3 к=2 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1/ корректировка до 5см/	270	0,56	0,54	152	147	20	--	--
		м2		0,02	0,04	5	9	133	--	--
78	С2010-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,032	1171,00	1171,00	37	37	16	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	16	100	2,82	--
		УСТРОЙСТВО НОВЫХ ТРОТУАРОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	12,84	235,80	--	3028	--	3421	1,51	19
		м3		235,80	--	3028	--	113	--	--
80	Е010332-А22 -1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза1	2,24	157,63	157,63	353	353	71	--	--
		т		--	31,53	--	71	100	0,66	1
81	Е010333-А1- 1	Подвозка грунта для обратной засыпки и подсыпки к внешней грани бортового камня	20,22	19,70	19,70	398	398	80	--	--
		т		--	3,94	--	80	100	0,08	2
82	Е0101-166-2	Обратная засыпка и подсыпкагрунта к внешней грани бортового камня	11,55	134,10	--	1549	--	1750	0,97	11
		м3		134,10	--	1549	--	113	--	--
83	Е0101-130-2	Уплотнение дна корыта, на первыйпроход по одному следу при толщине слоя 30 см	14,82	12,51	12,51	185	185	62	--	--
		м3		--	4,28	--	63	97	0,01	--
84	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из песка средней крупности толщиной 5 см	49,43	197,51	12,52	9763	619	2789	0,24	12
		м2		38,03	4,39	1880	217	133	0,02	1
85	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	49,43	181,70	21,26	8981	1051	9978	0,95	47
		м2		156,15	7,97	7718	394	123	0,04	2
86	С143003-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-1/,толщиной 80 мм	49,43	842,00	--	41620	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРОТУАРОВ						
87	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований	58,2	408,11	169,61	23752	9871	18776	1,55	90
		м3		238,50	4,07	13881	237	133	0,01	1
88	С01031-А26- 1	Погрузка материала от разборки	127,63	27,10	--	3459	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е010332-А22 -1	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	127,63	157,63	157,63	20118	20118	4024	--	--
		т		--	31,53	--	4024	100	0,66	84
90	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	58	39,75	37,82	2306	2193	724	0,01	1
		м3		1,87	11,00	108	638	97	0,04	2
91	Е0168-2-1	Устройство выравнивающего слоя из фракционированного щебня н-10 см	290	344,14	44,81	99800	12995	29558	0,46	133
		м2		69,73	15,42	20222	4472	119,7	0,05	15
92	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из песка средней крупности толщиной 5 см	290	197,51	12,52	57277	3631	16362	0,24	70
		м2		38,03	4,39	11029	1274	133	0,02	5
93	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	290	181,70	21,26	52693	6165	58542	0,95	275
		м2		156,15	7,97	45284	2311	123	0,04	11
94	С143003-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-1/,толщиной 80 мм	290	842,00	--	244180	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА						
95	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	8,72	408,11	169,61	3559	1479	2813	1,55	14
		м3		238,50	4,07	2080	35	133	0,01	--
96	Е01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	20,01	27,10	27,10	542	542	380	--	--
		т		--	18,97	--	380	100	0,40	8
97	Е010333-А11 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	20,01	82,90	82,90	1659	1659	332	--	--
		т		--	16,58	--	332	100	0,35	7
98	Е0159-7-2	Ремонт бетонных ступеней лестниц	10	244,51	3,39	2445	34	1969	1,03	10
		ступень		184,82	0,54	1848	5	106,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0106-11-10	Армирование ступеней и площадок	0,6336	5239,08	327,33	3319	207	1340	11,60	7
				1890,00	123,75	1198	78	105	0,60	--
			1т							
100	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,6336	50600,00	--	32060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
101	Е0157-21-4	Устройство плит ПТД	93	793,92	2,57	73835	239	52249	3,09	287
				507,51	--	47198	--	110,7	--	--
			1м2							
102	Ссчет	Плиты ПТД	90	1373,17	--	123586	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м2							
		Устройство площадок с песчанным покрытием								
103	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /нарезка корыта/	17	11,19	11,19	190	190	50	--	--
				--	3,06	--	52	97	0,01	--
			м3							
104	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Перемещение грунта на расстояние до 50 метров с разравниванием на месте	68	7,99	7,99	543	543	144	--	--
				--	2,18	--	149	97	0,01	--
			м3							
105	Е0127-56-1	Устройство песчанного слоя	340	145,06	14,09	49321	4792	19346	0,24	83
				38,03	4,75	12930	1616	133	0,02	7
			м2							
		Футбольная площадка								
106	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	1440	39,75	37,82	57241	54455	17974	0,01	19
				1,87	11,00	2693	15837	97	0,04	54
			м3							
107	Е010332-А22 -1	Вывоз лишнего ГРУнта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	2592	157,63	157,63	408577	408577	81715	--	--
				--	31,53	--	81715	100	0,66	1716
			т							
108	Е010333-А1- 1	Подвозка оголовков и железобетона для обратной засыпки	3168	19,70	19,70	62410	62410	12482	--	--
				--	3,94	--	12482	100	0,08	262
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0101-166-2	Обратная засыпка	960,3	134,10	--	128776	--	145517	0,97	933
		м3		134,10	--	128776	--	113	--	--
110	Е0101-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	360,2	12,51	12,51	4505	4505	1496	--	--
		м3		--	4,28	--	1542	97	0,01	5
111	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	2520	1,27	1,27	3203	3203	935	--	--
		м3		--	0,38	--	964	97	--	3
112	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	136,8	280,88	248,35	38424	33974	20153	0,22	30
		м3		32,18	78,59	4402	10751	133	0,27	37
113	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	136,8	1232,52	73,75	168609	10089	6013	0,14	20
		м3		21,38	11,67	2925	1596	133	0,04	6
114	Е0127-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-15см	137	1705,88	73,75	233706	10104	6022	0,14	20
		м3		21,38	11,67	2929	1599	133	0,04	6
115	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	912	17,39	11,84	15862	10801	10462	0,04	33
		м2		5,51	3,11	5025	2841	133	0,01	10
116	С143008-101	Песок из отсевов дробления М-1000	45,6	730,00	--	33288	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0111-38-1	Устройство покрытий для открытых площадок	912	232,68	1,46	212204	1332	91222	0,43	392
		м2		80,78	0,54	73671	492	123	--	2
118	счет	Искусственная трава	912	1186,50	--	1082088	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
119	счет	Полоса /для линии разметки/	188,78	130,51	--	24638	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	счет	Соединительная лента м	392,8	118,65 --	-- --	46606 --	-- --	-- --	-- --	-- --
121	С143008-95	Песок кварцевый т	13,7	457,00 --	-- --	6260 --	-- --	-- --	-- --	-- --
122	счет	Резиновый гранулят т	10,48	45482,39 --	-- --	476466 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Устройство ограждений								
		Ограждение Тип 1								
123	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/ яма	152	162,72 18,86	143,86 36,68	24733 2867	21866 5575	8189 97	0,13 0,14	20 22
124	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под стойки м3	9,7	2369,27 123,75	100,89 38,25	22982 1200	979 371	1854 118	0,85 0,18	8 2
125	Е0106-1-1	Омоноличивание бетоном м3	33	7695,37 195,75	66,01 24,93	253947 6460	2178 823	7647 105	1,35 0,12	45 4
126	Е0109-17-1 т.ч. п-	Монтаж стоек ограждения т	3,29	4804,80 1737,45	2285,57 617,13	15809 5717	7520 2031	6973 90	10,29 2,34	34 8
127	С130806-78 Изм. и	Трубы профильные из стали 80х80 м	349,6	540,00 --	-- --	188784 --	-- --	-- --	-- --	-- --
128	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	13,82	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	385974 226319	129534 29117	229892 90	91,00 7,36	1257 102
129	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали т	13,82	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	136102 101657	16068 1492	92834 90	46,60 0,53	644 7
130	С130806-60 Изм. и	Трубы профильные 40х20 мм м	440,8	160,00 --	-- --	70528 --	-- --	-- --	-- --	-- --
131	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16х16 мм	11,55	44300,00	--	511754	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С11041-83	Сталь полосовая 90х3мм	0,1368	46400,00	--	6348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0115-179-3	Окраска металлических ограждений и стоек	604,96	106,65	--	64519	--	62600	0,61	367
		м2		98,55	--	59619	--	105	--	--
				Ворота						
134	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинам и на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	2	162,72	143,86	325	288	108	0,13	--
		яма		18,86	36,68	38	73	97	0,14	--
135	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания по д стойки	0,036	2369,27	100,89	85	4	7	0,85	--
		м3		123,75	38,25	4	1	118	0,18	--
136	Е0106-1-1	Омоноличивание бетоном	0,9	7695,37	66,01	6926	59	209	1,35	1
		м3		195,75	24,93	176	22	105	0,12	--
137	Е0109-17-1 т.ч. п-	Монтаж стоек ограждения	0,088	4804,80	2285,57	423	201	186	10,29	1
		т		1737,45	617,13	153	54	90	2,34	--
138	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы профильные электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 100х100 мм	5,1	889,00	--	4534	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,1806	27935,09	9375,11	5045	1693	3005	91,00	16
		т		16380,00	2107,33	2958	381	90	7,36	1
140	Е0109-53-2	Монтаж решеток ограждения	0,1806	9850,48	1162,95	1779	210	1213	46,60	8
		т		7357,50	108,00	1329	20	90	0,53	--
141	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы профильные электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х60 мм	15,52	321,00	--	4982	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
142	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы профильные электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х20 мм	7,2	160,00	--	1152	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, квадрат16х16 мм	0,085	44300,00	--	3766	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С11041-83	Сталь полосовая 110х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,003	46400,00	--	139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,0059	67600,00	--	399	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0115-179-3	Окраска металлических ограждений и стоек	8,3	106,65	--	885	--	859	0,61	5
		м2		98,55	--	818	--	105	--	--
				Калитка						
147	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	2	162,72	143,86	325	288	108	0,13	--
		яма		18,86	36,68	38	73	97	0,14	--
148	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под стойки	0,036	2369,27	100,89	85	4	7	0,85	--
		м3		123,75	38,25	4	1	118	0,18	--
149	Е0106-1-1	Омоноличивание бетоном	0,9	7695,37	66,01	6926	59	209	1,35	1
		м3		195,75	24,93	176	22	105	0,12	--
150	Е0109-17-1 т.ч. п-	Монтаж стоек ограждения	0,088	4804,80	2285,57	423	201	186	10,29	1
		т		1737,45	617,13	153	54	90	2,34	--
151	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы профильные электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 100х100 мм	5,1	889,00	--	4534	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условияхи на производственных базах	0,0713	27935,09	9375,11	1992	668	1186	91,00	6
		т		16380,00	2107,33	1168	150	90	7,36	1
153	Е0109-53-2	Монтаж решеток ограждения	0,0713	9850,48	1162,95	702	83	479	46,60	3
		т		7357,50	108,00	525	8	90	0,53	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы профильные электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х60мм	7,18	321,00	--	2305	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
155	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы профильные электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х20 мм	2,88	160,00	--	461	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
156	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, квадрат 16х16 мм	0,023	44300,00	--	1019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	С11041-83	Сталь полосовая 110х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,003	46400,00	--	139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,005	67600,00	--	335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0115-179-3	Окраска металлических ограждений и стоек	4,86	106,65	--	518	--	503	0,61	3
		м2		98,55	--	479	--	105	--	--
				Ограждение Тип 2						
160	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	40	162,72	143,86	6509	5754	2155	0,13	5
		яма		18,86	36,68	754	1467	97	0,14	6
161	Е0106-1-1	Омоноличивание бетоном	1,92	7695,37	66,01	14793	127	445	1,35	3
		м3		195,75	24,93	376	48	105	0,12	--
162	Е0109-17-1 т.ч. п-	Монтаж стоек ограждения	0,1116	4804,80	2285,57	536	255	237	10,29	1
		т		1737,45	617,13	194	69	90	2,34	--
163	С130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные профильные из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х40х3 мм	0,5373	231,00	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,6561	27935,09	9375,11	18329	6151	10917	91,00	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				16380,00	2107,33	10747	1383	90	7,36	5
		т								
165	Е0109-53-2	Монтаж решеток ограждения	0,6561	9850,48	1162,95	6463	763	4408	46,60	31
				7357,50	108,00	4827	71	90	0,53	--
		т								
166	С11011-854	Стальные пластины	0,0112	43600,00	--	487	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
167	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,3397	45300,00	--	15389	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
168	С11011-856	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм из стали марки Ст0	0,0292	45300,00	--	1322	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
169	Е0115-179-3	Окраска металлических ограждениий стоек	32	106,65	--	3413	--	3311	0,61	19
				98,55	--	3154	--	105	--	--
		м2								
				Ограждение Тип 3 /Спортивные площадки/						
170	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	47	162,72	143,86	7648	6761	2532	0,13	6
				18,86	36,68	886	1724	97	0,14	7
		яма								
171	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под стойки	1,5	2369,27	100,89	3563	152	288	0,85	1
				123,75	38,25	186	58	118	0,18	--
		м3								
172	Е0106-1-1	Омоноличивание бетоном	4,98	7695,37	66,01	38338	329	1154	1,35	7
				195,75	24,93	975	124	105	0,12	1
		м3								
173	Е0109-17-1 т.ч. п-	Монтаж стоек ограждения	3,57	4804,80	2285,57	17163	8164	7570	10,29	37
				1737,45	617,13	6206	2204	90	2,34	8
		т								
174	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	305,5	714,00	--	218127	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
175	Е0109-53-2	Монтаж решеток ограждения	6,71	9850,48	1162,95	66072	7800	45067	46,60	313
				7357,50	108,00	49351	724	90	0,53	4
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 5 мм, при ширине полки 50 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	2,68	58700,00	--	157257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Прокат полосовой толщиной 5 мм при ширине 50 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,8272	75900,00	--	62784	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5мм	423	187,00	--	79101	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
179	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d14 мм	0,9024	44700,00	--	40337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0115-179-3	Окраска металлических ограждениий и стоек	502,9	106,65	--	53635	--	52039	0,61	305
		м2		98,55	--	49561	--	105	--	--
181	Ссчет	Перила металлические (с изготовлением)	24	4745,99	--	113904	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Озеленение								
		Деревья								
182	Е0147-4-20	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,6 м	63	1582,14	34,81	99675	2193	36140	3,00	189
		яма		431,33	13,37	27174	842	129	0,05	3
183	счет	Перегной	18,9	1384,25	--	26162	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0147-9-4	Посадка деревьев с комом земли размером0,8х0,6 м	63	544,06	190,70	34276	12014	29191	1,80	113
		шт		312,30	46,89	19675	2954	129	0,20	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой3 м	63	3760,00	--	236880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
186	Е0147-227-7	Формирование кроны деревьев	25	46,13	--	1153	--	1488	0,29	7
				46,13	--	1153	--	129	--	--
		шт								
				Кустарники						
187	Е0147-4-10	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников с круглым ко7ом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до100%, размеры 0,3х0,3 м	32	484,91	13,76	15517	440	5844	0,97	31
				136,35	5,22	4363	167	129	0,02	1
		яма								
188	счет	Перегной	2,88	1384,25	--	3987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
189	Е0147-9-2	Посадка кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	32	134,78	25,57	4313	818	4728	0,62	20
				108,68	5,85	3478	187	129	0,03	1
		шт								
190	С143012-45	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина,снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	32	649,00	--	20768	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Цветники						
191	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	70	104,18	--	7293	--	9407	0,75	52
				104,18	--	7293	--	129	--	--
		м2								
192	Е0147-27-4	Корректировка до 20 см изменения глубины корыта	70	-30,11	--	-2108	--	-2719	-0,22	-15
				-30,11	--	-2108	--	129	--	--
		м2								
193	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	70	316,04	--	22123	--	6144	0,47	33
				68,04	--	4763	--	129	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 15 шт на м2								
			70	212,95	--	14907	--	18930	1,35	95
				209,63	--	14674	--	129	--	--
		м2								
195	С143012-77	Цветы многолетние	1000	81,00	--	81000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Газоны								
196	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /нарезка корыта/								
			378,46	11,19	11,19	4235	4235	1123	--	--
				--	3,06	--	1158	97	0,01	4
		м3								
197	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 50 м								
			1513,82	7,99	7,99	12095	12095	3208	--	--
				--	2,18	--	3307	97	0,01	11
		м3								
198	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом								
			2703,26	225,58	0,34	609812	930	137293	0,27	724
				39,24	0,13	106076	353	129	--	1
		м2								
199	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных								
			2703,26	19,01	--	51389	--	28630	0,05	142
				8,21	--	22194	--	129	--	--
		м2								
		Устройство МАФ на спортплощадках								
200	У1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	2	3716,14	366,64	7432	733	7283	20,00	40
				3349,50	118,44	6699	237	105	0,58	1
		ворота								
201	У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	1692,07	24,98	3384	50	3014	9,70	19
				1667,09	7,48	3334	15	90	0,03	--
		ворота								
202	счет	Ворота футбольные для минифутбола /с сеткой/	2	33221,92	--	66444	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		Устройство МАФ на детских и гимнастических площадках								
203	У1-19-1	Качалки, строительные работы	1	1265,57	125,42	1266	125	1422	6,90	7
				1140,15	45,12	1140	45	120	0,22	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		качалка								
204	счет	Качалка-балансир "Малая"	1	30809,38	--	30809	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
205	У1-18-9	Карусель, строительные работы	1	2156,88	942,48	2157	942	1598	7,40	7
				1214,40	307,38	1214	307	105	1,50	2
		карусель								
206	У1-18-10	Карусель, монтаж металлоконструкций	1	309,02	4,37	309	4	276	1,80	2
				304,65	1,87	305	2	90	0,01	--
		карусель								
207	счет	Карусель	1	54358,88	--	54359	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
208	У1-21-1	Качели, строительные работы	1	135,74	20,24	136	20	127	0,70	1
				115,50	5,64	116	6	105	0,03	--
		качели								
209	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	1	3994,89	38,72	3995	39	3571	23,00	23
				3956,17	11,22	3956	11	90	0,04	--
		качели								
210	счет	Качели на деревянных стойках с гибкой подвеской	1	86812,04	--	86812	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
211	У1-4-1	Беседка-Домик, строительные работы	1	11550,42	957,42	11550	957	13020	64,00	64
				10593,00	256,62	10593	257	120	1,30	1
		беседка								
212	счет	Домик	1	163143,36	--	163143	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
213	У1-9-8	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов, строительные работы	1	1153,85	61,55	1154	62	1162	6,60	7
				1092,30	14,10	1092	14	105	0,07	--
		комплекс								
214	У1-9-9	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов, монтаж металлоконструкций	1	2015,90	29,35	2016	29	1796	12,00	12
				1986,55	9,35	1987	9	90	0,04	--
		комплекс								
215	счет	Детский игровой комплекс	1	357926,64	--	357927	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
216	У1-9-40	Рукоход, строительные работы	2	1049,25	519,60	2099	1039	1468	3,20	6
				529,65	169,20	1059	338	105	0,83	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рукоход								
217	У1-9-41	Рукоход, монтаж металлоконструкций	2	1526,39	13,74	3053	27	2730	8,80	18
				1512,65	3,74	3025	7	90	0,01	--
		рукоход								
218	счет	Рукоход с брусьями	2	131701,18	--	263402	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
219	У1-9-44	Спортивное оборудование, строительные работы	4	1043,95	515,95	4176	2064	2928	3,20	13
				528,00	169,20	2112	677	105	0,83	3
		турник								
220	У1-9-45	Спортивное оборудование, монтаж металлоконструкций								
			4	1388,88	13,74	5556	55	4964	8,00	32
				1375,14	3,74	5501	15	90	0,01	--
		турник								
221	счет	Бум	1	26102,94	--	26103	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
222	Ссчет	Перекладина разноуровневая	1	12683,74	--	12684	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
223	счет	Спираль "Вертикальная"	2	36385,91	--	72772	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
224	У1-6-1	Брусья параллельные, строительные работы	2	742,95	295,80	1486	592	1146	2,70	5
				447,15	98,70	894	197	105	0,48	1
		брусья								
225	У1-6-2	Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций	2	478,13	--	956	--	861	2,80	6
				478,13	--	956	--	90	--	--
		брусья								
226	счет	Брусья паралельные	2	16215,46	--	32431	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Устройство МАФ на площадках для отдыха								
227	У1-49-1	Урна тип1, строительные работы	4	1070,96	80,96	4284	324	4253	6,00	24
				990,00	22,56	3960	90	105	0,11	--
		урна								
228	счет	Урна со вставкой	4	9136,03	--	36544	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
229	У1-43-9	Скамья, строительные работы	2	679,80	--	1360	--	1428	4,10	8
				679,80	--	1360	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скамья								
230	счет	Скамья	2	25232,84	--	50466	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
231	счет	Вазон VN-0017	6	16848,26	--	101090	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		УСТРОЙСТВО ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ								
						ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
232	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(сухого)м3	15,8	39,75	37,82	628	597	197	0,01	--
				1,87	11,00	30	174	97	0,04	1
		м3								
233	Е0101-164-2 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	8,6	251,77	--	2165	--	2447	1,77	15
				251,77	--	2165	--	113	--	--
		м3								
234	Е010333-А18 - 1т.ч.разд ел3 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	42,7	139,92	139,92	5975	5975	1195	--	--
				--	27,98	--	1195	100	0,59	25
		т								
235	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	24,4	3,79	3,24	92	79	38	--	--
				0,48	1,12	12	27	97	--	--
		м3								
236	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,6	21,55	4,52	185	39	142	0,11	1
				17,03	--	146	--	97	--	--
		м3								
237	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (песком)	23	6,01	6,01	138	138	37	--	--
				--	1,64	--	38	97	0,01	--
		м3								
238	С143008-92	Песок природный	23	844,00	--	19412	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ К1								
239	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (для перепада в колодцах)	0,043	154577,68	66009,80	6647	2838	5318	376,00	16
		км		70200,00	24936,75	3019	1072	130	121,79	5
240	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	43,17	2250,00	--	97137	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
241	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	56	1610,00	--	90160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
242	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,157	566134,23	80990,95	88883	12716	16118	278,00	44
		км		48375,00	30595,50	7595	4803	130	149,43	23
243	Е0122-17-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,217	51857,62	9152,23	11253	1986	4898	76,70	17
		км		13905,00	3458,25	3017	750	130	16,89	4
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д1000мм-2шт								
244	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,0 м в мокрых грунтах	3,35	13945,49	2538,55	46730	8506	15665	15,87	53
		м3		2645,33	950,63	8864	3185	130	4,64	16
245	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,42	70,00	--	239	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
246	С143018-24 Изм. и	Плиты днища, круглые КЦД-10	0,36	27300,00	--	9828	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
247	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КЦ10-9)	2,27	4350,00	--	9855	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	С143018-36к нига 4,разд.10 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КЦ10-6)	0,5364	4785,00	--	2567	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
249	С143018-33к нига 4,разд.10 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КЦ7-3, КЦО-1)	0,9236	4137,50	--	3822	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
250	С143018-24 Изм. и	Плиты покрытие КЦП1-10-1	0,2	27300,00	--	5460	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая на стыках ж/б колец гнилостной тканью шир.200-300мм	3,2	665,48	8,23	2132	26	320	0,47	1
		м2		81,68	3,08	262	10	118	0,02	--
252	С11011-773	Стоимость скоб	14,18	221,00	--	3134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
253	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Отделочные работы								
254	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	51	358,58	3,43	18288	175	4018	0,46	23
		м2		73,73	1,31	3760	67	105	0,01	--
255	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	51	173,36	1,88	8841	96	4232	0,47	24
		м2		78,30	0,72	3993	37	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13394898	1182356			9464
			Тенге			1517067	266220			3129
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6626				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6626				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7023				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12029364				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			448926				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16275662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13549
		Сметная заработная плата -	Тенге				2074401,00			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.									
	Итого прямых затрат					13399193,62				
	Накладные расходы		1955203,2							
	Непормируемые и непредвиденные затраты		921263,86							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					16275660,71				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		16275660, 711 X 1,44 %	234369,51	16510030,23					
	Итого с зимними удорожаниями		16510030, 225 X 2,2 %	363220,67	16873250,89					
	Итого с затратами на выслугу лет		16510030, 225 X 1 %	165100,30	17038351,19					
	Итого с затратами на доп. отпуска		16510030, 225 X 0,4 %	66040	1710439					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012		17104391, 313 X 2,088	3571397						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		35713969, 062 X 2 %	714279,38	3642825					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	437139						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					4079964				

Заказчик :

Заместитель акима_____Р.А.Акчурин

Начальник ПТО_____А.Т.Кайржанов

Глав.спец ПТО_____Е.Жакупов

Глав.спец.ПТО_____В.Федорович

Подрядчик:

Директор_____К.Б.Солсанов

Инж.сметчик_____Т.Городничева