Счет-фактура № 00000000054 от 18.11.11 (1)

Поставщик: ТОО "Строитель" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451700042194, БИН: 970140005946, Адрес: Республика Казахстан г.Павлодар ул.Крупской 76 оф 312, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0000448 от 15.10.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ06470172203A039209 в АО МЕТРОКОМБАНК, БИК MEOKKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор б/н от 20.10.11г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечисление (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК 140013 г.Павлодар ул.Ломова 162

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН 451700042194 БИН 970140005946 ТОО Строитель г.Павлодар ул.Крупской ,76. (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН 451800030106 БИН 970340001405 ГУ Павлодарский профессиональный лицей №7 г.Павлодар ул.Ломова ,162. (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Павлодарский профессиональный лицей №7 (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451800030106, БИН: 970340001405, РК 140013 г.Павлодар ул.Ломова 162 (10а)

ИИК покупателя: KZ540704022613026001 в Департамент казначейства по Павлодарской обл., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт учебных мастерских ГУ Павлодарский профессиональный лицей №7.	тн		4 804 476,79	4 804 476,79	12%	576 537,21	5 381 014,00		
Всего по счету:					**4 804 476,79**		**576 537,21**	**5 381 014,00**		

Руководитель организации Лунёв Д. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Баланда Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Стр 54

Форма №3

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат
от 18 **НОЯБРЯ 2011** года

Заказчик: ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7"
Подрядчик: ТОО "Строитель"
Договор №б/н от 20.10.2011г.
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт учебных мастерских ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7"

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный период	из них экономии от совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	14 021 955	5 381 014			
в том числе НДС 12%	1 502 352	576 537			
Удержание 30% аванса пропорционально от выполненных работ	4 206 587	1 614 305			
Итого к оплате		3 766 709			

Итого к оплате: Три миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот девять тенге

Заказчик:
Директор ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7" _____ Болдашевский А.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.

Форма 2В

Заказчик:ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7"
Подрядчик: ТОО "Строитель"
Наименование стройки: Капитальный ремонт учебных мастерских

Акт №3
выполненных работ от 18 ноября 2011г.
Капитальный ремонт учебных мастерских

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и №	Наименование работ и затрат, единица измерения		Стоимость		Общая		Наклад-ные	Затраты	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сварочный цех								
1	E0120-22-1	Демонтаж зонтов над оборудованием	16	366,12	12,64	5858	202	1145	0,33	5
				57,60	4,50	922	72	115,2	0,02	0
		м2								
2	E0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	16	2691,49	31,61	43064	506	2862	0,83	13
				144,00	11,25	2304	180	115,2	0,06	1
		м2								
6	C131310-2	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 280 мм	9	878,00		7902				
		шт								
13	E0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	136,16	25,70		3499	0	3307	0,18	25
				25,70		3499	0	94,5		0
		м2								
14	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	136,16	106,20	3,94	14460	536	13330	0,55	75
				102,11	1,49	13903	203	94,5	0,01	1
		м2								
15	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	266,78	31,00		8270	0			
						0	0			
		кг								
18	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,3	150,79	0,07	1101	1	745	0,65	5
				108,00	0,02	788	0	94,5		0

		3		5	6	7	8	9	10	11
			м2							
19	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	136,16	212,30	1,65	28907	225	3238	0,15	20
				24,53	0,63	3340	86	94,5		0
			м2							
	Е15-36-1									
		Облицовка радиаторов гипсокартонными листами при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	14,33	883,04	4,85	12654	70	3037	1,288	18
		м2								
				222,86	1,41	3194	20	94,5	0,0062	0
	Е10-35-1	Установка радиаторных решеток	12	332,3	23,87	3988	286	1417	0,677	8
		изделие								
				100,35	9,02	1204	108	108	0,044	1
	99-1-1	Радиаторные решетки	7,15	842		6020				
		м2 окрашиваемой поверхности								
	Е15-165-1	Покрытие решеток лаком	7,15	146,86	1,61	1050	12	603	0,532	4
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	634	4	94,5	0,003	0
20	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	139,56	77,16	3,43	10768	479	9897	0,46	64
				73,73	1,31	10290	183	94,5	0,01	1
			м2							
21	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	334,94	31,00		10383	0			
						0	0			
			кг							
22	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	139,56	209,28	1,19	29207	166	2998	0,14	20
				22,28	0,45	3109	63	94,5		0
			м2							
	Е15-163-8									
		Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	48,95	91,34	1,42	4471	70	1430	0,192	9
		м2 окрашиваемой поверхности								
				30,38	0,54	1487	26	94,5	0,0026	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**191602**	**2553**	**44009**	**6**	**266**
						44674	**945**	**1189**	**0**	**4**
		РАЗДЕЛ 2. Слесарный цех №1								
23	Е0162-11-6	Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	89,10	142,14	0,14	12665	12	6589	0,49	44
				78,23	0,03	6970	3	94,5		0
			м2							

		3		5	6	7	8	9	10	11
	6-5-19	Коробка дверная окрашенная, размер 94х55 мм	5,8	114,66 264	0,27	206 1531	0	108	0,0032	0
		м								
35	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00		844				
		шт								
36	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308,00		616				
		шт								
37	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00		1380				
		комплект								
38	С12069-45	Наличники	5,5	74,00		407				
		м								
42	Е0157-19-6	Устройство покрытий подиума из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2	10,56	495,67	1,23	5234	13	439	0,24	3
				37,40	0,18	395	2	110,7		0
		1м2								
43	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	10,24	178,36	0,09	1826	1	172	0,09	1
				15,12	0,02	155	0	110,7		0
		1м								
44	Е0111-36-1	Устройство покрытий подиума из линолеума на клее "Бустилат"	10,56	925,06	4,90	9769	52	706	0,38	4
				58,50	1,85	618	20	110,7	0,01	0
		м2								
	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе (балка)	9,8	1006,87	2,86	9867	28	2620	1,63	16
		м2								
				282,04	0,94	2764	9	94,5	0,0046	0
	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	9,8	106,20	3,94	1041	39	960	0,55	5
				102,11	1,49	1001	15	94,5	0,01	0
		м2								
	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	27,44	31,00		851				
		кг								
	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	9,8	271,63	2,33	2662	23	413	0,26	3
		м2 окрашиваемой поверхности								

2	3		5	6	7	8	9	10	11
Ц8-593-20	Светильник в подвесных потолках		43,65	0,88	428	9	94,5	0,0043	0
		30	371,4	92,4	11142	2772	4812	1,02	31
		шт							
			161	26,6	4830	798	85,5	0,155	5
99-2-18	Светильник потолочный 1-но ламповый R-80 никель	30	549,17		16475				
		шт							
99-2-19	Лампа 3К Е80 100W	30	100,46		3014				
		шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				**183636**	**3990**	**49307**	**16**	**312**
					51121	**1218**	**1687**	**0**	**6**
	РАЗДЕЛ 3. Электроцех								
Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе (балка)	19,6	1006,87	2,86	19735	56	5241	1,63	32
		м2							
			282,04	0,94	5528	18	94,5	0,0046	0
Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	19,6	106,20	3,94	2082	77	1918	0,55	11
			102,11	1,49	2001	29	94,5	0,01	0
		м2							
С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	54,88	31,00		1701				
		кг							
Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	19,6	271,63	2,33	5324	46	825	0,26	5
	м2 окрашиваемой поверхности								
			43,65	0,88	856	17	94,5	0,0043	0
61 С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	16	17,00		272				
		шт							
17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	32	99		3168				
		шт							
64 Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	5,52	769,82	1,14	4249	6	359	0,38	2
			58,43	0,18	323	1	110,7		0
		1м2							
Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(подиум)	0,15	22541,72	316,57	3381	47	584	22,5	3
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	523	18	108	0,58	0

	2	3		5	6	7	8	9	10	11
65	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	-60,00	925,06	4,90	-55504	-294	-4008	0,38	-23
		м2		58,50	1,85	-3510	-111	110,7	0,01	-1
	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" (мат заказчика)	66,12	123,63	4,90	8174	324	4417	0,38	25
		м2		58,50	1,85	3868	122	110,7	0,01	1
66	E0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	36,8	178,36	0,09	6564	3	617	0,09	3
		1м		15,12	0,02	556	1	110,7		0
	E15-36-1	Облицовка радиаторов гипсокартонными листами при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	7,10	883,04	4,85	6270	34	1504	1,288	9
		м2		222,86	1,41	1582	10	94,5	0,0062	0
	E10-35-1	Установка радиаторных решеток	7	332,3	23,87	2326	167	826	0,677	5
		изделие		100,35	9,02	702	63	108	0,044	0
	99-1-1	Радиаторные решетки	6,88	842		5793				
		м2								
	E15-165-1	Покрытие решеток лаком	6,88	146,86	1,61	1010	11	580	0,532	4
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	610	4	94,5	0,003	0
	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен и откосо виз сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	32,10	77,16	3,43	2477	110	2277	0,46	15
		м2		73,73	1,31	2367	42	94,5	0,01	0
	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	77,04	31,00		2388				
		кг								
	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	53,36	266,15	1,88	14202	100	1999	0,231	12
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	2077	38	94,5	0,0035	0
	E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	50,07	174,95	1,88	8760	94	3738	0,468	23
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	3920	36	94,5	0,0035	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				**42372**	**781**	**20877**	**30**	**126**
						21403	**288**	**1415**	**1**	**0**

РАЗДЕЛ 4. Коридор 2 этажа,лестницы

		3		5	6	7	8	9	10	11
68	E0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	28,93	883,04	4,85	25546	140	6131	1,29	37
		м2		222,86	1,41	6447	41	94,5	0,01	0
69	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	28,93	77,16	3,43	2232	99	2052	0,46	13
		м2		73,73	1,31	2133	38	94,5	0,01	0
70	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	69,468	31,00		2154				
		кг								
	E15-36-1	Облицовка радиаторов гипсокартонными листами при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	4,50	883,04	4,85	3974	22	954	1,288	6
		м2		222,86	1,41	1003	6	94,5	0,0062	0
	E10-35-1	Установка радиаторных решеток	2	332,3	23,87	665	48	237	0,677	1
		изделие		100,35	9,02	201	18	108	0,044	0
	99-1-1	Радиаторные решетки	1,30	842		1095				
		м2								
	E15-165-1	Покрытие решеток лаком	1,30	146,86	1,61	191	2	110	0,532	1
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	115	1	94,5	0,003	0
	E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	4,50	174,95	1,88	787	8	335	0,468	2
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	352	3	94,5	0,0035	0
71	E0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	26,43	209,28	1,19	5531	31	568	0,14	4
		м2		22,28	0,45	589	12	94,5		0
74	E0111-31-8	Разборка покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	15	286,35	9,91	4295	149	4635	1,75	26
		м2		275,40	3,71	4131	56	110,7	0,02	0
75	E0111-31-8	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	17	714,96	16,52	12154	281	9727	2,91	49
		м2		459,00	6,19	7803	105	123	0,03	1

		3		5	6	7	8	9	10	11
	С11011-1168 Изм и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	15 м2	1180,00		17700				
	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (сапожок)	13,5	1863,3	4,62	25155	62	3292	1,52	21
		м2 облицовки		254,97	3,14	3442	42	94,5	0,0162	0
77	Е0115-37-2	Облицовка потолков декоративными плитами типа Армстронг по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой каркасов	16,300	1639,99	16,15	26732	263	16761	6,49	106
		м2		1084,30	3,89	17674	63	94,5	0,02	0
78	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	16,3	1070,00		17441				
		м2								
82	С151702-20	Светильники тип ЛВ001-4Х40/П-01-УХЛ4	-2	5570,00		-11140				
		шт								
83	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	-2	704,82	151,67	-1410	-303	-983	2,51	-5
		шт		414,00	91,29	-828	-183	97,2	0,40	-1
84	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	12	17,00		204				
		шт								
	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	32	99		3168				
		шт								
	Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м	16,3	213,01	1,52	3472	25	1937	0,702	11
		м2 горизонтальной проекции		111,38	0,56	1815	9	106,2	0,0028	0
	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	16,2	287,48	2,26	4657	37	900	0,2896	5
		м		49,84	0,34	807	6	110,7	0,0023	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				**144603**	**864**	**46656**	**21**	**277**
						45684	**217**	**1412**	**1**	**0**

		3		5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. Слесарный цех №2								
86	E0156-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	1	243,23	15,06	243	15	245	1,20	1
		полотно		224,53	2,41	225	2	108	0,03	0
87	C12065-23	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-9; ПГ 20-11	1,8	3110,00		5598				
		м2								
	E56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	1,8	322,84	1,7	581	3	222	0,7273	1
		м2 проема		114,66	0,27	206	0	108	0,0032	0
	6-5-19	Коробка дверная окрашенная, размер 94х55 мм	5,8	264		1531				
		м								
88	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00		844				
		шт								
89	C11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308,00		616				
		шт								
90	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00		1380				
		комплект								
91	C12069-45	Наличники	5,5	74,00		407				
		м								
92	E0157-2-10	Разборка покрытия подиума из древесностружечных плит в один слой	15,5	24,46	1,15	379	18	403	0,16	2
		1м2		23,31	0,18	361	3	110,7		0
	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(подиум)	0,15	22541,72	316,57	3381	47	584	22,5	3
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	523	18	108	0,58	0
93	E0157-19-6	Устройство покрытий подиума из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2	7,5	495,67	1,23	3718	9	312	0,24	2
		1м2		37,40	0,18	281	1	110,7		0
94	E0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	41	178,36	0,09	7313	4	687	0,09	4
		1м		15,12	0,02	620	1	110,7		0
95	E0111-36-1	Устройство покрытий подиума из линолеума на клее "Бустилат"	8,2	925,06	4,90	7585	40	548	0,38	3
				58,50	1,85	480	15	110,7	0,01	0

		3		5	6	7	8	9	10	11
		м2								
	E57-8-1	Отделка вручную (циклевка) поверхности сцены и боковых поверхностей	60	49,61		2977	0	3296	0,315	19
		м2		49,61		2977	0	110,7		0
	E57-8-2	Отделка механизированным способом поверхности (шлифовка)	60	15,5		930	0	1030	0,0872	5
		м2		15,5		930	0	110,7		0
	E15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	60	170,46	1,88	10228	113	4480	0,467	28
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	4698	43	94,5	0,0035	0
102	E0115-37-2	Облицовка потолков декоративными плитами типа Армстронг по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой каркасов	7	1639,99	16,15	11480	113	7198	6,49	45
		м2		1084,30	3,89	7590	27	94,5	0,02	0
103	C11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	7	1070,00		7490				
		м2								
	E15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе (балка)	9,8	1006,87	2,86	9867	28	2620	1,63	16
		м2		282,04	0,94	2764	9	94,5	0,0046	0
	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	9,8	106,20	3,94	1041	39	960	0,55	5
		м2		102,11	1,49	1001	15	94,5	0,01	0
	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	27,44	31,00		851				
		кг								
	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	19,6	271,63	2,33	5324	46	825	0,26	5
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	856	17	94,5	0,0043	0
	E15-36-1	Облицовка радиаторов гипсокартонными листами при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	10,27	883,04	4,85	9069	50	2176	1,288	13
		м2		222,86	1,41	2289	14	94,5	0,0062	0
	E10-35-1	Установка радиаторных решеток	7	332,3	23,87	2326	167	826	0,677	5
		изделие		100,35	9,02	702	63	108	0,044	0
	99-1-1	Радиаторные решетки	3,92	842		3301				

1		3		5	6	7	8	9	10	11	
			м2								
	E15-165-1	Покрытие решеток лаком		3,92	146,86	1,61	576	6	331	0,532	2
			м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	348	2	94,5	0,003	0
	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску		61,4	266,15	1,88	16342	115	2300	0,231	14
			м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	2390	44	94,5	0,0035	0
111	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		33,1	77,16	3,43	2554	114	2346	0,46	15
			м2		73,73	1,31	2440	43	94,5	0,01	0
112	C143002-55	Сухие смеси шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе		159,44	31,00		4943				
			кг								
	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску		61,4	266,15	1,88	16342	115	2300	0,231	14
			м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	2390	44	94,5	0,0035	0
114	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке		51,7	174,89	1,88	9042	97	3860	0,47	24
			м2		78,30	0,72	4048	37	94,5		0
	C151702-20	Светильники тип ЛВ001-4Х40/П-01-УХЛ4		8	5570,00		44560				
			шт								
	E0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках		8	704,82	151,67	5639	1213	3929	2,51	20
			шт		414,00	91,29	3312	730	97,2	0,40	3
	C151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127		32	17,00		544				
			шт								
	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40		32	99		3168				
			шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5					202170	**2352**	41478	**41**	**246**
							41431	**1128**	2233	**1**	**3**

РАЗДЕЛ 6. КИП

		3		5	6	7	8	9	10	11
	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	150,0	77,16	3,43	11574	515	10638	0,46	69
		м2		73,73	1,31	11060	197	94,5	0,01	2
	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	330	31,00		10230				
		кг								
	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	137,6	266,15	1,88	36622	259	5156	0,231	32
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	5357	99	94,5	0,0035	0
	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	12,40	174,95	1,88	2169	23	926	0,468	6
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	971	9	94,5	0,0035	0
	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе (балка)	19,6	1006,87	2,86	19735	56	5241	1,63	32
		м2		282,04	0,94	5528	18	94,5	0,0046	0
	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	19,6	106,20	3,94	2082	77	1918	0,55	11
		м2		102,11	1,49	2001	29	94,5	0,01	0
	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	54,88	31,00		1701				
		кг								
	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	19,6	271,63	2,33	5324	46	825	0,26	5
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	856	17	94,5	0,0043	0
	Е0157-2-10	Разборка покрытия подиума из древесностружечных плит в один слой	12	24,46	1,15	294	14	312	0,16	2
		1м2		23,31	0,18	280	2	110,7		0
	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(подиум)	0,18	22541,72	316,57	4058	57	701	22,5	4
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	628	21	108	0,58	0
127	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	10	769,82	1,14	7698	11	649	0,38	4
		1м2		58,43	0,18	584	2	110,7		0

		3		5	6	7	8	9	10	11
	E0111-38-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	11	925,06	4,90	10176	54	735	0,38	4
				58,50	1,85	644	20	110,7	0,01	0
		м2								
129	E0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	48,6	178,36	0,09	8668	4	815	0,09	4
				15,12	0,02	735	1	110,7		0
		1м								
131	E0156-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	1	243,23	15,06	243	15	245	1,20	1
				224,53	2,41	225	2	108	0,03	0
		полотно								
132	C12065-23	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-9; ПГ 20-11	1,4	3110,00		4354				
		м2								
	E56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	1,4	322,84	1,7	452	2	174	0,7273	1
		м2 проема								
				114,66	0,27	161	0	108	0,0032	0
	6-5-19	Коробка дверная окрашенная, размер 94х55 мм	5,4	264		1426				
		м								
133	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00		844				
		шт								
134	C11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308,00		616				
		шт								
135	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00		1380				
		комплект								
136	C12069-45	Наличники	5,5	74,00		407				
		м								
140	C151702-20	Светильники тип ЛВ001-4Х40/П-01-УХЛ4	2	5570,00		11140				
		шт								
141	E0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	2	704,82	151,67	1410	303	983	2,51	5
				414,00	91,29	828	183	97,2	0,40	1
		шт								
142	C151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	24	17,00		408				
		шт								

		3		5	6	7	8	9	10	11
	17-0-78	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	40	99		3960				
		шт								
	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,36	1863,3	4,62	671	2	88	1,52	1
		м2 облицовки		254,97	3,14	92	1	94,5	0,0162	0
		м2								
	E10-35-1	Установка радиаторных решеток	9	332,3	23,87	2991	215	1063	0,677	6
		изделие		100,35	9,02	903	81	108	0,044	0
	99-1-1	Радиаторные решетки	7,65	842		6441				
		шт								
	E15-165-1	Покрытие решеток лаком	7,65	146,86	1,61	1123	12	645	0,532	4
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	678	5	94,5	0,003	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				**158197**	**1665**	31114	34	191
						31531	**687**	1728	1	3
		РАЗДЕЛ 7. Лаборатория гидрометаллургическая								
148	E0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	26,5	883,04	4,85	23401	129	5616	1,29	34
		м2		222,86	1,41	5906	37	94,5	0,01	0
150	C143002-55	Сухие смеси, шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	0,002	31,00		0				
		кг								
	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	1,2	1863,3	4,62	2236	6	293	1,52	2
		м2 облицовки		254,97	3,14	306	4	94,5	0,0162	0
	E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	6,50	174,95	1,88	1137	12	486	0,468	3
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	509	5	94,5	0,0035	0
	E15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе (балка)	19,6	1006,87	2,86	19735	56	5241	1,63	32
		м2		282,04	0,94	5528	18	94,5	0,0046	0

		3		5	6	7	8	9	10	11
	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	19,6	106,20	3,94	2082	77	1918	0,55	11
		м2		102,11	1,49	2001	29	94,5	0,01	0
	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	54,88	31,00		1701				
		кг								
	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	19,6	271,63	2,33	5324	46	825	0,26	5
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	856	17	94,5	0,0043	0
156	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	2	704,82	151,67	1410	303	983	2,51	5
		шт		414,00	91,29	828	183	97,2	0,40	1
157	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	24	17,00		408				
		шт								
158	С151702-20	Светильники тип ЛВ001-4Х40/П-01-УХЛ4	2	5570,00		11140				
		шт								
	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	40	99		3960				
		шт								
159	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия подиума	5,4	51,33	4,89	277	26	282	0,34	2
		1м2		46,44	0,83	251	4	110,7	0,01	0
163	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	17,22	769,82	1,14	13256	20	1117	0,38	7
		1м2		58,43	0,18	1006	3	110,7		0
164	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	18,72	925,06	4,90	17317	92	1251	0,38	7
		м2		58,50	1,85	1095	35	110,7	0,01	0
165	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	48	178,36	0,09	8561	4	805	0,09	4
		1м		15,12	0,02	726	1	110,7		0
	Е10-35-1	Установка радиаторных решеток	11	332,3	23,87	3655	263	1299	0,677	7
		изделие		100,35	9,02	1104	99	108	0,044	0
	99-1-1	Радиаторные решетки	13,38	842		11266				

				5	6	7	8	9	10	11
			шт							
	Е15-105-1	Покрытие решеток лаком	13,38	146,86	1,61	1965	22	1128	0,532	7
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	1186	8	94,5	0,003	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				**128831**	**1056**	**21244**	**11**	**126**
						21302	**443**	**1310**	**1**	**1**
		РАЗДЕЛ 8. Цех гидрометаллургический								
168	Е0115-37-2	Облицовка потолков декоративными плитами типа Армстронг по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой каркасов	39,8	1639,99	16,15	65272	643	40928	6,49	258
		м2		1084,30	3,89	43155	155	94,5	0,02	1
169	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	39,8	1070,00		42586				
		м2								
171	С151702-20	Светильники тип ЛВ001-4Х40/П-01-УХЛ4	3	5570,00		16710				
		шт								
172	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	3	704,82	151,67	2114	455	1474	2,51	8
		шт		414,00	91,29	1242	274	97,2	0,40	1
173	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	36	17,00		612				
		шт								
	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	60	99		5940				
		шт								
174	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	48	769,82	1,14	36951	55	3115	0,38	18
		1м2		58,43	0,18	2805	9	110,7		0
175	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	49,1	925,06	4,90	45420	241	3280	0,38	19
		м2		58,50	1,85	2872	91	110,7	0,01	0
176	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	72,52	178,36	0,09	12935	7	1215	0,09	7
		1м		15,12	0,02	1097	1	110,7		0
177	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия подиума	15,7	51,33	4,89	806	77	821	0,34	5
		1м2		46,44	0,83	729	13	110,7	0,01	0

2	3		5	6	7	8	9	10	11
E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(подиум)	0,18	22541,72	316,57	4058	57	701	22,5	4
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	628	21	108	0,58	0
178	E0110-9-3 Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой гипсокартоном с двух сторн	18,64	302,58	4,32	5640	81	4518	1,43	27
	м2		222,75	1,64	4152	31	108	0,01	0
	C11011-377 Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм	43,28	320,00		13850				
	м2								
180	E0110-23-3 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	634,99	31,85	1200	60	415	1,15	2
	м2		190,80	12,04	361	23	108	0,06	0
181	C12062-2 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,89	4250,00		8033				
	м2								
182	C11011-815 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00		844				
	шт								
183	C11011-821 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308,00		616				
	шт								
184	C11011-791 Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00		1380				
	комплект								
185	C12069-45 Наличники	10,2	74,00		755				
	м								
	E0115-36-1 Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	149,0	883,04	4,85	131573	723	31578	1,29	192
	м2		222,86	1,41	33206	210	94,5	0,01	1
188	E0115-64-3 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	86,98	77,16	3,43	6711	298	6168	0,46	40
	м2		73,73	1,31	6413	114	94,5	0,01	1
189	C143002-55 Сухие смеси шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	208,75	31,00		6471				

		3		5	6	7	8	9	10	11
		кг								
190	E0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	80,48	209,28	1,19	16843	96	1728	0,14	11
		м2		22,28	0,45	1793	36	94,5		0
	E15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе (балка)	19,6	1006,87	2,86	19735	56	5241	1,63	32
		м2		282,04	0,94	5528	18	94,5	0,0046	0
	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	19,6	106,20	3,94	2082	77	1918	0,55	11
		м2		102,11	1,49	2001	29	94,5	0,01	0
	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	54,88	31,00		1701				
		кг								
	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	19,6	271,63	2,33	5324	46	825	0,26	5
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	856	17	94,5	0,0043	0
	E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	6,50	174,95	1,88	1137	12	486	0,468	3
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	509	5	94,5	0,0035	0
	E46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,22	10885,83	154,03	2395	34	466	14,63	3
		м3		2295	58,5	505	13	90	0,28	0
	E53-1-1	Разборка обшивки стен	52	20,04	2,92	1042	152	989	0,123	6
		м2 стен		17,12	0,5	890	26	108	0,0045	0
	E10-35-1	Установка радиаторных решеток	9	332,3	23,87	2991	215	1063	0,677	6
		изделие		100,35	9,02	903	81	108	0,044	0
	99-1-1	Радиаторные решетки	11,05	842		9304				
		шт								
	E15-165-1	Покрытие решеток лаком	11,05	146,86	1,61	1623	18	933	0,532	6
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	980	7	94,5	0,003	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				**474654**	**3403**	**107862**	**56**	**663**
						110625	**1174**	**2021**	**1**	**4**

РАЗДЕЛ 9. Тамбур

204	E0109-46-1	Демонтаж металлических дверей	0,05	16058,86	10703,86	803	535	286	28,98	1
		т		5355,00	1700,07	268	85	81	5,71	0
205	E0109-46-1	Монтаж металлических дверей	0,05	31476,57	17434,99	1574	872	408	41,40	2
		т		7650,00	2428,67	383	121	81	8,15	0
	C12022-3	Двери стальные с полимерным покрытием утепленные ДСУ 1х2,02 с замком и доводчиком	1	42529,00		42529				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9				**44906**	**1407**	**694**	**70**	**3**
						651	**206**	**162**	**14**	**0**

РАЗДЕЛ 11. Прочие работы

15	E62-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	720	7,13	0,09	5134	65	4803	0,049	35
		м2		7,04	0,02	5069	14	94,5	0,0002	0
16	99-2-21	Праймер	72	76		5472				
		л								
17	E9-40-1	Монтаж углозащитного перфорированного металлического уголка(радиаторные решетки и колонны)	144,1	24,32	0,42	3505	61	2577	0,128	18
		м		21,92	0,16	3159	23	81	0,0008	0
18	99-1-15	Углозащитный перфорированный металлический уголок	144,1	45,76		6594				
		м								
19	E9-40-1	Монтаж алюминиевого уголка (подиум, двери)	46,1	24,32	0,42	1121	19	825	0,128	6
		м		21,92	0,16	1011	7	81	0,0008	0
20	99-2-17	Алюминиевый уголок	46,1	203,19		9367				
		м								
21	E11-40-1	Устройство уголка ПВХ	68,7	16,34	0,16	1123	11	1237	0,0899	6
		м плинтусов		16,18	0,07	1112	5	110,7	0,0003	0
22	99-1-18	Уголок ПВХ	68,7	54,24		3726				
		м								
	E69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	3,5	113,54	73,85	397	258	213	0,2624	1
		м борозды		39,69	28,1	139	98	90	0,154	1
	E69-9-4	Заделка в стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	3,5	57,78	0,77	202	3	147	0,238	1
		м борозды		46,67	0,11	163	0	90	0,0007	0

	3		5	6	7	8	9	10	11
E0-63-2	Демонтаж оконных решеток из полосовой и тонколистовой стали т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; кмат2=0;	0,052	5228,55	814,05	272	42	190	27,96	1
	т конструкций		4414,5	75,6	230	4	81	0,371	0
E0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	,38	8,42		320	0	311	0,06	2
	шт		8,42		320	0	97,2		0
E0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	45	37,55		1690	0	1643	0,24	11
	шт		37,55		1690	0	97,2		0
C151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	10	156,00		1560				
18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	5	182		910				
	шт								
18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	25	96		2400				
	шт								
	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	5	84,7		424				
	шт								
18-1-150	Коробка монт ажная	38	24,25		922				
	шт								
счет	Шина заземления без изолятора								
	шт	5	96,1		481				
счет	Шина заземления с изолятором	5	75,5		378				
	шт								
E0121-22-14	Установка розеток 2-х и 3-х полюсных на ток до 250 а	3	947,10	3,06	2841	9	1341	2,48	7
	шт		459,00	1,15	1377	3	97,2	0,01	0
C151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	3	212,00		636				
	шт								
18-1-7	Вилка штепсельная, тип А-701 кМБ	3	112		336				
	шт								
E21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	950	20,78		19741	0	16723	0,113	107
	м провода		18,11		17205	0	97,2		0
E21-9-4	Прокладка провода сечением свыше 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	76,93	20,78		1599	0	1354	0,113	9
	м провода		18,11		1393	0	97,2		0

16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,03	28900		867					
	1000м									
16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,62	52100		32302					
	1000м									
16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,3	60500		18150					
	1000м									
16-1-356	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 5х4 мм2	0,07693	150300		11563					
	1000м									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11				**134033**	**468**	**31364**	**32**	**204**
					32868	**154**	**1114**	**1**	**1**
	РАЗДЕЛ 12. Коридор 1-ого этажа								
E0115-37-2	Облицовка потолков декоративными плитами типа Армстронг по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой каркасов	65,6	1639,99	16,15	107583	1059	67459	6,49	426
			1084,30	3,89	71130	255	94,5	0,02	1
	м2								
C11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	65,6	1070,00		70192				
	м2								
E0167-7-4	Демонтаж плафонов	6	14,95	0,19	90	1	87	0,11	1
			14,76	0,02	89	0	97,2		0
	шт								
C151702-20	Светильники тип ЛВ001-4Х40/П-01-УХЛ4	7	5570,00		38990				
	шт								
E0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	7	704,82	151,67	4934	1062	3438	2,51	18
			414,00	91,29	2898	639	97,2	0,40	3
	шт								
C151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	28	17,00		476				
17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	28	99		2772				
	шт								
E15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	1,47	1006,87	2,86	1480	4	393	1,63	2
	м2								
			282,04	0,94	415	1	94,5	0,0046	0
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12				**226517**	**2126**	**71377**	**11**	**447**
					74532	**895**	**383**	**0**	**4**

	3		5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**1931521**	**20665**	**465983**	**328**	**2861**
					475822	**7355**	**14654**	**21**	**26**
	Стоимость материалов, тенге				1 435 034				
	Накладные расходы, тенге				465 983				
	-заработная плата в накладных, тенге (15%)				69 897				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				233				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				143 850				
	Всего по смете, тенге				2 541 354				
	Сметная заработная плата, тенге				553 074				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				3 120				
	Итого в базовых ценах 2001г.				2 541 354				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				553 074				
0,95	Итого с коэффициентом снижения сметной стоимости				2414286				
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512) К=1.951				4 710 272				
	В том числе сметная зарплата в текущих ценах				1 079 047				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				94 205				
	Итого в текущих ценах				4 804 477				
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				576 537				
	Сметная стоимость строительства				**5 381 014**				

Заказчик:
Директор ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7" _____ Болдашевский А.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.

Технадзор: _____ Искаков Б.С.

Счет-фактура № 00000000053 от 11.11.11 (1)

Поставщик: ТОО "Строитель" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451700042194, БИН: 970140005946, Адрес: Республика Казахстан г.Павлодар ул.Крупской 76 оф.312, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0000448 от 15.10.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ06470172203A039209 в АО МЕТРОКОМБАНК, БИК MEOKKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор б/н от 20.10.11г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечисление (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК 140013 г.Павлодар ул.Ломова 162

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН 451700042194 БИН 970140005946 ТОО Строитель г.Павлодар ул.Крупской, 76. (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН 451800030106, БИН 970340001405 ГУ Павлодарский профессиональный лицей №7 г.Павлодар ул.Ломова ,162. (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Павлодарский профессиональный лицей №7 (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451800030106, БИН: 970340001405, РК 140013 г.Павлодар ул.Ломова 162 (10а)

ИИК покупателя: KZ540704022613026001 в Департамент казначейства по Павлодарской обл., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт учебных мастерских ГУ Павлодарский профессиональный лицей №7.	тн		1 884 494,64	1 884 494,64	12%	226 139,36	2 110 634,00		
Всего по счету:					**1 884 494,64**		**226 139,36**	**2 110 634,00**		

Руководитель организации Лунёв Д. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Баланда Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

сій ф. 53

Форма №3

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат
от 11 **НОЯБРЯ 2011** года

Заказчик: ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7"
Подрядчик: ТОО "Строитель"
Договор №б/н от 20.10.2011г.
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт учебных мастерских ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7"

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный период	из них экономии от совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	8 640 941	2 110 634			
в том числе НДС 12%	925 815	226 139			
Удержание 30% аванса пропорционально от выполненных работ	2 592 282	633 190			
Итого к оплате		1 477 444			

Итого к оплате: Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч четыреста сорок четыре тенге

Заказчик:

Директор ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7" _____ Болдашевский А.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.

Форма 2В

Заказчик:ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7"
Подрядчик: ТОО "Строитель"
Наименование стройки: Капитальный ремонт учебных мастерских

Акт №2
выполненных работ от 11 ноября 2011г.
Капитальный ремонт учебных мастерских

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с переходом в цены 2011г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	кол-во	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Электроцех								
59	С151702-20	Светильники тип ЛВ001-4Х40/П-01-УХЛ4 шт	8	5570,00		44560				
60	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	8	704,82	151,67	5639	1213	4365	2,51	20
		шт		414,00	91,29	3312	730	108	0,40	3
61	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127 шт	16	17,00		272				
64	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	60	769,82	1,14	46189	68	3893	0,38	23
		1м2		58,43	0,18	3506	11	110,7		0
65	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	60	925,06	4,90	55504	294	4008	0,38	23
		м2		58,50	1,85	3510	111	110,7	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				**152164**	**1575**	**12266**	**3**	**66**
						10328	**852**	**329**	**0**	**4**
		РАЗДЕЛ 4. Коридор 2 этажа,лестницы								
82	С151702-20	Светильники тип ЛВ001-4Х40/П-01-УХЛ4 шт	10	5570,00		55700				
83	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	10	704,82	151,67	7048	1517	4912	2,51	25

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		шт		414,00	91,29	4140	913	97,2	0,40	4
84	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	20	17,00		340				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				**63088**	**1517**	**4912**	**3**	**25**
						4140	**913**	**97**	**0**	**4**
		РАЗДЕЛ 5. Слесарный цех №2								
99	Е0157-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	60	1553,45	4,07	93207	244	7192	0,69	41
		1м2		107,64	0,65	6458	39	110,7	0,01	1
111	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	80	77,16	3,43	6173	274	5673	0,46	37
		м2		73,73	1,31	5898	105	94,5	0,01	1
112	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	112	31,00		3472				
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				**102852**	**518**	**12865**	**1**	**78**
						12356	**144**	**205**	**0**	**2**
		РАЗДЕЛ 6. КИП								
127	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	70	769,82	1,14	53887	80	4542	0,38	27
		1м2		58,43	0,18	4090	13	110,7		0
128	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	70	925,06	4,90	64754	343	4677	0,38	27
		м2		58,50	1,85	4095	130	110,7	0,01	1
140	С151702-20	Светильники тип ЛВ001-4Х40/П-01-УХЛ4	8	5570,00		44560				
		шт								
141	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	8	704,82	151,67	5639	1213	3929	2,51	20
		шт		414,00	91,29	3312	730	97,2	0,40	3
142	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	16	17,00		272				
		шт								

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				**169112**	**1636**	**13148**	**3**	**74**
						11497	**873**	**319**	**0**	**4**
		РАЗДЕЛ 7. Лаборатория гидрометаллургическая								
156	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	8	704,82	151,67	5639	1213	3929	2,51	20
		шт		414,00	91,29	3312	730	97,2	0,40	3
157	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	16	17,00		272				
		шт								
158	С151702-20	Светильники тип ЛВ001-4Х40/П-01-УХЛ4	8	5570,00		44560				
		шт								
163	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	60	769,82	1,14	46189	68	3893	0,38	23
		1м2		58,43	0,18	3506	11	110,7		0
164	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	60	925,06	4,90	55504	294	4008	0,38	23
		м2		58,50	1,85	3510	111	110,7	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				**152164**	**1575**	**11830**	**3**	**66**
						10328	**852**	**319**	**0**	**4**
		РАЗДЕЛ 8. Цех гидрометаллургический								
171	С151702-20	Светильники тип ЛВ001-4Х40/П-01-УХЛ4	12	5570,00		66840				
		шт								
172	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	12	704,82	151,67	8458	1820	5893	2,51	30
		шт		414,00	91,29	4968	1095	97,2	0,40	5
173	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	24	17,00		408				
		шт								
174	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	90	769,82	1,14	69284	103	5839	0,38	34
		1м2		58,43	0,18	5259	16	110,7		0
175	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	90	925,06	4,90	83255	441	6013	0,38	34

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		м2		58,50	1,85	5265	167	110,7	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				**228245**	**2364**	**17745**	**3**	**98**
						15492	**1278**	**319**	**0**	**6**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**867625**	**9185**	**72766**	**16**	**407**
						64141	**4912**	**1588**	**0**	**24**

	Стоимость материалов, тенге	794 299
	Накладные расходы, тенге	72 766
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)	10 915
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	36
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	56 423
	Всего по смете, тенге	996 814
	Сметная заработная плата, тенге	79 968
	Нормативная трудоемкость, чел-час	467
	Итого в базовых ценах 2001г.	996 814
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	79 968
0,95	Итого с коэффициентом снижения сметной стоимости:	946973
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512) К=1.951	1 847 544
	В том числе сметная зарплата в текущих ценах	156 018
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	36 951
	Итого в текущих ценах	1 884 495
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	226 139
	Сметная стоимость строительства	**2 110 634**

Заказчик:
Директор ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7" _____ Болдашевский А.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.

Технадзор: _____ Искаков Б.С.

Счет-фактура № 00000000049 от 07.11.11 (1)

Поставщик: ТОО "Строитель" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451700042194, БИН: 970140005946, Адрес: Республика Казахстан г.Павлодар ул.Крупской 76 оф.312, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0000448 от 15.10.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ06470172203A039209 в АО МЕТРОКОМБАНК, БИК MEOKKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор б/н от 20.10.11г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечисление (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК 140013 г.Павлодар ул.Ломова 162

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Павлодарский профессиональный лицей №7 (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451800030106, БИН: 970340001405, РК 140013 г.Павлодар ул Ломова 162 (10а)

ИИК покупателя: KZ540704022613026001 в Департамент казначейства по Павлодарской обл., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт учебных мастерских ГУ Павлодарский профессиональный лицей №7	тн		5 830 631,25	5 830 631,25	12%	699 675,75	6 530 307,00		
Всего по счету:					5 830 631,25		699 675,75	6 530 307,00		

Руководитель организации Лунёв Д. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

М.П.

Главный бухгалтер организации Баланда Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

оп 8 №49.

Форма №3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
от 07 **НОЯБРЯ 2011** года

Заказчик: ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7"
Подрядчик: ТОО "Строитель"
Договор №б/н от 20.10.2011г.
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт учебных мастерских ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7"

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный период	из них экономии от совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	6 530 307	6 530 307			
в том числе НДС 12%	699 676	699 676			
Удержание 30% аванса пропорционально от выполненных работ	1 959 092	1 959 092			
Итого к оплате		4 571 215			

Итого к оплате: Четыре миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча двести пятнадцать тенге

Заказчик:

Директор ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7" _____ Болдашевский А.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.

Заказчик ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7"
Подрядчик ТОО "Строитель"
Наименование стройки: Капитальный ремонт учебных мастерских

Форма 2В

Акт №1
выполненных работ от 07 ноября 2011г.
Капитальный ремонт учебных мастерских

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ноябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сварочный цех								
13	E0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	150	25,70		3855	0	3643	0,18	27
		м2		25,70		3855	0	94,5		0
14	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	150	106,20	3,94	15930	591	14686	0,55	83
		м2		102,11	1,49	15317	224	94,5	0,01	2
15	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	420	31,00		13020	0			
		кг				0	0			
16	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	21,6	714,81	6,33	15440	137	6433	1,79	39
		м2		312,75	2,39	6755	52	94,5	0,01	0
17	E0115-158-2	Окраска откосов наружных с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	21,6	323,45	2,03	6987	44	337	0,09	2
		м2		15,75	0,77	340	17	94,5		0
19	E0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	150	212,30	1,65	31845	248	3567	0,15	23
		м2		24,53	0,63	3680	95	94,5		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**87077**	**1020**	**28666**	**3**	**174**
						29947	**388**	**473**	**0**	**2**

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Слесарный цех №1								
29	Е0115-37-2	Облицовка потолков декоративными плитами типа Армстронг по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой каркасов	80	1639,99	16,15	131199	1292	82267	6,49	519
				1084,30	3,89	86744	311	94,5	0,02	2
		м2								
30	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	80	1070,00		85600				
		м2								
31	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	30	883,04	4,85	26491	146	6358	1,29	39
				222,86	1,41	6686	42	94,5	0,01	0
		м2								
32	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,2	59,88	6,55	132	14	129	0,36	1
				53,33	1,04	117	2	108	0,01	0
		м2								
48	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	7,2	714,81	6,33	5147	46	2144	1,79	13
				312,75	2,39	2252	17	94,5	0,01	0
		м2								
49	Е0115-158-2	Окраска откосов наружных с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	7,2	323,45	2,03	2329	15	112	0,09	1
				15,75	0,77	113	6	94,5		0
		м2								
52	Е0167-7-4	Демонтаж плафонов	12	14,95	0,19	179	2	172	0,11	1
				14,76	0,02	177	0	97,2		0
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				**251077**	**1515**	**91182**	**10**	**574**
						96089	**378**	**583**	**0**	**2**
		РАЗДЕЛ 3. Электроцех								
56	Е0115-37-2	Облицовка потолков декоративными плитами типа Армстронг по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой каркасов	68	1639,99	16,15	111519	1098	69927	6,49	441
				1084,30	3,89	73732	265	94,5	0,02	1
		м2								
57	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	68	1070,00		72760				
		м2								

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
60	E0167-7-4	Демонтаж плафонов	8	14,95	0,19	120	2	115	0,11	1
		шт		14,76	0,02	118	0	97,2		0
62	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,3	714,81	6,33	3074	27	1280	1,79	8
		м2		312,75	2,39	1345	10	94,5	0,01	0
63	E0115-158-2	Окраска откосов наружных с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	4,3	323,45	2,03	1391	9	67	0,09	0
		м2		15,75	0,77	68	3	94,5		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				**188864**	**1136**	**71389**	**8**	**450**
						75263	**278**	**381**	**0**	**1**
		РАЗДЕЛ 4. Коридор 2 этажа,лестницы								
68	E0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	213,64	883,04	4,85	188653	1036	45278	1,29	276
		м2		222,86	1,41	47612	301	94,5	0,01	2
69	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	213,64	77,16	3,43	16484	733	15150	0,46	98
		м2		73,73	1,31	15752	280	94,5	0,01	2
70	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	512,7	31,00		15894				
		кг								
71	E0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	213,64	209,28	1,19	44711	254	4589	0,14	30
		м2		22,28	0,45	4760	96	94,5		0
77	E0115-37-2	Облицовка потолков декоративными плитами типа Армстронг по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой каркасов	80,6	1639,99	16,15	132183	1302	82885	6,49	523
		м2		1084,30	3,89	87395	314	94,5	0,02	2
78	C11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	80,6	1070,00		86242				
		м2								

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
101	E0167-7-4	Демонтаж плафонов	10	14,95	0,19	150	2	144	0,11	1
				14,76	0,02	148	0	97,2		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	шт			484317	3327	148046	8	928
						155667	991	475	0	6
		РАЗДЕЛ 5. Слесарный цех №2								
85	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,2	59,88	6,55	132	14	129	0,36	1
				53,33	1,04	117	2	108	0,01	0
102	E0115-37-2	Облицовка потолков декоративными плитами типа Армстронг по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой каркасов	60	1639,99	16,15	98399	969	61700	6,49	389
				1084,30	3,89	65058	233	94,5	0,02	1
103	C11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	60	1070,00		64200				
109	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	10,8	714,81	6,33	7720	68	3217	1,79	19
				312,75	2,39	3378	26	94,5	0,01	0
110	E0115-158-2	Окраска откосов наружных с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	10,8	323,45	2,03	3493	22	168	0,09	1
				15,75	0,77	170	8	94,5		0
115	E0167-7-4	Демонтаж плафонов	12	14,95	0,19	179	2	172	0,11	1
				14,76	0,02	177	0	97,2		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				**174123**	**1075**	**65386**	**9**	**411**
						68900	**269**	**489**	**0**	**1**
		РАЗДЕЛ 6. КИП								
119	E0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	150	883,04	4,85	132456	728	31791	1,29	194
				222,86	1,41	33429	212	94,5	0,01	2
120	E0115-37-2	Облицовка потолков декоративными плитами типа Армстронг по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой каркасов	85	1639,99	16,15	139399	1373	87410	6,49	552
				1084,30	3,89	92166	331	94,5	0,02	2

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		м2								
121	С11011 351	Потолок подвес ной "ARMSTRONG" с к мплектующими	85	1070,00		90950				
		м2								
130	Е0156- 2-1	Снятие дверны полотен	2,2	59,88	6,55	132	14	129	0,36	1
				53,33	1,04	117	2	108	0,01	0
		м2								
137	Е0115 6-1	Штукатурка пло ких поверхностей око ых и дверных откосов по бет у и камню	7,2	714,81	6,33	5147	46	2144	1,79	13
				312,75	2,39	2252	17	94,5	0,01	0
		м2								
138	Е0115- 8-2	Окраска откосо наружных с лесов по дготовленной поверхности кр мнийорганическая	7,2	323,45	2,03	2329	15	112	0,09	1
				15,75	0,77	113	6	94,5		0
		м2								
139	Е0167 -4	Демонтаж плаф онов	8	14,95	0,19	120	2	115	0,11	1
				14,76	0,02	118	0	97,2		0
		шт								
146	Е0115-1 0-1	Простая окраск стен поливинилацета ными водоэмульсион ными составами, по шту атурке и сборным конструкциям, п дготовленными под о аску	150	209,28	1,19	31392	179	3222	0,14	21
				22,28	0,45	3342	68	94,5		0
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕ У 6				**401925**	**2357**	**124923**	**10**	**783**
						131537	**636**	**678**	**0**	**4**
		РАЗД Л 7. Лаборатория гидрометаллург ческая								
147	Е0155- -6	Разборка дерев нных шкафов каркасн х, обшитых древесно-волок истыми плитами	15	81,77	5,83	1227	87	1245	0,53	8
				75,94	0,95	1139	14	108	0,01	0
		м2								
148	Е0115- 6-1	Облицовка сте листовыми материала и при отделке под окраску и оклей у обоями с креплением на пристенный металлический аркас	67,5	883,04	4,85	59605	327	14305	1,29	87
				222,86	1,41	15043	95	94,5	0,01	1
		м2								
149	Е0115- 4-3	Сплошное выра внивание бетонных пов рхностей /однослойная ш укатурка/ из сухих рас ворных смесей толщиной до 10 мм стен	125,08	77,16	3,43	9651	429	8870	0,46	58
				73,73	1,31	9222	164	94,5	0,01	1
		м2								

	2	3		5	6	7	8	9	10	11
150	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	300,19	31,00		9306				
		кг								
151	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	125,08	209,28	1,19	26177	149	2687	0,14	
				22,28	0,45	2787	56	94,5		
		м2								
152	Е0115-37-2	Облицовка потолков декоративными плитами типа Армстронг по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой каркасов	80	1639,99	16,15	131199	1292	82267	6,49	
				1084,30	3,89	86744	311	94,5	0,02	
		м2								
153	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	80	1070,00		85600				
		м2								
166	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	10,8	714,81	6,33	7720	68	3217	1,79	
				312,75	2,39	3378	26	94,5	0,01	
		м2								
167	Е0115-158-2	Окраска откосов наружных с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	10,8	323,45	2,03	3493	22	168	0,09	
				15,75	0,77	170	8	94,5		
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				**333978**	**2374**	**112759**	**11**	
						118483	**674**	**675**	**0**	

РАЗДЕЛ 8. Цех гидрометаллургический

168	Е0115-37-2	Облицовка потолков декоративными плитами типа Армстронг по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой каркасов	70	1639,99	16,15	114799	1131	71983	6,49	
				1084,30	3,89	75901	272	94,5	0,02	
		м2								
169	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	70	1070,00		74900				
		м2								
170	Е0167-7-4	Демонтаж плафонов	12	14,95	0,19	179	2	172	0,11	
				14,76	0,02	177	0	97,2		
		шт								
186	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	10,8	714,81	6,33	7720	68	3217	1,79	

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
				312,75	2,39	3378	26	94,5	0,01	0
		м2								
187	E0115-158-2	Окраска откосов наружных с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	10,8	323,45	2,03	3493	22	168	0,09	1
				15,75	0,77	170	8	94,5		0
		м2								
188	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	100,6	77,16	3,43	7762	345	7134	0,46	46
				73,73	1,31	7417	132	94,5	0,01	1
		м2								
189	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	241,44	31,00		7485				
		кг								
190	E0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	100,6	209,28	1,19	21054	120	2160	0,14	14
				22,28	0,45	2241	45	94,5		0
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				**237392**	**1688**	**84834**	**9**	**535**
						89284	**483**	**570**	**0**	**2**
		РАЗДЕЛ 9. Тамбур								
197	E0146-24-2	Отбивка лепнины с поверхностей кирпичных стен и потолков	23,32	32,87		767	0	690	0,23	5
				32,87		767	0	90		0
		м2								
198	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	4	106,20	3,94	425	16	391	0,55	2
				102,11	1,49	408	6	94,5	0,01	0
		м2								
199	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	11,2	31,00		347				
		кг								
200	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	23,32	77,16	3,43	1799	80	1654	0,46	11
				73,73	1,31	1719	31	94,5	0,01	0
		м2								
201	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	56	31,00		1736				

		3		5	6	7	8	9	10	11
		кг								
202	E0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	23,32	209,28	1,19	4880	28	501	0,14	3
				22,28	0,45	520	10	94,5		0
		м2								
203	E0115-180-2	Простая окраска потолков и обшивки трубы поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	7,2	212,30	1,65	1529	12	172	0,15	1
				24,53	0,63	177	5	94,5		0
		м2								
207	E0115-37-4	Обшивка трубы отопления гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	3,2	1794,39	18,49	5742	59	2998	5,91	19
				986,89	4,54	3158	15	94,5	0,02	0
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9				**17225**	**195**	**6406**	**7**	**41**
						6749	**67**	**563**	**0**	**0**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**2175978**	**14687**	**733591**	**75**	**4606**
						771919	**4164**	**4887**	**0**	**22**

	Стоимость материалов, тенге	1 389 372
	Накладные расходы, тенге	733 591
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)	110 039
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	367
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	174 574
	Всего по смете, тенге	3 084 143
	Сметная заработная плата, тенге	886 122
	Нормативная трудоемкость, чел-час	4 995
	Итого в базовых ценах 2001г.	3 084 143
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	886 122
0,95	Итого с коэффициентом снижения сметной стоимости:	2929936
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512) К=1.951	5 716 305
	В том числе сметная зарплата в текущих ценах	1 728 824
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	114 326
	Итого в текущих ценах	5 830 631

3	5	6	7	8	9	10	11
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%			699 676				
Сметная стоимость строительства			6 530 307				

Заказчик:
Директор ГУ "Павлодарский профессиональный лицей №7" _____ Болдашевский А.В.

Технадзор: _____ Искаков Б.С

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.