ТОО АСЗ

Файл №: 2.13.3.101

Объект: Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс. т/год. в г. Алматы.

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Гос РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ТОО "BASYER Construction"
Подрядчик: ТОО "Алматысейсмозащита"

Технологические коммуникации ТК.1 и ТК.2

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за сентябрь 2018 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен-е	код	номер	код
		№ 139/LUK/2018г.	08.06.2018г.				
		Доп. Соглашение № 1 к №139/LUK/2018г.	30.09.2018г.				

30 сентября 2018г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налоги		в том числе
	С начала года по отчетный месяц включительно	За отчетный месяц	Из графы 1								
			СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты		Отчисл. в фонд занятости	В дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коомуникации ТК.1	11 341 772,92										
Коомуникации ТК.2	7 898 731,68										
Всего по стройке:	19 240 504,59										
в том числе за		19 240 504,59									2 061 482,63
сентябрь											
2018г.											

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК ТОО "Алматысейсмозащита"

Директор _____ **/Золотухин А.В./**
должность / подпись расшифровка подписи

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК ТОО "BASYER Construction"

Директор _____ **/Юнязов С.Н./**
должность / подпись расшифровка подписи

ТОО АСЗ

Объект: Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс. т/год. в г. Алматы.

Заказчик: ТОО "BASYER Construction"

Подрядчик: ТОО "Алматысейсмозащита"

Договор №: Доп. Соглашение № 1 от 30.09.2018г. к Договору № 139/LUK/2018 от 08.06.2018г.

Технологические коммуникации ТК.1

А К Т № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 года

30 сентября 2018г.

№	Наименование	ГОСТ/ТУ	Кол-во по проекту	Ед. измер.	Вес единицы	Материалы - за единицу, тенге вкл. НДС	Итого - материалы, тенге	Работы - за единицу, тенге	Итого - работы, тенге	Всего - материалы и работы, тенге	Выполнено с начала строительства по отчетный период, включительно: Количество выполненное	Всего материалы, тенге	Всего работы, тенге	Выполнено за отчетный период Июнь-Сентябрь: Количество выполненное	Всего материалы, тенге	Всего работы, тенге
1	Труба стальная, ГОСТ 8732-78, д.57х3,5 мм	ГОСТ 8732-78	246,7	м	4,62	2 474	610 336	270 361	308 145	918 481	0,0	0	0	0,0	0	0
2	Труба стальная, ГОСТ 8732-78, д.89х4 мм	ГОСТ 8732-79	2510	м	8,39	3 722	9 342 220	270 361	5 693 509	15 035 729	0,0	0	0	1 355,2	5 044 054	3 074 041
3	Труба стальная, ГОСТ 8732-78, д.114х4 мм	ГОСТ 8732-80	2635,2	м	10,85	5 504	14 504 141	270 361	7 730 146	22 234 287	0,0	0	0	283,2	1 558 733	830 744
4	Отвод 90 град., 57х3,5 мм		11	шт		790	8 690	в составе поз.1,2,3		8 690	0	0	-	0	0	-
5	Отвод 90 град., 89х4 мм		131	шт		1 500	196 500			196 500	0	0	-	27	40 500	-
6	Отвод 90 град., 114х4 мм		118	шт		2 800	330 400			330 400	0	0	-	15	42 000	-
7	Опора корпусная 2-х хомутовая 57-ЮЖ-А12 (подвижная)	57-ЮЖ-А12	39	шт		2 100	81 900	в составе поз.1,2,3		81 900	0	0	-	0	0	-
8	Опора корпусная 2-х хомутовая 89-ЮЖ-А12 (подвижная)	89-ЮЖ-А12	386	шт		2 300	887 800			887 800	0	0	-	193	443 900	-
9	Опора корпусная 2-х хомутовая 114-ЮЖ-А12 (подвижная)	114-ЮЖ-А12	435	шт		4 050	1 761 750			1 761 750	0	0	-	76	307 800	-
10	Скорлупа ППУ в оцинкованной оболочке, толщ.40, д.57 мм		246,7	м		3 967	978 659	2 700	666 090	1 644 749	0,0	0	0	0,0	0	0
11	Скорлупа ППУ в оцинкованной оболочке, толщ.40, д.89 мм		2510	м		5 400	13 554 000	2 700	6 777 000	20 331 000	0,0	0	0	0,0	0	0
12	Скорлупа ППУ в оцинкованной оболочке, толщ.40, д.114 мм		2635	м		5 940	15 651 900	2 970	7 825 950	23 477 850	0,0	0	0	0,0	0	0
13	Отводы ППУ д.57 мм		11	м		1 267	13 937	в составе поз.10,11,12		13 937	0	0	-	0	0	-
14	Отводы ППУ д.89 мм		131	м		5 544	726 264			726 264	0	0	-	0	0	-
15	Отводы ППУ д.114 мм		118	м		6 336	747 648			747 648	0	0	-	0	0	-
16	Клей полиуретановый		600	кг		1 300	780 000		-	780 000	0	0	-	0	0	-
17	Хомут-стяжка		10304	шт		350	3 606 400	20	206 080	3 812 480	0	0	0	0	0	0
18	Грунтовка ГФ-021		1689	м2		162,5	274 463	500	844 500	1 118 963	0	0	0	0	0	0
19	Сталь тонколистовая оцинкованная толщ.0,8 мм		55	м2		4 200	231 000	1 050	57 750	288 750	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО:			**тенге**			**64 288 007**		**30 109 171**	**94 397 178**						
	в т.ч Стоимость материалов:			*тенге*			**64 288 007**					**0**			**7 436 987**	
	в т.ч. Стоимость работ:			*тенге*					**30 109 171**				**0**			**3 904 786**
	ВСЕГО (материалов и работ):			***тенге***						**94 397 178**			**0**			**11 341 773**
	в т.ч. НДС 12%			*тенге*						10 113 983			0			1 215 190

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК ТОО "Алматысейсмозащита"

Директор _____ **/Золотухин А.В./**
должность / подпись расшифровка подписи

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК ТОО "BASYER Construction"

Директор _____ **/Юнязов С.Н./**
должность / подпись расшифровка подписи

Нач. конт.

ТОО АСЗ

Объект: Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс. т/год. в г. Алматы.

Заказчик: ТОО "BASYER Construction"

Подрядчик: ТОО "Алматысеймозашита"

Договор №: Доп. Соглашение № 1 от 30.09.2018г. к Договоу № 139/LUK/2018 от 08.06.2018г.

Технологические коммуникации ТК.2

А К Т № 2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 года

30 сентября 2018г.

№	Наименование	ГОСТ/ТУ	Кол-во	Ед. измер.	Вес единицы	Материалы - за единицу, тенге вкл. НДС	Итого - материалы, тенге	Работы - за единицу, тенге	Итого - работы, тенге	Всего - материалы и работы, тенге	Выполнено с начала строительства по отчетный период, включительно			Выполнено за отчетный период Июнь-Сентябрь		
											Количество выполненное	Всего материалы, тенге	Всего работы, тенге	Количество выполненное	Всего материалы, тенге	Всего работы, тенге
1	Кран шаровый фланцевый, д.50, PN16, марки УП-КШ-016-50		90	шт			-	2 904	261 360	261 360	0	-	0	0	-	0
2	Кран шаровый фланцевый, д.80, PN16, марки УП-КШ-016-80		48	шт			-	5 346	256 608	256 608	0	-	0	0	-	0
3	Кран шаровый фланцевый, д.100, PN16, марки УП-КШ-016-100		13	шт			-	5 346	69 498	69 498	0	-	0	0	-	0
4	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, пневматический, д.50, PN16, марки УП-КШ-016-50		3	шт			-	2 904	8 712	8 712	0	-	0	0	-	0
5	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, пневматический, д.80, PN16, марки УП-КШ-016-80		9	шт			-	5 346	48 114	48 114	0	-	0	0	-	0
6	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, пневматический, д.100, PN16, марки УП-КШ-016-100		6	шт			-	5 346	32 076	32 076	0	-	0	0	-	0
7	Труба стальная водогазопроводная, ГОСТ 3262-78, сечением 21,3х2 мм	ГОСТ 3262-78	1	м	1,08	1 690	1 690	769 950	832	2 522	0,0	0	0	0,0	0	0
8	Труба стальная водогазопроводная, ГОСТ 3262-78, сечением 33,7х3,2 мм	ГОСТ 3262-78	116	м	1,57	1 732	200 912	461 100	724	201 636	0,0	0	0	0,0	0	0
9	Труба стальная бесшовная, ГОСТ 8732-78, сечением 57х3,5 мм	ГОСТ 8732-78	757	м	4,62	2 474	1 872 818	270 361,2	945 545	2 818 363	0,0	0	0	0,0	0	0
10	Труба стальная бесшовная, ГОСТ 8732-78, сечением 89х4 мм	ГОСТ 8732-78	1469	м	9,38	3 722	5 467 618	270 361,2	3 725 366	9 192 984	0,0	0	0	669,8	2 492 996	1 698 605
11	Труба стальная бесшовная, ГОСТ 8732-78, сечением 114х4 мм	ГОСТ 8732-78	789	м	10,26	5 504	4 342 656	270 361,2	2 188 612	6 531 268	0,0	0	0	330,8	1 820 723	917 608
12	Труба стальная бесшовная, ГОСТ 8732-78, сечением 159х5 мм	ГОСТ 8732-78	79	м	17,15	7 023	554 817	270 361,2	366 299	921 116	0,0	0	0	0,0	0	0
13	Отвод 90 град., 33,7х3,2 мм		28	шт		470	13 160	в составе поз.		13 160	0	0	-	0	0	-
14	Отвод 90 град., 57х3,5 мм		275	шт		790	217 250			217 250	0	0	-	0	0	-
15	Отвод 90 град., 89х4 мм		204	шт		1 500	306 000			306 000	0	0	-	0	0	-
16	Отвод 90 град., 114х4 мм		55	шт		2 800	154 000			154 000	0	0	-	0	0	-
17	Отвод 90 град., 159х5 мм		7	шт		11 090	77 630			77 630	0	0	-	0	0	-
18	Переход концентрический 33,7х3,2-21,3х2,0 мм		2	шт		1 440	2 880			2 880	0	0	-	0	0	-
19	Тройник равнопроходный 57х3,5 мм		2	шт		2 250	4 500			4 500	0	0	-	0	0	-
20	Тройник равнопроходный 89х4 мм		10	шт		4 335	43 350			43 350	0	0	-	0	0	-
21	Тройник равнопроходный 114х4 мм		12	шт		5 150	61 800			61 800	0	0	-	0	0	-
22	Тройник переходной 89х4,5-57х3,5 мм		28	шт		4 335	121 380	7,8,9,10,11,12		121 380	0	0	-	0	0	-

23	Тройник переходной 114х4-57х3,5 мм		48	шт		5 150	247 200	в составе поз.		247 200	0	0	-	0	0	-
24	Тройник переходной 114х4-89х4,5 мм		32	шт		5 150	164 800			164 800	0	0	-	0	0	-
25	Тройник переходной 159х4,5-57х3,5 мм		1	шт		7 890	7 890	7,8,9,10,11,12		7 890	0	0	-	0	0	-
26	Заглушка фланцевая д.50 мм, PN16		10	шт		3 120	31 200	в составе позиций 30,31,32,33		31 200	0	0	-	0	0	-
27	Заглушка фланцевая д.80 мм, PN16		54	шт		6 960	375 840			375 840	0	0	-	0	0	-
28	Заглушка фланцевая д.100 мм, PN16		15	шт		8 040	120 600			120 600	0	0	-	0	0	-
29	Заглушка фланцевая д.150 мм, PN16		2	шт		9 600	19 200			19 200	0	0	-	0	0	-
30	Фланцы манжетные под приварку д.50 мм, PN16		10	шт		1 920	19 200	2 013	20 130	39 330	0	0	0	0	0	0
31	Фланцы манжетные под приварку д.80 мм, PN16		4	шт		2 400	9 600	2 847	11 388	20 988	0	0	0	0	0	0
32	Фланцы манжетные под приварку д.100 мм, PN16		15	шт		3 120	46 800	3 325	49 875	96 675	0	0	0	0	0	0
33	Фланцы манжетные под приварку д.150 мм, PN16		2	шт		5 760	11 520	4 942	9 884	21 404	0	0	0	0	0	0
34	Прокладка фланцевая д.50 мм, PN16		10	шт		1 920	19 200	в составе позиций 30,31,32,33		19 200	0	0	-	0	0	-
35	Прокладка фланцевая д.80 мм, PN16		54	шт		2 400	129 600			129 600	0	0	-	0	0	-
36	Прокладка фланцевая д.100 мм, PN16		15	шт		3 120	46 800			46 800	0	0	-	0	0	-
37	Прокладка фланцевая д.150 мм, PN16		2	шт		5 760	11 520			11 520	0	0	-	0	0	-
38	Болт М12х75, ГОСТ 7798-70	ГОСТ 7798-70	40	шт		620	24 800			24 800	0	0	-	0	0	-
39	Болт М16х80, ГОСТ 7798-70	ГОСТ 7798-70	216	шт		668	144 288			144 288	0	0	-	0	0	-
40	Болт М16х90, ГОСТ 7798-70	ГОСТ 7798-70	60	шт		668	40 080			40 080	0	0	-	0	0	-
41	Болт М20х110, ГОСТ 7798-70	ГОСТ 7798-70	8	шт		700	5 600			5 600	0	0	-	0	0	-
42	Опора корпусная 2-х хомутовая 57-КЖ-А12 (подвижная)	57-КЖ-А12	65	шт		2 100	136 500	в составе поз.		136 500	0	0	-	0	0	-
43	Опора корпусная 2-х хомутовая 89-КЖ-А12 (подвижная)	89-КЖ-А12	375	шт		2 300	862 500			862 500	0	0	-	224	515 200	-
44	Опора корпусная 2-х хомутовая 114-КЖ-А12 (подвижная)	114-КЖ-А12	234	шт		4 050	947 700			947 700	0	0	-	112	453 600	-
45	Опора корпусная 2-х хомутовая 159-КЖ-А12 (подвижная)	159-КЖ-А12	21	шт		4 610	96 810	7,8,9,10,11,12		96 810	0	0	-	0	0	-
46	Скорлупа ППУ в оцинкованной оболочке, толщ.40, д.57 мм		757	м		3 967	3 003 019	2 700	2 043 900	5 046 919	0	0	0	0	0	0
47	Скорлупа ППУ в оцинкованной оболочке, толщ.40, д.89 мм		1469	м		5 400	7 932 600	2 700	3 966 300	11 898 900	0	0	0	0	0	0
48	Скорлупа ППУ в оцинкованной оболочке, толщ.40, д.114 мм		798	м		5 940	4 740 120	2 970	2 370 060	7 110 180	0	0	0	0	0	0
49	Скорлупа ППУ в оцинкованной оболочке, толщ.40, д.159 мм		79	м		7 920	625 680	3 960	312 840	938 520	0	0	0	0	0	0
50	Отводы ППУ д.57 мм		480	м		1 267,2	608 256	в составе поз.46,47,48,49		608 256	0	0	-	0	0	-
51	Отводы ППУ д.89 мм		599	м		5 544	3 320 856			3 320 856	0	0	-	0	0	-
52	Отводы ППУ д.114 мм		372	м		6 336	2 356 992			2 356 992	0	0	-	0	0	-
53	Отводы ППУ д.168 мм		6	м		11 090	66 540			66 540	0	0	-	0	0	-
54	Клей полиуретановый		600	кг		1 300	780 000		-	780 000	0	0	-	0	0	-
55	Хомут-стяжка		6200	шт		350	2 170 000	20	124 000	2 294 000	0	0	0	0	0	0

56	Грунтовка ГФ-021		871	м2		162,5	141 538	500	435 500	577 038	0	0	0	0	0	0
57	Сталь тонколистовая оцинкованная толщ.0,8 мм		94	м2		4 200	394 800	1 050	98 700	493 500	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО:			**тенге**			**43 102 110**		**17 346 323**	**60 448 432**						
	в т.ч Стоимость материалов:			*тенге*			**43 102 110**					**0**			**5 282 519**	
	в т.ч. Стоимость работ:			*тенге*					**17 346 323**				**0**			**2 616 213**
	ВСЕГО (материалов и работ):			***тенге***						**60 448 432**			**0**			**7 898 732**
	в т.ч. НДС 12%			*тенге*						6 476 618				0		846 293

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК ТОО "Алматысейсмозащита"

Директор _____ **/Золотухин А.В./**
должность / подпись расшифровка подписи

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК ТОО "BASYER Construction"

Директор _____ **/Юнязов С.Н./**
должность / подпись расшифровка подписи