Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-2в

Заказчик: Павлодарский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, БИН 010241002189, Павлодарская область, г.Павлодар ул.Октябрьская,84

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройGroup", БИН 100440016197, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.1Мая 286 кв 265

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по установке /монтажу климатического оборудования и систем /вентиляционных систем оборудования .Устройство приточно-вытяжной вентиляции Павлодарской РВЛ по адресу : Павлодарская область, с.Павлодарское, ул.Октябрьская 87

(наименование, адрес)

Объект : Павлодарская РВЛ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 010241002189/190212/00 от 27.09.2019

Акт приемки выполненных работ №1 от 24.12.2019г.

за декабрь месяц 2019 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №2-1-1

Раздел 1 П1

1	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	55262,14	2988,29	55262,14	2988,29	4610,99	47511,67	110995,71
					47662,86	818,43	47662,86	818,43	0	8221,91	
2	5900-0000-0001(пл)	Приточная установка Litened 50-30 в комплекте	шт	1	2234285,46		2234285,46		0		2234285,46
									2234285,46		
3	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % , СП=8%	м2 поверхности воздуховодов	1,92	4602,67	37,42	8837,12	71,85	6818,34	1934,58	11633,44
					1014,02	14,14	1946,92	27,14	0	861,74	
4	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 % ;СП=8%	м2 поверхности воздуховодов	39,74	4948,37	40,15	196648,07	1595,64	141498,33	53074,56	269700,44
					1347,61	15,19	53554,10	603,61	0	19977,81	
5	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % СП=8%	м2 поверхности воздуховодов	5,04	4750,42	40,15	23942,13	202,37	15890,03	7767,76	34246,68
					1557,49	15,19	7849,73	76,55	0	2536,79	
6	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % СП=8%	м2 поверхности воздуховодов	15,37	4904,54	50,59	75382,76	777,54	48459,57	25914,13	109400,65
					1701,08	19,34	26145,66	297,33	0	8103,75	
7	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	2	5262,7	83,42	10525,40	166,84	971,05	9224,66	21330,06

				4693,75	12,71	9387,50	25,41	0	1580,00	
8	2305-0302-0402									
	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки ОКС-1М(60)-РВ, сечением 400х250 мм	шт.	1	16801,00		16801,00		16801,00		18145,08
								0	1344,08	
9	2305-0302-0402									
	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки ОКС-1М(60)-РВ, сечением 400х200 мм	шт.	1	16801,00		16801,00		16801,00		18145,08
								0	1344,08	
10	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	15	1568,43	30,62	23526,48	459,27	4664,28	18221,63	45087,96
					1226,86	12,71	18402,93	190,57	0	3339,85	
11	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1400,11	50,9	1400,11	50,90	122,35	1214,78	2824,08
					1226,86	12,71	1226,86	12,71	0	209,19	
12	2305-0306-1913	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 500 мм	шт.	1	5896,00		5896,00		5896,00		6367,68
									0	471,68	
13	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	59	537,00		31683,00		31683,00		34217,64
									0	2534,64	
		Раздел 2 В1									
14	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	55262,14	2988,29	55262,14	2988,29	4610,99	47511,67	110995,71

				47662,86	818,43	47662,86	818,43	0	8221,90	
15 5900-0000-0002(пл)	Вытяжная установка VR 60-35/31 4D в комплекте	шт	1	542441,44		542441,44				542441,44
								542441,44		
16 1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР = 98 % ,СП=8%	м2 поверхности воздуховодов	11,59	4389,89	33,68	50878,78	390,40	40989,05	9429,09	65132,49
				819,61	10,54	9499,32	122,20	0	4824,63	
17 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % ,СП=8%	м2 поверхности воздуховодов	13,22	4602,66	37,42	60847,22	494,72	46947,12	13320,42	80101,06
				1014,02	14,14	13405,38	186,89	0	5933,41	
18 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % ,СП=8%	м2 поверхности воздуховодов	11,94	4750,42	40,15	56720,04	479,41	37644,25	18402,19	81132,01
				1557,49	15,19	18596,38	181,36	0	6009,78	
19 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 % СП=8%	м2 поверхности воздуховодов	25,57	4948,37	40,15	126529,72	1026,68	91044,60	34149,89	173533,98
				1347,61	15,19	34458,44	388,38	0	12854,37	
20 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % СП=8%	м2 поверхности воздуховодов	16,6	4904,54	50,59	81415,35	839,76	52337,59	27987,94	118155,55
				1701,08	19,34	28237,99	321,12	0	8752,26	

21 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1400,11	50,9	1400,11	50,90	122,35	1214,78	2824,08
				1226,86	12,71	1226,86	12,71	0	209,19	
22 2305-0302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП-01, сечением 150х100 мм	шт.	4	7932,00		31728,00		31728,00		34266,24
								0	2538,24	
23 2305-0302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП-02, сечением 200х100 мм	шт.	4	7932,00		31728,00		31728,00		34266,24
								0	2538,24	
24 2305-0302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП-03, сечением 250х100 мм	шт.	4	7932,00		31728,00		31728,00		34266,24
								0	2538,24	
25 1126-0101-1501	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием из листов алюминиевых сплавов НР = 76 %	м3 изоляции	0,6	87784,23	7093,16	52670,54	4255,89	12879,84	27404,27	86480,79
				59224,67	872,41	35534,80	523,45	0	6405,98	
26 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	52,2	537,00		28031,40		28031,40		30273,91
								0	2242,51	

Раздел 3 В2

27	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	55262,14	2988,29	55262,14	2988,29	4610,99	47511,67	110995,71
					47662,86	818,43	47662,86	818,43	0	8221,90	
28	5900-0000-0002(пл)	Вытяжная установка VR 80-50/40 4D в комплекте	шт	1	922510,22		922510,22				922510,22
									922510,22		
29	1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР = 98 % СП=8%	м2 поверхности воздуховодов	17,9	4389,89	33,68	78578,96	602,94	63304,94	14562,61	100592,89
					819,61	10,54	14671,08	188,73	0	7451,33	
30	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % СП=8%	м2 поверхности воздуховодов	11,16	4602,66	37,42	51365,74	417,63	39631,61	11244,77	67619,35
					1014,02	14,14	11316,49	157,76	0	5008,84	
31	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 % СП=8%	м2 поверхности воздуховодов	11,16	4948,37	40,15	55223,76	448,10	39736,32	14904,68	75738,72
					1347,61	15,19	15039,35	169,51	0	5610,28	
32	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 % СП=8%	м2 поверхности воздуховодов	2,07	4849,54	50,59	10038,55	104,72	6412,58	3490,06	14610,90
					1701,08	19,34	3521,24	40,04	0	1082,29	
33	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	1568,43	30,62	6273,73	122,47	1243,81	4859,10	12023,46

				1226,86	12,71	4907,45	50,82	0	890,63	
34 1126-0101-1501	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием из листов алюминиевых сплавов НР = 76 %	м3 изоляции	0,9	87784,23	7093,16	79005,81	6383,84	19319,77	41106,40	129721,19
				59224,67	872,41	53302,20	785,17	0	9608,98	
35 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21	537,00		11277,00		11277,00		12179,16
								0	902,16	
	Раздел 4 В3									
36 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	4892,70	209,71	4892,70	209,71	45,67	4612,16	10265,25
				4637,32	68,96	4637,32	68,96	0	760,39	
37 2305-0401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27876,00		27876,00		27876,00		30106,08
								0	2230,08	
38 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % СП=8%	м2 поверхности воздуховодов	3,6	4904,54	50,59	17656,34	182,12	11350,32	6069,67	25624,09
				1701,08	19,34	6123,90	69,64	0	1898,08	
39 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1568,43	30,62	1568,43	30,62	310,95	1214,78	3005,86
				1226,86	12,71	1226,86	12,71	0	222,66	

40 1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 600 мм. Установка НР = 98 %	зонт	1	5065,67	44,04	5065,67	44,04	4439,22	583,22	6100,80
				582,41	12,71	582,41	12,71	0	451,91	
41 1126-0101-1501	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием из листов алюминиевых сплавов НР = 76 %	м3 изоляции	0,24	87784,23	7093,16	21068,22	1702,36	5151,94	10961,71	34592,32
				59224,67	872,41	14213,92	209,38	0	2562,39	
42 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,5	537,00		2416,50		2416,50		2609,82
								0	193,32	
	Раздел 5 В4									
43 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	4892,70	209,71	4892,70	209,71	45,67	4612,16	10265,25
				4637,32	68,96	4637,32	68,96	0	760,39	
44 2305-0401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27876,00		27876,00		27876,00		30106,08
								0	2230,08	
45 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % СП=8%	м2 поверхности воздуховодов	4,86	4904,54	50,59	23836,06	245,86	15322,93	8194,06	34592,53
				1701,08	19,34	8267,27	94,02	0	2562,41	
46 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	1568,43	30,62	3136,86	61,24	621,90	2429,56	6011,73
				1226,86	12,71	2453,72	25,42	0	445,31	

47 1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 600 мм. Установка НР = 98 %	зонт	1	5065,67	44,04	5065,67	44,04	4439,22	583,22	6100,80
				582,41	12,71	582,41	12,71	0	451,91	
48 1126-0101-1501	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием из листов алюминиевых сплавов НР = 76 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	м3 изоляции	0,3	87784,23	7093,16	26335,27	2127,95	6439,92	13702,13	43240,40
				59224,67	872,41	17767,40	261,72	0	3202,99	
49 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,1	537,00		3275,70		3275,70		3537,76
								0	262,06	
	Раздел 6 В5									
50 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	4892,70	209,71	4892,70	209,71	45,67	4612,16	10265,25
				4637,32	68,96	4637,32	68,96	0	760,39	
51 2305-0401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27876,00		27876,00		27876,00		30106,08
								0	2230,08	
52 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % СП=8%	м2 поверхности воздуховодов	5,7	4904,54	50,59	27955,87	288,35	17971,34	9610,32	40571,48
				1701,08	19,34	9696,18	110,27	0	3005,30	
53 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	3	1568,43	30,62	4705,29	91,86	932,85	3644,34	9017,59

				1226,86	12,71	3680,58	38,13	0	667,97	
54 1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 600 мм. Установка НР = 98 %	зонт	1	5065,67	44,04	5065,67	44,04	4439,22	583,22	6100,80
				582,41	12,71	582,41	12,71	0	451,91	
55 1126-0101-1501	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием из листов алюминиевых сплавов НР = 76 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	м3 изоляции	0,4	87784,23	7093,16	35113,69	2837,26	8586,56	18269,51	57653,86
				59224,67	872,41	23689,87	348,97	0	4270,66	
56 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,2	537,00		3866,40		3866,40		4175,71
								0	309,31	
	Раздел 7 Кондиционирование									
57 1120-2601-1603	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене НР = 98 % ; СП=8%	сплит-система	2	5839,71	10,44	11679,43	20,89	220,10	11209,67	24720,22
				5719,22	0	11438,44	0,00	0	1831,13	
58 5800-0000-0003(пл)(об)	Сплит-система Зима-Лето BEE 07-GREE	шт	2	78571,43		157142,86		0		157142,86
								157142,86	0	

Итого	**6 342 153,91**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	619 437
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 256
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 232
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 063 094
- оборудование, тенге	3 856 380
Накладные расходы, тенге	582 855
Сметная прибыль (8 %), тенге	184 131

	Всего					**6 342 153,91**				

Локальная смета №2-1-2

Подключение вентиляции

1 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3026,32	90,81	3026,32	90,81	423,51	1829,79	5244,60
				2512,00	29,38	2512,00	29,38	0	388,49	
2 2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201,00		6201,00		6201,00		6697,08
									496,08	
3 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	5	1265,99	0	6329,95	0,00	49,95	4521,60	11719,68
				1256,00	0	6280,00	0,00	0	868,12	
4 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00		1435,00		1435,00		1549,80
									114,80	
5 2307-0204-0741	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397,00		1397,00		1397,00		1508,76
									111,76	
6 2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1397,00		2794,00		2794,00		3017,52
									223,52	
7 2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397,00		1397,00		1397,00		1508,76

15 2306-0144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	365580,00		20509,04		20509,04		22149,76
									1640,72	
16 2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	446067,00		15924,59		15924,59		17198,56
									1273,97	
17 2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	1658170,00		8456,67		8456,67		9133,20
									676,53	
18 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	135	393,25	14,73	53089,26	1988,39	16322,17	25354,79	84719,58
				257,62	3,23	34778,70	436,29	0	6275,52	
19 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	135	45,00		6075,00		6075,00		6561,00
									486,00	
20 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5	495,17	34,21	2475,85	171,04	606,86	1257,43	4031,94
				339,59	9,70	1697,95	48,48	0	298,66	
21 2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	5	91,00		455,00		455,00		491,40
									36,40	
	Итого					**317 925,48**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					82 872,45				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 837,00				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 505,32				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					124 311,50				
	Накладные расходы, тенге					64 351,99				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					23 550,03				
	Всего по смете №2-1-2					**317 925,48**				

Локальная смета №2-1-3

Раздел 1 Пробивка отверстий

1 1146-0302-0103										
	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 % ,СП=8%	м3	0,6187	18654,18	7078,98	11541,34	4379,76	0,00	7612,99	20686,68
				11575,2	3073,40	7161,58	1901,51	0	1532,35	
2 1146-0302-0406										
	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 % ,СП=8%	отверстие	4	2662,55	1142,95	10650,18	4571,79	0,00	6773,15	18817,20
				1519,60	496,22	6078,39	1984,88	0	1393,87	
3 1203-0101-2401										
	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР = 72 % ,СП=8%	т металлокон струкций перемычек	0,30164	184188,79	1985,75	55558,71	598,98	3322,53	37354,85	100346,64
				171188,16	810,70	51637,20	244,54	0	7433,08	
4 1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью НР = 72 % ,СП=8%	т	0,60578	292301,03	1097,17	177070,12	664,64	147298,96	21177,20	214107,10
				48048,00	505,56	29106,52	306,26	0	15859,79	
5 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,30164	274082,00		82674,09		82674,09		89288,02
									6613,93	

6	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1814	247036,00		44812,33		44812,33		48397,32
										3584,99	
7	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,42438	226348,00		96057,56		96057,56		103742,17
										7684,61	
8	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 % ,СП=8%	болт	186	153,15	0,97	28485,75	180,79	0,00	19588,65	51920,36
					152,18	0,45	28304,96	84,40	0	3845,95	
9	2113-0201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	348,828	200		69765,60		69765,60		75346,85
										5581,25	
10	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 % ,СП=8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,4966	3173,18	40,56	4748,98	60,71	2447,76	1814,63	7088,70
					1497,07	18,56	2240,52	27,78	0	525,09	

Итого по смете №2-1-3 **729 741,05**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 124 529,15
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 456,68
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 549,37
- материалы, изделия и конструкции, тенге 446 378,84

Накладные расходы, тенге	94 321,48
Сметная прибыль (8 %), тенге	54 054,89
Всего по акту :	**7 389 820,44**
в том числе оборудование :	3 856 379,98
Временные здания и сооружения (2,32 %)	81 975,82
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	87 493,07
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**74 058,19**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**7 633 347,52**
С понижающим коэффициентом к= 0,82796458	6320141,39
НДС (12 %)	758 416,97
ВСЕГО ПО АКТУ :	**7 078 558,36**

Принял (Заказчик)
Павлодарский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветерианарная лаборатория " Комитета ветеринарного котроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан БИН 010241002189

Директор_____Акильжанов А. К.

Технический надзор

ТОО "СтройТех-PVL" БИН 150940011384

Эксперт _____Ахметов Н.Ш.
Аттестат №KZ84VJE00024293

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ПромСтройGroup", БИН 100440016197

Директор _____Жумадилов Р. Б.

Авторский надзор
ТОО "БартИман" БИН 080240014477

Эксперт _____Авхадов Х.А.
Аттестат №KZ30VJE00028272 от 28.06.2017г.