Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-2в

Заказчик: Павлодарский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, БИН 010241002189, Павлодарская область, г.Павлодар ул.Октябрьская,84

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройGroup", БИН 100440016197, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.1Мая 286 кв 265

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по установке /монтажу климатического оборудования и систем /вентиляционных систем оборудования .Устройство приточно-вытяжной вентиляции Павлодарской РВЛ по адресу : Павлодарская область, с.Павлодарское, ул.Октябрьская 87

(наименование, адрес)

Объект : Павлодарская РВЛ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 010241002189/190212/00 от 27.09.2019

Акт приемки выполненных работ №2 от 24.12.2019г.
за декабрь месяц 2019 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №2-1-3
Пробивка отверстий

Раздел 1 Исключить

1 1146-0302-0103										
	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 % ,СП=8%	м3	-0,1823	18654,18	7078,98	-3400,66	-1290,50	0,00	-2243,17	-6095,33
				11575,2	3073,40	-2110,16	-560,28	0	-451,51	
3 1203-0101-2401										
	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР = 72 % ,СП=8%	т металлокон струкций перемычек	-0,0872	184188,79	1985,75	-16061,26	-173,16	-960,50	-10798,78	-29008,84
				171188,16	810,70	-14927,61	-70,69	0	-2148,80	
4 1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью НР = 72 % ,СП=8%	т	-0,15616	292301,03	1097,17	-45645,73	-171,33	-37971,22	-5459,13	-55193,25
				48048,00	505,56	-7503,18	-78,95	0	-4088,39	
5 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	-0,0872	274082,00		-23899,95		-23899,95		-25811,95
									-1912,00	
6 2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	-0,04724	247036,00		-11669,98		-11669,98		-12603,58
									-933,60	
7 2105-0101-0403										
	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	-0,10892	226348,00		-24653,82		-24653,82		-26626,13
									-1972,31	
8 1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 % ,СП=8%	болт	-48	153215	0,97	-7351,16	-46,66	0,00	-5055,14	-13398,80

				152,18	0,45	-7304,50	-21,78	0	-992,50	
9 2113-0201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	-8,256	200		-1651,20		-1651,20		-1783,30
									-132,10	
10 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 % ,СП=8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	-1,5014	3173,18	40,56	-4764,21	-60,90	-2455,61	-1820,47	-7111,45
				1497,07	18,56	-2247,70	-27,87	0	-526,77	

Итого по разделу 1 : **-177 632,62**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге -34 093,15
- затраты на эксплуатацию машин, тенге -1 742,55
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге -759,57
- материалы, изделия и конструкции, тенге -103 262,27

Накладные расходы, тенге -25 376,67

Сметная прибыль (8 %), тенге -13 157,97

Локальная смета №2-1-3 (нулевая)

Раздел 2 добавить

11 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,28	1512,59	23,03	32187,92	490,08	10859,82	16790,43	52896,61
				979,23	7,05	20838,01	150,02	0	3918,27	
12 1115-0206-0203	Стены. Шпатлевка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	21,28	1161,038	8,79	24706,89	187,05	9291,87	12228,85	39890,60
				715,6	2,73	15227,97	58,09	0	2954,86	

13 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	21,28	327,77	0,89	6974,95	18,94	1566,00	4319,16	12197,63
				253,29	0,42	5390,01	8,94	0	903,53	
14 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	21,28	158,038	0,38	3363,05	8,09	523,87	2268,11	6081,65
				133,04	0,19	2831,09	4,04	0	450,49	
15 1110-0404-0101	Короба . Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	12	2071,58	17,17	24858,91	206,04	12537,91	10970,96	38696,26
				1009,58	6,25	12114,96	75,00	0	2866,39	
16 1115-0206-0207	Короба . Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	12	772,42	3,75	9269,00	45,00	2711,96	5220,86	15649,06
				542,67	1,17	6512,04	14,04	0	1159,19	
17 1115-0405-0113	Короба , подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12	376,75	0,92	4520,99	11,04	882,95	2906,40	8021,58
				302,25	0,5	3627,00	6,00	0	594,19	
18 1115-0405-0114	Короба , подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12	191,08	0,42	2292,94	5,04	295,90	1595,23	4199,23
				166	0,17	1992,00	2,04	0	311,05	
Итого по разделу 2						**177 632,62**				

в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			68 533,08
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			971,28
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			318,18
- материалы, изделия и конструкции, тенге			38 670,28
Накладные расходы, тенге			56 300,01
Сметная прибыль (8 %), тенге			13 157,97
Всего по смете №2-1-3 (нулевая)			**177 632,62**
Всего по акту :			**177 632,62**
в том числе оборудование :			0,00
Временные здания и сооружения (2,32 %)			4 121,08
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			4 398,44
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			**3 723,04**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.			**189 875,17**
С понижающим коэффициентом	к=	0,82796458	157209,61
НДС (12 %)			18 865,15
ВСЕГО ПО АКТУ :			**176 074,76**

Принял (Заказчик)
Павлодарский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория " Комитета ветеринарного котроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан БИН 010241002189

Директор_____Акильжанов А. К.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ПромСтройGroup", БИН 100440016197

Директор_____Жумадилов Р. Б.

Технический надзор

ТОО "СтройТех-PVL" БИН 150940011384

Эксперт _____Ахметов Н.Ш.
Аттестат №KZ84VJE00024293

Авторский надзор
ТОО "БартИман" БИН 080240014477

Эксперт _____Авхадов Х.А.
Аттестат №KZ30VJE00028272 от 28.06.2017г.