Подрядчик: ТОО "Отау-Строй" форма 3

Субподрядчик: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Договор № 146 от 01.06.2016г

Объект: Строительство жилых домов (1 очередь, 5-ти этажные жилые дома №1-10) на земельном участке 359, 192-квартала, Каратауского района, в г.Шымкент,ЮКО(корректировка)
Наименование объекта - Жилой дом № 5

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов			из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы	11 218 180	10 016 232							1 201 948	11 218 180
Всего к оплате:	**11 218 180**	**10 016 232**							**1 201 948**	**11 218 180**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

_____ **Абдумалыров Б.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Отау-Строй"

Форма 2в

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Договор № 146 от 01.06.2016г

Объект:Строительство жилых домов (1 очередь. 5-ти этажные жилые дома №1-10) на земельном участке 359. 192-квартала. Каратауского района. в г.Шымкент.ЮКО(корректировка)

Наименование объекта - Жилой дом № 5

АКТ

выполненных работ за август 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ НА ОТМ.-2,100								
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКА								
1	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	**Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение**	69,84	3786,40	1369,39	264442	95638	104739	3,07	214
		м3 кладки		2214,18	314,73	154638	21981	50,8	0,38	27
		Накладные расходы -		*1499,70*		*104739*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*29534*				
		Сметная стоимость				*398715*				
2	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	1,739876	416119,79	5844,66	723997	10169	73900	42,70	74
		т стальных элементов		37505,55	853,09	65255	1484	62,1	1,03	2
		Накладные расходы -		*42474,19*		*73900*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*63832*				
		Сметная стоимость				*861729*				
3	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,01122	309721,68	827,40	3475	9	1027	198,00	2
		т		154683,54	340,57	1736	4	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*1027*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*360*				
		Сметная стоимость				*4862*				
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ								
4	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	**Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение**	36,61128	3786,40	1369,39	138625	50135	54906	3,07	112
		м3 кладки		2214,18	314,73	81064	11523	50,8	0,38	14
		Накладные расходы -		*1499,70*		*54906*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*15482*				
		Сметная стоимость				*209013*				
5	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	0,25154	416119,79	5844,66	104671	1470	10684	42,70	11
		т стальных элементов		37505,55	853,09	9434	215	62,1	1,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*42474,19*		*10684*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*9228*				
		Сметная стоимость				*124583*				
6	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	0,01458	329803,93	11509,18	4809	168	1622	170,00	2
		т стальных элементов		149319,50	886,22	2177	13	62,1	1,07	--
		Накладные расходы -		*111216,41*		*1622*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35281,63*		*514*				
		Сметная стоимость				*6945*				
7	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм**	2668	599,86	253,91	1600418	677440	780477	0,40	1062
		отверстие		329,64	174,76	879478	466256	50,8	0,21	563
		Накладные расходы -		*292,53*		*780477*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,39*		*190472*				
		Сметная стоимость				*2571366*				
8	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	0,0851626	400155,79	1414,33	34078	120	10952	289,00	25
		т		220235,34	584,18	18756	50	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*128605,00*		*10952*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42300,86*		*3602*				
		Сметная стоимость				*48633*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2874514	835150			1503
			Тенге			1212538	501525			606
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2874514				
	Материалы -		Тенге			826827				
	Всего заработная плата -		Тенге				1714063			
		Накладные расходы -	Тенге			1038306				
		Сметная прибыль -	Тенге			313026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4225846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2109
		Сметная заработная плата -	Тенге				1714063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4225846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2109
		Сметная заработная плата -	Тенге				1714063			
РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ 2-3 ЭТАЖЕЙ										
		СТЕНЫ								
9	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	202,792	287,36	7,07	58275	1433	32920	0,38	77
		м2 поверхности		280,24	3,31	56829	672	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*162,33*		*32920*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,98*		*7296*				
		Сметная стоимость				*98491*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	142,28	3786,40	1369,39	538729	194837	213377	3,07	437
		м3 кладки		2214,18	314,73	315033	44780	50,8	0,38	54
		Накладные расходы -		*1499,70*		*213377*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*60168*				
		Сметная стоимость				*812275*				
11	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	821,58	72,01	21,15	59163	17379	29557	0,07	53
		м шва		50,86	--	41784	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*35,98*		*29557*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,64*		*7098*				
		Сметная стоимость				*95817*				
12	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	2,86836	416119,79	5844,66	1193581	16765	121831	42,70	122
		т стальных элементов		37505,55	853,09	107579	2447	62,1	1,03	3
		Накладные расходы -		*42474,19*		*121831*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*105233*				
		Сметная стоимость				*1420645*				
13	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0364	309721,68	827,40	11274	30	3331	198,00	7
		т		154683,54	340,57	5630	12	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*3331*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*1168*				
		Сметная стоимость				*15773*				
14	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	680	599,86	253,91	407903	172661	198922	0,40	271
		отверстие		329,64	174,76	224155	118836	50,8	0,21	143
		Накладные расходы -		*292,53*		*198922*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,39*		*48546*				
		Сметная стоимость				*655371*				
15	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0414256	400155,79	1414,33	16577	59	5328	289,00	12
		т		220235,34	584,18	9123	24	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*128605,00*		*5328*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42300,86*		*1752*				
		Сметная стоимость				*23657*				
		ПЕРЕГОРОДКИ								
16	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	139,68	3786,40	1369,39	528884	191277	209478	3,07	429
		м3 кладки		2214,18	314,73	309276	43962	50,8	0,38	53
		Накладные расходы -		*1499,70*		*209478*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*59069*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*797431*				
17	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	3,479752	416119,79	5844,66	1447994	20338	147800	42,70	149
		т стальных элементов		37505,55	853,09	130510	2969	62,1	1,03	4
		Накладные расходы -		*42474,19*		*147800*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*127663*				
		Сметная стоимость				*1723457*				
18	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,02244	309721,68	827,40	6950	19	2053	198,00	4
		т		154683,54	340,57	3471	8	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*2053*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*720*				
		Сметная стоимость				*9724*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			4269329	614795			1562
			Тенге			1203392	213709			258
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4269329				
	Материалы -		Тенге			2451142				
	Всего заработная плата -		Тенге				1417101			
		Накладные расходы -	Тенге			964596				
		Сметная прибыль -	Тенге			418714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5652639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1820
		Сметная заработная плата -	Тенге				1417101			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5652639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1820
		Сметная заработная плата -	Тенге				1417101			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7143843	1449945			3065
			Тенге			2415929	715234			864
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7143843				
	Материалы -		Тенге			3277968				
	Всего заработная плата -		Тенге				3131163			
		Накладные расходы -	Тенге			2002902				
		Сметная прибыль -	Тенге			731740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9878485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3928
		Сметная заработная плата -	Тенге				3131163			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9878485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3928
		Сметная заработная плата -	Тенге				3131163			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**9878485**				
		Временные здания и сооружения, 0,9%				88906				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**9967391**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0.49%				48840				
		Итого				**10016232**				
		Итого в текущем уровне цен 2016 года. К=1				10016232				
		Итого				**10016232**				
		НДС. 12% СМР				1201948				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**11218180**				

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

_____ Абдыкадыров Б.А.