Счет-фактура № 32 от 30 Июня 2010 г.

Поставщик :	**ТОО "Акмолаводсервис и К" Телефон: 8 (7172) 28-88-02, 28-88-03**
РНН, ИИН (БИН) и адрес поставщика :	РНН 620300232782 ИИН (БИН) 031040004862 Адрес: РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0004121 от 09.11.2009 года
Банковский счет поставщика:	IBAN KZ308560000000090827, BIC KCJBKZKX, Ф-л АО "банк Центркредит" г. Астана,
Договор (контракт) №	Договор № 82 от 27 апреля 2010 года Благоустройство дворов района "Сарыарка" г.Астаны
Условия по договору(контракту)	**Наличный и безналичный расчет**
Пункт назначения	Республика Казахстан
Поставка товаров (работ, услуг)	(государство, регион, область, город, район)
осуществлена по доверенности №	Без доверенности
Способ отправления	Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №	
Грузоотправитель :	ТОО "Акмолаводсервис и К" РНН 620300232782 Адрес: РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173
	(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель:	ГУ "Аппрат акима района "Сарыарка", РНН 031400145923, Юр. адрес РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11
	(РНН, наименование и адрес)
Покупатель :	**ГУ "Аппрат акима района "Сарыарка"**
РНН и адрес покупателя :	РНН 031400145923 РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11 55-65-97
Банковский счет покупателя :	IBAN KZ22070102KSN6201000, BIC KKMFKZ2A, ИИК 000132201, БИК 195301070, ГУ Комитет Казначейства Мин.Фин.Р.К. г.Астана,

тенге

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Благоустройство дворов района "Сарыарка" города Астана	шт.	1	13879398.21	13879398.21	12 %	1665527.79	15544926.00	-----	-----
Всего по счету :			**1**		**13879398.21**		**1665527.79**	**15544926.00**		-----

Руководитель организации (уполномоченное лицо)
Солсанов К. Б.
(должность) (ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации (уполномоченное лицо)
главный бухгалтер Третьякова Н.В.
(должность) (ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность) (Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Условия поставки : Оплата счета означает согласие с условиями поставки.Уведомление об оплате обязательно, иначе не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/счет Поставщика, самовывозом, по доверенности и паспорту.
Условия отгрузки : Претензий к количеству и качеству товаров, работ, услуг не имею.

Заказчик : ГУ Аппарата акима района "Сарыарка"
Подрядчик: ТОО"Акмолаводсервиси К"
Наименование объекта: Благоустройство дворов района "Сарыарка" города Астана.

Форма №3 КС-3
Утверждена постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь _месяц 2010 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансиров		организац прав. форма	
		номер	дата	наименов	код	наименов	код
		№82	27.04.2010.				

Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно.	в том числе	Стр.-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-сть про затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	дополнительные затраты		
		в отчетном месяце		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	~~163646,677~~	15773,675							~~1690,037~~

15 544, 926

1665, 528

Заказчик _____ Мустафина
ГУ Аппарата акима района Сарыарка.

Зам Акима _____ Б.Т.Ахметжанов

Нач.ПТО _____ К.Ы Куснидинов.

Подрядчик:
Директор ТОО"Акмолаводсервис и К"
_____ К.Б Солсанов

ТОО "Астанаводсервис" Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик :ГУ Аппарата акима района "Сарыарка "

Подрядчик :ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование строительства и его адрес : Благоустройство дворов района "Сарыарка" города Астана

SANA-

Акт приемки выполненных работ за июнь 2010г.

Благоустройство дворов района Сарыарка 2010.Лот №3. В квартале улий пр. Абая -Ул.Кумисбекова-пр. Богенбай батыра-ул. Бейбитшилик.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Лок .см.1-1.Подготовительные работы.										
1	Е46-57-3 (ДМ	Демонтаж металлических ограждений во дворах ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кзкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5; *т металлоконструкций*	0,384	~~86329,21~~ 9129,21	993,71	~~33150~~ 3505	382	3118	46,62	18
				7897,5	220,5	3033	85	100	1,078	–
2	П9-34-1	Сталь мелких профилей (остальные виды стали, не указанные выше) - погрузка *т*	0,384	195,7	195,7	75	75	53	–	–
				–	136,99	–	53	100	0,28768	–
3	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	171,6	408,12	169,62	70033	29107	55361	1,55	266
				238,5	4,07	40927	698	133	0,0136	2
4	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	405	27,1	27,1	10976	10976	7683	–	–
				–	18,97	–	7683	100	0,03984	16
5	П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза *т*	405	139,92	139,92	56668	56668	11332	–	–
				–	27,98	–	11332	100	0,05876	24
6	Е27-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании *м*	110	79,88	–	8787	–	11687	0,565	62

7 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка		79,88	–	8787	–	133	–	–
	т	25,5	152,8	152,8	3896	3896	2727	–	–
8 П7-18-1	Перевозка грузов на 18 км, 1 класс груза		–	106,96	–	2727	100	0,22462	6
	т	25,5	135,96	135,96	3467	3467	693	–	–
			–	27,19	–	693	100	0,0571	1
Раздел 2. Лок см.1-2.Устройство бортовых камней и поребрика.									
9 Е1-162-2	Разработка грунта 2 группы ручную /под бортовой камень/. kзпр=0,8;		235,8	–	7829	–	8847	1,89	63
	м3 грунта	33,2	235,8	–	7829	–	113	–	–
10 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		27,1	27,1	1350	1350	945	–	–
	т	49,8	–	18,97	–	945	100	0,03984	2
11 П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза		139,92	139,92	6968	6968	1393	–	–
	т	49,8	–	27,98	–	1393	100	0,05876	3
12 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы		3,78	3,24	188	161	78	0,00332	–
	м3 грунта	49,8	0,48	1,12	24	56	97	0,00371	–
13 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под бортовой камень		2563	–	19120	–	4872	3,24	24
	м3 подстилающего слоя	7,46	531	–	3961	–	123	–	–
14 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		620,4	6,63	35983	385	8519	0,698	40
	м бортового камня	58	108,68	1,76	6303	102	133	0,0061	–
15 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		524,37	6,38	109593	1333	30679	0,698	146
	м бортового камня	209	108,68	1,69	22714	353	133	0,0061	1
16 99-1-9С1430	Бортовой камень БР 100*25*10		27400		143028				
	м3	5,22							
17 Е27-34-2	~~Установка бетонных бортовых камней~~ сечением 150х300 мм ~~при других видах покрытий~~		524,37	6,38	30413	370	8513	0,698	40
	м бортового камня	~~58~~	108,68	1,69	6303	98	133	0,0061	–
18 99-1-9С1430	Бортовой камень БР 100*30*15		28200		70218				
		2,49							

м3

Раздел 4. Лок см.2-2.Устройство новых площадок для парковки автомобилей.

19 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы/ нарезка корыта/	78,9	39,75	37,82	3136	2984	986	0,013	1
	м3 грунта		1,87	11	148	868	97	0,0376	3
20 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	138,07	21,67	21,67	2992	2992	598	–	–
	т		–	4,33	–	598	100	0,00909	1
21 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	96,6	134,1	–	12954	–	14638	0,972	94
	м3 грунта		134,1	–	12954	–	113	–	–
22 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	69	12,51	12,51	863	863	286	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	295	97	0,01399	1
23 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см к=7 к обьемуК=7,000;	483	1,27	1,27	613	613	178	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	184	97	0,00125	1
24 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	229	327,07	27,83	74899	6373	4410	0,033	8
	м2 основания		5	9,48	1145	2171	133	0,03339	8
25 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,184	41158,49	339,59	7573	62	35	0,58	–
	т		–	140,94	–	26	133	0,58	–
26 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	229	447,59	–	102498	–	7538	0,144	33
	м2 покрытия		24,75	–	5668	–	133	–	–

27	E27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000; *м2 покрытия*	916	70,89	–	64935	–	4849	0,0232	21
28	0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л *маш-ч*	0,0458	3,98 1171	– 1171	3646 54	– 54	133 –	– –	– –
				–	486	–	22	–	–	–
		Раздел 5. Лок см. 2-3.Востановление дорожной одежды проездов и парковок								
29	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из фракционного щебня толщиной до 15см *м3 материала основания в плотном теле*	55,7	1815,68	73,75	101133	4108	2449	0,144	8
30	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов /жидкого битума/ *т*	0,343	21,38 41158,49	11,67 339,59	1191 14117	650 116	133 64	0,041 0,58	2 –
31	E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	1366	– 447,59	140,94 –	– 611408	48 –	133 44966	0,58 0,144	– 197
32	E27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия / до толщ 5см /К=4,000; *м2 покрытия*	5464	24,75 70,89	– –	33809 387343	– –	133 28924	– 0,0232	– 127
33	0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л *маш-ч*	0,388	3,98 1171	– 1171	21747 454	– 454	133 –	– –	– –
				–	486	–	189	–	–	–
		Раздел 6. Лок.см. 7-1.Устройство новых тротуаров с а/б покрытием.								
34	E1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы ktpp=0,8; ktpm=0,8; kзпр=0,8; kэкс=0,8; kзпм=0,8; *м3 грунта*	14,96	282,6	–	4228	–	4778	1,864	28
35	E1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	26,2	282,6 32,56	– 30,98	4228 853	– 812	113 268	– 0,0106	– –

	м3 грунта								
			1,53	9,01	40	236	97	0,0308	1
36 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км. 1 класс груза /для подсыпки к внешней грани бортовых камней/.	26,2	21,67	21,67	568	568	113	–	–
	т		–	4,33	–	113	100	0,00909	–
37 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	14,96	3,78	3,24	57	48	23	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	7	17	97	0,00371	–
38 Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из щебня М600 н=12см	31	318,58	12,52	9876	388	1749	0,243	8
	м2 покрытия		38,03	4,39	1179	136	133	0,0177	1
39 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31	413,32	–	12813	–	1020	0,144	4
	м2 покрытия		24,75	–	767	–	133	–	–
40 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	62	65,09	–	4036	–	329	0,0232	1
	м2 покрытия		3,98	–	247	–	133	–	–
41 Е27-55-1	ВХОД В ЖИЛОЙ ПОДЕЗД. Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	46	413,32	–	19013	–	1515	0,144	7
	м2 покрытия		24,75	–	1139	–	133	–	–
42 Е27-55-2	ВХОД В ЖИЛОЙ ПОДЕЗД Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	92	65,09	–	5988	–	487	0,0232	2
	м2 покрытия		3,98	–	366	–	133	–	–
	Раздел 7. Лок см.7-1.Устройство покрытий из брусчатки.								
43 Е27-18-5	Разборка цементобетонных покрытий и оснований (в.т.ч. Остатки фундаментов и бетонных оголовков.)	37,7	203,88	115,23	7686	4344	6021	0,495	19
	м3 конструкции		88,65	31,42	3342	1185	133	0,1073	4

44	Е1-162-2	Устройство корыта вручную. ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8.								
		м3 грунта	6	235,8	–	1415	–	1599	1,512	9
				235,8	–	1415	–	113	–	–
45	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из щебня М600 н=12см.								
		м2 покрытия	24	358,4	12,52	8602	300	1354	0,243	6
				38,03	4,39	913	105	133	0,0177	–
46	Е27-56-1	Слой из мелкозернистого песка Н-5см.	24	50,65	12,52	1216	300	1354	0,243	6
		м2 покрытия								
				38,03	4,39	913	105	133	0,0177	–
47	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основания н=5смК=-7,000.	-168	0,83	–	-139	–	-185	0,0054	-1
		м2 покрытия								
				0,83	–	-139	–	133	–	–
48	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	24	181,7	21,26	4361	510	4845	0,948	23
		м2 покрытия								
				156,15	7,97	3748	191	123	0,0389	1
49	99-1-9	Стоимость брусчатки	24	1377,17		33052				
		м2								
50	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	89	27,1	27,1	2412	2412	1688	–	–
		т								
				–	18,97	–	1688	100	0,03984	4
51	П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза	89	139,92	139,92	12453	12453	2490	–	–
		т								
				–	27,98	–	2490	100	0,05876	5

Раздел 9. Лок см. 7-3 Устройство детской игровой и спортивной площадки.

52	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	172,8	11,19	11,19	1934	1934	513	–	–
				–	3,06	–	529	97	0,01	2
53	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000; ктрм=0,85; кзпр=0,85; кэкс=0,85; кзпм=0,85.								
		м3 грунта	691,2	7,99	7,99	5523	5523	1462	–	–
				–	2,18	–	1507	97	0,00714	5
54	Е27-56-1	Устройство песчанного слоя н-10см /до 20см./	864	145,06	12,52	125332	10817	48746	0,243	210

	м2 покрытия								
55 Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основания /до 10см/К=8,000;		38,03	4,39	32858	3793	133	0,0177	15
	м2 покрытия	6912	13,49	–	93243	–	7630	0,0054	37
			0,83	–	5737	–	133	–	–
Раздел 10. Лок см.7-4 Устройство бельевой площадки.									
56 Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 10 см из кирпичного или известнякового щебня	59,6	318,58	12,52	18987	746	3364	0,243	14
	м2 покрытия		38,03	4,39	2267	262	133	0,0177	1
57 Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=-2,000;	-119,2	21,98	–	-2620	–	-132	0,0054	-1
	м2 покрытия		0,83	–	-99	–	133	–	–
58 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	59,6	412,7	–	24597	–	1962	0,144	9
	м2 покрытия		24,75	–	1475	–	133	–	–
59 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	119,2	65,09	–	7759	–	630	0,0232	3
	м2 покрытия		3,98	–	474	–	133	–	–
Раздел 12. Лок см7-5. Устройство МАФ на детских игровых площадках.									
60 Т1-21-23	Комплексная установка - лазательное устройство строительные работы kмат=0;	3	4892,08	668,08	14676	2004	16008	26	78
	устройство		4224	222,78	12672	668	120	1,1	3
61 Т1-21-24	Комплексная установка - лазательное устройство и качели, тип КЛ-5 – монтаж металлоконструкций kмат=0;	3	8794,8	36,22	26384	109	23679	51	153
	устройство		8758,58	11,22	26276	34	90	0,042	–
62 99-1-3 С .Пр	Комплекс трехбашенный.	3	403161,71		1209485				
	шт								

63	Т1-21-23	Комплексная установка - лазательное устройство и качели, тип КЛ-5 – строительные работы кмат=0; кмат=0;							
		устройство	1	4892,08	668,08	4892	668	5336	26	26
				4224	222,78	4224	223	120	1,1	1
64	Т1-21-24	Комплексная установка - лазательное устройство и качели, тип КЛ-5 – монтаж металлоконструкций кмат=0; кмат=0;							
		устройство	1	8794,8	36,22	8795	36	7893	51	51
				8758,58	11,22	8759	11	90	0,042	–
65	99-1-6С ПРА	Комплекс однобашенный	1	122307,48		122307				
		шт								
66	Т1-19-15	Качалка, тип I – строительные работы кмат=0;	2	1535,85	887,4	3072	1775	2645	3,9	8
		качалка								
				648,45	296,1	1297	592	140	1,4	3
67	Т1-19-16	Качалка, тип I – монтаж металлоконструкций кмат=0;	2	360,04	2,5	720	5	644	2,1	4
		качалка								
				357,54	–	715	–	90	–	–
68	99-1-3 С Пр	Кочеля переносная.	2	17213,65		34427				
		шт								
69	Т1-19-15	Качеля, – строительные работы кмат=0;	1	1535,85	887,4	1536	887	1322	3,9	4
		качалка								
				648,45	296,1	648	296	140	1,4	1
70	Т1-19-16	Качалка, I – монтаж металлоконструкций кмат=0;	1	360,04	2,5	360	3	322	2,1	2
		качалка								
				357,54	–	358	–	90	–	–
71	99-1-3 С Пр	Кочеля с цепями.	1	17213,65		17214				
		шт								
72	Е99-1-10 Е п	Монтаж платформы пружинной (2%от стоимости).	2	543,59	–	1087	–	–	–	–
		шт								
				543,59	–	1087	–	–	–	–
73	99-1-11 С п	Платформа пружинная "Островок"	2	27179,44		54359				
		шт								
74	Т1-18-1	Карусель на2 мест, тип КР-1 – строительные работы кмат=0;	3	2285,47	222,97	6856	669	6728	13	39
		карусель								
				2062,5	73,32	6188	220	105	0,358	1
75	Т1-18-2	Карусель на2 мест, тип КР-1 – монтаж металлоконструкций кмат=0;	3	5027,71	13,74	15083	41	13548	29	87
		карусель								
				5013,97	3,74	15042	11	90	0,014	–

76 99-1-14	Карусель с сидениями.	3	54338,88		163077				
	шт								
77 Т1-21-1	Качели – строительные работы kмат=0;	3	135,74	20,24	407	61	382	0,7	2
	качели								
			115,5	5,64	347	17	105	0,028	–
78 Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций kмат=0;	3	3994,89	38,72	11985	116	10713	23	69
	качели								
			3956,17	11,22	11869	34	90	0,042	–
79 99-1-17С пра	Качели -балансир	3	48922,99		146769				
	шт								
80 Т1-38-6	Песочница, тип I – строительные работы kмат=0;	3	14912,75	1102,25	44738	3307	50836	84	252
	песочница								
			13810,5	310,2	41432	931	120	1,5	5
81 99-1-19	Песочница "Домик"	3	24461,5		73385				
	шт								
82 Т1-21-23	Комплексная установка - лазательное устройство и качели, тип КЛ-5 – строительные работы kмат=0;	3	4892,08	668,08	14676	2004	16008	26	78
	устройство								
			4224	222,78	12672	668	120	1,1	3
83 Т1-21-24	Комплексная установка - лазательное устройство и качели, тип КЛ-5 – монтаж металлоконструкций kмат=0;	3	8794,8	36,22	26384	109	23679	51	153
	устройство								
			8758,58	11,22	26276	34	90	0,042	–
84 99-1-22С Пр	Спорт комплекс "Паутина "	3	49828,98		149487				
	шт								
85 П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка скамьи	3,05	122,8	122,8	375	375	262	–	–
	т								
			–	85,96	–	262	100	0,18052	1
86 П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка скамьи.	3,05	102,8	102,8	314	314	219	–	–
	т								
			–	71,96	–	219	100	0,15112	–
87 П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза скамьи.	3,05	54,89	54,89	167	167	33	–	–
	т								
			–	10,98	–	33	100	0,02306	–
88 99-1-30	Скамья	11	11324,77		124572				
	шт								
89 П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка-урн.	0,325	122,8	122,8	40	40	28	–	–
	т								

90 П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка -урн.		–	85,96	–	28	100	0,18052	–
	т	0,325	102,8	102,8	33	33	23	–	–
91 П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза		–	71,96	–	23	100	0,15112	–
	т	0,325	54,89	54,89	18	18	4	–	–
92 Т1-49-1	Урна, тип 1 – строительные работы kмат=0;		–	10,98	–	4	100	0,02306	–
	урна	11	1070,96	80,96	11781	891	11695	6	66
93 99-1-32	Урна		990	22,56	10890	248	105	0,11	1
	шт	11	3170,93		34880				

Раздел 13. Лок см.7-5.Устройство МАФ на спортивных площадках.

94 Т1-6-1	Брусья параллельные – строительные работы kмат=0;		742,95	295,8	1486	592	1146	2,7	5
	брусья	2	447,15	98,7	894	197	105	0,482	1
95 Т1-6-2	Брусья параллельные – монтаж металлоконструкций kмат=0;		478,13	–	956	–	860	2,8	6
	брусья	2	478,13	–	956	–	90	–	–
96 99-1-3	Брусья гимнастические		12683,74		25367				
	шт	2							
97 Т1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов, тип I "Шведская стенка" – строительные работы kмат=0;		2302,91	91,91	4606	184	4690	13	26
	комплекс	2	2211	22,56	4422	45	105	0,11	–
98 Т1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов, тип I "Шведская стенка" – монтаж металлоконструкций kмат=0;		4938,32	72,44	9877	145	8799	28	56
	комплекс	2	4865,88	22,44	9732	45	90	0,083	–
99 99-1-2 С Пра	Турник-шведская стенка 3-х секционная		19025,61		38051				
	шт	2							
100 99-1-9С Пра	Перекладина разноуровневая		12683,74		12684				
	шт	1							
101 Т1-8-1	Горка-скат, тип I – строительные работы		~~24550,5~~ 4217,52	2607,12	~~24551~~ 4218	2607	3482	9,8	10
	горка	1							
102 Т1-8-2	Горка-скат, тип I – монтаж металлоконструкций		1610,4	877,02	1610	877	140	4,3	4
	горка	1	~~13910,58~~ 2307,33	22,48	~~13911~~ 2307	22	2063	13	13

103 99-1-17	Горка слестницей		2284,85	7,48	2285	7	90	0,028	–
		1	44846,08		44846				
	шт								

Раздел 15. Лок см. 7-6.Устройство ограждения бельевых площадок 10*6м/11шт/

104 Е46-57-3	Демонтаж металлических ограждений площадок: ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кзкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5								
		0,8443	9129,22	755,84	7708	638	6854	46,62	39
	т металлоконструкций		7897,5	220,5	6668	186	100	1,078	1
105 П9-34-1	Сталь мелких профилей (остальные виды стали, не указанные выше) - погрузка	0,8443	195,7	195,7	165	165	116	–	–
	т		–	136,99	–	116	100	0,28768	–
106 П7-8-1	Перевозка грузов на 8 км, 1 класс груза	0,8443	75,68	75,68	64	64	13	–	–
	т		–	15,14	–	13	100	0,03179	–
107 Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы	18	162,72	143,86	2929	2589	969	0,131	2
	яма		18,86	36,68	339	660	97	0,143	3
108 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	0,288	2369,27	100,89	682	29	55	0,85	–
	м3 основания		123,75	38,25	36	11	118	0,18	–
109 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,44	9674,17	66,01	13931	95	334	1,35	2
	м3		195,75	24,93	282	36	105	0,1218	–
110 Е7-24-12	Устройство планшетных ограждений.	36,8	634,52	240,01	23350	8832	16829	1,49	55
	м оград		261	65,66	9605	2416	140	0,2407	9
111 8-6-70	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	39,6	674		26690				
	м								
112 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,8	154400		123520				
	т								
113 Е15-179-3	Двухслойная окраска печным лаком по металлу заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	221,4	106,7	–	23623	–	22910	0,607	134
	м2 окрашиваемой поверхности		98,55	–	21819	–	105	–	–

Раздел 16. Лок см 7-6.Устройство ограждения

114 Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы	343	162,72	143,86	55813	49344	18479	0,131	45
	яма								
115 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		18,86	36,68	6469	12581	97	0,143	49
		4,11	9674,17	66,01	39761	271	952	1,35	6
	м3								
116 Е9-17-1	Монтаж стоек ограждения kзпр=1,1;		195,75	24,93	805	102	105	0,1218	1
		0,635	4804,8	2285,57	3051	1451	1346	9,35	6
	т конструкций								
117 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		1737,45	617,13	1103	392	90	2,34	1
		0,635	172800		109728				
	т								
118 Е9-53-2	Монтаж решеток ограждения.	3,816	9850,47	1162,94	37589	4438	25639	46,6	178
	т конструкций								
119 2-1-268	Сварная решетка ограждения		7357,5	108	28076	412	90	0,53	2
		3,816	134000		511344				
	т								
120 Е15-179-3	Двухслойная окраска печным лаком по металлу заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	282,09	106,7	–	30099	–	29190	0,607	171
	м2 окрашиваемой поверхности								
			98,55	–	27800	–	105	–	–

Раздел 17. Лок см 7-6 .Пр. Победы /а/б покр 310м2/

121 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	31	408,12	169,62	12652	5258	10002	1,55	48
	м3 конструкции								
122 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		238,5	4,07	7394	126	133	0,0136	–
		73,16	27,1	27,1	1983	1983	1388	–	–
	т								
123 П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза		–	18,97	–	1388	100	0,03984	3
		73,16	139,92	139,92	10237	10237	2047	–	–
	т								
124 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из фракционного щебня толщиной до 15см		–	27,98	–	2047	100	0,05876	4
		62,8	1815,68	73,75	114025	4632	2761	0,144	9
	м3 материала основания в плотном теле								

125 E27-72-1	Разлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,093	21,38	11,67	1343	733	133	0,041	3
	т		41158,49	339,59	3828	32	17	0,58	–
			–	140,94	–	13	133	0,58	–
126 E27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	5,9	5303,4	150,08	31290	885	1202	0,546	3
	т смеси		97,2	56,13	573	331	133	0,1989	1
127 E27-72-1	Разлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,062	41158,49	339,59	2552	21	12	0,58	–
	т		–	140,94	–	9	133	0,58	–
128 E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	310	447,59	–	138753	–	10205	0,144	45
	м2 покрытия		24,75	–	7673	–	133	–	–
129 E27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия / до толщ 5см /К=4,000;	1240	70,89	–	87904	–	6564	0,0232	29
	м2 покрытия		3,98	–	4935	–	133	–	–
130 0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,093	1171	1171	109	109	–	–	–
	маш-ч		–	486	–	45	–	–	–
	Всего прямые затраты			6222 021	~~6314015~~	283167			3492
	В том числе стоимость: материалов, тенге				566637 5464214	70970			211
	Накладные расходы, тенге				~~730875~~	722 462			
	- заработная плата, тенге				109646				
	- трудоемкость, чел-ч				365				
	Стоимость демонтируемых материалов				29736				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				~~424484~~	416 668			
	Всего				~~7469474~~	7 361 152			
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				~~74695~~	73 612			
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				~~29878~~	29 445			
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				~~7574047~~	7464 209			

Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	~~13807488~~	В 607 253
- материалы, тенге	9961262	
- сметная заработная плата, тенге	1552879	
Налог(2%)	~~276150~~	272 145
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	~~14083638~~	13 879 398
НДС(12%)	~~1690037~~	1665 528
Всего по акту с учетом НДС(12%)	~~15773675~~	15 544 926

Зам акима района Сарыарка _____ Ахметжанов Б.Т.

Начальник ПТО _____ Кусниденов К.Ы.

Гл. Спец.отдела ПТО _____ Жакупов Е.С.

Начальник отдела благоустройства _____ Кайржанов А.А.

Ответственный представитель технического надзора _____
ДиректорТОО "Санрем-ПВ" Кумпекеев К.И.

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ Солсанов .К.Б.

Зам.директора по строительству _____ Свинтицкий В.И.

Инж. Смет _____ Дмитриева.Л.И.

Технодзор _____ Усович Т.М.