Счет-фактура № 53 от 31 Июля 2012 г.

Поставщик :	**ТОО "Акмолаводсервис и К"**
ИИН (БИН), РНН и адрес места нахождения поставщика :	ИИН (БИН) 031 040 004 862 РНН 620 300 232 782 Адрес места нахождения: РК, г.Астана, райсн Сарыарка, улица Дулатова, 173 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0004121 от 09.11.2009 года
Банковский счет поставщика:	KZ30 8560 0000 0009 0827, БИК KCJB KZ KX, в АО "Банк Центр Кредит",
Договор (контракт) №	Договор № 98 от 11.05.2012 года Благоустройство внутриквартальных дворовых территорий района Сарыарк
Условия по договору(контракту)	**Наличный и безналичный расчет**
Пункт назначения	Республика Казахстан
Поставка товаров (работ, услуг)	(государство, регион, область, город, район)
осуществлена по доверенности №	Без доверенности
Способ отправления	Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №	
Грузоотправитель :	ИИН (БИН) 031 040 004 862 РНН 620 300 232 782 ТОО "Акмолаводсервис и К" Адрес места нахождения: РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173
	(РНН, наименование и адрес места нахождения)
Грузополучатель:	ИИН (БИН) РНН 031 400 145 923 ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" Адрес места нахождения: РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11
	(РНН, наименование и адрес места нахождения)
Покупатель :	**ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка"**
ИИН (БИН), РНН и адрес места нахождения покупателя:	ИИН (БИН) РНН 031 400 145 923 Адрес места нахождения: РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11
Банковский счет покупателя :	KZ91 0705 0212 3000 2001, БИК KKMF KZ 2A, в ГУ Комитет Казначейства Мин.Фин.Р.К.,

тенге

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Благоустройство жилых кварталов,микрорайонов и школ за июль 2012года	усл	1	24351194.64	24351194.64	12 %	2922143.36	27273338.00	-----	-----
Всего по счету :			**1**		[illegible]		**2922143.36**	**27273338.00**		**-----**

Руководитель организации (уполномоченное лицо)
Солсанов К. Б.
(должность) (ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации (уполномоченное лицо)
главный бухгалтер Третьякова Н.В.
(должность) (ФИО,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность) (Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Условия поставки : Оплата счета означает согласие с условиями поставки. Уведомление об оплате обязательно, иначе не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с поставщика, самовывозом, по доверенности и паспорту.
Условия отгрузки : Претензий к количеству и качеству товаров, работ, услуг не имею.

Заказчик : **ГУ Аппарата акима района "Сарыарка"**
Подрядчик: **ТОО"Акмолаводсервис и К"**

форма №3 КС-3
Утверждена постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94

Наименование объекта: Благоустройство внутриквартальных дворовых территорий района Сарыарка на 2012 год.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2012 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансировани		организац прав. форма	
		номер	дата	наименован	код	наимено	код
		98 ~~72~~	11.05 ~~01.02.2012~~	11.05.2012			

Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно.	в том числе в отчетном месяце	Стр.-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	Ст-сть проч затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы	дополнительные затраты налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	183 758,837	27 273,338							2 922,143

Заказчик :
Аким района Сарыарка г.Астаны _____ **Е.С.Оспанов**

зам.акима района Сарыарка _____ Р.А.Акчурин

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ **К.Солсанов**

Заказчик : **ГУ Аппарата акима района Сарыарка.**

Подрядчик: **ТОО "Акмолаводсервис и К"**

Форма 4

Наименование объекта: Благоустройство внутриквартальных дворовых территорий района Сарыарка на 2012 год.

в границах: пр. Богенбай батыра - пр. Республики - Набережная реки Есиль - ручей Сарыбулак

Акт

приемки выполненных работ за июль 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство поребрика								
1	Е0101-162-2 т.ч. п-	Разработка грунта 2 группы подпоребрик м3	36	235,80 235,80	-- --	8489 8489	-- --	9592 113	1,51 --	54 --
2	С01031-А5-1	Погрузка грунта т	7,2	28,60 --	-- --	206 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Е010332-А22 -1	Перевозка грунта на свалку,расстояние перевозки 22 км, класс груза 1 т	7,2	157,63 --	157,63 31,53	1135 --	1135 227	227 100	-- 0,66	-- 5
4	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	4,09	3,08 0,39	2,66 0,93	13 2	11 4	5 97	-- --	-- --
5	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) г м3	1,2	2563,00 531,00	-- --	3076 637	-- --	784 123	3,24 --	4 --
6	Е0127-34-2	Установка поребрика сечением 80х200мм м	75	449,13 108,68	6,63 1,76	33685 8151	497 132	11016 133	0,70 0,01	52 --
7	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-300 м3	1,84	27400,00 --	-- --	50416 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Восстановление дорожной одежды проездов и площадок								
8	Е0127-14-2	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным н-05см	82,3	1815,68	73,75	149431	6070	3618	0,14	12
		м3		21,38	11,67	1760	960	133	0,04	3
9	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 4 см м/з а/б марки II, верхний слой	674,5	567,12	13,29	382524	8962	7024	0,04	25
		м2		6,51	1,32	4391	890	133	--	3
10	С2010-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,0635	1171,00	1171,00	74	74	4	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	31	12	2,82	--
11	Е0127-65-1	Разметка парковки 0,1 м	0,0335	11058,93	1692,25	370	57	48	3,18	--
		км		450,00	632,07	15	21	133	2,85	--
		Восстановление тротуаров из а/б /подъезды/								
12	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований	76,5	408,11	169,61	31221	12975	24680	1,55	119
		м3		238,50	4,07	18245	311	133	0,01	1
13	С01031-А26- 1	Погрузка материала от разборки	114,5	27,10	--	3103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е010332-А22 -1	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	114,5	157,63	157,63	18049	18049	3610	--	--
		т		--	31,53	--	3610	100	0,66	76
15	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1113	39,75	37,82	44242	42089	13892	0,01	14
		м3		1,87	11,00	2081	12241	97	0,04	42
16	Е0168-2-1	Ремонт щебеночных оснований дорог	382,5	262,41	44,81	100371	17140	38986	0,46	175
		м2		69,73	15,42	26672	5898	119,7	0,05	19
17	Е0168-2-1	Устройство выравнивающего слоя из фракционированного щебня н-10 см	382,5	344,14	44,81	131633	17140	38986	0,46	175
				69,73	15,42	26672	5898	119,7	0,05	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
18	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	382,5	5485,20	150,08	2098091	57407	78003	0,55	209
				97,20	56,13	37179	21470	133	0,20	76
		т								
19	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетоных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м/з а/б маркиII	382,5	567,12	13,29	216924	5082	3983	0,04	14
				6,51	1,32	2490	505	133	--	2
		м2								
		Устройство спортивных площадок								
20	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /нарезка корыта/	63	11,19	11,19	705	705	187	--	--
				--	3,06	--	193	97	0,01	1
		м3								
21	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 50 м	252	7,99	7,99	2013	2013	534	--	--
				--	2,18	--	551	97	0,01	2
		м3								
22	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	450	38,43	33,28	17294	14977	9867	0,03	15
				5,00	11,49	2250	5169	133	0,04	18
		м2								
23	С143008-36	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200 фракции 20-40 мм	45	1900,00	--	85500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
24	С143008-33	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200 фракции 5-10 мм	18,5	2560,00	--	47360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
25	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	450	50,65	12,52	22792	5634	25390	0,24	109
				38,03	4,39	17114	1976	133	0,02	8
		м2								
		Устройство ограждений								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение Тип 1 /палисадники и детские площадки/									
26	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	яма	148	162,72 18,86	143,86 36,68	24082 2791	21291 5429	7973 97	0,13 0,14	19 21
27	Е0106-1-1	Омоноличивание бетоном	м3	2,6	7695,37 195,75	66,01 24,93	20008 509	172 65	602 105	1,35 0,12	4 --
28	Е0109-17-1 т.ч. п-	Монтаж стоек ограждения	т	0,423	4804,80 1737,45	2285,57 617,13	2032 735	967 261	896 90	10,29 2,34	4 1
29	С130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х40х1,5 мм	м	133,2	231,00 --	-- --	30769 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	1,41	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	39388 23096	13219 2971	23460 90	91,00 7,36	128 10
31	Е0109-53-2	Монтаж решеток ограждения	т	2,85	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	28074 20969	3314 308	19149 90	46,60 0,53	133 2
32	С11011-854	Стальные пластины	т	0,015	43600,00 --	-- --	654 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,92	45300,00 --	-- --	41676 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С11011-856	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм из стали марки Ст0	т	1,02	45300,00 --	-- --	46206 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	Е0115-179-3	Окраска металлических огражденийи стоек	м2	118,4	106,65 98,55	-- --	12627 11668	-- --	12252 105	0,61 --	72 --

Ограждения спортивной площадки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	32	162,72 18,86	143,86 36,68	5207 604	4603 1174	1724 97	0,13 0,14	4 5
		ямa								
37	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,04	2369,27 123,75	100,89 38,25	2464 129	105 40	199 118	0,85 0,18	1 --
		м3								
38	Е0106-1-1	Омоноличивание бетоном	3,4	7695,37 195,75	66,01 24,93	26164 666	224 85	788 105	1,35 0,12	5 --
		м3								
39	Е0109-17-1 т.ч. п-	Монтаж стоек ограждения	1,32	4804,80 1737,45	2285,57 617,13	6342 2293	3017 815	2797 90	10,29 2,34	14 3
		т								
40	С130806-220 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 102х4 мм	121,6	688,00 --	-- --	83661 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		м								
41	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	1,74	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	48607 28501	16313 3667	28951 90	91,00 7,36	158 13
		т								
42	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1,74	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	17140 12802	2024 188	11691 90	46,60 0,53	81 1
		т								
43	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	2,1	58700,00 --	-- --	123035 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
44	С12041-83 Изм. и	Сталь полосовая 50х5мм	0,54	46400,00 --	-- --	25056 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
45	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	151,52	187,00 --	-- --	28334 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		м2								
46	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,352	44700,00	--	15734	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
47	Е0115-179-3	Окраска металлических ограждений и стоек	353,04	106,65	--	37652	--	36532	0,61	214
				98,55	--	34792	--	105	--	--
		м2	✓							
		Устройство МАФ на детских игровых площадках								
48	У1-4-1	Вычитается:Беседка тип I, строительные работы	2	-11550,42	-957,42	-23101	-1915	-26039	-64,00	-128
			✓	-10593,00	-256,62	-21186	-513	120	-1,30	-3
		беседка								
49	Ссчет	Вычитается:Беседка	2	-106519,00	--	-213038	--	--	--	--
			✓	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	У1-18-1	Карусель на 2 места, тип КР-1, строительные работы								
			1	2285,47	222,97	2285	223	2243	13,00	13
			✓	2062,50	73,32	2063	73	105	0,36	--
		карусель								
51	У1-18-2	Карусель на 2 места, тип КР-1, монтаж металлоконструкций								
			1 ✓	5027,71	13,74	5028	14	4516	29,00	29
				5013,97	3,74	5014	4	90	0,01	--
		карусель								
52	Ссчет	Карусель с сидениями	1	54358,88	--	54359	--	--	--	--
			✓	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
53	У1-49-1	Урна типа I, строительные работы	1	1070,96	80,96	1071	81	1063	6,00	6
			✓	990,00	22,56	990	23	105	0,11	--
		урна								
54	Ссчет	Урна	1	3170,93	--	3171	--	--	--	--
			✓	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
55	Е01031-А37- 1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках - скамьи	4,3	122,80	122,80	528	528	370	--	--
			✓	--	85,96	--	370	100	1,81	8
		т								
56	Е01031-А37- 2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках - скамьи	7,5 ✓	102,80	102,80	771	771	540	--	--
				--	71,96	--	540	100	1,51	11
		т								
57	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	7,5 ✓	45,00	45,00	338	338	68	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	9,00	--	68	100	0,19	1
		т								
58	Ссчет	Скамья	59	11324,77	--	668161	--	--	--	--
			✓	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
59	У1-21-1	Вычитается: Качели, строительные работы	2	-135,74	-20,24	-271	-40	-254	-0,70	-1
			✓	-115,50	-5,64	-231	-11	105	-0,03	--
		качели								
60	У1-21-2	Вычитается:Качели, монтаж металлоконструкций	2	-3994,89	-38,72	-7990	-77	-7141	-23,00	-46
			✓	-3956,17	-11,22	-7912	-22	90	-0,04	--
		качели								
61	Ссчет	Вычитается:Качели-балансир	2	-16307,66	--	-32615	--	--	--	--
			✓	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
62	У1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	7	3716,14	366,64	26013	2566	25489	20,00	140
			✓	3349,50	118,44	23447	829	105	0,58	4
		ворота								
63	У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	7	1692,07	24,98	11844	175	10550	9,70	68
			✓	1667,09	7,48	11670	52	90	0,03	--
		ворота								
64	счет	Ворота футбольные для минифутбола /с сеткой/	7	33221,92	--	232553	--	--	--	--
			✓	--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
65	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки волейбольные и баскетбольные/								
			2	162,72	143,86	325	288	108	0,13	--
			✓	18,86	36,68	38	73	97	0,14	--
		яма								
66	Е0106-1-1	Омоноличивание бетоном	0,18	7695,37	66,01	1385	12	42	1,35	--
			✓	195,75	24,93	35	4	105	0,12	--
		м3								
67	Е0109-17-1 т.ч. п-	Монтаж стоек баскетбольных	0,048	4804,80	2285,57	231	110	102	10,29	--
			✓	1737,45	617,13	83	30	90	2,34	--
		т								
68	счет	Щит баскетбольный /в комплекте кольцо усиленное и сетка/								
			2	42318,40	--	84637	--	--	--	--
			✓	--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
69	У1-21-21	Качели с доской, строительные работы	9	25954,20	1335,18	233588	12017	35269	21,00	189
			✓	3382,50	349,68	30443	3147	105	1,70	15
		качели								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	У1-21-22	Качели с доской, монтаж металлоконструкций	9	19830,91	207,97	178478	1872	24460	17,00	153
				2961,84	57,97	26657	522	90	0,22	2
		качели								
71	Ссчет	Качели на цепях сдвоенные	9	36611,00	--	329499	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Подъем колодцев до проектных отметок на Абая 1а								
72	Е0106-1-1	Подъем колодцев до проектной отметки монолитным бетоном	0,21	392,17	66,01	82	14	49	1,35	--
				195,75	24,93	41	5	105	0,12	--
		м3								
73	С143001-7 Изм. и	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	0,2142	7350,00	--	1574	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
74	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,2142	432,00	--	93	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
75	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,2142	722,00	--	155	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
76	Е0123-24-1	Демонтаж люков	7	186,16	21,25	1303	149	1216	0,79	6
				125,55	8,10	879	57	130	0,04	--
		шт								
77	Е0123-24-1	Установка люков с учетом новых5-10%	2	310,27	35,42	621	71	579	1,31	3
				209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
		шт								
78	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
79	С01031-А37- 1	Погрузка люков	0,49	122,80	--	60	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
80	С01031-А37- 2	Разгрузка люков	0,49	102,80	--	50	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
81	Е010332-А22 -1	Транспорт люков на мусор, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	0,49	157,63	157,63	77	77	15	--	--
				--	31,53	--	15	100	0,66	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т							
		Восстановление дорожной одежды проездов и площадок на Абая 1а								
82	Е0127-14-2	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным н-05см	0,0935	1815,68	73,75	170	7	4	0,14	--
				21,38	11,67	2	1	133	0,04	--
			м3							
83	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов/вязкого битума/	0,0015	39037,00	--	59	--	--	0,58	--
				--	--	--	--	--	0,58	--
			т							
84	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона к/з а/б марки II	0,662	5303,40	150,08	3511	99	135	0,55	--
				97,20	56,13	64	37	133	0,20	--
			т							
85	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	0,0028	39758,00	--	111	--	--	0,58	--
				--	--	--	--	--	0,58	--
			т							
86	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 4 см м/з а/б марки II, верхний слой	18,7	567,12	13,29	10605	248	195	0,04	1
				6,51	1,32	122	25	133	--	--
			м2							
87	С2010-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,001	1171,00	1171,00	1	1	--	--	--
				--	486,00	--	--	--	2,82	--
			маш-ч							
88	Е0127-65-1	Разметка парковки 0,1 м	0,006	11058,93	1692,25	66	10	9	3,18	--
				450,00	632,07	3	4	133	2,85	--
			км							
		Восстановление тротуаров из а/б на Абая 1а								
89	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	27,91	408,11	169,61	11390	4734	9004	1,55	43
				238,50	4,07	6656	114	133	0,01	--
			м3							
90	Е01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	41,91	27,10	27,10	1136	1136	795	--	--
				--	18,97	--	795	100	0,40	17
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е010332-А22 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	41,91	157,63	157,63	6606	6606	1321	--	--
				--	31,53	--	1321	100	0,66	28
		т								
92	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	610,29	39,75	37,82	24260	23079	7618	0,01	8
				1,87	11,00	1141	6712	97	0,04	23
		м3								
93	Е0168-2-1	Устройство выравнивающего слоя из фракционированного щебня н-10 см	209,36	344,14	44,81	72049	9381	21339	0,46	96
				69,73	15,42	14599	3228	119,7	0,05	10
		м2								
94	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смесибез применения укладчиков асфальтобетона к/з а/б марки II н-5см	209,36	5303,40	150,08	1110329	31422	42695	0,55	114
				97,20	56,13	20350	11751	133	0,20	42
		т								
95	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий /горячая м/з а/б смесь тип В марки 2/ толщиной 3 см	209,36	412,70	--	86404	--	6892	0,14	30
				24,75	--	5182	--	133	--	--
		м2								
				Устройство новых тротуаров из а/б на Абая 1а						
96	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/	8,3	235,80	--	1957	--	2212	1,51	13
				235,80	--	1957	--	113	--	--
		м3								
97	Е010332-А22 -1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	14,5	157,63	157,63	2286	2286	457	--	--
				--	31,53	--	457	100	0,66	10
		т								
98	Е010333-А1- 1	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	9,4	19,70	19,70	185	185	37	--	--
				--	3,94	--	37	100	0,08	1
		т								
99	Е0101-166-2	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	8,9	134,10	--	1193	--	1349	0,97	9
				134,10	--	1193	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0101-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	9,7	12,51	12,51	121	121	40	--	--
		м3		--	4,28	--	42	97	0,01	--
101	Е0127-56-1	Устройство дополнительного слоя основанияиз естественного щебня М-600 н-12см	32	316,02	14,09	10113	451	1821	0,24	8
		м2		38,03	4,75	1217	152	133	0,02	1
102	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий /горячаям/з а/б смесь тип В марки 2/ толщиной 3 см	32	412,70	--	13206	--	1053	0,14	5
		м2		24,75	--	792	--	133	--	--
		Устройство бортовых камней и поребрика на Абая 1а								
103	Е0101-162-2 т.ч. п-	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень	14,9	235,80	--	3513	--	3970	1,51	23
		м3	✓	235,80	--	3513	--	113	--	--
104	С01031-А5-1	Погрузка грунта	28,8	28,60	--	824	--	--	--	--
		т	✓	--	--	--	--	--	--	--
105	Е010332-А22 -1	Перевозка грунта на свалку,расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	28,8	157,63	157,63	4540	4540	908	--	--
		т	✓	--	31,53	--	908	100	0,66	19
106	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	14,9	3,08	2,66	46	40	19	--	--
		м3	✓	0,39	0,93	6	14	97	--	--
107	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под поребрик	2,04	2563,00	--	5229	--	1332	3,24	7
		м3	✓	531,00	--	1083	--	123	--	--
108	Е0127-34-2	Установка поребрика сечением 80х200мм	68	449,13	6,63	30541	451	9988	0,70	47
		м	✓	108,68	1,76	7390	119	133	0,01	--
109	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-300	1,7	27400,00	--	46580	--	--	--	--
		м3	✓	--	--	--	--	--	--	--
110	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на В 10см с одной стороны бортового камня	6,6	408,11	169,61	2694	1119	2129	1,55	10
		м3	✓	238,50	4,07	1574	27	133	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С01031-А26- 1	Погрузка материала от разборки	15,2	27,10	--	412	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
112	Е010332-А22 -1	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	15,2	157,63	157,63	2396	2396	479	--	--
				--	31,53	--	479	100	0,66	10
		т								
113	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	165,5	79,88	--	13220	--	17583	0,57	94
				79,88	--	13220	--	133	--	--
		м								
114	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из бетона от разборки	17,9	152,80	--	2735	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
115	Е010332-А22 -1	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	17,9	157,63	157,63	2822	2822	564	--	--
				--	31,53	--	564	100	0,66	12
		т								
116	Е0101-162-2 т.ч. п-	Разработка грунта 2 группы	16,3	235,80	--	3844	--	4343	1,51	25
				235,80	--	3844	--	113	--	--
		м3								
117	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	165,5	526,68	6,63	87166	1097	24309	0,70	116
				108,68	1,76	17987	291	133	0,01	1
		м								
118	С143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-400	7,12	28200,00	--	200685	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Футбольное поле на пр.Богенбай Батыра. Устройство ограждений								
119	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	32	162,72	143,86	5207	4603	1724	0,13	4
				18,86	36,68	604	1174	97	0,14	5
		яма								
120	Е0106-1-1	Омоноличивание бетоном	5,8	7695,37	66,01	44633	383	1344	1,35	8
				195,75	24,93	1135	145	105	0,12	1
		м3								
121	Е0109-17-1 т.ч. п-	Монтаж стоек ограждения	0,906	4804,80	2285,57	4353	2071	1920	10,29	9
				1737,45	617,13	1574	559	90	2,34	2
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	С130806-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 76х3 мм	121,6	385,00	--	46816	--	--	--	--
			✓	--	--	--	--	--	--	--
		м								
123	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	1,74	27935,09	9375,11	48607	16313	28951	91,00	158
			✓	16380,00	2107,33	28501	3667	90	7,36	13
		т								
124	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1,74	9850,48	1162,95	17140	2024	11691	46,60	81
			✓	7357,50	108,00	12802	188	90	0,53	1
		т								
125	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	2,1	58700,00	--	123270	--	--	--	--
			✓	--	--	--	--	--	--	--
		т								
126	С12041-83 Изм. и	Сталь полосовая 50х5мм	0,54	46400,00	--	25056	--	--	--	--
			✓	--	--	--	--	--	--	--
		т								
127	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	149,5	187,00	--	27957	--	--	--	--
			✓	--	--	--	--	--	--	--
		м2								
128	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,033	44700,00	--	1475	--	--	--	--
			✓	--	--	--	--	--	--	--
		т								
129	Е0115-179-3	Окраска металлических ограждений и стоек	353,02	106,65	--	37650	--	36530	0,61	214
			✓	98,55	--	34790	--	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7846864	410162			3369
			Тенге			549450	113191			568
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7286343				
	Материалы -		Тенге			234439				
	Всего заработная плата -		Тенге				482648,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1611981				
	Местные материалы -		Тенге			4701058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			573461				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							287
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86019,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			471588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8331392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3204
		Сметная заработная плата -	Тенге				568667,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			399275				
	Материалы -		Тенге			171138				
	Всего заработная плата -		Тенге				179993,00			
		Накладные расходы -	Тенге			161994				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24299,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33676				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			594945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1100
		Сметная заработная плата -	Тенге				204292,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			161246				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			161246				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9675				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			170921				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9097258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4304
		Сметная заработная плата -	Тенге				772959,00			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2010 г.									
	Итого прямых затрат					7846863,851				
	Накладные расходы		735454,67							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		514939,13							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					9097257,645				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		9097257,645 X 1,44 %	131000,51	9228258,15					
	Итого с зимними удорожаниями		9228258,155 X 2,2 %	203021,68	9431279,83					
	Итого с затратами на выслугу лет		9228258,155 X 1 %	92282,58	9523562,42					
	Итого с затратами на доп. отпуска		9228258,155 X 0,4 %	36913,03	9560475,45					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в текущих ценах на 1.01.2010		9560475,449 X 2,088	19962272,74						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		19962272,738 X 2 %	399245,46	20361518,19					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	2443382,18						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					22804900,38				

Заказчик :

Заместитель акима_____Р.Д.Ак-турин

Начальник ПТО_____А.Т.Кайржанов

Глав.спец ПТО_____Е.Жакупов

Глав.спец.ПТО_____

Подрядчик:

Директор_____К.Б.Солсанов

Инж.сметчик_____Т.Городничева

Заказчик : **ГУ Аппарата акима района Сарыарка.**

Подрядчик: **ТОО "Акмолаводсервис и К"**

Форма 4

Наименование объекта: Благоустройство внутриквартальных дворовых территорий района Сарыарка на 2012 год.

Жилой массив "Коктал"

Акт
приемки выполненных работ за июль 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
		Подъем колодцев до проектных отметок										
1	E0123-24-1	Установка люков с учетом новых5-10%		4 ✓	310,27 209,25	35,42 13,50	1241 837	142 54	1158 130	1,31 0,07	5 --	
2	C131104-10 Изм. и	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	шт	4 ✓	13400,00 --	-- --	53600 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
3	C01031-A37- 1	Погрузка люков	комплект	0,28 ✓	122,80 --	-- --	34 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
4	C01031-A37- 2	Разгрузка люков	т	0,28 ✓	102,80 --	-- --	29 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
5	E010332-A22 -1	Транспорт люков на мусор/, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	0,28 ✓	157,63 --	157,63 31,53	44 --	44 9	9 100	-- 0,66	-- --	
		Устройство бортовых камней и поребрика										
6	E0101-162-2 т.ч. п-	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень	м3	2,8 ✓	235,80 235,80	-- --	660 660	-- --	746 113	1,51 --	4 --	
7	E0101-162-2 т.ч. п-	Разработка грунта 2 группы под поребрик	м3	0,076 ✓	235,80 235,80	-- --	18 18	-- --	20 113	1,51 --	-- --	
8	C01031-A5-1	Погрузка грунта	м3	6,9 ✓	28,60	--	197	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е010332-А22 -1	Перевозка грунта на свалку, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т 6,9	157,63	157,63	1088	1088	218	--	--
				--	31,53	--	218	100	0,66	5
10	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	т 6,2	3,08	2,66	19	16	8	--	--
				0,39	0,93	2	6	97	--	--
11	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень	м3 3,5	2563,00	--	8971	--	2286	3,24	11
				531,00	--	1859	--	123	--	--
12	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	м3 35	526,68	6,63	18434	232	5141	0,70	24
				108,68	1,76	3804	61	133	0,01	--
13	С143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-400	м 1,5	28200,00	--	42300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0111-2-4	Устройство подстилающихслоев щебеночных (М-600) под поребрик	м3 0,13	2563,00	--	333	--	85	3,24	--
				531,00	--	69	--	123	--	--
15	Е0127-34-2	Установка поребрика сечением 80х200 мм	м3 15	449,13	6,63	6737	99	2203	0,70	10
				108,68	1,76	1630	26	133	0,01	--
16	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-300	м 15	27400,00	--	411000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3							
		Устройство ограждений								
		Ограждение палисадника								
17	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	18	162,72	143,86	2929	2589	970	0,13	2
				18,86	36,68	339	660	97	0,14	3
18	Е0106-1-1	Омоноличивание бетоном	яма 0,215	7695,37	66,01	1655	14	50	1,35	--
				195,75	24,93	42	5	105	0,12	--
19	Е0109-17-1 т.ч. п-	Монтаж стоек ограждения	м3 0,0504	4804,80	2285,57	242	115	107	10,29	1
				1737,45	617,13	88	31	90	2,34	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ссчет	Трубы профильные 40х40х1,5 мм	т	16,2	116,32 --	-- --	1884 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	м	0,128	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	3576 2097	1200 270	2130 90	91,00 7,36	12 1
22	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,232	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	2285 1707	270 25	1559 90	46,60 0,53	11 --
23	С11011-854	Стальные пластины	т	0,01	43600,00 --	-- --	436 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,134	45300,00 --	-- --	6070 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	С11011-856	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм из стали марки Ст0	т	0,12	45300,00 --	-- --	5436 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	Е0115-179-3	Окраска металлических ограждениий стоек	т	27,8	106,65 98,55	-- --	2965 2740	-- --	2877 105	0,61 --	17 --
			м2								
		Устройство МАФ на детских игровых площадках									
27	У1-4-1	Беседка тип I, строительные работы	беседка	2	11550,42 10593,00	957,42 256,62	23101 21186	1915 513	26039 120	64,00 1,30	128 3
28	Ссчет	Беседка	шт	2	106519,00 --	-- --	213038 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	У1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы	горка	1	4217,52 1610,40	2607,12 877,02	4218 1610	2607 877	3482 140	9,80 4,30	10 4
30	У1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	горка	1	2307,33 2284,85	22,48 7,48	2307 2285	22 7	2063 90	13,00 0,03	13 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ссчет	Горка с лестницей	1	44846,08	--	44846	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт	✓						
32	Е01031-А37- 1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках - скамьи	0,2542	122,80	122,80	31	31	22	--	--
				--	85,96	--	22	100	1,81	--
			т	✓						
33	Е01031-А37- 2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках - скамьи	0,2542	102,80	102,80	26	26	18	--	--
				--	71,96	--	18	100	1,51	--
			т	✓						
34	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,2542	45,00	45,00	11	11	2	--	--
				--	9,00	--	2	100	0,19	--
			т	✓						
35	Ссчет	Скамья	1	11324,77	--	11325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт	✓						
36	У1-21-1	Вычитается: Качели, строительные работы	1	-135,74	-20,24	-136	-20	-127	-0,70	-1
				-115,50	-5,64	-116	-6	105	-0,03	--
			качели	✓						
37	У1-21-2	Вычитается:Качели, монтаж металлоконструкций	1	-3994,89	-38,72	-3995	-39	-3571	-23,00	-23
				-3956,17	-11,22	-3956	-11	90	-0,04	--
			качели	✓						
38	Ссчет	Вычитается:Качели-балансир	1	-16307,66	--	-16308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт	✓						
39	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	1	1070,96	80,96	1071	81	1063	6,00	6
				990,00	22,56	990	23	105	0,11	--
			урна	✓						
40	Ссчет	Урна	1	3170,93	--	3171	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт	✓						
41	У1-38-6	Песочница типа I, строительные работы	1	14912,75	1102,25	14913	1102	16945	84,00	84
				13810,50	310,20	13811	310	120	1,50	2
			песочн.	✓						
42	Ссчет	Песочница "Домик"	1	24461,50	--	24461	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт	✓						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	У1-21-23	Комплексная установка лазательное устройство,строительне работы	1	4892,08	668,08	4892	668	5336	26,00	26
		устройство		4224,00	222,78	4224	223	120	1,10	1
44	У1-21-24	Комплексная установка-лазательное устройство, монтаж металлоконструкций	1	8794,80	36,22	8795	36	7893	51,00	51
		устр-во		8758,58	11,22	8759	11	90	0,04	--
45	Ссчет	Комплекс трехбашенный	1	403161,71	--	403162	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	У1-21-23	Вычитается:Комплексная установка лазательное устройство,строительне работы	1	-4892,08	-668,08	-4892	-668	-5336	-26,00	-26
		устройство		-4224,00	-222,78	-4224	-223	120	-1,10	-1
47	У1-21-24	Вычитается:Комплексная установка-лазательное устройство, монтаж металлоконструкций	1	-8794,80	-36,22	-8795	-36	-7893	-51,00	-51
		устр-во		-8758,58	-11,22	-8759	-11	90	-0,04	--
48	Ссчет	Вычитается:Комплекс однобашенный	1	-215500,00	--	-215500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	У1-21-21	Качели с доской, строительные работы	6	25954,20	1335,18	155725	8011	23513	21,00	126
		качели		3382,50	349,68	20295	2098	105	1,70	10
50	У1-21-22	Качели с доской, монтаж металлоконструкций	6	19830,91	207,97	118985	1248	16307	17,00	102
		качели		2961,84	57,97	17771	348	90	0,22	1
51	Ссчет	Качели на цепях сдвоенные	6	36611,00	--	219666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1576303	20807			544
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89768	5567			30
		Материалы -	Тенге			1452902				
		Всего заработная плата -	Тенге			128607				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				74674,00			
		Местные материалы -	Тенге			755288				
		Накладные расходы -	Тенге			480979				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			86728				
			чел.-ч							43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13009,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92378				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1632020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							500
		Сметная заработная плата -	Тенге				87686,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			123401				
	Материалы -		Тенге			100594				
	Всего заработная плата -		Тенге				20661,00			
		Накладные расходы -	Тенге			18595				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2789,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8520				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			150516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				23450,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1782535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							627
		Сметная заработная плата -	Тенге				111136,00			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.									
	Итого прямых затрат					1576311,974				
	Накладные расходы		105324,745							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		100898,234							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1782534,953				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1782534,953 X 1,44 %	25668,50	1808203,46					
	Итого с зимними удорожаниями		1808203,456 X 2,2 %	39780,48	1847983,93					
	Итого с затратами на выслугу лет		1808203,456 X 1 %	18082,04	1866065,97					
	Итого с затратами на доп. отпуска		1808203,456 X 0,4 %	7232,81	1873298,78					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012		1873298,781 X 2,088	3911447,85						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		3911447,855 X 2 %	78228,96	3989676,81					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	478761,22						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					4468438,029				

Заказчик :

Заместитель акима_____Р.А.Акчурин

Начальник ПТО_____А.Т.Кайржанов

Глав.спец ПТО_____Е.Жакупов

Инженер тех.надзора_____Б.Утенов

Глав.спец.ПТО_____В.Федорович

Подрядчик:

Директор_____К.Б.Солсанов

Инж.сметчик_____Т.Городничева