Програмный комплекс АВС-4 (редакция 3.16.1)

23300

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек Блок1

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2009 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Стены								
54	E0106-18-9	Устройство перемычек	32,85	15358,92	367,51	504541	12073	80767	13,10	430
		м3		2202,75	138,83	72360	4561	105	0,68	22
55	C12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-мм	2,19	78300,00	--	171477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	C12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,5	81700,00	--	122550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	C12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05	86000,00	--	4300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	C12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,1	84900,00	--	8490	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

59	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,9	85000,00	--	76500	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
60	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	т	27,1	13089,85	990,15	354735	26833	57445	10,40	282
					1644,75	374,04	44573	10136	105	1,83	50
61	Е0106-18-2	Устройство ригелей рамы при высоте ригелей до 500 мм	м3	31,45	15486,04	407,30	487036	12810	83840	14,40	453
					2385,00	153,86	75008	4839	105	0,75	24
62	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м3	0,09	85000,00	--	7650	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,71	80600,00	--	137745	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,63	78600,00	--	49518	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,271	88100,00	--	23875	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0059	86000,00	--	507	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,71	81700,00	--	58007	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	1,32	78300,00	--	103356	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	2,19	75100,00	--	164469	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	5,8	75100,00	--	435580	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

		т								
71	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,1752	63800,00 --	-- --	11178 --	-- --	-- --	-- --	-- --
72	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,1752	40200,00 --	-- --	7043 --	-- --	-- --	-- --	-- --
73	Е0106-14-4	Устройство железобетонных стоек обрамления в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м3	9,31	13089,85 1644,75	990,15 374,04	121867 15313	9218 3482	19735 105	10,40 1,83	97 17
74	Е0106-18-2	Устройство ригелей обрамлния при высоте ригелей до 500 мм м3	3,67	15486,04 2385,00	407,30 153,86	56834 8753	1495 565	9783 105	14,40 0,75	53 3
75	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,2162	85000,00 --	-- --	18377 --	-- --	-- --	-- --	-- --
76	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,106	80600,00 --	-- --	8544 --	-- --	-- --	-- --	-- --
77	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,1712	78600,00 --	-- --	13456 --	-- --	-- --	-- --	-- --
78	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1132	88100,00 --	-- --	9977 --	-- --	-- --	-- --	-- --
79	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,52	78300,00 --	-- --	40716 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,56	75100,00 --	-- --	42056 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,212	63800,00 --	-- --	13526 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0212	40200,00 --	-- --	852 --	-- --	-- --	-- --	-- --

		т								
83	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м3	10,24	12856,40	990,15	131650	10139	21706	10,40	106
				1644,75	374,04	16842	3830	105	1,83	19
84	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,065	79100,00	--	5142	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,3713	80500,00	--	29890	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	Е0108-6-1 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50 м3	245,63	6950,64	335,84	1707286	82492	239338	4,54	1115
				699,75	126,00	171880	30949	118	0,61	150
87	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	296,36	6909,46	337,41	2047688	99995	278540	4,38	1298
				670,50	126,00	198709	37341	118	0,62	184
88	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,1229	8679,65	422,15	1067	52	1220	56,40	7
				8257,50	157,50	1015	19	118	0,77	--
89	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,1064	51500,00	--	5480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0083	79200,00	--	657	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6983619	255107	792374,00		3841
			Тенге			604453	95723			468
		РАЗДЕЛ 6.Покрытие								
109	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	122	1840,86	403,26	224585	49197	101462	2,74	334
				447,75	146,29	54626	17847	140	0,66	81
110	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	66	1369,61	244,31	90394	16125	40735	2,10	139
				353,25	87,60	23315	5782	140	0,39	25

111	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	1104,5	1710,00	--	1888690	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
112	С143017-70- 7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка	м2	872,44	223,00	--	194553	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
113	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади	м2	1104,5	45,00	--	49702	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
114	Е0106-22-5	Устройство ребристых монолитных участков и сечений из бетона В15	м3	22,23	14953,41	379,21	332414	8430	52764	13,00	289
					2117,25	143,26	47066	3185	105	0,70	16
115	Е0106-22-1	Устройство монолитных участков безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от	м3	3	13002,34	241,10	39072	725	4334	8,06	24
					1282,50	91,08	3854	274	105	0,44	1
116	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,5091	85000,00	--	43271	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,8512	84900,00	--	72267	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
118	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0258	86000,00	--	2219	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,6285	81700,00	--	51352	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
120	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,8759	78300,00	--	68584	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
121	С12041-93	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 7-8 мм	т	0,4536	64400,00	--	29212	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
122	Е0112-14-1	Утепление ребристых монолитных участков керамзитобетоном	м3	19,36	11864,79	207,16	229702	4011	13529	3,63	70
					508,50	78,75	9845	1525	119	0,38	7

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3316019	78487	212824,00		856
	Тенге			138705	28612			130
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10299638	333594	1005198,00		4698
	Тенге			743158	124335			598

		Итого с накладными расходами		11 304 836				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%		678 290				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		11 983 126				
		Временные здания и сооружения 3,40%		407 426				
		Итого с временными		12 390 552				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%		167 272				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%		49 562				
		Затраты на выслугу лет, 1%		123 906				
		Итого в базовых ценах 2001 года		12 731 293				
		Итого в текущих ценах 2009 года К=1,6129		20 534 302				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%		410 686				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.		20 944 988				
		Налог на добавленную стоимость 12%		2 513 399				
		Итого с НДС		23 458 386				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Жолдасов К.**

1.

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 3.16.1) 23400

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек. Блок 2

АКТ № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2009 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Стены								
52	E0106-18-9	**Устройство перемычек** м3	13,29	15358,92 / 2202,75	367,51 / 138,83	204120 / 29275	4884 / 1845	32676 / 105	13,10 / 0,68	174 / 9
53	C12041-117	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-мм** т	0,81	78300,00 / --	-- / --	63423 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
54	C12041-116	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм** т	0,585	81700,00 / --	-- / --	47795 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
55	C12041-114	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** т	0,038	86000,00 / --	-- / --	3268 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --

56	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм т	0,0722	84900,00 --	-- --	6130 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,3707	85000,00 --	-- --	31510 --	-- --	-- --	-- --	-- --
58	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	8,92	13089,85 1644,75	990,15 374,04	116761 14671	8832 3336	18908 105	10,40 1,83	93 16
59	Е0106-18-2	Устройство ригелей рамы при высоте ригелей до 500 мм м3	10,27	15486,04 2385,00	407,30 153,86	159042 24494	4183 1580	27378 105	14,40 0,75	148 8
60	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0317	85000,00 --	-- --	2695 --	-- --	-- --	-- --	-- --
61	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,565	80600,00 --	-- --	45539 --	-- --	-- --	-- --	-- --
62	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,2025	78600,00 --	-- --	15917 --	-- --	-- --	-- --	-- --
63	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,093	88100,00 --	-- --	8193 --	-- --	-- --	-- --	-- --
64	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,2262	81700,00 --	-- --	18481 --	-- --	-- --	-- --	-- --
65	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,44	78300,00 --	-- --	34452 --	-- --	-- --	-- --	-- --
66	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,73	75100,00 --	-- --	54823 --	-- --	-- --	-- --	-- --
67	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм т	1,88	75100,00 --	-- --	141188 --	-- --	-- --	-- --	-- --

68	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,0564	63800,00	--	3598	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0564	40200,00	--	2267	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	Е0106-14-4	Устройство железобетонных стоек обрамления в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром м3	2,11	13089,85	990,15	27620	2089	4473	10,40	22
				1644,75	374,04	3470	789	105	1,83	4
71	Е0106-18-2	Устройство ригелей обрамлния при высоте ригелей до 500 мм м3	0,83	15486,04	407,30	12853	338	2213	14,40	12
				2385,00	153,86	1980	128	105	0,75	1
72	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0473	85000,00	--	4021	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,024	80600,00	--	1934	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0368	78600,00	--	2892	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0248	88100,00	--	2185	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,1161	78300,00	--	9091	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,127	75100,00	--	9538	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,0048	63800,00	--	306	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0048	40200,00	--	193	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

80	Е0106-12-1	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 25 мм 1стык	130	71,11	7,91	9244	1028	5322	0,14	18
				36,00	2,99	4680	389	105	0,01	2
81	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром м3	2,52	12856,40	990,15	32398	2495	5342	10,40	26
				1644,75	374,04	4145	943	105	1,83	5
82	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0158	79100,00	--	1250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,09	80500,00	--	7245	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
84	Е0108-6-1 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50 м3	126,27	6950,64	335,84	877657	42407	123036	4,54	573
				699,75	126,00	88357	15910	118	0,61	77
85	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	92,08	6909,46	337,41	636223	31069	86543	4,38	403
				670,50	126,00	61740	11602	118	0,62	57
86	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0455	8679,65	422,15	395	19	452	56,40	3
				8257,50	157,50	376	7	118	0,77	--
87	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0404	51500,00	--	2081	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,003	79200,00	--	238	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2596564	97345	306343,00		1472
			Тенге			233187	36529			178

РАЗДЕЛ 10.Перегородки

192	Е0111-2-9	Устройство уширения под перегородки из бетона класса В 7,5 м3	1,3	8719,48	--	11335	--	907	3,66	5
				567,00	--	737	--	123	--	--
193	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,017	5239,08	327,33	89	6	36	11,60	--

		1т		1890,00	123,75	32	2	105	0,60	--
194	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,002	66800,00 --	-- --	134 --	-- --	-- --	-- --	-- --
195	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, т	0,015	69900,00 --	-- --	1049 --	-- --	-- --	-- --	-- --
196	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	339,72	1053,28 225,00	34,73 13,01	357820 76437	11798 4420	95411 118	1,43 0,06	486 22
197	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	0,4425	15155,92 2202,75	367,51 138,83	6706 975	163 61	1088 105	13,10 0,68	6 --
198	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,008	74800,00 --	-- --	598 --	-- --	-- --	-- --	-- --
199	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,0904	76200,00 --	-- --	6888 --	-- --	-- --	-- --	-- --
200	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,2684	104708,57 31950,00	2434,57 920,25	28104 8575	653 247	12351 140	170,00 4,49	46 1
201	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	558	20,14 19,91	0,23 0,09	11238 11110	128 50	10044 90	0,12 --	66 --
202	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0188	149300,00 --	-- --	2807 --	-- --	-- --	-- --	-- --
203	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей м	266,88	10,78 10,60	0,18 0,07	2877 2829	48 19	3987 140	0,06 --	17 --
204	С11011-457	Пакля пропитанная кг	102,48	195,00 --	-- --	19984 --	-- --	-- --	-- --	-- --
205	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки, по верху	0,457	8831,70	283,24	4036	129	398	4,15	2

		перегородок м3		722,25	106,99	330	49	105	0,52	--
206	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0038	79200,00 --	-- --	301 --	-- --	-- --	-- --	-- --
207	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0395	51500,00 --	-- --	2032 --	-- --	-- --	-- --	-- --
208	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	15,7	187,79 58,05	4,19 1,58	2947 911	66 25	1104 118	0,38 0,01	6 --
209	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром м3	3,18	12653,40 1644,75	990,15 374,04	40238 5230	3149 1189	6741 105	10,40 1,83	33 6
210	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0672	74800,00 --	-- --	5029 --	-- --	-- --	-- --	-- --
211	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,764	76200,00 --	-- --	58217 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге Тенге			562429 107167	16140 6062	132067,00		666 30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге			3158993 340354	113485 42591	438410,00		2139 208

		Итого с накладными расходами		3 597 403				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%		215 844				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		3 813 247				
		Временные здания и сооружения 3,40%		129 650				
		Итого с временными		3 942 898				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%		53 229				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%		15 772				
		Затраты на выслугу лет, 1%		39 429				
		Итого в базовых ценах 2001 года		4 051 327				

		Итого в текущих ценах 2009 года К=1,6129		6 534 386				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%		130 688				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.		6 665 073				
		Налог на добавленную стоимость 12%		799 809				
		Итого с НДС		7 464 882				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Жолдасов К.**