Форма 3-КС

Заказчик: Акционерное общество «Әскери құрылыс»
Подрядчик: ТОО "Асыл-НС"
Объект: "Капитальный ремонт кровли хранилища в/ч 83205 по ул. Аксай 1/1, г. Астана (объект, переходящий на 2019 год)"»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		№ 53/КР/1	19.09.2018 г.						
				специфика					
1							Дополнительные затраты		
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	14 765 342									
в том числе за отчетный месяц		14 765 342							1 582 001	14 765 342
Итого к оплате:										

Заказчик:

Вице-президент по производству
АО "Әскери құрылыс"
А. Темирбаев

Начальник ПТО АО "Әскери құрылыс"
Е. Бугембаев

Начальник ОСР АО "Әскери құрылыс"
Г. Бапышева

Подрядчик:

Директор ТОО "Асыл НС"
Амралин Ж. К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО "Әскери құрылыс",010000, Республика Казахстан, Астана, прю Ш. Кудайберлиулы, дом № 5**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **111240010425**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-НС",010000, Республика Казахстан, г.Астана, ул. К. Мухамедханова, дом № 21, корпус 4, к.10, тел.: 8 701 555 60 29**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

150540010381

Договор (контракт) Договор подряда № 53/КР/1 от 19 сентября 2018 года

Номер документа	Дата составления
00000008	29.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение работ по капитальному ремонту кровли хранилища в/ч 83205 по ул. Аксай 1/1, г. Астана			шт	1	14 765 342,00	14 765 342,00
				Итого	1	x	14 765 342,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Амралин Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2018

М.П.

"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказ 555

Подрядчик: АО "Әскери құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "Асыл-НС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли хранилища в/ч 83205 по ул.Аксай 1/1 г.Астана

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь 2018 год

(локальная смета 2-1-1)

Ремонт кровли

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1219-0101-0901	Кровля. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	3,6	2072,5	–	7461	–	–	4835	13280
					2072,5	–	7461	–	–	984	
2	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,6	536		1930		–	–	2084
					–		–		–	154	
3	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3,6	249		896		–	–	968

4	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %			–		–		–	72	
			м2 кровли	3000	168,58	0,23	505744	680	–	327281	899667
					168,35	–	505064	–	–	66642	
5	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	806,4	491,49	19,78	396334	15951	–	252106	700315
					471,71	10,75	380383	8669	–	51875	
6	1112-0101-1001	Окантовка зенитных фонарей из листовой оцинкованной стали.Разборка НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	413,3	1047,75	14,01	433034	5789	–	355036	851116
					1033,74	3,73	427245	1542	–	63046	
7	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 93 %	м2 горизонтальной проекции	1866	1258,35	6,21	2348082	11579	560432	1491424	4146666
					951,81	3,11	1776071	5798	–	307160	
8	1108-0701-0202	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201 НР = 93 % К=2,000;	м2 горизонтальной проекции	3732	842,65	3,79	3144773	14153	610724	2115085	5680647
					675,21	1,9	2519896	7087	–	420789	
9	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	276	452	–	124752	–	–	77470	218400
					452	–	124751	–	–	16178	

10 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 69 %	м2	276	107,68	14,63	29721	4037	–	15950	49325
				93,06	–	25684	–	–	3654	
11 1113-0601-0305	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом НР = 69 %	м2	276	179,91	1,26	49656	348	32343	10624	65102
				61,47	0,52	16965	143	–	4822	
12 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	276	95,4	2,83	26331	782	10865	9178	38350
				53,2	0,35	14684	96	–	2841	
13 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	552	97,34	2,03	53730	1119	35449	10776	69666
				31,09	0,34	17162	190	–	5160	
14 1112-0101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР = 92 %	м2 кровли	3000	267,11	1,38	801325	4137	681171	97778	971031
				38,67	0,69	116017	2072	–	71928	
	Итого					**13 706 617**				

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 931 383
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 575
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 597
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 930 984
- перевозка грузов, тенге	2 826

Накладные расходы, тенге	4 767 543
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 015 305
Всего	**13 706 617**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	263 167
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8 %), К=0,8	391 154
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**287 219**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**14 648 157**
С учетом рентабельности 10%	13183341
НДС (12 %)	1 582 001
Итого	**14 765 342**

Подрядчик:

Вице-президент АО "Әскери құрылыс" А.Темирбаев

Главный инженер АО "Әскери құрылыс" К.Дарьябаев

Начальник ОСР АО "Әскери құрылыс" Г.Бапышева

Ведущий инженр ПТО АО "Әскери құрылыс" К.Балжанова

Начальник участка АО "Әскери құрылыс" С.Бижанов

Субподрядчик:

Директор ТОО "Асыл-НС" Ж.Амралин

"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г.

Заказ 555

Наименование стройки: Капитальный ремонт хранилища в/ч 83205 по ул.Аксай 1/1, г.Астана

Ведомость на списание материалов к акту № 1

Ремонт кровли

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге за единицу измерения	Стоимость, тенге общая
1	2	3	4	5	6
	Материалы				
2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	1,62342	394593,00	640590,00
2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,44784	31715,00	14203,00
2113-0104-1002	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ СТ I	т	1,35	504571,00	681171,00
2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00414	290315,00	1202,00
2113-0803-1001	Ветошь	кг	13,8	90,00	1242,00
2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2	т	0,02484	389004,00	9663,00
2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,09881	341464,00	33739,00
2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,04968	660420,00	32810,00
2701-0101-0102	Щиты настила	м2	154,878	3334,00	516363,00
	Итого по материалам				**1930983**
	Перевозка грузов				
4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карь	т	3,6	249,00	896,00
4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,6	536,00	1930,00
	Итого по перевозке грузов				**2826**