типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена постановлением Госкомстата РК от16.11.94г №

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УК Строй"

Наименование объекта: Капитальный ремонт замена оконных блоков КГУ "Чаглинская СШ " по адресу: Аккайынский район, с.Чаглы, ул.Чаглинская Шал, СКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№ 193 -	от 16.04.2019				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	**60 211 485**	**4 662 622**								**559 515**	**6 379 231**
Всего к оплате	**60 211 485**									**559 515**	

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Аккайынского района, СКО"

Руководитель _____ **Жакенов Е.О.**

Подрядчик:
ТОО "УК Строй"

Директор _____ **Мусин М.А.**

А-2015". Версия 17.1 от 25.01.17 г. Цены регио СКО Форма 2В

чик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"

лчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УК Строй"

ование объекта: Капитальный ремонт замена оконных блоков КГУ "Чаглинская СШ " по адресу: Аккайынский район, с.Чаглы, ул.Чаглинская СКО

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2019 года

влена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
			Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Демонтаж									
12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	100	943,55	37,03	94355	3703	54591	1,2873	128,73
	шт.		906,52	17,19	90652	1719	59,1	0,0215	2,15
12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	432,6	331,39	12,69	143359	5488	83230	0,4611	199,4719
	м2		318,7	6,84	137871	2958	59,1	0,0093	4,02318
12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	221,5	656,42	–	145396	–	85929	0,9497	210,3586
	м2		656,42	–	145396	–	59,1	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 1				**383110**				**539**
	в том числе								**6**

	- зарплата рабочих-строителей, тенге				373 919				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 191				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 677				
	Накладные расходы I уровня, тенге				223 750				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				606 860				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				21 847				
	Итого, тенге				628 707				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				50 297				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**679 004**				
	Раздел 3 Проемы 2 этажа								
4	11-100501-0103 Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	1,44	3153,47	142,36	4541	205	1029	1,49845	2,15777
	м2 проемов		1130,56	64,58	1628	93	59,8	0,08238	0,11863
5	11-100501-0104 Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	2,52	2263,49	138,1	5704	348	1289	1,04788	2,64066
	м2 проемов		790,48	64,68	1992	163	59,8	0,08238	0,2076
6	11-100501-0106 Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	321,813	2005,01	138,37	645237	44529	148969	0,93898	302,176
	м2 проемов		708,38	65,71	227965	21147	59,8	0,08363	26,91322
7	21-090203-0408 Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	4,484	36739,75		164741				
	м2								
	21-130816-3505 Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,22012	682201,18		590406				

		1000м2							
9	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	11,006	11760,51		129436			
		м3							
0	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	177,48	778,87	4	138234	710	19219	0,24369	43,2501
		п/м							
				179,16	1,92	31797	341	59,8	0,00238	0,4224
	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	73,37	3580,89	–	262730	–	112399	3,234	237,2786
		м2								
				2592,12	–	190184	–	59,1	–	–
2	12-120102-0801	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов	73,37	172,97	10,54	12691	773	2392	0,073	5,35601
		м2								
				54,34	0,83	3987	61	59,1	0,001	0,07337
3	12-080101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	177,48	812,62	1,8	144224	320	32029	0,4141	73,49447
		м								
				304,44	0,92	54032	163	59,1	0,0012	0,21298
		Итого прямые затраты по разделу 3				**2097944**				**666**
										28
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				511 585				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				46 885				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				21 968				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 539 474				
		Накладные расходы I уровня, тенге				317 326				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 415 270				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				86 950				

	Итого, тенге				2 502 220					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				200 178					
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 702 398**					
	Раздел 4 Проемы 3 этажа									
4	11-100501-0103 Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	2,88	3151,74	141,32	9077	407	2059	1,49845	4,31554
	м2 проемов		1130,56	64,93	3256	187	59,8	0,08238	0,23725
5	11-100501-0106 Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	281,393	2005,01	138,37	564197	38937	130258	0,93898	264,2224
	м2 проемов		708,38	65,71	199332	18491	59,8	0,08363	23,5329
6	21-090203-0408 Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с имюстом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	4,484	36739,75		164741				
	м2								
7	21-130816-3505 Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,19537	682201,18		524022				
	1000м2								
8	21-110401-0103 Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	9,768	11760,51		114877				
	м3								
9	11-100501-0401 Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	158,98	778,88	4	123826	636	17215	0,24369	38,74184
	п/м		179,16	1,92	28483	305	59,8	0,00238	0,37837

0	12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм (заглушны под подоконной доской)	79,5	550,55	8,73	43769	694	14487	0,4237	33,68415
		м2		303,62	4,7	24138	374	59,1	0,0064	0,5088
1	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	79,5	478,45	3,66	38037	291	15180	0,4485	35,65575
		м2 окрашиваемой поверхности		346,69	1,75	27562	139	54,8	0,00213	0,16934
2	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	65,12	3580,88	–	233187	–	99760	3,234	210,5981
		м2		2592,12	–	168799	–	59,1	–	–
3	12-120102-0801	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов	65,12	172,97	10,53	11264	686	2123	0,073	4,75376
		м2		54,35	0,83	3539	54	59,1	0,001	0,06512
Итого прямые затраты по разделу 4						**1826997**				**592**
										25
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге						455 109				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						41 651				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						19 550				
- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 330 237				
Накладные расходы I уровня, тенге						281 082				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге						2 108 079				
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге						75 891				
Итого, тенге						2 183 970				
Сметная прибыль (8 %), тенге						174 718				
Итого по разделу на подряд, тенге						**2 358 688**				

Раздел 5 Проемы 4 этажа

4	11-100405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	434,15	464,47	4,02	201650	1745	74522	0,36467	158,3215
		м откоса								
				285,51	1,53	123953	665	59,8	0,00158	0,68596
5	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	79,5	478,45	3,66	38037	291	15180	0,4485	35,65575
		м2 окрашиваемой поверхности								
				346,69	1,75	27562	139	54,8	0,00213	0,16934
		Итого прямые затраты по разделу 5				**239687**				**194**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				151 515				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 036				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				804				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				86 136				
		Накладные расходы I уровня, тенге				89 702				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				329 389				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				11 858				
		Итого, тенге				341 247				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				27 300				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**368 547**				
		Итого прямые затраты по смете				**4547738**				**1991**
										60
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 492 128				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				99 763				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				46 999				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 955 847				
		Накладные расходы I уровня, тенге				911 860				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 459 598				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				196 546				

Итого, тенге		5 656 144
Сметная прибыль (8 %), тенге		452 493
Итого по смете на подряд, тенге		**6 108 636**
Затраты на временные здания и сооружения 2,32%		141 720
Итого		**6 250 356**
Минус ошибочно учтенная в форме 2в за май 2019г сумма резерва Заказчика на непредвиденные расходы 2%		1 069 665
Итого		**5 180 691**
Итого с учетом ценовой скидки К=	0,90000000055	**4 662 622**
НДС 12%		559 515
Всего по акту		**5 222 137**

Заказчик:
" "Отдел образования акимата Аккайынского района, СКО"

Руководитель _____ Жакенов Е.О.

Подрядчик:
ТОО "УК Строй"

Директор _____ Мусин М.А.

Технический надзор: ТОО "Кредо СК" _____

Авторский надзор: ТОО "КвадратСтрой" _____