типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена постановлением Госкомстата РК от16.11.94г №

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УК Строй"

Наименование объекта: Капитальный ремонт замена оконных блоков КГУ "Чаглинская СШ " по адресу: Аккайынский район, с.Чаглы, ул.Чаглинская Шал, СКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№ 193	от 16.04.2019				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	**54 989 348**	**49 097 632**								**5 891 716**	**5 891 716**
Всего к оплате	**54 989 348**									**5 891 716**	

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Аккайынского района, СКО"

Руководитель _____ **Жакенов Е.О.**

Подрядчик:
ТОО "УК Строй"

Директор _____ **Мусин М.А.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УК Строй"

Наименование объекта: Капитальный ремонт замена оконных блоков КГУ "Чаглинская СШ " по адресу: Аккайынский район, с.Чаглы, ул.Чаглинска СКО

Акт
приемки выполненных работ за май 2019 года

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Демонтаж							
1	12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		166,5	943,54	157099	59,1 / 90893
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,2873	214,33545	704,2	150935	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	3,57975		2861	
		Итого по заработной плате					**153796**	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при рабо	маш.-ч	0,0289	4,81185	16,8	81	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	1,1655	1364,14	1590	
						735,19	857	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем вну	маш.-ч	0,0145	2,41425	1861,23	4493	

					830,04	2004	
	Итого по эксплуатации машин					**6164**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	17,7489	–	–	
	Итого по материалам					–	
2 12-060101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2		**721,08**	**331,39**	**238958**	**59,1**
							138731
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,4611	332,48999	691,18	229810	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	6,70604		4930	
	Итого по заработной плате					**234740**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	6,706044	1364,14	9148	
					735,19	4930	
	Итого по эксплуатации машин					**9148**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0342	24,660936	–	–	
	Итого по материалам					–	
3 12-060101-0302	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2		**369,22**	**656,41**	**242361**	**59,1**
							143235
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,9497	350,64823	691,18	242361	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**242361**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,035	12,9227	–	–	
	Итого по материалам					–	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**638 418**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					623 106	

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 312	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 791	
	Накладные расходы I уровня, тенге					372 859	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 011 277	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					36 406	
	Итого, тенге					1 047 683	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					83 815	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 131 498**	
	Раздел 2 Проемы 1 этажа						
4	11-100501-0106 **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов		**178,37**	**2005,01**	**357634**	**59,8**
							82568
	01-010102-0132 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,93898	167,48586	754,41	126353	
	01-010102-0100 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08363	14,91708		11721	
	Итого по заработной плате					**138074**	
	34-030302-0101 Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	42,8533925	13,64	585	
					–	–	
	34-030302-0501 Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	27,8034238	18,64	518	
					–	–	
	31-050602-0401 Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	6,95643	1364,14	9490	
					735,19	5114	
	33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	7,95976125	1769,96	14088	
					830,04	6607	
	Итого по эксплуатации машин					**24681**	
	21-130816-3417 Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1426,96	9,87	14084	

	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132,	шт.	3,89	693,8593	24,49	16993
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	435,2228	48,98	21317
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	278,2572	80,69	22453
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	99,8872	108,14	10802
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в б	шт.	0,69	123,0753	982,74	120951
		Итого по материалам					**206600**
5	**21-090201-0203**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2		**3,96**	**27783,03**	**110021**
6	**21-090201-0403**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2		**356,736**	**29710,4**	**10598769**
7	**21-090201-0605**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотно-откидными створкамиГОСТ 30674-99**	м2		**130**	**31579,18**	**4105293**

8	**11-100501-0401**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**		**121,52**	**778,87**	**94648**	**59,8**
								13159
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,24369	29,61321	735,19	21771	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00238	0,28922		234	
		Итого по заработной плате					**22005**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,06076	1364,14	83	
						735,19	45	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,22785	1769,96	403	
						830,04	189	
		Итого по эксплуатации машин					**486**	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	486,08	9,87	4798	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в б	шт.	0,566	68,78032	982,74	67593	
		Итого по материалам					**72391**	
9	**21-090205-0108**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**		**243,03**	**1647,32**	**400348**	**–**
10	**12-110102-1101**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	**м2**		**28,76**	**3581,47**	**103003**	**59,1**
								44058
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	3,234	93,00984	801,52	74549	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**74549**	

31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5	маш.-ч	0,0136	0,391136	34,59	14	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**14**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	2,783968	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,10066	30	3	
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цемен	м3	0,044	1,26544	22471,95	28437	
	Итого по материалам					**28440**	
11 12-120102-0801	**Фасады простые. Окраска перхлорвинилдовыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов**	м2		**28,76**	**173,4**	**4987**	**59,1**
							938
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,073	2,09948	744,49	1563	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,02876		24	
	Итого по заработной плате					**1587**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5	маш.-ч	0,001	0,02876	34,59	1	
					–	–	
31-060102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигател	маш.-ч	0,0327	0,940452	82,56	78	
					–	–	
31-040301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим расп	маш.-ч	0,0654	1,880904	92,69	174	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,02876	1769,96	51	
					830,04	24	
	Итого по эксплуатации машин					**304**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0041	0,117916	84,66	10	

22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, з	кг	0,323	9,28948	323,54	3006	
22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000011	0,00031636	327254,7	104	
	Итого по материалам					**3120**	
12 12-080101-2501	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	м		**121,52**	**812,62**	**98750**	**59,1**
							21930
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,4141	50,32143	735,19	36996	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,14582		111	
	Итого по заработной плате					**37107**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,097216	1364,14	133	
					735,19	71	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,048608	1769,96	86	
					830,04	40	
	Итого по эксплуатации машин					**219**	
21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стал	кг	0,06	7,2912	183,21	1336	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОС	кг	0,04	4,8608	196,55	955	
21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, т	т	0,00184	0,2235968	264958,4	59244	
	Итого по материалам					**61535**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**15 873 453**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					261 232	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					25 704	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 090	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 586 517	
	Накладные расходы I уровня, тенге					162 653	

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					16 036 106	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					577 300	
	Итого, тенге					16 613 406	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 329 072	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**17 942 478**	
	Раздел 3 Проемы 2 этажа						
13	21-090201-0203 **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	**3,96**	**27783,03**	**110021**	–
14	21-090201-0403 **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	**321,813**	**29710,4**	**9561193**	–
5	21-090205-0108 **Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м	**177,48**	**1647,32**	**292366**	–
	Итого прямые затраты по разделу 3				**9 963 580**		
	в том числе						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 963 580		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 963 580		
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				358 689		
	Итого, тенге				10 322 269		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				825 782		

	Итого по разделу на подряд, тенге					**11 148 051**	

Раздел 4 Проемы 3 этажа

16	21-090201-0203	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	5,4	27783,03	150028	–
17	21-090201-0403	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	281,393	29710,4	8360299	–
18	21-090205-0108	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м	158,98	1647,32	261891	–

Итого прямые затраты по разделу 4	**8 772 218**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 772 218
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 772 218
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	315 800
Итого, тенге	9 088 018
Сметная прибыль (8 %), тенге	727 041
Итого по разделу на подряд, тенге	**9 815 059**

Раздел 5 Проемы 4 этажа

19	**11-100501-0103**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**		**2,88**	**3151,74**	**9077**	**59,8**
								2059
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,49845	4,31554	754,41	3256	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08238	0,23725		187	
		Итого по заработной плате					**3443**	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,440875	1,26972	13,64	17	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,286125	0,82404	18,64	15	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,10872	1364,14	148	
						735,19	80	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,12852	1769,96	227	
						830,04	107	
		Итого по эксплуатации машин					**407**	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	23,04	9,87	227	
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132,	шт.	7,14	20,5632	24,49	504	
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	12,3552	48,98	605	
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	7,8048	80,69	630	
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,0448	108,14	221	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в б	шт.	1,14	3,2832	982,74	3227	
		Итого по материалам					**5414**	

20	11-100501-0104	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов		**2,52**	**2263,49**	**5704**	**59,8**
								1289
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,04788	2,64066	754,41	1992	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08238	0,2076		163	
		Итого по заработной плате					**2155**	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,293875	0,740565	13,64	10	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,19075	0,48069	18,64	9	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,09513	1364,14	130	
						735,19	70	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,112455	1769,96	199	
						830,04	93	
		Итого по эксплуатации машин					**348**	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	20,16	9,87	199	
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132,	шт.	4,76	11,9952	24,49	294	
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,23	8,1396	48,98	399	
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	5,04	80,69	407	
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,67	1,6884	108,14	183	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в б	шт.	0,76	1,9152	982,74	1882	

		Итого по материалам					**3364**	
21	11-100501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов		**281,393**	**2005,01**	**564197**	**59,8**
								130258
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,93898	264,2224	754,41	199332	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08363	23,5329		18491	
		Итого по заработной плате					**217823**	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	67,6046683	13,64	922	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	43,8621339	18,64	818	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	10,974327	1364,14	14971	
						735,19	8068	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	12,5571626	1769,96	22226	
						830,04	10423	
		Итого по эксплуатации машин					**38937**	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2251,144	9,87	22219	
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132,	шт.	3,89	1094,61877	24,49	26807	
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	686,59892	48,98	33630	
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	438,97308	80,69	35421	
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	157,58008	108,14	17041	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в б	шт.	0,69	194,16117	982,74	190810	

	Итого по материалам					**325928**	
22	**21-090201-0203**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**5,4**	**27783,03**	**150028**	**–**
23	**21-090201-0403**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**281,393**	**29710,4**	**8360299**	**–**
24	**21-090203-0408**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**4,484**	**36739,75**	**164741**	**–**
25	**21-130816-3505**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000м2	**0,19537**	**2682201**	**524022**	**–**
26	**21-110401-0103**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	**9,768**	**11760,51**	**114877**	**–**
27	**11-100501-0401**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	**158,98**	**778,88**	**123826**	**59,8**

								17215
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,24369	38,74184	735,19	28483	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00238	0,37837		305	
		Итого по заработной плате					**28788**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,07949	1364,14	108	
						735,19	58	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,2980875	1769,96	528	
						830,04	247	
		Итого по эксплуатации машин					**636**	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	635,92	9,87	6277	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в б	шт.	0,566	89,98268	982,74	88430	
		Итого по материалам					**94707**	
28	**21-090205-0108**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м		**158,98**	**1647,32**	**261891**	–
29	**12-110102-1101**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	м2		**65,12**	**3580,88**	**233187**	**59,1**
								99760
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	3,234	210,59808	801,52	168799	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**168799**	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цемен	м3	0,044	2,86528	22471,95	64388	
		Итого по материалам					**64388**	

30	**12-120102-0801**	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов**	**м2**		**65,12**	**172,97**	**11264**	**59,1**
								2123
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,073	4,75376	744,49	3539	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,06512		54	
		Итого по заработной плате					**3593**	
	31-060102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигате	маш.-ч	0,0327	2,129424	82,56	176	
						–	–	
	31-040301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим расп	маш.-ч	0,0654	4,258848	92,69	395	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,06512	1769,96	115	
						830,04	54	
		Итого по эксплуатации машин					**686**	
	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, м	кг	0,323	21,03376	323,54	6805	
	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000011	0,00071632	327254,7	234	
		Итого по материалам					**7039**	
31	**12-080101-2501**	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	**м**		**158,98**	**812,62**	**129190**	**59,1**
								28691
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,4141	65,83362	735,19	48400	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,19078		147	
		Итого по заработной плате					**48547**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,127184	1364,14	173	

					735,19	94
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,063592	1769,96	113
					830,04	53
	Итого по эксплуатации машин					**286**
21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стал	кг	0,06	9,5388	183,21	1748
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОС	кг	0,04	6,3592	196,55	1250
21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, т	т	0,00184	0,2925232	264958,4	77506
	Итого по материалам					**80504**
	Итого прямые затраты по разделу 5					**10 652 303**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					453 801
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					41 300
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 347
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 157 202
	Накладные расходы I уровня, тенге					281 395
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					10 933 698
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					393 613
	Итого, тенге					11 327 311
	Сметная прибыль (8 %), тенге					906 185
	Итого по разделу на подряд, тенге					**12 233 496**
	Итого прямые затраты по смете					**45 899 972**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 338 139
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					82 316
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39 228
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					44 479 517
	Накладные расходы I уровня, тенге					816 907
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					**46 716 879**
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					1 681 808
	Итого, тенге					**48 398 687**
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 871 895
	Итого по смете на подряд, тенге					**52 270 582**

Затраты на временные здания и сооружения 2,32%		1 212 678
Итого		**53 483 260**
Резерв Заказчика на непредвиденные расходы 2%		1 069 665
Итого		**54 552 925**
Итого с учетом ценовой скидки К=	**0,90000000055**	**49 097 632**
НДС 12%		5 891 716
Всего по акту		**54 989 348**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования акимата Аккайынского района, СКО"

Руководитель_____**Жакенов Е.О.**

Технический надзор:
ТОО "Кредо СК"_____

Подрядчик:
ТОО "УК Строй"

Директор_____**Мусин М.А.**

05 ИЮН 2019