Подрядчик: ТОО «АстанаСтройМонтажИнжиниринг»

Субподрядчик: ТОО "GRUSS"

Наименование объекта и его адрес: Текущий ремонт улично-дорожной сети с.Астраханка протяженностью 14,4 км Астраханского района Акмолинской области

Утвер
приказом Председателя Аге
Республики Казахстан по делам строительства и жил
коммунального хоз
от «2» мая 2012г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 28 Июня 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая фор наименование	Организационно-правовая фор код

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	**Всего к опла**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт улично-дорожной сети с.Астраханка протяженностью 14,4 км Астраханского района Акмолинской области	**2 623 964**									**2 623 964**

Подрядчик:

_____**Борумбаев Б.Ш.**

М.П.

Субподрядчик:

"Gruss" _____**Кулаков С.И.**

М.П.

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АстанаСтройМонтажИнжиниринг"

Субподрядчик: ТОО "GRUSS"

Наименование объекта: Текущий ремонт улично-дорожной сети с.Астраханка протяженностью 14,4 км Астраханского района Акмолинской области

АКТ

от 28 Июня 2018 года

Составлен(а) 1 квартал 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, ч рабочих-строител / рабочих, обслуживан машины: на един.	все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е12-180101-1207 12-180101-1207 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм**	**1500**	**106,69**	**101,18**	**160040**	**151767**	**1481**	**0,01**	
		м2 покрытия		**5,52**	**27,71**	**8273**	**41559**	**--**	**0,02**	
2	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**0,75**	**133212,58**	**1620,81**	**99909**	**1216**	**924**	**--**	
		т		**--**	**758,06**	**--**	**569**	**--**	**0,58**	
3	**Е12-180101-1002 12-180101-1002 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**172**	**17088,64**	**1416,16**	**2939247**	**243579**	**27194**	**0,86**	
		т смеси		**937,78**	**453,98**	**161298**	**78084**	**--**	**0,31**	
4	**С341-020103-1001 41-020103-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**148,25**	**77,00**	**--**	**11415**	**--**	**106**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3210611**	**396561**			
			Тенге			**169570**	**120211**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3210611**				
	Материалы -		Тенге			**2633064**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**289782**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**11415**				
		Накладные расходы -	Тенге			**29705**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**258304**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3498619**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				289782			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3498619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				289782			

Сметная стоимость общая	**3 498 619**
Договорная скидка	**874 655**
Итого с договорной скидкой	**2 623 964**

Подрядчик:

_____**Борумбаев Б.Ш.**

Субподрядчик:

_____**Кулаков С.И.**