Счет-фактура № 00000000543 от 26.10.2015 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль" **(2)**

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №232 от 10 июля 2015 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): 3 обьекта 380 945 392,8 (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г Актобе ,ул Санкибай Батыра,24 Г

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000209 от 26 Октября 2015 г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377, Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: АО "Трансэнерго". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 001040002513,г Актобе ,ул Санкибай Батыра,24 Г (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО "Трансэнерго" **(10)**

БИН и адрес покупателя: БИН: 001040002513, г Актобе ,ул Санкибай Батыра,24 Г (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ37998MTB0000244635 в АО "Цеснабанк", г.Актобе, БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей по пр.312стрелковой дивизии г.Актобе (3 объекта)	шт.	1	126 550 934,00	126 550 934,00	12%	15 186 112,00	141 737 046,00		
Всего по счету:					**126 550 934,00**		**15 186 112,00**	**141 737 046,00**		

Руководитель организации Сарибекян Г. Л.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Агаркова Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Агаркова Н.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Трансэнерго", г Актобе ,ул Санкибай Батыра,24 Г** — **001040002513**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль", Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36** — **000140000377**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №232 от 10 июля 2015 г

Номер документа	Дата составления
00000000209	26.10.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей по пр.312стрелковой дивизии г.Актобе (3 объекта)			шт.	1	141 737 046,00	141 737 046,00
				Итого	**1**	**x**	**141 737 046,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2015

М.П. **М.П.**

Заказчик: АО "Трансэнерго"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Реконструкция магистральных тепловых сетей по пр. 312 стрелковой дивизии г. Актобе (3 объекта)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		232	10.07.2015г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2014 г.	Стоимость оборудова-ния 2014г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2014г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	299 597 575						35 951 709	**335 549 284**
в том числе за отчетный месяц:		126 550 934	51 741 829	123 662 971	406 572	2 481 391	15 186 112	**141 737 046**

Заказчик:

Директор
АО "Трансэнерго"_____Бекмеев М.А.

Подрядчик:

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль"_____Сарибекян Г.Л.

Наименование объекта: Тепловые сети от коллектора №1 до опоры № 434

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2015
(локальная смета 6-1-1)
Надземная теплотрасса от коллектора №1 до опоры № 385

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Монтаж теплосети									
7	Е24-4-16	Надземная прокладка стальных трубопроводов Ст 820х10/975-ППУ-ОЦ	0,04	914398,49	383190,11	36576	15328	24695	2242,5	90
		км трубопровода		421762,5	105903,53	16871	4236	117	445,3	18
9	99-1-2(пл)ТО	Скользящие опоры Ст 820/975-ППУ-ОЦ	26	67435		1753310				
		шт								
10	99-1-3(пл)ТО	Неподвижные опоры Ст 820х10/975-1300х50-ППУ-ОЦ	4	318439		1273756				
		шт								
11	Е22-34-1	Комплект изоляции стыка (муфта ОЦК 975-ОЦ-620 /Пенопакет ОЦ 820/975)	48	367,41	282,05	17636	13538	8632	0,4761	23
		шт		79,96	73,74	3838	3540	117	0,2825	14
12	99-1-4(пл)ТО	Муфта ОЦК 975-ОЦ-620	48	6592		316416				
		шт								
13	99-1-5(пл)ТО	Пенопакет ОЦ 820/975	48	3690		177120				
		шт								
14	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей (тройники-4шт.) диаметром 820 мм	1,17	92484,28	49156,03	108207	57513	73236	169,855	199
		т фасонных частей		34931,25	18568,13	40870	21725	117	90,6875	106

15	99-1-6(пл)ТО	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст820х10/975 -200-ППУ-ОЦ *шт*	4	468657		1874628				
16	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей(отводы-11шт.) диаметром 820 мм *т фасонных частей*	6,46	92484,28	49156,03	597448	317548	404359	169,855	1097
				34931,25	18568,13	225656	119950	117	90,6875	586
18	Е9-62-7	Изготовление металлоконструкций из швеллера №22 для ремонта существующих стоек *т конструкций*	0,81	57770,9	20485,8	46794	16593	24720	185,15	150
				33327	4349,76	26995	3523	81	16,275	13
19	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 22 (с к=1,1) *т*	0,89	69700		62033				
20	Е9-34-1	Монтаж металлоконструкций из швеллеров №22 *т конструкций*	0,81	19786,84	2739,11	16027	2219	9556	84,64	69
				14438,25	126,56	11695	103	81	0,6125	–
21	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	24	22,68	0,06	544	1	130	0,03393	1
				6,68	0,03	160	1	81	0,00013	–
22	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000; *м2*	48	20,98	0,03	1007	1	185	0,0245	1
				4,78	–	229	–	81	–	–
23	Е24-13-11	Установка затворов дисковых поворотныйх межфланцевых Ду800 мм *комплект*	2	24927,65	12567,27	49855	25135	35038	69	138
				11514,38	3458,81	23029	6918	117	13,5375	27
24	99-1-8(пл)ТО	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду800мм *шт.*	2	299310		598620				
25	Е22-40-14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 800 мм *фланец*	4	1938,1	305,61	7752	1222	6257	6,325	25
				1311,86	25,31	5247	101	117	0,1	–
26	8-9-24	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом Dy 800 мм *шт*	4	8760		35040				

27 Е22-8-14	Установка стоек из стальных труб диаметром 820 мм(20шт.-1,5м)	0,03	641960,11	300791,36	19259	9024	14524	1574,35	47
	км трубопровода		300150	113625	9005	3409	117	554,95	17
31 Ц39-27-56	Контроль просвечиванием трубопроводов, диаметр трубопровода 820 мм, толщина стенки до 10 мм	48	2547	–	122256	–	36742	3	144
	стык		945	–	45360	–	81	–	–
32 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	78	22,68	0,06	1769	5	424	0,03393	3
	м2		6,68	0,03	521	2	81	0,00013	–
33 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	156	20,98	0,03	3273	5	604	0,0245	4
	м2		4,78	–	746	–	81	–	–
	Всего прямые затраты				**7119326**	**458132**			**1991**
					410222	**163508**			**781**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6250976				

Накладные расходы, тенге	639102
- заработная плата, тенге	95865
- трудоемкость, чел-ч	320
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	465506
Всего	**8223934**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	98687
- сметная заработная плата, тенге	13915
- нормативная трудоемкость, чел-ч	79
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)	283136
- сметная заработная плата, тенге	130243
- нормативная трудоемкость, чел-ч	793
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	83226
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	33290
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8722273**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**20846232**
- материалы, тенге	14939833

- сметная заработная плата, тенге	2223343
Налог (2 %)	416925
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21263157**
НДС (12 %)	2551579
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23814736**

Заказчик:
Представитель
АО "Трансэнерго" М. Ибрай Ыбрай М.Н

Технадзор:
ТОО «Ниссан-Актобе» _____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

Наименование объекта: Тепловые сети от коллектора №1 до опоры № 434

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2015
(локальная смета 6-1-2)

Надземная теплотрасса от опоры № 385 до опоры № 406

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монтаж теплосети								
6	Е24-4-16	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 820 мм	0,08	914398,49	383190,11	73152	30655	49389	2242,5	179
		км трубопровода		421762,5	105903,53	33741	8472	117	445,3	36
7	Е24-12-16	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 800 мм	6	40444,04	23030,16	242664	138181	154921	89,355	536
		компенсатор		16042,5	6026,06	96255	36156	117	22,2125	133
9	99-1-3(пл)ТО	Скользящие опоры Ст 820/975-ППУ-ОЦ	34	67435		2292790				
		шт								
10	Е22-34-1	Комплект изоляции стыка(муфт ОЦК 975-620 /Пенопакет ОЦ 820/975)	101	367,41	282,05	37108	28487	18163	0,4761	48
		шт		79,96	73,74	8076	7448	117	0,2825	29
11	99-1-4(пл)ТО	Муфта ОЦК 975-ОЦ-620	101	6592		665792				
		шт								
12	99-1-5(пл)ТО	Пенопакет ОЦ 820/975	101	3690		372690				
		шт								
13	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей (тройники-8шт.) диаметром 820 мм	2,34	92484,28	49156,03	216413	115025	146470	169,855	397
		т фасонных частей		34931,25	18568,13	81739	43449	117	90,6875	212

14	99-1-6(пл)ТО	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст 820х10/975-200-ППУ-ОЦ *шт*	2	468657		937314			
16	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей(отводы-30шт.) диаметром 820 мм *т фасонных частей*	17,6	92484,28	49156,03	1627723	865146	1101659	169,855	2989
				34931,25	18568,13	614790	326799	117	90,6875	1596
18	Е9-62-7	Изготовление металлоконструкций из швеллера №22 для ремонта существующих стоек *т конструкций*	1,16	57770,9	20485,8	67014	23764	35401	185,15	215
				33327	4349,76	38659	5046	81	16,275	19
19	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 22 (с К=1,1) *т*	1,27	69700		88519			
20	Е9-34-1	Монтаж металлоконструкций из швеллеров №22 *т конструкций*	1,16	19786,84	2739,11	22953	3177	13685	84,64	98
				14438,25	126,56	16748	147	81	0,6125	1
21	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	49,2	22,68	0,06	1116	3	267	0,03393	2
				6,68	0,03	329	1	81	0,00013	–
22	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей существующих стоек эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000; *м2*	98,4	20,98	0,03	2064	3	381	0,0245	2
				4,78	–	470	–	81	–	–
23	Ц39-27-56	Контроль просвечиванием трубопроводов, диаметр трубопровода 820 мм, толщина стенки до 10 мм *стык*	101	2547	–	257247	–	77310	3	303
				945	–	95445	–	81	–	–
24	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей существующих стоек грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	110	22,68	0,06	2495	7	598	0,03393	4
				6,68	0,03	735	3	81	0,00013	–
25	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей существующих стоек эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000; *м2*	220	20,98	0,03	4616	7	852	0,0245	5
				4,78	–	1052	–	81	–	–
		Всего прямые затраты				**6911670**	**1204455**			**4778**

	988039	**427521**	**2026**
В том числе стоимость: материалов, тенге	4719175		
Накладные расходы, тенге	1599096		
- заработная плата, тенге	239864		
- трудоемкость, чел-ч	800		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	510646		
Всего	**9021412**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	108257		
- сметная заработная плата, тенге	15264		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	87		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)	310591		
- сметная заработная плата, тенге	142872		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	870		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	91297		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	36519		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9568076**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**22867702**		
- материалы, тенге	11278828		
- сметная заработная плата, тенге	4639889		
Налог (2 %)	457354		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**23325056**		
НДС (12 %)	2799007		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**26124063**		

Заказчик:
Представитель
АО "Трансэнерго" _____

Технадзор:
ТОО «Ниссан-Актобе» _____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

Наименование объекта: Тепловые сети от коллектора №1 до опоры № 434

Акт №3
приемки выполненных работ за октябрь 2015
(локальная смета 6-1-3)
Надземная теплотрасса от опоры № 406 до опоры № 434

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монтаж теплосети								
7	Е24-4-16	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 820 мм	0,376	914398,49	383190,11	343814	144079	232132	2242,5	843
		км трубопровода		421762,5	105903,53	158583	39820	117	445,3	167
8	Е24-12-16	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 800 мм	2	40444,04	23030,16	80888	46060	51640	89,355	179
		компенсатор		16042,5	6026,06	32085	12052	117	22,2125	44
9	99-1-1(пл)ТО	Труба стальная и компенсаторы Ду 820х10/975- ППУ-ОЦ с теплоизоляцией из пенополиуритана в оцинкованной оболочке (с к=1,1)	187,76	48005		9013419				
		м								
10	99-1-3(пл)ТО	Скользящие опоры Ст 820/975-ППУ-ОЦ	47	67435		3169445				
		шт								
12	Е22-34-1	Комплект изоляции стыка (муфта ОЦК 975-620 /Пенопакет ОЦ 820/975)	105	367,41	282,05	38578	29615	18883	0,4761	50
		шт		79,96	73,74	8396	7743	117	0,2825	30
13	99-1-5(пл)ТО	Муфта ОЦК 975-ОЦ-620	105	6592		692160				
		шт								
14	99-1-6(пл)ТО	Пенопакет ОЦ 820/975	105	3690		387450				

		шт								
15	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей (тройники-6шт.) диаметром 820 мм	1,76	92484,28	49156,03	162772	86515	110166	169,855	299
		т фасонных частей		34931,25	18568,13	61479	32680	117	90,6875	160
16	99-1-7(пл)ТО	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст 820х10/975-200-ППУ-ОЦ	4	468657		1874628				
		шт								
17	99-1-8(пл)ТО	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 820х10/975-50-ППУ-ОЦ	2	235046		470092				
		шт								
18	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей(отводы-22шт.) диаметром 820 мм	4,1	92484,28	49156,03	379186	201540	256636	169,855	696
		т фасонных частей		34931,25	18568,13	143218	76129	117	90,6875	372
19	99-1-9(пл)ТО	Отводы Ст820х10/975-90-ППУ-ОЦ	22	260339		5727458				
		шт								
20	Е9-62-7	Изготовление металлоконструкций из швеллера №22 для ремонта существующих стоек опор	1,63	57770,9	20485,8	94167	33392	49745	185,15	302
		т конструкций		33327	4349,76	54323	7090	81	16,275	27
21	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 22 (с к=1,1)	1,76	69700		122672				
		т								
22	Е9-34-1	Монтаж металлоконструкций из швеллеров №22	1,63	19786,84	2739,11	32253	4465	19229	84,64	138
		т конструкций		14438,25	126,56	23534	206	81	0,6125	1
23	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	36	22,68	0,06	816	2	195	0,03393	1
		м2		6,68	0,03	240	1	81	0,00013	–
24	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей существующих стоек эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	72	20,98	0,03	1511	2	279	0,0245	2
		м2		4,78	–	344	–	81	–	–
25	Ц39-27-56	Контроль просвечиванием трубопроводов, диаметр трубопровода 820 мм, толщина стенки до 10 мм	105	2547	–	267435	–	80372	3	315
		стык		945	–	99225	–	81	–	–

26	Е13-16-6								
	Огрунтовка металлических поверхностей существующих стоек грунтовкой ГФ-021 за один раз	156	22,68	0,06	3538	9	848	0,03393	5
	м2		6,68	0,03	1042	5	81	0,00013	–
27	Е13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей существующих стоек эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	312	20,98	0,03	6546	9	1208	0,0245	8
	м2		4,78	–	1491	–	81	–	–

Раздел 3 Переход теплотрассы под автодорогой

3.1 Демонтаж

30	Е24-4-16 (ДМ								
	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 820 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,058	403981,25	183931,25	23431	10668	18382	1170	68
	км трубопровода		220050	50833,69	12763	2948	117	213,744	12
31	Е22-34-1 (ДМ								
	Демонтаж отводов Ду 820мм -4шт., Ду250мм-9шт. ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	13	202,37	157,95	2631	2053	1262	0,2484	3
	шт		41,72	41,28	542	537	117	0,1582	2
32	Е24-4-9 (ДМ)								
	Демонтаж трубопроводов стальных трубопроводов диаметром 273 мм (дренаж) ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,017	160758,92	68148,92	2733	1159	2223	487,2	8
	км трубопровода		92610	19181,9	1574	326	117	93,36	2
33	Е24-13-5 (ДМ								
	Демонтаж задвижек Ду 200ммм(слив) ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	2	1932,05	1024,28	3864	2049	2472	4,398	9
	комплект		819,45	237,2	1639	474	117	0,987	2
34	Е24-13-1 (ДМ								
	Демонтаж задвижек Ду 50мм (воздушник) ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	2	488,96	272,73	978	545	598	1,038	2
	комплект		190,35	65,21	381	130	117	0,266	1

3.2 Монтаж перехода под автодорогой трубами Ду820(2нитки) методом прокола в существующих футлярах

35	Е22-47-12								
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 820 мм	58	1062,4	2,63	61619	153	17802	1,426	83
	м трубы, уложенной в футляре		261,34	0,99	15158	57	117	0,00488	–

36	8-6-147	Трубы электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), 820х10 мм (с к=1,1)	40,55	18500		750175				
		м								
37	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	130	22,68	0,06	2948	8	706	0,03393	4
		м2								
				6,68	0,03	868	4	81	0,00013	–
38	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	260	20,98	0,03	5455	8	1007	0,0245	6
		м2								
				4,78	–	1243	–	81	–	–
39	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	130	20,12	0,03	2616	4	379	0,0184	2
		м2								
				3,6	–	468	–	81	–	–
40	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4956,74	699,75	4957	700	1791	9,1885	9
		футляр								
				1518,86	11,62	1519	12	117	0,025	–
41	Е25-32-2	Футеровка трубопровода диаметром до 1000 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	290	1027,2	98,89	297888	28678	37806	0,6095	177
		м2 футеровки								
				90,56	30,15	26262	8744	108	0,1375	40
42	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей(отводы-8шт.) диаметром 820 мм	4,69	92484,28	49156,03	433751	230542	293568	169,855	797
		т фасонных частей								
				34931,25	18568,13	163828	87085	117	90,6875	425
43	99-1-1(пл)ТС	Отводы Ст 820х10/975-90-ППУ-ОЦ	8	260339		2082712				
		шт								
44	Е22-8-6	Укладка стальных труб 219х6мм(дренажная)	0,017	181924,13	82512,25	3093	1403	2225	432,4	7
		км трубопровода								
				80730	31170,94	1372	530	117	152,2375	3
45	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм (ск=1,1)	19	2250		42750				
		м								
46	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей отводы диаметром 219мм-9шт.	0,57	219184,28	49156,03	124935	28019	35679	169,855	97
		т фасонных частей								
				34931,25	18568,13	19911	10584	117	90,6875	52
47	Е24-13-5	Установка стальных задвижек Ду 200мм(слив) 30с41нж	2	3576,31	1829,07	7153	3658	4666	8,4295	17
		комплект								

				1570,61	423,57	3141	847	117	1,7625	4
48	99-1-2(пл)ТО	Задвижка 30с41нж Ду 200мм	2	35554		71108				
		шт								
49	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей(отводы-9шт.) диаметром 820 мм	5,28	92484,28	49156,03	488317	259544	330498	169,855	897
		т фасонных частей								
				34931,25	18568,13	184437	98040	117	90,6875	479
50	8-10-85	Отводы Ду 219х6мм-90гр-7шт., Ду 219х6-60гр..-2шт.	9	1610		14490				
		шт								
51	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей(тройники-2шт.) диаметром 820 мм	0,58	92484,28	49156,03	53641	28510	36305	169,855	99
		т фасонных частей								
				34931,25	18568,13	20260	10770	117	90,6875	53
52	99-1-2(пл)ТО	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 820х10/975-50-ППУ-ОЦ	2	235046		470092				
		шт								
53	1-2-12	Футеровочная деревянная рейка	1,28	16500		21120				
		м3								
54	1-1-659	Проволока (катанка) d=4-5 мм	35	26		910				
		кг								
55	Е1-12-8	Устройство котлованов: рабочего -разм. 15х6х4,5м и приемного разм.4х4х3м	453	29,07	27,6	13169	12503	3318	0,01021	5
		м3 грунта								
				1,47	6,95	666	3148	87	0,02413	11
56	Е1-168-2	Зачистка вручную грунта 2 группы в котлованах	91	783,24	335,6	71275	30540	63066	2,8405	258
		м3 грунта								
				447,64	231,8	40735	21094	102	1	91
57	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	91	25,23	5,65	2296	514	1550	0,1242	11
		м3 уплотненного грунта								
				19,58	–	1782	–	87	–	–
58	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	7,5	486,3	212,02	3647	1590	2514	1,7825	13
		м3 конструкции								
				274,28	5,09	2057	38	120	0,017	–
59	Е27-53-4	Восстановление асфальтового покрытия	50	29,26	19,2	1463	960	790	0,03864	2
		м2 покрытия								
				6,83	6,32	342	316	120	0,02208	1
60	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщиныК=29,000;	1450	0,02	–	29	–	18	0,0001	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	15	–	120	–	–

61 30-10-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	11	5480		60280				
	т								
62 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18	22,68	0,06	408	1	98	0,03393	1
	м2		6,68	0,03	120	1	81	0,00013	–
63 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	36	20,98	0,03	755	1	139	0,0245	1
	м2		4,78	–	172	–	81	–	–
	Всего прямые затраты				**27995517**	**1189498**			**5414**
					1085215	**421411**			**1979**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				25720804				
	Накладные расходы, тенге				1680195				
	- заработная плата, тенге				252029				
	- трудоемкость, чел-ч				840				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				72793				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1784910				
	Всего				**31460622**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				377527				
	- сметная заработная плата, тенге				53231				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				302				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)				1083134				
	- сметная заработная плата, тенге				498242				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3033				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				318381				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				127353				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**33367017**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**79747171**				
	- материалы, тенге				61472722				
	- сметная заработная плата, тенге				6586510				
	Налог (2 %)				1594943				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**81342114**
НДС (12 %)	9761054
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**91103168**

Заказчик:
Представитель
АО "Трансэнерго" _____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

Технадзор:
ТОО «Ниссан-Актобе» _____

Наименование объекта: Тепловые сети от коллектора №1 до опоры № 434

Акт №4
приемки выполненных работ за Октябрь 2015
(локальная смета 6-1-4)
Система ОДК

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 от коллектора №1 до опоры № 385								
1	Ц11-350-13	Монтаж системы ОДК Dн трубопровода до 800 мм	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24	24
		шт		3735	4,5	3735	5	90	0,02628	–
		Раздел 2 от опоры № 385 до опоры № 406								
7	Ц11-350-13	Монтаж системы ОДК Dн трубопровода до 800 мм	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24	24
		шт		3735	4,5	3735	5	90	0,02628	–
		Раздел 3 от опоры № 406 до опоры № 434								
16	Ц11-350-13	Монтаж системы ОДК Dн трубопровода до 800 мм	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24	24
		шт		3735	4,5	3735	5	90	0,02628	–
		Всего прямые затраты				**14907**	**51**			72
						11205	**15**			–

В том числе стоимость: материалов, тенге	3651
Накладные расходы, тенге	10098
- заработная плата, тенге	1515
- трудоемкость, чел-ч	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1500
Всего	**26505**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	318
- сметная заработная плата, тенге	45
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)	913
- сметная заработная плата, тенге	420
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	268
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	107
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**28111**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**67185**
- материалы, тенге	8726
- сметная заработная плата, тенге	32444
Налог (2 %)	1344
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**68529**
НДС (12 %)	8223
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**76752**

Заказчик:
Представитель
АО "Трансэнерго" Мыбрай ыбрай М.Н

Технадзор:
ТОО «Ниссан-Актобе» _____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

Наименование объекта: Тепловые сети от коллектора №1 до опоры № 434

Акт №5
приемки выполненных работ за Октябрь оборудование
(локальная смета 6-1-4)
Система ОДК

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 от коллектора №1 до опоры № 385								
2	80-1-1(пл)ТО	Концевой навесной терминал для контроля состояния изоляции(ковер) *шт*	1	25650		25650				
3	76-55-141	Монтажно-соединительный комплект проводов СОДК *шт*	30	81		2430				
4	80-1-2(пл)ТО	Концевой терминал КТ-11 *шт*	1	5977		5977				
5	80-1-3(пл)ТО	Комплект удлинения 5 жильного кабеля вывода *шт*	1	1169		1169				
6	80-1-4(пл)ТО	Кабель пятижильный NYM 5x1,5мм *м*	5	1177		5885				
		Раздел 2 от опоры № 385 до опоры № 406								
8	80-1-1(пл)ТО	Концевой навесной терминал для контроля состояния изоляции(ковер) *шт*	2	25650		51300				
9	76-55-141	Монтажно-соединительный комплект проводов СОДК *шт*	66	81		5346				
10	80-1-2(пл)ТО	Концевой терминал КТ-11	1	5977		5977				

11	80-1-3(пл)ТО	Комплект удлинения 5 жильного кабеля вывода	шт	1	1169	1169
12	80-1-4(пл)ТО	Кабель пятижильный NYM 5х1,5мм	шт	5	1177	5885
13	80-1-5(пл)ТО	Терминал концевой (ЗИК КВ) КТ-11	м	1	5977	5977
14	80-1-6(пл)ТО	Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода	шт	1	1169	1169
15	80-1-7(пл)ТО	Кабель пятижильный NYM 5х1,5мм	шт	5	1177	5885
			м			

Раздел 3 от опоры № 406 до опоры № 434

17	80-1-1(пл)ТО	Концевой навесной терминал для контроля состояния изоляции(ковер)	шт	1	25650	25650
18	76-55-141	Монтажно-соединительный комплект проводов СОДК	шт	94	81	7614
19	80-1-2(пл)ТО	Концевой терминал КТ-11	шт	1	5977	5977
20	80-1-3(пл)ТО	Комплект удлинения 5 жильного кабеля вывода	шт	1	1169	1169
21	80-1-4(пл)ТО	Кабель пятижильный NYM 5х1,5мм	шт	5	1177	5885
			м			

Всего прямые затраты	**170114**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	–		
оборудования, тенге	170114		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	–		
Всего	**170114**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0		

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**170114**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**406572**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	406572
- сметная заработная плата, тенге	0
Налог (2 %)	8131
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**414703**
НДС (12 %)	49764
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**464467**

Заказчик:
Представитель
АО "Трансэнерго" Ыбрай М.Н

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

Технадзор:
ТОО «Ниссан-Актобе» _____

Наименование объекта: Тепловые сети от коллектора №1 до опоры № 434

Акт №6
приемки выполненных работ за Октябрь 2015
(локальная смета 6-1-5)
Стремянки с ограждениями

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стремянки между опорами №394 и №396								
1	Е9-62-5	Изготовление металлоконструкции стремянки с ограждением -1шт	0,057	33328,14	7006,61	1900	399	1206	138	8
		т конструкций		24840	1287,24	1416	73	81	5,525	–
2	1-1-885	Прокат толстолистовой , толщина 4мм, ГОСТ 19903-74	0,001	63800		64				
		т								
3	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 75 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,049	59200		2901				
		т								
4	4-1-26	Сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,0072	50900		366				
		т								
5	Е9-29-1	Монтаж стремянок с ограждением	0,057	15836,44	6844,84	903	390	357	33,235	2
		т конструкций		5796	1941,08	330	111	81	6,825	–
6	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два разаК=2,000;	3,4	27,68	0,06	77	–	19	0,03393	–
		м2		6,68	0,03	23	–	81	0,00013	–

7	Е13-21-2								
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 в два слояК=2,000;	3,4	27,31	0,03	93	–	19	0,03439	–
	м2								
			6,68	–	23	–	81	–	–

Раздел 2 Стремянки между опорами № 403 и № 405

2.1 Демонтаж металлоконструкций

8	Е9-29-1 (ДМ)	Демонтаж существующей стремянки с ограждением ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,12	8454,9	3833,1	1015	460	399	17,34	2
		т конструкций								
				3024	1087	363	130	81	3,822	–

2.2 Монтаж металлоконструкций

9	Е9-62-5	Изготовление металлоконструкции стремянки с ограждением -1шт	0,138	33328,14	7006,61	4599	967	2921	138	19
		т конструкций								
				24840	1287,24	3428	178	81	5,525	1
10	1-1-885	Прокат толстолистовой , толщина 4мм, ГОСТ 19903-74	0,001	63800		64				
		т								
11	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 75 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,083	59200		4914				
		т								
12	4-1-26	Сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,0192	50900		977				
		т								
13	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,035	75900		2657				
		т								
14	Е9-29-1	Монтаж стремянок с ограждением	0,138	15836,44	6844,84	2185	945	865	33,235	5
		т конструкций								
				5796	1941,08	800	268	81	6,825	1
15	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два разК=2,000;	8,26	22,68	0,06	187	–	45	0,03393	–
		м2								
				6,68	0,03	55	–	81	0,00013	–
16	Е13-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 в два слояК=2,000;	8,26	27,31	0,03	226	–	45	0,03439	–
		м2								
				6,68	–	55	–	81	–	–

Раздел 3 Стремянки на опоре 412

3.1 Демонтаж металлоконструкции стремянки

17	Е9-29-1 (ДМ)	Демонтаж существующей стремянки с ограждением ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,12	8454,9	3833,1	1015	460	399	17,34	2
		т конструкций		3024	1087	363	130	81	3,822	–

3.2 Монтаж металлоконструкций стремянки

18	Е9-62-5	Изготовление металлоконструкции стремянки с ограждением -1шт	0,138	33328,14	7006,61	4599	967	2921	138	19
		т конструкций		24840	1287,24	3428	178	81	5,525	1
19	1-1-885	Прокат толстолистовой , толщина 4мм, ГОСТ 19903-74	0,001	63800		64				
		т								
20	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 75 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,083	59200		4914				
		т								
21	4-1-26	Сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,0192	50900		977				
		т								
22	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,035	75900		2657				
		т								
23	Е9-29-1	Монтаж стремянок с ограждением	0,138	15836,44	6844,84	2185	945	865	33,235	5
		т конструкций		5796	1941,08	800	268	81	6,825	1
24	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два разаК=2,000;	8,26	22,68	0,06	187	–	45	0,03393	–
		м2		6,68	0,03	55	–	81	0,00013	–
25	Е13-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 в два слояК=2,000;	8,26	27,31	0,03	226	–	45	0,03439	–
		м2		6,68	–	55	–	81	–	–
		Всего прямые затраты				**39952**	**5533**			62
						11194	**1336**			4
		В том числе стоимость: материалов, тенге				23223				

Накладные расходы, тенге	10151
- заработная плата, тенге	1523
- трудоемкость, чел-ч	5
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	383
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3029
Всего	**53132**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	638
- сметная заработная плата, тенге	90
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)	1829
- сметная заработная плата, тенге	841
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	538
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	215
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**56352**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**134681**
- материалы, тенге	55503
- сметная заработная плата, тенге	37611
Налог (2 %)	2694
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**137375**
НДС (12 %)	16485
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**153860**

Заказчик:
Представитель
АО "Трансэнерго" М. Абрамбыброй ТО.НН

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

Технадзор:
ТОО «Ниссан-Актобе» _____