# Счет-фактура № 00000000345 от 21.07.2015 (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"**

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №232 от 10 июля 2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г Актобе ,ул Санкибай Батыра,24 Г

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: № 00000000145 от 21 Июля 2015 г.

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Интерстиль ". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377, Республика Казахстан,г.Актобе,пр.312 Стрелковой дивизии,36.

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: АО "Трансэнерго". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 001040002513,г Актобе ,ул Санкибай Батыра,24 Г

*(БИН, наименование и адрес)*

**Покупатель: АО "Трансэнерго"**

БИН и адрес покупателя: БИН: 001040002513, г Актобе ,ул Санкибай Батыра,24 Г

Расчетный счет покупателя: KZ37998MTB0000244635 в АО "Цеснабанк", г.Актобе, БИК TSESKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по Реконструкции магистральных тепловых сетей по пр 312 Стрелковой дивизии г Актобе (3 обьекта) | усл. | 1 | 86 325 895 | 86 325 895 | 12% | 10 359 107 | 96 685 002 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **86 325 895** | | **10 359 107** | **96 685 002** | |

**Руководитель организации Сарибекян Г. Л.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо постав**

*(должность)*

**Главный бухгалтер организации Менделуцева Л. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Менделуцева Л.М.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Трансэнерго", г Актобе ,ул Санкибай Батыра,24 Г** — **001040002513**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль", Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36** — **000140000377**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №232 от 10 июля 2015 г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000145 | 21.07.2015 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по Реконструкции магистральных тепловых сетей по пр 312 Стрелковой дивизии г Актобе (3 обьекта) | | | усл. | 1 | 96 685 002,00 | 96 685 002,00 |
| | | | | **Итого** | **1** | **x** | **96 685 002,00** |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2015

**М.П.** **М.П.**

Заказчик: АО "Трансэнерго"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Реконструкция магистральных тепловых сетей по пр. 312 стрелковой дивизии г. Актобе (3 объекта)

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 г.

| Код застройщика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | 232 | 10.07.2015г. | | | | |

| Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | НДС 12%, тенге | Всего гр.1+гр.7, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включит. | в отчетном месяце | Из графы №1 | | | | | |
| | | | СМР в сметн. базисных ценах 2001г. | СМР в ценах 2014 г. | Стоимость оборудова-ния 2014г. | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2014г. | | |
| А | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 86 325 895 | | | | | | 10 359 107 | **96 685 002** |
| в том числе за отчетный месяц: | | 86 325 895 | 33 388 194 | 84 633 230 | | 1 692 665 | 10 359 107 | **96 685 002** |

Заказчик:

Директор
АО "Трансэнерго" _____ Бекмеев М.А.

Подрядчик:

И.О. Директора
ТОО "Интерстиль" _____ Бенько Н.Р.

Заказчик: АО "Трансэнерго"

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Тепловые сети от коллектора №1 до опоры № 434

# Акт №1
## приемки выполненных работ за июль 2015
## (локальная смета 6-1-1)

Надземная теплотрасса от коллектора №1 до опоры № 385

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Демонтаж существующей теплотрассы** | | | | | | | | |
| 1 | Е24-4-16 (ДМ | Демонтаж существующих стальных трубопроводов диаметром 820 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода* | 0,114 | 403981,25 / 220050 | 183931,25 / 50833,69 | 46054 / 25086 | 20968 / 5795 | 36131 / 117 | 1170 / 213,744 | 133 / 24 |
| 2 | Е22-34-1 (ДМ | Демонтаж стальных отводов Ду 820мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *шт* | 3 | 202,37 / 41,72 | 157,95 / 41,28 | 607 / 125 | 474 / 124 | 291 / 117 | 0,2484 / 0,1582 | 1 / – |
| 3 | Е24-13-5 (ДМ | Демонтаж задвижек стальных диаметром 200 мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *комплект* | 2 | 1932,05 / 819,45 | 1024,28 / 237,2 | 3864 / 1639 | 2049 / 474 | 2472 / 117 | 4,398 / 0,987 | 9 / 2 |
| 4 | Е24-13-11 (ДМ | Демонтаж задвижек стальных диаметром 800 мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; | 1 | 13468,17 | 7037,67 | 13468 | 7038 | 9296 | 36 | 36 |

Заказчик: АО "Трансэнерго"

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Тепловые сети от коллектора №1 до опоры № 434

# Акт №2
## приемки выполненных работ за июль 2015
## (локальная смета 6-1-2)

Надземная теплотрасса от опоры № 385 до опоры № 406

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Демонтаж существующей теплотрассы** | | | | | | | | |
| 1 | Е24-4-16 (ДМ) | Демонтаж существующих стальных трубопроводов диаметром 820 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; | 0,231 | 403981,25 | 183931,25 | 93320 | 42488 | 73213 | 1170 | 270 |
| | | *км трубопровода* | | 220050 | 50833,69 | 50832 | 11743 | 117 | 213,744 | 49 |
| 2 | Е22-34-1 (ДМ) | Демонтаж стальных отводов Ду 820мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; | 15 | 202,37 | 157,95 | 3036 | 2369 | 1457 | 0,2484 | 4 |
| | | *шт* | | 41,72 | 41,28 | 626 | 619 | 117 | 0,1582 | 2 |
| 3 | Е24-13-5 (ДМ) | Демонтаж задвижек стальных диаметром 200 мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; | 2 | 1932,05 | 1024,28 | 3864 | 2049 | 2472 | 4,398 | 9 |
| | | *комплект* | | 819,45 | 237,2 | 1639 | 474 | 117 | 0,987 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е22-36-1 (ДМ) | Демонтаж стальных задвижек диаметром 50 мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; | 2 | 160,45 | 12,4 | 321 | 25 | 273 | 0,642 | 1 |
| | | *задвижка или клапан* | | 112,05 | 4,73 | 224 | 9 | 117 | 0,021 | – |
| 5 | Е9-34-1 (ДМ) | Демонтаж скользящих опор - 44шт. ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; | 0,836 | 10371,64 | 1533,9 | 8671 | 1282 | 5149 | 44,16 | 37 |
| | | *т конструкций* | | 7533 | 70,88 | 6298 | 59 | 81 | 0,343 | – |

**Раздел 2 Монтаж теплосети**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 99-1-1(пл)ТОС | Труба стальная с компенсаторами Ст820х10/975- ППУ-ОЦ с теплоизоляцией из пенополиуритана в оцинкованной оболочке (с К=1,1) | 341,71183 | 48005 | | 16403876 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 17 | 99-1-8(пл)ТОС | Отводы Ст 820х10/975-90-ППУ-ОЦ | 1 | 260339 | | 260339 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Всего прямые затраты** | **16773427** | **48213** | **321** |
| | | **59619** | **12904** | **53** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | 16665596 | | |
| | Накладные расходы, тенге | 82564 | | |
| | - заработная плата, тенге | 12385 | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | 41 | | |
| | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | 259550 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 1026932 | | |
| | **Всего** | **17882923** | | |
| | Временные здания и сооружения (1,5 %) | 214595 | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | 30258 | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | 172 | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %) | 615678 | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | 283212 | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1724 | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 180975 | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 72390 | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **18966561** | | |

| | |
|---|---|
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **18966561** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **45330081** |
| - материалы, тенге | 39830774 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1557666 |
| Налог (2 %) | 906602 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **46236683** |
| НДС (12 %) | 5548402 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **51785085** |

**Заказчик:**
**Представитель**
**АО "Трансэнерго"** _____ Ибраев М.Н.

**Подрядчик:**
**И.О. Директора**
**ТОО "Интерстиль"** **Бенько Н.Р.**

**Технадзор:**
**ТОО «Ниссан-Актобе»** _____

Заказчик: АО "Трансэнерго"

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Тепловые сети от коллектора №1 до опоры № 434

# Акт №3
## приемки выполненных работ за июль 2015
## (локальная смета 6-1-3)

Надземная теплотрасса от опоры № 406 до опоры № 434

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Демонтаж существующей теплотрассы** | | | | | | | | |
| 1 | Е24-4-16 (ДМ | Демонтаж существующих стальных трубопроводов диаметром 820 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; | 0,335 | 403981,25 | 183931,25 | 135334 | 61617 | 106173 | 1170 | 392 |
| | | *км трубопровода* | | 220050 | 50833,69 | 73717 | 17029 | 117 | 213,744 | 72 |
| 2 | Е22-34-1 (ДМ | Демонтаж стальных отводов Ду 820мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; | 11 | 202,37 | 157,95 | 2226 | 1737 | 1068 | 0,2484 | 3 |
| | | *шт* | | 41,72 | 41,28 | 459 | 454 | 117 | 0,1582 | 2 |
| 3 | Е24-13-5 (ДМ | Демонтаж задвижек стальных диаметром 200 мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; | 2 | 1932,05 | 1024,28 | 3864 | 2049 | 2472 | 4,398 | 9 |
| | | *комплект* | | 819,45 | 237,2 | 1639 | 474 | 117 | 0,987 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е9-34-1 (ДМ) | Демонтаж скользящих опор - 56шт. ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; | 1,065 | 10371,64 | 1533,9 | 11046 | 1634 | 6559 | 44,16 | 47 |
| | | *т конструкций* | | 7533 | 70,88 | 8023 | 75 | 81 | 0,343 | – |
| 5 | Е9-34-1 (ДМ) | Демонтаж неподвижных опор - 6шт. ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; | 0,12 | 10371,64 | 1533,9 | 1245 | 184 | 740 | 44,16 | 5 |
| | | *т конструкций* | | 7533 | 70,88 | 904 | 9 | 81 | 0,343 | – |
| 6 | Е24-13-1 (ДМ | Демонтаж задвижек стальных диаметром 50 мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; | 1 | 488,96 | 272,73 | 489 | 273 | 298 | 1,038 | 1 |
| | | *комплект* | | 190,35 | 65,21 | 190 | 65 | 117 | 0,266 | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **154204** | **67494** | | | **457** |
| | | | | | | **84932** | **18106** | | | **76** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1780 | | | | |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 117310 |
| - заработная плата, тенге | 17597 |
| - трудоемкость, чел-ч | 59 |
| Стоимость демонтируемых материалов, тенге | 376181 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 38862 |
| **Всего** | **310376** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 3725 |
| - сметная заработная плата, тенге | 525 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 3 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %) | 10686 |
| - сметная заработная плата, тенге | 4916 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 30 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 3141 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 1256 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **329184** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **786750** |
| - материалы, тенге | 4254 |

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | [illegible] |
| Налог (2 %) | 15735 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **802485** |
| НДС (12 %) | 96298 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **898783** |

**Заказчик:**
**Представитель**
**АО "Трансэнерго"** _____ Ибраев М.И.

**Подрядчик:**
**И.О. Директора**
**ТОО "Интерстиль"** _____ **Бенько Н.Р.**

**Технадзор:**
**ТОО «Ниссан-Актобе»** _____