Заказчик:**Филиал АО "Алюминий Казахстана", КБРУ**

Типовая ведомственная форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО "СтройТех-АСД"**

Наименование строительства и его адрес
"Текущий ремонт кровли здания боксов БелАЗов" Республика Кахахстан, Костанайская область, Камыстинский район, Красногорский бокситовый рудник

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		181	25.08.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			СМР в текущем уровне цен	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	прочие затраты, не входящие в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 400 500									2 400 500
в том числе										
за отчетный месяц		2 400 500								2 400 500

Заказчик:
И.О. директора филиала АО "Алюминий Казахстана" КБРУ _____ **Щелоков С.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройТех-АСД" _____ **Тасанов С.Ж.**

Заказчик: Филиал АО "Алюминий Казахстана" КБРУ
Подрядчик: ТОО "СтройТех-АСД"
к договору № 181 от 25.08.2016 г.

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.

"Текущий ремонт кровли здания Бокса БелАЗов Красногорского рудника КБРУ"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей		Сметная стоимость, тенге
				рабочих, обслуживаю-щих машины		
				на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7
Кровля основного здания со слабым уклоном 30,1 х 35,8 на отм. +14,4 м						
1	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов по основному покрытию	971,3	0,1741	169,10	
		м2		0,0028	2,72	
2	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов, по примыканию к зенитным фонарям, стенам АБК шириной 300мм	25,7	0,1741	4,47	
		м2		0,0028	0,07	
3	Е0157-2-8	Разборка цементно-песчаной стяжки толщ. 50мм отдельными местами	582,8	1,112	648,07	
		1м2		0,402	234,29	
4	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	582,8	0,243	141,62	
		м2		0,0291	16,96	
5	Е0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (до толщ. 50мм)	582,8	0,0315	18,36	
		м2		0,0105	6,12	
6	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, по верху парапетных панелей	7,5	0,243	1,82	
		м2		0,0291	0,22	
7	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек, (до толщ. 20мм)	7,5	0,0045	0,03	
		м2		0,0015	0,01	
8	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	971,3	0,1237	120,15	
		м2		0,0032	3,11	
9	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	86	0,4508	38,77	
		м		0,0045	0,39	
10	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	1,884	0,2764	0,52	
		м		0,0032	0,01	
11	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /сливы шириной 400мм, верх парапетной панели/ из листовой оцинкованной стали	12,04	0,972	11,70	
		м2		0,0023	0,03	
12	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов (в местах разделительных ендов)	120,4	0,1237	14,89	
		м2		0,0032	0,39	
Кровля зенитного фонаря со слабым уклоном 18,55 х 6,3 на отм. +17,68 м						
13	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов по основному покрытию	116,86	0,1741	20,35	
		м2		0,0028	0,33	
14	Е0157-2-8	Разборка цементно-песчаной стяжки толщ. 50мм отдельными местами	116,86	1,112	129,95	
		1м2		0,402	46,98	
15	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	116,86	0,243	28,40	
		м2		0,0291	3,40	

16	Е0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (до толщ. 50мм)	116,86	0,0315	3,68	
		м2		0,0105	1,23	
17	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	116,86	0,1237	14,46	
		м2		0,0032	0,37	
18	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /сливы шириной 400мм, верх парапетной панели/ из листовой оцинкованной стали	9,975	0,972	9,70	
		м2		0,0023	0,02	
Прочие работы						
19	Е0106-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	36,28387	2,01	72,93	
		м3		0,55	19,96	
20	Е0169-18-1	Очистка кровли от строительного мусора при производстве ремонтных работ	1088,16	0,05	54,41	
		м2		0,00	0,00	
21	Приложение № 5 к приказу № 235-нк от 03.07.15г	Погрузка мусора строительного вручную, при автомобильных перевозках	35,66	0,346	12,34	
		т		0,00	0,00	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	чел/час		1515,72	
			чел/час		336,61	
		Раздел I. Стоимость работ в денежном выражении				
	№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость в тенге	
					за единицу	всего
	1	Стоимость работ (подрядная организация)	ч/час	1515,72	950	1 439 934,00
		Итого по разделу :				1 439 934

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Стоимость единицы	Стоимость всего
1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	659	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа /7 атм/, 2,2 м3/мин	маш-ч	134,33	1311,2	176133,5
2	664	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа /6 ат/, 0,5 м3/мин	маш-ч	2,54	82,71	210,08
3	Договорн. цена за 1 маш.-час Филиала АО "АК" КБРУ	Краны	маш-ч	10,11	6212,8	62811,41
4	1146	Машины шлифовальные угловые	маш-ч	5,42	31,76	172,14
5	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	12,75	1453,55	18532,76
6	2558	Горелки газопламенные	маш-ч	63,37	16,65	1055,11
7	2698	Ножницы электрические	маш-ч	1,55	175,65	272,26
8	2875	Перфоратор электрический	маш-ч	7,05	34,52	243,37
9	Договорн. цена за 1 маш.-час Филиала АО "АК" КБРУ	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш-ч	11,25	4621,1	51987,38
10	Договорн. цена за 1 маш.-час Филиала АО "АК" КБРУ	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	19,61	4793,8	94006,42
11	0-8-49	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	16,69	135,96	2269,17
12	0-4-90	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	9,36	74,13	693,86
13	0-22-13	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	268,67	519,02	139445,1
14	Договорн. цена за 1 маш.-час Филиала АО "АК" КБРУ	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,32	2621,3	3460,12
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	Тенге			551292,68
		Строительные материалы поставки Подрядчика				
1	ПХО	Вода	м3	38,47	121,22	4663,33
3	Воронинский карьер	Песок природный	м3	65,54	1100	72094
3	ТОО"АстанаСпецКомплект"	Мастика тиоколовая строительного назначения	кг	5,762	1178,57	6790,92
4	ТОО"Айгуль"	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	311,15	417,41	129877,12
4	ТОО"ССК"	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,297	218035,71	64756,61