Заказчик: АО "Трансэнерго"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул.Жамбыла г.Актобе (3объекта)

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		233	10.07.2015г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2014 г.	Стоимость оборудова-ния 2014г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2014г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	137 751 739						16 530 209	**154 281 948**
в том числе за отчетный месяц:		95 084 772	39 004 337	93 220 365		1 864 407	11 410 173	**106 494 945**

Заказчик:

Директор
АО "Трансэнерго" _____ Бекмеев М.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Заказчик: АО "Трансэнерго"
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»
Наименование объекта: Тепловые сети от ТК-3 до ТК-8

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2015
(локальная смета 6-1-1)
Подземная теплотрасса от ТК3 до ТК5

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж существующей теплотрассы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	1540	29,07 / 1,47	27,6 / 6,95	44768 / 2264	42504 / 10703	11281 / 87	0,01021 / 0,02413	16 / 37
2	Е1-164-2	Зачистка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	320	251,77 / 251,77	– / –	80566 / 80566	– / –	82177 / 102	1,771 / –	567 / –
5	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (излишнего грунта) *м3 грунта*	320	49,46 / 2,15	47,27 / 13,75	15827 / 688	15126 / 4400	4427 / 87	0,01495 / 0,047	5 / 15
6	П7-10-2	Перевозка грузов на расстоянии 10 км *т*	576	101,9 / –	101,9 / 20,38	58694 / –	58694 / 11739	10565 / 90	– / 0,0428	– / 25
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	320	4,65 / 0,55	4,06 / 1,41	1488 / 176	1299 / 451	545 / 87	0,00382 / 0,00464	1 / 1
8	Е9-34-1 (ДМ)	Демонтаж скользящих опор -64 шт. ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	2,432	10371,64	1533,9	25224	3730	14979	44,16	107

		т конструкций							
				7533	70,88	18320	172	81	0,343	1
9	Е24-4-13 (ДМ	Демонтаж стальных труб Ду 500мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;							
		км трубопровода	0,64	282026	134876	180497	86321	139007	780	499
				147150	38489,39	94176	24633	117	166,368	106
10	Е24-13-9 (ДМ	Демонтаж задвижек Ду 500мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;							
		комплект	2	6103,57	2987,32	12207	5975	8570	16,56	33
				2916	746,55	5832	1493	117	3,213	6
11	Е24-13-1 (ДМ	Демонтаж задвижек Ду 50мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;							
		комплект	2	488,96	272,73	978	545	598	1,038	2
				190,35	65,21	381	130	117	0,266	1
12	Е24-13-3 (ДМ	Демонтаж задвижек Ду 100мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;							
		комплект	2	847,5	465,45	1695	931	1040	1,83	4
				334,8	109,62	670	219	117	0,455	1
13	Е7-61-1 (ДМ)	Демонтаж лотков 90х45(дл.=3м)-213шт. ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;							
		м3 сборных конструкций	287,6	905,15	451,55	260321	129866	221046	2,664	766
				453,6	156,39	130455	44978	126	0,60264	173
14	Е24-12-13 (Д	Демонтаж компенсаторных ниш (лотков) диаметром 500 мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;							
		компенсатор	24	6942,62	3452,3	166623	82855	110931	16,8	403
				3172,5	778,06	76140	18673	117	3,29	79
15	Е9-34-1 (ДМ)	Демонтаж неподвижных опор -1шт. ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;							
		т конструкций	0,04	10371,64	1533,9	415	61	246	44,16	2
				7533	70,88	301	3	81	0,343	–
16	Е7-3-4 (ДМ)	Демонтаж плит перекрытия теплофикационных камер -3шт. ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;							
		шт сборных конструкций	3	453,4	248,2	1360	745	1061	1,224	4
				205,2	75,42	616	226	126	0,30904	1
17	Е27-18-4	Вскрытие асфальтового покрытия кмат1=0;	177	486,3	212,02	86075	37528	59339	1,7825	316
		м3 конструкции								
				274,28	5,09	48548	901	120	0,017	3

Всего прямые затраты	**936738**	**466180**	**2725**
	459133	**118721**	**449**
В том числе стоимость: материалов, тенге	11427		
Накладные расходы, тенге	665812		
- заработная плата, тенге	99872		
- трудоемкость, чел-ч	333		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	627955		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	133830		
Всего	**1736380**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	20837		
- сметная заработная плата, тенге	2938		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)	59781		
- сметная заработная плата, тенге	27499		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	167		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17572		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7029		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1841599**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**4401422**		
- материалы, тенге	27311		
- сметная заработная плата, тенге	1751306		
Налог (2 %)	88028		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4489450**		
НДС (12 %)	538734		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5028184**		

Заказчик:

АО "Трансэнерго" _____

Технадзор:

ТОО «Interrelation-Tor-Icrom» _____

Подрядчик:

Директор

ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

Заказчик: АО "Трансэнерго"

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Тепловые сети от ТК-3 до ТК-8

Акт №2
приемки выполненных работ за август 2015
(локальная смета 6-1-2)
Подземная теплотрасса от ТК5 до ТК6

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж существующей теплотрассы								
8	Е24-4-13 (ДМ	Демонтаж стальных труб Ду 500мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,674	282026	134876	190086	90906	146392	780	526
				147150	38489,39	99179	25942	117	166,368	112
9	Е24-13-1 (ДМ	Демонтаж задвижек Ду 50мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *комплект*	2	488,96	272,73	978	545	598	1,038	2
				190,35	65,21	381	130	117	0,266	1
10	Е24-13-4 (ДМ	Демонтаж задвижек Ду150мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; *комплект*	2	1256,81	685,76	2514	1372	1699	3,09	6
				571,05	155,14	1142	310	117	0,644	1
12	Е24-12-13 (Д	Демонтаж компенсаторных ниш(лотков) диаметром 500 мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *компенсатор*	20	6942,62	3452,3	138852	69046	92443	16,8	336
				3172,5	778,06	63450	15561	117	3,29	66

13	Е9-34-1 (ДМ)	Демонтаж скользящих опор -67шт. ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	2,546	10371,64	1533,9	26406	3905	15681	44,16	112
		т конструкций		7533	70,88	19179	180	81	0,343	1
14	Е9-34-1 (ДМ)	Демонтаж неподвижных опор-1шт. ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,04	10371,64	1533,9	415	61	246	44,16	2
		т конструкций		7533	70,88	301	3	81	0,343	–
15	Е7-3-4 (ДМ)	Демонтаж плит перекрытия теплофикационных камер ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1	453,4	248,2	453	248	353	1,224	1
		шт сборных конструкций		205,2	75,42	205	75	126	0,30904	–
17	Е22-9-16 (ДМ	Демонтаж стального футляра из трубы Ду 1000м (L=10м-2шт.) ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,02	488707,84	264742,84	9774	5295	7580	1172,4	23
		км трубопровода		223965	100009,35	4479	2000	117	488,442	10

Раздел 2 Монтаж

36	99-1-1(пл)ТО	Трубы Ст 530х10-1-ППУ-ПЭ (с к=1,1)	104,6	27533		2879952				
		м								
37	99-1-1(пл)ТО	Скользящая опора Ст 530-1-ППУ-ПЭ	36	33559		1208124				
		шт								
43	99-1-4(пл)ТО	Отводы Ст 530х10-90-1-ППУ-ПЭ	12	146403		1756836				
		шт								
54	Е22-9-16	Укладка стальных футляров из труб диаметром 1000 мм (дл.10м-2шт.)	0,02	1022877,59	551547,59	20458	11031	14920	2247,1	45
		км трубопровода		429266,25	208352,81	8585	4167	117	1017,5875	20
55	8-6-154	Стальной футляр из трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1020х10 мм дл.10м-2шт.(к=1,1)	22	25800		567600				
		м								
56	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей футляров грунтовкой ГФ-021 за один раз	99,5	22,68	0,06	2257	6	541	0,03393	3
		м2		6,68	0,03	665	3	81	0,00013	–
57	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей футляров эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	199	20,98	0,03	4175	6	770	0,0245	5
		м2		4,78	–	951	–	81	–	–

Всего прямые затраты	**6808880**	**182421**	**1061**
	198517	**48371**	**211**
В том числе стоимость: материалов, тенге	6427939		
Накладные расходы, тенге	281223		
- заработная плата, тенге	42183		
- трудоемкость, чел-ч	141		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	398190		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	449298		
Всего	**7539401**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	90473		
- сметная заработная плата, тенге	12757		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	72		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)	259568		
- сметная заработная плата, тенге	119401		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	727		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	76299		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	30519		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7996260**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**19111061**		
- материалы, тенге	15362774		
- сметная заработная плата, тенге	1262032		
Налог (2 %)	382221		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19493282**		
НДС (12 %)	2339194		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21832476**		

Заказчик:

АО "Трансэнерго" _____

Технадзор:

ТОО «Interrelation-Tor-Icrom» _____

Подрядчик:

Директор

ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

Заказчик: АО "Трансэнерго"
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»
Наименование объекта: Тепловые сети от ТК-3 до ТК-8

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2015
(локальная смета 6-1-3)
Подземная теплотрасса от ТК6 до ТК8

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж существующей теплотрассы								
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	155	25,23	5,65	3911	876	2640	0,1242	19
		м3 уплотненного грунта		19,58	–	3035	–	87	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	630	8,1	8,1	5103	5103	1442	–	–
		м3 грунта		–	2,63	–	1657	87	0,01008	6
8	Е9-34-1	Демонтаж скользящих опор -60шт.	2,28	19786,84	2739,11	45114	6245	26898	84,64	193
		т конструкций		14438,25	126,56	32919	289	81	0,6125	1
9	Е24-4-13 (ДМ	Демонтаж стальных труб Ду 500мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,6	282026	134876	169216	80926	130319	780	468
		км трубопровода		147150	38489,39	88290	23094	117	166,368	100

39	99-1-1(пл)ТО	Скользящая опора Ст 530х10-1-ППУ-ПЭ	60	33559		2013540				
		шт								
40	99-1-2(пл)ТО	Неподвижная опора Ст 530х10-900х40-ППУ-ПЭ	2	236180		472360				
		шт								
44	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей (отводы-16шт.)диаметром 530 мм	4,9	92484,28	49156,03	453173	240865	306712	169,855	832
		т фасонных частей								
				34931,25	18568,13	171163	90984	117	90,6875	444
45	99-1-5(пл)ТО	Отводы Ст 530х10-90-1-ППУ-ПЭ	16	146403		2342448				
		шт								
52	Е24-13-3	Установка задвижек диаметром 100 мм	2	1567,36	831,16	3135	1662	1960	3,5075	7
		комплект								
				641,7	195,75	1283	392	117	0,8125	2
53	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	2	11800		23600				
		шт								
54	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	4	180,69	26,79	723	107	679	0,69	3
		фланец								
				144,9	–	580	–	117	–	–
55	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	4	492		1968				
		шт								
56	Е22-9-16	Укладка стальных футляров из труб диаметром 1000 мм (дл.10м-2шт.)	0,02	1022877,59	551547,59	20458	11031	14920	2247,1	45
		км трубопровода								
				429266,25	208352,81	8585	4167	117	1017,5875	20
57	8-6-154	Стальной футляр из трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1020х10 мм дл.10м-2шт.(к=1,1)	22	25800		567600				
		м								
58	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей футляров грунтовкой ГФ-021 за один раз	99,6	22,68	0,06	2259	6	541	0,03393	3
		м2								
				6,68	0,03	665	3	81	0,00013	–
59	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей футляров эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	199,2	20,98	0,03	4179	6	771	0,0245	5
		м2								
				4,78	–	952	–	81	–	–

60	Е22-48-5	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 1400 мм	2	8299,16	940,92	16598	1882	5319	13,57	27
		футляр		2253,71	19,55	4507	39	117	0,0375	–
62	Е24-104-2	Врезка диаметром 100 мм	2	4596,81	2571,55	9194	5143	5171	4,8185	10
		врезка		1239,41	970,31	2479	1941	117	4,7375	9
63	Е24-13-9	Установка затворов дисковых поворотных межфланцевых Ду500мм	2	11324	5334,5	22648	10669	16197	31,74	63
		комплект		5589	1333,13	11178	2666	117	5,7375	11
64	99-1-9(пл)ТО	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду500мм	2	78869		157738				
		шт								
65	Е22-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 500 мм	4	1124	166,96	4496	668	3781	3,795	15
		фланец		799,54	8,44	3198	34	117	0,0375	–
66	8-9-45	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1,6 МПа, Dy 500 мм	4	5060		20240				
		шт								
70	Е47-3-4	Очистка участка для складирования привозных труб	750	6,47	–	4853	–	5629	0,04497	34
		м2		6,47	–	4853	–	116	–	–
		Всего прямые затраты				**24178996**	**645196**			**3274**
						616277	**193237**			**888**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				22917521				
		Накладные расходы, тенге				934243				
		- заработная плата, тенге				140136				
		- трудоемкость, чел-ч				467				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				355056				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1528098				
		Всего				**26641337**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				319696				
		- сметная заработная плата, тенге				45077				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	256
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)	917214
- сметная заработная плата, тенге	421918
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2568
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	269610
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	107844
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**28255701**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**67531125**
- материалы, тенге	54772875
- сметная заработная плата, тенге	4287897
Налог (2 %)	1350623
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**68881748**
НДС (12 %)	8265810
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**77147558**

Заказчик:

АО "Трансэнерго" Ибрай М.Н.

Технадзор:

ТОО «Interrelation-Tor-Icrom»

Подрядчик:

Директор

ТОО "Интерстиль" **Сарибекян Г.Л.**

Заказчик: АО "Трансэнерго"
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»
Наименование объекта: Тепловые сети от ТК-3 до ТК-8

Акт №4
приемки выполненных работ за август 2015
(локальная смета 6-1-4)
Расширение компенсаторной ниши

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 от ТК-6 до ТК-8 (2 штуки)								
17	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под компенсаторы	6,64	958,5	152,52	6364	1013	1819	1,02	7
		м3 основания		153,68	57,15	1020	379	130	0,279	2
18	Е7-45-2	Укладка плит днищ каналов(ПДУ 300х300х20-6-8шт., ПД 300х150х20-6-6шт.)	14	1131,99	385,94	15848	5403	12372	2,91	41
		шт сборных конструкций		492,75	138,4	6899	1938	140	0,6095	9
19	30-18-23	Плиты днищ каналов	19,8	18800		372240				
		м3								
20	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпичаК=2,000;	7,46	2372,24	335,84	17697	2505	7269	4,54	34
		м3 кладки		699,75	126	5220	940	118	0,61	5
21	30-6-9	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-150	2,954	17600		51990				
		1000шт								
22	Е7-3-7	Укладка плит перекрытий лотков (П-21-5-8шт.,П-21-5/2-6шт.)	14	2806,43	463,11	39290	6484	9257	2,01	28

		шт сборных конструкций		339,75	132,5	4757	1855	140	0,5376	8
23	30-18-23	Плиты перекрытия лотков(П-21-5(300х246х16)-8шт., П-21-5/2(149х246х16)-6шт.)	13,02	18800		244776				
		м3								
24	Е8-4-7	Гидроизоляция в 2 слоя по выравненной поверхности стен канала компенсаторной ниши и плит перекрытия канала	107,18	245,44	3,82	26306	409	4905	0,212	23
		м2 поверхности		37,35	1,44	4003	154	118	0,007	1
		Всего прямые затраты				**774511**	**15814**			**133**
						21899	**5266**			**25**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				736798				
		Накладные расходы, тенге				35622				
		- заработная плата, тенге				5343				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48608				
		Всего				**858741**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				10305				
		- сметная заработная плата, тенге				1453				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)				29565				
		- сметная заработная плата, тенге				13600				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				83				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8690				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3476				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**910777**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**2176757**				
		- материалы, тенге				1760947				
		- сметная заработная плата, тенге				142748				
		Налог (2 %)				43535				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2220292**				
		НДС (12 %)				266435				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **2486727**

Заказчик:

АО "Трансэнерго" _____ Ибраев М.Н.

Технадзор:

ТОО «Interrelation-Tor-Icrom» _____

Подрядчик:

Директор

ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО "Трансэнерго", г Актобе ,ул Санкибай Батыра,24 Г** ИИН/БИН **001040002513**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль", Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36** **000140000377**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №233 от 10 июля 2015 г

Номер документа	Дата составления
00000000165	**20.08.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по Реконструкции магистральных тепловых сетей по ул Жамбыла г Актобе (3 обьекта)			усл.	1	106 494 945,00	106 494 945,00
				Итого	**1**	**x**	**106 494 945,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.08.2015

М.П.

Счет-фактура № 00000000401 от 20.08.2015 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12 **(2)**

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №233 от 10 июля 2015 г (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г Актобе ,ул Санкибай Батыра,24 Г (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000165 от 20 Августа 2015 г. (6)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Интерстиль ". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377, Республика Казахстан,г.Актобе,пр.312 Стрелковой дивизии,36. (7)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: АО "Трансэнерго". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 001040002513,г Актобе ,ул Санкибай Батыра,24 Г (8)

(БИН, наименование и адрес) (9)

Покупатель: АО "Трансэнерго"

БИН и адрес покупателя: БИН: 001040002513, г Актобе ,ул Санкибай Батыра,24 Г **(10)**

Расчетный счет покупателя: KZ37998MTB0000244635 в АО "Цеснабанк", г.Актобе, БИК TSESKZKA (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по Реконструкции магистральных тепловых сетей по ул Жамбыла г Актобе (3 обьекта)	усл.	1	95 084 772,00	95 084 772,00	12%	11 410 173,00	106 494 945,00		
Всего по счету:					**95 084 772,00**		**11 410 173,00**	**106 494 945,00**		

Руководитель организации Сарибекян Г. Л.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Менделуцева Л. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Авласенок М.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.