Счет-фактура № 00000000542 от 26.10.2015 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль" **(2)**

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №233 от 10 июля 2015 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): ул Жамбыла 313 808 726,56 (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г Актобе ,ул Санкибай Батыра,24 Г

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000208 от 26 Октября 2015 г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377, Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: АО "Трансэнерго". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 001040002513,г Актобе ,ул Санкибай Батыра,24 Г (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО "Трансэнерго" **(10)**

БИН и адрес покупателя: БИН: 001040002513, г Актобе ,ул Санкибай Батыра,24 Г (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ37998MTB0000244635 в АО "Цеснабанк", г.Актобе, БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул.Жамбыла г.Актобе(3объекта)	шт.	1	32 612 890,00	32 612 890,00	12%	3 913 546,00	36 526 436,00		
Всего по счету:					**32 612 890,00**		**3 913 546,00**	**36 526 436,00**		

Руководитель организации Сарибекян Г. Л. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Агаркова Н. М. Агаркова Н.М.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Бухгалтерии К оплате

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Трансэнерго", г Актобе ,ул Санкибай Батыра,24 Г** — **001040002513**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль", Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36** — **000140000377**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №233 от 10 июля 2015 г

Номер документа	Дата составления
00000000208	26.10.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул.Жамбыла г.Актобе(3объекта)			шт.	1	36 526 436,00	36 526 436,00
				Итого	**1**	**x**	**36 526 436,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2015

М.П. **М.П.**

Заказчик: АО "Трансэнерго"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул.Жамбыла г.Актобе (3объекта)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		233	10.07.2015г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2014 г.	Стоимость оборудова-ния 2014г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2014г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	255 352 126						30 642 254	**285 994 380**
в том числе за отчетный месяц:		32 612 890	13 233 122	31 627 161	346 261	639 468	3 913 546	**36 526 436**

Заказчик:

Директор
АО "Трансэнерго"_____Бекмеев М.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____Сарибекян Г.Л.

Наименование объекта: Тепловые сети от ТК-3 до ТК-8

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2015
(локальная смета 6-1-1)
Подземная теплотрасса от ТК3 до ТК5

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Монтаж									
19	Е7-61-1	Устройство лотков сущ. 90х45 (L =3м)-106шт	143,1	2212,73	705,54	316642	100963	161625	3,8295	548
		м3 сборных конструкций		652,05	244,35	93308	34966	126	0,94163	135
22	Е8-20-1	Теплофикационная камера Тип 2 (наращивание кирпичем 2,25х1,8х0,5) Т3,Т4	2	2585,73	342,74	5171	685	2540	6,5205	13
		м3 кладки		1069,64	129,38	2137	259	106	0,625	1
23	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-125	0,792	15900		12593				
		1000шт								
24	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий камер теплофикационных ПО4 (ТК4,ТК3)	4	2073,27	387,82	8293	1551	2080	1,7595	7
		шт сборных конструкций		294,98	117,84	1180	471	126	0,48288	2
25	30-18-23	Плиты перекрытия камер теплофикационных ПО4(ТК4,ТК№)	1,12	18800		21056				
		м3								
26	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,12	106		119				
		м3								
27	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	13400		53600				
		комплект								

28	Е7-3-4	Укладка плит перекрытия камер теплофикаL ных ПО4(ТК5)	2	2073,27	387,82	4147	776	1041	1,7595	4
		шт сборных конструкций		294,98	117,84	590	236	126	0,48288	1
29	30-18-23	Плиты перекрытия камер теплофикационных ПО4(ТК5)	0,56	18800		10528				
		м3								
30	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,56	106		59				
		м3								
31	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
		комплект								
32	Е27-52-1	Восстановление асфальтового покрытия	1770	17,7	7,36	31329	13027	21538	0,05187	92
		м2 покрытия		8,07	2,07	14284	3664	120	0,00773	14
33	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=12,000;	21240	0,33	0,03	7009	637	5862	0,00156	33
		м2 покрытия		0,22	0,01	4673	212	120	0,00004	1
34	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые	168,4	5670		954828				
		т								
35	30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые	210,38	4340		913049				
		т								
36	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	177	762,3	85,16	134927	15073	8610	0,1656	29
		м3 материала основания в плотном теле		24,59	15,95	4352	2823	120	0,05475	10
37	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	390	347,8	310,44	135642	121072	63293	0,2484	97
		м3 материала основания в плотном теле		37,01	98,23	14434	38310	120	0,34175	133
38	30-8-7	Щебень из природного камня для строительных работ	390	714		278460				
		м3								
39	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	708	25,23	5,65	17863	4000	12061	0,1242	88
		м3 уплотненного грунта		19,58	–	13863	–	87	–	–
41	99-1-1(пл)ТО	Труба стальная Ст 530х10-1-ППУ-ПЭ (с к=1,1)	65,8	27533		1811671				
		м								
44	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей (тройники-4шт.) диаметром 530 мм	0,61	92484,28	49156,03	56415	29985	38183	169,855	104

		т фасонны, тей								
				34931,25	18568,13	21308	11327	117	90,6875	55
45	99-1-3(пл)ТО	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст530х10-100-1-ППУ-ПЭ	-2	167599		-335198				
		шт								
46	99-1-4(пл)ТО	Тройник с шаровым краном воздушника Ст530х10-50-1-ППУ-ПЭ	-2	82373		-164746				
		шт								
52	Е22-34-1	Установка комплекта изоляции стыка	22	367,41	282,05	8083	6205	3956	0,4761	10
		шт								
				79,96	73,74	1759	1622	117	0,2825	6
53	99-1-7(пл)ТО	Муфта электросварная "МЭЛС-ССК 710-1300 ВК" в комплекте изоляции стыков теплотрассы	22	18275		402050				
		шт								
54	99-1-8(пл)ТО	Пенопакет КТ3ССК 530/710-ППУ-ПЭ	22	4986		109692				
		шт								
55	Е25-12-5	Пересечение трубопроводов (водопроводами), диаметр трубопровода 700 мм	2	91941,34	45380,96	183883	90762	63419	119,37	239
		пересечение								
				18888,75	10471,73	37778	20943	108	38,425	77
56	Е22-34-1	Установка манжетов СВ-710	6	367,41	282,05	2204	1692	1079	0,4761	3
		шт								
				79,96	73,74	480	442	117	0,2825	2
57	99-1-9(пл)ТО	Манжет СВ-710	6	10151		60906				
		шт								
58	Ц39-27-49	Контроль просвечиванием трубопроводов,диаметр трубопровода до 550 мм, толщина стенки до 10 мм	84	1559	–	130956	–	47900	3	252
		стык								
				704	–	59136	–	81	–	–
59	Е47-205-3	Срезка кустарнкиов и деревьев	33	51,2	51,2	1690	1690	568	–	–
		шт								
				–	14,86	–	490	116	0,06554	2
60	Е47-3-4	Очистка участка для складирования привозных труб	800	6,47	–	5176	–	6004	0,04497	36
		м2								
				6,47	–	5176	–	116	–	–
		Всего прямые затраты				**5204897**	**388118**			1555
						274458	**115765**			439
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4542321				
		Накладные расходы, тенге				439759				
		- заработная плата, тенге				65964				

- трудоемкость, чел-ч	220
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	338679
Всего	**5983335**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	71800
- сметная заработная плата, тенге	10124
- нормативная трудоемкость, чел-ч	57
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)	205996
- сметная заработная плата, тенге	94758
- нормативная трудоемкость, чел-ч	577
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	60551
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	24221
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6345903**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**15166708**
- материалы, тенге	10856147
- сметная заработная плата, тенге	1543560
Налог (2 %)	303334
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15470042**
НДС (12 %)	1856405
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17326447**

Заказчик:

АО "Трансэнерго" _____ Ыбырай М.Н.

Технадзор:
ТОО «Interrelation-Tor-Icrom» _____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

Наименование объекта: Тепловые сети от ТК-3 до ТК-8

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2015
(локальная смета 6-1-2)
Подземная теплотрасса от ТК5 до ТК6

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж существующей теплотрассы								
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	365	25,23	5,65	9209	2062	6218	0,1242	45
		м3 уплотненного грунта		19,58	–	7147	–	87	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1511	8,1	8,1	12239	12239	3457	–	–
		м3 грунта		–	2,63	–	3974	87	0,01008	15
		Раздел 2 Монтаж								
19	Е7-61-1	Устройство лотков новых 1160х530(дл.=3м)-112шт.	37,8	2212,73	705,54	83641	26669	42693	3,8295	145
		м3 сборных конструкций		652,05	244,35	24647	9236	126	0,94163	36
20	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	37,8	18800		710640				
		м3								
26	11-4-10	Люк чугунный, тип Т Д-700	2	13400		26800				

		комплект								
27	Е27-52-1	Восстановление асфальтового покрытия	1740	17,7	7,36	30798	12806	21173	0,05187	90
		м2 покрытия								
				8,07	2,07	14042	3602	120	0,00773	13
28	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=12,000;	20880	0,33	0,03	6890	626	5764	0,00156	33
		м2 покрытия								
				0,22	0,01	4594	209	120	0,00004	1
29	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	165,5	5670		938385				
		т								
30	30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые	206	4340		894040				
		т								
31	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	174	762,3	85,16	132640	14818	8465	0,1656	29
		м3 материала основания в плотном теле								
				24,59	15,95	4279	2775	120	0,05475	10
32	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	382,8	347,8	310,44	133138	118836	62123	0,2484	95
		м3 материала основания в плотном теле								
				37,01	98,23	14167	37602	120	0,34175	131
33	30-8-7	Щебень из природного камня для строительных работ	382,8	714		273319				
		м3								
34	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	174	25,23	5,65	4390	983	2964	0,1242	22
		м3 уплотненного грунта								
				19,58	–	3407	–	87	–	–
39	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей (тройники-4шт.)диаметром 530 мм	0,61	92484,28	49156,03	56415	29985	38183	169,855	104
		т фасонных частей								
				34931,25	18568,13	21308	11327	117	90,6875	55
40	99-1-3(пл)ТО	Тройник с шаровым краном воздушника Ст530х10-1-50-ППУ-ПЭ	-2	82373		-164746				
		шт								
41	99-1-4(пл)ТО	Тройник с ШК для спуска воды Ст 530х10-100-1-ППУ-ПЭ	-2	167599		-335198				
		шт								
42	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей (отводы-16шт.)диаметром 530 мм	4,9	92484,28	49156,03	453173	240865	306712	169,855	832
		т фасонных частей								

				34931,25	18568,13	171163	90984	117	90,6875	444
44	E22-34-1	Установка комплекта изоляции стыка	63	367,41	282,05	23147	17769	11329	0,4761	30
		шт								
				79,96	73,74	5037	4646	117	0,2825	18
45	99-1-4(пл)ТО	Муфта электросварная "МЭЛС 710-700 ВК" в комплекте изоляции стыков теплотрассы	63	13490		849870				
		шт								
46	99-1-5(пл)ТО	Пенопакет КТ3 530/710-ППУ-ПЭ	63	3142		197946				
		шт								
47	E22-34-1	Установка комплекта изоляции стыка	22	367,41	282,05	8083	6205	3956	0,4761	10
		шт								
				79,96	73,74	1759	1622	117	0,2825	6
48	99-1-6(пл)ТО	Муфта электросварная "МЭЛС-ССК 710-1300 ВК" в комплекте изоляции стыков теплотрассы	22	18275		402050				
		шт								
49	99-1-7(пл)ТО	Пенопакет КТ3ССК 530/710-ППУ-ПЭ	22	4986		109692				
		шт								
50	E24-13-5	Установка задвижек диаметром 200 мм	2	3576,31	1829,07	7153	3658	4666	8,4295	17
		комплект								
				1570,61	423,57	3141	847	117	1,7625	4
51	99-1-8(пл)ТО	Задвижка стальная 30с41нж Ду 200мм	2	35554		71108				
		шт								
52	E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	4	450,91	71,55	1804	286	1636	1,6445	7
		фланец								
				346,73	2,81	1387	11	117	0,0125	–
53	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	4	1140		4560				
		шт								
58	E22-48-5	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 1400 мм	2	8299,16	940,92	16598	1882	5319	13,57	27
		футляр								
				2253,71	19,55	4507	39	117	0,0375	–
59	E25-12-3	Пересечение трубопроводов (газоопроводами), диаметр трубопровода 500 мм	2	72635,47	35202,22	145271	70404	54487	99,82	200
		пересечение								
				17077,5	8147,82	34155	16296	108	29,925	60
60	E22-34-1	Установка манжетов СВ-710	2	367,41	282,05	735	564	359	0,4761	1
		шт								
				79,96	73,74	160	147	117	0,2825	1
61	99-1-10(пл)Т	Манжет СВ-710	2	10151		20302				
		шт								

62 Ц39-27-49									
	Контроль просвечиванием трубопроводов,диаметр трубопровода до 550 мм, толщина стенки до 10 мм	85	1559	–	132515	–	48470	3	255
	стык								
			704	–	59840	–	81	–	–
63 Е24-104-4	Врезка диаметром 200 мм	2	10310,15	5473,24	20620	10946	11557	10,511	21
	врезка								
			2872,13	2067,19	5744	4134	117	10,1	20
64 Е47-205-3	Срезка кустарнкиов и деревьев	35	51,2	51,2	1792	1792	603	–	–
	шт								
			–	14,86	–	520	116	0,06554	2
65 Е47-3-4									
	Очистка участка для складирования привозных труб	842,5	6,47	–	5451	–	6323	0,04497	38
	м2								
			6,47	–	5451	–	116	–	–
	Всего прямые затраты				**5284470**	**573395**			2001
					385935	**187971**			816
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4325137				

Накладные расходы, тенге	646457
- заработная плата, тенге	96969
- трудоемкость, чел-ч	323
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	355856
Всего	**6286783**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	75441
- сметная заработная плата, тенге	10637
- нормативная трудоемкость, чел-ч	60
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)	216443
- сметная заработная плата, тенге	99564
- нормативная трудоемкость, чел-ч	606
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	63622
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	25449
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6667738**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**15935894**
- материалы, тенге	10337077
- сметная заработная плата, тенге	2079651

Налог (2 %)	318718
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16254612**
НДС (12 %)	1950553
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18205165**

Заказчик:

АО "Трансэнерго"

Технадзор:
ТОО «Interrelation-Tor-Icrom»

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" **Сарибекян Г.Л.**

Наименование объекта: Тепловые сети от ТК-3 до ТК-8

Акт №3
приемки выполненных работ за октябрь 2015
(локальная смета 6-1-3)
Подземная теплотрасса от ТК6 до ТК8

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтаж существующей теплотрассы									
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	155	25,23	5,65	3911	876	2640	0,1242	19
		м3 уплотненного грунта		19,58	–	3035	–	87	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	630	8,1	8,1	5103	5103	1442	–	–
		м3 грунта		–	2,63	–	1657	87	0,01008	6
	Раздел 2 Монтаж									
21	Е8-20-1	Теплофикационная камера Тип 5 (2,25х3)из кирпича (ТК7)	1,3	2585,73	342,74	3361	446	1650	6,5205	8
		м3 кладки		1068,64	129,38	1389	168	106	0,625	1
22	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-125	0,515	15900		8189				
		1000шт								
23	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий камер теплофикационных ПО3-2шт.,П15Д-8(ТК7)-4шт., ПО2-2шт.,П11Д8(ТК8)-4шт.	12	2073,27	387,82	24879	4654	6242	1,7595	21
		шт сборных конструкций		294,98	117,84	3540	1414	126	0,48288	6

24 30-18-23									
	Плиты перекрытия камер теплофикационных ПО3-2шт.,П15Д-8(ТК7)-4шт.,ПО2-2шт.,П11Д8(ТК8)-4шт.	3,36	18800		63168				
	м3								
25 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,36	106		356				
	м3								
26 Е6-18-2	Устройство балок Б-5	0,24	14465,62	509,13	3472	122	669	16,56	4
	м3								
			2742,75	192,33	658	46	95	0,93938	–
27 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,003	50600		152				
	т								
28 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
	комплект								
29 Е27-52-1	Восстановление асфальтового покрытия	1524	17,7	7,36	26975	11217	18545	0,05187	79
	м2 покрытия								
			8,07	2,07	12299	3155	120	0,00773	12
30 Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=12,000;	18288	0,33	0,03	6035	549	5047	0,00156	29
	м2 покрытия								
			0,22	0,01	4023	183	120	0,00004	1
31 30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	145	5670		822150				
	т								
32 30-10-14									
	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые	181,14	4340		786148				
	т								
33 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	152,4	762,3	85,16	116175	12978	7415	0,1656	25
	м3 материала основания в плотном теле								
			24,59	15,95	3748	2431	120	0,05475	8
34 Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	335,28	347,8	310,44	116610	104084	54413	0,2484	83
	м3 материала основания в плотном теле								
			37,01	98,23	12409	32935	120	0,34175	115
35 30-8-7	Щебень из природного камня для строительных работ	335,28	714		239390				
	м3								
36 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	152,4	25,23	5,65	3845	861	2596	0,1242	19
	м3 уплотненного грунта								
			19,58	–	2984	–	87	–	–
38 99-1-1(пл)ТО	Трубы Ст 530х10-1-ППУ-ПЭ (с к=1,1)	-143	27533		-3937219				

		м								
39	99-1-1(пл)ТО	Скользящая опора Ст 530х10-1-ППУ-ПЭ	-2	33559		-67118				
		шт								
41	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей (тройники-4шт.)диаметром 530 мм	0,61	92484,28	49156,03	56415	29985	38183	169,855	104
		т фасонных частей								
				34931,25	18568,13	21308	11327	117	90,6875	55
46	Е22-34-1	Установка комплекта изоляции стыка	60	367,41	282,05	22045	16923	10790	0,4761	29
		шт								
				79,96	73,74	4798	4424	117	0,2825	17
47	99-1-5(пл)ТО	Муфта электросварная "МЭЛС 710-700 ВК" в комплекте изоляции стыков теплотрассы	60	13490		809400				
		шт								
48	99-1-6(пл)ТО	Пенопакет КТ3 530/710-ППУ-ПЭ	60	3142		188520				
		шт								
49	Е22-34-1	Установка комплекта изоляции стыка	20	367,41	282,05	7348	5641	3597	0,4761	10
		шт								
				79,96	73,74	1599	1475	117	0,2825	6
50	99-1-7(пл)ТО	Муфта электросварная "МЭЛС-ССК 710-1300 ВК" в комплекте изоляции стыков теплотрассы	20	18275		365500				
		шт								
51	99-1-8(пл)ТО	Пенопакет КТ3ССК 530/710-ППУ-ПЭ	20	4986		99720				
		шт								
61	Ц39-27-49									
		Контроль просвечиванием трубопроводов,диаметр трубопровода до 550 мм, толщина стенки до 10 мм	80	1559	–	124720	–	45619	3	240
		стык								
				704	–	56320	–	81	–	–
67	Е22-34-1	Установка манжетов СВ-710	4	367,41	282,05	1470	1128	720	0,4761	2
		шт								
				79,96	73,74	320	295	117	0,2825	1
68	99-1-9(пл)ТО	Манжет СВ-710	4	10151		40604				
		шт								
69	Е47-205-3	Срезка кустарнкиов и деревьев	37	51,2	51,2	1894	1894	638	–	–
		шт								
				–	14,86	–	550	116	0,06554	2
		Всего прямые затраты				**-29982**	**196461**			**672**
						128430	**60060**			**230**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-354872				
		Накладные расходы, тенге				200206				
		- заработная плата, тенге				30031				
		- трудоемкость, чел-ч				100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10213				

Всего	**180437**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2165
- сметная заработная плата, тенге	305
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)	6212
- сметная заработная плата, тенге	2858
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1826
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	730
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**191370**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**457374**
- материалы, тенге	-848144
- сметная заработная плата, тенге	535934
Налог (2 %)	9147
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**466521**
НДС (12 %)	55983
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**522504**

Заказчик:

АО "Трансэнерго" _____ М.Ибраев

Технадзор:
ТОО «Interrelation-Tor-Icrom» _____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

Наименование объекта: Тепловые сети от ТК-3 до ТК-8

Акт №4
приемки выполненных работ за октябрь 2015г.
(локальная смета 6-1-5)
Система ОДК

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 от ТК3 до ТК5									
1	Ц11-350-13	Монтаж системы ОДК	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24	24
		шт		3735	4,5	3735	5	90	0,02628	–
	Раздел 2 от ТК5 до ТК6									
7	Ц11-350-13	Монтаж системы ОДК	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24	24
		шт		3735	4,5	3735	5	90	0,02628	–
	Раздел 3 от ТК6 до ТК8									
10	Ц11-350-13	Монтаж системы ОДК	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24	24
		шт		3735	4,5	3735	5	90	0,02628	–
		Всего прямые затраты				**14907**	**51**			72
						11205	**15**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3651				
		Накладные расходы, тенге				10098				
		- заработная плата, тенге				1515				
		- трудоемкость, чел-ч				5				

Ненормируемые и непредвиденные затра 6,00 %)	1500
Всего	**26505**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	318
- сметная заработная плата, тенге	45
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)	913
- сметная заработная плата, тенге	420
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	268
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	107
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**28111**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**67185**
- материалы, тенге	8726
- сметная заработная плата, тенге	32444
Налог (2 %)	1344
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**68529**
НДС (12 %)	8223
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**76752**

Заказчик:

АО "Трансэнерго" _____ Ибраев М.Н.

Технадзор:
ТОО «Interrelation-Tor-Icrom» _____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

Наименование объекта: Тепловые сети от ТК-3 до ТК-8

Акт №5
приемки выполненных работ за октябрь 2015
(локальная смета 6-1-5)
Система ОДК

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 от ТК3 до ТК5								
2	80-1-1(пл)ТО	Концевой навесной терминал для контроля сосотояния изоляции(ковер) *шт*	1	25650		25650				
3	76-55-141	Монтажно-соединительный комплект проводов СОДК *шт*	118	81		9558				
4	80-1-2(пл)ТО	Концевой терминал КТ-11 *шт*	1	5977		5977				
5	80-1-3(пл)ТО	Комплект удлинения 5 жильного кабеля вывода *шт*	1	1169		1169				
6	80-1-4(пл)ТО	Кабель пятижильный NYM 5х1,5мм *м*	5	1177		5885				
		Раздел 2 от ТК5 до ТК6								
8	80-1-1(пл)ТО	Концевой навесной терминал для контроля сосотояния изоляции(ковер) *шт*	1	25650		25650				
9	76-55-141	Монтажно-соединительный комплект проводов СОДК *шт*	120	81		9720				
		Раздел 3 от ТК6 до ТК8								

11	80-1-1(пл)ТО	Концевой навесной терминал для контроля сосотояния изоляции(ковер)	шт	1	25650	25650		
12	76-55-141	Монтажно-соединительный комплект проводов СОДК	шт	118	81	9558		
13	80-1-2(пл)ТО	Концевой терминал КТ-11	шт	1	5977	5977		
14	80-1-3(пл)ТО	Комплект удлинения 5 жильного кабеля вывода	шт	1	1169	1169		
15	80-1-4(пл)ТО	Кабель пятижильный NYM 5х1,5мм	м	5	1177	5885		
16	80-1-5(пл)ТО	Терминал концевой (КВ ЗИМ) КТ-11	шт	1	5977	5977		
17	80-1-6(пл)ТО	Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода	шт	1	1169	1169		
18	80-1-7(пл)ТО	Кабель пятижильный NYM 5х1,5мм	м	5	1177	5885		

Всего прямые затраты	**144879**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	–		
оборудования, тенге	144879		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	–		
Всего	**144879**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**144879**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**346261**		
- материалы, тенге	–		
- оборудование, тенге	346261		
- сметная заработная плата, тенге	0		

Налог (2 %)	6925
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**353186**
НДС (12 %)	42382
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**395568**

Заказчик:

АО "Трансэнерго" _____

Технадзор:
ТОО «Interrelation-Tor-Icrom» _____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**