Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Субподрядчик: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Договор № 146 от 01.06.2016г

форма 3

Объект: Строительство жилых домов (1 очередь. 5-ти эитажные жилые дома №1-10) на земельном участке 359. 192-квартала. Каратаусского района. в г.Шымкент.ЮКО(корректировка)
Наименование объекта - Жилой дом № 9

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы	11 304 849	10 093 615							1 211 234	11 304 849
Всего к оплате:	**11 304 849**	**10 093 615**							**1 211 234**	**11 304 849**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

Абдукадыров Б.А.

Форма 2в

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Отау-Строй"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Договор № 146 от 01.06.2016г

Объект:Строительство жилых домов (1 очередь. 5-ти эитажные жилые дома №1-10) на земельном участке 359. 192-квартала. Каратаусского района. в г.Шымкент.ЮКО(корректировка)

Наименование объекта - Жилой дом № 9

АКТ

выполненных работ за сентябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
				КЖ10-КЖ17						
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	1,68	16034,67	556,31	26938	935	2082	1,35	2
		м3		906,03	201,04	1522	338	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1239,56*		*2082*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1381,94*		*2322*				
		Сметная стоимость				*31342*				
2	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	**Балки фундаментные, бетон В20. Устройство**	39,732	30444,52	2139,44	1209622	85004	228954	11,00	437
		м3		8171,68	673,11	324677	26744	48,5	0,61	24
		Накладные расходы -		*5762,45*		*228954*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2896,56*		*115086*				
		Сметная стоимость				*1553662*				
		каркасы								
		выпуски								
3	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	857,864	723,74	14,34	620870	12303	105948	0,21	182
		м2 поверхности		173,62	1,66	148942	1421	50,8	--	2
		Накладные расходы -		*123,50*		*105948*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,78*		*58145*				
		Сметная стоимость				*784963*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1857430**	**98242**			**621**
			Тенге			**475141**	**28503**			**26**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1857430**				
	Материалы -		Тенге			**1284047**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**503644**			
		Накладные расходы -	Тенге			**336984**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**175553**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2369967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							647
		Сметная заработная плата -	Тенге				503644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2369967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							647
		Сметная заработная плата -	Тенге				503644			
		РАЗДЕЛ 2. Каркас								
		Колонны (КЖ18-КЖ21)								
4	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон В25. Устройство**	20,7438	29931,97	3275,18	620903	67940	120026	10,40	216
		м3		7828,91	1105,64	162401	22935	48,5	1,01	21
		Накладные расходы -		*5786,10*		*120026*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2857,45*		*59274*				
		Сметная стоимость				*800203*				
		Диафрагмы жесткости и монолитные стены(КЖ22-КЖ43)								
5	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм.(Диафрагмы жесткости из бетона В25). Устройство**	25,7754	29671,87	2877,91	764804	74179	140119	9,80	253
		м3		7377,24	886,90	190151	22860	48,5	0,80	21
		Накладные расходы -		*5436,14*		*140119*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2808,64*		*72394*				
		Сметная стоимость				*977317*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1385707	142119			468
			Тенге			352553	45795			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1385707				
	Материалы -		Тенге			891035				
	Всего заработная плата -		Тенге				398348			
		Накладные расходы -	Тенге			260145				
		Сметная прибыль -	Тенге			131668				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1777520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							510
		Сметная заработная плата -	Тенге				398348			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1777520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							510
		Сметная заработная плата -	Тенге				398348			
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие								
		КЖ44-КЖ68								
		Плита П-1 на отм, -0,1м								
6	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	0,6678	25511,95	772,75	17037	516	2259	5,75	4
		м3		4271,56	280,58	2853	187	48,5	0,26	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3383,11*		*2259*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2311,60*		*1544*				
		Сметная стоимость				*20840*				
		Плита П-2 на отм, +2,900м +5,900м (2шт)								
7	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	1,3356	25511,95	772,75	34074	1032	4518	5,75	8
		м3		4271,56	280,58	5705	375	48,5	0,26	--
		Накладные расходы -		*3383,11*		*4518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2311,60*		*3087*				
		Сметная стоимость				*41680*				
		Плита П-3 на отм, +8,900м +11,900м (2шт)								
8	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	90,1418	25511,95	772,75	2299694	69657	304959	5,75	518
		м3		4271,56	280,58	385046	25292	48,5	0,26	23
		Накладные расходы -		*3383,11*		*304959*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2311,60*		*208372*				
		Сметная стоимость				*2813025*				
		Плита П-4 на отм, +14,900м (1шт)								
9	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	93,947	25511,95	772,75	2396772	72597	317833	5,75	540
		м3		4271,56	280,58	401300	26360	48,5	0,26	24
		Накладные расходы -		*3383,11*		*317833*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2311,60*		*217168*				
		Сметная стоимость				*2931773*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			4747576	143802			1070
			Тенге			794904	52214			48
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4747576				
	Материалы -		Тенге			3808870				
	Всего заработная плата -		Тенге				847118			
		Накладные расходы -	Тенге			629570				
		Сметная прибыль -	Тенге			430172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5807317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1118
		Сметная заработная плата -	Тенге				847118			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5807317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1118
		Сметная заработная плата -	Тенге				847118			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7990713	384163			2160
			Тенге			1622598	126512			115
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7990713				
	Материалы -		Тенге			5983952				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1749110			
		Накладные расходы -	Тенге			1226698				
		Сметная прибыль -	Тенге			737393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9954804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2275
		Сметная заработная плата -	Тенге				1749110			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9954804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2275
		Сметная заработная плата -	Тенге				1749110			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**9954804**				
		Временные здания и сооружения, 0,9%				89593				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**10044397**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0.49%				49218				
		Итого				**10093615**				
		Итого в текущем уровне цен 2016 года, К=1				10093615				
		Итого				**10093615**				
		НДС, 12% СМР				1211234				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**11304849**				

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ЖАСТ-СЕРВИС"

Абдукадыров Б.А.