Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» Сарбайские межсистемные электрические сети** — 971241003022

полное наименование

Республика Казахстан,Костанайская область Рудный,ул.Топоркова,31тел/факс 8(71431)5-92-66

адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «АМИД»** — 921040000688

полное наименование

РК, 111500, г.Рудный, Горняков, дом № 31 Тел.: 8 (71431) 4-31-71

адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 7-р от 17.04.2017г.; доп.согл. №1 от 03.05.2017г., доп.согл. №2 от 22.05.2017г.,доп.согл. №3 от 09.06.2017г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
39	16.06.2017г

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт подъездной автодороги ПС-500 кВ «Сокол» филиала акционерное общество «KEGOC» «Сарбайские МЭС»	10.05.17-16.06.17		услуга	1	6 063 570,86	6 063 570,86
	Итого без НДС					5 413 902,56	5 413 902,56
	НДС 12%					649 668,30	649 668,30
			Итого с НДС				6 063 570,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) **Директор ТОО «АМИД»** / / Мазитов А.Х.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) **Главный инженер филиала АО «KEGOC» «Сарбайские межсистемные электрические сети»** / / **Леднев В.В.**

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Начальник ПТС / / Габдуллин И.М.

Инженер ПТС / / Хабдуллина Г.К

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Подрядчик: ТОО «АМИД»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г.№170

Наименование строительства и его адрес:
Ремонт подъездной автодороги ПС -500кВ "Сокол" филиала АО «KEGOC» «Сарбайские межсистемные электрические сети»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансир. наименован	Источник финансир. код	Организ.-правовая форма наименован.	Организ.-правовая форма код
		№7-Р	от 17.04.2017.г.				
		Доп.согл. №1	от 03.05.2017г.				
		Доп.согл. №2	от22.05.2017г.				
		Доп.согл. №3	от 09.06.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце (за июнь 2017г.) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	5 413 902,56	5 413 902,56	2 710 271,00	2 710 271,00					649 668,3	6 063 570,86
в том числе: Ремонт подъездной автодороги ПС -500кВ "Сокол" филиала АО «KEGOC» «Сарбайские межсистемные электрические сети»	5 413 902,56	5 413 902,56	2 710 271,00	2 710 271,00					649 668,3	6 063 570,86

М.П.

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Главный инженер филиала АО «KEGOC»
"Сарбайские Межсистемные электрические сети" В.В.Леднев 2017 год

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО «АМИД» - А.Х.Мазитов 2017 год

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)
Заказчик **Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC»**
Филиал «Сарбайские Межсистемные электрические сети»
Подрядчик **ТОО «АМИД»**
Договор **№7-р от 17.04.2017;**
Дополнительное соглашение №1 от 03.05.2017г.;
Дополнительное соглашение №2 от 22.05.2017г.;
Дополнительное соглашение №3 от 09.06.2017г.;

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

НА Ремонт подъездной автодороги ПС-500кВ "Сокол"(инв №080006101)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы								
1	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных(толщ400мм)	303,2	66,75	51,25	20240	15540	10130	0,12	**35**
		м3		15,5	9,62	4700	2917	133	0,04	**11**
2	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	45,48	408,11	169,61	18561	7714	**14673**	1,55	**70**
		м3		238,5	4,07	10847	185	133	0,01	1
3	С01031-А36-1	-Погрузка щебня при автомобильных перевозках	545,76	25,7	-	14026	-	337	0,11	59
		т		5,14	-	2805	-	12	-	-
4	С01031-А37-1	-Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	100,056	122,8	-	12287	-	295	0,52	52
		т		24,56	-	2457	-	12	-	-
5	С010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	645,816	119,02	-	76865	-	15373	0,5	323
		т		23,8	-	15373	-	100	-	-
		Восстановление асфальтобетонного покрытия автодороги								
6	Е0127-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	75,8	1001,85	85,16	75940	6455	3678	0,17	13
				24,59	15,95	1864	1209	119,7	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м3	22,74	40182,49	424,49	913750	9653	4795	0,67	15
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		-	176,18	-	4006	119,7	0,73	16
8	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	758	247,61	43,2	187689	32746	15777	0,05	35
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			6,91	10,48	5239	7941	119,7	0,04	27
9	Е0127-26-3	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 м2	758	107,98	10,26	81849	7774	3355	-	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-10			0,69	3,01	523	2280	119,7	0,01	8
10	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	758	219,82	23,58	166626	17874	10608	0,02	19
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			4,47	7,22	3391	5471	119,7	0,02	19
11	Е0127-26-5	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4 м2	758	180,19	18,9	136580	14326	6174	0,01	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-6			1,27	5,54	959	4199	119,7	0,02	14
12	Е0127-27-1	-Нормы для корректировки табл. 27-26 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта, добавлять к табл. 27-26 на дополнительную обработку щебнем мелких фракций м2	758	35,05	4,59	26567	3481	3616	0,02	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			2,96	1,03	2240	781	119,7	-	3
13	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	758	518,68	19,19	393160	14546	11937	0,04	29
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			6,83	6,32	5178	4794	119,7	0,02	17
14	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 м2	758	246,89	-	187140	-	42	-	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-4			0,05	-	35	-	119,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т/м3								
		м2								
15	С01031-А36--1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	545,76	25,7	-	14026	-	337	0,11	59
				5,14	-	2805	-	12	-	-
		т								
16	Е010333-А15--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	545,76	119,02	119,02	64956	64956	12991	-	-
				-	23,8	-	12991	100	0,5	273
		т								
17	С01031-А37--1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	100,056	122,8	-	12287	-	295	0,52	52
				24,56	-	2457	-	12	-	-
		т								
18	Е010333-А60--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	100,056	332,31	332,31	33250	33250	6650	-	-
				-	66,46	-	6650	100	1,4	140
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2435798	228315			784
			Тенге			60873	53425			532
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2435798	-	-		-
		Материалы -	Тенге			904097	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	114298	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1138920	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			129491	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			121062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18159	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153412	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2710271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1376
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	132457	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2710271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1376
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	132457	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2435798	228315			784
			Тенге			60873	53425			532
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2435798	-	-		-
		Материалы -	Тенге			904097	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	114298	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1138920	-	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные расходы -	Тенге			129491	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			121062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18159	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153412	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2710271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1376
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	132457	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2710271	-	-		-
		Итого в текущем уровне цен	**Тенге**			**5413902,56**				
		(К= 1,997550265269)								

Заказчик

Главный инженер филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС» _____ Леднев В.В

Подрядчик

Директор ТОО «АМИД» _____ Мазитов А.Х.