Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Субподрядчик: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Договор № 146 от 01.06.2016г

форма 3

Объект: Строительство жилых домов (1 очередь, 5-ти эитажные жилые дома №1-10) на земельном участке 359, 192-квартала, Каратаусского района, в г.Шымкент,ЮКО(корректировка)
Наименование объекта - Жилой дом № 11

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за январь 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов			из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы	13 292 349	11 868 169							1 424 180	13 292 349
Всего к оплате:	**13 292 349**	**11 868 169**							**1 424 180**	**13 292 349**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

Абдукадыров Б.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Отау-Строй"

Форма 2в

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Договор № 146 от 01.06.2016г

Объект:Строительство жилых домов (1 очередь, 5-ти этажные жилые дома №1-10) на земельном участке 359, 192-квартала, Каратауского района, в г.Шымкент,ЮКО(корректировка)

Наименование объекта - Жилой дом № 11

АКТ

выполненных работ за январь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ЛС № 2-1-1 Общестроительные работы КЖ										
РАЗДЕЛ 2. Фундаменты										
				КЖ10-КЖ17						
1	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	612,76	723,74	14,34	443479	8788	75677	0,21	130
		м2 поверхности		173,62	1,66	106387	1015	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*123,50*		*75677*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,78*		*41532*				
		Сметная стоимость				*560689*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			443479	8788			130
			Тенге			106387	1015			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			443479				
	Материалы -		Тенге			328304				
	Всего заработная плата -		Тенге				107402			
		Накладные расходы -	Тенге			75677				
		Сметная прибыль -	Тенге			41532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			560688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				107402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			560688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				107402			
РАЗДЕЛ 2. Каркас										
		Колонны (КЖ18-КЖ21)								
2	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон В25. Устройство	22,209	29931,97	3275,18	664759	72739	128504	10,40	231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		7828,91	1105,64	173872	24555	48,5	1,01	22
		Накладные расходы -		*5786,10*		*128504*				
		СП от ПЗ НР (Н30) - 8%		*2857,45*		*63461*				
		Сметная стоимость				*856724*				
		Диафрагмы жесткости и монолитные стены(КЖ22-КЖ43)								
3	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм.(Диафрагмы жесткости из бетона В25).Устройство	27,871	29671,87	2877,91	826985	80210	151511	9,80	273
		м3		7377,24	886,90	205611	24719	48,5	0,80	22
		Накладные расходы -		*5436,14*		*151511*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2808,64*		*78280*				
		Сметная стоимость				*1056775*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1491744	152949			504
			Тенге			379483	49274			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1491744				
	Материалы -		Тенге			959312				
	Всего заработная плата -		Тенге				428757			
		Накладные расходы -	Тенге			280014				
		Сметная прибыль -	Тенге			141741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1913499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							549
		Сметная заработная плата -	Тенге				428757			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1913499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							549
		Сметная заработная плата -	Тенге				428757			
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие								
		КЖ44-КЖ68								
		Плита П-2 на отм, +2,900м +5,900м (2шт)								
4	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	63,91	25511,95	772,75	1630469	49386	216214	5,75	367
		м3		4271,56	280,58	272995	17932	48,5	0,26	16
		Накладные расходы -		*3383,11*		*216214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2311,60*		*147735*				
		Сметная стоимость				*1994418*				
		Плита П-3 на отм, +8,900м +11,900м (2шт)								
5	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	127,82	25511,95	772,75	3260938	98772	432429	5,75	735
		м3		4271,56	280,58	545991	35864	48,5	0,26	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3383,11*		*432429*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2311,60*		*295469*				
		Сметная стоимость				*3988836*				
		Плита П-4 на отм. +14,900м (1шт)								
6	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	67,105	25511,95	772,75	1711980	51855	227023	5,75	386
		м3		4271,56	280,58	286643	18828	48,5	0,26	17
		Накладные расходы -		*3383,11*		*227023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2311,60*		*155120*				
		Сметная стоимость				*2094124*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6603387	200014			1488
			Тенге			1105629	72624			66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6603387				
	Материалы -		Тенге			5297744				
	Всего заработная плата -		Тенге				1178253			
		Накладные расходы -	Тенге			875666				
		Сметная прибыль -	Тенге			598324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8077377				1555
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1178253			
		Сметная заработная плата -	Тенге			8077377				1555
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1178253			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 4. Лестницы								
		КЖ69-КЖ81								
7	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,06	16034,67	556,31	962	33	74	1,35	--
		м3		906,03	201,04	54	12	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1239,56*		*74*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1381,94*		*83*				
		Сметная стоимость				*1119*				
8	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3./Устройство железобетонных лестниц ЛМ-1,ЛМ-2,ЛМ-3,ЛМ-4 из бетона В15/. Устройство	8,34	19525,40	437,78	162842	3651	19990	4,05	34
		м3		2946,05	157,32	24570	1312	48,5	0,15	1
		Накладные расходы -		*2396,83*		*19990*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1753,78*		*14627*				
		Сметная стоимость				*197458*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /Устройство лестничныхплощадок ЛП-1,ЛП-2 бетон В15/	4,28	28239,37	940,88	120864	4027	18820	8,06	34
		м3		5987,61	341,55	25627	1462	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*4397,15*		*18820*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2610,92*		*11175*				
		Сметная стоимость				*150859*				
10	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомдо 4 кг. Установка Зд-1	0,0336	309721,68	827,40	10407	28	3075	198,00	7
		т		154683,54	340,57	5197	11	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*3075*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*1079*				
		Сметная стоимость				*14560*				
11	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	34,045	454,53	55,33	15474	1884	8521	0,42	14
		м ограждения		335,76	21,09	11431	718	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*250,28*		*8521*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,38*		*1920*				
		Сметная стоимость				*25914*				
12	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	--	588,27	0,67	--	--	--	0,65	--
		м2 окрашиваемойповерхности		492,29	0,32	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			310549	9623			89
			Тенге			66880	3515			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			310549				
	Материалы -		Тенге			234047				
	Всего заработная плата -		Тенге				70395			
		Накладные расходы -	Тенге			50479				
		Сметная прибыль -	Тенге			28882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			389911				93
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				70395			
		Сметная заработная плата -	Тенге			389911				93
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				70395			2211
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8849158	371373			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1658380	126429			116
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8849158				
	Материалы -		Тенге			6819406				
	Всего заработная плата -		Тенге				1784808			
		Накладные расходы -	Тенге			1281837				
		Сметная прибыль -	Тенге			810480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10941475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2327
		Сметная заработная плата -	Тенге				1784808			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10941475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2327
		Сметная заработная плата -	Тенге				1784808			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**10941475**				
		Временные здания и сооружения, 0.9%				98473				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**11039948**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%				54096				
		Итого				**11094044**				
		Итого в текущем уровне цен 2017 года. К=1,0697784				11868169				
		Итого				**11868169**				
		НДС, 12% СМР				1424180				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**13292349**				

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "СЭС-СЕРВИС"

_____ Абдукадыров Б.А.