Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: *ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства, района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"*

Подрядчик: *ТОО "Солтүстік Құрылыс"*

Наименование объекта: *Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Советская в с.Новоишимское района им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области*

СПРАВКА № 17
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	22.09.2016				
		доп.согл. №1	17.11.2016				
		доп.согл. №2	22.02.2017				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала договора по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						налог на добавленную стоимость
				стоимость СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	226 462 652,52	161 654 139,00	7 518 797,00	92 883 433	3 083 827					902 256,00
С НДС 12%	253 638 169,42	181 052 634,00	8 421 053,00							27 175 516,90

Заказчик _____

Подрядчик _____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 50-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ В ФОРМА 4
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства, района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Солтүстік Құрылыс"

АКТ № 17
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2017 Г.

по объекту: СТРОИТЕЛЬСТВО 50-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ В С.НОВОИШИМСКОЕ РАЙОНА ИМ. Г. МУСРЕПОВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ														
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка														
1	E0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	155	1064,39	4,92	164980	763	31723	1,15	178						
				193,05	1,87	29923	290	105	0,01	1						
		м2														
2	E0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	155	133,23	1,19	20651	184	6225	0,22	35						
				37,8	0,45	5859	70	105	-	-						
		м2														
3	E0115-158-2	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	155	303,58	2,03	47054	315	2689	0,09	14						
				15,75	0,77	2441	119	105	-	1						
		м2														
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			232685	1262			227						
			Тенге			38223	479			2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			232685	-	-		-
		Материалы -	Тенге			146640	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38702	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46560	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40637	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6096	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16399	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			289722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		249
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44798	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			289722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		249
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44798	-		-

РАЗДЕЛ 2. Разные работы

ВХОД В ПОДВАЛ (1ШТ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты ,обсыпка трубы	0,53	3243,27	100,89	1719	53	101	0,85	-
				123,75	38,25	66	20	118	0,18	-
		м3								
5	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (рубероид)	1,4	776,66	11,21	1087	16	59	0,2	-
				31,5	4,21	44	6	118	0,02	-
		м2								
6	Е0108-4-1	-Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором	2,01	291,82	4,19	587	8	141	0,38	1
				58,05	1,58	117	3	118	0,01	-
		м2								
7	Е0108-4-7РС 32164РС301 01.0,001)	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (горячим битумом)	5,4	245,44	3,82	1325	21	247	0,21	1
				37,35	1,44	202	8	118	0,01	-
		м2								
8	Е0108-6-3	-Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м ,Кул125,Мр50	1,6	11215,69	337,41	17945	540	1691	4,76	8
				769,5	126	1231	202	118	0,62	1
		м3								
9	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	0,7	3778,3	-	2645	-	457	3,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев щебеночных		531	-	372	-	123	-	-
10	Е0111-2-9	м3 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	0,62	12402,08	-	7689	-	432	3,66	2
		слоев бетонных В12,5		567	-	352	-	123	-	-
11	Е0106-19-1	м3 -Устройство ступеней из бетона В12.5	0,2	14417,05	316,01	2883	63	312	8,25	2
				1368	119,39	274	24	105	0,58	-
12	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	0,82	105	-	86	-	-	-	-
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0106-11-8	м3 -Установка закладных деталей весом до 20 кг (труба)	0,004	70437,87	304,24	282	1	41	58	-
				9675	114,75	39	-	105	0,56	-
14	Е0106-11-10	1т -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02	5239,08	327,33	105	7	42	11,6	-
				1890	123,75	38	2	105	0,6	-
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02	65000	-	1300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,05	22951,16	316,57	1148	16	216	22,5	1
				3487,5	119,25	174	6	120	0,58	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			38801	725			18
			Тенге			2907	271			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38801	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3527	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3178	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1300	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			30343	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3741	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	561	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2553	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45095	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		21
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3740	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			45095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3740	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-1	Тенге			271486	1987			245
			Тенге			41130	750			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			271486	-	-		-
		Материалы -	Тенге			150167	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41880	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1300	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			76903	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6657	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18952	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			334817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		271
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48537	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1	Тенге			334817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		271
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48537	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ

17	Е0112-7-8	-Устройство кровель различных	806	121,68	8,3	98071	6691	91453	0,57	456
	Изм. и доп. вып. 12	типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа		94,18	1,17	75909	942	119	-	4
		м2								
18	Е0158-17-1	-Устройство покрытия из листовой стали-только скаты (свес)	148	409,86	0,93	60660	138	12562	0,5	74
				79,11	0,14	11708	21	107,1	-	-
		м2								
19	Е0112-20-3	-Устройство коньковых планок	42,3	80,16	6,19	3391	262	2290	0,27	11
	Изм. и доп.вып.12	кровель из профилированного оцинкованного листа		45,06	0,43	1906	18	119	-	-
	СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	м								
20	Е0112-5-4	-Установка нижних и верхних	155,8	113,41	8,82	17669	1374	14198	0,45	71
	Изм. и доп.вып.12	разжелобков (ендовы) кровель из профилированного		75,68	0,9	11791	140	119	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	оцинкованного листа , ребра								
		м								
21	Е0158-18-1	-Устройство разжелобков из листовой стали	169	144,66	0,96	24448	162	10708	0,34	57
				59	0,16	9971	27	107,1	-	-
		м								
22	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов из досок т.25мм, кобылка	123,2	1007,88	7,54	124171	929	32157	1,43	176
				214,65	2,86	26445	352	120	0,01	2
		м2								
23	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа (карниза)	166	424,37	351,59	70445	58363	22053	0,34	56
				56,37	55,27	9357	9174	119	0,18	30
		м								
24	Е0112-10-1	-Облицовка карниза ИНСИ (ПС-13.типА)	123,2	161,83	1,24	19937	153	22534	0,97	120
				153,23	0,47	18878	58	119	-	-
		м2								
25	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12 прим	-Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	341	210,03	7,39	71620	2520	75992	1,16	396
				184,5	2,77	62915	945	119	0,02	5
		м								
26	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,95414	49326,74	16388,64	47065	15637	27873	161	154
				28980	3478,9	27651	3319	90	13,02	12
		т								
		СЛУХОВЫЕ ОКНА (6шт)								
27	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ,СО , конек	36,6	161,83	1,24	5923	45	6694	0,97	36
				153,23	0,47	5608	17	119	-	-
		м2								
28	Е0158-18-11	-Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали	6	159,19	1,01	955	6	354	0,32	2
				49,28	0,23	296	1	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
29	Е0112-15-3	-Устройство толевой прокладки под конек	6,6	104,98	0,99	693	7	94	0,07	-
				11,59	0,38	76	3	119	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			545047	86286			1609

			Тенге			262511	15018			54
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			497982	-	-		-
		Материалы -	Тенге			192473	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	246559	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			291088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43663	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47344	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			836414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1642
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	290222	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			47065	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3777	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30970	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27873	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4181	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4496	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35151	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			915849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1822
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	325373	-		-

РАЗДЕЛ 4. Полы

I ЭТАЖ

КОМНАТЫ,КУХНИ,ПРИХОЖИЕ

30	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий	252,18	266,09	2,58	67103	651	16285	0,32	81
				51,53	0,97	12995	245	123	-	1
		м2								
31	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	252,18	1536,74	8,54	387535	2154	27864	0,55	138
				86,63	3,2	21846	807	123	0,02	4
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			454637	2804			219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			34841	1052			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			454637	-	-		-
		Материалы -	Тенге			416992	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35893	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44148	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6622	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29927	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			528713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		246
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42515	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			528713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		246
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42515	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка								
32	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	292,84	106,2	3,94	31100	1154	31855	0,55	162
		м2		102,11	1,49	29902	436	105	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			31100	1154			162
			Тенге			29902	436			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31100	-	-		-
		Материалы -	Тенге			44	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30338	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31855	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4778	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3777	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35116	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			66732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35116	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы								
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖЕЙ								
33	С12041-6	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,07254	50642	-	3674	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0109-47-1И-зм. и доп.вып.12 прим.	Облицовка лоджий профлистом С21Х1000,0,5 с полимерным покрытием	т 289 м2	55,95 48,83	2,99 0,97	16168 14112	864 280	12953 90	0,3 -	86 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге Тенге			19842 14112	864 280			86 1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3674	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3674	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3894	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16168	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1192	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14392	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1943	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1747	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16335	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			34762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16335	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-2	Тенге Тенге			1050626 341366	91108 16786			2076 63
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			987393	-	-		-
		Материалы -	Тенге			609509	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	312790	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3674	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			367091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55064	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81269	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1435753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2069
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	367854	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			63233	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4969	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45363	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40826	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6124	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6244	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			110303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		274
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51486	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2	Тенге			1546056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2343
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	419340	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ

РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	180	266,48	3,96	47966	713	12370	0,3	53
				52,2	1,49	9396	268	128	0,01	1
			м							
36	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	430	264,48	3,96	113726	1703	29551	0,3	128
				52,2	1,49	22446	641	128	0,01	3
			м							
37	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	43,83	200	-	8766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
38	С130904-58	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	20	343	-	6860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
39	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	112	377	-	42224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
40	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	22	62,81	-	1382	-	653	0,12	3
			комплект	23,18	-	510	-	128	-	-
41	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	194	4331,44	35,77	840300	6940	31066	0,7	136
			1кВт	111,7	13,4	21670	2600	128	0,07	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1061224	9355			320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			54022	3509			17
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1061224	-	-		-
		Материалы -	Тенге			939996	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57531	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57850	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			848	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11046	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68092	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1202955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68577	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1202955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68577	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-3	Тенге			1061224	9355			320
			----			---	---			---
			Тенге			54022	3509			17
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1061224	-	-		-
		Материалы -	Тенге			939996	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57531	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57850	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			848	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11046	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68092	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1202955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68577	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3	Тенге			1202955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68577	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2383336	102450			2641
			----			---	---			---
			Тенге			436519	21045			84
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1258879	-	-		-
		Материалы -	Тенге			759676	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	354670	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4974	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			76903	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			411469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		206
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	61720	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100221	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1770570	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2339
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	416391	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			63233	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4969	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45363	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6124	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6244	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			110303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		274
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51486	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1061224	-	-		-
		Материалы -	Тенге			939996	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57531	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57850	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			848	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11046	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68092	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1202955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68577	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			3083827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2988
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	536454	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ДОГОВОРНЫХ ЦЕНАХ К = 2,438138246 (с учетом скидки)	Тенге			7518797				
		НДС 12%	Тенге			902256				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			8421053				

ЗАКАЗЧИК:

ЭКСПЕРТ:

ПОДРЯДЧИК:

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства, района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Солтүстік Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Советская в с.Новоишимское района им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 18
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	22.09.2016				
		доп.согл. №1	17.11.2016				
		доп.согл. №2	22.02.2017				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала договора по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						налог на добавленную стоимость
				СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	240 560 397,52	175 751 884,00	14 097 745,00	98 665 609	5 782 176					1 691 729,00
С НДС 12%	269 427 643,42	196 842 108,00	15 789 474,00							28 867 245,90

Заказчик _____

Подрядчик _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства, района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Солтүстік Құрылыс"

АКТ № 18
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ 2017 Г.

по объекту: СТРОИТЕЛЬСТВО 50-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ В С.НОВОИШИМСКОЕ РАЙОНА ИМ. Г. МУСРЕПОВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4.ВЫНОС СЕТЕЙ ВЛ-0,4КВ								
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-0,4КВ №1								
1	Е0133-103-1-Демонтаж подкоса		1	1107,58	702,58	1108	703	632	2,45	2
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	опора		405	197,14	405	197	105	0,82	1
2	Е0133-103-2-Демонтаж двухстоечной опоры		1	2380,61	1592,21	2381	1592	1290	4,78	5
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	опора		788,4	439,92	788	440	105	1,83	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
3	Е0133-108-1 к=0,6	-Демонтаж провода	0,16	4233,47	2586,47	677	414	395	9,66	2
		1км		1647	701,68	264	112	105	2,67	-
4	Ц0108-146-3 к=0,3	-Демонтаж кабеля	0,017	15,96	7,44	1	-	-	0,05	-
		м		8,52	1,56	-	-	-	0,01	-
5	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								
6	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	20000	-	40000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Е0133-107-5	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	2	502,85	325,1	1006	650	560	1,01	2
				177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
		шт								
8	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стоимость плит П-3и	0,1	20700	-	2070	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
9	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,1	281	-	28	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,1	151	-	15	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
11	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Металлоконструкции	0,02	113800	-	2276	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
12	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,04	6500	-	260	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С151804-1331 Изм. и доп. вып. 20	-Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	9	-	36	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
14	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	12	49	-	588	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
15	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	1	147	-	147	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
16	С151804-2426 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	4	258	-	1032	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,088	7259,41	4310,78	639	379	362	16,1	1
				2745	1169,46	242	103	105	4,45	-
		1км								
18	С151607-27 Изм. и доп. вып. 20	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,01359	203352	-	2764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	Е0133-116-2	-Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	3	957,56	134,06	2873	402	2424	4,38	13
				720	49,5	2160	149	105	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
20	75-6-113	-Разрядники полимерные РВН-0,5	3	449	-	1347	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0133-30-15	-Установка металлоконструкций кабельной муфты	0,02	14242,7	7785,2	285	156	178	35,4	1
				6457,5	2029,95	129	41	105	7,1	-
		1т								
22	С11071-29	-Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные	0,02	113800	-	2276	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
23	С151610-19	-Муфта мачтовая rek-1КнТ-4-35/50-ВЛ-М	1	6460	-	6460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				71423	6286			32
		Тенге				5329	1769			7
	Стоимость оборудования -	Тенге				1347	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				1347	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				11682	-	-		-
	Материалы -	Тенге				328	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	3029	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7492	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				3180	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	477	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				892	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				15754	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		19
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	3506	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				58109	-	-		-
	Материалы -	Тенге				180	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	3899	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8347	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				42113	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				4094	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	614	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3732	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4514	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			285	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	170	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			178	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	196	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			83528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8216	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЛ-0,4КВ №2								
24	Е0133-103-1-Демонтаж подкоса		1	1107,58	702,58	1108	703	632	2,45	2
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	опора		405	197,14	405	197	105	0,82	1
25	Е0133-103-2-Демонтаж двухстоечной	опоры	1	2380,61	1592,21	2381	1592	1290	4,78	5
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	опора		788,4	439,92	788	440	105	1,83	2
26	Е0133-108-1-Демонтаж провода к=0,6		0,108	4233,47	2586,47	457	279	266	9,66	1
		1км		1647	701,68	178	76	105	2,67	-
27	Ц0108-146-5-Демонтаж кабеля к=0,3		0,017	24,96	12,81	1	-	-	0,08	-
		м		12,15	2,79	-	-	-	0,02	-
28	Е0133-103-1-Установка подкосов		1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК	опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
29	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	1	20000 --	- --	20000 --	- --	- --	- --	- --
30	Е0133-107-5	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 шт	1	502,85 177,75	325,1 89,01	503 178	325 89	280 105	1,01 0,33	1 -
31	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стоимость плит П-3и м3	0,05	20700 --	- --	1035 --	- --	- --	- --	- --
32	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,05	281 --	- --	14 --	- --	- --	- --	- --
33	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,05	151 --	- --	8 --	- --	- --	- --	- --
34	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Металлоконструкции т	0,011	113800 --	- --	1252 --	- --	- --	- --	- --
35	С151804-199 9 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	7	49 --	- --	343 --	- --	- --	- --	- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С151804-199 6 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	1	147 - -	- - -	147 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
37	С151804-242 7 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	4	258 - -	- - -	1032 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
38	Е0133-116-2	-Установка линейного электрооборудования разрядников вручную шт	3	957,56 720	134,06 49,5	2873 2160	402 149	2424 105	4,38 0,24	13 1
39	75-6-113 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Разрядники полимерные РВН-0,5 шт	3	449 -	- -	1347 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0133-30-15	-Установка металлоконструкций кабельной муфты 1т	0,02	14242,7 6457,5	7785,2 2029,95	285 129	156 41	178 105	35,4 7,1	1 -
41	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные т	0,02	113800 -	- -	2276 -	- -	- -	- -	- -
42	С151610-20	-Муфта мачтовая rek-1КнТ-4-70/120-ВЛ-М шт	1	8550 -	- -	8550 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	45144	4336		26
	Тенге	4345	1237		5
Стоимость оборудования -	Тенге	1347	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1347	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	12913	-	-	-
Материалы -	Тенге	311	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2562	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9582	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2691	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	404	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	936	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			16540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2966	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30600	-	-		-
		Материалы -	Тенге			150	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2850	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4018	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21057	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	449	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2016	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3299	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			285	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	170	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			178	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	196	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			53985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6461	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНЫЕ ВСТАВКИ								
43	Е0101-14-2	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	23,76	16,15	16,15	384	384	97	-	-
				-	4,19	-	100	97	0,01	-
44	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15,84	6,48	6,48	103	103	32	-	-
				-	2,1	-	33	97	0,01	-
45	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15,84	21,55	4,52	341	72	262	0,11	2
				17,03	-	270	-	97	-	-
46	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д.110мм)	0,044	229603,38	-	10103	-	1006	133	6
				20790	-	915	-	110	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кан.-км								
47	Ц0108-148-2-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	36	38,1	3,2	1372	115	1009	0,15	5
				28,8	0,7	1037	25	95	-	-
		м								
48	Ц0108-148-4-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	24	60,4	15,6	1450	374	969	0,24	6
				38,7	3,8	929	91	95	0,02	1
		м								
49	Ц0108-141-2-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	68	27,5	4	1870	272	1292	0,12	8
				19,3	0,7	1312	48	95	-	-
		м								
50	Ц0108-141-4-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	24	44	10,6	1056	254	714	0,18	4
				29	2,3	696	55	95	0,01	-
		м								
51	Ц0108-146-5-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	22	113,2	42,7	2490	939	1041	0,25	6
				40,5	9,3	891	205	95	0,05	1
		м								
52	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	83	36,7	27,8	3046	2307	1238	0,06	5
				8,8	6,9	730	573	95	0,04	3
		м								
53	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	9	11,2	7,9	101	71	45	0,02	-
				3,3	2	30	18	95	0,01	-
		м								
54	СПрайс-лист-	Лента сигнальная ЛСЭ-150	72	15,57	-	1121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
55	СПрайс-лист-	Лента сигнальная ЛСЭ-300	8	28,37	-	227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
56	Ц0108-158-1-6	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	2	309,2	-	618	-	448	1	2
				236	-	472	-	95	-	-
		шт								
57	С151610-19	Концевая муфта внутренней установки rek-1КвТ-4-35/50-ВЛ-М	1	6460	-	6460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
58	С151610-20	-Концевая муфта внутренней установки rek-1КвТ-4-70/120-ВЛ-М	1	8550	-	8550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	Ц0108-178-1	-Установка кабельных пикетов (указателей)	4	104	-	416	-	395	0,62	2
				104	-	416	-	95	-	-
		шт								
60	С12021-97 прим.	-Стоимость кабельного пикета	0,0496	105100	-	5213	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
61	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,48	21,8	0,05	32	-	8	0,03	-
				5,81	0,02	9	-	90	-	-
		м2								
62	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,48	19,64	0,02	29	-	4	0,02	-
				3,13	-	5	-	90	-	-
		м2								
63	С151601-489 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1173	312760	-	36687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
64	С151601-549 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,06018	609341	-	36670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
65	С143008-92	-Песок природный	7,92	1470	-	11642	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			129980	4892			46
			Тенге			7711	1147			6
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			45632	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1572	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7528	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21571	-	-		-
		Ресурсы на опробование -	Тенге			11642	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7151	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1073	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3167	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			55950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8600	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84348	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			9236	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1331	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73357	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	211	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5145	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1542	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			146853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10142	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 1-4	Тенге			246548	15514			105
			----			---	---			---
			Тенге			17384	4154			19
		Стоимость оборудования -	Тенге			2694	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2694	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			70227	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2211	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13119	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38645	-	-		-
		Ресурсы на опробование -	Тенге			11642	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1953	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4995	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			88244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15072	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173057	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9565	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8080	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			85721	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			63170	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1274	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10893	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			192446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9354	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			570	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	339	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			356	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	53	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			982	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	393	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-4	Тенге			284365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24819	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ

66	Е0112-15-3 ко=2	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой (в 2 слоя толью)	9,6	129,48	0,99	1243	10	137	0,07	1
				11,59	0,38	111	4	119	-	-
67	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок м2	100,3	84,04	0,9	8429	90	693	0,03	4
				5,42	0,34	544	34	120	-	-
68	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м	3,8	28,74	0,02	109	-	20	0,03	-
				5,81	-	22	-	90	-	-
69	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	7,6	20,36	0,02	155	-	28	0,02	-
				4,16	-	32	-	90	-	-
70	Е0106-19-2	-Заделка цементнопесчаным раствором с добавлением волокнистых материалов (узлы) м2	1,5	9004,35	283,24	13507	425	1306	4,15	6
				722,25	106,99	1083	160	105	0,52	1
71	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами (ИКО-1) м3	147	1173,62	2,49	172522	366	1854	0,06	9
				9,68	0,92	1423	135	119	-	1
72	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м	25,3	28,74	0,02	727	1	132	0,03	1
				5,81	-	147	-	90	-	-
73	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	50,6	20,36	0,02	1030	1	189	0,02	1
				4,16	-	210	-	90	-	-
74	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК	-Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа м2	166	293,69	247,51	48752	41086	15245	0,23	38
				38,16	39,02	6335	6477	119	0,13	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	м								
75	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Мс-1ч)	0,082	13711,47	5475,87	1124	449	487	28,9	2
				5040	1552,87	413	127	90	5,46	-
		т								
76	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,082	133700	-	10963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
77	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2,3	28,74	0,02	66	-	12	0,03	-
				5,81	-	13	-	90	-	-
		м2								
78	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,6	20,36	0,02	94	-	17	0,02	-
				4,16	-	19	-	90	-	-
		м2								
79	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	2339	25,35	0,05	59303	117	21488	0,05	115
				7,7	0,02	18010	47	119	-	-
		м2								
		СЛУХОВЫЕ ОКНА (6шт)								
80	С12061-152	-Стоимость окна с жалюзийной решеткой СО-1,СО-2	6,12	3960	-	24235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
81	С11011-819	-Петля накладная	24	40	-	960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
82	С11011-813	-Задвижка накладная	12	142	-	1704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
83	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	6	308	-	1848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
84	Е0115-203-3	-Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом	4,92	553,28	2,13	2722	10	453	0,56	3
				86,85	0,81	427	4	105	-	-
		м2								
		ВЕНТШАХТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	57	28,74	0,02	1638	1	298	0,03	2
				5,81	-	331	-	90	-	-
86	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	114	20,36	0,02	2321	2	427	0,02	2
				4,16	-	474	-	90	-	-
87	Е0110-53-1	-Антисептирование водными растворами стен м2	256,8	186,45	0,8	47880	205	2949	0,06	15
				9,25	0,32	2375	82	120	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	401332	42764		198
	Тенге	31971	7070		24
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	389244	-	-	-
Материалы -	Тенге	274809	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	38501	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	28747	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	11815	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	45250	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6787	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	26070	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	460563	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	241
Сметная заработная плата -	Тенге	-	45288	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	12088	-	-	-
Материалы -	Тенге	262	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	541	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10963	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	487	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	73	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	754	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	13329	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	614	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	473892	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	244
Сметная заработная плата -	Тенге	-	45902	-	-

РАЗДЕЛ 5. Перегородки

ДЕРЕВЯННЫЕ ТАМБУРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ С ДВЕРЬЮ
(ПТ-1,2,3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0110-8-5 прим.	-Устройство чистых перегородок каркасных обшитых с 2х сторон досками обшивки и остекленных	9,97	2090,4 119,48	21,69 8,19	20841 1191	216 82	1527 120	0,77 0,04	8 -
		м2								
89	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличников	174,64	150,2 11,79	0,32 0,11	26231 2059	56 19	2494 120	0,08 -	14 -
		м								
90	Е0110-53-2	-Антисептирование водными растворами перегородок (с 2-х сторон)	19,94	225,51 11,39	0,97 0,36	4497 227	19 7	281 120	0,07 -	1 -
		м2								
91	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен (с 2-х сторон)	19,94	165,65 88,65	1,61 0,61	3303 1768	32 12	1869 105	0,53 -	11 -
		м2								
92	Е0110-23-3 т.ч. п-3.1 К =1,03	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2, с установкой пружин или пневмозатворов	15,96	907,01 196,52	31,85 12,04	14476 3137	508 192	3994 120	1,18 0,06	19 1
		м2								
93	С12063-3	-ДН21-13	15,96	6390	-	101984	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	171332	832			52
	Тенге	8382	312			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	171332	-	-		-
Материалы -	Тенге	60134	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8694	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	101984	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	10166	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1525	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10890	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	192388	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		59
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10219	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	192388	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		59
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10219	-		-

РАЗДЕЛ 6. Лестницы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0109-29-1	-Стремянка лаза на чердак МС-1	0,084	13711,47	5475,87	1152	460	498	28,9	2
				5040	1552,87	423	130	90	5,46	-
95	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,084	133700	-	11231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	Е0115-165-3	-Эмалевое покрытие поручней	13,2	167,96	1,88	2217	25	1095	0,47	6
				78,3	0,72	1034	10	105	-	-
97	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз (огражденние лестниц,стремянка)	33,6	28,74	0,02	965	1	176	0,03	1
				5,81	-	195	-	90	-	-
98	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	67,2	20,36	0,02	1368	1	252	0,02	1
				4,16	-	280	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	16933	487			11
	Тенге	1932	140			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4551	-	-		-
Материалы -	Тенге	3016	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1518	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1523	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	228	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	364	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6438	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1746	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	12383	-	-		-
Материалы -	Тенге	268	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	554	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11231	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	498	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	75	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	773	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	13654	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	629	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	20091	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		13
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2375	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. Окна								
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И ДВЕРЯМ								
99	Е0134-60-3	-Облицовка откосов сэндвич панелями толщ.10мм из ПВХ профилей	355,1	129,42	1,2	45957	426	46644	0,74	264
				124,65	0,45	44263	160	105	-	1
100	Е0107-57-9 прим.	-Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей (с 2х сторон) м2	2026,5	83,02	52,19	168240	105763	143387	0,18	373
				30,83	19,71	62477	39942	140	0,1	195
101	Е0110-36-1 прим.	-Установка наличников из ПВХ профиля м	799,55	12,44	0,32	9946	256	11418	0,08	63
				11,79	0,11	9427	88	120	-	-
102	Е0115-65-3	-Устройство нижних заглушин м2	41,27	908,45	5,15	37492	213	22509	2,64	109
				517,5	1,94	21357	80	105	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			261635	106658			809
			Тенге			137524	40270			197
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			261635	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1853	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	177794	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15600	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			223958	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33594	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29136	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			514729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	211388	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			514729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	211388	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Двери								
103	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	60,2	400,18	102,53	24091	6172	13532	0,9	54
				151,65	35,67	9129	2147	120	0,14	8
104	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и м2	180,8	901,29	31,85	162953	5758	44008	1,15	208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2		190,8	12,04	34497	2177	120	0,06	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			187044	11931			262
			Тенге			43626	4324			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			187044	-	-		-
		Материалы -	Тенге			131487	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47950	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			57540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8631	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14675	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			259259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		310
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56581	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			259259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		310
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56581	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Полы								
		I ЭТАЖ								
		ВАННЫЕ И САНУЗЛЫ								
105	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (М200 толщ.прослойки 20 мм)	39,98	1087,24	11,72	43468	469	8658	1,06	42
				171,68	4,39	6864	176	123	0,02	1
		м2								
		II-V ЭТАЖИ								
		ВАННЫЕ И САНУЗЛЫ								
106	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (М200 толщ.прослойки 20 мм)	163,64	1087,24	11,72	177916	1918	35439	1,06	173
				171,68	4,39	28094	718	123	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			221384	2386			216
			----			---	---			---
			Тенге			34957	894			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			221384	-	-		-
		Материалы -	Тенге			129189	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35851	-		-
		Местные материалы -	Тенге			54852	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6615	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15929	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			281410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		242
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42466	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			281410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		242
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42466	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка								
107	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2825	112,24	2,33	317078	6582	132087	0,26	735
				43,65	0,88	123311	2486	105	-	12
			м2							
108	Е0115-180-3-	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	5718	161,6	2,1	924029	12008	395177	0,39	2230
				65,03	0,79	371842	4517	105	-	22
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1241107	18590			2965
			----			---	---			---
			Тенге			495153	7003			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1241107	-	-		-
		Материалы -	Тенге			727364	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	502156	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			527264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		264
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	79090	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106102	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1874473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3263
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	581246	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1874473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3263
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	581246	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-2	Тенге			2500768	183648			4512
			Тенге			753545	60014			280
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2476297	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1327853	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	812464	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			130732	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			82266	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			909797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		455
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	136470	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203166	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3589260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	948934	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24470	-	-		-
		Материалы -	Тенге			530	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1094	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22194	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			985	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	148	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1527	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1242	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2	Тенге			3616243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	950176	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ

РАЗДЕЛ 11. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0.000

109	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	90 м	266,48	3,96	23983	356	6185	0,3	27
				52,2	1,49	4698	134	128	0,01	1
110	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20	215	264,48	3,96	56863	851	14775	0,3	64
				52,2	1,49	11223	320	128	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
111	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м 446	10,99	-	4902	-	6103	0,05	22
				10,69	-	4768	-	128	-	-
112	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м 21,22	200	-	4244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	С130904-58	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	кг 10	343	-	3430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт 15	377	-	5655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	шт 11	62,81	-	691	-	326	0,12	1
				23,18	-	255	-	128	-	-
116	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	комплект 30,4	4331,44	35,77	131676	1087	4868	0,7	21
			1кВт	111,7	13,4	3396	407	128	0,07	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			231444	2295			136
			Тенге			24339	862			4
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			231444	-	-		-
		Материалы -	Тенге			191458	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25201	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13329	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			22	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			138	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4839	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15822	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			279523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30040	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			279523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30040	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-3	Тенге			231444	2295			136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			24339	862			4
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			231444	-	-		-
		Материалы -	Тенге			191458	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25201	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13329	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			22	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			138	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4839	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15822	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			279523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30040	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3	Тенге			279523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30040	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК

РАЗДЕЛ 12. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ВЫШЕ 0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	192	620,54	0,64	119144	123	26161	0,58	112
				106,2	0,25	20390	48	128	-	-
118	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м 213	748,88	1,43	159511	305	28060	0,56	119
				102,38	0,54	21807	115	128	-	1
119	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м 36,8	200	-	7360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	СПрайс-лист-Отвод ОПрУх110к-ПНД		кг 50	186,81	-	9340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	СПрайс-лист-Отвод 87гр.30мин.050кх50к-ПНД		шт 80	29,4	-	2352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	СПрайс-лист-Тройник Т50кх50кх50к-ПНД		шт 80	107,24	-	8579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
123	СПрайс-лист-Крестовина 110кх110кх50кх110к-ПНД		шт 50	259,11	-	12955	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
124		СПрайс-лист-Тройник Т60гр.50кх50кх50к-ПНД	30	145,29	-	4359	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
125		СПрайс-лист-Ревизия Р110к-ПНД	20	182,65	-	3653	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
126		СПрайс-лист-Ревизия Р50к-ПНД	12	103,78	-	1245	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		328500	427			231
				Тенге		42197	163			1
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		328500	-	-		-
		Материалы -		Тенге		236030	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	42360	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		49845	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		54221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	8133	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		22963	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		405684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		259
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	50494	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		405684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		259
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	50494	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-4		Тенге		328500	427			231
				Тенге		42197	163			1
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		328500	-	-		-
		Материалы -		Тенге		236030	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	42360	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		49845	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		54221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	8133	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		22963	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		405684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		259
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	50494	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4		Тенге		405684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		259
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	50494	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00								
		РАЗДЕЛ 13. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ								
127	Е0121-23-1	-Монтаж	1	2070	-	2070	-	1312	6,98	7
		вводно-распределительных		---	---	---	---	---	---	---
		устройств		1215	-	1215	-	108	-	-
		шкаф								
128	75-6-47	-Вводно-распределительные	1	127760,84	-	127761	-	-	-	-
	прим.	панели, (ВРУ1-22-55 с БАУО и		---	---	---	---	---	---	---
		счетчиком СТЭБ 04Н-7,5-3С)		-	-	-	-	-	-	-
		типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100								
		шт								
129	У65-11-2	-Щиток этажный	5	13979,71	7,5	69899	38	1989	3	15
	СКЦЭ	учетно-распределительный		---	---	---	---	---	---	---
	прим.	ЩЭ-4-1-36УХЛЗ		416,13	2,53	2081	13	95	0,01	-
		устр-во								
130	У65-8-17	-Щиток этажный	10	11960,14	24,68	119601	247	3818	3	30
	СКЦЭ	учетно-распределительный		---	---	---	---	---	---	---
	прим.	ЩЭ-3-1-36УХЛЗ		396,54	5,31	3965	53	95	0,03	-
		устр-во								
131	У65-8-2	-Щит учета ЩМП-7-074-У2 без	1	13179,94	24,68	13180	25	382	3	3
	СКЦЭ	счетчиков (поз.5)		---	---	---	---	---	---	---
	ПРИМ.			396,54	5,31	397	5	95	0,03	-
		устр-во								
132	У65-8-1	-Щит учета ЩМП 5-074 У2 без	1	11753,54	24,68	11754	25	382	3	3
	СКЦЭ	счетчиков		---	---	---	---	---	---	---
	прим.			396,54	5,31	397	5	95	0,03	-
		устр-во								
133	У65-11-2	-Щит учета ЩМП-7-074-У2 без	2	13979,71	7,5	27959	15	795	3	6
	СКЦЭ	счетчиков (поз.7)		---	---	---	---	---	---	---
	прим.			416,13	2,53	832	5	95	0,01	-
		устр-во								
134	Ц0111-169-1	-Электрические проводки в	150	20,37	-	3056	-	2595	0,09	14
		шкафных и панельных щитах и		---	---	---	---	---	---	---
		пультах		19,22	-	2883	-	90	-	-
		м								
135	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток	18	29,13	-	524	-	525	0,17	3
		неутопленного типа при		---	---	---	---	---	---	---
		открытой проводке		27	-	486	-	108	-	-
		шт								
136	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток	791	34,7	-	27448	-	25184	0,19	149
		утопленного типа при скрытой		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проводке		29,48	-	23319	-	108	-	-
137	Е0121-22-2	шт -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	168	35,4	-	5947	-	5349	0,19	31
				29,48	-	4953	-	108	-	-
138	Е0121-22-3	шт -Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	89	45,74	-	4071	-	2985	0,2	18
				31,05	-	2763	-	108	-	-
139	Е0121-22-4	шт -Установка выключателей герметических и полугерметических	3	82,17	-	247	-	174	0,34	1
				53,55	-	161	-	108	-	-
140	Е0121-22-10	шт -Установка блоков в готовое гнездо с тремя установочными аппаратами /выключателей и штепсельных розеток/	40	66,03	-	2641	-	2343	0,35	14
				54,23	-	2169	-	108	-	-
141	Е0121-22-7	шт -Монтаж розеток потолочных	219	29,13	-	6379	-	6386	0,17	37
	прим.			27	-	5913	-	108	-	-
142	Ц0108-526-1	шт -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	20	501,2	13,2	10024	264	4357	1	20
				227	2,3	4540	46	95	0,01	-
143	Е0121-17-17	шт -Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	100	98,48	0,36	9848	36	6747	0,4	40
				62,33	0,14	6233	14	108	-	-
144	Е0121-17-16	шт -Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	35	72,14	0,36	2525	13	1817	0,31	11
				47,93	0,14	1678	5	108	-	-
145	Е0121-2-1	шт -Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	420	72,13	6,92	30295	2907	22887	0,29	120
				46,13	4,33	19375	1817	108	0,02	8
146	Е0121-2-2	м -Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по	430	79,85	7,44	34335	3198	26346	0,33	140
				52,2	4,53	22446	1949	108	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенам и колоннам с креплением накладными скобами								
147	Е0121-1-1 прим.	-Прокладка гофротрубы д=20мм	м 225	78,15	8,23	17584	1852	16473	0,39	87
			м	63,68	4,11	14328	925	108	0,02	4
148	Е0121-8-1	-Затягивание кабеля в электромонтажные трубки Х.В.Т	130	72,25	-	9393	-	3760	0,16	21
				26,78	-	3481	-	108	-	-
149	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 (кабеля для уравнивания потенциалов)	м трубки 750	26,92	-	20190	-	20048	0,15	114
				24,75	-	18563	-	108	-	-
150	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м 233	9,33	0,82	2173	190	2137	0,05	12
				7,99	0,5	1862	117	108	-	1
151	Е0121-4-6	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м 467	3,98	-	1859	-	1871	0,02	11
				3,71	-	1733	-	108	-	-
152	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м 445	16,24	1,95	7225	866	6966	0,08	37
				13,34	1,16	5936	514	108	0,01	2
153	Е0121-4-8	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м 890	8	-	7120	-	7161	0,04	40
				7,45	-	6631	-	108	-	-
154	Е0121-4-4	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или	м 500	21,79	2,88	10895	1440	10497	0,11	55
				17,8	1,64	8900	819	108	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2								
155	Е0121-4-9	-Добавлять на затягивание м каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	1000	8,47	-	8470	-	8532	0,05	47
				7,9	-	7900	-	108	-	-
156	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные м трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 (в гофротрубе для уравнивания потенциалов)	300	9,33	0,82	2798	245	2751	0,05	15
				7,99	0,5	2397	151	108	-	1
157	Ц0108-392-1	-Провод,прокладываемый открыто м	7	43,3	0,2	303	1	169	0,15	1
				25,4	-	178	-	95	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			597572	11361			1101
			Тенге			177712	6438			29
		Стоимость оборудования -	Тенге			127761	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			127761	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			469812	-	-		-
		Материалы -	Тенге			280739	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	184150	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			196736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29510	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39993	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			706540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1228
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	213660	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			834301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1228
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	213660	-		-
		РАЗДЕЛ 14. МАТЕРИАЛЫ								
158	С151801-152	-Розетка скрытой установки	786	116	-	91176	-	-	-	-
	Ко=1,02	РС16-512		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	С151801-146 Ко=1,02	шт -Розетка скрытой установки РС16-223 сдвоенная	20	195 -	- -	3900 -	- -	- -	- -	- -
160	С151801-145 Ко=1,02	шт -Розетка открытой установки РА10-002	18	68 -	- -	1224 -	- -	- -	- -	- -
161	С151801-12 Ко=1,02	шт -Выключатель однополюсный скрытой установки С14-003	171	156 -	- -	26676 -	- -	- -	- -	- -
162	С151801-14 Ко=1,02	шт -Выключатель двуполюсный скрытой установки С54-001	90	182 -	- -	16380 -	- -	- -	- -	- -
163	С151801-18 Ко=1,02	шт -Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	3	215 -	- -	645 -	- -	- -	- -	- -
164	С151801-10 прим. Ко=1,02	шт -Выключатель автоматический с выдержкой времени 220В 2,5А	20	343 -	- -	6860 -	- -	- -	- -	- -
165	СПрайс-лист	шт -Патрон карболитовый подвесной Е27 Н10П-01УХЛ4	100	22,49 -	- -	2249 -	- -	- -	- -	- -
166	СПрайс-лист	шт -Патрон настенный наклонный Е27Фн ПО2 УХЛ4	35	47,74 -	- -	1671 -	- -	- -	- -	- -
167	С151801-140	шт -Розетка потолочная с крюком	219	38 -	- -	8322 -	- -	- -	- -	- -
168	СПрайс-лист прим.	шт -Клеммный ряд	61	61,05 -	- -	3724 -	- -	- -	- -	- -
169	СПрайс-лист	шт -Пластина монтажная одноместная	21	11,07 -	- -	232 -	- -	- -	- -	- -
170	С151803-48 прим.	шт -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192	0,05	26100 -	- -	1305 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УХЛ2 для клеммников								
		1000шт								
171	СПрайс-лист-Медный клеммник		50	33,9	-	1695	-	-	-	-
	прим.			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
172	С151801-132-	Коробка полиэтиленовая для	1,128	16300	-	18386	-	-	-	-
		установки выключателей,		-	-	-	-	-	-	-
		переключателей и штепсельных								
		розеток, тип Л48УХЛ3								
		1000шт								
173	С151803-53 -	Коробка протяжная	20	244	-	4880	-	-	-	-
		/ТУ36-1689-78/, тип У994 У2		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
174	С151803-47 -	Коробки ответвительные	0,78	22300	-	17394	-	-	-	-
		пластмассовые, степень защиты		-	-	-	-	-	-	-
		1Р31, тип У191 УХЛ2								
		1000шт								
175	С2405-1878 -	Трубки электромонтажные	4,81	241,45	-	1161	-	-	-	-
		ХВТ-12УХЛ		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
176	С151801-8 -	Блок комбинированный БКВР-035	40	232	-	9280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
177	С151801-157-	Разъем штепсельный РШ/ВШ 40А	50	134	-	6700	-	-	-	-
	прим.	220В		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			223861	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			223861	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			223861	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13432	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			237292	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			237292	-	-		-
		РАЗДЕЛ 15. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
178	Е0121-2-1 -	Прокладка винипластовых труб	170	72,13	6,92	12262	1177	9264	0,29	49
		поставляемых прямыми трубами		46,13	4,33	7842	736	108	0,02	3
		длиной 5-7 м и диам.								
		условного прохода до 25 мм по								
		стенам и колоннам с								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплением накладными скобами								
179	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	170 м	9,33	0,82	1586	139	1559	0,05	9
				7,99	0,5	1358	85	108	-	-
180	Е0121-4-6	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	420 м	3,98	-	1672	-	1683	0,02	10
				3,71	-	1558	-	108	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			15520	1316			67
			Тенге			10759	821			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			15520	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3445	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11580	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1876	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1682	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			29707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13455	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			29707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13455	-		-
		РАЗДЕЛ 16. МАТЕРИАЛЫ								
181	СПрайс-лист	-Пластина монтажная одноместная	22 шт	11,07	-	244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
182	С151801-18 Ко=1,02	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	22 шт	215	-	4730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
183	С151607-119	-Провода силовые для	0,6077	15071	-	9159	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 20	электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79		-	-	-	-	-	-	-
184	С130804-1	км -Трубы винипластовые	29,8758	650	-	19419	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	кг		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				33551	-			-
		---- Тенге				-	-			-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				24393	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				24393	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1464	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				25856	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9159	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				9159	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				550	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9708	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				35565	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-5	Тенге				870504	12677			1167
		---- Тенге				188471	7259			32
	Стоимость оборудования -	Тенге				127761	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				127761	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				733585	-	-		-
	Материалы -	Тенге				284184	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	195730	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				248254	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				209242	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		105
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	31386	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				56570	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				999396	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1304
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	227116	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9159	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				9159	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				550	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9708	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5	Тенге			1136865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1304
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	227116	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-9. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

РАЗДЕЛ 17. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	107	72,13	6,92	7718	741	5831	0,29	31
				46,13	4,33	4936	463	108	0,02	2
		м								
186	Е0121-2-3	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	84	80,57	8,47	6768	712	5143	0,32	27
				51,75	4,94	4347	415	108	0,02	2
		м								
187	Е0121-4-5	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	107	23,41	3,47	2504	371	2296	0,11	12
				17,98	1,89	1924	202	108	0,01	1
		м								
188	Е0121-4-10	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	428	10,3	-	4408	-	4391	0,06	25
				9,5	-	4066	-	108	-	-
		м								
189	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	191	9,33	0,82	1781	156	1752	0,05	10
				7,99	0,5	1526	96	108	-	-
		м								
190	Е0121-4-6	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или	384	3,98	-	1528	-	1539	0,02	9
				3,71	-	1425	-	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлические рукава								
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			24709	1979			114
			----			---	---			---
			Тенге			18224	1176			5
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			24709	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4506	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19400	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20952	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3143	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2740	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			48400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		129
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22542	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			48400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		129
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22542	-		-
		РАЗДЕЛ 18. МАТЕРИАЛЫ								
191	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	3	244	-	732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
192	С151803-55	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	7	505	-	3535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
193	С151803-193	-Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	2	3100	-	6200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			10467	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			10467	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10467	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			628	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			11095	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге			11095	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-9		Тенге			35176	1979			114
			----			---	---			---
			Тенге			18224	1176			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			35176	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4506	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	19400	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10467	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			20952	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3143	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3368	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			59495	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		129
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	22542	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-9		Тенге			59495	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		129
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	22542	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			4230208	217294			6192
			----			---	---			---
			Тенге			1030387	73909			343
	Стоимость оборудования -		Тенге			130455	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			130455	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			838987	-	-		-
	Материалы -		Тенге			290901	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	228248	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			297365	-	-		-
	Ресурсы на опробование -		Тенге			11642	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			243215	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		122
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	36482	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			64932	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1147135	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1518
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	264730	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2658513	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1337418	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	820544	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			225611	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			145436	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			918292	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		459
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	137744	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			214608	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3791414	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5290
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	958288	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25040	-	-		-
		Материалы -	Тенге			530	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1434	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22194	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	201	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1583	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1635	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			559943	-	-		-
		Материалы -	Тенге			427488	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67562	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63174	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			22	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			138	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86479	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12972	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38785	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			685207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80533	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 Г.:	Тенге			5782176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7231
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1305187	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ДОГОВОРНЫХ ЦЕНАХ К = 2,438138246 (с учетом скидки)	Тенге			14097745				
		НДС 12%	Тенге			1691729				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			15789474				

ЗАКАЗЧИК:

ЭКСПЕРТ:

ПОДРЯДЧИК:

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства, района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Солтүстік Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Советская в с.Новоишимское района им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 19
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	22.09.2016				
		доп.согл. №1	17.11.2016				
		доп.согл. №2	22.02.2017				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала договора по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	264 056 636,52	199 248 123,00	23 496 240,00	108 302 569	9 636 960					2 819 549,00
С НДС 12%	295 743 432,42	223 157 897,00	26 315 789,00							31 686 795,90

Заказчик _____

Подрядчик _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства, района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Солтүстік Құрылыс"

АКТ № 19
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ 2017 Г.

по объекту: СТРОИТЕЛЬСТВО 50-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ В С.НОВОИШИМСКОЕ РАЙОНА ИМ. Г. МУСРЕПОВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ								
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
1	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	23,3 м2	28,74	0,02	670	-	122	0,03	1
				5,81	-	135	-	90	-	-
2	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	46,6 м2	20,36	0,02	949	1	174	0,02	1
				4,16	-	194	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1618	1			2
			Тенге			329	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1618	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1288	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	329	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			296	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	374	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	374	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие								
3	Е0113-26-2	-Окраска металлических	2,2	46,1	0,05	101	-	5	0,01	-
	Ко=2	огрунтованных поверхностей								
		эмалью ЭП-773 за 2 раза		2,75	0,02	6	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			101	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			6	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101	-	-		-
		Материалы -	Тенге			95	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			113	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Лестницы								
4	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных	0,4	13711,47	5475,87	5485	2190	2373	28,9	12
		и криволинейных, пожарных с								
		ограждением ,(К-1,Б1-Б2,L40)		5040	1552,87	2016	621	90	5,46	2
		т								
5	С12021-267	-Ограждение лестничных	0,4	133700	-	53480	-	-	-	-
		проемов, лестничные марши,								
		пожарные лестницы		-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	Е0107-60-3	-Установка металлических	9,33	3985,3	6,56	37183	61	1320	0,57	5
		огражденийс поручнями из								
		поливинилхлорида		98,55	2,48	919	23	140	0,01	-
		м								
7	Е0109-49-1	-Постановка строительных	16	20,14	0,23	322	4	288	0,12	2
		болтов с гайками и шайбами								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				19,91	0,09	319	1	90	-	-
8	С11011-59	шт -Болты строительные с гайками и шайбами	0,0144	149300	-	2150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0113-17-2	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	14,1	28,74	0,02	405	-	74	0,03	-
				5,81	-	82	-	90	-	-
10	Е0113-26-2 ко=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 за 2 раза	28,2	46,1	0,05	1300	1	70	0,01	-
				2,75	0,02	78	1	90	-	-
11	Е0115-70-2	м2 -Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков (по сетке "рабица косоуров и балок)	6,4	1097,17	4,92	7022	31	1467	1,28	8
				216,45	1,87	1385	12	105	0,01	-
12	Е0115-71-2	м2 -Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	6,4	223,16	1,88	1428	12	472	0,41	3
				69,53	0,72	445	5	105	-	-
13	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м2 -Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ,Кр100,Мр25 (под лестницей) м2	5	1218,21	34,37	6091	172	1191	1,21	6
				189	12,87	945	64	118	0,06	-
14	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м Кр125	0,1	9921,86	337,41	992	34	94	4,38	-
				670,5	126	67	13	118	0,62	-
15	Е0107-11-1	м3 -Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	3	399,54	250,96	1199	753	920	0,81	2
				130,73	88,22	392	265	140	0,37	1
16	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	шт -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,519	30200	-	15674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			132731	3259			39
			Тенге			6648	1004			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			73444	-	-		-
		Материалы -	Тенге			42405	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4695	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2150	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			23511	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	841	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4743	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5536	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			59287	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1278	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2957	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53480	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2661	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	399	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3717	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			65665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3356	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			149459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8893	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Полы								
17	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	38,41	703,62	24,55	27026	943	2316	0,26	10
				39,83	9,2	1530	353	123	0,04	2
		м2								
18	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,0728	11994,08	-	36855	-	2143	3,66	11
				567	-	1742	-	123	-	-
		м3								
19	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (толщ.20мм)	38,41	462,05	14,76	17747	567	2739	0,36	14
				52,43	5,54	2014	213	123	0,03	1
		м2								
20	Е0111-15-2 ко=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	76,82	-60,5	-0,67	-4648	-51	-183	-0,01	-1
				-1,69	-0,25	-130	-19	123	-	-
		м2								
21	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	41,0987	35,04	0,22	1440	9	940	0,1	4
				18,5	0,09	760	4	123	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			78421	1467			39
			Тенге			5916	551			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78421	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18601	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6467	-		-
		Местные материалы -	Тенге			52437	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1193	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5183	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7660	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			91558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7660	-		-

РАЗДЕЛ 5. Проемы

ДВЕРИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	8,29	400,18	102,53	3317	850	1863	0,9	7
				151,65	35,67	1257	296	120	0,14	1
		м2								
23	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	3,34	901,29	31,85	3010	106	813	1,15	4
				190,8	12,04	637	40	120	0,06	-
		м2								
24	С12064-4	-ДС19-9гу	1,67	11200	-	18704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
25	С12064-2	-ДС19-9гт	4,92	12300	-	60516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
26	С12064-6	-ДЛ13-10	5,04	12300	-	61992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
27	Е0110-29-1 прим.	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	1,67	104,4	0,09	174	-	113	0,36	1
				56,48	0,05	94	-	120	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0107-57-9	-Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей	4,654	173,87	52,19	809	243	329	0,18	1
				30,83	19,71	143	92	140	0,1	-
		м								
29	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание с замком	8	1960	-	15680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
30	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	8,7	746,55	6,33	6495	55	2879	1,79	16
				312,75	2,39	2721	21	105	0,01	-
		м2								
31	Е0115-151-2	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	8,7	23,54	0,16	205	1	145	0,1	1
				15,75	0,07	137	1	105	-	-
		м2								
		ОБП-1(6ШТ)								
32	Е0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,59	828,63	71,29	1318	113	568	1,64	3
				272,25	25,25	433	40	120	0,1	-
		м2								
33	С12061-2	-Блок оконный подвальный ОБП-1	1,59	6860	-	10907	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
34	С11011-813	-Задвижка накладная	6	142	-	852	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	С11011-820	-Фиксатор ФС-2	6	3080	-	18480	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	С11011-819	-Петля накладная	12	40	-	480	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0161-28-1 прим.	-Натягивание сетки оцинкованной	0,54	845,88	0,85	457	-	67	0,82	-
				117,5	0,13	63	-	105	-	-
		м2								
38	Е0115-201-1	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	1,05	718,72	2,93	755	3	71	0,41	-
				63	1,1	66	1	105	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С12065-23	-Стоимость полотна с	0,54	3110	-	1679	-	-	-	-
	прим.	отверстиями		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
40	Е0169-5-4	-Сверление в деревянных	72	16,54	-	1191	-	1191	0,11	8
		конструкциях электродрелью		---	---	---	---	---	---	---
		отверстий диаметром до 10 мм,		16,54	-	1191	-	100	-	-
		глубиной до 20 см								
		отверст								
41	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских	3,75	746,55	6,33	2800	24	1241	1,79	7
		поверхностей оконных и		---	---	---	---	---	---	---
		дверных откосов по бетону и		312,75	2,39	1173	9	105	0,01	-
		камню								
		м2								
42	Е0115-151-2	-Окраска водными составами	3,75	23,54	0,16	88	1	62	0,1	-
		внутри помещений клеевая		---	---	---	---	---	---	---
		улучшенная		15,75	0,07	59	-	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			209910	1397			47
			----			---	---			---
			Тенге			7975	500			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			209910	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5924	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8475	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			189291	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5322	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1401	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13155	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			232406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9876	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			232406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9876	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка								
		==========								
43	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов	38,41	59,89	0,35	2300	13	2102	0,3	11
		и плит под окраску или		---	---	---	---	---	---	---
		оклейку обоями потолков		51,98	0,14	1997	5	105	-	-
		сборных								
		м2								
44	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое	61,45	297,53	3,39	18283	208	7596	0,65	40
		поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
		цементно-известковым или		117	0,72	7190	44	105	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементным раствором по камню и бетону стен								
45	Е0115-151-2	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная стен и потолков м2	107,38	23,54	0,16	2527	17	1784	0,1	11
				15,75	0,07	1691	8	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			23111	239			62
			Тенге			10877	57			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23111	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1725	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10935	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10270	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1722	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2076	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36668	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12657	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			36668	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12657	-		-

РАЗДЕЛ 7. Разные работы

КРЫЛЬЦА С ПАНДУСОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных фундаментов из бетона В12,5 м3	6,92	17559,98	2330,85	121515	16130	8170	1,96	14
				348,75	677,84	2413	4691	115	2,92	20
47	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонного ростверка из бетона кл.В15 м3	10,9	13219,72	353,46	144095	3853	8223	3,6	39
				585	133,52	6377	1455	105	0,65	7
48	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,18876	60500	-	11420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С12041-72 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,33935	67700	-	22974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
50	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,15484	68200 -	- -	10560 -	- -	- -	- -	- -
51	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,2839	65000 -	- -	18454 -	- -	- -	- -	- -
52	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	10,9	300 -	- -	3270 -	- -	- -	- -	- -
53	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	17,82	105 -	- -	1871 -	- -	- -	- -	- -
54	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	14,1	2125,65 477	- -	29972 6726	- -	8273 123	2,99 -	42 -
55	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов (тротуарной плиткой на растворе М150) м3	42	1558,95 190,58	29,99 11,23	65476 8004	1260 472	10426 123	1,18 0,05	50 2
56	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	11,1	1064,39 193,05	4,92 1,87	11815 2143	55 21	2272 105	1,15 0,01	13 -
57	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен м2	11,1	133,23 37,8	1,19 0,45	1479 420	13 5	446 105	0,22 -	2 -
58	Е0115-158-2	-Окраска фасадов с лесов по	11,1	303,58	2,03	3370	23	193	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовленной поверхности кремнийорганическая		15,75	0,77	175	9	105	-	-
59	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня м2	59,6	1616,45	5,89	96341	351	6175	0,42	25
				71,78	2,23	4278	133	140	0,01	1
60	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД) м	0,10836	93997,62	304,24	10186	33	3776	198	21
				33075	114,75	3584	12	105	0,56	-
61	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз 1т	16,5	28,74	0,02	474	-	86	0,03	-
				5,81	-	96	-	90	-	-
62	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	33	20,36	0,02	672	1	124	0,02	1
				4,16	-	137	-	90	-	-
		КОЗЫРЬКИ НАД КРЫЛЬЦАМИ								
63	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м ,СТ1,2 т	0,39428	4658,59	2861,37	1837	1128	599	5,88	2
				1067,22	620,1	421	244	90	1,98	1
64	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,39428	542,84	144,52	214	57	104	1,34	1
				292,5	-	115	-	90	-	-
65	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,31161	13864,97	4022,39	4320	1253	2850	56,5	18
				9090	1071,86	2833	334	90	3,81	1
66	Е0109-22-1	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м (Ф-1,Ф-2)	0,2526	9523,56	4795,68	2406	1211	1155	23	6
				3712,5	1367,15	938	345	90	5,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м (Б-1,2) т	0,26852	5030,5	2020,02	1351	542	671	14,1	4
				2272,5	502,43	610	135	90	1,79	-
68	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,83273	2452,13	545,76	2042	454	922	5,25	4
				1230,75	-	1025	-	90	-	-
69	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	1,22701	154400	-	189450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз т	35,6	28,74	0,02	1023	1	186	0,03	1
				5,81	-	207	-	90	-	-
71	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза м2	71,2	20,36	0,02	1450	1	267	0,02	2
				4,16	-	296	-	90	-	-
72	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (с полимерным покрытием) м2	32,6	217,54	1,24	7092	40	5963	0,97	32
				153,23	0,47	4995	15	119	-	-
73	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (фартук с полимерным покрытием) м2	3,52	161,83	1,24	570	4	644	0,97	3
				153,23	0,47	539	2	119	-	-
74	Е0158-18-1	-Устройство разжелобков из листовой стали (с полимерным покрытием) м2	7,8	144,66	0,96	1128	7	494	0,34	3
				59	0,16	460	1	107,1	-	-
75	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 м	40,69408	646	-	26288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
76	Е0107-57-7	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей УМС	11,7	188,7	63,44	2208	742	872	0,18	2
				29,25	23,96	342	280	140	0,12	1
		м								
77	Е0134-60-13 прим.	-Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм (металлосайдингом)	24,1	1226,33	1,2	29555	29	3587	0,84	20
				141,3	0,45	3405	11	105	-	-
		м2								
78	Е0134-60-3 прим.	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм (фронтона металлосайдингом)	4,6	1209,68	1,2	5565	6	604	0,74	3
				124,65	0,45	573	2	105	-	-
		м2								
79	Е0106-22-9	-Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ПМ-1	0,25	14783,36	269,2	3696	67	376	8,21	2
				1332	101,7	333	25	105	0,5	-
		м3								
80	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,032	67700	-	2166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
81	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12 прим.	-Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	9,1	210,03	7,39	1911	67	2028	1,16	11
				184,5	2,77	1679	25	119	0,02	-
		м								
82	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах (с полимерным покрытием)	0,02711	49326,74	16388,64	1337	444	792	161	4
				28980	3478,9	786	94	90	13,02	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 м2	11,54182	646 -	- -	7456 -	- -	- -	- -	- -
		ВХОД В ПОДВАЛ (1ШТ)								
84	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,05	573,75 123,75	28,11 10,58	29 6	1 1	8 120	0,78 0,05	- -
85	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали м2	6,6	401,43 28,78	2,55 0,41	2649 190	17 3	229 119	0,2 0,01	1 -
86	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам огнезащита м2	6,6	20,48 4,68	0,91 0,34	135 31	6 2	40 120	0,03 -	- -
87	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (с полимерным покрытием) м2	8	161,83 153,23	1,24 0,47	1295 1226	10 4	1463 119	0,97 -	8 -
88	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 м2	8,288	646 -	- -	5354 -	- -	- -	- -	- -
89	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг (уголок 110х6,5) 1т	0,065	64092,87 3330	304,24 114,75	4166 216	20 7	235 105	20 0,56	1 -
90	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м2	1,8	28,74 5,81	0,02 -	52 10	- -	9 90	0,03 -	- -
91	Е0113-26-6 Ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	3,6	20,36 4,16	0,02 -	73 15	- -	13 90	0,02 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
92	Е0107-57-7	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей УМС	4,05	188,7	63,44	764	257	302	0,18	1
				29,25	23,96	118	97	140	0,12	-
		м								
93	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	6	314,98	1,96	1890	12	689	0,61	4
				108,9	0,45	653	3	105	0,03	-
		м2								
94	Е0115-158-2	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	6	303,58	2,03	1821	12	104	0,09	1
				15,75	0,77	94	5	105	-	-
		м2								
		ОТМОСТКА								
95	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	34,72	218,93	-	7601	-	8589	1,54	53
				218,93	-	7601	-	113	-	-
		м3								
96	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	217	519,85	12,52	112807	2717	12243	0,24	53
				38,03	4,39	8253	953	133	0,02	4
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			985644	30826			448

			Тенге			72325	9387			41
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			782686	-	-		-
		Материалы -	Тенге			179178	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73832	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			104672	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			407503	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			87109	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13066	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52188	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			921983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		489
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86898	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			202957	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1689	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7880	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			189450	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1064	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12603	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			222652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8944	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1144636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		536
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	95842	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-1	Тенге			1431536	37189			637
			---			---	---			---
			Тенге			104078	11499			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1169292	-	-		-
		Материалы -	Тенге			249215	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	104739	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			296113	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			499043	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			121796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18269	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77465	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1368553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		692
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123009	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			262244	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2967	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10837	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			242930	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1463	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16320	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			288318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12300	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1	Тенге			1656870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		755
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135309	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

РАЗДЕЛ 8. Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩИЕ РАБОТЫ								
97	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	210,1	28,74	0,02	6037	4	1099	0,03	6
				5,81	-	1221	-	90	-	-
		м2								
98	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ,за 2 раза	420,2	20,36	0,02	8555	8	1573	0,02	9
				4,16	-	1748	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			14592	13			15
			Тенге			2969	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14592	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11611	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2969	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	401	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1036	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3369	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			18300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3369	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Кровля								
99	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	38,137	573,75	28,11	21881	1072	6148	0,78	30
				123,75	10,58	4719	403	120	0,05	2
		м3								
100	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам огнезащита	954	20,48	0,91	19540	868	5747	0,03	28
				4,68	0,34	4465	324	120	-	2
		м2								
101	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам огнезащита	123,2	20,48	0,91	2523	112	742	0,03	4
				4,68	0,34	577	42	120	-	-
		м2								
		СЛУХОВЫЕ ОКНА (6шт)								
102	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,	2,16	573,75	28,11	1239	61	348	0,78	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		балок, стропил, мауэрлатов		123,75	10,58	267	23	120	0,05	-
		м3								
103	Е0115-177-4	-Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 1 раз заполнений проемов оконных	9,792	134,08	-	1313	-	231	0,12	1
				22,5	-	220	-	105	-	-
		м2								
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТОЯКИ (16ШТ)								
104	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ,фартук	1,76	161,83	1,24	285	2	322	0,97	2
				153,23	0,47	270	1	119	-	-
		м2								
105	С11011-3631	-Плоский лист оцинкованный толщ. 0,7мм с полимерным покрытием	1,82336	646	-	1178	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17 прим.			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
106	Е0126-3-15	-Утепление канализационных стояков в пределах чердака минплитой М125 тол.50мм,с последующим обертыванием стеклохолстом	48	335,64	11,17	16111	536	3456	0,4	19
				67,73	4,28	3251	205	100	0,02	1
		м								
		ВЕНТШАХТЫ								
107	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,194	573,75	28,11	685	34	192	0,78	1
				123,75	10,58	148	13	120	0,05	-
		м3								
108	Е0107-57-7 прим.	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (УМС)	43,6	188,7	63,44	8227	2766	3248	0,18	8
				29,25	23,96	1275	1045	140	0,12	5
		м								
109	Е0106-19-2	-Заделка цементнопесчаным раствором с добавлением волокнистых материалов (узлы)	0,25	9004,35	283,24	2251	71	218	4,15	1
				722,25	106,99	181	27	105	0,52	-
		м3								
110	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	6,6	207,95	1,19	1373	8	216	0,16	1
				27	0,45	178	3	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			76606	5530			95
			----			---	---			---
			Тенге			15551	2086			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76606	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52378	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17637	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1178	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1969	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3130	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5848	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		116
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20767	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			103322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		116
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20767	-		-

РАЗДЕЛ 10. Перегородки

ОГРАЖДЕНИЕ РО-1

111	Е0109-53-2	-Установка ограждения с дверью	0,0885	9850,48	1162,95	872	103	595	46,6	4
				---	---	---	---	---	---	---
			т	7357,5	108	651	10	90	0,53	-
112	С12021-87	-Стоимость решетчатого ограждения с дверью	0,0885	180100	-	15939	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
113	С11011-816 прим	-Замок навесной	1	583	-	583	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
			шт	-	-	-	-	-	-	-
114	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2,4	28,74	0,02	69	-	13	0,03	-
				---	---	---	---	---	---	---
				5,81	-	14	-	90	-	-
			м2							
115	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2раза	4,8	20,36	0,02	98	-	18	0,02	-
				---	---	---	---	---	---	---
				4,16	-	20	-	90	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			17560	103			4
			----			---	---			---
			Тенге			685	10			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			750	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			133	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			583	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			827	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16811	-	-		-
		Материалы -	Тенге			118	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	661	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15939	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			595	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	89	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1044	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	750	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			19277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	788	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Лестницы								
116	E0107-60-2	-Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	61,41	3945,2	7,69	242274	472	20754	1,34	82
				238,5	2,9	14646	178	140	0,01	1
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			242274	472			82
			Тенге			14646	178			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			242274	-	-		-
		Материалы -	Тенге			227156	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14824	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3113	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15782	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			278810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17937	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			278810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17937	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Двери								
117	E0110-90-2	-Установка индивидуальных	9,04	330,85	32,08	2991	290	3085	1,49	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим	металлических утепленных дверей		272,25	12,13	2461	110	120	0,06	1
118	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	60,19	400,18	102,53	24087	6171	13530	0,9	54
				151,65	35,67	9128	2147	120	0,14	8
119	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	190,83	901,29	31,85	171993	6078	46450	1,15	219
				190,8	12,04	36410	2298	120	0,06	11
120	Е0169-6-4	-Прорезка отверстий в деревянных перегородках каркасно-обшивных (для дверей в кладовых) м2	5	159,84	0,79	799	4	716	1,01	5
				159,05	0,14	795	1	90	-	-
121	Е0115-202-1	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке отверст	29,76	766,66	3,04	22816	90	4233	0,84	25
				134,33	1,15	3998	34	105	0,01	-
122	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	152,4	746,55	6,33	113774	965	50429	1,79	273
				312,75	2,39	47663	364	105	0,01	2
123	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	152,4	161,6	2,1	24628	320	10533	0,39	59
				65,03	0,79	9911	120	105	-	1
124	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2	2,91	375,5	30,89	1093	90	711	1,23	4
				191,93	11,68	559	34	120	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			362181	14008			653
			Тенге			110924	5108			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			362181	-	-		-
		Материалы -	Тенге			172102	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	116032	-		-
		Местные материалы -	Тенге			65146	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			129686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19453	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29512	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			521379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		740
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135485	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			521379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		740
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135485	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Полы								
		I ЭТАЖ								
		ЛОДЖИИ								
125	Е0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм (толщ.30мм)	45,96	303,65	9,95	13956	457	2450	0,27	12
				39,6	3,74	1820	172	123	0,02	1
		м2								
126	Е0111-15-4 ко=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	91,92	54,22	0,67	4984	62	201	0,01	1
				1,53	0,25	141	23	123	-	-
		м2								
		II-V ЭТАЖИ								
		КОМНАТЫ,КУХНИ,ПРИХОЖИЕ								
127	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 (на подоснове)	887,47	972,01	4,9	862630	4349	65877	0,38	339
				58,5	1,85	51917	1642	123	0,01	8
		м2								
		ЛОДЖИИ								
128	Е0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм (толщ.30мм)	204,8	303,65	9,95	62188	2038	10918	0,27	55
				39,6	3,74	8110	766	123	0,02	4
		м2								
129	Е0111-15-4 ко=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	409,6	54,22	0,67	22209	274	897	0,01	4
				1,53	0,25	627	102	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			965966	7180			412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			62614	2705			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			965966	-	-		-
		Материалы -	Тенге			806625	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	65319	-		-
		Местные материалы -	Тенге			89547	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			80343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12051	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62779	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1109087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		465
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77371	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1109087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		465
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77371	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Внутренняя отделка								
130	Е0115-180-4-	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	16,26	180,51	2,33	2935	38	1402	0,49	8
				81,23	0,88	1321	14	105	-	-
		м2								
131	Е0115-151-2-	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (потолков)	12,63	23,54	0,16	297	2	210	0,1	1
				15,75	0,07	199	1	105	-	-
		м2								
132	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	283,71	112,24	2,33	31844	661	13265	0,26	74
				43,65	0,88	12384	250	105	-	1
		м2								
133	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (ГКЛВО12,5)	3,3	905,84	4,85	2989	16	777	1,29	4
				222,86	1,41	735	5	105	0,01	-
		м2								
134	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	3,3	106,76	1,88	352	6	137	0,23	1
				38,93	0,72	128	2	105	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен	1242,7	173,1	1,88	215111	2336	103108	0,47	582
	прим	колером масляным разбеленным								
		по штукатурке (эмалевая)		78,3	0,72	97303	895	105	-	4
		м2								
136	E0115-180-3	Улучшенная окраска	1237,35	161,6	2,1	199956	2598	85514	0,39	483
		оштукатуренных стен								
		поливинилацетатными		65,03	0,79	80465	978	105	-	5
		водоэмульсионными составами								
		м2								
137	E0115-151-2	Окраска водными составами	88,46	23,54	0,16	2082	14	1469	0,1	9
		внутри помещений клеевая								
		улучшенная (стен)		15,75	0,07	1393	6	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			455567	5672			1161
			Тенге			193929	2150			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			455567	-	-		-
		Материалы -	Тенге			255933	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	196079	-		-
		Местные материалы -	Тенге			32	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			205883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30883	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39687	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			701137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1275
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	226962	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			701137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1275
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	226962	-		-

РАЗДЕЛ 15. Разные работы

ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ

138	E0113-17-2	Огрунтовка металлических	131	28,74	0,02	3764	3	685	0,03	4
		поверхностей грунтовкой								
		ПФ-0142 за один раз		5,81	-	761	-	90	-	-
		м2								
139	E0113-26-6	Окраска металлических	262	20,36	0,02	5334	5	981	0,02	6
	Ко=2	огрунтованных поверхностей								
		эмалью ПФ-115 (за 2 раза)		4,16	-	1090	-	90	-	-
		м2								
140	E0169-2-1	Пробивка отверстий в	234	341,53	229,14	79919	53619	46959	0,73	172
		перекрытиях, размер стороны								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстия до 150 мм		112,39	88,29	26299	20660	100	0,48	113
141	E0169-7-3	-Заделка отверстий в перекрытии лоджий бетоном кл.В7.5	234 отверст	300,29	3,8	70268	889	49482	1,32	309
				210,85	0,61	49339	143	100	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			159285	54516			490
			Тенге			77489	20803			114
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			159285	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8000	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	98292	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19279	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			98107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14716	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15443	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			272835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		653
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113008	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			272835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		653
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113008	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-2	Тенге			2290249	87475			2911
			Тенге			2294030	87494			2913
			Тенге			478808	33039			172
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2277220	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1533937	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	511187	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1761	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			175974	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			558344	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		279
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	83752	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170134	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3005697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	594938	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16811	-	-		-
		Материалы -	Тенге			118	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	661	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15939	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			595	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	89	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1044	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18450	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	750	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2	Тенге			3024146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3362
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	595410	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ

РАЗДЕЛ 16. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ 0.000

142	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	123	266,48	3,96	32777	487	8453	0,3	37
				52,2	1,49	6421	183	128	0,01	1
143	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	240 м	264,48	3,96	63475	950	16494	0,3	71
				52,2	1,49	12528	358	128	0,01	2
144	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	163 м	343,48	3,96	55987	645	11202	0,3	48
				52,2	1,49	8509	243	128	0,01	1
145	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	103,5 м	422,48	3,96	43727	410	7113	0,3	31
				52,2	1,49	5403	154	128	0,01	1
146	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	13 м	472,48	3,96	6142	51	893	0,3	4
				52,2	1,49	679	19	128	0,01	-
147	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	103 м	606,31	7,95	62450	819	9024	0,37	38
				65,48	2,97	6744	306	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0116-10-3	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	7	801,76 116,1	15,99 5,99	5612 813	112 42	1094 128	0,66 0,03	5 -
149	Е0116-29-1	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	745,5	10,99 10,69	- -	8193 7969	- -	10201 128	0,05 -	37 -
150	Е0116-29-2	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	7	11,13 10,69	- -	78 75	- -	96 128	0,05 -	- -
151	С130810-45	м -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	56,44	200 -	- -	11288 -	- -	- -	- -	- -
152	С130901-18	кг -Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	24	275 -	- -	6600 -	- -	- -	- -	- -
153	С130901-19	шт -Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	74	319 -	- -	23606 -	- -	- -	- -	- -
154	С130901-20	шт -Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	420 -	- -	840 -	- -	- -	- -	- -
155	С130901-21	шт -Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	12	516 -	- -	6192 -	- -	- -	- -	- -
156	С130901-23	шт -Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	972 -	- -	1944 -	- -	- -	- -	- -
157	С130904-6	шт -Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	22	331 -	- -	7282 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
158	С130904-7	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Ду 20 мм	100	463	-	46300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			382494	3475			271

			Тенге			49140	1305			6
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			382494	-	-		-
		Материалы -	Тенге			225788	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50445	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			104052	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			39	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9685	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26824	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			473887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		310
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60130	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			473887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		310
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60130	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0.000								
159	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	94	266,48	3,96	25049	372	6460	0,3	28
				52,2	1,49	4907	140	128	0,01	1
		м								
160	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	198	264,48	3,96	52367	784	13607	0,3	59
				52,2	1,49	10336	295	128	0,01	1
		м								
161	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1066	10,99	-	11715	-	14586	0,05	53
				10,69	-	11396	-	128	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	27,07	200	-	5414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
163	С130904-58	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	13	343	-	4459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		шт								
164	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	12	62,81	-	754	-	356	0,12	1
		комплект		23,18	-	278	-	128	-	-
		СТРОЙРАБОТЫ								
165	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	972,34	148,4	0,07	144291	68	110284	0,65	628
				108	0,02	105013	19	105	-	-
		м2								
166	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,36	21,8	0,05	30	-	7	0,03	-
				5,81	0,02	8	-	90	-	-
		м2								
167	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,36	19,64	0,02	27	-	4	0,02	-
				3,13	-	4	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			244106	1224			770

			Тенге			131941	455			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			144348	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39255	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	105044	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			110295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16544	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15279	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			269921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		683
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121589	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			99758	-	-		-
		Материалы -	Тенге			61760	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27351	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9873	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			53	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			8	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			35009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5251	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8086	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			142854	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32603	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			412775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		845
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	154191	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
168	E0120-23-1	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	11	2268,8	7,3	24957	80	6353	2,78	31
		шт		448,87	2,36	4938	26	128	0,01	-
169	E0120-23-2	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	11	3355,12	12,95	36906	142	7584	3,3	36
		шт		533,93	4,73	5873	52	128	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			61863	223			67
			----			---	---			---
			Тенге			10811	78			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			61863	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50830	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10889	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			525	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13938	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2091	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4548	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			80349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12979	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			80349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12979	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-3	----			---	---			---
			Тенге			191892	1838			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			144348	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39255	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	105044	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			110295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16544	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15279	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			269921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		683
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121589	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			544115	-	-		-
		Материалы -	Тенге			338377	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	88685	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113925	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			92	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			534	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			113517	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17028	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39458	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			697090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		546
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105712	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3	Тенге			967010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1235
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	228516	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК

РАЗДЕЛ 19. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	21	620,54	0,64	13031	13	2861	0,58	12
				106,2	0,25	2230	5	128	-	-
171	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м 97	748,88	1,43	72641	139	12779	0,56	54
				102,38	0,54	9931	52	128	-	-
172	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (выпуск)	м 20,3	748,88	1,43	15202	29	2674	0,56	11
				102,38	0,54	2078	11	128	-	-
173	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м 8,9	200	-	1780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
174	Е0116-21-3	-Установка воронок сливных диам. 100 мм	кг 2	175,95	1,57	352	3	346	0,83	2
				135	-	270	-	128	-	-
			1воронка							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 прим.	-Стоимость воронки	0,8	474	-	379	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
176	С130902-341 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	2	13913	-	27826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
177	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202	-	808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
178	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2,4	623,7	14,12	1497	34	325	0,55	1
				100,35	5,29	241	13	128	0,03	-
		м								
179	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2,4	10,99	-	26	-	33	0,05	-
				10,69	-	26	-	128	-	-
		м								
180	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,2	200	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
181	СПрайс-лист	-Отвод 87гр.30мин.0110кх110к-ПНД	20	112,43	-	2249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
182	СПрайс-лист	-Отвод 87гр.30мин.050кх50к-ПНД	8	29,4	-	235	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
183	СПрайс-лист	-Тройник Т110кх110кх50к-ПНД	12	107,24	-	1287	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
184	СПрайс-лист	-Тройник Т110кх110кх110к-ПНД	12	145,29	-	1744	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
185	СПрайс-лист	-Крестовина 110кх110кх110кх110к-ПНД	3	273,64	-	821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	СПрайс-лист-Ревизия Р110к-ПНД		10	182,65	-	1827	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
187	СПрайс-лист-Ревизия Р50к-ПНД		6	103,78	-	623	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
188	СПрайс-лист-Заглушка З110-ПНД		11	32,86	-	362	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
189	СПрайс-лист-Заглушка З50-ПНД		2	17,3	-	35	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
190	С131101-59 -Сифон чугунный двухоборотный прим.		2	2330	-	4660	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
191	Е0108-8-3 -Опоры под трубы из кирпича 250х250х130мм		0,11	8998,72	365,89	990	40	168	6,66	1
		м3		1154,25	137,25	127	15	118	0,67	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге		148414	258			82
				Тенге		14903	96			-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		990	-	-		-
	Материалы -			Тенге		1	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	142	-		-
	Местные материалы -			Тенге		821	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		168	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	25	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		69	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1227	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	167	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		147424	-	-		-
	Материалы -			Тенге		87756	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	14857	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		44674	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		19017	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	2853	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		9986	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		176427	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		91
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	17710	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге		177654	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		92
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	17877	-		-
	РАЗДЕЛ 20. ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0.00									
192	Е0116-14-1 -Прокладка трубопроводов		15	476,32	12,19	7145	183	5704	1,64	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.15 прим.	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм, полипропиленовых		292,5	4,57	4388	69	128	0,02	-
		м								
193	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов	18	394,99	7,9	7110	142	5407	1,29	23
	Изм. и доп.вып.15 прим.	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм, полипропиленовых		231,75	2,95	4172	53	128	0,01	-
		м								
194	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов	19	407,8	5,28	7748	100	4634	1,05	20
	Изм. и доп.вып.15 прим.	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм, полипропиленовых		188,55	1,98	3582	38	128	0,01	-
		м								
195	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,9	200	-	780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			22783	425			68
			Тенге			12141	159			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22783	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9436	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12301	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			780	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2362	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2312	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14662	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			40840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14662	-		-
		РАЗДЕЛ 21. ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00								
196	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов	441	476,32	12,19	210059	5376	167690	1,64	723
	Изм. и доп.вып.15 прим.	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа		292,5	4,57	128993	2015	128	0,02	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружным диам. 20 мм, полипропиленовых								
197	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов	89	394,99	7,9	35154	703	26737	1,29	115
	Изм. и доп.вып.15 прим.	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм, полипропиленовых	м	231,75	2,95	20626	263	128	0,01	1
198	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов	107	407,8	5,28	43635	565	26095	1,05	112
	Изм. и доп.вып.15 прим.	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм, полипропиленовых	м	188,55	1,98	20175	212	128	0,01	1
199	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	47,8	200	-	9560	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			298408	6644			950
			Тенге			169793	2490			12
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			298408	-	-		-
		Материалы -	Тенге			112411	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	172283	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9560	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			220522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33078	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31136	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			550066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1073
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	205361	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			550066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1073
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	205361	-		-
		РАЗДЕЛ 22. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ выше 0.000								
200	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов	315	485,31	12,19	152874	3840	119779	1,64	517
	Изм. и доп.вып.15 прим.	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм, полипропиленовых		292,5	4,57	92137	1440	128	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
201	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	23,6	200	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
202	СПрайс-лист	-Вентиль проходной из полипропилена д.20мм	79	207,56	-	16397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
203	Е0117-8-1 прим	-Установка электроводонагревателя	79	1512,32	97,07	119473	7669	142200	7,87	622
				1370,25	36	108250	2844	128	0,18	14
		комплект								
204	СПрайс-лист	-Электроводонагреватель ARISTON V 15л	29	5846,34	-	169544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
205	СПрайс-лист	-Электроводонагреватель ARISTON V 80л	50	9720,84	-	486042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге			949050	11508			1138
			Тенге			200387	4284			21
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			949050	-	-		-
	Материалы -		Тенге			60452	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	204671	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			676703	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			261979	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		131
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	39297	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			72662	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1283691	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1291
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	243968	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге			1283691	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1291
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	243968	-		-
		РАЗДЕЛ 23. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ВЫШЕ 0.00								
206	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	32	620,54	0,64	19857	20	4360	0,58	19
				106,2	0,25	3398	8	128	-	-
		м								
207	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	53	748,88	1,43	39691	76	6982	0,56	30
				102,38	0,54	5426	29	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			59548	96			48
			----			---	---			---
			Тенге			8825	37			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			59548	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50627	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8861	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1701	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4253	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			75144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10563	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			75144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10563	-		-
		РАЗДЕЛ 24. ОБОРУДОВАНИЕ								
208	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно	50	636,62	39,24	31831	1962	25776	2,22	111
		присоединенным		387	15,75	19350	787	128	0,07	4
		комплект								
209	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой	50	460,28	21,53	23014	1077	22752	1,95	98
		холодной и горячей воды		346,5	9	17325	450	128	0,04	2
		комплект								
210	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	48	5778,07	93,94	277347	4509	22533	1,95	94
				330,75	36	15876	1728	128	0,17	8
		комплект								
211	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	2	5468,07	93,94	10936	188	939	1,95	4
				330,75	36	662	72	128	0,17	-
		комплект								
212	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	50	4237,4	13,9	211870	695	18144	1,56	78
				279	4,5	13950	225	128	0,03	2
		комплект								
213	Е0117-2-3	-Установка смесителей	50	143,32	1,57	7166	79	8064	0,7	35
		шт		126	-	6300	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			562165	8509			419
			----			---	---			---
			Тенге			73463	3262			16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			562165	-	-		-
		Материалы -	Тенге			480193	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76725	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			98208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14731	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39622	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			699995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		484
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91456	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			699995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		484
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91456	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-4	Тенге			2040367	27441			2706
			----			---	---			---
			Тенге			479512	10328			50
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			990	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	142	-		-
		Местные материалы -	Тенге			821	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			168	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	167	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2039377	-	-		-
		Материалы -	Тенге			800875	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	489698	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			731717	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			626813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		313
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	94022	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159971	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2826162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3069
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	583720	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4	Тенге			2827389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3069
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	583887	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00

РАЗДЕЛ 25. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Прайс-лист	-Счетчик электрической энергии DDZ1513	50	4118,69	-	205934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
215	Прайс-лист	-Счетчик эл.энергии СТЭБ-04Н-100-3С	1	17682,9	-	17683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
216	Прайс-лист	-Электроплита 220В 8кВт	50	13008,19	-	650409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге			874027	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			874027	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			874027	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге			874027	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-5		Тенге			874027	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			874027	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			874027	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5		Тенге			874027	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ОВ ПО ПОДВАЛУ

РАЗДЕЛ 26. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	С130902-99 прим.	-Задвижка фланцевая "Genebre" д.80мм	6	9923	-	59538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
218	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400	-	20800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
219	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	16	419	-	6704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
220	С130902-97 прим.	-Задвижка фланцевая "Genebre" д.50мм	2	5889	-	11778	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
221	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	шт -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	4	305 -	- -	1220 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге Тенге			100040 -	- -			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			100040	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			100040	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6002	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			106042	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			106042	-	-		-
		РАЗДЕЛ 27. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2								
222	С130902-99 прим.	-Задвижка фланцевая "Genebre" д.80мм	2	9923 -	- -	19846 -	- -	- -	- -	- -
223	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	шт -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	8	419 -	- -	3352 -	- -	- -	- -	- -
224	С130902-97 прим.	-Задвижка фланцевая "Genebre" д.50мм	4	5889 -	- -	23556 -	- -	- -	- -	- -
225	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	шт -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	8	305 -	- -	2440 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге Тенге			49194 -	- -			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49194	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49194	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2952	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			52146	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			52146	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 28. МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ								
226	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	83	801,76	15,99	66546	1327	12971	0,66	54
				116,1	5,99	9636	497	128	0,03	2
		м								
227	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	12	935,75	20,8	11229	250	2124	0,73	9
				130,5	7,79	1566	93	128	0,04	-
		м								
228	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	95	11,13	-	1057	-	1300	0,05	5
				10,69	-	1016	-	128	-	-
		м								
229	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7,13	200	-	1426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		СТРОЙРАБОТЫ								
230	Е0120-30-1	-Монтаж опор скользящих	24,22	14,97	1,26	362	31	228	0,05	1
				8,96	0,47	217	11	100	-	-
		кг								
231	С12021-262	-Опоры скользящие	0,024	107900	-	2590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
232	Е0107-53-11	-Монтаж опорных подушек	26	484,14	24,15	12588	628	6579	1,03	27
				171,9	8,83	4469	230	140	0,04	1
		шт								
233	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим	-Опорные подушки ОП-1, ОП-2	0,108	27900	-	3013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			98811	2235			96
			Тенге			16904	832			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18553	-	-		-
		Материалы -	Тенге			115	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4927	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2590	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			10504	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			12	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1021	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1522	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26881	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5948	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			80258	-	-		-
		Материалы -	Тенге			65020	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12808	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1426	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2459	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5799	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			102453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15268	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			129334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21216	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-8	Тенге			248045	2235			96
			----			---	---			---
			Тенге			16904	832			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18553	-	-		-
		Материалы -	Тенге			115	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4927	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2590	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10504	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			12	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1021	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1522	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26881	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5948	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			229492	-	-		-
		Материалы -	Тенге			65020	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12808	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			150660	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2459	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14753	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			260641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15268	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-8	Тенге			287522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21216	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			7576464	159282			7459
			----			---------	---------			---------
			Тенге			1271193	57535			288
		Стоимость оборудования -	Тенге			874027	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			874027	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3610400	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1822524	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	726040	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			300464	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			686342	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			12	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			797409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		399
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	119611	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			264469	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4672277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4768
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	845651	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			279055	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3085	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11498	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			258869	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10347	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1552	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17364	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			306766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13050	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2812983	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1204272	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	591191	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			996302	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			110	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			534	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			756725	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		378
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	113509	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214183	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3783890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3693
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	704700	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 Г.:	Тенге			9636960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8529
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1562401	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ДОГОВОРНЫХ ЦЕНАХ К = 2,438138246 (с учетом скидки)	Тенге			23496240				
		НДС 12%	Тенге			2819549				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			26315789				

ЗАКАЗЧИК:

ЭКСПЕРТ:

ПОДРЯДЧИК:

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства, района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Солтүстік Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Советская в с.Новоишимское района им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 20
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	22.09.2016				
		доп.согл. №1	17.11.2016				
		доп.согл. №2	22.02.2017				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала договора по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	268 905 277,12	204 096 763,60	4 848 640,60	110 291 234	1 988 665					581 836,87
С НДС 12%	301 173 909,89	228 588 374,47	5 430 477,47							32 268 632,77

Заказчик _____

Подрядчик _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства, района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Солтүстік Құрылыс"

АКТ № 20
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ 2017 Г.

по объекту: СТРОИТЕЛЬСТВО 50-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ В С.НОВОИШИМСКОЕ РАЙОНА ИМ. Г. МУСРЕПОВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ								
		РАЗДЕЛ 1. Полы								
		I ЭТАЖ								
		КОМНАТЫ,КУХНИ,ПРИХОЖИЕ								
1	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее	483,8326	123,31	0,16	59662	77	9671	0,09	43
		КН-2		16,18	0,07	7828	34	123	-	-
		м								
2	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	452,18	167,96	1,88	75950	850	37518	0,47	211
				78,3	0,72	35406	326	105	-	2
		м2								
		ВАННЫЕ И САНУЗЛЫ								
3	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	42,7786	35,04	0,22	1499	9	978	0,1	4
				18,5	0,09	791	4	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ И ТАМБУРЫ								
4	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (М200 толщ.прослойки 20 мм)	83,11	1087,24	11,72	90361	974	17999	1,06	88
				171,68	4,39	14268	365	123	0,02	2
		м2								
5	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	88,9277	35,04	0,22	3116	20	2033	0,1	9
				18,5	0,09	1645	8	123	-	-
		м								
		II-V ЭТАЖИ								
		КОМНАТЫ,КУХНИ,ПРИХОЖИЕ								
6	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 (на подоснове)	1043,32	972,01	4,9	1014117	5112	77446	0,38	399
				58,5	1,85	61034	1930	123	0,01	9
		м2								
7	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	2065,8062	123,31	0,16	254737	331	41290	0,09	186
				16,18	0,07	33425	145	123	-	1
		м								
		КУХНИ НАД ТАМБУРОМ								
8	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	10,7321	123,31	0,16	1323	2	215	0,09	1
				16,18	0,07	174	1	123	-	-
		м								
9	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	10,03	167,96	1,88	1685	19	832	0,47	5
				78,3	0,72	785	7	105	-	-
		м2								
		ВАННЫЕ И САНУЗЛЫ								
10	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	175,0948	35,04	0,22	6135	39	4004	0,1	18
				18,5	0,09	3239	16	123	-	-
		м								
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (М200 толщ.прослойки 20 мм)	128,52	1087,24	11,72	139732	1506	27833	1,06	136
				171,68	4,39	22064	564	123	0,02	3
		м2								
12	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	137,5164	35,04	0,22	4819	30	3144	0,1	14
				18,5	0,09	2544	12	123	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1653136	8969			1115
			Тенге			183205	3411			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1653136	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1396702	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	186616	-		-
		Местные материалы -	Тенге			64261	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			222963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33444	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112566	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1988665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1243
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	220060	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 Г.:	Тенге			1988665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1243
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	220060	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ДОГОВОРНЫХ ЦЕНАХ К = 2,438138246 (с учетом скидки)	Тенге			4848640,60				
		НДС 12%	Тенге			581836,87				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			5430477,47				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЭКСПЕРТ:

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства, района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Солтүстік Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Советская в с.Новоишимское района им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 21
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	22.09.2016				
		доп.согл. №1	17.11.2016				
		доп.согл. №2	22.02.2017				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала договора по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	274 544 373,12	209 735 859,60	5 639 096,00	112 604 104	2 312 870					676 692,00
С НДС 12%	307 489 697,89	234 904 162,47	6 315 788,00							32 945 324,77

Заказчик _____

Подрядчик _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства, района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Солтүстік Құрылыс"

АКТ № 21
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ 2017 Г.

по объекту: СТРОИТЕЛЬСТВО 50-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ В С.НОВОИШИМСКОЕ РАЙОНА ИМ. Г. МУСРЕПОВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1-5. ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ								
1	ЛОК.СМЕТА 1-5-1	-Перненос проекта в натуру сетей кабельных линий электропередачи	0,118 км	22785,14	-	2689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	ЛОК.СМЕТА 1-5-2	-Перненос проекта в натуру сетей кабельных линий электропередачи	0,02 км	4716,98	-	94	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 1-5	Тенге			2783	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2783	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			2950	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-5	Тенге			2950	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ								
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВХОД В ПОДВАЛ (1ШТ)								
3	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (средняя толщ.20мм)	1,5	299,82	9,95	450	15	103	0,36	1
				52,2	3,74	78	6	123	0,02	-
		м2								
4	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	1,5	57,48	0,23	86	-	81	0,29	-
		м2		51,3	0,09	77	-	105	-	-
		ОТМОСТКА								
5	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ,толщ.4см	217	474,38	-	102940	-	7143	0,14	31
				24,75	-	5371	-	133	-	-
		м2								
6	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 Ко=2	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1	434	75,01	-	32553	-	2297	0,02	10
				3,98	-	1727	-	133	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-1	Тенге	136029	15			42
	Тенге	7253	6			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	136029	-	-		-
Материалы -	Тенге	5036	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7259	-		-
Местные материалы -	Тенге	123724	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	9625	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1444	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8739	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	154393	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		47
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8703	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1	Тенге	154393	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		47
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8703	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Перегородки								
7	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	6	5500	-	33000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	6	1500	-	9000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
9	Е0110-23-3	-Установка фрамуг	8,92	901,29	31,85	8040	284	2171	1,15	10
		м2		190,8	12,04	1702	107	120	0,06	1
10	С12061-10 прим.	-Стоимость фрамуги	8,92	7680	-	68506	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0115-203-5	-Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным переплетом (толщ.5,5мм)	8,92	901,54	2,28	8042	20	1220	0,82	7
				129,38	0,86	1154	8	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			126587	304			18
			Тенге			2856	115			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126587	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12921	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2971	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110506	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3391	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	509	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7799	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137777	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3480	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			137777	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3480	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Двери								
12	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка фрамуг из ПВХ профилей с однокамерным стеклопакетом	2,26	498,09	19,17	1126	43	643	1,38	3
				230,97	6,18	522	14	120	0,03	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 прим.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1126	43			3
			Тенге			522	14			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1126	-	-		-
		Материалы -	Тенге			560	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	536	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			643	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	96	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	632	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	632	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
		КОМНАТЫ НАД ВХОДОМ В ПОДЪЕЗД								
13	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 (на подоснове)	42,64	972,01	4,9	41447	209	3165	0,38	16
				58,5	1,85	2494	79	123	0,01	-
		м2								
		ЛОДЖИИ								
14	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	34,6	57,48	0,23	1989	8	1867	0,29	10
		м2		51,3	0,09	1775	3	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			43435	217			26
			Тенге			4269	82			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43435	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38949	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4351	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	755	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2908	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5106	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			51375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5106	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка								
15	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	468,84	106,2	3,94	49791	1847	51000	0,55	260
				102,11	1,49	47873	699	105	0,01	3
16	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1125,216	37	-	41633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			91424	1847			260
			Тенге			47873	699			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91424	-	-		-
		Материалы -	Тенге			70	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48572	-		-
		Местные материалы -	Тенге			41633	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7650	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8545	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			150970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		288
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56222	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			150970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		288
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56222	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы								
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С11011-955	-Таблички эмалированные для указаний номера дома	1	451	-	451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С11011-956	-Таблички эмалированные для указания номера квартиры	50	32	-	1600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С11011-957	-Таблички эмалированные для указания номера подъезда с квартирами	3	151	-	453	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	СПрайс-лист	-Стоимость 4-х секционных почтовых ящиков	13	2075,62	-	26983	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		29487	-			-

				Тенге		-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		29487	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		29487	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1769	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		31256	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		31256	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-2		Тенге		292059	2412			307

				Тенге		55521	910			4
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		292059	-	-		-
		Материалы -		Тенге		52500	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	56430	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		139993	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		41633	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		60067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	9010	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		21128	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		373253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		341
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	65440	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2		Тенге		373253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		341
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	65440	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ 0.000								
		СТРОЙРАБОТЫ								
21	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	100,2 м2	21,8	0,05	2184	5	526	0,03	3
				5,81	0,02	582	2	90	-	-
22	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	100,2 м2	19,64	0,02	1968	2	282	0,02	2
				3,13	-	314	-	90	-	-
23	Е0126-7-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	752,5 м2	73,28	14,33	55143	10783	42667	0,29	215
				51,3	5,4	38603	4064	100	0,03	20
24	С11011-1001 Изм. и доп.вып.19	-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт (ХПС-Т-5)	707,143 м	339	-	239721	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	752,5 10 м2	80,2	6,39	60351	4808	24389	0,19	144
				29,93	2,48	22522	1866	100	0,01	9
26	С11011-967 прим.	-Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм (ТСТ-ЭЗ/1-100П-18(107)	278,2 м	262	-	72888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			432256	15599			364
			Тенге			62021	5932			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			432256	-	-		-
		Материалы -	Тенге			42026	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67953	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			312610	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			67863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10179	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30007	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			530126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78133	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			530126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		427
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78133	-		-

РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0.000

СТРОЙРАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0126-7-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	18	73,28	14,33	1319	258	1021	0,29	5
				51,3	5,4	923	97	100	0,03	-
28	С11011-1001	-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт (ХПС-Т-5) м	6,4	339	-	2170	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
29	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм 10 м2	18	80,2	6,39	1444	115	583	0,19	3
				29,93	2,48	539	45	100	0,01	-
30	С11011-967	-Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм (ТСТ-ЭЗ/1-100П-18(107)) м	5,3	262	-	1389	-	-	-	-
	прим.			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			6321	373			9
			Тенге			1462	142			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6321	-	-		-
		Материалы -	Тенге			928	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1604	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3558	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1604	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	241	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			475	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1845	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			8400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1845	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
31	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	65	798,85	16,96	51925	1102	16118	1,12	73
				186,64	7,09	12131	461	128	0,03	2
32	Е0115-104-8	-Установка решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	112	63,45	1,57	7106	176	7144	0,4	45
				60,75	-	6804	-	105	-	-
33	С12071-84 прим.	-Решетки вентиляционные пластиковые МВ170 МВ121	112	369	-	41328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			100359	1278			118
			Тенге			18935	461			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7106	-	-		-
		Материалы -	Тенге			127	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6804	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1072	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			855	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7876	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			93253	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38691	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12592	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41328	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			630	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2418	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6562	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			115933	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15010	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			131039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22885	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ СМЕТЕ 2-1-3	Тенге			538936	17250			491
			Тенге			82419	6534			31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			445683	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43080	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76361	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			316168	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11492	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31338	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			553632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		485
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87853	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			93253	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38691	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12592	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41328	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			630	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2418	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6562	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			115933	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15010	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3	Тенге			669565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		568
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102863	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК

РАЗДЕЛ 10. ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	СПрайс-лист	-Вентиль проходной из полипропилена д.20мм	2	207,56	-	415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
35	СПрайс-лист	-Вентиль проходной из полипропилена д.25мм	6	297,51	-	1785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
36	СПрайс-лист	-Вентиль проходной из полипропилена д.32мм	10	401,29	-	4013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
37	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	4904,87	1,57	9810	3	138	0,3	1
				54	-	108	-	128	-	-
			1кран							
38	Е0126-35-1 Изм. и	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из	37	72,96	16,85	2700	623	1588	0,21	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 6	вспененного каучука K-Flex		38,59	4,33	1428	160	100	0,03	1
39	С11031-190 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	18	53 -	- -	954 -	- -	- -	- -	- -
40	С11031-192 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	19	72 -	- -	1368 -	- -	- -	- -	- -
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			21044	627			8
			----			---	---			---
			Тенге			1536	160			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5022	-	-		-
	Материалы -		Тенге			648	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1588	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2322	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1588	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	238	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			397	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7006	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1826	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16023	-	-		-
	Материалы -		Тенге			9699	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	108	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6213	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			138	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	21	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			970	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17131	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			24137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1955	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00								
41	СПрайс-лист	Вентиль проходной из полипропилена д.20мм	248	207,56	-	51475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	25	59,31	-	1483	-	1893	0,34	8
				59,15	-	1479	-	128	-	-
		м								
43	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	50	659	-	32950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
44	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	79	75,82	1,57	5990	124	6826	0,41	32
				67,5	-	5332	-	128	-	-
		1счетчик								
45	СПрайс-лист	Счетчик холодной воды "Бетар-Восток" д.15	79	721,28	-	56981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	79	192,46	52,42	15204	4141	15467	0,77	61
				134,42	18,54	10619	1465	128	0,09	7
		1фильтр								
47	С130905-205 3 Изм. и доп.вып.19	Фильтр осадочный сетчатый д.15мм	79	215	-	16985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			181069	4265			102
			Тенге			17430	1465			7
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			181069	-	-		-
		Материалы -	Тенге			982	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18895	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			158392	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			430	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24185	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3628	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12315	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			217569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22522	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			217569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22522	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-4	Тенге			202113	4892			110
			----			---	---			---
			Тенге			18966	1625			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5022	-	-		-
		Материалы -	Тенге			648	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1588	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2322	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1588	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	238	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			397	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1826	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			197091	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10681	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19003	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			164605	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			430	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3649	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13285	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			234700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22651	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4	Тенге			241706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		131
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24477	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00

РАЗДЕЛ 12. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

48	Ц0108-600-1-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный (в щитах учета)	50	62,9	5,4	3145	270	2674	-	-	
			---	---	---	---	---	---	---	
			54	2,3	2700	115	95	0,01	1	
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
		шт								
50	Е0121-28-1	-Установка фотодатчика (фотореле)	1	19,13	-	19	-	19	0,12	-
				18	-	18	-	108	-	-
		шт								
51	Е0121-25-1	-Установка электрических плит	50	327,22	103,34	16361	5167	13997	1,26	63
				218,25	40,96	10913	2048	108	0,2	10
		шт								
52	Е0121-17-5	-Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	90	199,08	6,3	17918	567	7635	0,48	43
				76,05	2,5	6845	225	108	0,01	1
		шт								
53	Е0121-17-2	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	9	246,62	79,51	2220	716	1882	0,83	7
				143,1	50,54	1288	455	108	0,22	2
		шт								
54	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. (Led Luna)	4	135,55	-	542	-	537	0,78	3
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 прим.			124,2	-	497	-	108	-	-
		шт								
55	Е0121-24-13	-Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
				220,5	8,19	221	8	108	0,04	-
		шт								
56	Е0121-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой	50	74,15	-	3708	-	2467	0,29	14
				45,68	-	2284	-	108	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			44393	6746			134
			Тенге			24922	2853			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			44393	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			12725	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27775	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4442	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4440	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			78444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		162
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32217	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			78444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		162
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32217	-		-
		РАЗДЕЛ 13. МАТЕРИАЛЫ								
57	С151803-1	-Фотореле ФР-2	1	1070	-	1070	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	С151701-178	-Светильники, тип	56	44	-	2464	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20 к=1,03	НББ64-60-080(110) ГОСТ 17677-82, НББ-64-60		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
59	С151701-144	-Светильник потолочный НПО22	35	348	-	12180	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20 ко=1,03	1х100		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
60	С151701-174	-Светильник НПБ1401	9	298	-	2682	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20 ко=1,03			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
61	С151702-9	-Светильник светодиодный Led	4	2330	-	9320	-	-	-	-
	прим.	Luna WP		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	С151706-65	-Лампа компактная	3	164	-	492	-	-	-	-
	прим. Ко=1,02	люминисцентная 4U 20W-4200к-Е27		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	С151706-1	-Лампа компактная	9	218	-	1962	-	-	-	-
	прим. Ко=1,02	люминисцентная 6U 11W-6400к-Е27		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	С151706-80	-Лампа компактная	36	101	-	3636	-	-	-	-
	прим. Ко=1,02	люминисцентная 3U 7W-2700к-Е27		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	С151701-90	-Светильник переносной для	1	561	-	561	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
66	С151706-59	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	С1507-2031	-Фонарь ручной ФОС-3-5/6 с зарядным устройством	1	1153	-	1153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
68	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
69	С151801-119	-Звонок электрический "Сверчок" ЗП-220	50	431	-	21550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			61806	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			61806	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61806	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3708	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			65514	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			65514	-	-		-
		НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00.								
		РАЗДЕЛ 14. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
70	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	25	169,86	57,56	4246	1439	3315	0,55	14
				86,85	35,93	2171	898	108	0,16	4
		шт								
71	Е0121-17-5	-Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	1	199,08	6,3	199	6	85	0,48	-
				76,05	2,5	76	2	108	0,01	-
		шт								
72	Е0121-22-4	-Установка выключателей герметических и полугерметических	22	82,17	-	1808	-	1272	0,34	7
				53,55	-	1178	-	108	-	-
		шт								
73	Е0121-24-13	-Установка трасформатора	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		понизительного мощностью до 0,25 ква		220,5	8,19	441	16	108	0,04	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			6882	1487			24
			Тенге			3866	917			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6882	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1529	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4784	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	775	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			723	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			12771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5559	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			12771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5559	-		-
		РАЗДЕЛ 15. МАТЕРИАЛЫ								
74	С151701-123	-Светильник потолочный, тип	22	614	-	13508	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82		-	-	-	-	-	-	-
	Ко=1,03	шт.								
75	С151702-9	-Светильник светодиодный Led	1	2330	-	2330	-	-	-	-
	Ко=1,03	Luna WP		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
76	С151701-17	-Светильник подвесной, тип	3	757	-	2271	-	-	-	-
	Ко=1,03	НСП11Х100-231-У3		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
77	С151706-65	-Лампа компактная	3	164	-	492	-	-	-	-
	прим.	люминисцентная 4U		-	-	-	-	-	-	-
	Ко=1,02	30W-4200к-Е27								
		шт								
78	С151706-1	-Лампа компактная	1	218	-	218	-	-	-	-
	прим.	люминисцентная 6U		-	-	-	-	-	-	-
	Ко=1,02	11W-6400к-Е27								
		шт								
79	С151706-80	-Лампа компактная	22	101	-	2222	-	-	-	-
	прим.	люминисцентная 3U		-	-	-	-	-	-	-
	Ко=1,02	7W-2700к-Е27								
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561	-	561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
81	С151706-59	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
82	С1507-2031	-Фонарь ручной ФОС-3-5/6 с зарядным устройством	1	1153	-	1153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
83	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	33	244	-	8052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
84	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			40263	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			40263	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40263	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2416	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			42679	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			42679	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-5	Тенге			153344	8233			158
			----			---	---			---
			Тенге			28789	3770			18
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			153344	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14254	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32559	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102069	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34777	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5217	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11287	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			199408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		193
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37776	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5	Тенге			199408	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		193
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37776	-		-

ОТДЕЛ 6. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6. УСТРОЙСТВО СВЯЗИ

85	Ц0110-349-4-	Монтаж коробок	6	702,3	-	4214	-	3927	4	24
	прим.	распределительных		648	-	3888	-	101	-	-
86	Ц0108-591-8-	Монтаж розеток телефонных	50	64	1	3200	50	2788	0,36	18
	прим.			58,5	0,2	2925	10	95	-	-
87	Ц0110-893-4-	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью 50х2	1	3331,55	895,85	3332	896	2024	9	9
	т.ч.к=1,15			1630,7	209,3	1631	209	110	1,21	1
88	Ц0110-893-3-	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью 30х2	1	2314,4	647,9	2314	648	1468	7	7
	т.ч.к=1,1			1180,3	154	1180	154	110	0,89	1
89	Ц0110-893-2-	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью 20х2	1	1841,4	508,2	1841	508	1163	5	5
	т.ч.к=1,1			938,3	118,8	938	119	110	0,69	1
90	Ц0110-901-8-	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	5	254,8	12,5	1274	63	1287	1	5
				234	-	1170	-	110	-	-
91	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	130	108,6	48,9	14118	6357	6397	0,22	29
				39,6	12,2	5148	1586	95	0,07	9
92	Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	87	147,3	73	12815	6351	5604	0,29	25
				49,5	18,3	4307	1592	95	0,11	9
93	Ц0108-409-1-	Монтаж кабельных каналов	260	108,6	48,9	28236	12714	12795	0,22	57
	прим.			39,6	12,2	10296	3172	95	0,07	18
94	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	599	27,7	2,1	16592	1258	11495	0,1	60
				19,7	0,5	11800	300	95	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С151802-13	м -Коробка телефонная распределительная КРТУ-10, КРТМ-10х2	6	526 --- -	- --- -	3156 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
96	С151802-23 прим.	шт -Розетка телефонная штепсельная четырехприводная /без конденсатора/ РТШ-4, ТР4-017	50	179 --- -	- --- -	8950 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
97	СПрайс-лист	шт -Кабель абонентский UTP cat5e 4х2х0,51мм2	484,5	24,22 --- -	- --- -	11732 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
98	С151606-544 Изм. и доп.вып.19	м -Кабели телефонные ТППэпЗ 5х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,03672	52115 --- -	- --- -	1914 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
99	С151606-545 Изм. и доп.вып.19	км -Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,04896	84275 --- -	- --- -	4126 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
100	С151606-546 Изм. и доп.вып.19	км -Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,02244	148808 --- -	- --- -	3339 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
101	С151606-547 Изм. и доп.вып.19	км -Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,01836	208912 --- -	- --- -	3836 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
102	С151610-213 Изм. и доп. вып. 20 прим.	км -Муфта кабельная распределительная ВССК 50 30+10+10	1	2723 --- -	- --- -	2723 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
103	С151610-212 Изм. и доп. вып. 20 прим.	шт -Муфта кабельная распределительная ВССК 30 20+10	1	2426 --- -	- --- -	2426 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
104	С151610-211 Изм. и доп. вып. 20 прим.	шт -Муфта кабельная распределительная ВССК 20 10+10	1	2374 --- -	- --- -	2374 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
105	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт -Трубы винипластовые кг	98,889	650 --- -	- --- -	64278 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
106	СПрайс-лист	-Кабельный канал 25х16мм	260	29,4	-	7645	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		-	-	-	-	-	-	-
107	С151803-59	-Коробка протяжная подвальная КПП-04	5	491	-	2455	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		СТРОЙРАБОТЫ								
108	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (в стене д.30мм)	50	8,62	0,02	431	1	430	0,05	3
				8,6	-	430	-	100	-	-
		отверст								
109	Е0169-5-2 ко=2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	100	8,17	0,02	817	2	815	0,05	5
				8,15	-	815	-	100	-	-
		отверст								
110	Е0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	50	9,9	-	495	-	495	0,06	3
				9,9	-	495	-	100	-	-
		отверст								
111	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (в стене д.50мм)	2	8,62	0,02	17	-	17	0,05	-
				8,6	-	17	-	100	-	-
		отверст								
112	Е0169-5-2 ко=2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	4	8,17	0,02	33	-	33	0,05	-
				8,15	-	33	-	100	-	-
		отверст								
113	Е0169-5-3 ко=3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или	6	9,9	-	59	-	59	0,06	-
				9,9	-	59	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм								
		отверст								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-6	Тенге			208743	28847			251
			----			---	---			---
			Тенге			45132	7142			41
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			206891	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15809	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50425	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118954	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7342	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15350	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			271188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		305
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57767	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1852	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1849	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	277	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2127	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6	Тенге			275112	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59893	-		-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ВК ПО ПОДВАЛУ								
		ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0.000								
114	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов	19	407,8	5,28	7748	100	4634	1,05	20
	Изм. и доп.вып.15 прим.	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм полипропиленовых		188,55	1,98	3582	38	128	0,01	-
		м								
115	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов	32	573,6	6,65	18355	213	10424	1,4	45
	Изм. и доп.вып.15 прим.	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм полипропиленовых		252	2,5	8064	80	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15 прим.	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм полипропиленовых	14	728,49 215,78	9,63 3,6	10199 3021	135 50	3931 128	1,22 0,02	17 -
117	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15 прим.	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм полипропиленовых	8	979,33 215,78	9,63 3,6	7835 1726	77 29	2246 128	1,22 0,02	10 -
118	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм (ввод)	8	578,38 215,78	9,63 3,6	4627 1726	77 29	2246 128	1,22 0,02	10 -
119	С130810-45	м -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,5	200 -	- -	1100 -	- -	- -	- -	- -
120	Е0116-15-2	кг -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
121	С130902-341 Изм. и доп.вып.19	1шт -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	1	13913 -	- -	13913 -	- -	- -	- -	- -
122	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202 -	- -	404 -	- -	- -	- -	- -
123	СПрайс-лист	шт. -Вентиль проходной из полипропилена д 50мм шт	1	1037,81 -	- -	1038 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	СПрайс-лист	-Вентиль проходной из полипропилена д 40мм	1	830,25	-	830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
125	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
				67,5	-	68	-	128	-	-
		1счетчик								
126	С131102-15 прим.	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч ВСКМ-40	1	8320	-	8320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
127	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	-
				41,72	-	42	-	128	-	-
		комплект								
128	С130901-115 прим.	-Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм, 15ч8р	1	748	-	748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
129	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
130	С130903-31	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм 16ч6р	1	1240	-	1240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
131	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	202	-	202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
132	С130804-185 6	-Фланец с покрытием ПП д.63мм	2	1057	-	2114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
133	С130804-337 7 Изм. и доп.вып.18 прим.	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	297	-	594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
134	Е0118-21-4	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм, ФОС "Аквалит"	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
				159,91	27,81	160	28	128	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1фильтр								
135	С130905-205-8 Изм. и доп.вып.19 прим.	Фильтр осадочный сетчатый ФОС Аквалит д 50мм	1	1840	-	1840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
136	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	73	72,96	16,85	5326	1230	3133	0,21	15
				38,59	4,33	2817	316	100	0,03	2
		м								
137	С11031-192 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	19	72	-	1368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
138	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	32	92	-	2944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
139	С11031-208 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	14	133	-	1862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
140	С11031-211	Гибкая трубчатая изоляция из	8	161	-	1288	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.18	вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-7	Тенге			96020	1987			121
			Тенге			21715	601			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12788	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1279	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3133	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7462	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3133	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	470	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			955	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16877	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3603	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			83232	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31234	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19182	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32343	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			8	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3683	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6467	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			114252	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22865	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-7	Тенге			131129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		138
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26469	-		-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ОВ ПО ПОДВАЛУ								
		РАЗДЕЛ 16. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1								
141	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов	5,5	120,7	14,12	664	78	744	0,55	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм		100,35	5,29	552	29	128	0,03	-
142	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	0,5	56	-	28	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	2,5	111	-	278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	С130801-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм (д.38х3мм)	2,5	210	-	525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	Е0116-10-1	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	0,5	425,7	14,12	213	7	68	0,55	-
				100,35	5,29	50	3	128	0,03	-
146	Е0116-10-2	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	1	623,7	14,12	624	14	135	0,55	1
				100,35	5,29	100	5	128	0,03	-
147	Е0116-10-3	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	2	801,76	15,99	1604	32	313	0,66	1
				116,1	5,99	232	12	128	0,03	-
148	Е0116-10-4	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	2,4	935,75	20,8	2246	50	425	0,73	2
				130,5	7,79	313	19	128	0,04	-
149	Е0116-10-5	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	2,1	1240,75	20,8	2606	44	372	0,73	2
				130,5	7,79	274	16	128	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
150	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	7	10,99	-	77	-	96	0,05	-
				10,69	-	75	-	128	-	-
		м								
151	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	6,5	11,13	-	72	-	89	0,05	-
				10,69	-	69	-	128	-	-
		м								
152	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,013	200	-	203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
153	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	8	891,93	90,13	7135	721	4931	2,6	21
				447,75	33,75	3582	270	128	0,16	1
		1шт								
154	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1шт								
155	С130901-56	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	437	-	437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
156	С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	5	489	-	2445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
157	С130901-59	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	919	-	919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
158	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15431,34	160,26	30863	321	1810	3,69	7
				646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт								
159	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
				41,72	-	167	-	128	-	-
		комплект								
160	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328	-	656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
161	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	-	258	-	285	0,32	1
				55,62	-	222	-	128	-	-
		комплект								
162	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	4	352	-	1408	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		СТРОЙРАБОТЫ								
163	Е0120-30-1	-Сталь швеллерная и угловая	95,48	107,97	1,26	10309	120	900	0,05	5
		кг		8,96	0,47	855	45	100	-	-
164	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,73	21,8	0,05	60	-	14	0,03	-
				5,81	0,02	16	-	90	-	-
		м2								
165	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,73	19,64	0,02	54	-	8	0,02	-
				3,13	-	9	-	90	-	-
		м2								
166	Е0126-7-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 30 мм	0,5	63,78	12,02	32	6	25	0,25	-
				45,23	4,5	23	2	100	0,02	-
		м								
167	Е0126-7-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	6,5	73,28	14,33	476	93	369	0,29	2
				51,3	5,4	333	35	100	0,03	-
		м								
168	С11011-1001	-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт	5	339	-	1695	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		10 м2								
169	Е0126-9-2	-Изоляция трубопроводов	2	103,8	9,93	208	20	123	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм		57,6	3,83	115	8	100	0,02	-
170	Е0126-9-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м 4,5	129,26	11,48	582	52	368	0,44	2
				77,4	4,28	348	19	100	0,02	-
171	С11031-88	-Маты строительные МС-35 /ГОСТ 10499-78/	м 0,3	1430	-	429	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
172	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м3 5,5	80,2	6,39	441	35	178	0,19	1
				29,93	2,48	165	14	100	0,01	-
173	Е0126-23-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м 0,5	86,57	7,4	43	4	18	0,22	-
				34,2	2,7	17	1	100	0,01	-
174	Е0126-23-3	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м 3	92,48	8,16	277	24	124	0,24	1
				38,25	3,15	115	9	100	0,02	-
175	Е0126-23-8	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м 4,5	91,09	10,09	410	45	158	0,2	1
				31,28	3,83	141	17	100	0,02	-
176	С11011-967	-Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм (ТСТ-ЭЗ/1-100П-18(107)	м 7,6	262	-	1991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
177	Е0106-3-1	-Бетон В7,5	0,13	12639,11	260,48	1643	34	96	3,94	1
		м3		614,25	89,46	80	12	105	0,35	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			76295	1785			56
			Тенге			9655	669			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18649	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10465	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2379	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4115	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1419	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			46	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	357	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1262	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2736	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57646	-	-		-
		Материалы -	Тенге			41956	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7945	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6898	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			59	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1525	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4069	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			71885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9471	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			94177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12207	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2								
178	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	3	120,7	14,12	362	42	406	0,55	2
				100,35	5,29	301	16	128	0,03	-
		м								
179	С130806-56	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	2,5	56	-	140	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	м								
180	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	0,5	127 --	- -	64 -	- -	- -	- -	- -
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м								
181	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	0,5	425,7 100,35	14,12 5,29	213 50	7 3	68 128	0,55 0,03	- -
		м								
182	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	623,7 100,35	14,12 5,29	1247 201	28 11	270 128	0,55 0,03	1 -
		м								
183	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	2,7	801,76 116,1	15,99 5,99	2165 313	43 16	422 128	0,66 0,03	2 -
		м								
184	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	2,1	1240,75 130,5	20,8 7,79	2606 274	44 16	372 128	0,73 0,04	2 -
		м								
185	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5,5	10,99 10,69	- -	60 59	- -	75 128	0,05 -	- -
		м								
186	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	4,8	11,13 10,69	- -	53 51	- -	66 128	0,05 -	- -
		м								
187	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,8	200 --	- -	160 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
188	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
189	С130902-11	1шт -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400	-	20800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
190	Е0116-15-2	шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
191	С130901-56	1шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	5	437	-	2185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
192	С130901-57	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	489	-	489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
193	С130901-59	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	919	-	919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
194	Е0118-16-3	шт -Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15431,34	160,26	30863	321	1810	3,69	7
				646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
195	Е0118-22-2	1шт -Установка манометров с трехходовым краном	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
				41,72	-	167	-	128	-	-
196	Е0118-22-4	комплект -Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	-	258	-	285	0,32	1
				55,62	-	222	-	128	-	-
197	С131205-4	комплект -Термометры прямые в оправе	4	352	-	1408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198	С130904-57	шт -Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для	2	328	-	656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт								
		СТРОЙРАБОТЫ								
199	Е0120-30-1	-Сталь швеллерная и угловая	103,63	107,97	1,26	11189	131	977	0,05	5
				8,96	0,47	928	49	100	-	-
		кг								
200	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,04	21,8	0,05	44	-	11	0,03	-
				5,81	0,02	12	-	90	-	-
		м2								
201	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,04	19,64	0,02	40	-	6	0,02	-
				3,13	-	6	-	90	-	-
		м2								
202	Е0126-7-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 30 мм	3	63,78	12,02	191	36	149	0,25	1
				45,23	4,5	136	13	100	0,02	-
		м								
203	Е0126-7-2 прим.	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм (т.50,60мм)	2,5	73,28	14,33	183	36	142	0,29	1
				51,3	5,4	128	14	100	0,03	-
		м								
204	С11011-1001 Изм. и доп.вып.19	-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт	5	339	-	1695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10 м2								
205	Е0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	2,7	103,8	9,93	280	27	166	0,34	1
				57,6	3,83	156	10	100	0,02	-
		м								
206	Е0126-9-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ,	2,1	129,26	11,48	271	24	172	0,44	1
				77,4	4,28	163	9	100	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		матами звукопоглощающими толщиной 60 мм								
207	С11031-88	-Маты строительные МС-35 /ГОСТ 10499-78/ м	0,2	1430	-	286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
208	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м3	3	80,2	6,39	241	19	97	0,19	1
				29,93	2,48	90	7	100	0,01	-
209	Е0126-23-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм м	0,5	86,57	7,4	43	4	18	0,22	-
				34,2	2,7	17	1	100	0,01	-
210	Е0126-23-3	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм м	4,7	92,48	8,16	435	38	195	0,24	1
				38,25	3,15	180	15	100	0,02	-
211	Е0126-23-8	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм м	2,1	91,09	10,09	191	21	74	0,2	-
				31,28	3,83	66	8	100	0,02	-
212	С11011-967	-Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм (ТСТ-ЭЗ/1-100П-18(107) м	5,9	262	-	1546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
213	Е0106-3-1	-Бетон В7,5 м2	0,13	12639,11	260,48	1643	34	96	3,94	1
		м3		614,25	89,46	80	12	105	0,35	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		91829	1379			44
				Тенге		7701	519			2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		18279	-	-		-
		Материалы -		Тенге		11003	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2099	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3527	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1419	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сдача и испытание -	Тенге			50	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	315	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1223	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21604	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2415	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			73550	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39979	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6120	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26820	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			59	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1175	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4883	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			86267	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7295	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			107870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9710	-		-

РАЗДЕЛ 18. МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

СТРОЙРАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,3	21,8	0,05	508	1	122	0,03	1
				5,81	0,02	135	-	90	-	-
215	Е0113-26-21	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	23,3	19,64	0,02	458	-	66	0,02	-
				3,13	-	73	-	90	-	-
216	Е0126-9-2	м2 -Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	83	103,8	9,93	8616	824	5099	0,34	28
				57,6	3,83	4781	318	100	0,02	1
217	Е0126-9-5	м -Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из	12	129,26	11,48	1551	138	980	0,44	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм		77,4	4,28	929	51	100	0,02	-
218	С11031-88	-Маты строительные МС-35 /ГОСТ 10499-78/ м	4	1430	-	5720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
219	Е0126-23-3	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм м3	83	92,48	8,16	7676	677	3436	0,24	20
				38,25	3,15	3175	261	100	0,02	1
220	Е0126-23-8	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм м	12	91,09	10,09	1093	121	421	0,2	2
				31,28	3,83	375	46	100	0,02	-
221	С11011-967 прим.	-Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм (ТСТ-ЭЗ/1-100П-18(107) м	63,3	262	-	16585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18 м2	Тенге			42206	1762			56
			Тенге			9468	677			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42206	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8671	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10145	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22305	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1519	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3140	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11664	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			55470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11664	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-8	Тенге			210330	4925			156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			26824	1865			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79134	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30140	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14623	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29947	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2838	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			97	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2191	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5624	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16814	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			131196	-	-		-
		Материалы -	Тенге			81935	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14065	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33719	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			117	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2701	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8952	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			158152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16766	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-8	Тенге			257518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33580	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

222	Ц0108-472-7-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	107,3	3,5	1610	53	467	0,18	3
				32,4	0,4	486	6	95	-	-
223	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм (м)	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
				149	2,9	447	9	95	0,02	-
224	Ц0108-146-1-	Кабель ВВГ для уравнивания потенциалов (шт)	40	66,8	18,1	2672	724	916	0,12	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				20,3	3,8	812	152	95	0,02	1
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-9	Тенге			5576	841			10
			----			---	---			---
			Тенге			1745	167			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5576	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2990	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1912	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1816	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	272	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			444	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2184	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-9	Тенге			7836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2184	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1845933	69402			1646
			----			---	---			---
			Тенге			288363	22619			116
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			365811	-	-		-
		Материалы -	Тенге			33053	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	84896	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			221023	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			85540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12831	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27081	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			478432	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		510
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97727	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			972567	-	-		-
		Материалы -	Тенге			132684	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	161244	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			495891	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			168195	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			97	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			167481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25122	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68403	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1208451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1008
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	186366	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			504772	-	-		-
		Материалы -	Тенге			162542	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	64843	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			271994	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1185	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			82999	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12450	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35266	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			623036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		413
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77293	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2783	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			2950	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2312870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1931
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	361385	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ДОГОВОРНЫХ ЦЕНАХ К = 2,438138246 (с учетом скидки)	Тенге			5639096				
		НДС 12%	Тенге			676692				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			6315788				

ЗАКАЗЧИК:

ЭКСПЕРТ:

ПОДРЯДЧИК:

вернуть Курылыс

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства, района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Солтүстік Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Советская в с.Новоишимское района им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 22
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	22.09.2016				
		доп.согл. №1	17.11.2016				
		доп.согл. №2	22.02.2017				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала договора по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	274 704 963,00	209 896 449,48	160 589,88	112 669 970	65 866					19 270,79
С НДС 12%	307 669 558,56	235 084 023,14	179 860,67							32 964 595,56

Заказчик _____

Подрядчик _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства, района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Солтүстік Құрылыс"

АКТ № 22
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ 2017 Г.

по объекту: СТРОИТЕЛЬСТВО 50-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ В С.НОВОИШИМСКОЕ РАЙОНА ИМ. Г. МУСРЕПОВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ												
		РАЗДЕЛ 1. Полы												
		I ЭТАЖ												
		ЛОДЖИИ												
1	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	45,96	57,48	0,23	2642	11	2480	0,29	13				
		м2		51,3	0,09	2358	4	105	-	-				
2	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	49,1772	35,04	0,22	1723	11	1124	0,1	5				
		м		18,5	0,09	910	4	123	-	-				
		II-V ЭТАЖИ												
		КОМНАТЫ,КУХНИ,ПРИХОЖИЕ												
3	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	13,3	972,01	4,9	12928	65	987	0,38	5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		линолеума на мастике КН-2 (на подоснове)		58,5	1,85	778	25	123	0,01	-
		м2								
4	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее	14,3701	123,31	0,16	1772	2	287	0,09	1
		КН-2		16,18	0,07	233	1	123	-	-
		м								
		КОМНАТЫ НАД ВХОДОМ В ПОДЪЕЗД								
5	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее	45,6248	123,31	0,16	5626	7	912	0,09	4
		КН-2		16,18	0,07	738	3	123	-	-
		м								
		ЛОДЖИИ								
6	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	170,2	57,48	0,23	9782	39	9184	0,29	49
		м2		51,3	0,09	8731	15	105	-	-
7	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	219,136	35,04	0,22	7679	48	5011	0,1	23
				18,5	0,09	4054	20	123	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	42151	184			101
	----	---	---			---
	Тенге	17802	72			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	42151	-	-		-
Материалы -	Тенге	19788	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	17874	-		-
Местные материалы -	Тенге	4379	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	19985	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2998	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3728	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	65865	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		111
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20872	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	65865	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		111
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20872	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	42151	184			101
	----	---	---			---
	Тенге	17802	72			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	42151	-	-		-
Материалы -	Тенге	19788	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17874	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4379	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2998	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3728	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20872	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			65866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20872	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ДОГОВОРНЫХ ЦЕНАХ К = 2,438138246 (с учетом скидки)	Тенге			160589,88				
		НДС 12%	Тенге			19270,79				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			179860,67				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЭКСПЕРТ:

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» августа 2017 г.

Заказчик **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области», СКО, район имени Г.Мусрепова, село Новоишимское, улица Ленина, 2**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 31 августа 2017 года ТОО «Солтүстік Құрылыс», СКО, район имени Габита Мусрепова село Новоишимское улица Локомотивная, директор Амангельдиев Даулет Бимендеевич**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 31 августа 2017 года, ТОО «Альта СК», Мухамедгалиев Кенжеболат Зиядаевич, эксперт по инжиниринговым услугам, аттестаты №KZ09VJE00015458; №KZ09VJE00015461; №KZ09VJE00015464 от 23.02.2016 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 31 августа 2017 года, ТОО «Севгражданпроект», ГИП Семенякина Г.Н.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство 50-ти квартирного жилого дома по улице Советская в селе Новоишимское района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, село Новоишимское, улица Советская, 11А**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от 12 февраля 2015 г. №14 решение акима Новоишимского сельского округа;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурного- контроля и лицензирования СКО» 21 сентября 2016 года №315 и от 24 апреля 2017 года №KZ38REA00052953**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации), разработанного(й) **ТОО «Севгражданпроект» №7893**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района имени Габита Мусрепова» №36-ОД от 31 декабря 2015 года**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2016 года;**

месяц, год

окончание работ **август 2017 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **6,7 мес.**

по норме или по проекту организации строительства **6,7** месяц;

фактически **11** месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате	4162,3	4162,3

	(далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	10965	10965
В том числе подземной части	$м^3$	594,7	594,7
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	97,6	97,6

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир		
		общая	жилая			общая
Всего квартир, в том числе:	50	4162,3	1471,2	Всего квартир, в том числе:	50	4162,3
однокомнатных	15			однокомнатных	15	
двухкомнатных	21			двухкомнатных	21	
трехкомнатных	14			трехкомнатных	14	
четырехкомнатных и более				четырехкомнатных и более		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Природно-климатические условия района строительства

Участок строительства обладает следующими природноклиматическими условиями:

Климатический район строительства - 1, подрайон - 1В

Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 36°С

Вес снегового покрова - 1,0 кПа.

Скоростной напор ветра - 0,38 кПа.

Нормативная глубина промерзания - 1,90 м.

Господствующее направление ветров - юго-западное.

Инженерно-геологические условия района строительства:

В геолого-литологическом строении площадки принимают участие аллювиальные отложения среднечетвертичного возраста ($аЮ_2$), представленные глинами. С поверхности вскрыт техногенный грунт, глинистый, с включениями почвенно- растительного грунта и строительного мусора, мощностью 0,70м. С глубины 0,70м до глубины 12,00м вскрыта аллювиальная глина среднечетвертичного возраста, в начале интервала с известковистыми выцветами, на глубине 8,00-10,00 м с включениями гравия и гальки, с глубины 10,50 м до забоя с линзами мелкозернистого песка.

Генеральный план:

На участке общей площадью 0,4095 га имеется существующая трансформаторная подстанция. Здание расположено на отведенном участке боковым фасадом на ул. Советская, в створе с существующим 2-х этажным жилым домом, с учётом требуемой ориентации жилых помещений. На дворовой территории размещены хозяйственные площадки, для отдыха детей и взрослых, проезды и парковки для автомобилей, благоустройство и озеленение. Планировка площадки обеспечивает технологическое зонирование территории, а также подход и подъезд к жилому дому. Въезд на участок предусмотрен со стороны улицы Советская. Входы в подъезды жилого дома расположены со стороны дворовой территории.

Архитектурно-строительные решения:

Здание 50 квартирного жилого дома отдельностоящее, 5-ти этажное, с техподпольем. Здание имеет в плане Г-образную форму с размерами в крайних осях 19,4х48,9м. Высота этажа в чистоте - 2,5м, высота техподполья - 1,9м.

Техническое подполье жилого здания предназначено для прокладки инженерных сетей, изолировано от надземных этажей и обеспечено самостоятельным выходом наружу. В техническом подполье угловой блок-секции расположен тепловой узел.

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа блок- секций, что соответствует абсолютной отметке 173,70.

Здание жилого дома состоит из двух сблокированных блок-секций:

РБСи 1-04-5 этажная 30 квартирная -1 шт.

УС - 021-1 - 5 этажная 20 квартирная -1 шт.

Общее число квартир в доме 50шт, в том числе:

однокомнатных - 15 шт.;

двухкомнатных - 21 шт.; трехкомнатных - 14 шт.; Тип оборудования кухонь - электроплиты.

Во всех квартирах предусмотрены летние помещения (лоджии), раздельные ванные комнаты и туалеты в 2-х и 3-х комнатных квартирах и совмещенные санузлы в однокомнатных квартирах. Лестничные клетки обеспечены естественным освещением, выходами непосредственно наружу и на кровлю здания через противопожарные люки.

В подъездах запроектированы двойные тамбуры. Вертикальная связь между этажами в подъездах блок-секций осуществляется по лестничным клеткам типа Л1 с естественным освещением через окна в наружных стенах.

В соответствии СП РК 3.06-15-2005 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения» в каждом подъезде предусмотрен наружный пандус.

Наружная отделка

наружные стены - лицевой керамический кирпич;

цоколь, стенки крылец и пандусов - штукатурка по сетке с окраской фасадной краской;

экраны лоджий, покрытие кровли - профилированные листы с полимерным покрытием;

окна и балконные двери - 2-х камерные стеклопакеты с приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,53м^2°С/Вт, в конструкциях из ПВХ профилей (усиленных стальными вкладышами); двери наружные - индивидуальные металлические.

Внутренняя отделка

двери внутренние - деревянные;

полы в квартирах - дощатые, линолеум на тканевой подоснове, керамическая плитка;

отделка квартир - категории «простая»: штукатурка затирка, водоэмульсионная и эмалевая покраска.

Конструктивные решения:

Степень огнестойкости - II.

Уровень ответственности - II.

Класс по функциональной пожарной опасности Ф 1.3.

Класс конструктивной пожарной опасности - СО.

Несущими конструкциями здания являются наружные и внутренние продольные стены.

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой наружных и внутренних стен с горизонтальными дисками перекрытия.

Фундаменты - ленточные из сборных железобетонных плит.

Стены техподполья - сборные бетонные блоки.

Горизонтальная гидроизоляция - 2-х слоев рубероида на битумной мастике;

Вертикальная гидроизоляция - обмазка битумом за 2 раза.

Наружные стены толщиной 640 мм - многослойная облегченная кладка с внутренним несущим слоем толщиной 380мм из керамического кирпича.

Внутренние стены толщиной 380 мм - сплошная кладка из керамического кирпича .

Перегородки межквартирные толщиной 250мм - кладка «на ребро» в два слоя из керамического кирпича.

Перегородки внутриквартирные толщиной 120 мм - армированная кладка из керамического кирпича.

Перемычки - железобетонные.

Перекрытия - сборные железобетонные панели.

Утеплитель чердачного перекрытия - пенополистирольные плиты.
Лестницы - сборные железобетонные.
Крыша - чердачная по деревянным стропилам с наружным организованным водостоком.
Кровля - из оцинкованных профилированных листов.
Наружный пандус - из бетона.
Вокруг жилого дома предусмотрена асфальтобетонная отмостка шириной 1,0 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 379 123 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 314 408 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2 937 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 311 764 614,56 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство 50-ти квартирного жилого дома по улице Советская в селе Новоишимское района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Шамшетов М.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Амангельдиев Д.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Мухамедгалиев К.З.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Колкова Т.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя проектной организации, ведущей авторский надзор М.П.

Семенякина Г.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя группы авторского надзора проектной организации М.П.