Утвержден распоряжением
Акима Атырауской области
№ 357-р «8» сентября 2011 года

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию объекта «Строительство физкультурно-оздровительного комплекса на 400 мест в поселке Балыкшы города Атырау»

«___»_____2011 г. Атырауская область, город Атырау

В соответствии со статьей 29,37 Закона РК от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» и статьей 78 Закона РК от 16 июля 2001года №242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» о создании Государственной приёмочной комиссий в следующем составе:

Председатель комиссии:

Нурлыгужиев Адильбек Исагалиевич	- заместитель акима города Атырау;

Заместитель председателя комиссии:

Исмов Максот Багитжанович	- начальник Управления государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области (по согласованию);

Члены комиссии:

Байдулиев Даут Молдашевич	- директор ТОО«АтырауСтройПроект» (по согласованию);
Бейсебекова Айгуль Полатовна	- директор ТОО «СнабОйлСтрой» (по согласованию);
Даукишев Айдос Мухамедиянович	- начальник Управления архитектуры и градостроительства Атырауской области;
Жанкеев Берик Маратович	- начальник Управления туризма, физической культуры и спорта Атырауской области;
Ишай Салават Нурымжанович	- заместитель директора Департамента по контролю и социальной защите по Атырауской области (по согласованию);

Канатов Габиден Шораевич	- начальник городских сетей акционерного общества «Атырау-Жарык» (по согласованию);
Капанов Кабижан Капанович	- заместитель начальника Жайык-Каспийского департамента экологии, исполняющий обязанности инспектора (по согласованию);
Кенжебеков Нурлан Медетович	- начальник Управления строительства Атырауской области;
Мусагалиев Темирбек Саримович	- начальник Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Атырау (по согласованию);
Нурмаганбетов Багытжан Хайроллаевич	- директор ТОО «БКА групп» (по согласованию);
Туфтахов Бауыржан Зайденович	- генеральный директор КГП «ОблТрансГаз»;
Умирзаков Сагынбек Сиратович	- заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области (по согласованию);

УСТНАНОВИЛА:

1. Заказчиком Управление строительства Атырауской области совместно с генеральным подрядчиком ТОО «СнабОйлСтрой» предъявлен к приемке в эксплуатацию «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 400 мест в поселке Балыкши города Атырау».

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком
ТОО «СнабОйлСтрой»
и его субподрядной организацией ТОО «Карасайстройсервис»

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана
ТОО «АтыраусТройПроект»

4. Проектно-сметная документация утверждена заключением ДГП «Атыраугосэкспертиза» от 24 декабря 2009 года № 05-499/09

5. Исходные данные для проектирования выданы
Управлением строительства Атырауской области

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 2011г. , окончание работ: 2011г.

7. Рабочей комиссии предоставлена следующая документация :
Акты скрытых работ, рабочие чертежи , исполнительные схемы, сертификаты на используемые материалы , исполнительная документация.

Технологические и архитектурно- строительные решения по зданию, сооружению характерезуются следущими данными:
Вместимость здания – 400 человек.
Общая площадь -2435,7м2.
Строительный объем – 19580,4 м3.

8. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

9. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

10.Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные предложении к акту.

11.Сметная стоимость по утвержденной проектно- сметной документации:

Всего 345,916млн.тенге, втом числе:
Строительно- монтажные работы -271,641 млн. тенге
Оборудование, инструменты и инвентарь -22,391 млн. тенге
Прочие расходы – 51,884 млн. тенге

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленное к приемке объект «Строительство физкультурно-оздровительного комплекса на 400 мест в поселке Балыкшы города Атырау»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии:

Нурлыгужиев А.И. _____ (подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии:

Исмов М.Б. _____ (подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Байдулиев Д.М. _____ (подпись)

Бейсебекова А.П. _____ (подпись)

Даукишев А. М. _____ (подпись)

Жанкеев Б.М. _____ (подпись)

Ишай С. Н. _____ (подпись)

Канатов Г.Ш. _____ (подпись)

Капанов К.К. _____ (подпись)

Кенжебеков Н.М. _____ (подпись)

Мусагалиев Т.С. _____ (подпись)

Нурмаганбетов Б.Х. _____ (подпись)

Тухфатов Б.З. _____ (подпись)

Умирзаков С.С. _____ (подпись)

Заказчик: ТОО «СнабОйлСтрой»
Подрядчик: ТОО «Карасайстройсервис»
Договор №1/2 от 05.04.2011г.
Наименование стройки: Строительство ФОК на 400 мест в поселке Балыкши города Атырау
Наименование объекта: Общестроительные работы

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 16.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ								
1	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	451,04	125,33	0,62	56527	280	36766	0,43	196
		м2		68,85	0,23	31054	104	118	--	--
2	Е0107-20-1	Установка с крепежных элементов для крепления мин.ватных плит	0,3497	136508,57	2434,57	47736	851	16092	170,00	59
		Т		31950,00	920,25	11173	322	140	4,49	2
3	Е0113-43-1	Оклейка поверхности полиэтиленовой пленкой	494,67	279,54	1,27	138279	628	120413	1,42	702
		м2		270,00	0,47	133560	232	90	--	1
4	Е0126-30-1	Теплоизоляция стен изделиями из минераловатных плит ISOVER	49,47	7836,67	378,22	387655	18709	183423	20,04	991
		м3		3566,25	141,75	176411	7012	100	0,69	34
5	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1474	1089,50	4,92	1605923	7252	301678	1,15	1695
		м2		193,05	1,87	284556	2756	105	0,01	13
6	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	1474	133,23	1,19	196381	1754	59200	0,22	329
		м2		37,80	0,45	55717	663	105	--	3
7	Е0115-160-2 к=2	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности фасадной краской за два раза	2948	390,66	2,33	1151662	6869	107194	0,19	566
		м2		33,75	0,88	99495	2594	105	--	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	82,2	781,08	6,33	64205	520	27200	1,79	147
		м2		312,75	2,39	25708	196	105	0,01	1
9	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	82,2	714,66	6,12	58745	503	12404	0,81	66
		м2		141,39	2,32	11622	191	105	0,01	1
10	Е0115-160-2 к=2	Окраска откосов фасадной краской	164,4	390,66	2,33	64224	383	5978	0,19	32
		м2		33,75	0,88	5549	145	105	--	1
11	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	1474	88,05	0,16	129787	236	39589	0,13	198
		м2		22,50	0,07	33165	103	119	--	--
12	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором с прорезанными рустами	89,2	757,85	2,74	67601	245	38421	2,00	178
		м2		409,50	0,72	36527	64	105	0,03	3
13	Е0115-156-2	Окраска фасадов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	89,2	379,34	2,03	33837	181	2201	0,13	11
		м2		22,73	0,77	2028	69	105	--	--
14	Е0115-167-6	Символика виды спорта	115,85	252,40	2,10	29240	243	16108	0,73	85
		м2		131,63	0,79	15249	92	105	--	--
15	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	208	125,33	0,62	26068	129	16955	0,43	90
		м2		68,85	0,23	14321	48	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			4057870	38784			5346
			Тенге			936135	14591			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4057870				
	Материалы -		Тенге			2467601				
	Всего заработная плата -		Тенге				950726,00			
	Местные материалы -		Тенге			615350				
		Накладные расходы -	Тенге			983621				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							492
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				147543,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			302489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5343981				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5911
		Сметная заработная плата -	Тенге				1098269,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			5343981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5911
		Сметная заработная плата -	Тенге				1098269,00			
		РАЗДЕЛ 17.ЛЕСТНИЦЫ лист 21								
16	Е0109-29-1	Монтаж лестничных косоуров	0,35	13711,47	5475,87	4799	1917	2077	28,90	10
		т		5040,00	1552,87	1764	544	90	5,46	2
17	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,35	2452,13	545,76	858	191	388	5,25	2
		т		1230,75	--	431	--	90	--	--
18	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестничгых площадок МЛП-1 из бетона марки В15 W2	0,54	18947,49	241,10	10232	130	779	8,06	4
		м3		1282,50	91,08	693	49	105	0,44	--
19	Е0109-18-1	Монтаж балки крепления к плите	0,2448	7285,83	3593,45	1784	880	739	14,30	4
		т		2385,00	971,06	584	238	90	3,51	1
20	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0526	93997,62	304,24	4945	16	1833	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	1740	6	105	0,56	--
21	Е0109-29-1	Монтаж ступени накладные	0,11	13711,47	5475,87	1508	602	653	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	554	171	90	5,46	1
22	Е0106-19-2	Устройство ступеней из бетона	0,52	15124,70	283,24	7865	147	453	4,15	2
		м3		722,25	106,99	376	56	105	0,52	--
23	Е0106-11-10	Армирование ступеней	0,28	5239,08	327,33	1467	92	592	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	529	35	105	0,60	--
24	Е0113-19-1	Огрунтовка металлических поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	0,92	196,13	0,16	180	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,07	5	--	90	--	--
25	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	14	1779,24	11,72	24909	164	3032	1,06	15
		м2		171,68	4,39	2404	61	123	0,02	--
26	Е0109-17-1	Монтаж стойки лестничной площадки	0,0205	4646,85	2285,57	95	47	40	9,35	--
		т		1579,50	617,13	32	13	90	2,34	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0226	93997,62	304,24	2124	7	788	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	747	3	105	0,56	--
28	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,79	21,80	0,05	301	1	72	0,03	--
		м2		5,81	0,02	80	--	90	--	--
29	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,79	29,28	0,02	404	--	52	0,02	--
		м2		4,16	--	57	--	90	--	--
30	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	24	4269,36	7,69	102465	185	10833	1,74	42
		м		319,50	2,90	7668	70	140	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			163936	4378			101
			Тенге			17665	1244			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			154892				
	Материалы -		Тенге			122724				
	Всего заработная плата -		Тенге				14579,00			
	Местные материалы -		Тенге			17127				
		Накладные расходы -	Тенге			18438				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2766,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			183730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				17345,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9044				
	Материалы -		Тенге			2043				
	Всего заработная плата -		Тенге				4330,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3897				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				585,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			776				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4915,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			197448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				22259,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 18.КРЫЛЬЦО №1 и №2 лист 23 АС								
31	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19,1	218,93	--	4182	--	4725	1,54	29
		м3		218,93	--	4182	--	113	--	--
32	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	10,62	3242,30	--	34433	--	6936	3,24	34
		м3		531,00	--	5639	--	123	--	--
33	Е0113-49-1	Пропитка щебня	10,62	5652,57	462,96	60030	4917	20151	11,00	117
		м3		1935,00	173,25	20550	1840	90	0,85	9
34	Е0106-1-15	Устройство крыльца из бетона марки В10	20,64	13907,19	100,65	287044	2077	3994	0,97	20
		м3		146,25	38,03	3019	785	105	0,19	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			385690	6994			201
			Тенге			33389	2625			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			385690				
	Материалы -		Тенге			36510				
	Всего заработная плата -		Тенге				36014,00			
	Местные материалы -		Тенге			308796				
		Накладные расходы -	Тенге			35806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5371,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			446785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							231
		Сметная заработная плата -	Тенге				41385,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			446785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							231
		Сметная заработная плата -	Тенге				41385,00			
		РАЗДЕЛ 19.Входная группа								
35	Е0108-23-2	Кладка наружных стен парапетов из ракушеблока при высоте этажа свыше 4 м	1,82	2172,75	251,10	3954	457	1155	3,04	6
		м3		443,25	94,50	807	172	118	0,46	1
36	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	72	125,33	0,62	9024	45	5869	0,43	31
		м2		68,85	0,23	4957	17	118	--	--
37	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	0,6	3450,23	305,80	2070	183	817	6,41	4
		м3		1039,50	114,75	624	69	118	0,56	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
38	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен парапетов	м2	19,2	133,23	1,19	2558	23	771	0,22	
39	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание штукатурки из сухих растворных смесей	м2	19,2	37,80	0,45	726	9	105	--	
40	Е0115-160-2	Окраска парапетов с лесов фасадная	м2	19,2	397,38	3,43	7630	66	1513	0,46	9
41	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	63,4	73,73	1,31	1416	25	105	0,01	--
42	Е0111-15-4 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	63,4	390,66	2,33	7501	45	698	0,19	4
43	Е0112-16-1	Грунтовка поверхностей стяжки битумом	м2	63,4	33,75	0,88	648	17	105	--	--
44	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	63,4	323,75	9,95	20525	631	3380	0,27	17
45	Е0106-1-1	Устройство бетонной площадки (пандус)	м2	0,48	39,60	3,74	2511	237	123	0,02	1
46	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м3	2,2	638,40	8,04	40475	510	1666	0,12	8
			м2		18,36	3,00	1164	190	123	--	--
					24,75	0,22	1569	14	550	0,04	3
					7,20	0,09	456	6	119	--	--
					601,71	18,33	38148	1162	2368	0,14	9
					24,53	6,86	1555	435	119	0,03	2
					14264,17	66,01	6847	32	111	1,35	1
					195,75	24,93	94	12	105	0,12	--
					1779,24	11,72	3914	26	476	1,06	2
					171,68	4,39	378	10	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				144215	3193			97
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				15335	1198			5
		Материалы -	Тенге				144215				
		Всего заработная плата -	Тенге				52366				
		Местные материалы -	Тенге					16533,00			
		Накладные расходы -	Тенге				73321				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				19375				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								10
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					2906,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				19439,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			173404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				19439,00			
		РАЗДЕЛ 20.ОТМОСТКА просадочн. I типа								
47	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	23,55	2806,27	100,89	66079	2376	4501	0,85	20
		м3		123,75	38,25	2914	901	118	0,18	4
48	Е0113-49-1	Пропитка щебня	23,55	5652,57	462,96	133101	10901	44679	11,00	259
		м3		1935,00	173,25	45563	4080	90	0,85	20
49	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	235,47	553,55	14,76	130343	3476	16790	0,36	85
		м2		52,43	5,54	12346	1305	123	0,03	6
50	Е0111-15-2 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	3296,58	71,72	0,67	236431	2209	7866	0,01	34
		м2		1,69	0,25	5571	824	123	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			565955	18961			398
			Тенге			66394	7109			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			565955				
	Материалы -		Тенге			77014				
	Всего заработная плата -		Тенге				73503,00			
	Местные материалы -		Тенге			403585				
		Накладные расходы -	Тенге			73836				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11075,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			678178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							470
		Сметная заработная плата -	Тенге				84579,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			678178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							470
		Сметная заработная плата -	Тенге				84579,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5317665	72310			6142
			Тенге			1068918	26767			131
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5308621				
	Материалы -		Тенге			2756215				
	Всего заработная плата -									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			1418180				
		Накладные расходы -	Тенге			1131075				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							566
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				169661,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			386382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6826078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6816
		Сметная заработная плата -	Тенге				1261016,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9044				
	Материалы -		Тенге			2043				
	Всего заработная плата -		Тенге				4330,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3897				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				585,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			776				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4915,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6839796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6841
		Сметная заработная плата -	Тенге				1265930,00			
	Затраты на временные здания и сооружения, 1,8%		Тенге			123116				
	Итого		Тенге			6962912				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, 1,4175%		Тенге			98699				
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге			69629				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		Тенге			27852				
	Итого		Тенге			7159092				
	Итого стоимость в текущих ценах 2010г., К=1,774		Тенге			12700228				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			254005				
	Итого		Тенге			12954233				
	НДС 12%		Тенге			1554508				
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**			**14 508 741**				

сдал

принял