Акт

Приемки выполненных объемов и качества работ на соответствие сметной документации по объекту: «Благоустройство центральной площади в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области»

п. Балпык би 30 августа 2014 г.

Приемочная комиссия, назначенная Заказчиком – ОЖКХ и ЖИ Коксуского района согласно приказа № 45 от 28 августа 2014 года в составе:

Председателя комиссии:

Абылкасымов Б.А. – начальник ОЖКХ и ЖИ Коксуского района.

Члены комиссии:

Калиева А.А. – Аким Балпыкского поселкового округа.

Турганбаев Ж. – директор ТОО «НЭО-Коксу» - автор проекта.

Н.К. Болсамбеков -Технический надзор – эксперт ТОО «Нур-Тех-Эксперт».

Генеральный подрядчик:

Бузыкин А.А. - директор ТОО «Строитель»;

Секретарь комиссии:

Кокатаев А.И.- главный специалист ОЖКХ,ПТ и АД Коксуского района.

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Строитель» Алматинская область Коксуский район с.Мукры ул.Алтаева 5 предъявлено к приемке выполненных объемов и качества работ на соответствие сметной документации по объекту: **«Благоустройство центральной площади в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области».**
2. Работы по благоустройству осуществлялись генеральным подрядчиком ТОО «Строитель», выполнившим работы по объекту **«Благоустройство центральной площади в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области».**
3. Сметная документация на работы по благоустройству разработана проектной организацией ТОО «НЭО-Коксу» г.Талдыкорган.
4. Работы по благоустройству осуществлялись по сметной документации **«Благоустройство центральной площади в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области».**
5. Сметная документация утверждена приказом начальник ОЖКХ,ПТ и АД Коксуского района №04 от 24.02.2014 года.
6. Работы по благоустройству осуществлены в сроки:
7. Начало работ июнь 2014 года, окончание 30 августа 2014 года.
8. Приемочной комиссии представлена следующая документация: сметная документация по объекту «Благоустройство центральной

площади в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области». акты выполненных работ, журнал производства работ, и т.д.

9. Объект имеет следующие показатели: **Земляные работы**: планировка площадей в грунтах 2 группы мех. способом - 4905,2 м2, разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы под тело ж/б труб и оголовков 14,4 м3, засыпка вручную пазух вокруг тела трубы и оголовков грунтом 3 группы - 2,8 м3, разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы – 45 м3, перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза – 63 т., разработка грунат 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м – 45 м3. **Покрытия, демонтажные работы:** фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщиной слоя 9 см – 3905,2 м2, разборка асфальтобетонных покрытий и оснований – 351,47 м3, разборка бортовых камней на бетонном основании – 561,4 м, демонтаж металлических оград ОПс п.2.8д – 243,6 м, погрузка демонтированных металлических ограждений – 3,0288 т, изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т – погрузка – 447,246 т, перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза – 450,275 т. **Площадка под мусорные контейнеры:** устройство щебеночного основания под фундаменты – 1,07 м3, устройство фундаментных плит бетонных плоских – 2 м3, кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича – 3,8 м3, простая штукатурка по камню и бетону стен цементно – известковым или цементным раствором – 32,4 м2, известковая окраска по штукатурке – 32,4 м2, мусорный контейнер – 2 шт. **Мостовой переезд:** устройство щебеночного основания под тело трубы и оголовки – 2,88 м3, устройтво железобетонного основания под трубы – 1,92 м3, проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм – 0,078 м, боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундамента битумом в 2 слоя – 24 м2, укладка звеньев одноочковых круглых труб отверствием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м – 6,46 м3, круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59) – 34 шт, устройтво оголовков, В15 – 0,64 м3, боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаиентов битумом в 2 слоя – 133,8 м2, боковая еклеечная гидроизоляция примыканий звеньев труб в 2 слоя рулонными материалами – 13,6 м2, устройство бетонных стенок под люки, В15 – 1,38 м3, установка люка – 6 шт, чугунные люк – решетки – 6 шт. **Покрытие из брусчатки:** уплотнение грунта щебнем – 6977,8 м2, устройство подстилающих и выравнивающих слоев основантй из песка – 558,224 м3, устройство покрытий из брусчатки с заполнением швов песком – 6977,8 м2, брусчатка – 6977,8 м2, установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других

видах покрытий – 927,7 м, камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 – 41,75 м3. **Озеленение, газон:** подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли – 1307,5 м2, посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную – 1307,5 м2. **МАФы:** разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 м3 – 5,72 м3, разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили – самосвалы – 21,58 м3, планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы – 35,3 м2, устройство бетонной подготовки, В7,5 – 6,4 м3, устройство железобетонных стен и днищ, В15 – 14 м3, каркасы и сетки плоские, сталь периодического профиля класса А-II, d=12мм – 0,17864 м, каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8мм 0,4429 м, каркасы и сеткм пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6мм – 0,03044 м, устройство первого слоя гидроизоляции материалом Техноэласт ЭПП – 75 м2, облицовка стен и дна фонтана по сетке – 60 м2, плитки керамические фасадные гладкие, глазурованные цветные (однотонные), толщина9 мм – 13 м2, плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм – 35 м2, плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм – 12 м2, каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм – 0,2 м, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы – 5,72 м3, перевозка грузов на 2 км, 1класс груза – 30,212 м, работа на отвале грунта 2-3 группы – 21,58 м3. **Скамья 16 шт:** монтаж конструкций скамеек СП -1 – 0,99838 м, стоимость скамеек – 0,99838 м, брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта – 1,6 м3, антисептирование водными растворами брусьев – 96 м2, двухслойное лаковое покрытие деревянных изделий – 96 м2, двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 500 мм и т.п. белилами с добавлением колера – 72 м2. **Урна 16 шт**: копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов – 0,512 м3, бетонирование стоек – 0,48 м3, монтаж конструкций урн – 0,11958 т, стоимость урн – 0,11958 т, окраска урн – 9,3 м2, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы – 0,032 м3, разравнивание и трамбование оставшегося грунта вручную – 0,48 м3. **Водопроводные сети**: укладка стальных водопроводных труб диаметром до 50 мм с гидравлическим испытанием и земляными работами – 80 м,устройство водопроводных колодцев Д-1000 мм – 1 шт, установка вентилей для воды – 2 шт, установка счетчиков водомеров Д-32 мм – 1 шт, установка фонтанного погружного насоса с фонтанной насадкой – 1 шт. **Канализационные сети**: укладка канализационных труб Д-100 мм с земляными работами – 0,04 км, устройство канализационных колодцев – 1 шт.

Электроснабжение: демонтаж деревянных опор одностоечных – 2 шт, демонтаж двустоечных деревянных опор – 3 шт, демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ 0,178 км. **Наружное освещение**: установка опор торшерного типа – 17 шт, светильники тип РТУ-08-125 – 17 шт., шкаф управления ШУ 1/1 74 IP – 1 шт. **ВЛ-10 кВ:** промежуточная опора – 1 шт, концевая опора – 1 шт, разъединитель трехполюсный РЛНД 1-10/400 – 1 шт. **ВЛ-0,4 кВ:** промежуточная опора 1-шт, угловая опора – 1шт, концевая двустоечная опора – 2 шт, провода для воздушных линий электропередач – 0,121 км. **Кабельная линия**: устройство кабелей до 35 кВ в проложенных по дну канала без креплений – 333 м, и др. виды работ по сметной документации.

10. Мероприятия по охране труда, пожаробезопасности, охране окружающей среды предусмотренные проектом выполнены согласно проекта.
11. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту если таковые имеются.
12. Сводная сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации составляет всего - 43 642,815 тыс. тенге, сметный расчет строительства - 40 950,671 тыс. тенге, в том числе по договору на СМР – 38 837,4 тыс.тенге.
13. Решение приемочной комиссии – объект «Благоустройство центральной площади в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области» **считать принятым от генерального подрядчика**.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии:

Абылкасымов Б. А.

Члены комиссии:

Калиева А.А.

Болсамбеков Н.К.

Турганбаев Ж.

Бузыкин А. А.

Секретарь комиссии:

Кокатаев А.