Приложение № 5
к Договору о закупкестроительно-монтажных работ
№207 от 13.10.2017года , доп.сог.№1 от 07декабря 2017год

Подрядчик: ТОО "Старт-Строй"
Субподрядчик : ТОО "ХМСУ Шымкентмилиорация"

Наименование и его адрес: Строительство сетей газоснабжения микрорайона Улагат в г.Шымкент

СПРАВКА №9 от25 ноября 2018г.
о стоимости выполнения работ и затрат
за Ноябрь 2018года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Исполнителя	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		дог№12	05.10.2018			юридическое	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей газоснабжения микрорайона Улагат в г.Шымкент	2 675 025,52	2 388 415,64		2 388 416					286 609,88	2 675 025,52
2. Оборудование										
Всего к оплате	2 675 025,52	2 388 415,64		2 388 416	0	0			286 609,88	2 675 025,52

Подрядчик
Директор ТОО "Старт-Строй"
Шинибеков С.К.

Субподрядчик
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Карсыбаев С

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Подрядчик "Старт-Строй"

Субподрядчик : ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Технадзор : ТОО " Raiymbek & company"

Наименование стройки и его адрес: **Строительство сетей газоснабжения микрорайона Улагат в г.Шымкент**

Форма 2в

АКТ №9

выполненных работ за Ноябрь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ. СМЕТА 2-2								
		Газопровод среднего давления (надземный)								
		Крепление ГРПШ-6,ГРПШ-10 и ГРПШ-10 МС -509шт(ГСН21,22,23, АС5)								
1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет м3 грунта	141,219021	136,09	128,59	19218	18160	5698	0,01	2
				7,49	48,64	1058	6869	59,1	0,05	7
		Накладные расходы -		*40,35*		*5698*		*4685*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*33,17*				*1013*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,18*		*1993*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*26910*				
		Сметная стоимость								
2	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /подушка/. Группа грунтов 1 м3 грунта	64,1904642	594,22	--	38144	--	25116	0,89	57
				594,22	--	38144	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*25116*		*22543*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*2573*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*		*5061*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*68321*				
		Сметная стоимость								
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1 м3 грунта	77,028557	594,22	--	45772	--	30139	0,89	68
				594,22	--	45772	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*30139*		*27051*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*3088*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*		*6073*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*81984*				
		Сметная стоимость								
4	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство м3	9,5315951	5928,43	918,77	56507	8757	19942	4,41	42
				3313,01	328,08	31578	3127	48,5	0,29	3
		Накладные расходы -		*2092,17*		*19942*		*16832*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1765,93*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*326,24*				*3110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*641,65*		*6116*				
		Сметная стоимость				*82565*				
5	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5 сульфатостойкий W4 ГОСТ 7473-2010** м3	9,722227	15309,06	–	148838	–	6311	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*649,10*		*6311*		*6311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*649,10*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1276,65*		*12412*				
		Сметная стоимость				*167561*				
6	11-110101-0205 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками** м3 подстилающего слоя /глиняный замок под отмостку/	21,9698853	9088,57	2128,82	199675	46770	93299	6,80	149
				5022,34	1060,21	110340	23293	60,9	1,25	27
		Накладные расходы -		*4246,69*		*93299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3704,28*				*81383*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*542,42*				*11917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1066,82*		*23438*				
		Сметная стоимость				*316412*				
7	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. /Отмостка из бетона В7,5/ Устройство с уплотнением трамбовками** м3 подстилающего слоя	21,9698853	4972,69	6,26	109250	138	41364	3,66	80
				2633,66	–	57861	–	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*1882,75*		*41364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*35238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*278,85*				*6126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*548,44*		*12049*				
		Сметная стоимость				*162663*				
8	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 W4** м3	22,409283	14485,06	–	324600	–	13763	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*614,17*		*13763*		*13763*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*614,17*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,94*		*27069*				
		Сметная стоимость				*365432*				
9	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** т конструкций	9,9313786	16652,06	7562,42	165378	75105	67266	9,35	93
				7569,11	1987,99	75172	19744	60,9	2,03	20
		Накладные расходы -		*6773,10*		*67266*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5820,27*				*57803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*952,83*				*9463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1874,01*		*18612*				
		Сметная стоимость				*251256*				
10	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** т	9,9313786	2187,15	521,10	21721	5175	9724	1,34	13
				1395,42	0,85	13858	8	60,9	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*979,12*		*9724*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*8445*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,79*				*1279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*2516*				
		Сметная стоимость				*33961*				
11	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/**	526,57577	65,73	1,06	34614	561	9751	0,03	16
		м2		27,67	0,17	14573	89	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*9751*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*7947*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*1805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*3549*				
		Сметная стоимость				*47915*				
12	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	526,57577	114,33	1,68	60205	884	12793	0,04	22
		м2		34,08	0,34	17946	179	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,29*		*12793*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*9824*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,64*				*2969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,09*		*5840*				
		Сметная стоимость				*78838*				
		Крепление ГРПШ 07-2У1 (ГСН-20.2, АС5)								
13	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	27,225	136,09	128,59	3705	3501	1099	0,01	--
		м3 грунта		7,49	48,64	204	1324	59,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*40,35*		*1099*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*33,17*				*903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,18*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*384*				
		Сметная стоимость				*5188*				
14	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /подушка/. Группа грунтов 1**	12,375	594,22	--	7354	--	4842	0,89	11
		м3 грунта		594,22	--	7354	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*4842*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*4346*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*976*				
		Сметная стоимость				*13172*				
15	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1**	14,85	594,22	--	8824	--	5810	0,89	13
		м3 грунта		594,22	--	8824	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*5810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*5215*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*1171*				
		Сметная стоимость				*15805*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	1,632	5928,43	918,77	9675	1499	3414	4,41	7
		м3		3313,01	328,08	5407	535	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2092,17*		*3414*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1765,93*				*2882*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*326,24*				*532*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*641,65*		*1047*				
		Сметная стоимость				*14137*				
17	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 W4	1,66464	14485,06	--	24112	--	1022	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*614,17*		*1022*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*614,17*				*1022*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,94*		*2011*				
		Сметная стоимость				*27145*				
18	11-110101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	5,328	9088,57	2128,82	48424	11342	22626	6,80	36
		м3 подстилающего слоя /глиняный замок под отмостку/		5022,34	1060,21	26759	5649	60,9	1,25	7
		Накладные расходы -		*4246,69*		*22626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3704,28*				*19736*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*542,42*				*2890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1066,82*		*5684*				
		Сметная стоимость				*76734*				
19	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. /Отмостка из бетона В7,5/ Устройство с уплотнением трамбовками	5,328	4972,69	6,26	26495	33	10031	3,66	20
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	14032	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*1882,75*		*10031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*8546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*278,85*				*1486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*548,44*		*2922*				
		Сметная стоимость				*39448*				
20	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 W4	5,43456	14485,06	--	78720	--	3338	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*614,17*		*3338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*614,17*				*3338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,94*		*6565*				
		Сметная стоимость				*88622*				
21	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,34632	16652,06	7562,42	5767	2619	2346	9,35	3
		т конструкций		7569,11	1987,99	2621	688	60,9	2,03	1
		Накладные расходы -		*6773,10*		*2346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5820,27*				*2016*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*952,83*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1874,01*		*649*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*8762*				
22	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,34632	2187,15	521,10	757	180	339	1,34	--
		т		1395,42	0,85	483	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*979,12*		*339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,79*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*88*				
		Сметная стоимость				*1184*				
23	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	7,96536	65,73	1,06	524	8	148	0,03	--
		м2		27,67	0,17	220	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*54*				
		Сметная стоимость				*725*				
24	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	7,96536	114,33	1,68	911	13	194	0,04	--
		м2		34,08	0,34	271	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,29*		*194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,64*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,09*		*88*				
		Сметная стоимость				*1193*				
		Молниезащита ГРПШ-10 МС -1шт (ГСН24)								
25	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	0,007904	100021,11	65224,23	791	516	271	35,40	--
		т		31392,72	15261,34	248	121	61,7	13,42	--
		Накладные расходы -		*34246,96*		*271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*28785,55*				*228*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5461,40*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10741,45*		*85*				
		Сметная стоимость				*1147*				
26	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,007904	158194,20	--	1250	--	53	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6707,43*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6707,43*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13192,13*		*104*				
		Сметная стоимость				*1407*				
27	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	0,18	114,33	1,68	21	--	4	0,04	--
		м2		34,08	0,34	6	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,29*		*4*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*3*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,64*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,09*		*2*				
		Сметная стоимость				*27*				
28	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** м	3,5	173,21	16,82	606	59	214	0,14	--
				115,99	4,37	406	15	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*61,04*		*214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,52*				*180*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,53*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,74*		*66*				
		Сметная стоимость				*885*				
29	21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)** т	0,00441	178218,29	--	786	--	33	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7556,46*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7556,46*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14861,98*		*66*				
		Сметная стоимость				*885*				
30	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** шт.	2	1094,74	127,11	2189	254	792	0,90	2
				745,68	37,73	1491	75	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*395,93*		*792*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*335,30*				*671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,63*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,25*		*239*				
		Сметная стоимость				*3219*				
31	21-050201-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005** т	0,02264	173494,21	--	3928	--	167	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7356,15*		*167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7356,15*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14468,03*		*328*				
		Сметная стоимость				*4422*				
		Молниезащита и заземление ГРПШ-07-2У1 (ГСН32-32.3)								
32	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство** м3	1,92	5928,43	918,77	11383	1764	4017	4,41	8
				3313,01	328,08	6361	630	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		*2092,17*		*4017*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1765,93*				*3391*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*326,24*				*626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*641,65*		*1232*				
		Сметная стоимость				*16632*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 W4	1,9584	14485,06	--	28368	--	1203	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*614,17*		*1203*		*1203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*614,17*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,94*		*2366*				
		Сметная стоимость				*31936*				
34	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	0,105	100021,11	65224,23	10502	6849	3596	35,40	4
		т		31392,72	15261,34	3296	1602	61,7	13,42	1
		Накладные расходы -		*34246,96*		*3596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*28785,55*				*3022*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5461,40*				*573*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10741,45*		*1128*				
		Сметная стоимость				*15226*				
35	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,10605	387497,12	--	41094	--	1742	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*1742*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*1742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*3427*				
		Сметная стоимость				*46263*				
36	11-340101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Оттяжки стальных радиомачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт. Установка	0,208272	56407,09	29106,88	11748	6062	5810	32,36	7
		т оттяжек в сборе		27139,04	12263,77	5652	2554	62,1	12,23	3
		Накладные расходы -		*27898,30*		*5810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24469,15*				*5096*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3429,15*				*714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6744,43*		*1405*				
		Сметная стоимость				*18963*				
37	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	208,272	511,02	--	106431	--	4513	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*4513*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*4513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*8876*				
		Сметная стоимость				*119819*				
38	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	7,205256	114,33	1,68	824	12	175	0,04	--
		м2		34,08	0,34	246	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,29*		*175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*134*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,64*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,09*		*80*				
		Сметная стоимость				*1079*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	84	173,21	16,82	14549	1413	5128	0,14	12
		м		115,99	4,37	9744	367	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*61,04*		*5128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,52*				*4327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,53*				*800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,74*		*1574*				
		Сметная стоимость				*21251*				
40	21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	0,10584	178218,29	--	18863	--	800	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7556,46*		*800*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7556,46*				*800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14861,98*		*1573*				
		Сметная стоимость				*21236*				
41	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	36	922,32	117,51	33204	4230	11169	0,70	25
		шт.		579,97	27,80	20879	1001	42,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*310,26*		*11169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*260,13*				*9365*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,14*				*1805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,61*		*3550*				
		Сметная стоимость				*47923*				
42	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,2844	157890,63	--	44904	--	1904	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6694,56*		*1904*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6694,56*				*1904*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13166,82*		*3745*				
		Сметная стоимость				*50553*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1770629	195907			693
			Тенге			520808	67879			73
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			50549				
		Материалы -	Тенге			12072				
		Всего заработная плата -	Тенге				33978			
		Накладные расходы -	Тенге			17303				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14543		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2760		
		Сметная прибыль -	Тенге			5428				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			73279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				33978			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1367183				
		Материалы -	Тенге			201505				
		Всего заработная плата -	Тенге				433926			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69731				
		Местные материалы -	Тенге			604638				
		Накладные расходы -	Тенге			322923				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					254177		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					68746		
		Сметная прибыль -	Тенге			135209				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1825315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							585
		Сметная заработная плата -	Тенге				433926			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			246466				
		Материалы -	Тенге			18443				
		Всего заработная плата -	Тенге				120782			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41094				
		Накладные расходы -	Тенге			87228				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					73655		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13573		
		Сметная прибыль -	Тенге			26695				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			360389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				120782			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			106431				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106431				
		Накладные расходы -	Тенге			4513				
		Сметная прибыль -	Тенге			8876				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			119819				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2378802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							766
		Сметная заработная плата -	Тенге				588686			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1770629	195907			693
			Тенге			520808	67879			73
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			50549				
		Материалы -	Тенге			12072				
		Всего заработная плата -	Тенге				33978			
		Накладные расходы -	Тенге			17303				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14543		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2760		
		Сметная прибыль -	Тенге			5428				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			73279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				33978			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1367183				
		Материалы -	Тенге			201505				
		Всего заработная плата -	Тенге				433926			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69731				
		Местные материалы -	Тенге			604638				
		Накладные расходы -	Тенге			322923				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					254177		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					68746		
		Сметная прибыль -	Тенге			135209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1825315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							585
		Сметная заработная плата -	Тенге				433926			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			246466				
	Материалы -		Тенге			18443				
	Всего заработная плата -		Тенге				120782			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41094				
		Накладные расходы -	Тенге			87228				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					73655		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13573		
		Сметная прибыль -	Тенге			26695				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			360389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				120782			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			106431				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			106431				
		Накладные расходы -	Тенге			4513				
		Сметная прибыль -	Тенге			8841				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			119819				
		ИТОГО ПО ф2:	Тенге			2378767				

Итого	2 378 767
В том числе	
СМР	2 378 767
Оборудование	
Всего:	**2 378 767**
В том числе СМР:	2 378 767
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,3.0,7%	21 647
Итого по сметному расчету в ценах 3 кв 2017г	**2 400 414**
С пониж.,коэфф. - 0,995003137	**2 388 415,64**
НДС 12%	**286 609,88**
Всего	**2 675 025,52**

Подрядчик:
Директор ТОО "Старт-Строй"
_____ Шинибеков С.

Субподрядчик
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____ Карсыбаев С