Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района"
Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"

Утверждено
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по
делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование объекта: **Строительство электроснабжения новой застройки в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

	Код заказчика			Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац-правовая форма наименование	Организац-правовая форма код
					№130940012140/190031/00	21.06.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных затрат и работ в тенге								Налоги на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из граф 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав пусконаладочных работ (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
Всего по стройке:	**552 973 834**										
в т.ч. за текущий год	**552 973 834**	**190 342 517**								**22 841 102**	**213 183 619**

Заказчик:

Тех. надзор

Подрядчик:

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района"
Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта:
Локальная смета

Ф-2В

Строительство электроснабжения новой застройки в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области"
Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Воздвиженка"
Общестроительная часть. Смета 2-1-1

Договор № №130940012140/190031/00 от 21.06.2019г

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж фундамента									
1	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	м3	3,68	29128,64	13823,16	107193	50869	7061	60420	181023
		НР - 84%; СП - 8%			13386,60	6159,22	49263	22666		13409	
2	1109-0202-0205 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0.6 К=0.7 К=0.5	**Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 м3. Монтаж/демонтаж маслосборника/**	т конструкций	7,52	40373,86	12538,61	303611	94290	59533	119647	457119
		НР - 69%; СП - 8%			19918,68	3140,06	149788	23613		33861	
3	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	кан.-км	0,12	56637,00	--	6796	--	--	5165	12919
		НР - 76%; СП - 8%			56637,00	--	6796	--		957	
		ВЫВОЗ МУСОРА									
4	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	21,532	430,00	--	9259	--		--	9999
					--	--	--	--		741	
5	4102-0101-1018 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км**	т	21,532	643,00	--	13845	--		--	14953
					--	--	--	--		1108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				440705	145160	66594	185232	676013
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				205848	46279	--	50076	
	Материалы		Тенге				137094				
							7061				

	Всего заработная плата		Тенге					78725			
	Транспортные расходы		Тенге				23104				
		Накладные расходы	Тенге				65585				
		Сметная прибыль	Тенге				16214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				218893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					78725			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				303611				
	Материалы		Тенге				59533				
	Всего заработная плата		Тенге					173402			
		Накладные расходы	Тенге				119647				
		Сметная прибыль	Тенге				33861				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				457119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					173402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				676013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					252127			

РАЗДЕЛ 2.Фундамент под силовой трансформатор ТДН-16000/110 /2шт//

ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ/

6	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	110,192	177,02	168,44	19506	18560	--	3717	25080
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	38,27	945	4217		1858	
7	1101-0205-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	м3 грунта	3,408	3748,16	--	12774	--	--	9197	23728
		НР - 72%; СП - 8%			3748,16	--	12774	--		1758	
8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(во временный отвал)**	м3 грунта	113,6	43,78	43,78	4973	4973	--	1229	6699
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,03	--	1707		496	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,04484	710,53	--	742	--	--	535	1379
		НР - 72%; СП - 8%			710,53	--	742	--		102	
10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	33,78316	30,68	30,68	1037	1037	--	256	1396
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,53	--	356		103	
11	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	м3 грунта	33,78316	15,53	15,53	525	525	--	130	707

		НР - 72%; СП - 8%			--	5,33	--	180		52	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33,78316	132,23	63,00	4467	2128	--	2382	7397
		НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	2339	970		548	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	2,77	21521,30	1051,83	59614	2914	53836	3107	67738
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	2864	549		5018	
14	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	3,52	7671,32	4151,21	27003	14612	4721	10962	41002
		НР - 118%; СП - 8%			2178,99	460,05	7670	1619		3037	
15	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,52	47426,00	--	166940	--	166940	--	180295
					--	--	--	--		13355	
16	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт	16	1936,97	1137,54	30991	18201	--	22233	57483
		НР - 118%; СП - 8%			799,43	378,18	12791	6051		4258	
17	2104-0405-0501 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 1А, размерами 5200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
18	2104-0405-0502 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 2А, размерами 4400 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
19	2104-0405-0503 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 3А, размерами 3600 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	8	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов, плит ограждения	м2	52,11648	822,03	19,53	42841	1018	29924	11173	58335
		НР - 95%; СП - 8%			228,32	2,19	11899	114		4321	
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
21	1133-0110-0202 РСНБ РК 2015	Укладка поперечных рельсовых путей с размером колеи 2000, 2500, 3000 мм на сборных железобетонных плитах массой 3,3 т/АС5И/	1м	14	75403,70	741,63	1055652	10383	916799	105768	1254333
		НР - 80%; СП - 8%			9176,43	267,10	128470	3739		92914	
22	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,3002	419748,75	11835,15	126009	3553	62338	71354	213152
		НР - 118%; СП - 8%			200260,00	1170,58	60118	351		15789	

23	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонныхчастей диам. 125-200 мм, УРГ 150 *НР - 99%; СП - 8%*	т	0,0572	279175,61 29920,50	13545,19 3803,98	15969 1711	775 218	13483	1910 1430	19309
24	1134-0109-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка защитной сетки на трубе *НР - 76%; СП - 8%*	м2	1	17715,85 7819,02	1400,13 579,82	17716 7819	1400 580	8497	6383 1928	26027
25	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков *НР - 93%; СП - 8%*	т	0,0613	771442,93 40988,70	8438,07 2724,06	47289 2513	517 167	44259	2492 3983	53764
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,845	77,97 36,64	2,22 0,22	846 397	24 2	425	276 90	1211
27	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	21,69	71,37 27,86	2,72 0,44	1548 604	59 9	885	424 158	2129
		Фундамент под электротехнический короб									
28	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2	2,75	220,23 60,20	27,82 9,63	606 166	76 26	364	181 63	849
29	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	14	1444,06 452,68	744,07 258,12	20217 6337	10417 3614	3463	11742 2557	34516
30	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,044	35826,00 --	-- --	73228 --	-- --	73228	-- 5858	79087
31	1107-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Укладка брусков Б10 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	5	5239,62 3971,25	1180,41 408,62	26198 19856	5902 2043	440	25841 4163	56202
32	2104-0107-9908 РСНБ РК 2015	Бруски для прокладки лотковиз тяжелого бетона класса В25, Б10	м3	0,05	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
33	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3	28,8	5264,23 714,00	1457,68 607,80	151610 20563	41981 17505	89066	35403 14961	201974
34	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 95%; СП - 8%*	м3 основания	26,62	1524,68 655,20	864,68 334,30	40587 17441	23018 8899	128	24497 5207	70290
35	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	29,282	1314,00 --	-- --	38477 --	-- --	38477	-- 3078	41555

36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементной корки толщиной 20 мм	м2	112,3	606,90	25,54	68155	2868	33464	31140	107239
		НР - 94%, СП - 8%			283,38	11,62	31823	1305		7944	
37	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной корки, до 50мм	м2	112,3	492,44	26,13	55300	2934	50006	3435	63435
		НР - 94%, СП - 8%			21,01	11,53	2360	1295		4699	
		АС.СС ЛИСТ2									
38	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом по обваловке толщ.100мм	м2	115,2	4022,93	260,66	463441	30028	381665	57699	562831
		НР - 94%, СП - 8%			449,20	83,62	51748	9633		41691	
39	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм по обваловке	м2	115,2	1013,58	60,91	116765	7017	94938	16314	143725
		НР - 94%, СП - 8%			128,56	22,10	14810	2546		10646	
40	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменениятолщины асфальтобетонных жестких покрытий до толщ.50мм	м2	115,2	874,96	15,42	100796	1776	88612	10554	120258
		НР - 94%, СП - 8%			90,35	7,11	10408	819		8908	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2791821	206697	2155958	470334	3523125
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				429171	68516	--	260973	
	Материалы		Тенге				2791821				
	Всего заработная плата		Тенге				1877309				
	Местные материалы		Тенге					497688			
		Накладные расходы	Тенге				278644				
		Сметная прибыль	Тенге				470332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				260972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3523126				
		Сметная заработная плата	Тенге								469
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					497688			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3523126				
		Сметная заработная плата	Тенге								469
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					497688			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3232526	351856	2222552	655566	4199138
	Материалы		Тенге				635019	114796	--	311049	
	Всего заработная плата		Тенге				2928915				
	Местные материалы		Тенге				1884370				
	Транспортные расходы		Тенге					576413			
		Накладные расходы	Тенге				278644				
		Сметная прибыль	Тенге				23104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				535918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				277187				
		Сметная заработная плата	Тенге				3742019				
								576413			551

Стоимость металломонтажных работ		Тенге				303611				
Материалы		Тенге				59533				
Всего заработная плата		Тенге					173402			
	Накладные расходы	Тенге				119647				
	Сметная прибыль	Тенге				33861				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				457119				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
	Сметная заработная плата	Тенге					173402			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4199138				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								686
	Сметная заработная плата	Тенге					749814			
Итого смета		**Тенге**				**4 199 138**				
Оборудование						**0**				
ИТОГО СМР						**4 199 138**				
	Временные здания и сооружения 2,4% таб.1. п.22	**Тенге**				**100 779**				
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**4 299 917**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.9.1.05= 3.045%.таб.№3п.ж	**Тенге**				**130 932**				
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН						**4 430 850**				
в том числе СМР						**4 430 850**				
Непредвиденные работы и затраты-2%						**88 617**				
Итого по сметному расчету в текущих ценах		**Тенге**				**4 519 467**				
Договорной коэффициент к = 0,900000001723836						**4 067 520**				
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**				**488 102**				
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**				**4 555 622**				

Заказчик:

Подрядчик:

Тех. надзор

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района" Ф-2В
Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения новой застройки в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области"
Наименование объекта: Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Воздвиженка"
Локальная смета Электротехническое решение. Смета 2-1-2

Договор № №130940012140/190031/00 от 21.06.2019г

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1308-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трансформатор трехфазный 110 кВ мощностью 10000, 16000 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	2	870754,51	350535,27	1741509	701071	93034	853556	2802670
		НР - 72%; СП - 8%			473702,00	119044,93	947404	238090		207605	
2	1308-0103-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.	6	121427,55	89246,81	728565	535481	9292	240082	1046140
		НР - 72%; СП - 8%			30632,00	24942,64	183792	149656		77492	
3	Прайс-лист ТОО 220 Вольт	Шкаф КРУН-10кВ с вакумным выключателем КМ1-КФ	шт	6	6250000,00	--	37500000	--		--	37500000
					--	--	--	--	37500000	--	
4	2404-0206-0807 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А4А-300-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1862,00	--	33516	--	33516	--	36197
					--	--	--	--		2681	
5	2404-0206-0804 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А4А-150-8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	1052,00	--	23144	--	23144	--	24996
					--	--	--	--		1852	
6	2404-0206-0112 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-300-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1828,00	--	10968	--	10968	--	11845
					--	--	--	--		877	
7	2404-0206-0109 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-150-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	609,00	--	3654	--	3654	--	3946
					--	--	--	--		292	
8	2404-0206-0107 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-95-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	601,00	--	3606	--	3606	--	3894
					--	--	--	--		288	
9	1133-0105-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 110 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета свыше 1 км	км линии	0,17	260033,52	150179,52	44206	25531	--	19085	68354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			109854,00	30474,02	18675	5181		5063	
10	1133-0105-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 110 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,08	223974,43	124890,43	17918	9991	--	7971	27961
		НР - 80%; СП - 8%			99084,00	25469,49	7927	2038		2071	
11	1133-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 110 кВ (3 провода) сечением до 120 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,105	184948,52	101696,42	19420	10678	--	8734	30405
		НР - 80%; СП - 8%			83252,10	20718,82	8741	2175		2252	
12	2306-1004-0132 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 300/39 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,19244	1012829,00	--	194909	--	194909	--	210502
					--	--	--	--		15593	
13	2306-1004-0117 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 150/24 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,04792	987608,00	--	47326	--	47326	--	51112
					--	--	--	--		3786	
14	2306-1004-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,040425	943755,00	--	38151	--	38151	--	41203
					--	--	--	--		3052	
		Монтажные изделия									
15	1308-0206-0605 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	40	524,05	107,11	20962	4285	3122	10739	34237
		НР - 72%; СП - 8%			338,88	34,00	13555	1360		2536	
16	СТПРАЙС ТОО" СтройЭлектро"	Короб электротехнический стальной КП-200 L-2000	шт	20	1500,89	--	30018	--	30018	--	32419
					--	--	--	--		2401	
17	СТПРАЙС ТОО" СтройЭлектро"	Крышка прямой секций КР-200 L-2000	шт	20	1161,61	--	23232	--	23232	--	25091
					--	--	--	--		1859	
18	СТПРАЙС ТОО" СтройЭлектро"	Секция угловая УК-200	шт	5	16941,62	--	84708	--	84708	--	91485
					--	--	--	--		6777	
19	СТПРАЙС ТОО" СтройЭлектро"	Крышка углвой секций КРУ-200	шт	5	1075,00	--	5375	--	5375	--	5805
					--	--	--	--		430	
20	2404-0201-0644 РСНБ РК 2015	Скобы крепления троса КС-162 ГОСТ Р 51177-98+/АМ-5/	шт.	8	259,00	--	2072	--	2072	--	2238
					--	--	--	--		166	
21	2404-0201-0644 РСНБ РК 2015	Скобы крепления троса КС-162 ГОСТ Р 51177-98+/АМ-7/	шт.	8	259,00	--	2072	--	2072	--	2238
					--	--	--	--		166	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				40575331	1287036	608199	1140167	42052738
	Стоимость оборудования						1180095	398499	37500000	337239	
			Тенге				37500000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				37500000				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2914756				
	Материалы		Тенге				105449				
	Всего заработная плата		Тенге					1533857			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				423719				
		Накладные расходы	Тенге				1104377				
		Сметная прибыль	Тенге				321531				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4340663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1375
		Сметная заработная плата	Тенге					1533857			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				160575				
	Всего заработная плата		Тенге					44737			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79032				
		Накладные расходы	Тенге				35790				
		Сметная прибыль	Тенге				15709				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				212074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					44737			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				42052737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1415
		Сметная заработная плата	Тенге					1578594			
	Итого смета		**Тенге**				**42 052 737**				
	Оборудование						**37 500 000**				
	ИТОГО СМР						**4 552 737**				
		Временные здания и сооружения 2,4% таб.1. п.22	**Тенге**				**109 266**				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**4 662 003**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.9.1.05= 3.045%.таб№3п.ж	**Тенге**				**141 958**				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН						**42 303 961**				
	в том числе СМР						**4 803 961**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%						**96 079**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах		**Тенге**				**42 400 040**				
	Договорной коэффициент к = 0,900000001723836						**38 160 036**				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**				**4 579 204**				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**				**42 739 240**				

Заказчик: **Подрядчик:**

Технолог

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района" Ф-2В

Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения новой застройки в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области"

Наименование объекта: Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Воздвиженка"

Локальная смета Релейная защита и автоматика. Смета 2-1-3

Договор № №130940012140/190031/00 от 21.06.2019г

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**	шт.	2	57840,00	--	115680	--	--	83290	214887
		НР - 72%; СП - 8%			57840,00	--	115680	--		15918	
2	Прайс	**Панель тип: SIEMENS 8MF, окраска: RAL 7032.**	к-т	2	3300000,00	--	6600000	--		--	6600000
					--	--	--	--	6600000	--	
3	1310-0411-0102 РСНБ РК 2015	**Оборудование: шкаф или статив /стойка/, масса до 200 кг**	шт.	1	20100,00	--	20100	--	--	12261	34950
		НР - 61%; СП - 8%			20100,00	--	20100	--		2589	
4	Прайс	**Шкаф УСИД RTU327L01-E2-BO6-MO2**	к-т	1	845574,60	--	845575	--		--	845575
					--	--	--	--	845575	--	
5	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	8	2880,47	391,46	23044	3132	2408	13320	39273
		НР - 72%; СП - 8%			2188,00	124,54	17504	996		2909	
6	Прайс	**Трансформатор тока ТОЛ-10 1000/5**	к-т	8	270000,00	--	2160000	--		--	2160000
					--	--	--	--	2160000	--	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
7	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	1914	781,61	381,39	1496008	729979	472881	369762	2015032
		НР - 72%; СП - 8%			153,16	115,16	293148	220411		149262	

8	2306-0204-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,35496	476334,00	--	169080	--	169080	--	182606
					--	--	--	--		13526	
9	2306-0204-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,13464	451504,00	--	60790	--	60790	--	65654
					--	--	--	--		4863	
10	2306-0204-0304 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,31824	710406,00	--	226080	--	226080	--	244166
					--	--	--	--		18086	
11	2306-0204-0404 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,34272	990952,00	--	339619	--	339619	--	366789
					--	--	--	--		27170	
12	2306-0204-0105 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х4 ГОСТ 1508-78	км	0,09792	659947,00	--	64622	--	64622	--	69792
					--	--	--	--		5170	
13	2306-0204-0305 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7х4 ГОСТ 1508-78	км	0,7038	1068736,00	--	752176	--	752176	--	812351
					--	--	--	--		60174	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				12872773	733111	2087656	478633	13651075
	Стоимость оборудования		Тенге				446432	221407	9605575	299667	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9605575				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9605575				
	Материалы		Тенге				3267199				
	Всего заработная плата		Тенге				475289				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					667839			
		Накладные расходы	Тенге				1612367				
		Сметная прибыль	Тенге				478633				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				299667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4045498				
		Сметная заработная плата	Тенге					667839			560
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				13651073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					667839			560
	Итого смета		**Тенге**				13 651 073				
	Оборудование						9 605 575				
	ИТОГО СМР						4 045 498				
		Временные здания и сооружения 2,4% таб.1. п.22	**Тенге**				97 092				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				4 142 590				

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.9.1.05= 3,045%.таб№3п.ж	Тенге			126 142				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					13 874 307				
	в том числе СМР					4 268 732				
	Непредвиденные работы и затраты-2%					85 375				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах		Тенге			13 959 681				
	Договорной коэффициент к = 0,900000001723836					12 563 713				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге			1 507 646				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге			14 071 359				

Заказчик:

Тех. надзор

Подрядчик:

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района" Ф-2В
Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения новой застройки в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области"
Наименование объекта: Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Воздвиженка"
Локальная смета Технологические коммуникации. Смета 2-1-4

Договор № №130940012140/190031/00 от 21.06.2019г

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3	95,232	186,53	177,73	17764	16925	--	3282	22729
		НР - 72%; СП - 8%			8,81	39,05	839	3719		1684	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. применен коэффициент к затратам труда - 1.2**	м3	7,168	3139,97	--	22507	--	--	16205	41810
		НР - 72%; СП - 8%			3139,97	--	22507	--		3097	
3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3	102,4	63,68	63,68	6521	6521	--	1612	8784
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,86	--	2239		651	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3	73,76	30,68	30,68	2263	2263	--	559	3049
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,53	--	777		226	
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=4	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3	92,2	60,61	60,61	5588	5588	--	1381	7527

		НР - 72%; СП - 8%			--	20,81	--	1918		558	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	18,44	710,53	--	13102	--	--	9434	24339
		НР - 72%; СП - 8%			710,53	--	13102	--		1803	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	73,76	132,23	63,00	9753	4647	--	5202	16151
		НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	5106	2118		1196	
8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	10,2	248,10	239,66	2531	2445	1	493	3265
		НР - 72%; СП - 8%			8,33	58,73	85	599		242	
9	4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, лишнего грунта	т	19,89	160,00	--	3182	--		--	3437
					--	--	--	--		255	
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	10,2	17,94	15,29	183	156	1	61	263
		НР - 72%; СП - 8%			2,54	5,73	26	58		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				83395	38545	2	38229	131354
							41666	11429	--	9731	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				83395				
	Материалы		Тенге				2				
	Всего заработная плата		Тенге					53094			
	Транспортные расходы		Тенге				3182				
		Накладные расходы	Тенге				38228				
		Сметная прибыль	Тенге				9730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				131353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					53094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				131353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					53094			

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

11	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,034	616197,47	77280,77	20951	2628	5509	13325	37018
		НР - 99%; СП - 8%			376875,00	18999,02	12814	646		2742	
12	2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БПТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	34,272	3036,00	--	104050	--	104050	--	112374
					--	--	--	--		8324	

13	2302-1001-1103 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	9	278,00	--	2502	--	2502	--	2702
					--	--	--	--		200	
14	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,1144	279175,61	13545,19	31938	1550	26965	3819	38618
		НР - 99%; СП - 8%			29920,50	3803,98	3423	435		2861	
		Маслосборник 25м3									
15	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	27,8	2011,46	130,33	55919	3623	46052	6962	67911
		НР - 94%; СП - 8%			224,60	41,81	6244	1162		5030	
16	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	19,8	23090,92	457,43	457200	9057	396878	49344	547067
		НР - 91%; СП - 8%			2589,12	149,45	51265	2959		40524	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38	822,03	19,53	31237	742	21819	8146	42534
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	8676	83		3151	
18	1109-0202-0205 РСНБ РК 2015	Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 м3. Монтаж	т конструкций	4,56	59026,67	17912,30	269162	81680	36100	118568	418748
		НР - 69%; СП - 8%			33197,80	4485,80	151382	20455		31018	
19	ПРАЙСЛИСТ	Резервуар Р-25 V 25м3	к-т	1	1276785,71	--	1276786	--		--	1276786
					--	--	--	--	1276786	--	
20	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	62	1231,31	26,98	76341	1673	66556	7891	90971
		НР - 93%; СП - 8%			130,85	6,02	8112	373		6739	
21	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	62	2015,92	42,80	124987	2654	110930	11046	146916
		НР - 93%; СП - 8%			183,92	7,66	11403	475		10883	
		Канализационные колодцы 1									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2451072	103606	817361	219101	2781645
							253319	26589	1276786	111472	
	Стоимость оборудования		Тенге				1276786				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1276786				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				902623				
	Материалы		Тенге				674710				
	Всего заработная плата		Тенге					108070			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				104050				
		Накладные расходы	Тенге				100534				
		Сметная прибыль	Тенге				80253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1083409				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата	Тенге				108070			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге			269162				
	Материалы		Тенге			36100				
	Всего заработная плата		Тенге				171837			
		Накладные расходы	Тенге			118568				
		Сметная прибыль	Тенге			31018				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			418748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата	Тенге				171837			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге			2502				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			2502				
		Сметная прибыль	Тенге			200				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			2702				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2781645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата	Тенге				279907			

РАЗДЕЛ 3.Земляные работы

22	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3	8,7333082	186,53	177,73	1629	1552	--	301	2084
		НР - 72%; СП - 8%			8,81	39,05	77	341		154	
23	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3	0,6573458	2471,66	--	1625	--	--	1170	3018
		НР - 72%; СП - 8%			2471,66	--	1625	--		224	
24	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	9,390654	37,46	37,46	352	352	--	87	474
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,86	--	121		35	
25	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	6,7640615	30,68	30,68	208	208	--	51	280
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,53	--	71		21	
26	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3	8,4550769	60,61	60,61	512	512	--	127	690
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,81	--	176		51	
27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	1,6910154	710,53	--	1202	--	--	865	2232
		НР - 72%; СП - 8%			710,53	--	1202	--		165	

28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	6,7640615	132,23	63,00	894	426	--	477	1481
					69,23	28,72	468	194		110	
29	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	0,9355771	248,10	239,66	232	224	--	45	299
					8,33	58,73	8	55		22	
30	4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км									
			т	1,8243754	160,00	--	292	--		--	315
					--	--	--	--		23	
31	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	0,9355771	17,94	15,29	17	14	1	6	24
					2,54	5,73	2	5		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6962	3289	1	3129	10897
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3382	964	--	807	
	Всего заработная плата		Тенге				6962				
	Транспортные расходы		Тенге					4345			
		Накладные расходы	Тенге				292				
		Сметная прибыль	Тенге				3129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				807				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				10898				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4345			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				10898				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								5
			Тенге					4345			

РАЗДЕЛ 4.Строительные работы

32	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,63	52201,15	8236,65	85088	13426	48076	28346	122509
					14469,90	3095,91	23586	5046		9075	
33	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10									
			шт.	1	9971,00	--	9971	--	9971	--	10769
					--	--	--	--		798	
34	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6									
			шт.	1	8600,00	--	8600	--	8600	--	9288
					--	--	--	--		688	
35	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9									
			шт.	1	14204,00	--	14204	--	14204	--	15340

36	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3			--	--	--	--		1136	
			шт.	1	4299,00	--	4299	--	4299	--	4643
37	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6			--	--	--	--		344	
			шт.	1	3493,00	--	3493	--	3493	--	3772
38	2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПД6			--	--	--	--		279	
			шт.	1	57906,00	--	57906	--	57906	--	62538
39	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1			--	--	--	--		4632	
			шт.	1	8952,00	--	8952	--	8952	--	9668
40	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--		716	
			комплект	1	14841,00	--	14841	--	14841	--	16028
41	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы			--	--	--	--		1187	
			т	0,0162	521280,00	--	8445	--	8445	--	9120
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115			--	--	--	--		676	
		НР - 69%; СП - 8%	м2	0,9396	69,70	1,57	65	1	44	14	86
43	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм, М8			21,41	0,22	20	--		6	
		НР - 99%; СП - 8%	т	0,0465	943480,71	394453,17	43872	18342	16553	13522	61985
44	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянной крышки КрД			193043,90	100678,59	8977	4682		4591	
		НР - 96%; СП - 8%	м2	1,020186	3615,32	111,00	3688	113	3401	197	4196
45	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков			170,32	44,20	174	45		311	
			т	0,00024	375399,00	--	90	--	90	--	97
46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		7	
			т	0,00037	200510,00	--	74	--	74	--	80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	--	--		6	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				263589	31883	198949	42079	330119
		Материалы	Тенге				32756	9773	--	24452	
		Всего заработная плата	Тенге				255054				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				68075				
		Местные материалы	Тенге					42530			
			Тенге				14915				
			Тенге				107425				

	Накладные расходы	Тенге			42078				
	Сметная прибыль	Тенге			23771				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			320903				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							37
	Сметная заработная плата	Тенге				42530			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге			8535				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			8535				
	Сметная прибыль	Тенге			683				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			9218				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			330120				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							37
	Сметная заработная плата	Тенге				42530			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2805018**	**177322**	**1016313**	**302538**	**3254015**
Стоимость оборудования		Тенге			331122	48754	1276786	146462	
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге			1276786				
Стоимость общестроительных работ		Тенге			1276786				
Материалы		Тенге			1248034				
Всего заработная плата		Тенге			742787				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				208039			
Местные материалы		Тенге			118965				
Транспортные расходы		Тенге			107425				
	Накладные расходы	Тенге			3474				
	Сметная прибыль	Тенге			183969				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			114560				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч			1546563				
	Сметная заработная плата	Тенге							218
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				208039			
Материалы		Тенге			277696				
Всего заработная плата		Тенге			36100				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				171837			
	Накладные расходы	Тенге			8535				
	Сметная прибыль	Тенге			118568				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			31701				
	Нормативная трудоемкость	Тенге			427965				
	Сметная заработная плата	чел.-ч							133
Стоимость сантехнических работ		Тенге				171837			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			2502				
	Сметная прибыль	Тенге			2502				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			200				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2702				
	Нормативная трудоемкость	Тенге			3254016				
	Сметная заработная плата	чел.-ч							351
Итого смета		Тенге				379877			
		Тенге			**3 254 016**				

Оборудование						1 276 786				
ИТОГО СМР						1 977 230				
	Временные здания и сооружения 2,4% таб.1. п.22	Тенге				47 454				
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге				2 024 684				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.9.1.05= 3.045%.таб№3п.ж	Тенге				61 652				
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН						3 363 121				
в том числе СМР						2 086 335				
Непредвиденные работы и затраты-2%						41 727				
Итого по сметному расчету в текущих ценах		Тенге				3 404 848				
Договорной коэффициент к = 0,900000001723836						3 064 363				
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге				367 724				
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге				3 432 087				

Заказчик:

Тех. надзор

Подрядчик:

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района"

Ф-2В

Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения новой застройки в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области"

Наименование объекта: Распределительная подстанция 10кВ

Локальная смета Общестроительная часть. Смета 2-2-1

Договор № №130940012140/190031/00 от 21.06.2019г

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж модульной здания РП-10КВ									
1	1134-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Устройство зданий полносборных высотой помещений до 3,03 м, строительным объемом здания до 300 м3**									
		НР - 76%; СП - 8%	м3	143	10651,74	2227,94	1523199	318595	--	1002224	2727457
					8423,80	797,99	1204603	114113		202034	
2	Прайс	**Блочно-модульное здание**									
			к-т	1	7366071,43	--	7366071	--		--	7366071
					--	--	--	--	7366071	--	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	71,489	177,02	168,44	12655	12041	--	2411	16271
					8,58	38,27	613	2736		1205	
4	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,211	3574,90	--	7904	--	--	5691	14683
					3574,90	--	7904	--		1088	
5	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	46,2884	35,86	35,86	1660	1660	--	410	2236
					--	12,31	--	570		166	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	1,4316	710,53	--	1017	--	--	732	1890
					710,53	--	1017	--		140	

7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	46,2884	132,23 69,23	63,00 28,72	6121 3204	2916 1329	--	3264 751	10136
8	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3	5,25	5264,23 714,00	1457,68 607,80	27637 3749	7653 3191	16235	6454 2727	36818
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,14	21245,90 1034,10	1051,83 198,34	87958 4281	4355 821	79322	4643 7408	100009
10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	9,84	28651,50 3488,40	1921,23 341,05	281931 34326	18905 3356	228700	34290 25298	341519
11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,531544	16539,81 15014,70	1234,11 312,40	8792 7981	656 166	155	7414 1296	17502
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3445328	194718,00 --	-- --	67087 --	-- --	67087	-- 5367	72454
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1836304	200510,00 --	-- --	36820 --	-- --	36820	-- 2946	39765
14	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 поверхности	31,77	2136,92 183,92	42,80 7,66	67890 5843	1360 243	60687	5660 5884	79434
15	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб Ф100 с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	кан.-км	0,059	1117215,74 157325,00	-- --	65916 9282	-- --	56634	7054 5838	78808
16	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	1444,06 452,68	744,07 258,12	5776 1811	2976 1032	989	3355 730	9862
17	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	2045,36 635,27	1044,10 363,54	12272 3812	6265 2181	2195	7072 1548	20891
18	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8	3089,27 924,82	1651,83 581,13	24714 7399	13215 4649	4100	14216 3114	42045
19	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,344	22746,00 --	-- --	98809 --	-- --	98809	-- 7905	106713
20	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,37	35826,00	--	84908	--	84908	--	91700

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			--	--	--	--	6793	
						9789136	**390597**	**736641**	**1104890**	**11176264**
Стоимость оборудования		Тенге				**1295825**	**134388**	**7366071**	**282238**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**7366071**				
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7366071**				
Материалы		Тенге				**2423064**				
Всего заработная плата		Тенге				**449020**				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1430213**			
Местные материалы		Тенге				**103906**				
	Накладные расходы	Тенге				**183716**				
	Сметная прибыль	Тенге				**1104892**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**282236**				
	Нормативная трудоемкость	Тенге				**3810193**				
	Сметная заработная плата	чел.-ч								**1293**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1430213**			
	Нормативная трудоемкость	Тенге				**11176264**				
	Сметная заработная плата	чел.-ч								**1293**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**1430213**			
		Тенге				**9789136**	**390597**	**736641**	**1104890**	**11176264**
Стоимость оборудования		Тенге				**1295825**	**134388**	**7366071**	**282238**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**7366071**				
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7366071**				
Материалы		Тенге				**2423064**				
Всего заработная плата		Тенге				**449020**				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1430213**			
Местные материалы		Тенге				**103906**				
	Накладные расходы	Тенге				**183716**				
	Сметная прибыль	Тенге				**1104892**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**282236**				
	Нормативная трудоемкость	Тенге				**3810193**				
	Сметная заработная плата	чел.-ч								**1293**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					**1430213**			
	Нормативная трудоемкость	Тенге				**11176264**				
	Сметная заработная плата	чел.-ч								**1293**
Итого смета		Тенге					**1430213**			
Оборудование		**Тенге**				**11 176 264**				
ИТОГО СМР						**7 366 071**				
	Временные здания и сооружения 2,4% таб.1. п.22	**Тенге**				**3 810 193**				
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**91 445**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.9.1.05= 3.045%.таб№3п.ж	**Тенге**				**3 901 638**				
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН						**118 805**				
в том числе СМР						**11 386 513**				
						4 020 442				

	Непредвиденные работы и затраты-2%					80 409			
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге				11 466 922			
	Договорной коэффициент к = 0,900000001723836					10 320 230			
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге				1 238 428			
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	Тенге				11 558 658			

Заказчик:

Подрядчик:

Тех. надзор

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района" Ф-2В
Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения новой застройки в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области"
Наименование объекта: Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Воздвиженка"
Локальная смета Электросиловое оборудование, электроосвещение и отопление ТП. Смета 2-2-2

Договор №130940012140/190031/00 от 21.06.2019г

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0103-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Камера сборных распределительных устройств серии КСО - камера трансформатора напряжения,линейного ввода, разрядника или разъединителя	шт	20	26218,51	6094,44	524370	121889	8641	312632	903962
		НР - 72%; СП - 8%			19692,00	2018,56	393840	40371		66960	
2	1308-0103-2801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9. Монтаж оборудования	шт.	1	23012,14	1177,97	23012	1178	7612	10490	36183
		НР - 72%; СП - 8%			14222,00	347,95	14222	348		2680	
3	Прайслист	Шинный мост АД80х8	шт	1	320000,00	--	320000	--		--	320000
					--	--	--	--	320000	--	
4	1308-0103-1701 РСНБ РК 2015	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	72	590,81	89,35	42539	6433	1448	28484	76704
		НР - 72%; СП - 8%			481,36	68,09	34658	4903		5682	
5	2307-0222-0130 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	18	8443,00	--	151974	--	151974	--	164132
					--	--	--	--		12158	
6	1308-0103-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ,с количеством точек крепления: 2	шт	50	615,81	80,19	30790	4010	1618	19073	53852
		НР - 72%; СП - 8%			503,24	26,56	25162	1328		3989	
7	2404-0103-0220 РСНБ РК 2015	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО-10-3,75 I УЗ ГОСТ 19797-85	шт.	50	1250,00	--	62500	--	62500	--	67500
					--	--	--	--		5000	
8	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1317,96	163,76	1318	164	18	856	2348
		НР - 72%; СП - 8%			1136,00	53,12	1136	53		174	
9	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753,00	--	10753	--	10753	--	11613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		860	
10	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электропечь мощностью до 1 кВт *НР - 72%; СП - 8%*	шт	4	2355,57 2272,00	83,57 26,56	9422 9088	334 106	--	6620 1283	17326
11	2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	4	17283,00 --	-- --	69132 --	-- --	69132	-- 5531	74663
12	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	22396,39 14222,00	6415,20 2124,80	22396 14222	6415 2125	1759	11770 2733	36899
13	5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	Шкафы собственных нужд	шт.	1	172825,00 --	-- --	172825 --	-- --	172825	-- --	172825
14	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	18688,20 3408,00	2533,66 770,24	18688 3408	2534 770	12746	3008 1736	23432
15	5108-0401-0213 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	60334,00 --	-- --	60334 --	-- --	60334	-- --	60334
16	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ *НР - 75%; СП - 8%*	шт	1	995,07 951,00	-- --	995 951	-- --	44	713 137	1845
17	2305-1501-1402 РСНБ РК 2015	Датчик температуры /ДТКБ-48/	шт.	1	10426,00 --	-- --	10426 --	-- --	10426	-- 834	11260
18	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	419,85 408,96	4,04 1,06	1679 1636	16 4	27	1181 229	3089
19	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт.	4	227,00 --	-- --	908 --	-- --	908	-- 73	981
20	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды *НР - 72%; СП - 8%*	шт	5	1962,93 465,76	559,74 390,08	9815 2329	2799 1950	4687	3081 1032	13927
21	2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54	шт.	5	22830,00 --	-- --	114150 --	-- --	114150	-- 9132	123282
22	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2650,35 2213,31	437,04 144,75	15902 13280	2622 869	--	10187 2087	28176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	6	249,00 --	-- --	1494 --	-- --	1494	-- 120	1614
24	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Канал кабельный. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	30	159,96 95,31	32,31 8,76	4799 2859	969 263	971	2248 564	7611
25	2306-1710-0506 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 50х20	м	30	475,00 --	-- --	14250 --	-- --	14250	-- 1140	15390
26	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	159	269,82 109,40	114,46 30,74	42902 17395	18200 4888	7307	16043 4716	63661
27	2306-0144-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	801220,00 --	-- --	16345 --	-- --	16345	-- 1308	17652
28	2306-0144-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	559293,00 --	-- --	1711 --	-- --	1711	-- 137	1848
29	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04692	413992,00 --	-- --	19425 --	-- --	19425	-- 1554	20978
30	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03978	264888,00 --	-- --	10537 --	-- --	10537	-- 843	11380
31	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04182	167026,00 --	-- --	6985 --	-- --	6985	-- 559	7544
32	2306-1623-0201 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2	км	0,0102	60426,00 --	-- --	616 --	-- --	616	-- 49	666
		Заземление									
33	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 *НР - 72%; СП - 8%*	м	54	612,22 190,62	26,13 6,64	33060 10293	1411 359	21356	7669 3258	43988
34	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 *НР - 72%; СП - 8%*	м	32	467,24 137,67	57,12 14,61	14952 4405	1828 467	8719	3508 1477	19937
35	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	36	3840,95 953,10	184,04 50,46	138274 34312	6625 1817	97337	26012 13143	177430
36	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	247,95	14,90	2479	149	530	1317	4100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			180,03	2,92	1800	29		304	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1981759	177576	666026	464892	2598132
							584996	60650	553159	151482	
	Стоимость оборудования		Тенге				553159				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				553159				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1349042				
	Материалы		Тенге				174821				
	Всего заработная плата		Тенге					645646			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				411648				
		Накладные расходы	Тенге				464894				
		Сметная прибыль	Тенге				145115				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1959050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								585
		Сметная заработная плата	Тенге					645646			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				79558				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79558				
		Сметная прибыль	Тенге				6365				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				85923				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2598132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								585
		Сметная заработная плата	Тенге					645646			
	Итого смета		**Тенге**				**2 598 132**				
	Оборудование						**553 159**				
	ИТОГО СМР						**2 044 973**				
		Временные здания и сооружения 2,4% таб.1. п.22	**Тенге**				**49 079**				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**2 094 052**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.9.1.05= 3,045%.таб№3п.ж	**Тенге**				**63 764**				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН						**2 710 975**				
	в том числе СМР						**2 157 816**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%						**43 156**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах		**Тенге**				**2 754 132**				
	Договорной коэффициент к = 0,900000001723836						**2 478 718**				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**				**297 446**				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**				**2 776 164**				

Заказчик: **Подрядчик:**

Тех. надзор

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района" Ф-2В

Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения новой застройки в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области"

Наименование объекта: Распределительная подстанция 10кВ

Локальная смета Телемеханика. Смета 2-2-5

Договор № №130940012140/190031/00 от 21.06.2019г

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АЛЬБОМ 3.2 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ/ЛИСТ ТМ.СС/									
		Оборудование удаленного центра сбора данных									
1	1310-0411-0102 РСНБ РК 2015	**Оборудование: шкаф или статив /стойка/, масса до 200 кг**	шт	1	20100,00	--	20100	--	--	12261	34950
		НР - 61%; СП - 8%			20100,00	--	20100	--		2589	
2	1310-0205-0509 РСНБ РК 2015	**Электрическая проверка и настройка оборудования: интерфейса**	компл	1	60122,00	--	60122	--	--	36674	104540
		НР - 61%; СП - 8%			60122,00	--	60122	--		7744	
3	Прайс-лист	**ТЕЛЕМЕХАНИКА**	к-т	1	4021428,57	--	4021429	--		--	4021429
					--	--	--	--	4021429	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4101651	--	--	48935	4160919
							80222	--	4021429	10333	
	Стоимость оборудования		Тенге				4021429				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4021429				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				80222				
	Всего заработная плата		Тенге					80222			
		Накладные расходы	Тенге				48935				
		Сметная прибыль	Тенге				10333				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				139490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					80222			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4160919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66

	Сметная заработная плата	Тенге					80222			
Итого смета		**Тенге**				**4 160 919**				
Оборудование						**4 021 429**				
ИТОГО СМР						**139 490**				
	Временные здания и сооружения 2,4% таб.1. п.22	**Тенге**				**3 348**				
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**142 838**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.9.1.05= 3,045%.таб.№3п.ж	**Тенге**				**4 349**				
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН										
в том числе СМР						**4 168 616**				
Непредвиденные работы и затраты-2%						**147 187**				
Итого по сметному расчету в текущих ценах						**2 944**				
Договорной коэффициент к = 0,900000001723836		**Тенге**				**4 171 560**				
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %						**3 754 404**				
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**				**450 528**				
						4 204 932				

Заказчик:

Тех. надзор

Подрядчик:

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района"
Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта:
Локальная смета

Ф-2В

Строительство электроснабжения новой застройки в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области"
Наружные сети электроснабжения (ПС110/35/10-РП)
Наружные сети электроснабжения (ПС110/35/10-РП). Смета 4-1-1

Договор № №130940012140/190031/00 от 21.06.2019г

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10 кВ									
		АЛЬБОМ 2.2									
		Аппараты и оборудования 10кВ									
1	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы *НР - 80%, СП - 8%*	подстанция	3	12962,66 3507,78	7464,88 3405,28	38888 10523	22395 10216	5970	16591 4438	59918
2	1133-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы *НР - 80%, СП - 8%*	подстанция	3	52980,39 10402,95	14744,84 5020,58	158941 31209	44235 15062	83497	37016 15677	211634
3	5108-0102-0421 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1564871,00 --	-- --	1564871 --	-- --	1564871	-- --	1564871
4	5108-0102-0418 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	2	1291668,00	--	2583336	--		--	2583336

					--	--	--	--	2583336	--	
5	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную+/Ограничители/ *НР - 80%; СП - 8%*	шт	8	4989,42 4244,22	543,62 240,68	39915 33954	4349 1925	1612	28703 5489	74108
6	2404-0207-4305 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения LVA-260-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	6275,00 --	-- --	50200 --	-- --	50200	-- 4016	54216
		Заземление КТПН									
7	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *НР - 72%; СП - 8%*	шт	24	2811,38 741,30	158,24 37,18	67473 17791	3798 892	45884	13452 6474	87399
8	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 *НР - 72%; СП - 8%*	м	45	612,22 190,62	26,13 6,64	27550 8578	1176 299	17796	6391 2715	36656
9	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	9	456,03 169,44	21,32 5,05	4104 1525	192 45	2387	1131 419	5654
		Заземление опор									
10	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления *НР - 80%; СП - 8%*	м шин заземления	1170	210,68 161,82	46,31 10,94	246492 189329	54183 12800	2980	161703 32656	440851
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,336882	200510,00 --	-- --	67548 --	-- --	67548	-- 5404	72952
12	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2324	195683,00 --	-- --	241160 --	-- --	241160	-- 19293	260453
13	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	1км	4,25	94683,32 44034,30	48415,38 15458,22	402404 187146	205765 65697	9493	202275 48374	653053
14	2306-1004-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	3,50625	941963,00 --	-- --	3302758 --	-- --	3302758	-- 264221	3566978
15	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Аксессуары для монтажа шкафа(Метизы)	кг	30	242,00 --	-- --	7260 --	-- --	7260	-- 581	7841
		ТЗ									

16	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	99,72	236,54 11,18	225,36 49,52	23588 1115	22472 4938	--	4358 2236	30181
17	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	91,22	35,86 --	35,86 12,31	3271 --	3271 1123	--	809 326	4406
18	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	277	465,79 65,64	400,15 132,53	129023 18182	110841 36712	--	39524 13484	182031
19	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	8,5	1314,00 --	-- --	11169 --	-- --	11169	-- 894	12063
20	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	277	405,65 65,64	340,01 112,61	112364 18182	94182 31194	--	35551 11833	159748
21	2103-0101-0303 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,3	46750,00 --	-- --	107525 --	-- --	107525	-- 8602	116127
22	1133-0109-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,4176	46736,56 19066,50	27670,06 9965,56	19517 7962	11555 4162	--	9699 2337	31554
23	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/УОП/	т	0,4176	375399,00 --	-- --	156767 --	-- --	156767	-- 12541	169308
24	1308-0201-0605 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по дну канала без креплений *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	610	496,45 142,22	305,96 92,94	302834 86754	186638 56694	29442	103283 32489	438606
25	1308-0201-0707 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	260	1826,15 448,54	1249,84 382,55	474800 116620	324957 99463	33223	155580 50430	680810
26	2306-0109-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	0,8874	4988600,00 --	-- --	4426884 --	-- --	4426884	-- 354151	4781034
		А10-1									
27	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	4	12871,89 5686,98	6455,60 2936,80	51488 22748	25822 11747	2918	27596 6327	85410
28	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	8	36275,00	--	290200	--	290200	--	313416

					--	--	--	--		23216	
29	1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3 *НР - 80%; СП - 8%*	1м3	0,352	11997,25	6768,08	4223	2382	391	1618	6308
					4120,50	1624,26	1450	572		467	
30	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,352	47426,00	--	16694	--	16694	--	18029
					--	--	--	--		1336	
31	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/Детали стальные опор/	т	0,2	375399,00	--	75080	--	75080	--	81086
					--	--	--	--		6006	
32	2404-0102-0205 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93+/ШФУ-10/	шт.	4	1276,00	--	5104	--	5104	--	5512
					--	--	--	--		408	
33	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	51,00	--	204	--	204	--	220
					--	--	--	--		16	
34	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	548,00	--	4384	--	4384	--	4735
					--	--	--	--		351	
35	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	383,00	--	4596	--	4596	--	4964
					--	--	--	--		368	
36	2404-0207-4601 РСНБ РК 2015 прим.	Крепления провода СШ-2	шт.	4	376,00	--	1504	--	1504	--	1624
					--	--	--	--		120	
37	2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	4544,00	--	109056	--	109056	--	117780
					--	--	--	--		8724	
38	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1070,00	--	12840	--	12840	--	13867
					--	--	--	--		1027	
39	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	603,00	--	7236	--	7236	--	7815
					--	--	--	--		579	
40	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1524,00	--	18288	--	18288	--	19751
					--	--	--	--		1463	

		П10-1									
41	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *ПР - 80%, СН - 8%*	опора	20	6432,42 2910,06	2793,05 1270,02	128648 58201	55861 25400	14586	66881 15642	211172
42	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	20	36275,00 --	-- --	725500 --	-- --	725500	-- 58040	783540
43	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/Детали стальные опор/	т	0,368	375399,00 --	-- --	138147 --	-- --	138147	-- 11052	149199
44	2404-0102-0205 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93+/ШФУ-10/	шт.	60	1276,00 --	-- --	76560 --	-- --	76560	-- 6125	82685
45	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	60	51,00 --	-- --	3060 --	-- --	3060	-- 245	3305
46	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	548,00 --	-- --	10960 --	-- --	10960	-- 877	11837
47	2404-0207-4601 РСНБ РК 2015 прим.	Крепления провода СШ-2	шт.	60	376,00 --	-- --	22560 --	-- --	22560	-- 1805	24365
		ПП10-4									
48	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *ПР - 80%, СН - 8%*	опора	2	6432,42 2910,06	2793,05 1270,02	12865 5820	5586 2540	1459	6688 1564	21117
49	2104-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013+/СНВ-7-13/	шт.	2	114469,00 --	-- --	228938 --	-- --	228938	-- 18315	247253
50	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/Детали стальные опор/	т	0,0634	375399,00 --	-- --	23800 --	-- --	23800	-- 1904	25704
51	2404-0102-0205 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93+/ШФУ-10/	шт.	12	1276,00 --	-- --	15312 --	-- --	15312	-- 1225	16537
52	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	51,00 --	-- --	612 --	-- --	612	-- 49	661

53	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	548,00	--	1096	--	1096	--	1184
					--	--	--	--		88	
54	2404-0207-4601 РСНБ РК 2015 прим.	Крепления провода СШ-2	шт.	12	376,00	--	4512	--	4512	--	4873
					--	--	--	--		361	
		2К10-4									
55	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	15	6432,42	2793,05	96486	41896	10939	50161	158379
		НР - 80%, СП - 8%			2910,06	1270,02	43651	19050		11732	
56	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	15	114469,00	--	1717035	--	1717035	--	1854398
					--	--	--	--		137363	
57	1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3	1м3	0,66	11997,25	6768,08	7918	4467	731	3033	11828
		НР - 80%; СП - 8%			4120,50	1624,26	2720	1072		876	
58	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,66	47426,00	--	31301	--	31301	--	33805
					--	--	--	--		2504	
59	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/Детали стальные опор/	т	4,8	375399,00	--	1801915	--	1801915	--	1946068
					--	--	--	--		144153	
60	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	383,00	--	17235	--	17235	--	18614
					--	--	--	--		1379	
61	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	498,00	--	14940	--	14940	--	16135
					--	--	--	--		1195	
62	2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	360	4544,00	--	1635840	--	1635840	--	1766707
					--	--	--	--		130867	
63	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	180	1070,00	--	192600	--	192600	--	208008
					--	--	--	--		15408	
64	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	180	603,00	--	108540	--	108540	--	117223

65	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		8683	
			шт.	180	1524,00	--	274320	--	274320	--	296266
					--	--	--	--		21946	
		2П10-1									
66	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	24	6432,42	2793,05	154378	67033	17504	80258	253407
					2910,06	1270,02	69841	30480		18771	
67	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013									
			шт.	24	114469,00	--	2747256	--	2747256	--	2967036
					--	--	--	--		219780	
68	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/Детали стальные опор/									
			т	3,0048	375399,00	--	1127999	--	1127999	--	1218239
					--	--	--	--		90240	
69	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	383,00	--	55152	--	55152	--	59564
					--	--	--	--		4412	
70	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	498,00	--	23904	--	23904	--	25816
					--	--	--	--		1912	
71	2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93									
			шт.	288	4544,00	--	1308672	--	1308672	--	1413366
					--	--	--	--		104694	
72	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	1070,00	--	154080	--	154080	--	166406
					--	--	--	--		12326	
73	2404-0202-0109 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие глухие ШН-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	1168,00	--	168192	--	168192	--	181647
					--	--	--	--		13455	
		2УП10-1									
74	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	11	12871,89	6455,60	141591	71012	8022	75889	234878
					5686,98	2936,80	62557	32305		17398	
75	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013									
			шт.	22	114469,00	--	2518318	--	2518318	--	2719783
					--	--	--	--		201465	
76	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/Детали стальные опор/									
			т	1,3552	375399,00	--	508741	--	508741	--	549440
					--	--	--	--		40699	

77	2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	132	4544,00	--	599808	--	599808	--	647793
					--	--	--	--		47985	
78	2404-0202-0109 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	1168,00	--	77088	--	77088	--	83255
					--	--	--	--		6167	
		2ОП10-3									
79	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	6432,42	2793,05	6432	2793	729	3344	10559
					2910,06	1270,02	2910	1270		782	
80	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	1	114469,00	--	114469	--	114469	--	123627
					--	--	--	--		9158	
81	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/Детали стальные опор/	т	0,1821	375399,00	--	68360	--	68360	--	73829
					--	--	--	--		5469	
82	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	383,00	--	2298	--	2298	--	2482
					--	--	--	--		184	
83	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	498,00	--	996	--	996	--	1076
					--	--	--	--		80	
84	2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	4544,00	--	27264	--	27264	--	29445
					--	--	--	--		2181	
85	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1070,00	--	3210	--	3210	--	3467
					--	--	--	--		257	
86	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	603,00	--	1809	--	1809	--	1954
					--	--	--	--		145	
87	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1524,00	--	4572	--	4572	--	4938
					--	--	--	--		366	
88	2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	18	4544,00	--	81792	--	81792	--	88335
					--	--	--	--		6543	
89	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1070,00	--	9630	--	9630	--	10400
					--	--	--	--		770	

90	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	603,00	--	5427	--	5427	--	5861
					--	--	--	--		434	
91	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные ПКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1524,00	--	13716	--	13716	--	14813
					--	--	--	--		1097	
92	2404-0205-2128 РСНБ РК 2015	Узел крепления+/КГП-7-2Б/	шт.	3	1132,00	--	3396	--	3396	--	3668
					--	--	--	--		272	
		УП10-1									
93	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	12871,89	6455,60	12872	6456	729	6899	21353
		НР - 80%; СП - 8%			5686,98	2936,80	5687	2937		1582	
94	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	36275,00	--	72550	--	72550	--	78354
					--	--	--	--		5804	
95	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/Детали стальные опор/	т	0,0479	375399,00	--	17982	--	17982	--	19420
					--	--	--	--		1439	
96	2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	6	1933,00	--	11598	--	11598	--	12526
					--	--	--	--		928	
97	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	51,00	--	306	--	306	--	330
					--	--	--	--		24	
98	2404-0207-4601 РСНБ РК 2015 прим.	Крепления провода ВШ-2	шт.	6	376,00	--	2256	--	2256	--	2436
					--	--	--	--		180	
99	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	548,00	--	1096	--	1096	--	1184
					--	--	--	--		88	
100	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	383,00	--	1532	--	1532	--	1655
					--	--	--	--		123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32510981	1373316	25985001	1138433	36009510
							1004457	468597	4148207	2360096	
	Стоимость оборудования		Тенге				4148207				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4148207				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				12722977				
	Материалы		Тенге				128731				
	Всего заработная плата		Тенге					492934			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11604829				
		Накладные расходы	Тенге				354912				
		Сметная прибыль	Тенге				1046231				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				14124121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								431
		Сметная заработная плата	Тенге					492934			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11721007				
		Материалы	Тенге				161562				
		Всего заработная плата	Тенге					980120			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1590133				
		Местные материалы	Тенге				8580955				
		Накладные расходы	Тенге				783522				
		Сметная прибыль	Тенге				1000362				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13504891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								947
		Сметная заработная плата	Тенге					980120			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3918790				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3918790				
		Сметная прибыль	Тенге				313503				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4232293				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36009512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1377
		Сметная заработная плата	Тенге					1473054			

РАЗДЕЛ 2.ВЛ-0,4 кВ

А11 /ШТ18/

101	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	18	12871,89	6455,60	231694	116201	13127	124182	384347
		НР - 80%; СП - 8%			5686,98	2936,80	102366	52862		28470	
102	2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013**	шт.	36	30999,00	--	1115964	--	1115964	--	1205241
					--	--	--	--		89277	
103	1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3**	1м3	1,584	11997,25	6768,08	19004	10721	1756	7280	28386
		НР - 80%; СП - 8%			4120,50	1624,26	6527	2573		2103	
104	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, 1 ОСТ 24476-80/**	м3	1,584	47426,00	--	75123	--	75123	--	81133

105	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	-- 3013,00	-- --	-- 54234	-- --	54234	6010 --	58573
106	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	-- 7241,00	-- --	-- 260676	-- --	260676	4339 --	281530
107	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	-- 2123,00	-- --	-- 38214	-- --	38214	20854 --	41271
108	2404-0207-3821 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный HEL-3909 ГОСТ Р 51177-98+/SL37/	шт.	18	-- 656,00	-- --	-- 11808	-- --	11808	3057 --	12753
109	2404-0204-1513 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-6	шт.	18	-- 1207,00	-- --	-- 21726	-- --	21726	945 --	23464
110	2404-0207-2311 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4	шт.	18	-- 416,00	-- --	-- 7488	-- --	7488	1738 --	8087
111	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	-- 178,00	-- --	-- 6408	-- --	6408	599 --	6921
112	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	900	-- 420,00	-- --	-- 378000	-- --	378000	513 --	408240
113	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	-- 1967,00	-- --	-- 35406	-- --	35406	30240 --	38238
114	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2	шт.	18	-- 4434,00	-- --	-- 79812	-- --	79812	2832 --	86197
115	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	-- 1340,00	-- --	-- 48240	-- --	48240	6385 --	52099
116	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	-- 1371,00	-- --	-- 49356	-- --	49356	3859 --	53304
117	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	-- 2123,00	-- --	-- 305712	-- --	305712	3948 --	330169
118	2404-0207-0720 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	-- 39,00	-- --	-- 1404	-- --	1404	24457 --	1516
		П11 /ШТ10/								112	
119	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80% СП - 8%*	опора	10	6432,42 2910,06	2793,05 1270,02	64324 29101	27931 12700	7292	33441 7821	105586

120	2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013	шт.	10	30999,00	--	309990	--	309990	--	334789
					--	--	--	--		24799	
121	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3013,00	--	30130	--	30130	--	32540
					--	--	--	--		2410	
122	2404-0202-0801 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS16/70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	456,00	--	4560	--	4560	--	4925
					--	--	--	--		365	
123	2404-0202-0825 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO265 ГОСТ Р 51177-98+/SO30/	шт.	10	1545,00	--	15450	--	15450	--	16686
					--	--	--	--		1236	
124	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2123,00	--	21230	--	21230	--	22928
					--	--	--	--		1698	
125	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2	шт.	10	4434,00	--	44340	--	44340	--	47887
					--	--	--	--		3547	
126	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1340,00	--	26800	--	26800	--	28944
					--	--	--	--		2144	
127	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1371,00	--	27420	--	27420	--	29614
					--	--	--	--		2194	
128	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	80	2123,00	--	169840	--	169840	--	183427
					--	--	--	--		13587	
129	2404-0207-0720 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	39,00	--	780	--	780	--	842
					--	--	--	--		62	
		АО11 /ШТ99/									
130	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	99	12871,89	6455,60	1274317	639104	72202	683003	2113906
					5686,98	2936,80	563011	290743		156586	
131	2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013	шт.	198	30999,00	--	6137802	--	6137802	--	6628826
					--	--	--	--		491024	
132	1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3 *НР - 80%; СП - 8%*	1м3	8,712	11997,25	6768,08	104520	58964	9658	40039	156123
					4120,50	1624,26	35898	14151		11565	

133	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	8,712	47426,00	--	413175	--	413175	--	446229
					--	--	--	--		33054	
134	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	99	3013,00	--	298287	--	298287	--	322150
					--	--	--	--		23863	
135	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2	шт.	99	4434,00	--	438966	--	438966	--	474083
					--	--	--	--		35117	
136	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	99	3861,00	--	382239	--	382239	--	412818
					--	--	--	--		30579	
137	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	99	7241,00	--	716859	--	716859	--	774208
					--	--	--	--		57349	
138	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	396	2123,00	--	840708	--	840708	--	907965
					--	--	--	--		67257	
139	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	99	2123,00	--	210177	--	210177	--	226991
					--	--	--	--		16814	
140	2404-0207-3821 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный HEL-3909 ГОСТ Р 51177-98+/SL37/	шт.	99	656,00	--	64944	--	64944	--	70140
					--	--	--	--		5196	
141	2404-0204-1513 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-6	шт.	99	1207,00	--	119493	--	119493	--	129052
					--	--	--	--		9559	
142	2404-0207-2311 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4	шт.	99	416,00	--	41184	--	41184	--	44479
					--	--	--	--		3295	
143	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	198	178,00	--	35244	--	35244	--	38064
					--	--	--	--		2820	
144	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4950	420,00	--	2079000	--	2079000	--	2245320
					--	--	--	--		166320	
145	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	99	1967,00	--	194733	--	194733	--	210312
					--	--	--	--		15579	
146	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	198	1340,00	--	265320	--	265320	--	286546
					--	--	--	--		21226	
147	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	198	1371,00	--	271458	--	271458	--	293175

					--	--	--	--		21717	
148	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	792	2123,00	--	1681416	--	1681416	--	1815929
					--	--	--	--		134513	
149	2404-0207-0720 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	198	39,00	--	7722	--	7722	--	8340
					--	--	--	--		618	
		УП11 /ШТ6/									
150	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 50%, СП - 8%*	опора	6	12871,89	6455,60	77231	38734	4375	41394	128116
					5686,98	2936,80	34122	17621		9490	
151	2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013	шт.	12	30999,00	--	371988	--	371988	--	401747
					--	--	--	--		29759	
152	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3013,00	--	18078	--	18078	--	19524
					--	--	--	--		1446	
153	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3861,00	--	23166	--	23166	--	25019
					--	--	--	--		1853	
154	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2123,00	--	12738	--	12738	--	13757
					--	--	--	--		1019	
155	2404-0207-3821 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный HEL-3909 ГОСТ Р 51177-98+/SL37/	шт.	6	656,00	--	3936	--	3936	--	4251
					--	--	--	--		315	
156	2404-0204-1513 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-6	шт.	6	1207,00	--	7242	--	7242	--	7821
					--	--	--	--		579	
157	2404-0207-2311 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4	шт.	6	416,00	--	2496	--	2496	--	2696
					--	--	--	--		200	
158	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2	шт.	6	4434,00	--	26604	--	26604	--	28732
					--	--	--	--		2128	
159	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1340,00	--	16080	--	16080	--	17366
					--	--	--	--		1286	
160	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1371,00	--	16452	--	16452	--	17768
					--	--	--	--		1316	
161	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	2123,00	--	101904	--	101904	--	110056
					--	--	--	--		8152	
162	2404-0207-0720 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	39,00	--	468	--	468	--	505

		А12 /ШТ1/			--	--	--	--		37	
163	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%, СП - 8%*	опора	1	12871,89 5686,98	6455,60 2936,80	12872 5687	6456 2937	729	6899 1582	21353
164	2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013	шт.	2	30999,00 --	-- --	61998 --	-- --	61998	-- 4960	66958
165	1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3 *НР - 80%; СП - 8%*	1м3	0,088	11997,25 4120,50	6768,08 1624,26	1056 363	596 143	97	404 117	1577
166	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /I ОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,088	47426,00 --	-- --	4173 --	-- --	4173	-- 334	4507
167	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3013,00 --	-- --	3013 --	-- --	3013	-- 241	3254
168	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2	шт.	1	4434,00 --	-- --	4434 --	-- --	4434	-- 355	4789
169	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3861,00 --	-- --	3861 --	-- --	3861	-- 309	4170
170	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	7241,00 --	-- --	28964 --	-- --	28964	-- 2317	31281
171	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123,00 --	-- --	16984 --	-- --	16984	-- 1359	18343
172	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123,00 --	-- --	4246 --	-- --	4246	-- 340	4586
173	2404-0207-3821 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный HEL-3909 ГОСТ Р 51177-98+/SL37/	шт.	1	656,00 --	-- --	656 --	-- --	656	-- 52	708
174	2404-0204-1513 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-6	шт.	1	1207,00 --	-- --	1207 --	-- --	1207	-- 97	1304

175	2404-0207-2311 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4	шт.	1	416,00	--	416	--	416	--	449
					--	--	--	--		33	
176	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178,00	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
177	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	50	420,00	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
178	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967,00	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
179	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1340,00	--	2680	--	2680	--	2894
					--	--	--	--		214	
180	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1371,00	--	2742	--	2742	--	2961
					--	--	--	--		219	
181	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123,00	--	16984	--	16984	--	18343
					--	--	--	--		1359	
182	2404-0207-0720 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	39,00	--	78	--	78	--	84
					--	--	--	--		6	
		П12 /ПГТ1/									
183	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР 80%, СП - 8%*	опора	1	12871,89	6455,60	12872	6456	729	6899	21353
					5686,98	2936,80	5687	2937		1582	
184	2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013	шт.	2	30999,00	--	61998	--	61998	--	66958
					--	--	--	--		4960	
185	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3013,00	--	3013	--	3013	--	3254
					--	--	--	--		241	
186	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2	шт.	1	4434,00	--	4434	--	4434	--	4789
					--	--	--	--		355	
187	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3861,00	--	7722	--	7722	--	8340
					--	--	--	--		618	
188	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123,00	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
189	2404-0204-1513 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-6	шт.	1	1207,00	--	1207	--	1207	--	1304
					--	--	--	--		97	

190	2404-0207-2311 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4	шт.	1	416,00	--	416	--	416	--	449
					--	--	--	--		33	
191	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2	шт.	1	4434,00	--	4434	--	4434	--	4789
					--	--	--	--		355	
192	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1340,00	--	2680	--	2680	--	2894
					--	--	--	--		214	
193	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1371,00	--	2742	--	2742	--	2961
					--	--	--	--		219	
194	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123,00	--	16984	--	16984	--	18343
					--	--	--	--		1359	
195	2404-0207-0720 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	39,00	--	78	--	78	--	84
					--	--	--	--		6	
		АО12 /ШТ1/									
196	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	12871,89	6455,60	12872	6456	729	6899	21353
					5686,98	2936,80	5687	2937		1582	
197	2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013	шт.	2	30999,00	--	61998	--	61998	--	66958
					--	--	--	--		4960	
198	1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3 *НР - 80%; СП - 8%*	1м3	0,088	11997,25	6768,08	1056	596	97	404	1577
					4120,50	1624,26	363	143		117	
199	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,088	47426,00	--	4173	--	4173	--	4507
					--	--	--	--		334	
200	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3013,00	--	3013	--	3013	--	3254
					--	--	--	--		241	
201	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2	шт.	1	4434,00	--	4434	--	4434	--	4789
					--	--	--	--		355	
202	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3861,00	--	7722	--	7722	--	8340

203	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		618	
			шт.	1	7241,00	--	7241	--	7241	--	7820
204	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		579	
			шт.	4	2123,00	--	8492	--	8492	--	9171
205	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		679	
			шт.	2	2123,00	--	4246	--	4246	--	4586
206	2404-0207-3821 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный HEL-3909 ГОСТ Р 51177-98+/SL37/			--	--	--	--		340	
			шт.	1	656,00	--	656	--	656	--	708
207	2404-0204-1513 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-6			--	--	--	--		52	
			шт.	2	1207,00	--	2414	--	2414	--	2607
208	2404-0207-2311 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4			--	--	--	--		193	
			шт.	1	416,00	--	416	--	416	--	449
209	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		33	
			шт.	2	178,00	--	356	--	356	--	384
210	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		28	
			м	2,6	420,00	--	1092	--	1092	--	1179
211	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		87	
			шт.	2	1967,00	--	3934	--	3934	--	4249
212	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		315	
			шт.	2	1340,00	--	2680	--	2680	--	2894
213	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		214	
			шт.	2	1371,00	--	2742	--	2742	--	2961
214	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		219	
			шт.	8	2123,00	--	16984	--	16984	--	18343
215	2404-0207-0720 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR2 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		1359	
			шт.	2	39,00	--	78	--	78	--	84
216	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2			--	--	--	--		6	
		НР - 80%; СП - 8%	1км	3,5	144739,91	86096,84	506590	301339	12630	223724	788738
					55034,70	24866,62	192621	87033		58425	
217	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005									
			км	3,1365	1155386,00	--	3623868	--	3623868	--	3913778
					--	--	--	--		289909	

218	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,4335	1558987,00	--	675821	--	675821	--	729887
					--	--	--	--		54066	
		ПОВТОРНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НУЛЕВОГО ПРОВОДА									
219	1133-0109-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,174	46736,56	27670,06	8132	4815	--	4041	13147
					19066,50	9965,56	3318	1734		974	
220	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/УОП/	т	0,174	375399,00	--	65319	--	65319	--	70545
					--	--	--	--		5226	
221	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,055	121094,84	--	6660	--	84	4998	12591
					119567,00	--	6576	--		933	
222	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	55	606,00	--	33330	--	33330	--	35996
					--	--	--	--		2666	
223	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26,64	186,53	177,73	4969	4735	--	918	6358
					8,81	39,05	235	1040		471	
224	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23,64	30,68	30,68	725	725	--	179	977
					--	10,53	--	249		72	
225	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	74	465,79	400,15	34468	29611	--	10559	48629
					65,64	132,53	4857	9808		3602	
226	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	148	136,55	114,67	20210	16971	--	6379	28715
					21,88	37,98	3238	5621		2127	
227	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	3	1314,00	--	3942	--	3942	--	4257
					--	--	--	--		315	
228	1308-0201-0803 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	145	423,21	202,80	61365	29406	6578	24094	92296
					175,04	55,75	25381	8083		6837	
229	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	110	1038,47	572,60	114232	62986	27178	31135	156996
					218,80	174,32	24068	19176		11629	

230	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *НР - 72%; СП - 8%*	м	81	303,63	145,58	24594	11792	3054	9341	36649
					120,34	39,82	9748	3226		2715	
231	СТ ПРАЙС-ЛИСТ	Кабели силовые, не распространяющие горение ААБл 4х95 (ок)-1	м	342,72	3716,07	--	1273572	--	1273572	--	1375458
					--	--	--	--		101886	
232	СТ ПРАЙС-ЛИСТ	Переносное заземление	ШТ	22	35714,29	--	785714	--	785714	--	848571
					--	--	--	--		62857	
		Мачтовый рубильник в т.ч. на 1 оборудование /ШТ20/									
233	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16	2860,60	9,90	45770	158	5868	28616	80336
					2484,00	--	39744	--		5951	
234	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	3013,00	--	48208	--	48208	--	52065
					--	--	--	--		3857	
235	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2	шт.	16	4434,00	--	70944	--	70944	--	76620
					--	--	--	--		5676	
236	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	7241,00	--	231712	--	231712	--	250249
					--	--	--	--		18537	
237	2404-0207-5318 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	128	1187,00	--	151936	--	151936	--	164091
					--	--	--	--		12155	
238	2404-0207-5402 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ46 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	226859,00	--	3629744	--	3629744	--	3920124
					--	--	--	--		290380	
239	СТПРАЙС-ЛИСТ	Монтажная рейка РЕК	шт.	16	11808,04	--	188929	--	188929	--	204043
					--	--	--	--		15114	
240	СТПРАЙС-ЛИСТ	Табличка РЕМ	шт.	32	3589,29	--	114857	--	114857	--	124046
					--	--	--	--		9189	
241	1308-0101-1511 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 500 кВ. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект (3 фазы)	7	71168,94	39588,04	498183	277116	52591	191083	744407
					24068,00	13845,36	168476	96918		55141	
242	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3013,00	--	21091	--	21091	--	22778
					--	--	--	--		1687	
243	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 1 ОСТ Р 51177-98	шт.	28	178,00	--	4984	--	4984	--	5383
					--	--	--	--		399	

244	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	350	420,00	--	147000	--	147000	--	158760
					--	--	--	--		11760	
245	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1967,00	--	13769	--	13769	--	14871
					--	--	--	--		1102	
246	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	7241,00	--	50687	--	50687	--	54742
					--	--	--	--		4055	
247	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	28960,00	--	608160	--	608160	--	656813
					--	--	--	--		48653	
248	2404-0207-5318 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1187,00	--	16618	--	16618	--	17947
					--	--	--	--		1329	
249	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56	2123,00	--	118888	--	118888	--	128399
					--	--	--	--		9511	
250	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой PK99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56	422,00	--	23632	--	23632	--	25523
					--	--	--	--		1891	
251	2404-0207-0720 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	39,00	--	273	--	273	--	295
					--	--	--	--		22	
		Кабельная вставка в т.ч. на 1 оборудование /ШТ1/									
252	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3013,00	--	30130	--	30130	--	32540
					--	--	--	--		2410	
253	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S I ОСТ Р 51177-98	шт.	10	7241,00	--	72410	--	72410	--	78203
					--	--	--	--		5793	
254	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	28960,00	--	868800	--	868800	--	938304
					--	--	--	--		69504	
255	2404-0207-5318 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1187,00	--	23740	--	23740	--	25639
					--	--	--	--		1899	
256	1308-0201-3001 РСНБ РК 2015	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом *НР - 72%; СН - 8%*	оконцевание (3 муфты)	10	12317,92	--	123179	--	2839	86645	226610
					12034,00	--	120340	--		16786	
257	2306-1703-1505 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10HI2-3-50/120-A-M ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	32570,00	--	325700	--	325700	--	351756

258	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		26056	
			шт.	20	7241,00	--	144820	--	144820	--	156406
259	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям			--	--	--	--		11586	
		НР - 72%; СП - 8%	м	100	470,23	21,32	47023	2132	25829	14088	66000
260	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами			190,62	5,05	19062	505		4889	
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	700	1038,47	572,60	726928	400823	172945	198134	999067
261	СТ ПРАЙС-ЛИСТ	Кабели силовые, не распространяющие горение ААБл 4х35 (ок)-1			218,80	174,32	153160	122026		74005	
			м	714	3716,07	--	2653275	--	2653275	--	2865537
		Оборудование для опоры П10-1 ВЛ-10кВ на 1 опору:			--	--	--	--		212262	
262	СТ ПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП-2									
			м	12,6	473,21	--	5963	--	5963	--	6440
263	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		477	
			шт.	21	470,00	--	9870	--	9870	--	10660
264	СТ ПРАЙС-ЛИСТ	Подвесной кронштейн КБ1			--	--	--	--		790	
			ШТ	21	4340,18	--	91144	--	91144	--	98435
265	2404-0202-0803 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS435 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		7291	
			шт.	21	1733,00	--	36393	--	36393	--	39304
266	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		2911	
			м	84	420,00	--	35280	--	35280	--	38102
267	2404-0207-4001 РСНБ РК 2015	Зажимы К-ОНМ-1 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		2822	
			шт.	21	627,00	--	13167	--	13167	--	14220
268	2104-0408-0105 РСНБ РК 2015	Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400 мм СТ РК 937-92			--	--	--	--		1053	
			шт.	9	--	--	--	--	--	--	--
269	СТ ПРАЙС-ЛИСТ	Крепление анкера ОТ25			--	--	--	--		--	
			ШТ	3	718,75	--	2156	--	2156	--	2329
270	СТ ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У14 ОТ25			--	--	--	--		173	
			ШТ	3	6161,61	--	18485	--	18485	--	19964
271	СТ ПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП-2			--	--	--	--		1479	
			М	1,8	473,21	--	852	--	852	--	920
					--	--	--	--		68	

272	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	470,00	--	1410	--	1410	--	1523
					--	--	--	--		113	
273	2404-0207-1910 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98+/ТМ29/	шт.	3	2234,00	--	6702	--	6702	--	7238
					--	--	--	--		536	
274	2404-0203-0901 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые НС-50-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2101,00	--	12606	--	12606	--	13614
					--	--	--	--		1008	
275	2404-0207-4001 РСНБ РК 2015	Зажимы К-ОНМ-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	627,00	--	1881	--	1881	--	2031
					--	--	--	--		150	
276	2404-0204-1812 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPB 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1563,00	--	4689	--	4689	--	5064
					--	--	--	--		375	
277	2404-0207-3117 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al/Cu-Al/Cu SL4.26 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2221,00	--	26652	--	26652	--	28784
					--	--	--	--		2132	
278	2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1227,00	--	3681	--	3681	--	3975
					--	--	--	--		294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38686024	2054822	35071565	1784778	43708462
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1559634	755164	--	3237662	
	Материалы		Тенге				11456286				
	Всего заработная плата		Тенге				296880				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					833435			
		Накладные расходы	Тенге				9760335				
		Сметная прибыль	Тенге				600074				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				964509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13020868				
		Сметная заработная плата	Тенге								733
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					833435			
	Материалы		Тенге				27131089				
	Всего заработная плата		Тенге				123510				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1481363			
	Местные материалы		Тенге				16169869				
		Накладные расходы	Тенге				8622325				
		Сметная прибыль	Тенге				1184705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2265264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30581057				
		Сметная заработная плата	Тенге								1372
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1481363			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65319				
		Сметная прибыль	Тенге				65319				
			Тенге				5226				

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				70545				
Стоимость сантехнических работ		Тенге				33330				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33330				
	Сметная прибыль	Тенге				2666				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				35996				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43708467				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2105
	Сметная заработная плата	Тенге					2314798			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				71197005	3428138	61056566	2923211	79717972
Стоимость оборудования		Тенге				2564091	1223761	4148207	5597758	
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4148207				
Стоимость монтажных работ		Тенге				4148207				
Материалы		Тенге				24179263				
Всего заработная плата		Тенге				425611				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1326369			
	Накладные расходы	Тенге				21365165				
	Сметная прибыль	Тенге				954986				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2010740				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27144989				
	Сметная заработная плата	Тенге								1163
Стоимость общестроительных работ		Тенге					1326369			
Материалы		Тенге				38852095				
Всего заработная плата		Тенге				285072				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2461483			
Местные материалы		Тенге				17760002				
	Накладные расходы	Тенге				17203280				
	Сметная прибыль	Тенге				1968227				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3265626				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				44085949				
	Сметная заработная плата	Тенге								2319
Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2461483			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3984110				
	Сметная прибыль	Тенге				3984110				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				318729				
Стоимость сантехнических работ		Тенге				4302838				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33330				
	Сметная прибыль	Тенге				33330				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2666				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				35996				
	Нормативная трудоемкость	Тенге				79717979				
	Сметная заработная плата	чел.-ч								3482
Итого смета		Тенге					3787852			
Оборудование						79 717 979				
						4 148 207				

ИТОГО СМР						75 569 772			
	Временные здания и сооружения 2,4% таб.1. п.22	Тенге				1 813 675			
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге				77 383 447			
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.9.1.05= 3.045%.таб№3п.ж	Тенге				2 356 326			
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН						83 887 979			
в том числе СМР						79 739 772			
Непредвиденные работы и затраты-2%						1 594 795			
Итого по сметному расчету в текущих ценах		Тенге				85 482 775			
Договорной коэффициент к = 0,900000001723836						76 934 498			
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге				9 232 140			
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге				86 166 638			

Заказчик:

Подрядчик:

Тех. надзор:

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района"

Ф-2В

Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения новой застройки в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области"

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения (ПС110/35/10-ТП1,ТП2)

Локальная смета Наружные сети электроснабжения (ПС110/35/10--ТП1,ТП2). Смета 4-2-1

Договор № №130940012140/190031/00 от 21.06.2019г

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10 кВ									
		АЛЬБОМ 2.2									
		Аппараты и оборудования 10кВ									
1	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы** *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	12962,66	7464,88	12963	7465	1990	5530	19973
					3507,78	3405,28	3508	3405		1479	
2	1133-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы** *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	52980,39	14744,84	52980	14745	27832	12339	70545
					10402,95	5020,58	10403	5021		5226	
3	5108-0102-0418 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	шт.	1	1291668,00	--	1291668	--		--	1291668
					--	--	--	--	1291668	--	
4	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы** *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	10070,95	6023,95	10071	6024	1194	4481	15716
					2853,00	2747,66	2853	2748		1164	
5	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	32200,19	8007,50	32200	8008	10700	12917	48726

		НР - 80%; СП - 8%			13491,50	2654,24	13492	2654		3609	
6	5108-0102-0413 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	1276837,00	--	1276837	--		--	1276837
					--	--	--	--	1276837	--	
7	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную+/Ограничители/	шт	6	4989,42	543,62	29937	3262	1210	21528	55581
		НР - 80%; СП - 8%			4244,22	240,68	25465	1444		4117	
8	2404-0207-4305 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения LVA-260-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6275,00	--	37650	--	37650	--	40662
					--	--	--	--		3012	
		Заземление КТПН									
9	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	16	2811,38	158,24	44982	2532	30589	8968	58266
		НР - 72%; СП - 8%			741,30	37,18	11861	595		4316	
10	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	30	612,22	26,13	18367	784	11864	4261	24438
		НР - 72%; СП - 8%			190,62	6,64	5719	199		1810	
11	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	456,03	21,32	2736	128	1591	754	3769
		НР - 72%; СП - 8%			169,44	5,05	1017	30		279	
		Заземление опор									
12	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	816	210,68	46,31	171912	37789	2078	112778	307465
		НР - 80%; СП - 8%			161,82	10,94	132045	8927		22775	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,207312	200510,00	--	41568	--	41568	--	44894
					--	--	--	--		3325	
14	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7584	195683,00	--	148406	--	148406	--	160278
					--	--	--	--		11872	
15	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	1км	2.0716667	94683,32	48415,38	196152	100301	4627	98599	318331
		НР - 80%; СП - 8%			44034,30	15458,22	91224	32024		23580	

16	2306-1004-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,709125	941963,00	--	1609933	--	1609933	--	1738727
					--	--	--	--		128795	
17	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Аксессуары для монтажа шкафа(Метизы)	кг	20	242,00	--	4840	--	4840	--	5227
					--	--	--	--		387	
		А10-1									
18	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	3	12871,89	6455,60	38616	19367	2188	20697	64058
					5686,98	2936,80	17061	8810		4745	
19	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6	35375,00	--	212250	--	212250	--	229230
					--	--	--	--		16980	
20	1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3 *НР - 80%; СП - 8%*	1м3	0,264	11997,25	6768,08	3167	1787	292	1213	4731
					4120,50	1624,26	1088	429		350	
21	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,264	47426,00	--	12520	--	12520	--	13522
					--	--	--	--		1002	
22	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/Детали стальные опор/	т	0,15	375399,00	--	56310	--	56310	--	60815
					--	--	--	--		4505	
23	2404-0102-0205 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93+/ШФУ-10/	шт.	3	1276,00	--	3828	--	3828	--	4134
					--	--	--	--		306	
24	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	51,00	--	153	--	153	--	165
					--	--	--	--		12	
25	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	548,00	--	3288	--	3288	--	3551
					--	--	--	--		263	
26	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	383,00	--	3447	--	3447	--	3723
					--	--	--	--		276	

27	2404-0207-4601 РСНБ РК 2015 прим.	Крепления провода СШ-2	шт.	3	376,00	--	1128	--	1128	--	1218
					--	--	--	--		90	
28	2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	4544,00	--	109056	--	109056	--	117780
					--	--	--	--		8724	
29	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1070,00	--	12840	--	12840	--	13867
					--	--	--	--		1027	
30	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	603,00	--	7236	--	7236	--	7815
					--	--	--	--		579	
31	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1524,00	--	18288	--	18288	--	19751
					--	--	--	--		1463	
		П10-1									
32	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	25	6432,42	2793,05	160811	69826	18233	83602	263965
		НР - 80%; СП - 8%			2910,06	1270,02	72752	31751		19553	
33	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	25	35375,00	--	884375	--	884375	--	955125
					--	--	--	--		70750	
34	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/Детали стальные опор/	т	0,46	375399,00	--	172684	--	172684	--	186498
					--	--	--	--		13815	
35	2404-0102-0205 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93 /ШФУ-10/	шт.	75	1276,00	--	95700	--	95700	--	103356
					--	--	--	--		7656	
36	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	75	51,00	--	3825	--	3825	--	4131
					--	--	--	--		306	
37	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	548,00	--	13700	--	13700	--	14796
					--	--	--	--		1096	
38	2404-0207-4601 РСНБ РК 2015 прим.	Крепления провода СШ-2	шт.	75	376,00	--	28200	--	28200	--	30456
					--	--	--	--		2256	
		УП10-1									

39	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	12871,89	6455,60	12872	6456	729	6899	21353
		НР - 80%; СП - 8%			5686,98	2936,80	5687	2937		1582	
40	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	35375,00	--	70750	--	70750	--	76410
					--	--	--	--		5660	
41	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные кренежные элементы из швеллеров и уголков/Детали стальные опор/	т	0,0479	375399,00	--	17982	--	17982	--	19420
					--	--	--	--		1439	
42	2404-0102-0205 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93+/ШФУ-10/	шт.	6	1276,00	--	7656	--	7656	--	8268
					--	--	--	--		612	
43	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	54,00	--	324	--	324	--	350
					--	--	--	--		26	
44	2404-0207-4601 РСНБ РК 2015 прим.	Крепления провода ВШ-1	шт.	6	376,00	--	2256	--	2256	--	2436
					--	--	--	--		180	
45	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	548,00	--	1096	--	1096	--	1184
					--	--	--	--		88	
46	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	383,00	--	1532	--	1532	--	1655
					--	--	--	--		123	
		2УА10-1									
47	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	19679,82	10391,51	19680	10392	729	10630	32735
		НР - 80%, СП - 8%			8559,00	4728,54	8559	4729		2425	
48	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	3	35375,00	--	106125	--	106125	--	114615
					--	--	--	--		8490	
49	1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3	1м3	0,132	11997,25	6768,08	1584	893	147	607	2366
		НР - 80%, СП - 8%			4120,50	1624,26	544	214		175	

50	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,132	47426,00	--	6260	--	6260	--	6761
					--	--	--	--		501	
51	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/Детали стальные опор/	т	0,0621	375399,00	--	23312	--	23312	--	25177
					--	--	--	--		1865	
52	2404-0102-0205 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93+/ШФУ-10/	шт.	2	1276,00	--	2552	--	2552	--	2756
					--	--	--	--		204	
53	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	51,00	--	102	--	102	--	110
					--	--	--	--		8	
54	2404-0207-4601 РСНБ РК 2015 прим.	Крепления провода ВШ-1	шт.	2	376,00	--	752	--	752	--	812
					--	--	--	--		60	
55	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	548,00	--	1644	--	1644	--	1776
					--	--	--	--		132	
56	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	383,00	--	1149	--	1149	--	1241
					--	--	--	--		92	
57	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПФ70В 212W ГОСТ 6490-93	шт.	4	2127,00	--	8508	--	8508	--	9189
					--	--	--	--		681	
58	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1070,00	--	2140	--	2140	--	2311
					--	--	--	--		171	
59	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	603,00	--	2412	--	2412	--	2605
					--	--	--	--		193	
60	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1524,00	--	3048	--	3048	--	3292
					--	--	--	--		244	
61	2404-0203-0301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2809,00	--	5618	--	5618	--	6067
					--	--	--	--		449	
62	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	651,00	--	1302	--	1302	--	1406
					--	--	--	--		104	

63	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	533,00	--	1066	--	1066	--	1151
					--	--	--	--		85	
		ПА10-4									
64	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6432,42	2793,05	12865	5586	1459	6688	21117
		НР - 80%, СП - 8%			2910,06	1270,02	5820	2540		1564	
65	2104-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013+/СПВ-7-13/	шт.	2	114469,00	--	228938	--	228938	--	247253
					--	--	--	--		18315	
66	1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3	1м3	0,088	11997,25	6768,08	1056	596	97	404	1577
		НР - 80%, СП - 8%			4120,50	1624,26	363	143		117	
67	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,088	64499,36	--	5676	--	5676	--	6130
					--	--	--	--		454	
68	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/Детали стальные опор/	т	0,4406	375399,00	--	165401	--	165401	--	178633
					--	--	--	--		13232	
69	2404-0102-0205 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-1 ГОСТ 1232-93+/ШФУ-10/	шт.	2	1276,00	--	2552	--	2552	--	2756
					--	--	--	--		204	
70	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54,00	--	108	--	108	--	117
					--	--	--	--		9	
71	2404-0207-4601 РСНБ РК 2015 прим.	Крепления провода ВШ-1	шт.	2	376,00	--	752	--	752	--	812
					--	--	--	--		60	
72	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	498,00	--	1992	--	1992	--	2151
					--	--	--	--		159	
73	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	383,00	--	2298	--	2298	--	2482
					--	--	--	--		184	
74	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПФ70В 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	2127,00	--	25524	--	25524	--	27566

75	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-15 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		2042	
			шт.	6	1070,00	--	6420	--	6420	--	6934
76	2404-0203-0301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		514	
			шт.	6	2809,00	--	16854	--	16854	--	18202
		ПП10-4			--	--	--	--		1348	
77	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка									
		ПР - 80%, СП - 8%	опора	10	6432,42	2793,05	64324	27931	7292	33441	105586
78	2104-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013+/СНВ-7-13/			2910,06	1270,02	29101	12700		7821	
			шт.	10	114469,00	--	1144690	--	1144690	--	1236265
79	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/Детали стальные опор/			--	--	--	--		91575	
			т	0,317	375399,00	--	119001	--	119001	--	128522
80	2404-0102-0205 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93+/ШФУ-10/			--	--	--	--		9520	
			шт.	60	1276,00	--	76560	--	76560	--	82685
81	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004			--	--	--	--		6125	
			шт.	60	51,00	--	3060	--	3060	--	3305
82	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		245	
			шт.	10	548,00	--	5480	--	5480	--	5918
83	2404-0207-4601 РСНБ РК 2015 прим.	Крепления провода СШ-2			--	--	--	--		438	
			шт.	60	376,00	--	22560	--	22560	--	24365
		ПУП10-1			--	--	--	--		1805	
84	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка									
		ПР - 80%, СП - 8%	опора	6	6432,42	2793,05	38595	16758	4377	20064	63352
85	2104-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013			2910,06	1270,02	17460	7620		4693	
			шт.	6	114469,00	--	686814	--	686814	--	741759
86	1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3			--	--	--	--		54945	
			1м3	0,264	11997,25	6768,08	3167	1787	292	1213	4731

		НР - 80%, СП - 8%									
87	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/			4120,50	1624,26	1088	429		350	
			м3	0,264	64499,36	--	17028	--	17028	--	18390
88	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/Детали стальные опор/			--	--	--	--		1362	
			т	1,029	375399,00	--	386286	--	386286	--	417188
89	2404-0102-0205 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93+/ШФУ-10/			--	--	--	--		30903	
			шт.	6	1276,00	--	7656	--	7656	--	8268
90	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004			--	--	--	--		612	
			шт.	6	54,00	--	324	--	324	--	350
91	2404-0207-4601 РСНБ РК 2015 прим.	Крепления провода ВШ-1			--	--	--	--		26	
			шт.	1	376,00	--	376	--	376	--	406
92	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		30	
			шт.	6	498,00	--	2988	--	2988	--	3227
93	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		239	
			шт.	6	383,00	--	2298	--	2298	--	2482
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		184	
							10177987	342414	6809957	467613	11291765
Стоимость оборудования			Тенге				457108	129349	2568505	646164	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				2568505				
Стоимость монтажных работ			Тенге				2568505				
Материалы			Тенге				2023505				
Всего заработная плата			Тенге				44045				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					19420			
		Накладные расходы	Тенге				1957421				
		Сметная прибыль	Тенге				13983				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				162999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2200487				
		Сметная заработная плата	Тенге								18
Стоимость общестроительных работ			Тенге					19420			
Материалы			Тенге				4645002				
Всего заработная плата			Тенге				85469				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					567036			
			Тенге				406624				

	Местные материалы		Тенге				3375426				
		Накладные расходы	Тенге				453629				
		Сметная прибыль	Тенге				407890				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5506521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								554
		Сметная заработная плата	Тенге					567036			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				940975				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				940975				
		Сметная прибыль	Тенге				75278				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1016253				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11291766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								572
		Сметная заработная плата	Тенге					586457			

РАЗДЕЛ 2.ВЛ-0,4 кВ

АЛЬБОМ 2.2

А11 /ШТ10/

94	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	10	12871,89	6455,60	128719	64556	7293	68990	213526
		НР - 80%; СП - 8%			5686,98	2936,80	56870	29368		15817	
95	2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013**	шт.	20	30999,00	--	619980	--	619980	--	669578
					--	--	--	--		49598	
96	1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3**	1м3	0,88	11997,25	6768,08	10558	5956	976	4044	15770
		НР - 80%; СП - 8%			4120,50	1624,26	3626	1429		1168	
97	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/**	м3	0.88	47426,00	--	41735	--	41735	--	45074
					--	--	--	--		3339	
98	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	10	3013,00	--	30130	--	30130	--	32540
					--	--	--	--		2410	
99	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	шт.	20	7241,00	--	144820	--	144820	--	156406
					--	--	--	--		11586	
100	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	10	2123,00	--	21230	--	21230	--	22928
					--	--	--	--		1698	

101	2404-0207-3821 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный HEL-3909 ГОСТ Р 51177-98+/SL37/	шт.	10	656,00	--	6560	--	6560	--	7085
					--	--	--	--		525	
102	2404-0204-1513 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-6	шт.	10	1207,00	--	12070	--	12070	--	13036
					--	--	--	--		966	
103	2404-0207-2311 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4	шт.	10	416,00	--	4160	--	4160	--	4493
					--	--	--	--		333	
104	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	178,00	--	3560	--	3560	--	3845
					--	--	--	--		285	
105	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	500	420,00	--	210000	--	210000	--	226800
					--	--	--	--		16800	
106	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1967,00	--	19670	--	19670	--	21244
					--	--	--	--		1574	
107	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная РД2	шт.	10	4434,00	--	44340	--	44340	--	47887
					--	--	--	--		3547	
108	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1340,00	--	26800	--	26800	--	28944
					--	--	--	--		2144	
109	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1371,00	--	27420	--	27420	--	29614
					--	--	--	--		2194	
110	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	80	2123,00	--	169840	--	169840	--	183427
					--	--	--	--		13587	
111	2404-0207-0720 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	39,00	--	780	--	780	--	842
					--	--	--	--		62	
		УП11 /ШТ5/									
112	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%, СП - 8%*	опора	5	12871,89	6455,60	64359	32278	3646	34495	106763
					5686,98	2936,80	28435	14684		7908	
113	2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013	шт.	10	30999,00	--	309990	--	309990	--	334789
					--	--	--	--		24799	
114	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3013,00	--	15065	--	15065	--	16270
					--	--	--	--		1205	
115	2404-0202-0801 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS16/70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	456,00	--	2280	--	2280	--	2462
					--	--	--	--		182	

116	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2123,00	--	10615	--	10615	--	11464
					--	--	--	--		849	
117	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	599,00	--	2995	--	2995	--	3235
					--	--	--	--		240	
118	2404-0204-1513 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-6	шт.	5	1207,00	--	6035	--	6035	--	6518
					--	--	--	--		483	
119	2404-0207-2311 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4	шт.	5	416,00	--	2080	--	2080	--	2246
					--	--	--	--		166	
120	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1967,00	--	9835	--	9835	--	10622
					--	--	--	--		787	
121	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1340,00	--	13400	--	13400	--	14472
					--	--	--	--		1072	
122	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1371,00	--	13710	--	13710	--	14807
					--	--	--	--		1097	
123	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	2123,00	--	84920	--	84920	--	91714
					--	--	--	--		6794	
124	2404-0207-0720 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	39,00	--	390	--	390	--	421
					--	--	--	--		31	
		АО11 /ШТ47/									
125	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%, СП - 8%*	опора	47	12871,89	6455,60	604979	303413	34278	324254	1003572
					5686,98	2936,80	267288	138030		74339	
126	2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013	шт.	94	30999,00	--	2913906	--	2913906	--	3147018
					--	--	--	--		233112	
127	1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3 *НР - 80%, СП - 8%*	1м3	4,136	11997,25	6768,08	49621	27993	4586	19008	74119
					4120,50	1624,26	17042	6718		5490	
128	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	4,136	47426,00	--	196154	--	196154	--	211846

129	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		15692		
			шт.	47	3013,00	--	141611	--	141611	--		152940
130	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2			--	--	--	--		11329		
			шт.	47	4434,00	--	208398	--	208398	--		225070
131	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		16672		
			шт.	47	3861,00	--	181467	--	181467	--		195984
132	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		14517		
			шт.	47	7241,00	--	340327	--	340327	--		367553
133	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		27226		
			шт.	188	2123,00	--	399124	--	399124	--		431054
134	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		31930		
			шт.	47	2123,00	--	99781	--	99781	--		107763
135	2404-0207-3821 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный HEL-3909 ГОСТ Р 51177-98+/SL37/			--	--	--	--		7982		
			шт.	47	656,00	--	30832	--	30832	--		33299
136	2404-0204-1513 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-6			--	--	--	--		2467		
			шт.	47	1207,00	--	56729	--	56729	--		61267
137	2404-0207-2311 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4			--	--	--	--		4538		
			шт.	47	416,00	--	19552	--	19552	--		21116
138	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		1564		
			шт.	94	178,00	--	16732	--	16732	--		18071
139	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		1339		
			м	2350	420,00	--	987000	--	987000	--		1065960
140	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		78960		
			шт.	47	1967,00	--	92449	--	92449	--		99845
141	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		7396		
			шт.	94	1340,00	--	125960	--	125960	--		136037
142	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		10077		
			шт.	94	1371,00	--	128874	--	128874	--		139184
143	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		10310		
			шт.	376	2123,00	--	798248	--	798248	--		862108
144	2404-0207-0720 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR2 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		63860		
			шт.	94	39,00	--	3666	--	3666	--		3959
					--	--	--	--		293		

		Мачтовый рубильник в т.ч. на 1 оборудование /ШТ20/									
145	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	2860,60 2484,00	9,90 --	28606 24840	99 --	3667	17885 3719	50210
146	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3013,00 --	-- --	30130 --	-- --	30130	-- 2410	32540
147	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2	шт.	10	4434,00 --	-- --	44340 --	-- --	44340	-- 3547	47887
148	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	7241,00 --	-- --	144820 --	-- --	144820	-- 11586	156406
149	2404-0207-5318 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	80	1187,00 --	-- --	94960 --	-- --	94960	-- 7597	102557
150	2404-0207-5402 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ46 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	226859,00 --	-- --	2268590 --	-- --	2268590	-- 181487	2450077
151	СТПРАЙС-ЛИСТ	Монтажная рейка РЕК	шт.	10	11808,04 --	-- --	118080 --	-- --	118080	-- 9446	127527
152	2404-0207-5114 РСНБ РК 2015	Таблички для предохранителей PEM497 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	6467,00 --	-- --	129340 --	-- --	129340	-- 10347	139687
153	1308-0101-1511 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 500 кВ. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект (3 фазы)	3	71168,94 24068,00	39588,04 13845,36	213507 72204	118764 41536	22539	81893 23632	319032
154	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3013,00 --	-- --	9039 --	-- --	9039	-- 723	9762
155	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	178,00 --	-- --	2136 --	-- --	2136	-- 171	2307
156	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	150	420,00 --	-- --	63000 --	-- --	63000	-- 5040	68040
157	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1967,00 --	-- --	5901 --	-- --	5901	-- 472	6373
158	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	7241,00 --	-- --	21723 --	-- --	21723	-- 1738	23461
159	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	28960,00	--	260640	--	260640	--	281491

					--	--	--	--		20851	
160	2404-0207-5318 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1187,00	--	7122	--	7122	--	7692
					--	--	--	--		570	
161	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2123,00	--	50952	--	50952	--	55028
					--	--	--	--		4076	
162	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой PK99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	422,00	--	10128	--	10128	--	10938
					--	--	--	--		810	
163	2404-0207-0720 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	39,00	--	117	--	117	--	126
					--	--	--	--		9	
164	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 *НР - 80%; СП - 83%*	1км	2.035	144739,91	86096,84	294546	175207	7343	130079	458595
					55034,70	24866,62	111996	50604		33970	
165	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,9537	1155386,00	--	1101892	--	1101892	--	1190043
					--	--	--	--		88151	
166	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,122	1558987,00	--	1749183	--	1749183	--	1889118
					--	--	--	--		139935	
		Кабельная вставка в т.ч. на 1 оборудование /ПТ1/									
167	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SO121.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3013,00	--	12052	--	12052	--	13016
					--	--	--	--		964	
168	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	7241,00	--	28964	--	28964	--	31281
					--	--	--	--		2317	
169	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	28960,00	--	347520	--	347520	--	375322
					--	--	--	--		27802	
170	2404-0207-5318 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	1187,00	--	37984	--	37984	--	41023
					--	--	--	--		3039	
171	1308-0201-3001 РСНБ РК 2015	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом *НР - 72%; СП - 8%*	оконцевание (3 муфты)	4	12317,92	--	49272	--	1136	34658	90644
					12034,00	--	48136	--		6714	

172	2306-1703-1505 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10HH2-3-50/120-A-M ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	32570,00 --	-- --	130280 --	-- --	130280	-- 10422	140702
173	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	7241,00 --	-- --	57928 --	-- --	57928	-- 4634	62562
174	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	40	470,23 190,62	21,32 5,05	18809 7625	853 202	10331	5635 1956	26400
175	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	280	1038,47 218,80	572,60 174,32	290771 61264	160329 48810	69178	79254 29602	399627
176	СТ ПРАЙС-ЛИСТ	Кабели силовые, не распространяющие горение ААБл 4х35 (ок)-1	м	285,6	3716,07 --	-- --	1061310 --	-- --	1061310	-- 84905	1146215
		ПОВТОРНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НУЛЕВОГО ПРОВОДА									
177	1133-0109-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,1914	46736,56 19066,50	27670,06 9965,56	8945 3649	5296 1907	--	4445 1071	14462
178	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/УОП/	т	0,1914	375399,00 --	-- --	71851 --	-- --	71851	-- 5748	77599
179	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,037	121094,84 119567,00	-- --	4481 4424	-- --	57	3362 627	8470
180	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	37	606,00 --	-- --	22422 --	-- --	22422	-- 1794	24216
181	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,36	186,53 8,81	177,73 39,05	1746 82	1664 366	--	323 165	2234
182	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,36	30,68 --	30,68 10,53	287 --	287 99	--	71 29	387
183	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	117	465,79 65,64	400,15 132,53	54497 7680	46817 15507	--	16694 5695	76887

184	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,5	1314,00	--	657	--	657	--	710
					--	--	--	--		53	
185	1308-0201-0803 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	40	423,21	202,80	16928	8112	1814	6647	25461
		НР - 72%; СП - 8%			175,04	55,75	7002	2230		1886	
186	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	1038,47	572,60	20769	11452	4941	5661	28545
		НР - 72%; СП - 8%			218,80	174,32	4376	3486		2114	
187	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	57	303,63	145,58	17307	8298	2150	6573	25790
		НР - 72%; СП - 8%			120,34	39,82	6859	2270		1910	
188	СТ ПРАЙС-ЛИСТ	Кабели силовые, не распространяющие горение ААБл 4х95 (ок)-1	м	119,34	3716,07	--	443476	--	443476	--	478954
					--	--	--	--		35478	
189	СТ ПРАЙС-ЛИСТ	Переносное заземление	ШТ	12	35714,29	--	428571	--	428571	--	462857
					--	--	--	--		34286	
		Оборудование для опоры П10-1 ВЛ-10кВ на 1 опору:									
190	СТ ПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП-2	м	6,6	473,21	--	3123	--	3123	--	3373
					--	--	--	--		250	
191	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	470,00	--	5170	--	5170	--	5584
					--	--	--	--		414	
192	СТ ПРАЙС-ЛИСТ	Подвесной кронштейн КБ1	ШТ	11	4340,18	--	47742	--	47742	--	51561
					--	--	--	--		3819	
193	2404-0202-0803 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS435 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1733,00	--	19063	--	19063	--	20588
					--	--	--	--		1525	
194	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	44	420,00	--	18480	--	18480	--	19958
					--	--	--	--		1478	
195	2404-0207-4001 РСНБ РК 2015	Зажимы К-ОНМ-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	627,00	--	6897	--	6897	--	7449
					--	--	--	--		552	
196	2104-0408-0105 РСНБ РК 2015	Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400 мм СТ РК 937-92	шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
197	СТ ПРАЙС-ЛИСТ	Крепление анкера ОТ25	ШТ	3	718,75	--	2156	--	2156	--	2329

198	СТ ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У14 ОТ25			--	--	--	--		173		
			ШТ	3	6161,61	--	18485	--	18485	--	19964	
199	СТ ПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП-2			--	--	--	--		1479		
			М	1,8	473,21	--	852	--	852	--	920	
200	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		68		
			шт.	3	470,00	--	1410	--	1410	--	1523	
201	2404-0207-1910 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98+/ТМ29/			--	--	--	--		113		
			шт.	3	2234,00	--	6702	--	6702	--	7238	
202	2404-0203-0901 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые НС-50-3 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		536		
			шт.	6	2101,00	--	12606	--	12606	--	13614	
203	2404-0207-4001 РСНБ РК 2015	Зажимы К-ОНМ-1 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		1008		
			шт.	3	627,00	--	1881	--	1881	--	2031	
204	2404-0204-1812 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) МЛРВ 35 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		150		
			шт.	3	1563,00	--	4689	--	4689	--	5064	
205	2404-0207-3117 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al/Cu-Al/Cu SL4.26 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		375		
			шт.	12	2221,00	--	26652	--	26652	--	28784	
206	2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		2132		
			шт.	3	1227,00	--	3681	--	3681	--	3975	
					--	--	--	--		294		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19408625	971375	17703852	843971	21872803	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				733398	357245	--	1620203		
	Материалы		Тенге				5815617					
	Всего заработная плата		Тенге				115756					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					354027				
		Накладные расходы	Тенге				5105151					
		Сметная прибыль	Тенге				254899					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				485641					
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				6556158					
		Сметная заработная плата	Тенге									309
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					354027				
	Материалы		Тенге				13498734					
	Всего заработная плата		Тенге				58178					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					736617				
	Местные материалы		Тенге				8248072					
		Накладные расходы	Тенге				4082422					
		Сметная прибыль	Тенге				589073					
			Тенге				1127025					

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15214831				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								682
	Сметная заработная плата	Тенге					736617			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				71851				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71851				
	Сметная прибыль	Тенге				5748				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				77599				
Стоимость сантехнических работ		Тенге				22422				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22422				
	Сметная прибыль	Тенге				1794				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				24216				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21872804				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								991
	Сметная заработная плата	Тенге					1090643			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				29586612	1313788	24513809	1311584	33164568
Стоимость оборудования		Тенге				1190506	486594	2568505	2266367	
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2568505				
Стоимость монтажных работ		Тенге				2568505				
Материалы		Тенге				7839123				
Всего заработная плата		Тенге				159801				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					373447			
	Накладные расходы	Тенге				7062571				
	Сметная прибыль	Тенге				268882				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				648640				
	Нормативная трудоемкость	Тенге				8756645				
	Сметная заработная плата	чел.-ч								327
Стоимость общестроительных работ		Тенге					373447			
Материалы		Тенге				18143736				
Всего заработная плата		Тенге				143647				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1303653			
Местные материалы		Тенге				8654696				
	Накладные расходы	Тенге				7457848				
	Сметная прибыль	Тенге				1042702				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1534915				
	Нормативная трудоемкость	Тенге				20721352				
	Сметная заработная плата	чел.-ч								1236
Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1303653			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1012827				
	Сметная прибыль	Тенге				1012827				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				81026				
Стоимость сантехнических работ		Тенге				1093853				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22422				
	Сметная прибыль	Тенге				22422				
		Тенге				1794				

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				24216				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				33164571				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1563
	Сметная заработная плата	Тенге					1677100			
Итого смета		**Тенге**				**33 164 571**				
Оборудование						**2 568 505**				
ИТОГО СМР						**30 596 066**				
	Временные здания и сооружения 2,4% таб.1. п.22	**Тенге**				**734 306**				
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**31 330 372**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.9.1.05= 3.045%.таб№3п.ж	**Тенге**				**954 010**				
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН						**34 852 886**				
в том числе СМР						**32 284 381**				
Непредвиденные работы и затраты-2%						**645 688**				
Итого по сметному расчету в текущих ценах		**Тенге**				**35 498 574**				
Договорной коэффициент к = 0,900000001723836						**31 948 717**				
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**				**3 833 846**				
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**				**35 782 563**				

Заказчик:

Тех. надзор

Подрядчик:

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района"

Ф-2В

Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения новой застройки в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области"

Наименование объекта: КТПН10/04кВ а блочно-модульном здании/фундамент/

Локальная смета КТПН10/04кВ а блочно-модульном здании/фундамент/. Смета 4-3-1

Договор № №130940012140/190031/00 от 21.06.2019г

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АЛЬБОМ 2-3									
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент под блочно-модульную ТП-1-4									
1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	34,92	177,02	168,44	6181	5882	--	1178	7948
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	38,27	300	1336		589	
2	1101-0205-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кгтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	1,08	4497,79	--	4858	--	--	3497	9024
		НР - 72%; СП - 8%			4497,79	--	4858	--		668	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(во временный отвал)	м3 грунта	36	43,78	43,78	1576	1576	--	390	2123
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,03	--	541		157	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,465	710,53	--	330	--	--	238	614
		НР - 72%; СП - 8%			710,53	--	330	--		45	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,035	30,68	30,68	461	461	--	114	621
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,53	--	158		46	
6	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	15,035	15,53	15,53	234	234	--	58	315

		НР - 72%; СП - 8%			--	5,33	--	80		23	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,035	132,23	63,00	1988	947	--	1060	3292
		НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	1041	432		244	
		ФУНДАМЕНТ ПОД БЛОЧНО-МОДУЛЬНУЮ ТП-1-4									
8	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,6	220,23	27,82	1233	156	740	368	1729
		НР - 94%; СП - 8%			60,20	9,63	337	54		128	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,6	21245,90	1051,83	12748	631	11497	673	14494
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	620	119		1074	
10	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	3,76	27102,76	1229,26	101906	4622	86342	10838	121764
		НР - 91%; СП - 8%			2910,06	257,36	10942	968		9020	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05828	200510,00	--	11686	--	11686	--	12621
					--	--	--	--		935	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1391952	194718,00	--	27104	--	27104	--	29272
					--	--	--	--		2168	
13	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	2045,36	1044,10	16363	8353	2928	9429	27855
		НР - 118%; СП - 8%			635,27	363,54	5082	2908		2063	
14	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	3089,27	1651,83	24714	13215	4100	14216	42045
		НР - 118%; СП - 8%			924,82	581,13	7399	4649		3114	
15	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,344	22746,00	--	98809	--	98809	--	106713
					--	--	--	--		7905	
16	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,12	35826,00	--	75951	--	75951	--	82027
					--	--	--	--		6076	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,12	822,03	19,53	37090	881	25907	9673	50504
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	10302	99		3741	
		ФУНДАМЕНТ ПОД БЛОЧНО-МОДУЛЬНУЮ ТП-2									
18	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	0,84	220,23	27,82	185	23	111	55	259
		НР - 94%; СП - 8%			60,20	9,63	51	8		19	
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,42	21245,90	1051,83	8923	442	8047	471	10146
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	434	83		752	

20	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,68	27102,76	1229,26	18430	836	15615	1960	22021
					2910,06	257,36	1979	175		1631	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0041	200510,00	--	822	--	822	--	888
					--	--	--	--		66	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04405	194718,00	--	8577	--	8577	--	9264
					--	--	--	--		686	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,48	822,03	19,53	1217	29	850	317	1657
					228,32	2,19	338	3		123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				461386	38287	379086	54535	557196
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				44012	11614	--	41273	
		Материалы	Тенге				461386				
		Всего заработная плата	Тенге				156138				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					55626			
		Местные материалы	Тенге				48189				
		Накладные расходы	Тенге				174760				
		Сметная прибыль	Тенге				54534				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				41274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				557194				
		Сметная заработная плата	Тенге								55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					55626			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				557194				
		Сметная заработная плата	Тенге								55
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					55626			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				461386	38287	379086	54535	557196
		Материалы	Тенге				44012	11614	--	41273	
		Всего заработная плата	Тенге				461386				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				156138				
		Местные материалы	Тенге					55626			
		Накладные расходы	Тенге				48189				
		Сметная прибыль	Тенге				174760				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				54534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41274				
		Сметная заработная плата	Тенге				557194				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								55
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				557194	55626			
		Сметная заработная плата	Тенге								55

Итого смета		Тенге				557 194			
Оборудование						0			
ИТОГО СМР						557 194			
	Временные здания и сооружения 2,4% таб.1. п.22	Тенге				13 373			
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге				570 567			
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.9.1.05= 3.045%.таб№3п.ж	Тенге				17 374			
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН									
в том числе СМР						587 940			
Непредвиденные работы и затраты-2%						587 940			
Итого по сметному расчету в текущих ценах						11 759			
Договорной коэффициент к = 0,900000001723836		Тенге				599 699			
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %						539 729			
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге				64 767			
		Тенге				604 496			

Заказчик:

Тех. надзор

Подрядчик:

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района" Ф-2В
Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения новой застройки в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области"
Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории
Локальная смета Покрытия проездов и тротуаров. Смета 7-1-1

Договор № №130940012140/190031/00 от 21.06.2019г

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стримость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стримость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РПК-2Т-1									
		Асфальтобетонное покрытие проездов тип 1 /181м2/									
1	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,1	132,23	63,00	2393	1140	--	1276	3963
		НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	1253	520		294	
2	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	18,1	1073,03	954,79	19422	17282	29	5972	27425
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	188,84	2111	3418		2031	
3	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	18,1	1370,00	--	24797	--	24797	--	26781
					--	--	--	--		1984	
4	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	181	1527,98	106,57	276564	19289	249268	14556	314409
		НР - 108%; СП - 8%			44,24	30,22	8007	5470		23290	
5	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706 до толщ.15см	м2 основания	1267	167,09	3,55	211703	4493	206885	2130	230939
		НР - 108%; СП - 8%			0,26	1,30	325	1647		17107	
6	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	181	1317,93	90,36	238546	16354	215539	12097	270694
		НР - 108%; СП - 8%			36,76	25,12	6653	4547		20051	
7	1127-0602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307/тип А марка 1, + до 6см/	м2	181	594,00	0,08	107514	15	107428	77	116198

		НР - 108%; СП - 8%			0,39	--	71	--		8607	
8	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа А	м2	181	1490,84	90,56	269843	16391	246799	12112	304511
		НР - 108%; СП - 8%			36,76	25,20	6653	4562		22556	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	51	1797,61	27,44	91678	1400	58275	35112	136933
		НР - 108%; СП - 8%			627,50	9,97	32003	508		10143	
10	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-400	м3	2,193	32586,00	--	71461	--	71461	--	77178
					--	--	--	--		5717	
		Асфальтобетонное покрытие проездов тип 1- вне участка /36м2/									
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,6	132,23	63,00	476	227	--	254	788
		НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	249	103		58	
12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	3,6	1073,03	954,79	3863	3437	6	1188	5455
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	188,84	420	680		404	
13	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	3,6	1370,00	--	4932	--	4932	--	5327
					--	--	--	--		395	
14	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	36	1527,98	106,57	55007	3837	49577	2895	62534
		НР - 108%; СП - 8%			44,24	30,22	1593	1088		4632	
15	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706 до толщ.15см	м2 основания	252	167,09	3,55	42107	894	41148	424	45933
		НР - 108%; СП - 8%			0,26	1,30	65	328		3402	
16	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	36	1317,93	90,36	47446	3253	42870	2406	53840
		НР - 108%; СП - 8%			36,76	25,12	1323	904		3988	
17	1127-0602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307/тип А марка 1, + до 6см/	м2	36	594,00	0,08	21384	3	21367	15	23111
		НР - 108%; СП - 8%			0,39	--	14	--		1712	
18	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа А	м2	36	1490,84	90,56	53670	3260	49087	2409	60566
		НР - 108%; СП - 8%			36,76	25,20	1323	907		4486	
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	15	1797,61	27,44	26964	412	17139	10327	40274

		НР - 108%; СП - 8%			627,50	9,97	9413	149		2983		
20	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые М-400**	м3	0,645	32586,00	--	21018	--	21018	--	22699	
					--	--	--	--		1681		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1590788**	**91687**	**1427625**	**103250**	**1829558**	
							71476	**24833**	--	**135521**		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1590788**					
	Материалы		Тенге				**1305417**					
	Всего заработная плата		Тенге					**96309**				
	Местные материалы		Тенге				**122208**					
		Накладные расходы	Тенге				**103248**					
		Сметная прибыль	Тенге				**135523**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1829559**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**96309**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**1829559**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**96309**				
	Итого смета		**Тенге**				**1 829 559**					
	Оборудование						**0**					
	ИТОГО СМР						**1 829 559**					
		Временные здания и сооружения 2,4% таб.1. п.22	**Тенге**				**43 909**					
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**1 873 468**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.9.1.05= 3.045%.таб.№3и.ж	**Тенге**				**57 047**					
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН						**1 930 516**					
	в том числе СМР						**1 930 516**					
	Непредвиденные работы и затраты-2%						**38 610**					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах		**Тенге**				**1 969 126**					
	Договорной коэффициент к = 0,900000001723836						**1 772 213**					
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**				**212 666**					
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**				**1 984 879**					

Заказчик: Тех. надзор

Подрядчик:

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района"
Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"

Ф-2В

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения новой застройки в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области"
Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории
Локальная смета: Ограждение. Смета 7-1-2

Договор № №130940012140/190031/00 от 21.06.2019г

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение									
1	86-010602-0204	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип ПМ -30.20**	**секция**	1	**1541760,00**	**151074,00**	**1541760**	**151074**	**946869**	**448258**	**2149219**
					443817,00	**48774,00**	**443817**	**48774**		**159201**	
2	86-010605-0206	**Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4.0 м х2.5 м, с металлическими стойками**	**шт.**	1	**111571,00**	**3426,00**	**111571**	**3426**	**88170**	**19300**	**141341**
					19975,00	**1234,00**	**19975**	**1234**		**10470**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1653331**	**154500**	**1035039**	**467558**	**2290560**
							463792	**50008**	--	**169671**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1653331**				
		Материалы	Тенге				**1035039**				
		Всего заработная плата	Тенге					**513800**			
		Накладные расходы	Тенге				**467558**				
		Сметная прибыль	Тенге				**169671**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2290560**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**513800**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**2290560**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**513800**			
	Итого смета		**Тенге**				**2 290 560**				
	Оборудование						**0**				
	ИТОГО СМР						**2 290 560**				
		Временные здания и сооружения 2,4% таб.1. п.22	**Тенге**				**54 973**				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**2 345 533**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.9.1.05= 3.045%.таб№3п.ж	**Тенге**				**71 421**				

	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					2 416 955			
	в том числе СМР					2 416 955			
	Непредвиденные работы и затраты-2%					48 339			
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге				2 465 294			
	Договорной коэффициент к = 0,900000001723836					2 218 765			
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге				266 252			
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	Тенге				2 485 017			

Заказчик:

Тех. надзор:

Подрядчик:

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района"
Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта:
Локальная смета

Ф-2В

Строительство электроснабжения новой застройки в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области"
Благоустройство и озеленение территории
Озеленение. Смета 7-1-3

Договор № №130940012140/190031/00 от 21.06.2019г

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход**	373	1,33	1,33	497	497	--	123	669
		НР - 72%, СП - 8%			--	0,46	--	171		50	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				497	497	--	123	669
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	171	--	50	
	Всего заработная плата		Тенге				497				
		Накладные расходы	Тенге					171			
		Сметная прибыль	Тенге				123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50				
		Сметная заработная плата	Тенге				669				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					171			
		Сметная заработная плата	Тенге				669				
	Итого смета		**Тенге**					171			
	Оборудование						669				
	ИТОГО СМР						0				
		Временные здания и сооружения 2,4% таб.1. п.22	**Тенге**				669				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				16				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.9.1.05= 3.045%.таб.№3п.ж	**Тенге**				685				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН						21				
	в том числе СМР						706				
	Непредвиденные работы и затраты-2%						706				
							14				

	Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге				720			
	Договорной коэффициент к = 0,900000001723836					648			
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге				78			
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	Тенге				726			

Заказчик:

Тех. надзор

Подрядчик:

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района" Ф-2В

Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения новой застройки в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области"

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Локальная смета Вертикальная планировка. Смета 7-1-4

Договор № №130940012140/190031/00 от 21.06.2019г

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3	80	51,78	51,78	4142	4142	--	1024	557
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,78	--	1422		413	
2	1101-0104-0111 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3	80	78,42	78,42	6274	6274	--	1551	845
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,92	--	2154		626	
3	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	26	241,41	231,40	6277	6016	4	1277	815
		НР - 72%; СП - 8%			9,88	58,31	257	1516		604	
4	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	45,5	84,00	--	3822	--		--	4128
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	м3	26	--	--	--	--		306	
		НР - 72%; СП - 8%			17,94	15,29	466	398	2	155	671
					2,54	5,73	66	149		50	
6	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3	54	51,78	51,78	2796	2796	--	691	3766
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,78	--	960		279	

7	1101-0104-0111 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	54	78,42	78,42	4235	4235	--	1047	570
					--	26,92	--	1454		423	
8	1101-0201-0202 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	54	103,72	103,72	5601	5601	--	1474	764
					--	37,91	--	2047		566	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	54	77,18	66,16	4168	3573	173	823	539
					7,82	13,35	422	721		399	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				37780	33034	179	8042	4948
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				745	10423	--	3666	
	Материалы		Тенге				37780				
	Всего заработная плата		Тенге				179				
	Транспортные расходы		Тенге					11168			
		Накладные расходы	Тенге				3822				
		Сметная прибыль	Тенге				8041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				49487				
		Сметная заработная плата	Тенге					11168			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				49487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					11168			
	Итого смета		**Тенге**				49 487				
	Оборудование						0				
	ИТОГО СМР						49 487				
		Временные здания и сооружения 2,4% таб.1. п.22	**Тенге**				1 188				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				50 675				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.9.1.05= 3.045%.таб№3п.ж	**Тенге**				1 543				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН						52 218				
	в том числе СМР						52 218				
	Непредвиденные работы и затраты-2%						1 044				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах		**Тенге**				53 262				
	Договорной коэффициент к = 0,900000001723836						47 936				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**				5 752				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**				53 688				

Заказчик:

Тел. надзор. Грютнев

Подрядчик:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района",Республика Казахстан, Акмолинская обл, Целиноградский район, с. Акмол, ГАГАРИНА, дом № 14**	**130940012140**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45**	**940940000691**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №130940012140/190031/00 от 21.06.2019

Номер документа	Дата составления
855	**28.11.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электроснабжения новой застройки в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области"			усл	1	213 183 619,00	213 183 619,00
				Итого	1	x	213 183 619,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / ИХСАНГАЛИЕВА С. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2019

М.П.