Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом №7,10**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом №7,10**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31** от **27.06.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.09.2018	17.08.2018	18.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 21

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,997	6182,86	6166
			Накладные расходы			*1992,05*	*1987*
			Сметная прибыль			*457,99*	*457*
2	2	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,354	1872,67	4408
			Накладные расходы			*60,25*	*142*
			Сметная прибыль			*138,72*	*327*
3	3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	99,735	1350,91	134733
			Накладные расходы			*497,65*	*49633*
			Сметная прибыль			*100,07*	*9980*
4	4	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	10,771	1872,67	20171
			Накладные расходы			*60,25*	*649*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1494*
5	5	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	65,880	995,13	65559
			Накладные расходы			*366,58*	*24151*
			Сметная прибыль			*73,71*	*4856*
6	6	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,530	1872,67	4737
			Накладные расходы			*60,25*	*152*
			Сметная прибыль			*138,72*	*351*
7	7	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	0,411	97949,00	40257
			Накладные расходы			*33234,46*	*13659*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*2982*
8	8	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,411	1872,67	770
			Накладные расходы			*60,25*	*25*
			Сметная прибыль			*138,72*	*57*
			Раздел: Устройство бортового камня и поребрика				
9	9	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,720	432,91	312
			Накладные расходы			*98,56*	*71*
			Сметная прибыль			*32,07*	*23*
10	10	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	28,466	1872,67	53307
			Накладные расходы			*60,25*	*1715*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3949*
11	11	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,745	24,14	404
			Накладные расходы			*5,37*	*90*
			Сметная прибыль			*1,79*	*30*
12	12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	3,907	6431,18	25127
			Накладные расходы			*998,47*	*3901*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1861*
13	13	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	111,630	2483,70	277255
			Накладные расходы			*700,47*	*78194*
			Сметная прибыль			*183,98*	*20537*
14	14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,800	45405,22	217949
			Накладные расходы			*1460,91*	*7013*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*16144*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	6,573	432,91	2846
			Накладные расходы			*98,56*	*648*
			Сметная прибыль			*32,07*	*211*
16	16	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	11,174	1872,67	20925
			Накладные расходы			*60,25*	*673*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1550*
17	17	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,573	24,14	159
			Накладные расходы			*5,37*	*35*
			Сметная прибыль			*1,79*	*12*
18	18	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,578	6431,18	10145
			Накладные расходы			*998,47*	*1575*
			Сметная прибыль			*476,38*	*752*
19	19	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	65,730	2483,70	163253
			Накладные расходы			*700,47*	*46042*
			Сметная прибыль			*183,98*	*12093*
20	20	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,052	45405,22	47752
			Накладные расходы			*1460,91*	*1536*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*3537*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
21	21	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,120	5068,65	608
			Накладные расходы			*901,46*	*108*
			Сметная прибыль			*375,46*	*45*
22	22	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,122	14885,13	1822
			Накладные расходы			*478,93*	*59*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*135*
23	23	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	1,000	1058,44	1058
			Накладные расходы			*377,26*	*377*
			Сметная прибыль			*78,40*	*78*
24	24	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	1,000	2881,64	2882
			Накладные расходы			*1008,93*	*1009*
			Сметная прибыль			*213,46*	*213*
25	25	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	17959,71	17960
			Накладные расходы			*577,85*	*578*
			Сметная прибыль			*1330,35*	*1330*
26	26	41-310103-0301 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,070	421,82	30
			Накладные расходы			*13,57*	*1*
			Сметная прибыль			*31,25*	*2*
27	27	41-310103-0302 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,070	421,82	30
			Накладные расходы			*13,57*	*1*
			Сметная прибыль			*31,25*	*2*
28	28	41-020101-1012 РСНБ РК 2015	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,070	573,66	40
			Накладные расходы			*18,46*	*1*
			Сметная прибыль			*42,49*	*3*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)				
29	29	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	24,239	6070,96	147156
			Накладные расходы			*413,90*	*10033*
			Сметная прибыль			*449,70*	*10900*
30	30	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,404	141434,00	57138
			Накладные расходы			*5066,92*	*2047*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*4232*
31	31	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	121,197	1337,41	162089
			Накладные расходы			*73,81*	*8945*
			Сметная прибыль			*99,07*	*12007*
32	32	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	403,989	1396,41	564135
			Накладные расходы			*75,71*	*30584*
			Сметная прибыль			*103,44*	*41788*
33	33	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	807,978	150,60	121678
			Накладные расходы			*5,02*	*4057*
			Сметная прибыль			*11,16*	*9013*
			Раздел: Песчаное покрытие детской игровой площадки				
34	34	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,720	432,91	312
			Накладные расходы			*98,56*	*71*
			Сметная прибыль			*32,07*	*23*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	3,600	1039,88	3744
			Накладные расходы			*210,55*	*758*
			Сметная прибыль			*77,03*	*277*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
36	36	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	27,891	432,91	12074
			Накладные расходы			*98,56*	*2749*
			Сметная прибыль			*32,07*	*894*
37	37	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	47,414	1872,67	88791
			Накладные расходы			*60,25*	*2857*
			Сметная прибыль			*138,72*	*6577*
38	38	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	27,891	24,14	673
			Накладные расходы			*5,37*	*150*
			Сметная прибыль			*1,79*	*50*
39	39	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	26,991	90,58	2445
			Накладные расходы			*16,95*	*458*
			Сметная прибыль			*6,71*	*181*
40	40	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,493	5942,97	133672
			Накладные расходы			*409,78*	*9217*
			Сметная прибыль			*440,22*	*9902*
41	41	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	89,970	970,86	87349
			Накладные расходы			*86,82*	*7811*
			Сметная прибыль			*71,92*	*6470*
42	42	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,225	141434,00	31812
			Накладные расходы			*5066,92*	*1140*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*2356*
43	43	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	89,970	1352,41	121676
			Накладные расходы			*142,99*	*12865*
			Сметная прибыль			*100,18*	*9013*
44	44	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	359,880	210,80	75863
			Накладные расходы			*22,71*	*8174*
			Сметная прибыль			*15,61*	*5619*
45	45	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	89,970	1405,41	126445
			Накладные расходы			*374,25*	*33671*
			Сметная прибыль			*104,10*	*9366*
46	46		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	89,970	13269,74	1193878
			Накладные расходы			*426,95*	*38413*
			Сметная прибыль			*982,94*	*88435*
			Раздел: Гимнастическая площадка с резиновым покрытием				
47	47	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	3,950	432,91	1710
			Накладные расходы			*98,56*	*389*
			Сметная прибыль			*32,07*	*127*
48	48	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3,822	90,58	346
			Накладные расходы			*16,95*	*65*
			Сметная прибыль			*6,71*	*26*
49	49	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	6,498	1872,67	12168
			Накладные расходы			*60,25*	*392*
			Сметная прибыль			*138,72*	*901*
50	50	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,822	24,14	92
			Накладные расходы			*5,37*	*21*
			Сметная прибыль			*1,79*	*7*
51	51	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,185	5942,97	18930
			Накладные расходы			*409,78*	*1305*
			Сметная прибыль			*440,22*	*1402*
52	52	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	12,741	970,86	12370
			Накладные расходы			*86,82*	*1106*
			Сметная прибыль			*71,92*	*916*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,032	141434,00	4505
			Накладные расходы			*5066,92*	*161*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*334*
54	54	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12,741	1352,41	17231
			Накладные расходы			*142,99*	*1822*
			Сметная прибыль			*100,18*	*1276*
55	55	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	50,964	210,80	10743
			Накладные расходы			*22,71*	*1158*
			Сметная прибыль			*15,61*	*796*
56	56	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	12,741	1405,41	17906
			Накладные расходы			*374,25*	*4768*
			Сметная прибыль			*104,10*	*1326*
57	57		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	12,741	14843,63	189123
			Накладные расходы			*477,59*	*6085*
			Сметная прибыль			*1099,53*	*14009*
			Раздел: Спортивная площадка с искусственным покрытием				
58	58	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	149,240	432,91	64607
			Накладные расходы			*98,56*	*14709*
			Сметная прибыль			*32,07*	*4786*
59	59	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	253,708	1872,67	475111
			Накладные расходы			*60,25*	*15287*
			Сметная прибыль			*138,72*	*35193*
60	60	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	149,240	24,14	3603
			Накладные расходы			*5,37*	*802*
			Сметная прибыль			*1,79*	*267*
61	61	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	109,200	90,58	9891
			Накладные расходы			*16,95*	*1851*
			Сметная прибыль			*6,71*	*733*
62	62	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	764,400	7,97	6089
			Накладные расходы			*1,35*	*1030*
			Сметная прибыль			*0,59*	*451*
63	63	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	54,600	5942,97	324486
			Накладные расходы			*409,78*	*22374*
			Сметная прибыль			*440,22*	*24036*
64	64	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	364,000	736,43	268059
			Накладные расходы			*79,28*	*28858*
			Сметная прибыль			*54,55*	*19856*
65	65	11-270402-0103 РСНБ РК 2015	Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия	364,000	172,66	62849
			Накладные расходы			*42,18*	*15353*
			Сметная прибыль			*12,79*	*4655*
66	66	21-010501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	20,020	2988,80	59836
			Накладные расходы			*96,16*	*1925*
			Сметная прибыль			*221,39*	*4432*
67	67	11-110101-3607 РСНБ РК 2015	Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия	364,000	815,45	296826
			Накладные расходы			*298,74*	*108741*
			Сметная прибыль			*60,40*	*21987*
68	68		Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	364,000	10885,33	3962260
			Накладные расходы			*350,24*	*127486*
			Сметная прибыль			*806,32*	*293501*
69	69		Полоса для линии разметки,цвет белый	м.	121,800	1149,79	140045
			Накладные расходы			*36,99*	*4506*
			Сметная прибыль			*85,17*	*10374*
70	70		Соединительная лента	м.	276,000	923,60	254915
			Накладные расходы			*29,72*	*8202*
			Сметная прибыль			*68,42*	*18883*
71	71		Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.	138,000	5560,47	767345
			Накладные расходы			*178,91*	*24689*
			Сметная прибыль			*411,89*	*56840*
72	72	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка песком. Устройство	м3	3,932	9603,49	37761
			Накладные расходы			*3133,11*	*12319*
			Сметная прибыль			*711,37*	*2797*
73	73		Песок кварцевый, окатанный	т.	5,898	44295,28	261254

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1425,20*	*8406*
			Сметная прибыль			*3281,13*	*19352*
74	74	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3	3,932	9603,49	37761
			Накладные расходы			*3133,11*	*12319*
			Сметная прибыль			*711,37*	*2797*
75	75		Резиновый гранулят	т.	2,752	372268,87	1024633
			Накладные расходы			*11977,76*	*32968*
			Сметная прибыль			*27575,47*	*75899*
			Раздел: Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием				
76	76	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Петли к стойкам ограждения. Монтаж	т конструкций	0,002	94621,63	235
			Накладные расходы			*32961,66*	*82*
			Сметная прибыль			*7009,01*	*17*
77	77	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	217577,95	541
			Накладные расходы			*7000,58*	*17*
			Сметная прибыль			*16116,89*	*40*
78	78	11-150207-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия сеткой заградительной	м2	364,000	821,64	299077
			Накладные расходы			*282,59*	*102861*
			Сметная прибыль			*60,86*	*22154*
79	79		Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.	364,000	2356,13	857632
			Накладные расходы			*75,81*	*27594*
			Сметная прибыль			*174,53*	*63528*
80	80	11-140203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м	202,000	50,39	10178
			Накладные расходы			*18,96*	*3830*
			Сметная прибыль			*3,73*	*754*
81	81		Трос d3	м.	222,200	282,74	62824
			Накладные расходы			*9,10*	*2021*
			Сметная прибыль			*20,94*	*4654*
82	82		Талреп	шт.	13,000	1884,91	24504
			Накладные расходы			*60,65*	*788*
			Сметная прибыль			*139,62*	*1815*
83	83		Зажим для троса	шт.	19,000	263,89	5014
			Накладные расходы			*8,49*	*161*
			Сметная прибыль			*19,55*	*371*
84	84		Хомут	шт.	1010,000	18,85	19038
			Накладные расходы			*0,61*	*613*
			Сметная прибыль			*1,40*	*1410*
			Раздел: Забутовка погребов				
85	85	12-040101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж перекрытия погребов. Разборка	м2 перекрытия	40,000	5123,06	204922
			Накладные расходы			*1654,21*	*66168*
			Сметная прибыль			*379,49*	*15179*
86	86	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	19,200	88,39	1697
			Накладные расходы			*2,84*	*55*
			Сметная прибыль			*6,55*	*126*
87	87	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	19,200	1872,67	35955
			Накладные расходы			*60,25*	*1157*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2663*
88	88	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка погребов. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80,000	4511,02	360882
			Накладные расходы			*363,71*	*29097*
			Сметная прибыль			*334,15*	*26732*
89	89	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками	м3	80,000	321,52	25722
			Накладные расходы			*101,16*	*8093*
			Сметная прибыль			*23,82*	*1905*
			Раздел: Озеленение				
90	90	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	206,799	571,30	118145
			Накладные расходы			*166,75*	*34483*
			Сметная прибыль			*42,32*	*8751*
91	91	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	10,000	11758,68	117587
			Накладные расходы			*4086,54*	*40865*
			Сметная прибыль			*871,01*	*8710*
92	92	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	2,000	8551,08	17102
			Накладные расходы			*3100,77*	*6202*
			Сметная прибыль			*633,41*	*1267*
93	93	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	1,100	577,34	635
			Накладные расходы			*18,58*	*20*
			Сметная прибыль			*42,77*	*47*
94	94	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,100	920,63	1013

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*29,62*	*33*
			Сметная прибыль			*68,19*	*75*
95	95	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	1,100	397,20	437
			Накладные расходы			*12,78*	*14*
			Сметная прибыль			*29,42*	*32*
96	96	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,000	4511,02	90220
			Накладные расходы			*363,71*	*7274*
			Сметная прибыль			*334,15*	*6683*
97	97	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	3,000	8551,08	25653
			Накладные расходы			*3100,77*	*9302*
			Сметная прибыль			*633,41*	*1900*
98	98	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,600	577,34	346
			Накладные расходы			*18,58*	*11*
			Сметная прибыль			*42,77*	*26*
99	99	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,600	920,63	552
			Накладные расходы			*29,62*	*18*
			Сметная прибыль			*68,19*	*41*
100	100	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,600	397,20	238
			Накладные расходы			*12,78*	*8*
			Сметная прибыль			*29,42*	*18*
101	101	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,000	4511,02	135331
			Накладные расходы			*363,71*	*10911*
			Сметная прибыль			*334,15*	*10024*
102	102	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	3,000	4037,77	12113
			Накладные расходы			*1470,44*	*4411*
			Сметная прибыль			*299,09*	*897*
103	103	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,450	577,34	260
			Накладные расходы			*18,58*	*8*
			Сметная прибыль			*42,77*	*19*
104	104	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,450	920,63	414
			Накладные расходы			*29,62*	*13*
			Сметная прибыль			*68,19*	*31*
105	105	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,450	397,20	179
			Накладные расходы			*12,78*	*6*
			Сметная прибыль			*29,42*	*13*
			Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				
106	106	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	25,000	4378,94	109474
			Накладные расходы			*1342,35*	*33559*
			Сметная прибыль			*324,37*	*8109*
107	107	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,428	387529,56	165669
			Накладные расходы			*12468,78*	*5330*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*12272*
108	108	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	40,000	94,65	3786
			Накладные расходы			*16,03*	*641*
			Сметная прибыль			*7,01*	*280*
			Раздел: Ограждение спортивной площадки /Тип 3/				
109	109	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	76,000	4689,37	356392
			Накладные расходы			*1457,06*	*110737*
			Сметная прибыль			*347,36*	*26399*
110	110	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	9,120	366485,65	3342349
			Накладные расходы			*11791,69*	*107540*
			Сметная прибыль			*27147,09*	*247581*
111	111	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	425,600	94,65	40285
			Накладные расходы			*16,03*	*6821*
			Сметная прибыль			*7,01*	*2984*
			Раздел: Калитка К-1 /2 шт/				
112	112	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2,000	18176,69	36353
			Накладные расходы			*6533,81*	*13068*
			Сметная прибыль			*1346,42*	*2693*
113	113	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,544	366485,65	199222

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11791,69*	*6410*
			Сметная прибыль			*27147,09*	*14757*
114	114	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,400	94,65	2120
			Накладные расходы			*16,03*	*359*
			Сметная прибыль			*7,01*	*157*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
115	115	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	25,000	9991,47	249787
			Накладные расходы			*3638,61*	*90965*
			Сметная прибыль			*740,11*	*18503*
116	116	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,450	7504,51	3377
			Накладные расходы			*1033,00*	*465*
			Сметная прибыль			*555,89*	*250*
117	117	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,125	19548,77	21992
			Накладные расходы			*1367,36*	*1538*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*1629*
118	118	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	54780,44	109561
			Накладные расходы			*15047,10*	*30094*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*8116*
119	119	Счет	Горка "МИНИ" Н площадки 0,9м для детей от 3 до 7 лет	шт	1,000	204198,11	204198
			Накладные расходы			*7095,69*	*7096*
120	120	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	235613,21	235613
			Накладные расходы			*8187,33*	*8187*
121	121	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4,000	60556,64	242227
			Накладные расходы			*16206,88*	*64828*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*17943*
122	122	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	575070,75	575071
			Накладные расходы			*19983,15*	*19983*
123	123	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	1096910,38	1096910
			Накладные расходы			*38116,58*	*38117*
124	124	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1,000	264410,38	264410
			Накладные расходы			*9188,01*	*9188*
125	125	Счет	Домик-беседка Ёжик	шт	1,000	916273,58	916274
			Накладные расходы			*31839,62*	*31840*
126	126	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
127	127	Счет	Гандбольные ворота (с сеткой)	шт	2,000	150094,34	300189
			Накладные расходы			*5215,63*	*10431*
			Раздел: Наружное освещение				
128	128	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	158,000	62,34	9850
			Накладные расходы			*16,31*	*2576*
			Сметная прибыль			*4,62*	*730*
129	129	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Демонтаж	опора	5,000	3096,25	15481
			Накладные расходы			*627,11*	*3136*
			Сметная прибыль			*229,35*	*1147*
130	130	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	6,000	836,95	5022
			Накладные расходы			*140,42*	*842*
			Сметная прибыль			*62,00*	*372*
131	131	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	3,000	6084,92	18255
			Накладные расходы			*1456,74*	*4370*
			Сметная прибыль			*450,74*	*1352*
132	132	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	3,000	72506,51	217520
			Накладные расходы			*2332,90*	*6999*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*16113*
133	133	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10,500	344,24	3614
			Накладные расходы			*81,14*	*852*
			Сметная прибыль			*25,50*	*268*
134	134	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	68598,21	206
			Накладные расходы			*2207,15*	*7*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*15*
135	135	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	172009,60	1290
			Накладные расходы			*5534,41*	*42*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*96*
136	136	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	79,000	622,99	49216
			Накладные расходы			*178,93*	*14135*
			Сметная прибыль			*46,15*	*3646*
137	137	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,079	306616,05	24223
			Накладные расходы			*9865,38*	*779*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*22712,30*	*1794*
138	138	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	188,53	1320
			Накладные расходы			*6,07*	*42*
			Сметная прибыль			*13,97*	*98*
139	139	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	9,100	610,49	5555
			Накладные расходы			*19,64*	*179*
			Сметная прибыль			*45,22*	*412*
140	140	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,000	50,94	1019
			Накладные расходы			*1,64*	*33*
			Сметная прибыль			*3,77*	*75*
141	141	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	508,48	2034
			Накладные расходы			*16,36*	*65*
			Сметная прибыль			*37,66*	*151*
142	142	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	2933,69	14668
			Накладные расходы			*94,39*	*472*
			Сметная прибыль			*217,31*	*1087*
143	143	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	4196,45	12589
			Накладные расходы			*135,02*	*405*
			Сметная прибыль			*310,85*	*933*
144	144	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	806,06	2418
			Накладные расходы			*25,94*	*78*
			Сметная прибыль			*59,71*	*179*
145	145	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	930,39	2791
			Накладные расходы			*29,94*	*90*
			Сметная прибыль			*68,92*	*207*
146	146	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	1352,28	9466
			Накладные расходы			*43,51*	*305*
			Сметная прибыль			*100,17*	*701*
147	147	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	932,44	3730
			Накладные расходы			*30,00*	*120*
			Сметная прибыль			*69,07*	*276*
148	148	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
			Сметная прибыль			*232,34*	*232*
149	149	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	1879,27	9396
			Накладные расходы			*60,47*	*302*
			Сметная прибыль			*139,21*	*696*
150	150	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	8970,37	17941
			Накладные расходы			*288,62*	*577*
			Сметная прибыль			*664,47*	*1329*
151	151	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,000	4369,83	13109
			Накладные расходы			*924,45*	*2773*
			Сметная прибыль			*323,69*	*971*
152	152	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,700	806,23	4596
			Накладные расходы			*25,94*	*148*
			Сметная прибыль			*59,72*	*340*
153	153	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,858	94,65	81
			Накладные расходы			*16,03*	*14*
			Сметная прибыль			*7,01*	*6*
154	154	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	3,000	396,66	1190
			Накладные расходы			*123,45*	*370*
			Сметная прибыль			*29,38*	*88*
155	155	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	3,000	23695,36	71086
			Накладные расходы			*6623,40*	*19870*
			Сметная прибыль			*1755,21*	*5266*
156	156	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1760,86	17433
			Накладные расходы			*56,66*	*561*
			Сметная прибыль			*130,43*	*1291*
157	157	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1366,51	13528
			Накладные расходы			*43,97*	*435*
			Сметная прибыль			*101,22*	*1002*
158	158	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,591	94,65	1192
			Накладные расходы			*16,03*	*202*
			Сметная прибыль			*7,01*	*88*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
159	159	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,750	25919,40	19440
			Накладные расходы			*3440,33*	*2580*
			Сметная прибыль			*1919,96*	*1440*
160	160	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,450	4620,95	2079
			Накладные расходы			*741,85*	*334*
			Сметная прибыль			*342,29*	*154*
161	161	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,120	5704,45	685
			Накладные расходы			*975,08*	*117*
			Сметная прибыль			*422,55*	*51*
162	162	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	86
			Накладные расходы			*16859,42*	*3*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*6*
163	163	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	32
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
164	164	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	16
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
165	165	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,030	608,89	18
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*1*
166	166	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,005	663,24	3
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
167	167	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	1,000	6084,92	6085
			Накладные расходы			*1456,74*	*1457*
			Сметная прибыль			*450,74*	*451*
168	168	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	1,000	72506,51	72507
			Накладные расходы			*2332,90*	*2333*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*5371*
169	169	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7,300	344,24	2513
			Накладные расходы			*81,14*	*592*
			Сметная прибыль			*25,50*	*186*
170	170	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	68598,21	89
			Накладные расходы			*2207,15*	*3*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*7*
171	171	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	172009,60	1032
			Накладные расходы			*5534,41*	*33*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*76*
172	172	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	25,000	622,99	15575
			Накладные расходы			*178,93*	*4473*
			Сметная прибыль			*46,15*	*1154*
173	173	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,025	306616,05	7665
			Накладные расходы			*9865,38*	*247*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*568*
174	174	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	188,53	377
			Накладные расходы			*6,07*	*12*
			Сметная прибыль			*13,97*	*28*
175	175	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,800	610,49	1709
			Накладные расходы			*19,64*	*55*
			Сметная прибыль			*45,22*	*127*
176	176	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	50,94	306
			Накладные расходы			*1,64*	*10*
			Сметная прибыль			*3,77*	*23*
177	177	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	508,48	1017
			Накладные расходы			*16,36*	*33*
			Сметная прибыль			*37,66*	*75*
178	178	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	2933,69	5867
			Накладные расходы			*94,39*	*189*
			Сметная прибыль			*217,31*	*435*
179	179	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	4196,45	8393
			Накладные расходы			*135,02*	*270*
			Сметная прибыль			*310,85*	*622*
180	180	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	806,06	806
			Накладные расходы			*25,94*	*26*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*59,71*	*60*
181	181	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	930,39	930
			Накладные расходы			*29,94*	*30*
			Сметная прибыль			*68,92*	*69*
182	182	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1352,28	2705
			Накладные расходы			*43,51*	*87*
			Сметная прибыль			*100,17*	*200*
183	183	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	932,44	932
			Накладные расходы			*30,00*	*30*
			Сметная прибыль			*69,07*	*69*
184	184	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
			Сметная прибыль			*232,34*	*232*
185	185	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1879,27	3759
			Накладные расходы			*60,47*	*121*
			Сметная прибыль			*139,21*	*278*
186	186	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	4369,83	4370
			Накладные расходы			*924,45*	*924*
			Сметная прибыль			*323,69*	*324*
187	187	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
188	188	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,286	94,65	27
			Накладные расходы			*16,03*	*5*
			Сметная прибыль			*7,01*	*2*
189	189	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	1,000	396,66	397
			Накладные расходы			*123,45*	*123*
			Сметная прибыль			*29,38*	*29*
190	190	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	1,000	23695,36	23695
			Накладные расходы			*6623,40*	*6623*
			Сметная прибыль			*1755,21*	*1755*
191	191	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1760,86	5811
			Накладные расходы			*56,66*	*187*
			Сметная прибыль			*130,43*	*430*
192	192	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1366,51	4509
			Накладные расходы			*43,97*	*145*
			Сметная прибыль			*101,22*	*334*
193	193	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,197	94,65	397
			Накладные расходы			*16,03*	*67*
			Сметная прибыль			*7,01*	*29*
194	194	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,250	25919,40	6480
			Накладные расходы			*3440,33*	*860*
			Сметная прибыль			*1919,96*	*480*
195	195	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	4620,95	693
			Накладные расходы			*741,85*	*111*
			Сметная прибыль			*342,29*	*51*
196	196	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	5704,45	228
			Накладные расходы			*975,08*	*39*
			Сметная прибыль			*422,55*	*17*
197	197	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	35
			Накладные расходы			*16859,42*	*1*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*3*
198	198	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	11
			Накладные расходы			*17077,99*	*0*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
199	199	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	6
			Накладные расходы			*17077,99*	*0*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*0*
200	200	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,010	608,89	6
			Накладные расходы			*19,59*	*0*
			Сметная прибыль			*45,10*	*0*
201	201	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	663,24	1
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				**24177785**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**1936003**
			Сметная прибыль				**1524824**
			Итого с временными		**1,04 %**	**214085,00**	**24391870**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**280789,00**	**24672659**
			Итого с НДС		**12 %**	**2960719,00**	**27633378**

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП