Заказчик: ИП "Калыбеков"
Генеральный подрядчик: ТОО "KazBuildPartner"
Наименование стройки - "Строительство АЗС №1 в Южно-Казахстанской области, Сайрамский р\н, трасса Западная Европа-Западный Китай".
Наименование объекта - Операторная (общестроительные работы)
Основание - Договор подряда №9/13/КВР от 20.04.2016 г.

Форма3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за март месяц 2014 года

№ п/п	Наименование работ и услуг	Договор №9/13/КВР от 20.04.2013 г.								
		В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
		Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство АЗС №1 в Южно-Казахстанской области, Сайрамский р\н, трасса Западная Европа-Западный Китай"	19 650 000		19 650 000	-			17 544 643	2 105 357	19 650 000
2	Всего к оплате:									19 650 000

Заказчик: Директор
ИП "Калыбеков"
_____К.С.Калыбеков
МП

Генподрядчик: Директор
ТОО "KazBuildPartner"
_____Н.М.Таукеев
МП

Заказчик ИП Калыбеков
Подрядчик ТОО KazBuildPartner

Наименование строительства и его адрес: Строительство АЗС №1 в Южно-Казахстанская область, Сайрамский р\н, трасса Западная Европа-Западный Китай.

Основание Договор №9/13/КВР от 20.04.2013 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за март 2014 года

на Операторная (общестроительные работы)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: #Земляные работы								
1	**Е0101-17-14**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**65,3**	**39,72**	**37,82**	**2594**	**2469**	**815**	**0,01**	**1**
		м3		**1,87**	**11**	**122**	**718**	**97**	**0,04**	**2**
2	**Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**4,571**	**262,72**	**0**	**1201**	**0**	**1357**	**1,85**	**8**
		м3		**262,72**	**0**	**1201**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**394,913**	**21,55**	**4,52**	**8509**	**1783**	**6524**	**0,11**	**43**
		м3		**17,03**	**0**	**6725**	**0**	**97**	**0**	**0**
4	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**113,689**	**6,48**	**6,48**	**737**	**737**	**232**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,1**	**0**	**239**	**97**	**0,01**	**1**
5	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**20,063**	**134,1**	**0**	**2690**	**0**	**3040**	**0,97**	**20**
		м3		**134,1**	**0**	**2690**	**0**	**113**	**0**	**0**
6	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**113,689**	**21,55**	**4,52**	**2450**	**513**	**1878**	**0,11**	**12**
		м3		**17,03**	**0**	**1936**	**0**	**97**	**0**	**0**
		Итого по разделу: #Земляные работы				**18180**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: #Фундаменты								
7	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	6258,19	66,01	5007	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	0
8	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	64,5	6768,3	196,62	436555	12682	23468	1,79	115
		м3		272,25	74,27	17560	4790	105	0,36	23
9	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9599	50900		48859				
		т								
10	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,546	52400		238195				
		т								
11	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,8631	47400		40911				
		т								
12	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1195	70437,87	304,24	8417	36	1228	58	7
		1т		9675	114,75	1156	14	105	0,56	0
13	E0106-11-8	Установка закладных деталей (из труб) весом до 20 кг	0,0248	70437,87	304,24	1747	8	255	58	1
		1т		9675	114,75	240	3	105	0,56	0
14	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,153	172357,31	536,06	26371	82	7659	289	44
		1т		47475	202,5	7264	31	105	0,99	0
15	E0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	38,465	13,91	0,07	535	3	280	0,04	2
		м2		8,06	0,02	310	1	90	0	0
16	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	38,465	245,44	3,82	9441	147	1761	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1437	55	118	0,01	0
17	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	75,764	1097,88	8,23	83180	624	7578	0,47	35
		м2		81,68	3,08	6188	233	118	0,02	1
18	E0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	4,662	5340,58	185,63	24900	865	15547	18,17	85
		м3		3264,75	69,75	15222	325	100	0,34	2
19	1-3-174	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка SOliMATE BE-AN 300-30	4,662	29200		136142				
		м3								
		Итого по разделу: #Фундаменты				1060259				
		Раздел: Металлический каркас здания								
20	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1	226,52	9,95	227	10	69	0,36	0
		м2		52,2	3,74	52	4	123	0,02	0
21	E0111-11-2 K=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1	197,89	4,02	198	4	6	0,03	0
		м2		3,78	1,5	4	1	123	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0109-17-4	Монтаж колонн составного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т	2,38	6155,44	3229,46	14650	7686	6442	12,5	30
		т		2115	892,56	5034	2124	90	3,37	8
23	2-1-97	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т	2,475	105100		260144				
		т								
24	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	4,06	7285,83	3593,45	29580	14589	12263	14,3	58
		т		2385	971,06	9683	3943	90	3,51	14
25	2-1-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	4,222	102100		431107				
		т								
26	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	2,17	5030,5	2020,02	10916	4383	5419	14,1	31
		т		2272,5	502,43	4931	1090	90	1,79	4
27	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	2,257	101700		229517				
		т								
28	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	2,57	11487,34	4590,56	29522	11798	12872	25,3	65
		т		4725	840,11	12143	2159	90	3,01	8
29	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	2,57	154400		396808				
		т								
30	С#тех.ч.т.3.2	Надбавка на марку стали (С245)	5,97	1860		11104				
		т								
31	С#тех.ч.т.3.3	Надбавка на марку стали (С255)	3,82	3380		12912				
		т								
32	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	129	59,75	0,42	7708	54	3362	0,16	21
		шт		28,8	0,16	3715	21	90	0	0
33	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0387	149300		5778				
		т								
34	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	388,78	20,36	0,02	7915	8	1456	0,02	8
		м2		4,16	0	1617	0	90	0	0
35	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	388,78	2234,73	99,18	868818	38559	53780	0,59	229
		м2		116,55	37,15	45312	14443	90	0,18	71
36	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,6	10285,73	884,81	6171	531	1206	9,96	6
		м3		1579,5	334,24	948	201	105	1,63	1
		Итого по разделу: Металлический каркас здания				2323075				
		Раздел: #Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей АР-10,11								
40	Е0115-39-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	450	846,72	5,26	381024	179	7195	1,2	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		201,08	0,47	6837	16	105	0	0
41	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	450	8,4	0,23	3780	8	285	0,06	2
		м2		7,88	0,09	268	3	105	0	0
42	Е0110-86-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	450	1446,78	14,49	651051	493	16013	2,26	77
		м2		387	5,47	13158	186	120	0,03	1
43	Е0115-39-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	450	846,72	5,26	381024	179	7195	1,2	41
		м2		201,08	0,47	6837	16	105	0	0
44	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	450	8,4	0,23	3780	8	285	0,06	2
		м2		7,88	0,09	268	3	105	0	0
45	Е0110-86-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	350	1446,78	14,49	506373	493	16013	2,26	77
		м2		387	5,47	13158	186	120	0,03	1
46	Е0115-39-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	400	846,72	5,26	338688	379	15237	1,2	87
		м2		201,08	0,47	14478	34	105	0	0
47	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	10	129,31	4,32	1293,1	6	207	0,75	1
		м2		121,5	1,64	170	2	120	0,01	0
48	1-3-113	Тепловая изоляция стальных труб битумоперлитом /ГУ 69-Каз.ССР 20-77/, Dн стальных труб 100 мм	5	1520		7600				
		м								
49	Е0115-40-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	50	659,44	2,02	32972	17	562	0,39	3
		м		64,13	0,48	531	4	105	0	0
		Итого по разделу: #Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей АР-10,11				2307585				
		ИТОГО:				5709099,1	168561			1461
						250640	48325			199
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				191314				
		На металломонтажные работы				100432				
		Всего накладных расходов:				291746				
		Итого с накладными				6543231,1				
		- заработная плата				43762				
		- трудоемкость				146				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				469097				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7056236,1	89493			
		Итого с временными, 1,8 %				7145729	28583			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**7174312**	**71743**			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**7246055**				
		ИТОГО:				**7246055**				
		Сметная заработная плата				**342727**				
		Нормативная трудоемкость				**1806**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**17200631**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**344013**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**17544643**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2105357**				
		Итого с НДС				**19650000**				
		Всего:				**19 650 000**				

Заказчик: Дуйсенбеков К. _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)