Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года

Заказчик: Астанинское железнодорожное хозяйство ТОО
Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»
Наименование строительства и его адрес: Строительство приемоотправочных, сортировочных и прочих железнодорожных путей в районе севернее железнодорожного вокзала, примыкающих к пути №36 "Север" по ст.Астана

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АсСнабСервис»
г. Астана, ул. 101, д.25
тел. +7 775 886 17 07; +7(7172) 793 071

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№119-У/16	11.10.2016			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство приемоотправочных, сортировочных и прочих железнодорожных путей в районе севернее железнодорожного вокзала, примыкающих к пути №36 "Север" по ст.Астана	268 565 760,00	239 790 857,14	239 790 857,14						28 774 902,86	268 565 760,00

М.П. Заказчик (должность ф., и., о., подпись) 2018 год

М.П. Подрядчик (должность ф., и., о., подпись) 2018 год

Заказчик ТОО "Астанинское железнодорожное хозяйство"
Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор подряда №119-У/16 от 11.10.2016 г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство приемоотправочных, сортировочных и прочих железнодорожных путей в районе севернее железнодорожного вокзала, примыкающих к пути № 36 "Север" по ст. Астана

Наименование обьекта: ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПРИЕМООТПРАВОЧНЫЕ ПУТИ № 1 и № 2 (2-й ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.		осн. з/п.		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	ЕРДС	Закрепление оси трассы	км	1,27	5298,05	--	6729	--	--	--
					5298,05	--	6729	--	--	--
2.	Е0101-147 -2	Срезка откосов насыпи существующего пути из грунтов 2 группы	м3	530,00	221,25	11,66	117264	6182	1,53	811
					209,59	4,05	111081	2145	0,01	7
3.	Е0101-171 -1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	250,00	487,99	7,84	121998	1961	0,30	75
					46,84	2,92	11710	730	0,01	4
		Итого по разделу: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								245990
		Раздел: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
4.	Е0101-16-14	Вырезка рыхлого засоленного грунта грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	3940,00	47,77	46,30	188218	182425	0,01	39
					1,44	13,55	5655	53403	0,05	189
5.	Е010334-А 19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из	т	5845,00	61,41	61,41	358941	358941	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		карьеров, расстояние перевозки свыше 7 до 7,5 км			--	12,28	--	71788	0,26	1508
6.	С143008-263	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	3340,00	68,34 --	-- --	228256 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	50100,00	1,68 --	1,58 0,59	84206 --	78933 29384	-- 0,00	-- 141
8.	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки /устройство нижней части насыпи/	м3	3340,00	102,35 0,29	102,04 28,30	341851 960	340823 94527	0,00 0,10	7 326
9.	Е0101-17-23	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	6775,00	104,14 2,09	101,34 17,83	705577 14180	686571 120812	0,01 0,06	86 429
11.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дренирующих грунтов /устройство верхней части насыпи/	м3	6775,00	1214,65 24,59	84,82 13,42	8229220 166577	574633 90916	0,17 0,05	1122 319
12.	Е0101-37-2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	820,00	203,09 186,30	16,79 4,44	166537 152766	13771 3638	1,18 0,02	971 13
13.	Е0101-147-2	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы /отсыпка берм/	м3	70,00	221,25 209,59	11,66 4,05	15488 14671	817 283	1,53 0,01	107 1
14.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м /востановление насыпи существующего пути/	м3	230,00	14,50 --	14,50 5,03	3336 --	3336 1157	-- 0,02	-- 4
15.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	690,00	5,83 --	5,83 2,02	4024 --	4024 1396	-- 0,01	-- 5
16.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка рыхлого грунта/	м3	5060,00	34,03 1,14	32,86 11,00	172216 5761	166278 55644	0,01 0,04	40 204
17.	Е010333-А4-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	8855,00	73,48 --	73,48 14,70	650710 --	650710 130142	-- 0,31	-- 2733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 4 км, класс груза 3 /вывоз рыхлого грунта/								
18.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5060,00	4,32	3,73	21848	18877	0,00	19
					0,55	1,29	2793	6517	0,00	22
19.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /верхний слой насыпи/	м3	6775,00	14,38	14,38	97450	97450	--	--
					--	4,92	--	33354	0,02	109
20.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	60975,00	1,46	1,46	89124	89124	--	--
					--	0,44	--	26821	0,00	88
21.	Е0101-145-12	Планировка основной площадки нижней части зем. полотна	м2	7235,00	9,83	5,09	71103	36823	0,03	232
					4,74	0,85	34279	6180	0,00	21
22.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне /геотекстиль/	м2	7235,00	7,50	2,81	54282	20346	0,03	230
					4,68	0,89	33863	6416	0,00	21
23.	С11011-8424	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 800 г/м2, разрывная нагрузка 25,0 кН/м	м2	7235,00	243,00	--	1758105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0127-15-2	Планировка основной площадки верхней части насыпи	м2	5960,00	56,96	36,72	339475	218842	0,06	381
					9,58	11,42	57094	68060	0,04	240
25.	Е0101-88-2	Планировка откосов насыпей экскаваторами в грунтах 3-4 группы	м2	1475,00	34,48	33,09	50861	48808	0,01	14
					1,39	6,40	2052	9447	0,02	31
26.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов водоотводных канав и оснований под водопропускные лотки в грунтах 2 группы	м2	2270,00	23,31	--	52915	--	0,15	337
					23,31	--	52915	--	--	--
27.	Е0101-90-6	Планировка поверхности бермы в грунтах 2 группы вручную	м2	925,00	11,75	--	10872	--	0,07	69
					11,75	--	10872	--	--	--
28.	Е0101-155-7	Укрепление дна и откосов водоотводных канав щебнем	м2	910,00	1041,54	1,17	947804	1067	2,93	2669
					463,16	0,44	421478	398	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								14642419
		Раздел: ВОДООТВОДНЫЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЗЕМ. ПОЛОТНА								
		Раздел: УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ								
40.	Е28-19-1	Разборка пути для врезки стрелочного перевода	км	0,07	734254,27	211579,27	55069	15868	3588,00	269
					522675,00	65196,59	39201	4890	103,66	8
41.	Е28-53-10	Транспортирование материалов для поэлементной укладки 1 комплект стрелочного перевода по эксплуатируемым путям	км	30,00	1290,14	1290,14	38704	38704	--	--
					--	310,61	--	9318	1,35	40
42.	Е28-21-4	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных обыкновенных переводов типа Р65, марка перевода 1:9	шт	2,00	3126591,16	94548,10	6253182	189096	331,20	662
					54337,50	25348,49	108675	50697	49,27	99
43.	Е28-21-4	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных обыкновенных переводов типа Р65, марка перевода 1:9	шт	2,00	3052148,36	47274,05	6104297	94548	165,60	331
					27168,75	12674,25	54338	25348	24,63	49
44.	Е28-21-4	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных обыкновенных переводов типа Р65, марка перевода 1:9	шт	2,00	3052148,36	47274,05	6104297	94548	165,60	331
					27168,75	12674,25	54338	25348	24,63	49
45.	С11051-79	Механизм переводной /ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников/	шт	6,00	87295,38	--	523772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0129-250 -4	Балластировка стрелочных переводов М1/9	компл	2,00	832591,45	673199,70	1665183	1346399	508,30	1017
					109710,00	60649,97	219420	121300	47,29	95
47.	Е0129-250 -4	Балластировка стрелочных переводов М1/9	компл	4,00	441136,60	336599,85	1764546	1346399	254,15	1017
					54855,00	30324,98	219420	121300	23,64	95
48.	Е010333-А 25-1	Перевозка балласта	т	504,96	197,11	197,11	99533	99533	--	--
					--	39,42	--	19907	0,83	418
49.	Е28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на щебеночном балласте	шт	6,00	25200,01	7708,51	151200	46251	103,16	619
					17491,50	1306,84	104949	7841	0,64	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е28-50-3	Рихтовка стрелочных переводов на балласте щебеночном	шт	6,00	83519,00	49622,75	501114	297736	200,15	1249
					33896,25	3942,14	203378	23653	2,38	14
51.	Е28-35-1	Покилометровый запас материалов верхнего строения пути для стрелочных переводов	100комплл	0,06	4582369,25	--	274942	--	80,50	5
					12885,75	--	773	--	--	--
52.	Е0129-257-2	Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1/9 после обкатки поездами	компл	6,00	10330,43	1,81	61983	11	42,44	255
					9910,13	--	59461	--	--	--
53.	Е28-16-1	Установка противоугонов, тип рельсов Р65 /на стрелочных переводах/	100шт	14,40	15738,66	--	226637	--	3,38	49
					584,77	--	8421	--	--	--
		Итого по разделу: УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ								23824459
		Раздел: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								
54.	Е0128-2-3	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 шт	км	0,90	16269263,46	222137,42	14642337	199924	409,40	368
					64170,00	58248,48	57753	52424	111,47	100
55.	Е0128-2-2	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1840 шт	км	0,15	17225607,01	222427,59	2669969	34476	455,40	71
					71415,00	58359,33	11069	9046	111,98	17
56.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	1,05	342247,96	283252,96	361072	298832	379,50	400
					58995,00	24906,04	62240	26276	33,07	35
57.	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	1,88	1749955,91	463885,91	3293417	873033	2196,50	4134
					341550,00	36844,74	642797	69342	22,25	42
58.	Е010333-А 25-1	Перевозка балласта	т	3011,20	197,11	197,11	593538	593538	--	--
					--	39,42	--	118708	0,83	2493
59.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	1,05	268329,63	106093,38	283088	111929	1010,85	1066
					162236,25	18001,40	171159	18991	8,94	9
60.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	1,05	492737,76	208112,76	519838	219559	1886,00	1990

10200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					284625,00	16529,62	300279	17439	9,98	11
61.	Е28-16-1	Установка противоугонов, тип рельсов Р65	100шт	60,72	15738,66	--	955651	--	3,38	205
					584,77	--	35508	--	--	--
62.	Е28-33-1	Установка путевых знаков на железобетонных столбах	км	1,27	52614,41	12335,76	66820	15666	103,04	131
					16637,63	3125,07	21130	3969	11,15	14
63.	Е28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка путей поездной нагрузкой 25 тыс. тонн брутто	10т/км	2127,25	206,31	206,31	438873	438873	--	--
					--	144,42	--	307211	0,84	1786
64.	ЕРДС	Проверка положения оси трассы	км	1,27	5298,05	--	6729	--	--	--
					5298,05	--	6729	--	--	--
65.	Е0129-256 -2	Послеосадочный ремонт кривых участков пути	км	0,15	181650,42	3587,67	28156	556	846,40	131
					171033,75	98,32	26510	15	0,48	0
66.	Е0129-256 -1	Послеосадочный ремонт прямых участков пути	км	0,90	170211,27	3318,64	153190	2987	793,50	714
					160166,25	98,32	144150	88	0,48	0
67.	Е16-110-В	Оправка балластной призмы на щебеночном балласте	1км пути	1,27	30192,89	--	38345	--	161,00	204
					30192,89	--	38345	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								24051022
		Раздел: РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПУТИ № 36 "СЕВЕР"								
68.	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,122	833624,31	463885,91	340035	55666	2196,50	264
					341550,00	36844,74	40986	4421	22,25	3
69.	Е010333-А 25-1	Перевозка балласта	т	192,00	197,11	197,11	37845	37845	--	--
					--	39,42	--	7569	0,83	159
70.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,30	268329,63	106093,38	80499	31828	1010,85	303
					162236,25	18001,40	48671	5400	8,94	3
71.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,30	492737,76	208112,76	147821	62434	1886,00	566
					284625,00	16529,62	85388	4959	9,98	3
		Итого по разделу: РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПУТИ №								606200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		36 "СЕВЕР"								
		Раздел: УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПУТИ И СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ								
72.	Е0133-257-1	Установка железобетонных одностоечных опор с кабельным вводом /для освещения стрелочных переводов/	опора	2,00	2820,92 1156,61	1635,69 443,14	5642 2313	3271 886	7,38 1,70	15 3
73.	С143019-94	Опоры железобетонные для освещения стрелочных переводов	шт	2,00	33134,70 --	-- --	66269 --	-- --	-- --	-- --
74.	Е0133-252-11	Земляные работы при установке металлических опор с бурением котлованов в группе грунта 2 при глубине бурения до 2 м	опора	19,00	937,84 116,44	821,40 209,43	17819 2212	15607 3979	0,75 0,82	14 16
75.	Е0106-11-6	Установка анкерных устройств Z-70	1т	0,17	21639,87 8694,00	12787,24 4830,87	3783 1520	2235 844	48,88 23,60	9 4
76.	С12041-47	Устройство анкерное Z-70	т	0,17	128900,00 --	-- --	22532 --	-- --	-- --	-- --
77.	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9	т	0,01	167800,00 --	-- --	1342 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	4,81	7087,28 887,51	110,37 41,69	34069 4266	531 200	5,63 0,20	27 1
79.	Е0133-204-1	Установка металлических опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8	опора	19,00	4890,12 2274,41	2106,11 718,76	92912 43214	40016 13656	13,80 2,69	262 51
80.	С12031-185	Алюминевые двухэлементные простые опоры диаметром 176 мм у осн. SAL 12-8	т	1,43	454000,00 --	-- --	646950 --	-- --	-- --	-- --
81.	Ц0108-58-1	Монтаж автоматического выключателя для светильников	шт	19,00	1603,27 1312,15	56,12 13,00	30462 24931	1066 247	6,90 0,08	131 1
82.	С151801-47	Автоматический выключатель ВА47-29 1P 16A	шт	19,00	377,00 --	-- --	7163 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	Е0133-115-2	Установка светильников на опоры	шт	23,00	2007,02	1622,94	46161	37328	2,31	53
					382,95	275,83	8808	6344	0,93	21
84.	С151703-1-1	Светильник консольный светодиодный	шт	23,00	11600,00	--	266800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Ц0108-599-1	Монтаж распределительного щитка наружного освещения	шт	1,00	1026,79	25,99	1027	26	2,30	2
					473,80	2,65	474	3	0,02	0
86.	С151803-1-58	Щит распределительный навесной на 12 модулей, ЩРН-П-12	шт	1,00	18600,00	--	18600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Ц0108-572-3	Монтаж ящика управления наружным освещением	шт	1,00	1357,10	78,55	1357	79	2,30	2
					364,55	15,53	365	16	0,09	0
88.	С151803-1-48	Ящик управления наружным освещением ЯУО 9601-3474 У3.1 IP54	шт	1,00	12400,00	--	12400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0101-167-6	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях в междупутье	м3	401,20	1314,53	2,94	527388	1181	7,87	3156
					1166,96	1,12	468185	448	0,01	2
90.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	211,00	42,19	31,97	8902	6746	0,07	15
					10,12	7,93	2135	1674	0,05	10
91.	С143008-9-2	Песок природный	м3	44,60	500,82	--	22337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0166-5-1	Укладка полиэтиленовых труб диам. 110 мм в траншее	м	743,00	122,34	0,02	90901	17	0,60	449
					117,53	--	87325	--	--	--
93.	Ц0108-412-6	Затягивание кабеля ВБбШв 5х16 в проложенные трубы	м	743,00	40,40	1,61	30013	1196	0,18	137
					32,09	0,46	23839	342	0,00	2
94.	С151601-7-12	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,76	783111,00	--	593598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	743,00	37,24	27,26	27673	20250	0,07	51
					9,89	6,79	7348	5041	0,04	29
96.	С143006-6	Кирпич	1000шт	5,94	9853,20	--	58567	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	6715644
На металломонтажные работы	59714
На сантехнические работы	102170
На прочие работы	5383
Всего накладных расходов:	6981545
Итого с накладными	73078282

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4384697
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	77462979
Итого с временными, 4,3 %	80793887
Итого с зимними удорожаниями, 4,92 %	84768946
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	85092122
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	85900061
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	235089075
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4701782
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	239790857
Налог на добавленную стоимость, 12 %	28774903
Итого с НДС	268565760

Принял: Директор

Сдал:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "АсСнабСервис" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА