Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г
№ _____

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АсСнабСервис»
г. Астана, ул 101, д.25
тел. +7 775 886 17 07; +7(7172) 793 071

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года

Заказчик: Астанинское железнодорожное хозяйство ТОО
Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»
Наименование строительства и его адрес: Строительство приемоотправочных, сортировочных и прочих железнодорожных путей в районе северное железнодорожного вокзала, примыкающих к пути №36 "Север" по ст.Астана

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№119-У/16	11.10.2016			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство приемоотправочных, сортировочных и прочих железнодорожных путей в районе северное железнодорожного вокзала, примыкающих к пути №36 "Север" по ст.Астана	5 925 720,00	5 290 821,43	5 290 821,43						634 898,57	5 925 720,00

М.П. Заказчик

Директор Мурашкина А.Б.
(должность ф., и., о., подпись) 2018 год

М.П. Подрядчик

Директор Ахметов М.Х.
(должность ф., и., о., подпись) 2018 год

10190

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Астанинское железнодорожное хозяйство"
Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор подряда №119-У/16 от 11.10.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство приемоотправочных, сортировочных и прочих железнодорожных путей в районе севернее железнодорожного вокзала, примыкающих к пути № 36 "Север" по ст. Астана

Наименование обьекта: ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ № 4, № 5 и № 6 (1-й ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
		Раздел: ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С СЕТЯМИ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ								
		Раздел: УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ								
		Раздел: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								
		Раздел: УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПУТИ И СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ								
73.	Е0133-257 -1	Установка железобетонных одностоечных опор с кабельным вводом /для освещения стрелочных переводов/	опора	2,00	2820,92 / 1156,61	1635,69 / 443,14	5642 / 2313	3271 / 886	7,38 / 1,70	15 / 3
74.	Е0133-257 -1	Установка железобетонных одностоечных опор с кабельным вводом /для освещения пути/	опора	5,00	2820,92 / 1156,61	1635,69 / 443,14	14105 / 5783	8178 / 2216	7,38 / 1,70	37 / 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	С143019-9 4	Опоры железобетонные для освещения	шт	7,00	33134,70 ---	-- --	231943 ---	-- --	-- --	-- --
76.	Ц0108-58- 1	Монтаж автоматического выключателя для светильников	шт	7,00	1603,27 1312,15	56,12 13,00	11223 9185	393 91	6,90 0,08	48 1
77.	С151801-4 7	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А	шт	7,00	377,00 ---	-- --	2639 ---	-- --	-- --	-- --
78.	Е0133-115 -2	Установка светильников на опоры	шт	8,00	2007,02 382,95	1622,94 275,83	16056 3064	12983 2207	2,31 0,93	18 7
79.	С151703-1 1	Светильник консольный светодиодный	шт	8,00	11600,00 ---	-- --	92800 ---	-- --	-- --	-- --
80.	Ц0108-599 -1	Монтаж распределительного щитка наружного освещения	шт	1,00	1026,79 473,80	25,99 2,65	1027 474	26 3	2,30 0,02	2 0
81.	С151803-1 58	Щит распределительный навесной на 12 модулей, ЩРН-П-12	шт	1,00	18600,00 ---	-- --	18600 ---	-- --	-- --	-- --
82.	Ц0108-572 -3	Монтаж ящика управления наружным освещением	шт	1,00	1357,10 364,55	78,55 15,53	1357 365	79 16	2,30 0,09	2 0
83.	С151803-1 48	Ящик управления наружным освещением ЯУО 9601-3474 У3.1 IP54	шт	1,00	12400,00 ---	-- --	12400 ---	-- --	-- --	-- --
84.	Е0101-167 -6	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях в междупутье	м3	233,80	1314,53 1166,96	2,94 1,12	307336 272836	688 261	7,87 0,01	1839 1
85.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	433,00	42,19 10,12	31,97 7,93	18268 4382	13843 3436	0,07 0,05	30 20
86.	С143008-9 2	Песок природный	м3	26,00	500,82 ---	-- --	13021 ---	-- --	-- --	-- --
87.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	433,00	29,73 21,96	3,56 0,57	12873 9511	1544 249	0,13 0,00	55 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	Е0166-5-1	Укладка полиэтиленовых труб диам. 110 мм в траншее	м	12,00	122,34	0,02	1468	--	0,60	7
					117,53	--	1410	--	--	--
89.	Ц0108-412-6	Затягивание кабеля ВВбШв 5х16 в проложенные трубы	м	12,00	40,40	1,61	485	19	0,18	2
					32,09	0,46	385	6	0,00	0
90.	С151601-712	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,44	783111,00	--	346135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	433,00	37,24	27,26	16127	11801	0,07	30
					9,89	6,79	4282	2938	0,04	17
92.	С143006-6	Кирпич	1000шт	3,46	9853,20	--	34131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	201,00	154,22	--	30997	--	1,12	225
					154,22	--	30997	--	--	--
94.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	201,00	24,78	5,19	4980	1044	0,12	25
					19,58	--	3936	--	--	--
95.	Ц0108-744-8	Прокладка контрольного кабеля КВВГ 4х1,5	м	10,00	68,91	1,38	689	14	0,34	3
					56,92	0,34	569	3	0,00	0
96.	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,01	62817,00	--	628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Ц0110-669-6	Подключение фотореле	шт	1,00	1877,29	1,84	1877	2	9,20	9
					1751,45	--	1751	--	--	--
98.	Ц0108-405-1	Подключение светильников проводом ПВС 3х1,5 по конструкциям опор	м	78,20	69,19	3,22	5410	252	0,37	29
					63,37	0,57	4955	45	0,00	0
99.	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	жил	21,00	40,59	1,04	852	22	0,17	4
					28,75	0,23	604	5	0,00	0
100.	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,08	25100,00	--	1963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПУТИ И СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ								1205034

ИТОГО:

	1205032	54162	2381
	356802	12362	60

Накладные расходы :

На монтажные работы	46537
На общестроительные работы	359203
На сантехнические работы	1650
Всего накладных расходов:	407390
Итого с накладными	1612422

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	96745
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1709167
Итого с временными, 4,3 %	1782661
Итого с зимними удорожаниями, 4,92 %	1870368
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1877499
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1895326
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	5187079
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	103742
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5290821
Налог на добавленную стоимость, 12 %	634899
Итого с НДС	5925720

Принял: Директор

Сдал:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "АсСнабСервис" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА