Заказчик: ИП "Калыбеков"
Генеральный подрядчик: ТОО "KazBuildPartner"
Наименование стройки - "Строительство АЗС №2 в Южно-Казахстанской области, Сайрамский р\н, трасса Западная Европа-Западный Китай".
Наименование объекта - Операторная (отделочные работы)

Форма3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2014 года

№ п/п	Наименование работ и услуг	Договор №8/13/КВР от 20.04.2013 г.								
		В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
		Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство АЗС №2 в Южно-Казахстанской области, Сайрамский р\н, трасса Западная Европа-Западный Китай"	19 650 000		19 650 000	-			17 544 643	2 105 357	19 650 000
2	Всего к оплате:									19 650 000

Заказчик: Директор
ИП "Калыбеков"
_____К.С.Калыбеков
МП

Генподрядчик: Директор
ТОО "KazBuildPartner"
_____Н.М.Таукеев
МП

Заказчик ИП Калыбеков
Подрядчик ТОО KazBuildPartner
Наименование строительства и его адрес: Строительство АЗС №2 в Южно-Казахстанская область, Сайрамский р\н, трасса Западная Европа-Западный Китай.
Основание Договор №8/13/КВР от 20.04.2013 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2014 года

на Операторная (отделочные работы)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: #Отделочные работы										
1	**Е0115-64-3**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**262,5**	**358,58**	**3,43**	**94127**	**900**	**20683**	**0,46**	**119**		
		м2		**73,73**	**1,31**	**19354**	**344**	**105**	**0,01**	**2**		
2	**Е0115-180-3**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**262,5**	**129,98**	**2,1**	**34120**	**551**	**18142**	**0,39**	**102**		
		м2		**65,03**	**0,79**	**17070**	**207**	**105**	**0**	**1**		
3	**Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**170,4**	**1028,3**	**4,62**	**175222**	**787**	**45741**	**1,52**	**259**		
		м2		**254,97**	**3,14**	**43447**	**535**	**104**	**0,02**	**3**		
4	**Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005**	**Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	**65,84**	**670,87**	**2,86**	**44170**	**188**	**19563**	**1,63**	**107**		
		м2		**282,04**	**0,94**	**18570**	**62**	**105**	**0**	**0**		
5	**Е0115-64-4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворныхсмесей толщиной до 10мм потолков**	**65,84**	**434,19**	**3,94**	**28587**	**259**	**7162**	**0,55**	**36**		
		м2		**102,11**	**1,49**	**6723**	**98**	**105**	**0,01**	**0**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	65,84	291,31	2,33	19180	153	5676	0,49	32
		м2		81,23	0,88	5348	58	105	0	0
7	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков "Армстронг"	76,26	326,29	2,21	24883	169	25650	1,76	134
		м2		319,5	0,83	24365	63	105	0	0
8	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	76,26	1070		81598				
		м2								
9	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков "Армстронг"	3,65	326,29	2,21	1191	8	1228	1,76	6
		м2		319,5	0,83	1166	3	105	0	0
10	3-1-95	Комплекты алюминиевых элементов реечныхподвесных потолков с перфорацией ЛАК-01-30П	0,0365	73800		2694				
		100м2								
11	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	1,12	985,59	202,91	1104	227	823	3,81	4
		м2		765	51,2	857	57	90	0,17	0
12	6-1-183	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	1,2	6022		7226				
		м2								
13	3-1-123	Боковые нащельники алюминиевые для оконсо спаренными переплетами НС-12Б из алюминиевых сплавов	2	273		546				
		шт								
14	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	2,4	3617,59	202,91	8682	487	1763	3,81	9
		м2		765	51,2	1836	123	90	0,17	0
15	3-1-32	Окна алюминиевые одинарные под двойное остекление /стеклопакет/ с нижнеподвесной створкой ОАП 06-09Р из алюминиевых сплавов	5	7700		38500				
		шт								
16	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	3,168	2800		8870				
		м2								
17	1-1-920	Вычитается позиция: Стекло листовое, толщина 4 мм	3,168	574		-1818				
		м2								
18	Е0115-253-1	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по штукатурке и бетону	3,52	235,03	0,22	827	1	580	0,86	3
		м2		156,83	0,09	552	0	105	0	0
19	Спрайс	Пленка противоударная класса А-3	3,52	3697,26		13014				
		м2								
20	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	26,355	965,99	28,84	25459	760	22229	4,98	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		927	10,15	24431	268	90	0,04	1
21	Спрайс	Двери автоматические раздвижные ТОО(ROdOs GrAnd)	1	328163,82		328164				
		шт								
22	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	23,417	4472		104723				
		м2								
23	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	23,72	2800		66416				
		м2								
24	1-1-920	Стекло листовое, толщина 4 мм	23,72	574		13615				
		м2								
25	3-1-175	Нащельник алюминиевый рядовой для витрин и витражей наружного и внутреннего ряда НЛ-24	2	336		672				
		шт								
26	Е0123-17-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью до 3 м2 в мокрых грунтах	5,3	10101,15	258,36	53536	1369	8415	6,85	36
		м3		1124,55	96,75	5960	513	130	0,47	3
27	Е0115-253-1	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по штукатурке и бетону	26,355	235,03	0,22	6194	6	4342	0,86	23
		м2		156,83	0,09	4133	2	105	0	0
28	Спрайс	Пленка противоударная класса А-3	26,355	3697,26		97443				
		м2								
29	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	13,02	330,85	32,08	4308	418	4443	1,49	19
		м2		272,25	12,13	3545	158	120	0,06	1
30	Е0110-18-1	Установка дверных доводчиков	6	154,5	0,37	927	2	1111	0,75	5
		шт		154,13	0,14	925	1	120	0	0
31	Сцен.предл.ТОО"Вим а"	Дверь (Д-5) наружная металлическая противопожарная 2100х1010	5	26343,73		131719				
		шт								
32	Сцен.предл.ТОО"Вим а"	Дверь (Д-6) наружная металлическая противопожарная 2100х1210	1	28099,19		28099				
		шт								
33	3-1-80	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-10 из алюминиевых сплавов	5	1260		6300				
		компл								
34	3-1-81	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-13, КН 24-10 из алюминиевых сплавов	1	1400		1400				
		компл								
35	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	5	1500		7500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
36	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
37	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	25,83	398,48	102,53	10293	2648	5806	0,9	23
		м2		151,65	35,67	3917	921	120	0,14	4
38	Е0110-18-1	Установка дверных доводчиков	13	154,5	0,37	2009	5	2407	0,75	10
		шт		154,13	0,14	2004	2	120	0	0
39	Сцен.предл.ТОО"Вим а"	Дверь (Д-1;Д-2) внутренняя деревянная противопожарная 2100х710	3	13487,61		40463				
		шт								
40	Сцен.предл.ТОО"Вим а"	Дверь (Д-3;Д-4) внутренняя деревянная противопожарная 2100х1010	9	19219,85		172979				
		шт								
41	6-4-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	2,52	16500		41580				
		м2								
42	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1	5500		5500				
		шт								
43	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380		16560				
		комплект								
44	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								
		Итого по разделу: #Отделочные работы				1751461				
		Раздел: #Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей АР-10,11								
45	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	197,35	675,16	350,51	133243	69174	60073	1,52	300
		м2		249,75	88,47	49288	17460	90	0,31	61
46	2-3-3	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит, толщина 120 мм, ПТС 150-0.7	197,35	7520		1484072				
		м2								
47	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	197,35	11576		2284524				
		м3								
48	Е0115-39-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	34	846,72	5,26	28788	179	7195	1,2	41
		м2		201,08	0,47	6837	16	105	0	0
49	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	34	8,4	0,23	286	8	285	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		7,88	0,09	268	3	105	0	0
50	Е0110-86-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	34	1446,78	14,49	49191	493	16013	2,26	77
		м2		387	5,47	13158	186	120	0,03	1
51	Е0115-39-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	34	846,72	5,26	28788	179	7195	1,2	41
		м2		201,08	0,47	6837	16	105	0	0
52	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	34	8,4	0,23	286	8	285	0,06	2
		м2		7,88	0,09	268	3	105	0	0
53	Е0110-86-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	34	1446,78	14,49	49191	493	16013	2,26	77
		м2		387	5,47	13158	186	120	0,03	1
54	Е0115-39-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	72	846,72	5,26	60964	379	15237	1,2	87
		м2		201,08	0,47	14478	34	105	0	0
55	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	1,4	129,31	4,32	181	6	207	0,75	1
		м2		121,5	1,64	170	2	120	0,01	0
56	1-3-113	Тепловая изоляция стальных труб битумоперлитом /ТУ 69-Каз.ССР 20-77/, Dн стальных труб 100 мм	0,028	1520		43				
		м								
57	Е0115-40-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	8,28	659,44	2,02	5460	17	562	0,39	3
		м		64,13	0,48	531	4	105	0	0
58	Е0110-86-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий без изоляции	92,1	905,77	11,8	83421	1087	38291	2,02	186
		м2		342	4,46	31498	411	120	0,02	2
59	Е0110-86-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	176	1446,78	14,49	254633	2550	82890	2,26	398
		м2		387	5,47	68112	963	120	0,03	5
60	Е0110-89-2	Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	13	1067,23	1,72	13874	22	2186	0,82	11
		шт		139,5	0,65	1814	8	120	0	0
		Итого по разделу: #Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей АР-10,11				4476945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				6228406	83534			2286
		Накладные расходы :				390620	22707			86
		На общестроительные работы				357306				
		На металломонтажные работы				84888				
		Всего накладных расходов:				442194				
		Итого с накладными				6670600				
		- заработная плата				66329				
		- трудоемкость				221				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				400236				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7070836				
		Итого с временными, 1,8 %				7198111				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7226903				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7298884				
		ИТОГО:				7298884				
		Сметная заработная плата				479656				
		Нормативная трудоемкость				2593				
		Итого в текущих ценах, к = 2,356611				17200630				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				344013				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17544643				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2105357				
		Итого с НДС				19650000				
		Всего:				19 650 000				

Заказчик: Дуйсенбеков К. _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)