Счет-фактура № 33 от 31 Августа 2010 г.

Поставщик :	**ТОО "Акмолаводсервис и К" Телефон: 8 (7172) 28-88-02, 28-88-03**
РНН, ИИН (БИН) и адрес поставщика :	РНН 620300232782 ИИН (БИН) 031040004862 Адрес: РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0004121 от 09.11.2009 года
Банковский счет поставщика:	IBAN KZ308560000000090827, BIC KCJBKZKX, Ф-л АО "банк Центркредит" г. Астана,
Договор (контракт) №	Договор № 89 от 17 июня 2010 года Ремонт элементов благоустройства
Условия по договору(контракту)	**Наличный и безналичный расчет**
Пункт назначения	Республика Казахстан (государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №	Без доверенности
Способ отправления	Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №	
Грузоотправитель :	ТОО "Акмолаводсервис и К" РНН 620300232782 Адрес: РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173 *(РНН, наименование и адрес)*
Грузополучатель:	ГУ "Аппрат акима района "Сарыарка", РНН 031400145923, Юр. адрес РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11 *(РНН, наименование и адрес)*
Покупатель :	**ГУ "Аппрат акима района "Сарыарка"**
РНН и адрес покупателя :	РНН 031400145923 РК, 010000 г.Астана, ул.Бейбитшилик 11 55-65-97
Банковский счет покупателя :	IBAN KZ22070102KSN6201000, BIC KKMFKZ2A, ИИК 000132201, БИК 195301070, ГУ Комитет Казначейства Мин.Фин.Р.К. г.Астана,

тенге

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Ремонт элементов благоустройства за август2010 года	шт.	1	27782141.96	27782141.96	12 %	3333857.04	31115999.00	-----	-----
Всего по счету :			1		27782141.96		**3333857.04**	**31115999.00**		-----

Руководитель организации (уполномоченное лицо)
Солсанов К. Б. (ФИО,подпись)
(должность)

Главный бухгалтер организации (уполномоченное лицо)
главный бухгалтер Третьякова Н.В. (ФИО,подпись)
(должность)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность) (Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Условия поставки : Оплата счета означает согласие с условиями поставки. Уведомление об оплате обязательно, иначе не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/счет Поставщика, самовывозом, по доверенности и паспорту.
Условия отгрузки : Претензий к количеству и качеству товаров, работ, услуг не имею.

Заказчик : ГУ Аппарата акима района "Сарыарка"
Подрядчик: ТОО"Акмолаводсервиси К"
Наименование объекта: Ремонт элементов благоустройства

форма №3 КС-3
Утверждена постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2010 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансиров		организац прав. форма	
		номер	дата	наименов	код	наимено	код
		№89	17.06.2010.				

Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно.	в том числе в отчетном месяце	Стр.-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	Ст-сть про затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы	дополнительные затраты налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	31115,999	31115,999							3333,857

Заказчик _____ С.С.Мустафина
ГУ Аппарата акима районаСарыарка.

Зам Акима _____ Б.Т.Ахметжанова.

Нач.ПТО _____ К.Ы.Куснидинов.

Подрядчик:
Директор ТОО"Акмолаводсервис и К" _____ К.Б.Солсанов

ТОО "Астанаводсервис" Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик :ГУ Аппарата акима района "Сарыарка "
Подрядчик :ТОО "Акмолаводсервис и К"
Наименование строительства и его адрес : Ремонт элементов благоустройства.

Акт приемки выполненных работ за август. 2010г.

Ремонтные работы по подземному переходу.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Монтаж и демонтаж потолка.								
1	Е34-60-11 (Д	Разборка потолков из алюкобонда. ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 поверхности*	167,4	99,26 98,59	0,67 0,25	16616 16504	112 42	16711 101	0,58995 0,00123	99 –
2	Е34-56-6 (Дм	Разборка каркасов потолков. ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 площади*	167,4	253,62 245,3	8,32 3,17	42456 41063	1393 531	42010 101	1,4973 0,01549	251 3
3	Е34-60-11	Облицовка каркасов потолков алконом. ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 поверхности*	167,4	166,91 164,31	0,95 0,36	27941 27505	159 60	27841 101	0,98325 0,00175	165 –
4	Е34-56-7	Устройство металлических каркасов акустических конструкций потолков ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 площади*	167,4	1662,54 326,03	13,2 5,04	278309 54577	2210 844	55975 101	2,0355 0,0245	341 4
5	99-1-5Прайс	Стоимость алкона. *м2*	167,4	4457		746102				

Раздел 2. Разборка и устройство полов из плитки ПТШ.

6	Е57-21-5 (ДМ	Демонтаж плитки ПТШ ктрр=0,5; ктрм=0,5; кзпр=0,5; кэкс=0,5; кзпм=0,5; кмат=0;	189,4	215,82	1,23	40876	233	49991	1,3047	247
		м2		214,59	–	40643	–	123	0,0002	–
7	Е57-2-8	Разборка цементного основания под плиткой ПТШ	189,4	361,12	194,21	68396	36783	55686	1,112	211
		м2		166,91	72,12	31613	13660	123	0,402	76
8	Е57-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	189,4	974,5	1,2	184570	227	9232	0,2666	50
		м2		39,4	0,23	7462	44	123	0,0014	–
9	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	12,769	1424,53	–	18190	–	7492	2,99	38
		м3 подстилающего слоя		477	–	6091	–	123	–	–
10	Е57-21-5	Устройство покрытий из плитки ПТД.	189,4	438,05	2,46	82967	466	99981	2,6094	494
		м2		429,17	–	81285	–	123	0,0004	–
11	99-1-6	Стоимость плитки ПТД	195	1248,93		243541				
		м2								

Раздел 3. Разборка и устройство стен из керамогранита.

12	Е63-8-2	Разборка облицовки стен из плит керамогранитных	385	941,58	103,23	362508	39744	346276	5,323	2049
		м2		838,35	18,24	322765	7022	105	0,102	39
13	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	385	32,87	–	12655	–	12655	0,2282	88
		м2		32,87	–	12655	–	100	–	–
14	Е15-63-2	Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	385	440,26	5,56	169500	2141	76222	1,0212	393
		м2 оштукатуриваемой поверхности		187,34	1,21	72126	466	105	0,07963	31
15	Е8-12-1	Армирование стен и других конструкцийпод отделку керамогранитом. ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1,22	88387,58	527,69	107833	644	13954	64,86	79
		т металлических изделий		9496,13	196,88	11585	240	118	0,9625	1

16 Е15-4-3	Облицовка стен керамогранитными полированными плитами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	385	3662,9	15,21	1410217	5856	1383037	17,02	6553
	м2 поверхности облицовки								
			3415,5	5,74	1314968	2210	105	0,02813	11
17 99-1-6	Стоимость керамогранита.	385	844,86		325271				
	м2								
18 99-1-7	Стоимость клея	4272	16,91		72240				
	кг								
	Раздел 4. Устройство ограждений из нержавеющей стали.								
19 Е59-6-3	Разборка поливинилхлоридных поручней	72	5,05	0,53	364	38	461	0,0224	2
	м поручня								
			4,52	0,05	325	4	140	0,0015	–
20 Е9-61-10	Монтаж лестничных ограждений из нержавеющей стали.	0,38	9230,94	2387,56	3508	907	2194	35,1	13
	т конструкций								
			6120	295,43	2326	112	90	1,35	1
21 99-1-3Счет	Ограждения из нержавеющей стали.	16	10970,93		175535				
	шт								
22 99-1-4Счет	Поручень из нержавеющей стали.	60	7131,1		427866				
	шт								
	Раздел 5. Разборка и устройство ступеней из гранита								
23 Е15-13-1 (ДМ	Разборка облицовки ступеней из гранита. ктрр=0,5; ктрм=0,5; кзпр=0,5; кэкс=0,5; кзпм=0,5; кмат=0; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	77,4	625,24	4,24	48394	328	50600	3,1625	245
	м2 поверхности облицовки								
			621	1,61	48065	125	105	0,00781	1
24 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	77,4	303,92	12,44	23523	963	6160	0,4094	32
	м2 стяжки								
			60,03	4,68	4646	362	123	0,02275	2
25 Е15-13-1	Облицовка ступеней и подступенков гранитом.	77,4	1140,86	6,79	88303	526	87981	5,5	426
	м2 поверхности облицовки								
			1080	2,57	83592	199	105	0,0125	1
26 99-1-4	Стоимость гранита	79,5	5779,33		459457				
	м2								
27 99-1-7	Стоимость клея	928,8	16,91		15706				
	кг								

Раздел 6. Разборка и устройство накрывочных элементов из керамогранита.

28	Е63-8-2	Разборка облицовки накрывочной плитки керамогранита		45	941,58	103,23	42371	4645	40474	5,323	240
		м2									
					838,35	18,24	37726	821	105	0,102	5
29	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей		45	32,87	–	1479	–	1479	0,2282	10
		м2									
					32,87	–	1479	–	100	–	–
30	Е15-63-2	Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		45	440,26	5,56	19812	250	8908	1,0212	46
		м2 оштукатуриваемой поверхности									
					187,34	1,21	8430	54	105	0,07963	4
31	Е8-12-1	Армирование стен и других конструкций под отделку керамогранитом. ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		0,11	88387,58	527,69	9723	58	1259	64,86	7
		т металлических изделий									
					9496,13	196,88	1045	22	118	0,9625	–
32	Е15-4-3	Облицовка стен керамогранитными полированными плитами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		45	3662,9	15,21	164831	684	161654	17,02	766
		м2 поверхности облицовки									
					3415,5	5,74	153698	258	105	0,02813	1
33	99-1-6	Стоимость керамогранита.		46	844,86		38864				
		м2									
34	99-1-7	Стоимость клея		552	16,91		9334				
		кг									
		Раздел 7. Электромонтажные работы.									
35	Е67-6-1	Демонтаж кабеля		120	13,94	0,06	1673	7	1799	0,0964	12
		м									
					13,88	–	1666	–	108	0,0001	–
36	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп		28	29,35	2,8	822	78	816	0,1789	5
		шт									
					26,55	0,45	743	13	108	0,0038	–
37	Е67-14-1	Прокладка кабеля сечением 6 мм2 по строительным конструкциям на скобах		130	104,75	0,06	13618	8	14699	0,595	77
		м									
					104,69	–	13610	–	108	0,0001	–
38	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2		0,13	60500		7865				
		1000м									

39 Ц8-545-6	Коробка распределительны устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2,	2	816,2	24,2	1632	48	877	3	6
	шт								
			459	2,3	918	5	95	0,013	–
40 99-1-6	Коробки распредеительные	2	335		670				
	шт								
41 Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене,ЩО 3,9.	2	2849	178	5698	356	1000	3	6
	шт								
			486	40,5	972	81	95	0,237	–
42 99-1-4	Щиток модульный распределительный на 9 групп ЩРВ 9.	1	1412,7		1413				
	шт								
43 99-1-4	Щиток модульный распределительный на 3 группы ЩРВ 3.	1	570,66		571				
	шт								
44 Ц8-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	5	1031,9	24,9	5160	125	1927	2	10
	шт								
			401	4,5	2005	23	95	0,026	–
45 99-1-7	Вводный автоматический выключательЗР,1н 100А ВА-47-29	1	799,35		799				
	шт								
46 99-1-7	Вводный автоматический выключательЗР,1н 63А ВА-47-29	1	529,5		530				
	шт								
47 99-1-9	Автоматический выключательна группы 1Р.1н16А Ва47-29	2	89,31		179				
	шт								
48 99-1-9	Автоматический выключательна группы 1Р.1н10А Ва47-29	1	80,92		81				
	шт								
49 Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах	28	263,81	2,81	7387	79	7907	1,6	45
	шт								
			261	0,45	7308	13	108	0,0045	–
50 99-1-12	Светильник люм. 3*36 ЛПО 46-504	28	2595,8		72682				
	шт								
51 99-1-13	Лампы ЛЛ36/54 РН 702715	56	63,66		3565				
	шт								
52 99-1-14	Стартер 220В	56	22,04		1234				
	шт								

53 Е67-9-1	Прокладка кабеля в канале.	110	55,49	0,05	6104	6	6586	0,3364	37
	м магистрали		55,44	–	6098	–	108	0,0001	–
54 99-1-16	Стоимость провода.	110	150		16500				
	м								

Раздел 8. Подсобные работы.

55 Е69-16-3	Приготовление клеевого раствора в построечных условиях	4,1	2820,73	607,85	11565	2492	9473	16,077	66
	м3 раствора		2212,88	97,65	9073	400	100	0,667	3
56 Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	433,2	6,08	–	2634	–	2634	0,046	20
	м2 пола		6,08	–	2634	–	100	–	–
57 Е63-13-1	Промывка облицованных поверхностей стен	756	25,43	–	19225	–	20186	0,177	134
	м2		25,43	–	19225	–	105	–	–
58 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	24	27,1	27,1	650	650	455	–	–
	т		–	18,97	–	455	100	0,03984	1
59 П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза	60	139,92	139,92	8395	8395	1679	–	–
	т		–	27,98	–	1679	100	0,05876	4
	Всего прямые затраты				**5929910**	**110611**			**13263**
					2446426	**29745**			**188**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3372870				
	Накладные расходы, тенге				2628271				
	- заработная плата, тенге				394241				
	- трудоемкость, чел-ч				1314				
	Стоимость демонтируемых материалов				344259				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				534146				
	Всего				**9092327**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				90923				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				36369				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9219619**				

Итого по акту в текущих ценах 2010 года, **МРПтек.=1413 тенге**	**16807365**
- материалы, тенге	6148742
- сметная заработная плата, тенге	5464814
Налог(2%)	336147
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**17143512**
НДС(12%)	2057221
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**19200733**

Заказчик :

Зам акима района Сарыарка _____ Б. Ахметжанов

Начальник ПТО : _____ А.Е.Кусниденов

Гл. Спец. _____ Ф.С. Жакупов

Подрядчик :

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ К.В.Солсанов .

Сметчик _____ Л.И.Дмитриева.

ТОО "Астанаводсервис" Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик :ГУ Аппарата акима района "Сарыарка "
Подрядчик :ТОО "Акмолаводсервис и К"
Наименование строительства и его адрес : Ремонт элементов благоустройства.

Акт приемки выполненных работ за август. 2010г.

Ремонт гранитного покрытия по ул. Мира (три Бия)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е63-8-2	Разборка облицовки стен из плит керамогранитных *м2*	17,2	941,58 838,35	103,23 18,24	16195 14420	1776 314	15471 105	5,323 0,102	92 2
2	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков *м2*	17,2	32,87 32,87	– –	565 565	– –	565 100	0,2282 –	4 –
3	Е15-4-3	Облицовка стен керамогранитными полированными плитами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 поверхности облицовки*	17,2	3662,9 3415,5	15,21 5,74	63002 58747	262 99	61788 105	17,02 0,02813	293 –
4	99-1-6	Стоимость керамогранита. *м2*	17,5	844,86		14785				
5	99-1-7	Стоимость клея *кг*	234,62	16,91		3967				
		Раздел 1. Подготовительные работы.								
6	Е69-16-3	Приготовление клеевого раствора в построечных условиях *м3 раствора*	0,48	2820,73 2212,88	607,85 97,65	1354 1062	292 47	1109 100	16,077 0,667	8 –
7	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ *м2 пола*	17	6,08 6,08	– –	103 103	– –	103 100	0,046 –	1 –

8 Е63-13-1	Промывка облицованных поверхностей стен	17	25,43	–	432	–	454	0,177	3
	м2		25,43	–	432	–	105	–	–
9 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2,5	27,1	27,1	68	68	47	–	–
	т		–	18,97	–	47	100	0,03984	–
10 П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза	3,4	139,92	139,92	476	476	95	–	–
	т		–	27,98	–	95	100	0,05876	–
	Всего прямые затраты				**100947**	**2874**			**401**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**75329** 22746	**602**			**2**
	Накладные расходы, тенге				79632				
	- заработная плата, тенге				11945				
	- трудоемкость, чел-ч				40				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10835				
	Всего				**191414**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				1914				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				766				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**194094**				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**353836**				
	- материалы, тенге				41466				
	- сметная заработная плата, тенге				165084				
	Налог(2%)				7077				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**360913**				
	НДС(12%)				43309				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**404222**				

Заказчик :

Зам акима района Сарыарка _____ Б. Ахметжанов

Начальник ПТО :_____ К.Б.Куснидинов

Гл. Спец. _____ Е.С. Жакупов.

Подрядчик

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ К.Б.Солсанов .

Инж. Смет _____ Л.И.Дмитриева.

ТОО "Астанаводсервис" Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик :ГУ Аппарата акима района "Сарыарка "
Подрядчик :ТОО "Акмолаводсервис и К"
Наименование строительства и его адрес : Ремонт элементов благоустройства.

Акт приемки выполненных работ за август. 2010г.
Ремонт гранитного покрытия по ул. Омарова.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Ремонт и востановление гранитной плитки.								
1	Е63-8-2	Разборка облицовки стен из плит керамогранитных *м2*	220	941,58 838,35	103,23 18,24	207148 184437	22711 4013	197873 105	5,323 0,102	1171 22
2	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков *м2*	220	32,87 32,87	– –	7231 7231	– –	7231 100	0,2282 –	50 –
3	Е15-4-3	Облицовка стен керамогранитными полированными плитами ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25; *м2 поверхности облицовки*	220	3662,9 3415,5	15,21 5,74	805838 751410	3346 1263	790307 105	17,02 0,02813	3744 6
4	99-1-6	Стоимость керамогранита. *м2*	220	844,86		185869				
5	99-1-7	Стоимость клея *кг*	2515	16,91		42529				
		Раздел 2. Устройство и разборка накрывочной плитки.								
6	Е63-8-2	Разборка облицовки накрывочной плитки керамогранита *м2*	120,46	941,58	103,23	113423	12435	108344	5,323	641

			838,35	18,24	100988	2197	105	0,102	12
7 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей	120,46	32,87	–	3960	–	3960	0,2282	27
	м2								
			32,87	–	3960	–	100	–	–
8 Е15-63-2	Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	120,46	853,42	5,56	102803	670	23849	1,0212	123
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			187,34	1,21	22567	146	105	0,07963	10
9 Е8-12-1	Армирование стен и других конструкций под отделку керамогранитом. ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	0,25	88387,58	527,69	22097	132	2859	64,86	16
	т металлических изделий								
			9496,13	196,88	2374	49	118	0,9625	–
10 Е15-4-3	Облицовка стен керамогранитными полированными плитами б/у ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	120,46	3662,9	15,21	441233	1832	432728	17,02	2050
	м2 поверхности облицовки								
			3415,5	5,74	411431	691	105	0,02813	3
11 Е69-19-3	Очистка керамогранита после разборки конструкций	1336	1,69	–	2258	–	2258	0,0116	15
	шт								
			1,69	–	2258	–	100	–	–
12 99-1-7	Стоимость клея	1445,52	16,91		24444				
	кг								
	Раздел 3. Подготовительные работы.								
13 Е69-16-3	Приготовление клеевого раствора в построечных условиях	2,99	2820,73	607,85	8434	1817	6909	16,077	48
	м3 раствора								
			2212,88	97,65	6617	292	100	0,667	2
14 Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	656	6,08	–	3988	–	3988	0,046	30
	м2 пола								
			6,08	–	3988	–	100	–	–
15 Е63-13-1	Промывка облицованных поверхностей стен	448	25,43	–	11393	–	11963	0,177	79
	м2								
			25,43	–	11393	–	105	–	–
16 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	20	27,1	27,1	542	542	379	–	–
	т								

			–	18,97	–	379	100	0,03984	1
17 П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза	50	139,92	139,92	6996	6996	1399	–	–
	т								
			–	27,98	–	1399	100	0,05876	3
	Всего **прямые затраты**				1990186	50481			7994
					1508654	**10429**			**59**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				431051				
	Накладные расходы, тенге				1594047				
	- заработная плата, тенге				239107				
	- трудоемкость, чел-ч				797				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				215054				
	Всего				**3799287**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				37993				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				15197				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3852477**				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**7023066**				
	- материалы, тенге				785806				
	- сметная заработная плата, тенге				3302146				
	Налог(2%)				140461				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**7163527**				
	НДС(12%)				859623				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**8023150**				

Заказчик :

Зам акима района Сарыарка _____ Б. Ахметжанов

Начальник ПТО : _____ К.Ы.Кусидинов

Гл. Спец. _____ Е.С. Жакупов.

Подрядчик :

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ К.Б.Солсанов .

Инж. Смет _____ Л.И.Дмитриева.

ТОО "Астанаводсервис" Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик :ГУ Аппарата акима района "Сарыарка "
Подрядчик :ТОО "Акмолаводсервис и К"
Наименование строительства и его адрес : Ремонт элементов благоустройства.

Акт приемки выполненных работ за август. 2010г.

Ремонт гранитного покрытия по ул. Бегельдинова. КНБ.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов
1	2	3	4	5 / 6	7 / 8	9	10 / 11
		Раздел 1. Разборка и устройство стен из керамогранита.					
1	Е63-8-2	Разборка облицовки стен из плит керамогранитных *м2*	150	941,58 / 103,23	141237 / 15485	134913	5,323 / 798
				838,35 / 18,24	125753 / 2736	105	0,102 / 15
2	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков *м2*	150	32,87 / –	4931 / –	4931	0,2282 / 34
				32,87 / –	4931 / –	100	– / –
3	Е15-4-3	Облицовка стен керамогранитными полированными плитами ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25; *м2 поверхности облицовки*	150	3662,9 / 15,21	549435 / 2282	538845	17,02 / 2553
				3415,5 / 5,74	512325 / 861	105	0,02813 / 4
4	99-1-6	Стоимость керамогранита. *м2*	155	844,86	130953		
5	99-1-7	Стоимость клея *кг*	1859	16,91	31436		
		Раздел 2. Подготовительные работы.					
6	Е69-16-3	Приготовление клеевого раствора в построечных условиях *м3 раствора*	1,1	2820,73 / 607,85	3103 / 669	2541	16,077 / 18
				2212,88 / 97,65	2434 / 107	100	0,667 / 1
7	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ *м2 пола*	200	6,08 / –	1216 / –	1216	0,046 / 9
				6,08 / –	1216 / –	100	– / –

8 Е62-12-1	Промывка облицовочных поверхностей стен	150	25,43	–	3815	–	4006	0,177	27
	м2		25,43	–	3815	–	105	–	–
9 ПЗ-20-1	Мусор строительный - погрузка	12	27,1	27,1	325	325	228	–	–
	т		–	18,97	–	228	100	0,03984	–
10 П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза	30	139,92	139,92	4198	4198	839	–	–
	т		–	27,98	–	839	100	0,05876	2
	Итого прямые затраты				[illegible]549	22559			3439
					650474	4771			22
	В том числе стоимость: материалов, тенге				197218				
	Накладные расходы, тенге				687519				
	- заработная плата, тенге				103128				
	- трудоемкость, чел-ч				344				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				93490				
	Всего				**1651658**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				16517				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				6607				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1674782**				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**3053128**				
	- материалы, тенге				359528				
	- сметная заработная плата, тенге				1424669				
	Налог(2%)				61063				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**3114191**				
	НДС(12%)				373703				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**3487894**				

Заказчик :

Зам акима района Сарыарка: _____ Б. Ахметжанов

Начальник ПТО : _____ К.Ы.Кусшидинов

Гл. Спец. _____ Е.С. Жакупов.

Подрядчик

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ К.Б.Солсанов .

Инж. Смет _____ Л.И.Дмитриева.

Наименование стройки: Оформление района к праздникам.

Ведомость на списание материалов к акту №

Ремонтные работы по подземному переходу.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, тенге		Стоимость общая, тенге	
				базовая	текущая	базовая	текущая
1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы						
1-4-84	Сталь угловая 32х32 мм (ГОСТ 8509-86)	т	0,20088	47200,00	86045,60	9482	17285
1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	т	4,185	47200,00	86045,60	197532	360101
4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	т	1,33	78363,76	142857,13	104224	190000
16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000 м	0,13	60500,00	110291,50	7865	14338
30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	19,3188	9100,00	16589,30	175801	320485
30-2-1	Раствор	м3	8,041	13200,00	24063,60	106141	193495
30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	1,57896	11300,00	20599,90	17842	32526
30-8-92	Песок природный	м3	14,30128	844,00	1538,61	12070	22004
31-1-4	Прочие материалы	тенге				129773	236576
31-1-5	Мусор строительный	т	95,4904	0,00	0,00	0	0
99-1-3 Счет	Ограждения из нержавеющей стали.	шт	16	10970,93	20000,01	175535	320000
99-1-4	Щиток модульный распределительный на 3 группы ЩРВ 3.	шт	1	570,66	1040,31	571	1040
99-1-4	Щиток модульный распределительный на 9 групп ЩРВ 9.	шт	1	1412,70	2575,35	1413	2575

1	2	3	4	5	6	7	8
99-1-4	Стоимость гранита	м2	79,5	5779,33	10535,72	459457	837590
99-1-4 Счет	Поручень из нержавеющей стали.	шт	60	7131,10	13000,00	427866	780000
99-1-5 Прайс	Стоимость алкона.	м2	167,4	4457,00	8125,11	746102	1360143
99-1-6	Коробки распредеительные	шт	2	335,00	610,71	670	1221
99-1-6	Стоимость керамогранита.	м2	431	844,86	1540,18	364135	663818
99-1-6	Стоимость плитки ПТД	м2	195	1248,93	2276,80	243541	443976
99-1-7	Стоимость клея	кг	5752,8	16,91	30,83	97280	177359
99-1-7	Вводный автоматический выключатель3Р,1н 63А ВА-47-29	шт	1	529,50	965,28	530	965
99-1-7	Вводный автоматический выключатель3Р,1н 100А ВА-47-29	шт	1	799,35	1457,22	799	1457
99-1-9	Автоматический выключательна группы 1Р.1н10А Ва47-29	шт	1	80,92	147,52	81	148
99-1-9	Автоматический выключательна группы 1Р.1н16А Ва47-29	шт	2	89,31	162,81	179	326
99-1-12	Светильник люм. 3*36 ЛПО 46-504	шт	28	2595,80	4732,14	72682	132500
99-1-13	Лампы ЛЛ36/54 РН 702715	шт	56	63,66	116,05	3565	6499
99-1-14	Стартер 220В	шт	56	22,04	40,18	1234	2250
99-1-16	Стоимость провода.	м	110	150,00	273,45	16500	30080
	Итого по материалам					**3 372 870**	**6 148 757**

Наименование стройки: Оформление района к праздникам.

Ведомость на списание материалов к акту №

Ремонт гранитного покрытия по ул. Мира (три Бия)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, тенге		Стоимость общая, тенге	
				базовая	текущая	базовая	текущая
1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы						
31-1-4	Прочие материалы	тенге				3994	7281
31-1-5	Мусор строительный	т	3,3196	0,00	0,00	0	0
99-1-6	Стоимость керамогранита.	м2	17,5	844,86	1540,18	14785	26953
99-1-7	Стоимость клея	кг	234,62	16,91	30,83	3967	7233
	Итого по материалам					**22 746**	**41 467**

ТОО "Астанаводсервис" Цены региона г. Астана

Наименование стройки: Оформление района к праздникам. Заказ 7

Ведомость на списание материалов к акту №

Ремонт гранитного покрытия по ул. Омарова.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, тенге		Стоимость общая, тенге	
				базовая	текущая	базовая	текущая
1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы						
4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	т	0,25	78363,76	142857,13	19591	35714
30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6,023	13200,00	24063,60	79504	144935
31-1-4	Прочие материалы	тенге				79115	144227
31-1-5	Мусор строительный	т	65,70878	0,00	0,00	0	0
99-1-6	Стоимость керамогранита.	м2	220	844,86	1540,18	185869	338840
99-1-7	Стоимость клея	кг	3960,52	16,91	30,83	66972	122103
	Итого по материалам					**431051**	**785819**