Счет-фактура № 15 от 31 Мая 2010 г.

Поставщик :	**ТОО "Акмолаводсервис и К" Телефон: 8 (7172) 28-88-02, 28-88-03**
РНН, ИИН (БИН) и адрес поставщика :	РНН 620300232782 ИИН (БИН) 031040004862 Адрес: РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0004121 от 09.11.2009 года
Банковский счет поставщика:	IBAN KZ308560000000090827, BIC KCJBKZKX, ИИК , БИК , Ф-л АО "банк Центркредит" г. Астана,
Договор (контракт) №	Договор №1 от 01 мая 2010 года
Условия по договору(контракту)	**Безналичный расчет**
Пункт назначения	Республика Казахстан
Поставка товаров (работ, услуг)	(государство, регион, область, город, район)
осуществлена по доверенности №	Без доверенности
Способ отправления	Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №	
Грузоотправитель :	ТОО "Акмолаводсервис и К" РНН 620300232782 Адрес: РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Дулатова, 173
	(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель:	ТОО "Астанаводсервис", РНН 620300232793, Юр. адрес РК.010000г.Астана ул.Дулатова 173
	(РНН, наименование и адрес)
Покупатель :	**ТОО "Астанаводсервис"**
РНН, ИИН (БИН) и адрес покупателя :	РНН 620300232793 ИИН (БИН) 031040004852 РК.010000г.Астана ул.Дулатова 173 8-7172 28--88-02, 28-88-03
Банковский счет покупателя :	IBAN KZ77998BTB0000004132, BIC TSESKZKA, ИИК 038467989, БИК 195301703, Столичный филиал АО "Цеснабанк" г. Астана,

тенге

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Озеленение участков по детским садам	шт.	1	7265406.25	7265406.25	12 %	871848.75	8137255.00	-----	-----
Всего по счету :			1		**7265406.25**		**871848.75**	**8137255.00**		-----

Руководитель организации (уполномоченное лицо)
Солсанов К. Б.
(должность) (ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации (уполномоченное лицо)
главный бухгалтер Третьякова Н.В.
(должность) (ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность) (Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Условия поставки : Оплата счета означает согласие с условиями поставки Уведомление об оплате обязательно, иначе не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/счет Поставщика, самовывозом, по доверенности и паспорту.
Условия отгрузки : Претензий к количеству и качеству товаров, работ, услуг не имею.

Заказчик : ТОО" Астанаводсервис"
Подрядчик :ТОО "Акмолаводсервис и К"
Наименование строительства и его адрес :Капитальный ремонт детского сада №40,№42,и № 43.
Озеленение учасков -детскиз садов.

форма №3 КС-3
Утверждена постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2010 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац правовая форма	
		номер	дата	наименование.	код	наименование	код
		№					

Стоимость выполненых работ и затрат, тыс. тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно.	в том числе в отчетном месяце	Стр.-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-сть проч. затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего :	8137,255	8137,255							871,849

Заказчик :

Директор ТОО "Астанаводсервис "

Б.У. Солсанов

Подрядчик :

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К "

К.Б. Солсанов

Заказчик : ТОО "Астанаводсервис "
Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К "

АКТ приемки выполненных работ за май 2010г.

Озеленение и разбивка участка по капитальному румонту детских садов . №40 "Кулпынай"
№ 43 " Кызгалдак" и №42 "Бейшешек".

42шешек

№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, *тыс. тенге*			Всего, *сметная стоимость тыс. тенге*
		строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
2	3	4	5	6	7
	Глава 2. Основные объекты строительства				
	Детский сад №40	1433,432			
	Детский сад №42	972,681			
	Детский сад №43	1307,897			
	Итого по главе 2	**3714,01**	**0**		**3714,01**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**3714,01**			**3714,01**
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
	Временные здания и сооружения1,8% с к= 0,8 1,44% 1	53,48			53,48
	Итого по главе 8	53,482	0	0	53,482
	Итого по главам 1-8	**3767,492**	**0**		**3767,492**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,31% 2,31% 1	87,030		0	87,03
	единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			37,675	37,67

	затраты на дополнительные отпуска за непрерывный стаж работы 0,40%			15,070	15,07
	Итого по главе 9	87,030	0	**52,745**	139,77
	Итого по главам 1-9	**3854,52**	**0**	**52,745**	**3907,27**
	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	3854,52	0,000	52,745	3907,27
	- в текуших ценах 2007 года, МРПтек.=1413 тенге 1,823	**7026,79**	**0,00**	**96,15**	**7122,95**
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) 2%			142,46	142,46
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**7026,79**	**0,00**	**238,61**	**7265,41**
	НДС 12%				871,85
	Всего по справке	**7026,79**	**0,00**	**238,61**	**8137,26**

Заказчик

Директор ТОО "Астанаводсервис "

Б.Ж. Солсанов

Подрядчик

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К "

К.Б. Солсанов

ТОО "Астанаводсервис"

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик : ТОО "Астанаводсервис"

Подрядчик : ТОО "Акмолаводсервис и К."

Наименование Капитальный ремонт дошкольного учреждения №40" Кулпынай " (бывшего детского сада №26)ул.Желтоксан 28/1.

Форма 4

Акт приемки выполненных работ за май 2010г.

SANA-

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е47-3-3	Разбивка участка	1415,37	12,15	–	17197	–	22184	0,0741	105
		м2		12,15	–	17197	–	129	–	–
	Раздел 1. Посадка деревьев с комом									
2	Е47-9-5 (ДМ)	Выкапывание деревьев и кустарников с комом земли (карагач прим.) ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	7	399,22	141,64	2795	991	2639	1,4816	10
		шт		257,58	34,74	1803	243	129	0,1448	1
	1.1. Посадка деревьев с комом									
3	Е47-5-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	21	1526,83	32,23	32063	677	11600	2,887	61
		яма		415,8	12,38	8732	260	129	0,05	1
4	Е47-5-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте (на восстановление отпада 8%)	2	168,13	32,23	336	64	383	0,942	2
		яма		135,9	12,38	272	25	129	0,05	–

5	Е47-8-1	Подготовка механизированным способом нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли в естественном грунте под ДЭС толщиной 0,3м	12,348	115,43	31,5	1425	389	1529	0,593	7
		м3 ям		83,93	12,09	1036	149	129	0,049	1
6	Е8-3-1	Устройство дренажного экранизирующего слоя (ДЭС) из песка толщиной 0,3м	12,348	1143,6	97,07	14121	1199	2164	0,78	10
		м3 основания		112,5	36	1389	445	118	0,18	2
7	Е47-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м с учетом восстановления отпада	23	500,13	177,05	11503	4072	10842	1,852	43
		шт		321,98	43,43	7406	999	129	0,181	4

Раздел 2. Кустарники саженцы

2.0. Подраздел без наименования

8	Е47-4-10	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 100%	12	484,92	13,77	5819	165	2192	0,966	12
		яма		136,35	5,22	1636	63	129	0,02	–
9	Е47-4-6	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м в естественном грунте (на восстановление отпада 10%)	1	71,37	13,77	71	14	81	0,421	–
		яма		57,6	5,22	58	5	129	0,02	–
10	Е47-8-1	Подготовка механизированным способом нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли в естественном грунте (под ДЭС толщиной 0,15м)	0,9	115,43	31,5	104	28	112	0,593	1
		м3 ям		83,93	12,09	76	11	129	0,049	–
11	Е8-3-1	Устройство ДЭС из песка толщиной 15см	0,9	1143,6	97,07	1029	87	157	0,78	1
		м3 основания		112,5	36	101	32	118	0,18	–
12	Е47-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м (с учетом 10% на восстановление отпада)	13	134,79	25,57	1752	332	1921	0,616	8
		шт		108,68	5,85	1413	76	129	0,026	–

13 Е47-18-1	Добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли посадочных ям при посадке кустарников	0,456	160,6	–	73	–	94	1,1	1
	м3		159,75	–	73	–	129	–	–
14 30-12-45	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник, акация), с комом размером 0,3х0,3 м (прим.)	13	649		8437				
	шт								
Раздел 3. Посадка кустарников в однорядную живую изгородь									
15 Е47-19-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100 %	230	390,54	6,06	89824	1394	22940	0,517	119
	м траншеи		74,48	2,84	17130	653	129	0,01	2
16 Е47-19-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди в естественном грунте (на восстановление отпада)	23	23,16	6,06	533	139	591	0,119	3
	м траншеи		17,1	2,84	393	65	129	0,01	–
17 Е47-20-1	Подготовка механизированным способом нестандартных посадочных мест для живой изгороди в естественном грунте (под ДЭС)	17,25	135,04	19,39	2329	334	2775	0,803	14
	м3 траншеи		115,65	9,07	1995	156	129	0,032	1
18 Е8-3-1	Устройство ДЭС толщиной 15см	17,25	1143,6	97,07	19727	1674	3023	0,78	13
	м3 основания		112,5	36	1941	621	118	0,18	3
19 Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь (с учетом 10% на восстановление отпада)	253	66,92	–	16931	–	21737	0,404	102
	м изгороди		66,6	–	16850	–	129	–	–
20 30-12-47	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (карагач), с комом размером 0,3х0,3 м	759	284		215556				
	шт								
Раздел 4. Цветочная клумба									
21 Е47-25-2	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	36	24,82	–	894	–	1153	0,1727	6
	м2								

			24,82	–	894	–	129	–	–
22 Е8-3-1	Устройство ДЭС толщиной 10см	3,6	1143,6	97,07	4117	349	631	0,78	3
	м3 основания								
			112,5	36	405	130	118	0,18	1
23 Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	36	316,04	–	11377	–	3159	0,467	17
	м2								
			68,04	–	2449	–	129	–	–
24 Е47-28-2	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительного грунта под цветники (до толщ.35 СМ)К=3,000;	108	69,9	–	7549	–	1100	0,0542	6
	м2								
			7,9	–	853	–	129	–	–
25 99-7-1Прайс-	Стоимость органического удобрения (30% плодородного слоя почвы)	2,16	878		1896				
	м3								
26 Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	36	212,95	–	7666	–	9736	1,3501	49
	м2								
			209,63	–	7547	–	129	–	–
27 30-12-78	Цветочная клумба (прим.)	576	24		13824				
	шт								
Раздел 5. Газоны									
28 Е8-3-1	Устройство ДЭС из песка	70,7685	1143,6	97,07	80931	6869	12401	0,78	55
	м3 основания								
			112,5	36	7961	2548	118	0,18	13
29 Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	1415,37	225,58	0,34	319279	481	71883	0,2678	379
	м2								
			39,24	0,13	55539	184	129	0,0005	1
30 Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона (до толщины 20см)	1415,37	69,97	–	99033	–	14551	0,0547	77
	м2								
			7,97	–	11280	–	129	–	–
31 99-7-1Прайс-	Стоимость органического удобрения (30% плодородного слоя почвы)	84,9222	878		74562				
	м3								
32 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	1415,37	19,01	–	26906	–	14990	0,0525	74

	м2		8,21	–	11620	–	129	–	–
Раздел 6. Транспорт грунта									
6.1. После подготовки посадочных мест									
33 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
	м3 грунта	165,508	39,75	37,82	6579	6260	2067	0,013	2
			1,87	11	310	1821	97	0,0376	6
34 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза (лишний грунт)К=1,870;								
	т	76,3895	119,02	119,02	9092	9092	1818	–	–
			–	23,8	–	1818	100	0,04998	4
6.2. Для обратной засыпки ям									
35 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
	м3 грунта	124,65	39,75	37,82	4955	4714	1556	0,013	2
			1,87	11	233	1371	97	0,0376	5
	Всего прямые затраты				**1110285**	**39324**			**1182**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**178592**	**11675**			**45**
					892369				
	Накладные расходы, тенге				242009				
	- заработная плата, тенге				36301				
	- трудоемкость, чел-ч				121				
	Стоимость демонтируемых материалов				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				81138				
	Всего				**1433432**				

Заказчик :
Директор ТОО "Астанаводсервис "
Б.У. Солсанов

Подрядчик
Директор ТОО "Акмолаводсервис и К "
К.Б. Солсанов

Зам. Директора по строительству.
В.И.Свинтицкий.
Инж -сметчик Л.И. Дмитриева
Инж .технадзора. Т.М.Усович.

Заказчик : ТОО "Астанаводсервис"

Подрядчик : ТОО "Акмолаводсервис и К."

Наименование стройки - Капитальный ремонт дошкольного учреждения №43 " Кызгалдак" (бывшего детского сада №72) ул.Самаркандская,45а

Форма 4

Акт приемки выполненных работ за май 2010г.

на Озеленение

Основание: ГП

Сметная стоимость	1307,897	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1492	чел.-ч
Сметная заработная плата	244,735	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА								
1	Е0147-3-3	**Подготовка участка для озеленения, разбивка участка**	2803,44	13,97	--	39171	--	45478	0,09	239
		м2		13,97	--	39171	--	116,1	--	--
		Газоны								
2	Е0147-25-4	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**	1290,7	67,02	--	86505	--	100433	0,46	594
		м2		67,02	--	86505	--	116,1	--	--
3	Е0147-25-5 к=3 к объему	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать**	1290,7	9,17	--	11830	--	13735	0,06	81
		м2		9,17	--	11830	--	116,1	--	--
4	С143012-7	**Земля растительная при заготовке механизированным способом**	258,14	1240,00	--	320094	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143008-92	**Песок природный**	129,07	844,00	--	108935	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1290,7	9,94	--	12831	--	14148	0,06	78
		м2		9,44	--	12186	--	116,1	--	--
7	С143012-18	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	51,63	515,00	--	26588	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Деревья								
8	Е0147-19-5	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	354,33	403,23	7,58	142877	2684	36693	0,59	211
		м		85,65	3,54	30349	1256	116,1	0,01	4
9	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную	354,33	76,91	--	27250	--	31508	0,46	165
		м		76,59	--	27138	--	116,1	--	--
10	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома /карагач/	1063	203,00	--	215789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			991871	2684			1367
			Тенге			207180	1256			4
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			991871				
Всего заработная плата -			Тенге				208436,00			
Местные материалы -			Тенге			782006				
		Накладные расходы -	Тенге			241994				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36299,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74032				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1307897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1492
		Сметная заработная плата -	Тенге				244735,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1307897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1492
		Сметная заработная плата -	Тенге				244735,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			991871	2684			1367
			Тенге			207180	1256			4
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			991871				
Всего заработная плата -			Тенге				208436,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			782006				
		Накладные расходы -	Тенге			241994				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36299,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74032				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1307897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1492
		Сметная заработная плата -	Тенге				244735,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1307897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1492
		Сметная заработная плата -	Тенге				244735,00			

Заказчик :

Директор ТОО "Астанаводсервис "

Б.У. Солсанов

Подрядчик :

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К "

К.Б. Солсанов

Зам .Директора по строительству.

В.И.Свинтицкий.

Инж.-сметчик Л.И. Дмитриева

Инж.технадзора. Т.М.Усович.

Закзчик : ТОО " Астанаводсервис"

Подрядчик :ТОО " Акмолаводсервис и К "

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт детского сада №42 " Бейшешек " Ул. Телжан Шонанулы №45 (бывшего детского сада №33 по ул. Самаркандская 45.)

Наименование объекта -

Акт приемки выполненных работ за май 2010г.

на Озеленение

Основание: ГП

Сметная стоимость	972,681	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1171	чел.-ч
Сметная заработная плата	191,3	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА								
1	Е0147-3-3	**Подготовка участка для озеленения, разбивка участка**	2459,43	13,97	--	34364	--	39897	0,09	210
		м2		13,97	--	34364	--	116,1	--	--
		Газоны								
2	Е0147-25-4	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**	1219,35	67,02	--	81723	--	94881	0,46	561
		м2		67,02	--	81723	--	116,1	--	--
3	Е0147-25-5 к=3 к объему	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать**	1219,35	9,17	--	11176	--	12975	0,06	77
		м2		9,17	--	11176	--	116,1	--	--
4	С143012-7	**Земля растительная при заготовке механизированным способом**	243,87	1240,00	--	302399	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143008-92	**Песок природный**	121,94	844,00	--	102913	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1219,35	9,94	--	12122	--	13366	0,06	74
				9,44	--	11512	--	116,1	--	--
		м2								
7	С143012-18	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	48,77	515,00	--	25119	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
		Деревья								
8	Е0147-19-5	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	145,67	403,23	7,58	58737	1103	15085	0,59	87
				85,65	3,54	12477	516	116,1	0,01	2
		м								
9	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную	145,67	76,91	--	11202	--	12953	0,46	68
				76,59	--	11157	--	116,1	--	--
		м								
10	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома /карагач/	437	203,00	--	88711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			728467	1103			1075
			Тенге			162409	516			2
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			728467				
Всего заработная плата -			Тенге				162926,00			
Местные материалы -			Тенге			564954				
		Накладные расходы -	Тенге			189157				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28374,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55057				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			972681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1171
		Сметная заработная плата -	Тенге				191300,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			972681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1171
		Сметная заработная плата -	Тенге				191300,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			728467	1103			1075
			Тенге			162409	516			2
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			728467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				162926,00			
	Местные материалы -		Тенге			564954				
		Накладные расходы -	Тенге			189157				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28373,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			972681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1171
		Сметная заработная плата -	Тенге				191299,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			972681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1171
		Сметная заработная плата -	Тенге				191299,00			

Заказчик :

Директор ТОО "Астанаводсервис" Б.У. Солсанов

Подрядчик :

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К " К .Б. Солсанов

Зам . Директора по строительству. В.И.Свинтицкий.

Инж .сметчик Л.И. Дмитриева

Инж .технадзора. Т.М.Усович.