Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникционной инфраструктуры (электроснабжение) на участок №11 в микрорайоне Коктем поселка Индербор Индерского района Атырауской области

СПРАВКА №02
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		33	14.05.2019				
		Дополнительное соглашение №1	27.11.2019				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
N	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры на участок "№11" в мкр.Коктем поселка Индербор Индеского района Атырауской области	446 161 700,53	398 358 661,19		398 358 661,19					47 803 039,34	446 161 700,53
	Итого к оплате										**446 161 700,53**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
Б.Е.Имангазиев

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"
Кудайберген Ә.С.

Технический надзор:
Технический надзор
ТОО «Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"»
Аттестат эксперта технадзора
ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области"
№ KZ82VIE00028015
№ KZ55VIE00028016
№ KZ28VIE00028017
Ермуханов К.Н.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО «7SU»
Лицензия №17001158 от 25.01.2017 года
Приказ о назначении №22-П от 05.08.2019 года
Утепкалиев А.А.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**

Подрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Стройка: **Строительство инженерно-коммуникционной инфраструктуры (электроснабжение) на участок №11 в микрорайоне Коктем поселка Индербор Индерского района Атырауской области**

Объект: **Электроснабжение**

Договор №33 от 14.05.2019 года
Дополнительное соглашение №1 от 27.11.2019 года

Акт выполненных работ №02 за февраль месяц 2020 года

Локальная ресурсная смета 02-01-01

Электроснабжение

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж оборудования									
1	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	3	49121,66	7916,55	147365	23750	2538	92945	259535
					40359,00	2671,21	121077	8014		19225	
2	Электрощит Самара Цена в руцбл. с НДС. Kvpc 5.64 тенге	РУ-10 кВ на ячейках типа КРУ-СЭЩ-59 ХЛ1 (2 ячейки)	комп	2	8742000,00	--	17484000	--		--	17484000
					--	--	--	--	17484000	--	
3	Электрощит Самара Цена в руцбл. с НДС. Kvpc 5.64 тенге	КРУН-10 кВ серии К-59-КЕМ/kz на основе однолинейной схеме	комп	1	106596000,00	--	106596000	--		--	106596000
					--	--	--	--	106596000	--	
4	Ц13-080101-2502 1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	5	105673,36	56317,38	528367	281587	20525	234752	824169
					45251,00	19957,95	226255	99790		61050	
5	51-080102-0304 5108-0102-0304 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, внутренней установки, 2КТПП-1000-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами модели ТМЗ-1000/10(6)-0,4, типа Alageum Electric	шт.	2	19541100,00	--	39082200	--		--	39082200
					--	--	--	--	39082200	--	
6	51-080101-0109 5108-0101-0109 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	4	2940200,00	--	11760800	--		--	11760800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	11760800	–	
7	51-080102-0303 5108-0102-0303 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, внутренней установки модели 2КТПП-630-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами модели ТМЗ-630/10(6)-0,4, типа Alageum Electric	шт.	3	11345600,00	–	34036800	–		–	34036800
					–	–	–	–	34036800	–	
8	51-080101-0108 5108-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	6	1892220,00	–	11353320	–		–	11353320
					–	–	–	–	11353320	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				220988852	305337	23063	327697	221396824
							347332	107803	220313120	80275	
	Стоимость оборудования		Тенге				220313120				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				220313120				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				675732				
	Материалы		Тенге				23063				
	Всего заработная плата		Тенге					455135			
		Накладные расходы	Тенге				327697				
		Сметная прибыль	Тенге				80274				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1083704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					455135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				221396824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					455135			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельная линия 10кВ									
		Земляные работы									
14	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1356,7561	1869,21	–	2536062	–	–	1825965	4710989
					1869,21	–	2536062	–		348962	
15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1890	794,12	–	1500894	–	–	1080644	2788061
					794,12	–	1500894	–		206523	
16	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	5236	489,60	416,22	2563524	2179306	–	835350	3670784
					73,38	148,20	384218	775991		271910	
17	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	5236	427,04	353,66	2235973	1851755	–	751375	3226336
					73,38	125,93	384218	659359		238988	
18	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	64,763	46847,00	–	3033952	–	3033952	–	3276668
					–	–	–	–		242716	
19	С121-010401-0103 2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	630	1544,00	–	972720	–	972720	–	1050538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		77818	
20	Ц13-080201-0605 1308-0201-0605 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	5341	524,15	316,78	2799501	1691940	258395	1011163	4115517
					158,99	103,96	849166	555228		304853	
21	Ц13-080201-0805 1308-0201-0805 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	340	768,25	400,26	261206	136090	17003	107952	398691
					317,98	123,00	108113	41820		29533	
22	Ц13-080201-1701 1308-0201-1701 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 9 кг. Снятие верхнего джутового покрова	м кабеля	51	24,46	–	1247	–	–	898	2317
					24,46	–	1247	–		172	
23	Ц13-080201-0507 1308-0201-0507 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 240 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	102	452,51	–	46156	–	–	33232	85739
					452,51	–	46156	–		6351	
24	Ц13-080201-0805 1308-0201-0805 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	765	768,25	400,26	587714	306202	38257	242891	897054
					317,98	123,00	243255	94095		66448	
25	С123-060109-1010 2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	6,665	8518256,00	–	56774176	–	56774176	–	61316110
					–	–	–	–		4541934	
26	Ц13-080201-2405 1308-0201-2405 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	26	35525,46	22792,70	923662	592610	13072	378977	1406851
					12230,00	8014,52	317980	208378		104211	
27	С123-061703-1106 2306-1703-1106 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	26	12062,00	–	313612	–	313612	–	338701
					–	–	–	–		25089	
28	Ц13-080201-2606 1308-0201-2606 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	19	19884,92	583,87	377814	11094	18165	253804	682147
					18345,00	207,90	348555	3950		50529	
29	С123-061703-1003 2306-1703-1003 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТпу-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	19	18376,00	–	349144	–	349144	–	377076
					–	–	–	–		27932	
30	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0.3	Сигнальная лента.Прокладка в траншее	км кабеля	6,165	8152,20	–	50258	–	–	36186	93360
					8152,20	–	50258	–		6916	
31	С121-130816-1206 2113-0816-1206 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	61,65	1324,00	–	81625	–	81625	–	88155
					–	–	–	–		6530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,765	320820,17 225816,00	95004,17 27994,17	245427 172749	72678 21416	–	192223 35012	472663
33	С123-010501-0904 2301-0501-0904 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 110х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	772,65	846,00 –	– –	653662 –	– –	653662	– 52293	705955
		Заземление									
34	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	120	2952,40 828,80	160,97 41,58	354288 99456	19316 4990	235516	75201 34359	463848
35	С121-050101-0401 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,145	223484,00 –	– –	32405 –	– –	32405	– 2592	34998
36	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128	191931,00 –	– –	24567 –	– –	24567	– 1965	26533
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				76719591 7042327	6860992 2365225	62816271 –	6825861 6683636	90229091
	Стоимость монтажных работ		Тенге				67638276				
	Материалы		Тенге				580408				
	Всего заработная плата		Тенге					5176431			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57436932				
		Накладные расходы	Тенге				3727030				
		Сметная прибыль	Тенге				5709225				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				77074531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3992
		Сметная заработная плата	Тенге					5176431			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8427653				
	Всего заработная плата		Тенге					4231121			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138597				
	Местные материалы		Тенге				4006672				
		Накладные расходы	Тенге				3098832				
		Сметная прибыль	Тенге				922119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12448604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4570
		Сметная заработная плата	Тенге					4231121			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				653662				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				653662				
		Сметная прибыль	Тенге				52293				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				705955				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				90229089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8562
		Сметная заработная плата	Тенге					9407552			

РАЗДЕЛ 3.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4кВ

Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	298	489,60 73,38	416,22 148,20	145900 21867	124032 44164	–	47543 15475	208918
38	С121-010401-0103 2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	47,5	1544,00 –	– –	73340 –	– –	73340	– 5867	79207
39	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	298	427,04 73,38	353,66 125,93	127257 21867	105390 37527	–	42764 13602	183623
40	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,384	46847,00 –	– –	111683 –	– –	111683	– 8935	120618
41	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Сигнальная лента.Прокладка в траншее	км кабеля	0,181	8152,20 8152,20	– –	1476 1476	– –	–	1062 203	2741
42	С121-130816-1206 2113-0816-1206 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	1,81	1324,00 –	– –	2396 –	– –	2396	– 192	2588
43	Ц13-080201-0205 1308-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	259	633,13 232,37	383,58 122,96	163981 60184	99347 31847	4450	66262 18419	248663
44	С123-060147-0846 2306-0147-0846 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШнг 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,15	11052840,00 –	– –	1657926 –	– –	1657926	– 132634	1790560
45	С123-060147-0848 2306-0147-0848 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШнг 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,035	18867248,00 –	– –	660354 –	– –	660354	– 52828	713182
46	С123-060147-0903 2306-0147-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,074	1014764,00 –	– –	75093 –	– –	75093	– 6007	81100
47	С123-061702-1010 2306-1702-1010 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-150 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,16	105131,00 –	– –	16821 –	– –	16821	– 1346	18167
48	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	320820,17 225816,00	95004,17 27994,17	5775 4065	1710 504	–	4523 824	11121
49	С123-010501-0904 2301-0501-0904 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 110х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18,18	846,00 –	– –	15380 –	– –	15380	– 1230	16611
		Заземление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	108	2952,40 828,80	160,97 41,58	318860 89510	17385 4491	211965	67681 30923	417464
51	С121-050101-0401 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,66	223484,00 --	-- --	147499 --	-- --	147499	-- 11800	159299
52	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,222	223676,00 --	-- --	273332 --	-- --	273332	-- 21867	295199
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3797073 198969	347864 118533	3250239 --	229835 322152	4349061
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3167666				
	Материалы		Тенге				216415				
	Всего заработная плата		Тенге					312933			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2410193				
		Накладные расходы	Тенге				225312				
		Сметная прибыль	Тенге				271438				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3664416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					312933			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				614026				
	Всего заработная плата		Тенге					4569			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				423228				
	Местные материалы		Тенге				185023				
		Накладные расходы	Тенге				4523				
		Сметная прибыль	Тенге				49484				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				668033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4569			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15380				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15380				
		Сметная прибыль	Тенге				1230				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16611				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4349060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					317502			
		РАЗДЕЛ 4.Проект пересечения									
		ВЛ-10кВ									
53	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015 к=0.4	Демонтаж провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии), с помощью механизмов	км линии	1	42262,26 20346,72	21915,54 7406,49	42262 20347	21916 7406	--	22203 5157	69622
54	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 к=0.8	Демонтаж одностоечных железобетонных опор	опора	18	4962,78 2604,67	2358,10 1136,26	89330 46884	42446 20453	--	53869 11456	154655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	23	6875,50 3255,84	2947,63 1420,33	158137 74884	67795 32668	15458	86042 19534	263712
56	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	26	13576,15 6362,72	6813,20 3284,40	352980 165431	177143 85394	10406	200660 44291	597931
57	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	57	59423,00 --	-- --	3387111 --	-- --	3387111	-- 270969	3658080
58	Е11-330101-0101 1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3. Установка	м3	52	12665,25 4608,40	6965,57 1816,67	658593 239637	362210 94467	56746	267283 74070	999946
59	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плита П-3и	м3	2,6	48697,00 --	-- --	126612 --	-- --	126612	-- 10129	136741
60	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	142,5	852,14 255,25	19,42 2,45	121429 36373	2767 349	82289	34151 12446	168027
61	Е11-330105-0102 1133-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета свыше 1 км	км линии	1,608	191583,33 89096,00	102487,33 22711,84	308066 143266	164800 36521	--	143830 36152	488047
62	С123-061004-0106 2306-1004-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,93	901834,00 --	-- --	1740540 --	-- --	1740540	-- 139243	1879783
63	Ц13-080202-0504 1308-0202-0504 РСНБ РК 2015	Траверса, хомуты,кронштейн. Монтаж на опоре	шт.	31	1397,76 469,04	928,72 331,93	43331 14540	28790 10290	--	17878 4897	66105
64	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11109	439310,00 --	-- --	48803 --	-- --	48803	-- 3904	52707
65	С124-040102-0226 2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	56	2759,00 --	-- --	154504 --	-- --	154504	-- 12360	166864
66	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	288	3375,00 --	-- --	972000 --	-- --	972000	-- 77760	1049760
67	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	24	51,00	--	1224	--	1224	--	1322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		98	
68	С124-040203-0301 2404-0203-0301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	2809,00	–	404496	–	404496	–	436856
					–	–	–	–		32360	
69	С124-040206-0614 2404-0206-0614 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	640,00	–	7680	–	7680	–	8294
					–	–	–	–		614	
70	С124-040204-1304 2404-0204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	120	549,00	–	65880	–	65880	–	71150
					–	–	–	–		5270	
71	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	548,00	–	26304	–	26304	–	28408
					–	–	–	–		2104	
72	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	1070,00	–	154080	–	154080	–	166406
					–	–	–	–		12326	
73	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	603,00	–	86832	–	86832	–	93779
					–	–	–	–		6947	
74	С121-130201-0401 2113-0201-0401 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	454853,00	–	1137	–	1137	–	1228
					–	–	–	–		91	
75	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	12	6435,00	–	77220	–		–	77220
					–	–	–	–	77220	–	
76	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,168	191931,00	–	32244	–	32244	–	34824
					–	–	–	–		2580	
77	С124-040204-0107 2404-0204-0107 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные овальные СОАС-95-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	992,00	–	65472	–	65472	–	70710
					–	–	–	–		5238	
78	С124-040207-0903 2404-0207-0903 РСНБ РК 2015	Кронштейн разрядника окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	12	1666,00	–	19992	–	19992	–	21591
					–	–	–	–		1599	
79	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	2952,40	160,97	118096	6439	78505	25067	154616
					828,80	41,58	33152	1663		11453	
80	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Круг диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0528	191931,00	–	10134	–	10134	–	10945
					–	–	–	–		811	
81	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,033856	223676,00	–	7573	–	7573	–	8179
					–	–	–	–		606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**9282062**	**874305**	**7556022**	**850983**	**10937508**
							774514	**289210**	**77220**	**804465**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**77220**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**77220**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3029694**				
	Материалы		Тенге				**78505**				
	Всего заработная плата		Тенге					**59645**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2868268**				
		Накладные расходы	Тенге				**42945**				
		Сметная прибыль	Тенге				**245811**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3318450**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**59645**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6126344**				
	Материалы		Тенге				**164899**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1004079**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**881824**				
	Местные материалы		Тенге				**3513723**				
		Накладные расходы	Тенге				**808037**				
		Сметная прибыль	Тенге				**554751**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7489132**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**880**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1004079**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**48803**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**48803**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3904**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**52707**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**10937509**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**928**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1063724**			
		РАЗДЕЛ 5.ВЛ-10кВ опоры повышенные ПБ35-3.1									
100	**Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015 к=0.4**	**Демонтаж провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии), с помощью механизмов**	**км линии**	**0,174**	**42262,26**	**21915,54**	**7354**	**3813**	**--**	**3863**	**12114**
					20346,72	**7406,49**	**3540**	**1289**		**897**	
101	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 к=0.8**	**Демонтаж одностоечных железобетонных опор**	**опора**	**3**	**4962,78**	**2358,10**	**14888**	**7074**	**--**	**8978**	**25776**
					2604,67	**1136,26**	**7814**	**3409**		**1909**	
102	**Е11-330103-0101 1133-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован**	**м3**	**19**	**22296,49**	**12345,65**	**423633**	**234567**	**31716**	**175228**	**646770**
					8281,60	**3246,57**	**157350**	**61685**		**47909**	
103	**СТОО СТТОО АСПМК-519**	**Стойки железобетонные, предварительно напряженные конические для опор воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ - 750 кВ, марка СК-22.1-1 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**10**	**570085,71**	**--**	**5700857**	**--**	**5700857**	**--**	**6156926**
					--	**--**	**--**	**--**		**456069**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-330109-0106 1133-0109-0106 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	1,2039	101968,16 32893,00	65891,45 14856,49	122759 39600	79327 17886	3832	45988 13500	182248
105	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,2039	439310,00 --	-- --	528885 --	-- --	528885	-- 42311	571196
		Поддерживающая изолирующая подвеска для провода АС 95/16									
106	Е11-330106-0101 1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,3015	6300,69 6300,69	-- --	1900 1900	-- --	--	1520 274	3693
107	С124-040106-0111 2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	50	4544,00 --	-- --	227200 --	-- --	227200	-- 18176	245376
108	С124-040201-0411 2404-0201-0411 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-16-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1096,00 --	-- --	10960 --	-- --	10960	-- 877	11837
109	С124-040201-0102 2404-0201-0102 РСНБ РК 2015	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	484,00 --	-- --	4840 --	-- --	4840	-- 387	5227
110	С124-040202-0112 2404-0202-0112 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-5-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	9360,00 --	-- --	93600 --	-- --	93600	-- 7488	101088
111	С124-040201-0209 2404-0201-0209 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1031,00 --	-- --	10310 --	-- --	10310	-- 825	11135
112	С124-040201-0621 2404-0201-0621 РСНБ РК 2015	Скобы типа СКД-10-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1145,00 --	-- --	11450 --	-- --	11450	-- 916	12366
113	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	651,00 --	-- --	6510 --	-- --	6510	-- 521	7031
114	С124-040201-0702 2404-0201-0702 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	650,00 --	-- --	6500 --	-- --	6500	-- 520	7020
115	С124-040201-0734 2404-0201-0734 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2085,00 --	-- --	20850 --	-- --	20850	-- 1668	22518
116	С124-040201-0802 2404-0201-0802 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	835,00 --	-- --	8350 --	-- --	8350	-- 668	9018
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7200847 210204	324782 84268	6665860 --	235577 594915	8031339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				227200				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				227200				
		Сметная прибыль	Тенге				18176				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				245376				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6444762				
	Материалы		Тенге				35548				
	Всего заработная плата		Тенге					294472			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5874227				
		Накладные расходы	Тенге				235578				
		Сметная прибыль	Тенге				534427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7214767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					294472			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				528885				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				528885				
		Сметная прибыль	Тенге				42311				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				571196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8031339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					294472			
		РАЗДЕЛ 6.ВЛ-35кВ									
		Опора анкерно-угловая металлическая одноцепная У35-1т+5									
117	Е11-330104-0111 1133-0104-0111 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка**	т	19,64	56477,29 27813,00	28664,29 7759,16	1109214 546247	562967 152390	--	558910 133450	1801574
118	СТОО СТТОО АСПМК-519	**Опора анкерно-угловая металлическая, У35-1т+5**	шт	4	2880277,68 --	-- --	11521111 --	-- --	11521111	-- 921689	12442800
119	Е11-330105-0110 1133-0105-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Провода напряжением 110 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета свыше 1 км**	км линии	0,2	206097,38 98728,00	107369,38 23837,61	41219 19746	21474 4768	--	19610 4866	65696
120	С123-061004-0129 2306-1004-0129 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 240/32 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,34	974767,00 --	-- --	331421 --	-- --	331421	-- 26514	357934
121	С121-050310-0113 2105-0310-0113 РСНБ РК 2015	**Трос грозозащитный С-50**	10 м	0,1	2828,00 --	-- --	283 --	-- --	283	-- 23	305
122	С124-040204-0105 2404-0204-0105 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные овальные СОАС-50-3 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	475,00 --	-- --	950 --	-- --	950	-- 76	1026
123	С124-040204-0109 2404-0204-0109 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные овальные СОАС-150-3 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	1949,00 --	-- --	23388 --	-- --	23388	-- 1871	25259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**13027586**	**584441**	**11877153**	**578520**	**14694594**
							565993	**157157**	**--**	**1088489**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**331421**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**331421**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26514**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**357934**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12696165**				
	Всего заработная плата		Тенге					**723150**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11545732**				
		Накладные расходы	Тенге				**578520**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1061975**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14336660**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**556**
		Сметная заработная плата	Тенге					**723150**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**14694595**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**556**
		Сметная заработная плата	Тенге					**723150**			
		РАЗДЕЛ 7.Фундаменты опор ВЛ-35 кВ									
		Фундамент Ф1									
124	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**256**	**45,60**	**45,60**	**11673**	**11673**	**--**	**3099**	**15954**
					--	**16,81**	**--**	**4304**		**1182**	
125	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**2444**	**192,43**	**182,58**	**470300**	**446213**	**--**	**94197**	**609656**
					9,86	**43,68**	**24087**	**106742**		**45160**	
126	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**496**	**143,90**	**66,47**	**71375**	**32967**	**--**	**39119**	**119333**
					77,44	**32,10**	**38408**	**15923**		**8839**	
127	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2660**	**31,96**	**31,96**	**85008**	**85008**	**--**	**22568**	**116182**
					--	**11,78**	**--**	**31345**		**8606**	
128	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2660**	**143,90**	**66,47**	**382777**	**176797**	**--**	**209791**	**639973**
					77,44	**32,10**	**205980**	**85396**		**47405**	
129	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**104**	**731,46**	**135,42**	**76072**	**14083**	**35840**	**29150**	**113640**
					251,43	**46,75**	**26149**	**4862**		**8418**	
130	**Е11-330101-0401 1133-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фундаменты плавающие под стальные опоры массой до 5 т. Установка**	**фундамент (для одной опоры)**	**4**	**384302,67**	**138483,08**	**1537211**	**553932**	**286959**	**677781**	**2392191**
					174080,00	**37726,59**	**696320**	**150906**		**177199**	
131	**СТОО СТТОО АСПМК-519**	**Фундаменты под опоры линий электропередачи марки Ф3-АМ, размерами 2100 мм х 2100 мм х 3115 мм из тяжелого бетона класса В30, с гидроизоляцией**	**шт**	**4**	**348739,29**	**--**	**1394957**	**--**	**1394957**	**--**	**1506554**
					--	**--**	**--**	**--**		**111597**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	Е11-330101-0114 1133-0101-0114 РСНБ РК 2015	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3. Установка	м3	1,1	20608,46 7238,56	13369,90 3588,92	22669 7962	14707 3948	--	9528 2576	34773
133	СТОО СТТОО АСПМК-519	Ригели железобетонные из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90	шт	4	44132,14 --	-- --	176529 --	-- --	176529	-- 14122	190651
134	СТОО СТТОО АСПМК-519	Детали крепления ригеля Д13 оцин	шт	4	8080,36 --	-- --	32321 --	-- --	32321	-- 2586	34907
135	СТОО СТТОО АСПМК-519	Детали крепления ригеля Д13 оцин	шт	8	5331,25 --	-- --	42650 --	-- --	42650	-- 3412	46062
136	С121-130201-1201 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,084	250467,00 --	-- --	21039 --	-- --	21039	-- 1683	22722
137	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	112	1541,12 146,43	27,35 6,73	172605 16400	3064 753	153141	15953 15085	203643
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4497186 1015306	1338444 404180	2143436 --	1101186 447870	6046241
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4497186				
	Материалы		Тенге				475939				
	Всего заработная плата		Тенге					1419486			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1667496				
		Накладные расходы	Тенге				1101185				
		Сметная прибыль	Тенге				447870				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6046241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1384
		Сметная заработная плата	Тенге					1419486			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6046241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1384
		Сметная заработная плата	Тенге					1419486			
		РАЗДЕЛ 8.ВЛ-10кВ опоры повышенные-4шт									
138	Е11-330103-0101 1133-0103-0101 РСНБ РК 2015	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован	м3	7,6	22296,49 8281,60	12345,65 3246,57	169453 62940	93827 24674	12686	70091 19164	258708
139	СТОО СТТОО АСПМК-519	Стойки железобетонные, предварительно напряженные конические для опор воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ - 750 кВ, марка СК-22.1-1 СТ РК 2387-2013	шт.	4	5558849,11 --	-- --	22235396 --	-- --	22235396	-- 1778832	24014228
140	Е11-330109-0106 1133-0109-0106 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,5362	101968,16 32893,00	65891,45 14856,49	54675 17637	35331 7966	1707	20483 6013	81171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5362	439310,00	–	235558	–	235558	–	254403
					–	–	–	–		18845	
		Поддерживающая изолирующая подвеска для провода АС 95/16									
142	Е11-330106-0101 1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0781	6300,69	–	492	–	–	394	957
					6300,69	–	492	–		71	
143	С124-040106-0111 2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	4544,00	–	54528	–	54528	–	58890
					–	–	–	–		4362	
144	С124-040201-0411 2404-0201-0411 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-16-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1096,00	–	8768	–	8768	–	9469
					–	–	–	–		701	
145	С124-040201-0102 2404-0201-0102 РСНБ РК 2015	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	484,00	–	3872	–	3872	–	4182
					–	–	–	–		310	
146	С124-040202-0112 2404-0202-0112 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-5-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	9360,00	–	74880	–	74880	–	80870
					–	–	–	–		5990	
147	С124-040201-0209 2404-0201-0209 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1031,00	–	8248	–	8248	–	8908
					–	–	–	–		660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				22845871	129158	22635643	90968	24771786
							81069	32640	–	1834948	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				54528				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54528				
		Сметная прибыль	Тенге				4362				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				58890				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22555785				
	Материалы		Тенге				14393				
	Всего заработная плата		Тенге					113709			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22331164				
		Накладные расходы	Тенге				90968				
		Сметная прибыль	Тенге				1811740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24458493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					113709			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				235558				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				235558				
		Сметная прибыль	Тенге				18845				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				254403				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				24771786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					113709			

РАЗДЕЛ 9.Фундамент под КТПН-10/0,4кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	80,8	8907,75 798,15	1531,20 679,54	719746 64491	123721 54907	531534	111040 66463	897249
149	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	80,8	3274,27 732,42	905,20 373,79	264561 59180	73140 30202	132241	83125 27815	375501
150	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, из бетона кл.В7,5. Устройство	м3	28,8	32601,27 1156,95	1072,40 221,73	938916 33320	30885 6386	874711	36132 78004	1053053
151	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	253,6	42813,39 3902,40	1948,89 381,28	10857477 989649	494239 96692	9373589	988570 947684	12793731
152	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,9296	196378,00 --	-- --	1753577 --	-- --	1753577	-- 140286	1893863
153	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	209,6	852,14 255,25	19,42 2,45	178608 53500	4070 513	121038	50232 18307	247147
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				14712885 1200139	726055 188699	12786690 --	1269099 1278559	17260544
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14712885				
	Материалы		Тенге				11033115				
	Всего заработная плата		Тенге					1388838			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1753577				
		Накладные расходы	Тенге				1269099				
		Сметная прибыль	Тенге				1278559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17260543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1278
		Сметная заработная плата	Тенге					1388838			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				17260543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1278
		Сметная заработная плата	Тенге					1388838			
		РАЗДЕЛ 10.Фундамент под КРУН-10кВ									
154	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, из бетона кл.В7,5. Устройство	м3	2,8	32601,27 1156,95	1072,40 221,73	91284 3239	3003 621	85042	3513 7584	102380
155	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	8,3	34487,74 1832,96	1643,47 357,11	286248 15214	13641 2964	257393	16542 24223	327013
156	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0116	197031,00 --	-- --	2286 --	-- --	2286	-- 183	2468
157	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0387	196378,00	--	7600	--	7600	--	8208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		608	
158	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены цоколя из бетона кл.В15. Устройство	м3	10,2	46013,76	2457,46	469340	25066	346707	93632	608010
					9565,36	522,10	97567	5325		45038	
159	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0231	197031,00	–	4551	–	4551	–	4916
					–	–	–	–		364	
160	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3255	220232,00	–	71686	–	71686	–	77420
					–	–	–	–		5735	
161	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Плита монолитная. Устройство	м3	19,6	50638,61	1786,40	992517	35013	792577	156971	1241446
					8414,64	386,13	164927	7568		91959	
162	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0101	197031,00	–	1990	–	1990	–	2149
					–	–	–	–		159	
163	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7191	220232,00	–	158369	–	158369	–	171038
					–	–	–	–		12670	
164	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40	852,14	19,42	34085	777	23098	9586	47165
					255,25	2,45	10210	98		3494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2119955	77500	1751299	280244	2592213
							291157	16576	–	192017	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2119955				
		Материалы	Тенге				1504818				
		Всего заработная плата	Тенге					307733			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				246481				
		Накладные расходы	Тенге				280243				
		Сметная прибыль	Тенге				192016				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2592214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	Тенге					307733			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2592214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	Тенге					307733			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								400309201
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11727011				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11568877			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3764292			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						131505676		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						220390340		
		- Накладные расходы	Тенге							11789970	
		- Сметная прибыль	Тенге							13327326	
Затраты на временные здания и сооружения, 1%			Тенге				1 799 189				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого с учетом затрат на временные здания и сооружения			Тенге				402 108 390				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,4175%			Тенге				2 575 853				
Итого с учетом дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время			Тенге				404 684 243				
Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%			Тенге				3 685 878				
Итого сметная стоимость (в текущих ценах 4 квартала 2018 года)			Тенге				408 370 121				
Итого сметная стоимость в текущих ценах 2019 года - 100%, К = 1,0498961			Тенге				428 746 197				
Налог на добавленную стоимость , 12%			Тенге				51 449 544				
Всего сметная стоимость с учетом НДС по акту			Тенге				480 195 741				
Всего сметная стоимость с учетом НДС по акту с применением договорного коэффициента К = 0,899999997318189			Тенге				432 176 166				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
_____ Б.Е.Имангазиев

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"
_____ Құдайберген Ә.С.

Технический надзор:
Технический надзор
ТОО «Дирекция строящихся предприятий "СТРОИИНТЕГРАЦИЯ"»
Аттестат эксперта технадзора
ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области"
№ KZ82VJE00028015
№ KZ55VJE00028016
№ KZ28VJE00028017
_____ Ермуханов К.Н.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО

Лицензия №17001158 от 25.01.2017 года
Приказ о назначении №22-П от 05.08.2019 года
_____ Утепкалиев А.А.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**

Подрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Стройка: **Строительство инженерно-коммуникционной инфраструктуры (электроснабжение) на участок №11 в микрорайоне Коктем поселка Индербор Индерского района Атырауской области**

Объект: **Электроснабжение**

Договор №33 от 14.05.2019 года
Дополнительное соглашение №1 от 27.11.2019 года

Акт выполненных работ №03 за февраль месяц 2020 года

Локальная ресурсная смета 05-01-01К

Электроснабжение (включаемые затраты)

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж оборудования									
1	51-080101-0105 5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1**	**779933,00** **--**	**--** **--**	**779933** **--**	**--** **--**	**779933**	**--** **--**	**779933**
2	Ц13-370102-0108 1337-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой до 3 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**214678,57** **143264,00**	**35519,88** **11462,22**	**214679** **143264**	**35520** **11462**	**35895**	**94383** **24725**	**333786**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**994612** **143264**	**35520** **11462**	**35895** **779933**	**94383** **24725**	**1113719**
		Стоимость оборудования	Тенге				779933				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				779933				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				214679				
		Материалы	Тенге				35895				
		Всего заработная плата	Тенге					154726			
		Накладные расходы	Тенге				94383				
		Сметная прибыль	Тенге				24725				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				333786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					154726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1113719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					154726			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Проект пересечения									
		Пересечение №1/1, 1, 2, 3, 4									
3	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,852	108464,55	54788,85	92412	46680	2393	47291	150880
					50866,80	18516,22	43339	15776		11176	
4	С123-061004-0108 2306-1004-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,98406	903573,00	--	889170	--	889170	--	960304
					--	--	--	--		71134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				981582	46680	891563	47291	1111184
							43339	15776	--	82310	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				889170				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				889170				
		Сметная прибыль	Тенге				71134				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				960304				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				92412				
	Материалы		Тенге				2393				
	Всего заработная плата		Тенге					59114			
		Накладные расходы	Тенге				47291				
		Сметная прибыль	Тенге				11176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				150880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					59114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1111183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					59114			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты опор ВЛ-35 кВ									
		Фундамент Ф1									
5	СТОО СТТОО АСПМК-519	Фундаменты под опоры линий электропередачи марки Ф3-АМ, размерами 2100 мм х 2100 мм х 3115 мм из тяжелого бетона класса В30, с гидроизоляцией	шт	12	348739,29	--	4184871	--	4184871	--	4519661
					--	--	--	--		334790	
6	Е11-330101-0114 1133-0101-0114 РСНБ РК 2015	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3. Установка	м3	3,3	20608,46	13369,90	68008	44121	--	28585	104320
					7238,56	3588,92	23887	11843		7727	
7	СТОО СТТОО АСПМК-519	Ригели железобетонные из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90	шт	12	44132,14	--	529586	--	529586	--	571953
					--	--	--	--		42367	
8	СТОО СТТОО АСПМК-519	Детали крепления ригеля Д13 оцин	шт	12	8080,36	--	96964	--	96964	--	104721
					--	--	--	--		7757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	СТОО СТТОО АСПМК-519	Детали крепления ригеля Д13 оцин	шт	24	5331,25	--	127950	--	127950	--	138186
					--	--	--	--		10236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5007379	44121	4939371	28585	5438841
							23887	11843	--	402877	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5007379				
	Всего заработная плата		Тенге					35731			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4939371				
		Накладные расходы	Тенге				28585				
		Сметная прибыль	Тенге				402877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5438841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					35731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5438841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					35731			

РАЗДЕЛ 4.Дополнительные затраты

Лестничная площадка для обслуживания оборудования 2КТПГ-1000-10/0,4кВ (лестница - 2х160 кг, площадка обслуживания - 2х223,6 кг) - 2 комплекта

10	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,64	67435,33	24523,23	43159	15695	5565	18511	66603
					34217,60	7699,76	21899	4928		4934	
11	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,8944	70519,16	21928,71	63072	19613	6726	30055	100578
					41069,60	7631,22	36733	6825		7450	
12	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,5344	629589,00	--	966041	--	966041	--	1043325
					--	--	--	--		77283	
13	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	44,9287664	186,54	3,18	8381	143	6087	1500	10671
					47,88	0,49	2151	22		790	

Лестничная площадка для обслуживания оборудования 2КТПГ-630-10/0,4кВ (лестница - 2х160 кг, площадка обслуживания - 2х223,6 кг) - 3 комплекта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,96	67435,33 34217,60	24523,23 7699,76	64738 32849	23542 7392	8347	27766 7400	99904
15	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,3416	70519,16 41069,60	21928,71 7631,22	94609 55099	29420 10238	10090	45083 11175	150866
16	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	2,3016	629589,00 --	-- --	1449062 --	-- --	1449062	-- 115925	1564987
17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	67,3931496	186,54 47,88	3,18 0,49	12572 3227	215 33	9130	2249 1186	16007
		Лестничная площадка для обслуживания оборудования 2КТПГ-250-10/0,4кВ (лестница - 2х160 кг, площадка обслуживания - 2х223,6 кг) - 3 комплекта									
18	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,96	67435,33 34217,60	24523,23 7699,76	64738 32849	23542 7392	8347	27766 7400	99904
19	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,3416	70519,16 41069,60	21928,71 7631,22	94609 55099	29420 10238	10090	45083 11175	150866
20	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	2,3016	629589,00 --	-- --	1449062 --	-- --	1449062	-- 115925	1564987
21	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	67,3931496	186,54 47,88	3,18 0,49	12572 3227	215 33	9130	2249 1186	16007
		Лестница для обслуживания оборудования КРУ-10 кВ (вес лестницы - 2х99 кг) - 1 комплект									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,198	67435,33 34217,60	24523,23 7699,76	13352 6775	4856 1525	1721	5727 1526	20605
23	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,198	521309,00 --	-- --	103219 --	-- --	103219	-- 8258	111477
24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м2	5,797638	186,54 47,88	3,18 0,49	1081 278	18 3	785	194 102	1377
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4440266 250186	146678 48628	4043402 --	206183 371715	5018164
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34605				
	Материалы		Тенге				25132				
	Всего заработная плата		Тенге					8974			
		Накладные расходы	Тенге				6192				
		Сметная прибыль	Тенге				3264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8974			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4405661				
	Материалы		Тенге				50886				
	Всего заработная плата		Тенге					289840			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3967385				
		Накладные расходы	Тенге				199990				
		Сметная прибыль	Тенге				368452				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4974102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					289840			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5018163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					298814			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12681908
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				460675				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					272999			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87710			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9910231		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						779933		
		- Накладные расходы	Тенге							376442	
		- Сметная прибыль	Тенге							881627	
Затраты на временные здания и сооружения, 1%			Тенге				119 019,75				
Итого с учетом затрат на временные здания и сооружения			Тенге				12 800 928,17				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,4175%			Тенге				170 397,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого с учетом дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время			Тенге				12 971 325,78				
Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%			Тенге				243 827,86				
Итого сметная стоимость (в текущих ценах 4 квартала 2018 года)			Тенге				13 215 153,64				
Итого сметная стоимость в текущих ценах 2019 года - 100%, К = 1,0498961			Тенге				13 874 538,26				
Налог на добавленную стоимость , 12%			Тенге				1 664 944,59				
Всего сметная стоимость с учетом НДС по акту			Тенге				15 539 482,86				
Всего сметная стоимость с учетом НДС по акту с применением договорного коэффициента К = 0,899999997318189			Тенге				13 985 534,53				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Индерского района"

Б.Е.Имангазиев

Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

Құдайберген Ә.С.

Технический надзор:
Технический надзор
ТОО «Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"»
Аттестат эксперта технадзора
ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области"
№ KZ82VJE00028015
№ KZ55VJE00028016
№ KZ28VJE00028017

Ермуханов К.Н.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО

Лицензия №17001158 от 25.01.2017 года
Приказ о назначении №22-П от 05.08.2019 года

Утепкалиев А.А.