Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) на участок №11 в микрорайоне Коктем поселка Индербор Индерского района Атырауской области

СПРАВКА №01
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		33	14.05.2019				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
N	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры на участок "№11" в мкр.Коктем поселка Индербор Индеского района Атырауской области	49 573 522	44 262 073		44 262 073					5 311 449	49 573 522
	Итого к оплате										**49 573 522**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
Б.Е.Имангазиев

Технический надзор:
Технический надзор
ТОО «Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"»
Аттестат эксперта технадзора
ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области"
№ KZ87VTE00028015
№ KZ65VTE00028016
№ KZ24VTE00028017
Ермуханов К.Н.

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"
Кудайберген Д.С.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО «7SU»
Лицензия №17001158 от 25.01.2017 года
Приказ о назначении №22-П от 05.08.2019 года
Утепкалиев А.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Индерского района"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) на участок №11 в микрорайоне Коктем поселка Индербор Индерского района Атырауской области

Объект: Электроснабжение

Договор №33 от 14.05.2019 года

Акт выполненных работ №01 за октябрь месяц 2019 года

Локальная ресурсная смета 02-01-01

Электроснабжение

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж оборудования									
9	1113-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	4	75275,60 33021,00	39247,11 13880,03	301102 132084	156988 55520	12030	135075 34894	471072
10	51-080102-0301 5108-0102-0301 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, внутренней установки модели 2КТПП-250-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами модели ТСЛЗ-250/6/10-0,4, типа Alageum Electric	шт.	3	9426220,00 --	-- --	28278660 --	-- --	28278660	-- --	28278660
11	51-080101-0106 5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	6	982762,00 --	-- --	5896572 --	-- --	5896572	-- --	5896572
12	51-080102-0411 5108-0102-0411 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1045130,00 --	-- --	1045130 --	-- --	1045130	-- --	1045130
13	51-080103-0101 5108-0103-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	9195760,00 --	-- --	9195760 --	-- --	9195760	-- --	9195760
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44717224	156988	12030	135075	44887194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							132084	55520	44416122	34894	
		Стоимость оборудования	Тенге				44416122				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				44416122				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				301102				
		Материалы	Тенге				12030				
		Всего заработная плата	Тенге					187604			
		Накладные расходы	Тенге				135075				
		Сметная прибыль	Тенге				34894				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				471072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					187604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44887194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					187604			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельная линия 10кВ									
		Земляные работы									
14	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**533,2439**	**1869,21**	--	**996745**	--	--	**717656**	**1851553**
					1869,21	--	**996745**	--		**137152**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**996745**	--	--	**717656**	**1851553**
							996745	--	--	**137152**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**996745**				
		Всего заработная плата	Тенге					**996745**			
		Накладные расходы	Тенге				**717656**				
		Сметная прибыль	Тенге				**137152**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1851553**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1008**
		Сметная заработная плата	Тенге					**996745**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1851553**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1008**
		Сметная заработная плата	Тенге					**996745**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**46738747**
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1128829**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**156988**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**55520**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12030**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**44416122**		
		- Накладные расходы	Тенге							**852731**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**172046**	

Затраты на временные здания и сооружения, 1%	Тенге				23 226				
Итого с учетом затрат на временные здания и сооружения	Тенге				46 761 973				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,4175%	Тенге				33 252				
Итого с учетом дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге				46 795 226				
Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге				47 582				
Итого сметная стоимость (в текущих ценах 4 квартала 2018 года)	Тенге				46 842 808				
Итого сметная стоимость в текущих ценах 2019 года - 100%, К = 1,0498961	Тенге				49 180 081				
Налог на добавленную стоимость , 12%	Тенге				5 901 610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего сметная стоимость с учетом НДС по акту	Тенге				55 081 691				
		Всего сметная стоимость с учетом НДС по акту с применением договорного коэффициента К = 0,899999997318189	Тенге				49 573 522				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Индерского района"

Б.Е.Имангазиев

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

Кудайберген Ә.С.

Технический надзор:
Технический надзор
ТОО «Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"»
Аттестат эксперта технадзора
ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области"
№ KZ82VTE00028015
№ KZ55VTE00028016
№ KZ28VTE00028017

Ермуханов К.Н.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО

Лицензия №17001158 от 25.01.2017 года
Приказ о назначении №22-П от 05.08.2019 года

Утепкалиев А.А.