Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Есиль" г.Астаны

Исполнитель: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта:

Текущий ремонт элементов благоустройства

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
12	17	157	06.04.2017	МБ	1230004		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	74 301 123	26 153 931							3 138 472	29 292 403

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель акима района "Есиль" г.Астаны _____ **Е.Уахитов**

Исполнитель:
Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ **К. Солсанов**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астаны"

Исполнитель: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта: Текущий ремонт элементов благоустройства

Договор № 157 от 6 апреля 2017 года

Акт

приемки выполненных работ за июль 2017г

Текущее содержание элементов благоустройства-ограждение

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 12 РАЗНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		12.2 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
1	33-010101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т								
		маш.-ч	109	3107,59	3107,59	338727	338727	129956	–	–
2	31-050310-0103	Краны-манипуляторы, 16 т		–	1192,26	–	129956	100	1	109
		маш.-ч	119	4868,14	4868,14	579309	579309	165249	–	–
3	31-050502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т		–	1388,65	–	165249	100	1	119
		маш.-ч	56	2917,54	2917,54	163382	163382	66767	–	–
4	31-060202-0101	Агрегаты сварочные электрические передвижные для подводной сварки и резки металлов		–	1192,27	–	66767	100	1	56
		маш.-ч	179	1802	1802,04	322565	322565	164145	–	–
		12.3 ТИП 2 (ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФ.ЛИСТА)		–	917,01	–	164145	100	1	179
5	11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2								
		яма	350	707	597	247496	208950	63813	0,131	45,85
6	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		110	198,5	38500	69475	59,1	0,143	50,05
		м3 основания	4,12	5250	1250	21630	5150	2747	0,85	3,502
				750	562,5	3090	2318	50,8	0,54	2,2248

7	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство								
		м3	55,71	18550	50	1033421	2786	97270	3,94	219,497
8	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		3582,14	17,86	199561	995	48,5	0,2285	12,730
		м2	2425,48	311,79	–	756240	–	409882	0,34	824,6632
9	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		311,79	–	756240	–	54,2	–	–
		м2	2425,48	75,24	1,18	182493	2862	44342	0,0295	71,55166
10	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		33,73	-	81811	-	54,2	0,0002	0,4851
		м2	2425,48	62,97	0,94	152732	2280	27278	0,0213	51,66272
				20,75	-	50329	-	54,2	0,0002	0,4851

Раздел 13 Дополнение к тех. спецификации

11	11-090302-0112	Стойки ограждения (труба диаметром 102*5). Монтаж								
		т конструкций	13,1	186063,09	1042,63	2437426	13658	48855	5,88	77,028
12	11-090403-0301	Каркасы планшета ограждения (труба 40*40*2). Монтаж		5675,07	448,73	74343	5878	60,9	2,21	28,951
		т конструкций	2,54	262630,31	4651,16	667081	11814	69880	41,4	105,156
14	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)		44827,59	347,5	113862	883	60,9	7,92	20,1168
		т	13,91522	172580		2401489				
15	11-090501-0101	Планшеты. Облицовка стальным профилированным листом толщ. 0,7мм								
		м2	2342	299,56	4,22	701570	9883	409028	0,299	700,258
16	21-050109-0419	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		284,78	2	666955	4684	60,9	0,0031	7,2602
		м2	2342	2560,59		5996902				

Всего прямые затраты 16002463

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 984 692
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 661 366
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	611 349
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 356 405
Накладные расходы I уровня, тенге	1 699 212
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	17 701 675
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	672 664
Итого, тенге	18 374 339
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 469 947
Всего	**19 844 286**
НДС (12 %)	2 381 314
Всего по акту с учетом НДС	**22 225 600**

Заместитель акима района "Есиль" Е.Уахитов

Руководитель ПТО Ж.Айтжанов

Глав.спец ПТО Д. Елеусизов

Глав.спец.ПТО А.Аяшева

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" К. Б. Солсанов

Начальник ТН Н. М. Пулова

Инженер-сметчик Н.Туганова

Заказчик: ГУ "Апларат акима района "Есиль" города Астаны"

Исполнитель: ТОО "Акмолаводсервис и К"
Наименование объекта: Текущий ремонт элементов благоустройства
Договор № 157 от 6 апреля 2017 года

Акт 2

приемки выполненных работ за июль 2017г

РВР УДС (УЛ.КЕРЕЙ ЖАНИБЕК ХАНДАРЫ ОТ ПР.ТУРАН ДО ПР.КАБАНБАЙ БАТЫРА, ПР.КАБАНБАЙ БАТЫРА ОТ УЛ.КЕРЕЙ ЖАНИБЕК ХАНДАРЫ ДО ШОССЕ КОРГАЛЖЫН, ШОССЕ КОРГАЛЖЫН ОТ ПР.КАБАНБАЙ БАТЫРА ДО УЛ.Ш.БЕЙСЕКОВОЙ, УЛ.Ш.БЕЙСЕКОВОЙ ОТ ШОССЕ КОРГАЛЖЫН ДО УЛ.СЫГАНАК, УЛ.СЫГАНАК

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 12 РАЗНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		12.2 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
1	33-010101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	48	3067,6	3067,6	147245	147245	57228	–	–
		маш.-ч		–	1192,25	–	57228	100	–	–
2	31-050310-0103	Краны-манипуляторы, 16 т	52	4868,1	4868,1	253143	253143	72210	–	–
		маш.-ч		–	1388,65	–	72210	100	–	–
3	31-050502-0301	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	42	3225,1	3225,1	135454	135454	50075	–	–
		маш.-ч		–	1192,25	–	50075	100	–	–
4	31-060202-0101	Агрегаты сварочные электрические передвижные для подводной сварки и резки металлов	24	1802	1802	43249	43249	22008	–	–
		маш.-ч		–	917	–	22008	100	–	–
		12.3 ТИП 2 (ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФ.ЛИСТА)								
5	11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2К=28,000;	28	707	597	19796	16716	5105	0,131	3,668
		яма		110	198,5	3080	5558	59,1	0,143	4,004

6	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=28,000; *м3 основания*	0,28	5250	1250	1470	350	187	0,85	0,238
				750	562,5	210	158	50,8	0,54	0,1512
7	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. УстройствоК=28,000; *м3*	4,48	18267,86	47,32	81840	212	7822	3,94	17,6512
				3582,14	17,86	16048	80	48,5	0,2285	1,02368
8	11-090302-0112	Стойки ограждения (труба эл/с 108х3,5). МонтажК=28,000; *т конструкций*	1,13652	186063,09	1042,63	211464	1185	4239	5,88	6,68274
				5675,07	448,73	6450	510	60,9	2,21	2,51171
9	11-090403-0301	Каркасы планшета ограждения (труба 40*40*2.). МонтажК=1,032; *т конструкций*	1,06453	262630,31	4651,16	279578	4951	29287	41,4	44,07154
				44827,59	347,5	47720	370	60,9	7,92	8,43108
10	11-090501-0101	Планшеты. Облицовка стальным профилированным толщ. 0,5 мм *м2*	249	2474,44	4,22	616136	1051	43488	0,299	74,451
				284,78	2	70910	498	60,9	0,0031	0,7719
11	21-050201-0120	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)К=1,032; *т*	0,94663	152735,86		144584				
12	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щеткамиК=28,000; *м2*	118,72	311,78	–	37015	–	20062	0,34	40,3648
				311,78	–	37015	–	54,2	–	–
13	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=28,000; *м2*	118,72	75,24	1,18	8932	140	2170	0,0295	3,50224
				33,73	-	4004	-	54,2	0,0002	0,02374
14	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=28,000; *м2*	118,72	62,97	0,94	7476	112	1335	0,0213	2,52874
				20,75	-	2463	-	54,2	0,0002	0,02374
	12.4 ТИП 2 (ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФ.ЛИСТА)									
15	11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 *яма*	19	707	597	13433	11343	3464	0,131	2,489
				110	198,5	2090	3772	59,1	0,143	2,717

16	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=19,000;	*м3 основания*	0,19	5250	1250	998	238	127	0,85	0,1615
					750	562,5	143	107	50,8	0,54	0,1026
17	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. УстройствоК=19,000;	*м3*	3,04	18550	50	56392	152	5308	3,94	11,9776
					3582,14	17,86	10890	54	48,5	0,2285	0,69464
18	11-090302-0112	Стойки ограждения (труба эл/с 108х3,5). МонтажК=19,000;	*т конструкций*	0,77121	186063,09	1042,63	143494	804	2876	5,88	4,53471
					5675,07	448,73	4377	346	60,9	2,21	1,70437
19	11-090403-0301	Каркасы планшета ограждения (труба 40*40*2) Монтаж	*т конструкций*	0,66312	262630,31	4651,16	174155	3084	18244	41,4	27,45317
					44827,59	347,5	29726	230	60,9	7,92	5,25191
20	21-050201-0120	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)К=1,032;	*т*	0,30423	152735,86		46467				
21	11-090501-0101	Планшеты. Облицовка стальным профилированным листом с полимерным покрытием под камень	*м2*	162	2474,44	4,22	400859	684	28293	0,299	48,438
					284,78	2	46134	324	60,9	0,0031	0,5022
22	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щеткамиК=18,000;	*м2*	76,32	311,78	–	23795	–	12897	0,34	25,9488
					311,78	–	23795	–	54,2	–	–
23	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=18,000;	*м2*	76,32	75,24	1,18	5742	90	1395	0,0295	2,25144
					33,73	-	2574	-	54,2	0,0002	0,01526
24	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=18,000;	*м2*	76,32	62,97	0,94	4806	72	858	0,0213	1,62562
					20,75	-	1584	-	54,2	0,0002	0,01526
		12.5 ТИП 2 (ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФ.ЛИСТА)									
25	11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2К=14,000;	*яма*	14	707	597	9898	8358	2553	0,131	1,834
					110	198,5	1540	2779	59,1	0,143	2,002

26 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=14,000;								
	м3 основания	0,14	5250	1250	735	175	93	0,85	0,119
			750	562,5	105	79	50,8	0,54	0,0756
27 11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. УстройствоК=14,000;								
	м3	2,24	18550	50	41552	112	3911	3,94	8,8256
			3582,14	17,86	8024	40	48,5	0,2285	0,51184
28 11-090302-0112	Стойки ограждения (труба эл/с 108х3,5). МонтажК=14,000;								
	т конструкций	0,56826	186063,09	1042,63	105732	592	2119	5,88	3,34137
			5675,07	448,73	3225	255	60,9	2,21	1,25585
29 11-090403-0301	Каркасы планшета ограждения (труба 40*40*2). МонтажК=1,032;								
	т конструкций	0,49425	262630,31	4651,16	129805	2299	13598	41,4	20,46195
			44827,59	347,5	22156	172	60,9	7,92	3,91446
30 11-090501-0101	Планшеты. Облицовка стальным профилированным толщ. 0,5 мм								
	м2	117	2474,44	4,22	289509	494	20434	0,299	34,983
			284,78	2	33319	234	60,9	0,0031	0,3627
31 21-050201-0120	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)К=1,032;								
	т	0,43951	152735,86		67129				
32 11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щеткамиК=13,000;								
	м2	55,12	311,77	–	17185	–	9315	0,34	18,7408
			311,79	–	17186	–	54,2	–	–
33 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=13,000;								
	м2	55,12	75,24	1,18	4147	65	1008	0,0295	1,62604
			33,73	-	1859	-	54,2	0,0002	0,01102
34 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=13,000;								
	м2	55,12	62,97	0,94	3471	52	620	0,0213	1,17406
			20,75	-	1144	-	54,2	0,0002	0,01102
	Всего прямые затраты				**3526687**				**611**
									52
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				397 772				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				632 421				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				217 086				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 496 494				
	Накладные расходы I уровня, тенге				442 328				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 969 015				
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				150 823				
	Итого, тенге				4 119 838				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				329 587				
	Всего по разделу ограждения				**4 449 425**				
	Раздел 13 БОРТОВОЙ КАМЕНЬ ПОРЕБРИК								
	13.3 Поребрик- улица Мангилик Ели								
38	11-270302-0202 Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	48	487,08	–	23380	–	14098	0,565	27,12
	м		487,08	–	23380	–	60,3	–	–
39	11-010205-0102 Грунты 2 группы. Разработка грунта под поребрик	4,8	1703,96	–	8179	–	4834	1,89	9,072
	м3 грунта		1703,96	–	8179	–	59,1	–	–
40	11-010102-0601 Грунты 1 группы. Работа на отвале	4,8	13,54	11,25	65	54	18	0,00272	0,01306
	м3 грунта		2,29	4	11	20	59,1	0,00303	0,01454
41	11-080101-0203 Подстилающий слой под бортовой камень. Устройство	4,2057	3810,31	1227,38	16025	5162	2816	0,85	3,57485
	м3 основания		746,43	571,61	3139	2404	50,8	0,54	2,27108
42	11-270201-1003 Поребрик бетонный. Установка	48	2002,71	1,13	96130	54	25887	1	48
	м бортового камня		893,81	0,51	42903	27	60,3	0,0065	0,312
43	41-310104-0501 Мусор строительный, материалы от разборки, разработаный грунта. Погрузка	6,6432	79		525				
	т								
44	41-020101-1010 Перевозка грузов. Строительный мусор, материалы от разборки, разработаный грунт Расстояние перевозки 10 км	6,6432	444,27		2951				
	т								
	Раздел 14 ВОССТАНОВЛЕНИЕ БРУСЧАТОГО ПОКРЫТИЯ								
	14.1 Магилик Ели -117 кв.м.								
45	11-270302-0101 Покрытия и основания мостовой. Разборка	15,21	1523,95	-	23179	-	13977	1,8	27,378
	м3 конструкции		1523,95	-	23179	-	60,3	0,0104	0,15818
46	11-270701-0201 Песчанный слой мелкозернистый, толщиной 5 см. Устройство	117	387,64	99,56	45354	11649	17864	0,243	28,431
	м2 покрытия								

				220,95	32,26	25851	3775	60,3	0,0292	3,4164
47	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2 покрытия	117	1022,7	101,96	119656	11929	67215	0,948	110,916
				914,03	29,3	106942	3428	60,9	0,0283	3,3111
	14.2 ул. Туркестан- 376 кв.м.									
48	11-270302-0101	Покрытия и основания мостовой. Разборка м3 конструкции	48,88	1523,95	-	74491	-	44918	1,8	87,984
				1523,95	-	74491	-	60,3	0,0104	0,50835
49	11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый, толщиной 5 см. Устройство м2 покрытия	376	387,63	99,56	145750	37434	57413	0,243	91,368
				220,95	32,27	83078	12135	60,3	0,0292	10,9792
50	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2 покрытия	376	1022,7	101,96	384537	38337	216007	0,948	356,448
				914,03	29,3	343676	11016	60,9	0,0283	10,6408
	14.3 ул. Мангилик Ели за Генпрокуратурой- 103,5 кв.м.									
51	11-270302-0101	Покрытия и основания мостовой. Разборка м3 конструкции	13,455	1523,95	-	20505	-	12364	1,8	24,219
				1523,95	-	20505	-	60,3	0,0104	0,13993
52	11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый, толщиной 5 см. Устройство м2 покрытия	103,5	387,63	99,56	40120	10304	15804	0,243	25,1505
				220,95	32,27	22869	3340	60,3	0,0292	3,0222
53	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2 покрытия	103,5	1022,7	101,96	105850	10553	59459	0,948	98,118
				914,03	29,3	94602	3032	60,9	0,0283	2,92905
	Всего прямые затраты					4633384				1549
										90
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 270 577				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					757 897				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					256 317				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 604 910				
	- перевозка грузов, тенге					3 476				
	Накладные расходы I уровня, тенге					995 002				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					5 628 386				

Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	213 879
Итого, тенге	5 842 265
Сметная прибыль (8 %), тенге	467 381
Всего	6 309 646
НДС (12 %)	757 158
Всего по акту с учетом НДС	7 066 803

Заместитель акима района "Есиль" Е.Уахитов

Руководитель ПТО Ж.Айтжанов

Глав.спец ПТО Д. Елеусизов

Глав.спец.ПТО А.Аяшева

Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" К. Б. Солсанов

Начальник ТН: Н. М. Пулова

Инженер-сметчик Н.Туганова

К.Сейсанов Е.Уахитов

Дефектный акт за июль 2017года

Мы ниже подписавшиеся, комиссия в составе: руководитель ПТО Ж. Айтжанов, главный специалист ПТО Д. Елеусизов, Начальник ТН ТОО "Акмолаводсервис и К" Н. Пулова составили настоящий дефектный акт по следующим видам работ:
Договор № 157 от 6 апреля 2017г "Текущий ремонт элементов благоустройства"

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	РАЗНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ		
	ТИП 2 (ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФ.ЛИСТА)		
1	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	28
2	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,28
3	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,48
4	Стойки ограждения (труба эл/с 108х3,5). Монтаж	т конструкций	1,13652
6	Каркасы планшета ограждения (труба 40*20*1,5, 3 м. п,+уголок 45х4, 12м.п.). Монтаж	т конструкций	1,06453
7	Планшеты. Облицовка стальным профилированным толщ. 0,5 мм	м2	249
8	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	118,72
9	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	118,72
10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	118,72
	ТИП 2 (ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФ.ЛИСТА)		
11	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	19
12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,19
13	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,04
14	Стойки ограждения (труба эл/с 108х3,5). Монтаж	т конструкций	0,77121
16	Каркасы планшета ограждения (труба 40*20*1,5, 3 м. п,+уголок 45х4, 12м.п.). Монтаж	т конструкций	0,66312
17	Планшеты. Облицовка стальным профилированным листом с полимерным покрытием под камень	м2	162
18	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	76,32
19	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	76,32
20	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	76,32
	ТИП 2 (ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФ.ЛИСТА)		
21	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	14
22	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,14
23	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,24
24	Стойки ограждения (труба эл/с 108х3,5). Монтаж	т конструкций	0,56826
26	Каркасы планшета ограждения (труба 40*20*1,5, 3 м. п,+уголок 45х4, 12м.п.). Монтаж	т конструкций	0,49425
27	Планшеты. Облицовка стальным профилированным толщ. 0,5 мм	м2	117

28	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	55,12
29	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55,12
30	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	55,12
	БОРТОВОЙ КАМЕНЬ ПОРЕБРИК		
	Поребрик- улица Мангилик Ели		
31	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	48
32	Грунты 2 группы. Разработка грунта под поребрик	м3 грунта	4,8
33	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,8
34	Подстилающий слой под бортовой камень. Устройство	м3 основания	4,2057
35	Поребрик бетонный. Установка	м бортового камня	48
	ВОССТАНОВЛЕНИЕ БРУСЧАТОГО ПОКРЫТИЯ		
	Магилик Ели -117 кв.м.		
36	Покрытия и основания мостовой. Разборка	м3 конструкции	15,21
37	Песчанный слой мелкозернистый, толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия	117
38	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	117
	ул. Туркестан- 376 кв.м.		
39	Покрытия и основания мостовой. Разборка	м3 конструкции	48,88
40	Песчанный слой мелкозернистый, толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия	376
41	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	376
	ул. Мангилик Ели за Генпрокуратурой- 103,5 кв.м.		
42	Покрытия и основания мостовой. Разборка	м3 конструкции	13,455
43	Песчанный слой мелкозернистый, толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия	103,5
44	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	103,5

Руководитель ПТО _____Ж.Айтжанов

Главный специалист ПТО_____Д.Елеусизов

НачальникТН
ТОО "Акмолаводсервис"_____Н.М.Пулова