Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013 года

Заказчик: ТОО «Темірсервис Астана»
Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»
Наименование строительства и его адрес: Строительство железнодорожных подъездных путей в Индустриальном парке в г.Астана длинной 3,05 км

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		45/68	25.07.2013			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство железнодорожных подъездных путей	42 292 740	37 761 375	15817676	15817676		2269509		2269509	4 531 365	42 292 740

М.П. Заказчик (должность ф., и., о., подпись) 2013 года

М.П. Подрядчик (должность ф., и., о., подпись) 2013 года

Заказчик ТОО "Темірсервис Астана"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ТОО "Темірсервис Астана" Функциональная стратегическая программа

Наименование обьекта: Расчет строительства участка Северо-западного соединительного пути длиной 650 метров

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
1.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы	м3	3975,00	29,63	28,57	117777	113586	0,01	27
					0,99	9,56	3935	38011	0,04	139
2.	Е0101-36-2	Устройство кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	780,00	171,89	111,14	134071	86686	0,39	301
					60,75	44,10	47385	34398	0,20	156
3.	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта на расстояние до 1 км, класс груза 1	т	7700,00	19,70	19,70	151690	151690	--	--
					--	3,94	--	30338	0,08	637
4.	Е010333-А3-1	Транспортировка грунта на расстояние до 3 км, класс груза 1	т	791,00	32,30	32,30	25549	25549	--	--
					--	6,46	--	5110	0,14	107
5.	Е0101-20-2	Перемещение и разравнивание выгруженого грунта	м3	4890,10	3,79	3,24	18526	15864	0,00	16
					0,48	1,12	2347	5477	0,00	18
6.	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	м3	278,25	123,98	51,24	34499	14259	0,48	134
					72,23	13,74	20098	3823	0,05	13
7.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей с перемещение грунтов 2 группы до 20	м3	4025,00	12,61	12,61	50766	50766	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м			--	4,38	--	17613	0,01	58
8.	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы при устройстве дорожных насыпей	м3	4025,00	5,07	5,07	20413	20413	--	--
					--	1,76	--	7082	0,01	23
9.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	4025,00	12,51	12,51	50343	50343	--	--
					--	4,28	--	17231	0,01	56
10.	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками	м3	36225,00	1,27	1,27	46042	46042	--	--
					--	0,38	--	13856	0,00	45
11.	E0101-36-2	Устройство сливной призмы 2 группы грунтов	м3	865,00	171,89	111,14	148681	96132	0,39	334
					60,75	44,10	52549	38147	0,20	172
12.	E0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей в грунтах 1-2 группы	м2	3055,00	18,64	17,87	56931	54578	0,01	16
					0,77	3,46	2352	10564	0,01	35
13.	E0101-145-12	Планировка основной площадки зем. полотна	м2	7440,00	8,55	4,43	63580	32928	0,03	208
					4,12	0,74	30653	5526	0,00	19
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								918868
		Раздел: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								
14.	E28-2-3	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 шт	км	0,65	155914,07	83857,67	101344	54507	356,00	231
					55800,00	24412,62	36270	15868	96,93	63
15.	E28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	0,65	123555,72	72255,72	80311	46966	330,00	215
					51300,00	10820,65	33345	7033	28,76	19
16.	E28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,92	307889,05	10889,05	282180	9980	1910,00	1751
					297000,00	4159,65	272200	3812	19,35	18
17.	C143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	916,50	1610,00	--	1475565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	E28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,65	145449,92	4374,92	94542	2844	879,00	571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,65	141075,00	1671,23	91699	1086	7,77	5
					252385,14	4885,14	164050	3175	1640,00	1066
20.	Е0157-2-9	Демонтаж асфальтобетонных покрытий для устройства переезда шириной 7,5	1м2	30,00	247500,00	1866,14	160875	1213	8,68	6
					92,21	41,18	2766	1235	0,38	11
21.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м	16,00	51,03	14,88	1531	446	0,09	3
					147,42	--	2359	--	0,92	15
22.	Е0127-57-2	Разборка брусчатого покрытия	м2	8,00	147,42	--	2359	--	--	--
					99,88	42,08	799	337	0,38	3
23.	У1-47-2	Установка запрещающих и предупреждающих знаков для ограждения места производства работ	указат.	12,00	57,38	14,85	459	119	0,07	1
					6494,99	1168,94	77940	14027	9,10	109
24.	Е28-39-2	Устройство переездов с настилом из рельсов с асфальтобетонным покрытием через один железнодорожный путь на деревянные шпалы, углом пересечения дорог 90 градусов, при ширине переезда 7,5 м	шт	1,00	1496,55	344,04	17959	4128	1,70	20
					234390,88	30388,32	234391	30388	450,00	450
					69525,00	9456,32	69525	9456	39,57	40
25.	Спрайс	Рельсы Р-65 старогодные	тн	4,92	61302,35	--	301529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0109-23-1	Изготовление и монтаж контррельсов	т	1,23	11412,94	2642,46	14038	3250	50,10	62
					8032,50	714,33	9880	879	2,58	3
27.	Е0127-38-1	Устройство основания переездного настила	м2	24,00	1249,55	14,12	29989	339	0,27	6
					42,98	3,08	1032	74	0,01	0
28.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	3,00	932,00	--	2796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0109-48-3	Изготовление с применением электродуговой сварки металлокаркаса перил ограждения	т	1,15	9739,20	3333,30	11239	3847	29,80	34
					5917,50	--	6829	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	СПрайс-лист	Труба металлическая прямоугольногоо профиля 120х80х4	т	1,15	60788,20	--	70150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,90	402,75	--	362	--	2,80	3
					402,75	--	362	--	--	--
32.	Е0106-11-6	Монтаж конструкций перил ограждения переезда	1т	1,10	18837,97	11119,34	20722	12231	42,50	47
					7560,00	4200,75	8316	4621	20,52	23
33.	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	8,96	304,86	0,14	2732	1	0,02	0
					4,43	0,05	40	--	0,00	0
34.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	28,16	21,80	0,05	614	1	0,03	1
					5,81	0,02	164	1	0,00	0
35.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	28,16	23,78	0,02	670	1	0,02	1
					4,16	--	117	--	--	--
36.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	24,00	413,18	5,88	9916	141	0,05	1
					7,02	1,65	168	40	0,01	0
37.	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	м2	816,00	66,81	0,02	54518	16	0,00	1
					0,19	0,01	155	8	0,00	0
38.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	26,00	747,86	146,19	19444	3801	3,20	83
					506,25	28,21	13162	734	0,11	3
39.	СПрайс-лист	Комплект дорожных знаков типового ограждения переезда	комплект	1,00	80552,08	--	80552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0109-48-3	Изготовление с применением электродуговой сварки металлокаркаса перил ограждения	т	0,58	9739,20	3333,30	5620	1923	29,80	17
					5917,50	--	3414	--	--	--
41.	СПрайс-лист	Труба металлическая прямоугольногоо профиля 120х80х4	т	0,58	60788,20	--	35075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,45	402,75	--	181	--	2,80	1
					402,75	--	181	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0106-11-6	Монтаж конструкций перил ограждения переезда	1т	0,55	18837,97	11119,34	10361	6116	42,50	23
					7560,00	4200,75	4158	2310	20,52	11
44.	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	4,48	304,86	0,14	1366	1	0,02	0
					4,43	0,05	20	--	0,00	0
45.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	14,08	21,80	0,05	307	1	0,03	0
					5,81	0,02	82	--	0,00	0
46.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	14,08	23,78	0,02	335	--	0,02	0
					4,16	--	59	--	--	--
47.	СПрайс-лист	Комплект дорожных знаков типового ограждения переезда	комплект	0,50	80552,08	--	40276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Спрайс	Рельсы Р-65 старогодные	тн	84,14	61302,35	--	5157735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Спрайс	Шпалы деревянные II тип	шт	1040,00	2313,67	--	2406216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Спрайс	Накладка 2Р-65	тн	4,95	98874,76	--	489084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Спрайс	Подкладки Д-65	тн	16,12	87009,79	--	1402598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Спрайс	Прокладка под Д-65	шт	2132,00	79,10	--	168641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Спрайс	Болты для рельсовых стыков с гайкой и шайбой БГШ М-27	тн	0,59	144357,15	--	85387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Спрайс	Костыль К-165	тн	3,24	98874,76	--	320700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е28-44-1	Устройство упоров деревянных	шт	1,00	144170,23	21091,43	144170	21091	78,80	79
					12217,50	5858,48	12218	5858	23,15	23

204980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Т28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка подъездных путей поездной нагрузкой 50 тыс. тонн брутто	10т/км	2177,50	74,10	--	161353	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ			--	--	--	--	--	--
ИТОГО:										13564923

	14483791	975056	5819
Накладные расходы :	905898	284862	1715
На общестроительные работы			
На металломонтажные работы			
Всего накладных расходов:		1314983	
Итого с накладными		18902	
		1333884	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		15817676	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		949061	
Итого с временными, 4,3 %		16766737	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		17487707	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		17557658	
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774		17732535	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		37020956	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		740419	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		37761375	
Итого с НДС		4531365	
		42292740	

Принял:

Сдал: